

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES	AVANCES	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>EJERCICIO 2010</b>									
<b>PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009</b>									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	530904001-002-09 / LP-UT 001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	47.43%	
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	53904001-001-10	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	19.56%	
							<b>35,084,374.85</b>	<b>26.71%</b>	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23, 2009</b>									
1		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.,	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	1.50%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2a ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPADE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	4.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	13.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ YACUERO
							<b>25,398,988.31</b>	<b>8.02%</b>	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
<b>RIOVERDE</b>									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2009/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	7.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
3	103127	SECUNDARIA TÉCNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2009/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORCILLA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2009/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	5.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2009/FED-A	08/04/10	27/05/10	148,026.32	7.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2009/FED-B	08/04/10	13/05/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NIÑOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2009/FED-C	08/04/10	27/05/10	126,441.76	7.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2009/FED-D	08/04/10	27/05/10	92,244.10	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10	20/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	147,995.55	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENEVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10	04/06/10	60,471.74	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10	04/06/10	49,428.30	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	88,895.68	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>1,077,843.03</b>	<b>9.22%</b>	
<b>SAN CIRO DE ACOSTA</b>									
14	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10	04/06/10	58,305.08	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>58,305.08</b>	<b>0.00%</b>	
<b>CIUDAD FERNANDEZ</b>									
1	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2009/FED-A	21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	
2	103109	E.T.V. MANUEL JOSÉ OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2009/FED-B	21/05/10	02/07/10	108,438.37	1.00%	
3	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2009/FED-C	25/05/10	25/06/10	114,372.04	30.00%	
4	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ			21/05/10	25/06/10			

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 04-Jun-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR.	T. REPR.			
		OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2009/FED-D	21/05/10		110,049.33	1.00%	
5	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2009/FED-E	21/05/10	18/06/10	48,104.35	1.00%	
							<b>397,245.46</b>	<b>13.41%</b>	
<b>CARDENAS</b>									
1		E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10	04/06/10	20,302.53	1.00%	
2		E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10	09/07/10	189,813.27	1.50%	
3	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10	02/07/10	121,112.31	7.00%	
4	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	192,385.00	80.00%	
5	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10	04/06/10	7,025.62	3.00%	
							<b>530,638.73</b>	<b>31.22%</b>	
<b>CERRITOS</b>									
1	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	60,454.72	0.00%	
2	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	43,069.25	0.00%	
3	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10	11/06/10	42,892.71	0.00%	
4	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10	11/06/10	12,431.95	0.00%	
5		E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10	04/06/10	20,302.53	0.00%	
6		E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10	09/07/10	189,813.27	0.00%	
7	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10	02/07/10	121,112.31	0.00%	
8	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	192,385.00	60.00%	
9	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10	04/06/10	7,025.62	0.00%	
10		E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/05/10	27/07/10	141,813.01	0.00%	ING. ARTURO PARDOL BELTRAN
11		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARNENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/05/10	13/07/10	60,937.45	0.00%	ING. ARTURO PARDOL BELTRAN
12		J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/05/10	20/07/10	99,209.34	0.00%	ING. ARTURO PARDOL BELTRAN
13		E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARNENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/05/10	20/07/10	124,345.75	0.00%	ING. ARTURO PARDOL BELTRAN
14		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARNENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/05/10	20/07/10	135,997.15	0.00%	ING. ARTURO PARDOL BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 04-Jun-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
15		E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARNENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10	13/07/10	32,854.64	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>1,284,644.70</b>	<b>8.99%</b>	
<b>EL NARANJO</b>									
1	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	0.00%	
2	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	0.00%	
							<b>57,982.19</b>	<b>0.00%</b>	
<b>CIUDAD DEL MAIZ</b>									
1	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10	02/07/10	151,567.99	2.00%	
							<b>151,567.99</b>	<b>2.00%</b>	
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>									
1	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10	14/05/10	11,359.97	0.00%	
							<b>11,359.97</b>	<b>0.00%</b>	
<b>VILLA HIDALGO</b>									
1	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10	21/05/10	9,452.77	1.87%	
2	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10	21/05/10	22,196.29	8.02%	
3	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10	21/05/10	22,990.33	13.93%	
							<b>54,639.39</b>	<b>9.44%</b>	
<b>VILLA DE ARISTA</b>									
1	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10	04/06/04	42,709.85	0.00%	
2	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALITRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10	04/06/10	27,517.52	0.00%	
							<b>70,227.37</b>	<b>0.00%</b>	
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>									
1	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10	02/07/10	121,331.16	1.00%	
							<b>121,331.16</b>	<b>1.00%</b>	
<b>SAN LUIS POTOSI,</b>									
1	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	103,161.82	100.00%	
2	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	324,339.13	74.90%	
3	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	113,308.29	65.34%	
4	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	266,550.63	45.60%	
5	103185	J.N. JAIME NUNO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	98,258.01	90.20%	
6	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	326,644.46	32.49%	
7	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	208,560.36	36.66%	
8	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10	25/06/10	258,939.71	39.88%	
9	103190	E.P. NINOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10	02/07/10	329,464.81	34.01%	
10	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	149,622.18	58.14%	
11	103183	J.N. TENOCH FRACC.TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10	18/06/10	151,484.72	31.12%	
12	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	139,044.24	10.24%	
13	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10	02/07/10	333,078.11	42.12%	
14	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10	28/05/10	87,229.22	100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 04-Jun-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
15	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	28/05/10 28/05/10	87,227.00	100.00%	
16	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	04/06/10	87,151.38	48.82%	
17	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	18/06/10	201,681.90	18.16%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
18	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10 21/05/10	31/08/10	3,913,495.10	1.40%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</b>							<b>7,179,241.07</b>	<b>22.64%</b>	
1	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	90,657.44	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	73,520.34	83.79%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>VILLA DE REYES.</b>							<b>164,177.78</b>	<b>37.80%</b>	
1		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	21/05/10 21/05/10	22,177.77	100.00%	
<b>MEXQUITIC DE CARMONA</b>							<b>22,177.77</b>	<b>100.00%</b>	
1	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	169,199.00	38.66%	
<b>AHUALULCO</b>							<b>169,199.00</b>	<b>38.66%</b>	
1	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	04/06/10	57,640.25	4.10%	
<b>CEDRAL</b>							<b>57,640.25</b>	<b>4.10%</b>	
1	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	11/05/10	158,185.11	25.83%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2		E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CHARCAS</b>							<b>338,560.61</b>	<b>12.07%</b>	
1	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	77,622.52	35.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10 21/05/10	19,408.61	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>SALINAS</b>							<b>97,031.13</b>	<b>48.00%</b>	
1	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,817.29	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
2	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,976.64	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,975.29	8.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
4	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALTRILLO SALINAS, S.L.P.,		AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	95,145.03	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>VILLA DE RAMOS</b>							<b>351,914.25</b>	<b>2.67%</b>	
1	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	68,754.22	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
2	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,176.74	4.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,427.98	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
4	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	13,247.19	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
5		E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10 21/06/10	23/08/10	226,726.41	0.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>MATEHUALA</b>							<b>487,332.54</b>	<b>1.08%</b>	
1	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 30/04/10	21/05/10 21/05/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 30/04/10	11/06/10	157,806.59	80.68%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 04-Jun-10	RESIDENTE DE OBRA		
					I. CONT.	T. CONT.					
					I. REPR.	T. REPR.					
						I. REAL	T. REAL				
						21/06/10	16/08/10				
3		E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A				178,829.13	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
4		E.T.V MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10		177,908.82	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
5		E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10		178,829.13	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
6		J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10		166,529.33	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
7		E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10		187,414.22	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
								<b>1,078,799.17</b>	<b>11.80%</b>		
<b>GUADALCAZAR</b>											
1		E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10		176,005.46	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
2		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10		174,809.85	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
								350,815.31	0.00%		
<b>TAMUÍN</b>											
1	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECOS TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10	11/08/10	15/05/10	26/06/10	186,077.40	5.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
2	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10	25/06/10	15/05/10	10/07/10	273,169.24	5.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
								<b>459,246.64</b>	<b>5.00%</b>		
<b>CD. VALLES</b>											
1	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10	28/05/10	15/05/10	12/06/10	32,742.73	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
2	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10	04/06/10	07/05/10		32,743.36	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
3	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10	28/05/10	07/05/10		37,063.13	6.46%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
4	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10	28/05/10	07/05/10		32,742.52	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
5	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10	28/05/10	07/05/10		36,169.33	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
6	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10	11/06/10	07/05/10		161,030.36	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
7	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CAÑONAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10	04/06/10	07/05/10		93,907.81	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
8	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	07/05/10		153,105.54	27.11%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
9	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10	04/06/10	07/05/10		128,138.97	31.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
10	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	07/05/10		133,067.82	5.24%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
								<b>840,711.57</b>	<b>12.37%</b>		
<b>TANLAJAS, S.L.P.,</b>											
1	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10	04/06/10		40,432.52	0.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.	
								<b>40,432.52</b>	<b>0.00%</b>		
<b>TAMASOPO</b>											
1	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10	04/06/10		98,715.89	1.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.	
								<b>98,715.89</b>	<b>1.00%</b>		
<b>HUEHUETLAN</b>											
1	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAZ CHUNUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10	11/06/10	07/05/10	134,948.22	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
								<b>134,948.22</b>	<b>1.00%</b>		
<b>SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA</b>											
1	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCULTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	07/05/10	75,712.48	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
								<b>75,712.48</b>	<b>1.00%</b>		
<b>MATLAPA</b>											
1	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	07/05/10	143,468.15	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
								<b>143,468.15</b>	<b>100.00%</b>		