

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
EJERCICIO 2011																
IR-IEIFE-002-2011/EST	110801	EP. PENSADOR MEXICANO	RANCHITO DE LOS GUZMAN	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MT Y OBRAS EXTERIORES	16/02/2011	25/05/2011		28/05/2011	16/02/2011	31/05/2011	\$344,765.31	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53904001-005-11	110802	PALAPA ARTESANAL	INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REEMPLAZO DE CUBIERTA DE PALAPA ARTESANAL	10/06/2011	18/07/2011		30/07/2011	30/05/2011	30/07/2011	\$897,872.33	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												\$1,242,637.64		100.00%		
AD-IEIFE-004-2011/FED	80548	C.E.T.I.S No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	PROTECCIONES EN VENTANAS, FOSA Y POZO DE ABSORCION EN EDIFICIO "L".	04/04/2011	16/05/2011			04/04/2011	16/05/2011	\$67,999.48	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2011/FED-A	80549	CECATI No. 59	FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1a. ETAPA DE ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	15/08/2011	24/10/2011			15/08/2011		\$207,353.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	15.00%	NO APLICA
												\$275,353.07		35.99%		
53129001-001-11	90559	C.E.C.Y.T.E. IX	DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y UNA DE 3 E.E. EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-1C Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EDIFICIO "D", ESTRUCTURA T-80 Y OBRAS EXTERIORES	18/02/2011	09/06/2011		14/07/2011	18/02/2011	14/07/2011	\$2,815,934.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-001-2011/FED	90528	COBACH No. 28	COL. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA	18/02/2011	29/04/2011	04/03/2011	13/05/2011	18/02/2011	13/05/2011	\$884,202.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2011/FED	90504	COBACH No. 04	EL NARANJO	EL NARANJO, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	23/05/2011			02/05/2011	23/05/2011	\$147,316.04	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2011/FED	90514	COBACH No. 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	06/06/2011			02/05/2011	27/05/2011	\$107,935.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2011/FED-B	90519	COBACH No. 19	COL. DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONCLUSION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE	11/04/2011	30/05/2011		15/07/2011	11/04/2011	15/07/2011	\$430,954.80	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2011/FED	90528	COBACH No. 28	FRACC. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE CANAL DE PARA AGUAS PLUVIALES	08/08/2011	12/09/2011			08/08/2011		\$384,391.38	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	15.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
AD-IEIFE-014-2011/FED	90560	CONALEP DE CD. VALLES	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	PISO EN BANQUETA EXTERIOR Y EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, REHABILITACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	15/08/2011	05/09/2011			15/08/2011		\$39,999.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	30.00%	NO APLICA
												\$4,810,735.23	92.63%			
IR-IEIFE-003-2011/FED-A	100520	C.B.T.I.S. 187	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE LOS EDIFICIOS: "B", "C", "D", "E" Y "F", REPARACION DE MURETES DE ENRASE DEL EDIFICIO "D".	28/03/2011	09/05/2011		10/06/2011	28/03/2011	10/06/2011	\$809,717.66	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2011/FED-B	100513	C.B.T.I.S. 046	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA (EDIF. "M"), ESTRUCTURA "DIENTE DE SIERRA" DE 6EE DOBLE CRUJIA.	28/03/2011	16/05/2011	04/04/2011	09/06/2011	28/03/2011	09/06/2011	\$686,813.51	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2011/FED-A	100519	C.B.T.I.S. 186	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS: "C", "D" Y "E".	28/03/2011	25/04/2011			28/03/2011	25/04/2011	\$388,837.53	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2011/FED-A	100515	C.B.T.I.S. 121	COL. BENITO JUAREZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., U-1C; SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA EDIFICIO "F" ESTRUCTURA T-71, 12 E.E..	11/04/2011	01/08/2011			11/04/2011		\$1,273,396.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	84.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2011/FED-A	100514	C.B.T.I.S. 087	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "E", "F" Y "G", MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS.	09/05/2011	13/06/2011		22/06/2011	09/05/2011	13/06/2011	\$323,157.77	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2011/FED	100516	C.B.T.I.S. 131	COL. JAIME TORRES BODET	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ACCESIBILIDAD EN ANDADORES PARA DISCAPACITADOS; CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIO DE 2 E.E. ESTR. U-3C PLANTA BAJA, MANTENIMIENTO A TALLER DE MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA (AMPLIACION DEL PATIO DE MANIOBRAS).	20/06/2011	30/09/2011			17/06/2011		\$1,287,451.13	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	40.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2011/FED	100518	C.B.T.I.S. 185	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA.	29/06/2011	28/07/2011			29/06/2011	04/08/2011	\$47,486.92	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2011/FED	100511	C.B.T.A. No. 122	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE 2 LABORATORIOS (QUIMICA Y DE FISICA) Y UNA BODEGA.	02/05/2011	30/05/2011		06/06/2011	02/05/2011	06/06/2011	\$183,009.71	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
IR-IEIFE-004-2011/FED-B	100536	C.E.C.A.T.I. No. 131	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE FALSO PLAFOND EN LOS TALLERES DE SECRETARIAL Y CONFECCION DE ROPA Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE POR MULTIPANEL EN EL TALLER DE ELECTRONICA.	28/03/2011	06/06/2011			28/03/2011	06/06/2011	\$387,856.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2011/FED	100537	C.E.C.A.T.I. No. 181	FRACCION 3a. GRANDE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIOS "B" Y "D". ACABADOS DE ALBAÑILERIA EN FACHADA PRINCIPAL.	02/05/2011	13/06/2011	05/05/2011	15/06/2011	09/05/2011	21/07/2011	\$260,961.12	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2011/FED-B	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	2a. ETAPA DE ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	15/08/2011	24/10/2011			15/08/2011		\$36,091.16	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	15.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2011/FED-B	100527	C.E.C.Y.T.E. No. VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U., ESTR. U-2C, P. B. Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011	13/05/2011	22/09/2011	17/05/2011		\$862,536.63	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2011/FED-A	100528	CECyTE No. IX	DELAGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. EST. U-1C Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011			09/05/2011		\$648,007.45	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	75.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2011/FED-B	100526	CECyTE No. VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E. ESTR. U-2C, OBRAS EXTERIORES Y MOBILIARIO BASICO PARA LABORATORIO.	20/06/2011	07/11/2011			17/06/2011		\$1,029,680.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	43.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2011/FED	100524	CECyTE No. I	LOMAS DEL MEZQUITAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PRODUCCION (INGENIERIA DE METODOS) DE 6 ENTRE EJES. ESTRUCTURA U-2C, 3.24 X 8.00 M. PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	08/08/2011	28/11/2011			08/08/2011		\$1,139,207.49	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	5.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2011/FED-B	100522	C.E.T.I.S No. 125	FRACC. EL SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "G", PINTURA ESMALTE, INSTALACIONES).	09/05/2011	20/06/2011			09/05/2011	16/06/2011	\$550,559.67	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2011/FED	100521	C.E.T.I.S No. 106	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CAMBIO DE UBICACION DE SUBESTACION Y RED DE DISTRIBUCION	08/08/2011	03/10/2011			08/08/2011		\$379,618.16	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	6.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2011/FED-A	100502	COBACH No. 10	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011	27/05/2011	05/08/2011	30/05/2011		\$355,939.33	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	75.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2011/FED-B	100501	COBACH No. 07	AHUALULCO DEL SONIDO 13	AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011			09/05/2011	18/07/2011	\$362,622.46	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
IR-IEIFE-010-2011/FED-A	100507	COBACH No. 40	COPALO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., ESTR. U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	20/06/2011	10/10/2011			20/06/2011		\$868,110.22	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	19.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2011/FED	100504	COBACH No. 20	LAS HUERTITAS	RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20/06/2011	22/08/2011			17/06/2011	08/08/2011	\$383,267.56	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2011/FED	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO SEIT, ESTRUCTURA U-1C 2EE Y OBRAS EXTERIORES.	09/05/2011	29/08/2011	01/06/2011	21/09/2011	09/05/2011		\$882,001.60	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	54.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-014-2011/FED	100540	I.C.A.T. SALINAS HIDALGO	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 3 E.E. ESTRUCT. U-1C, AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E., COOPERATIVA 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ESTRUT. U1-C Y OBRAS EXTERIORES	08/08/2011	26/12/2011			08/08/2011		\$1,987,187.28	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	5.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2011/FED	100542	I.C.A.T. DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTRUCTURA T-80 C DE 2 E.E., SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR.	08/08/2011	23/01/2012			08/08/2011		\$1,195,837.96	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	4.00%	NO APLICA
												\$16,329,355.68			50.55%	
AD-IEIFE-003-2011/FED-A	102404	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA, EDIFICIO K	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	10/03/2011	\$128,154.66	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2011/FED-A	102403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. EDIFICIO H	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$26,621.92	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2011/FED-A	102402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	2a. ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS	20/06/2011	01/08/2011			20/06/2011		\$425,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	95.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2011/FED-B	102401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONCLUSION DE LA 2a. ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS	20/06/2011	01/08/2011			20/06/2011		\$99,262.44	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	95.00%	NO APLICA
												\$679,409.47			96.14%	
AD-IEIFE-003-2011/FED-B	92410	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	24/03/2011	\$31,235.68	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
AD-IEIFE-001-2011/FED-B	92409	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA	14/03/2011	04/04/2011			14/03/2011	04/04/2011	\$4,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2011/FED-C	92411	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTES)	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$67,559.91	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2011/FED	92405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE RED EXTERIOR PARA VOZ Y DATOS	02/05/2011	30/05/2011			02/05/2011	30/05/2011	\$134,211.26	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2011/FED	92408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO).	COL. SAN ANGELIN 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BARDAS Y PAVIMENTO PARCIAL DE ESTACIONAMIENTO.	29/08/2011	03/10/2011			29/08/2011		\$185,927.47	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
\$423,304.77												56.52%				
AD-IEIFE-002-2011/EST	94011	E.P. NUEVA CREACION	FRACC. VALLE DEL AGAVE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTON DE MALLA CICLON	10/03/2011	31/03/2011			22/03/2011	29/03/2011	\$62,628.71	FEAM-IEIFE 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$62,628.71												100.00%				
53904001-001-11	104005	E.P. JORGE OBISPO HERNANDEZ	LA VIZCAYA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION; OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRAL.	29/07/2011	19/11/2011			29/07/2011		\$1,079,140.31	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	15.00%	NO APLICA
53904001-002-11	104006	ESC. SEC. TEC. No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C, 5 E.E., AREA ADMINISTRATIVA Y OBRAS EXTERIORES.	20/04/2011	24/08/2011			20/04/2011		\$966,198.58	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53904001-003-11	104007	ESC. SEC. TEC. No. 88	COL. PLAN PONCIANO ARRIAGA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EDIFICIO "D" ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. Y REHABILITACION GENERAL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIORES	20/04/2011	24/08/2011	24/05/2011	27/09/2011	30/05/2011		\$796,564.87	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$2,841,903.76												67.72%				
AD-IEIFE-011-2011/EST	104003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES EN ACCESO LATERAL.	07/07/2011	09/09/2011			07/07/2011		\$240,961.45	FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	35.00%	NO APLICA
\$240,961.45												35.00%				

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, EN SU CASO.
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				02/09/2011	
53129001-005-11	102001	INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, CIMENTACION, CORTES Y DETALLES	13/07/2011	27/02/2012			13/07/2011		\$8,961,523.36	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	15.00%	NO APLICA
												\$8,961,523.36	15.00%			
53129001-006-11		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	27/07/2011	24/10/2011			27/07/2011		\$2,265,635.65	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	45.00%	NO APLICA
53129001-007-11		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTIDORES	25/07/2011	31/12/2011			25/07/2011		\$3,622,237.35	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	17.00%	NO APLICA
53129001-008-11		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	25/07/2011	05/12/2011			25/07/2011		\$1,541,345.51	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	19.00%	NO APLICA
												\$7,429,218.51	25.95%			
AD-IEIFE-013-2011/EST	113101	CAVID (CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO)	ARISTA No. 340, ZONA CENTRO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	05/08/2011	24/11/2011			05/08/2011		\$1,163,920.62	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	17.00%	NO APLICA
												\$1,163,920.62	17.00%			
IR-UNISANPABLO-2011		UNIVERSIDAD SAN PABLO A.C.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1ER. ETAPA P. B. Y 1ER. NIVEL DEL EDIF. "A" 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA VINCULACION Y CENTRO DE COMPUTO.	05/09/2011	27/02/2012					\$6,884,937.28	CONVENIO IEIFE- UNIVERSIDAD SAN PABLO	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	0.00%	NO APLICA
												\$6,884,937.28	0.00%			