

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				27/05/2011
<b>EJERCICIO 2011</b>															
IR-IEIFE-002-2011/EST	110801	EP. PENSADOR MEXICANO	RANCHITO DE LOS GUZMAN	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MT Y OBRAS EXTERIORES	16/02/2011	25/05/2011			16/02/2011		\$334,993.48	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	99.00%
53904001-005-11	110802	PALAPA ARTESANAL	INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REEMPLAZO DE CUBIERTA DE PALAPA ARTESANAL	10/06/2011	18/07/2011			30/05/2011		\$815,682.95	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%
												<b>\$1,150,676.43</b>			<b>29.53%</b>
AD-IEIFE-004-2011/FED	80548	C.E.T.I.S No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	PROTECCIONES EN VENTANAS, FOSA Y POZO DE ABSORCION EN EDIFICIO "L".	04/04/2011	16/05/2011			04/04/2011	16/05/2011	\$67,999.48	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
												<b>\$67,999.48</b>			<b>100.00%</b>
53129001-001-11	90559	C.E.C.Y.T.E. IX	DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y UNA DE 3 E.E. EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-1C Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EDIFICIO "D", ESTRUCTURA T-80 Y OBRAS EXTERIORES	18/02/2011	09/06/2011			18/02/2011		\$2,815,934.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	77.93%
IR-IEIFE-001-2011/FED	90528	COBACH No. 28	COL. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA	18/02/2011	29/04/2011	04/03/2011	13/05/2011	18/02/2011	13/05/2011	\$884,202.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-007-2011/FED	90504	COBACH No. 04	EL NARANJO	EL NARANJO, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	23/05/2011			02/05/2011	23/05/2011	\$147,316.04	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-009-2011/FED	90514	COBACH No. 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	06/06/2011			02/05/2011	27/05/2011	\$107,935.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
IR-IEIFE-005-2011/FED-B	90519	COBACH No. 19	COL. DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONCLUSION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE	11/04/2011	30/05/2011			11/04/2011	20/05/2011	\$363,423.77	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
												<b>\$4,318,813.35</b>			<b>85.61%</b>
IR-IEIFE-003-2011/FED-A	100520	C.B.T.I.S. 187	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE LOS EDIFICIOS: "B", "C", "D", "E" Y "F", REPARACION DE MURETES DE ENRASE DEL EDIFICIO "D".	28/03/2011	09/05/2011		30/05/2011	28/03/2011		\$728,653.46	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	80.96%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				27/05/2011
IR-IEIFE-003-2011/FED-B	100513	C.B.T.I.S. 046	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECHANICA (EDIF. "M"), ESTRUCTURA "DIENTE DE SIERRA" DE 6EE DOBLE CRUJIA.	28/03/2011	16/05/2011			28/03/2011		\$657,999.99	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	60.00%
IR-IEIFE-004-2011/FED-A	100519	C.B.T.I.S. 186	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS: "C", "D" Y "E".	28/03/2011	25/04/2011			28/03/2011	02/05/2011	\$388,837.53	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
IR-IEIFE-005-2011/FED-A	100515	C.B.T.I.S. 121	COL. BENITO JUAREZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., U-1C; SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA EDIFICIO "F" ESTRUCTURA T-71, 12 E.E..	11/04/2011	01/08/2011			11/04/2011		\$1,273,396.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	26.45%
IR-IEIFE-007-2011/FED-A	100514	C.B.T.I.S. 087	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "E", "F" Y "G", MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS.	09/05/2011	13/06/2011			09/05/2011		\$323,157.77	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	65.50%
AD-IEIFE-005-2011/FED	100511	C.B.T.A. No. 122	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE 2 LABORATORIOS (QUIMICA Y DE FISICA) Y UNA BODEGA.	02/05/2011	30/05/2011			02/05/2011		\$177,366.48	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	95.00%
IR-IEIFE-004-2011/FED-B	100536	C.E.C.A.T.I. No. 131	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE FALSO PLAFOND EN LOS TALLERES DE SECRETARIAL Y CONFECCION DE ROPA Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE POR MULTIPANEL EN EL TALLER DE ELECTRONICA.	28/03/2011	06/06/2011			28/03/2011	27/05/2011	\$387,856.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-006-2011/FED	100537	C.E.C.A.T.I. No. 181	FRACCION 3a. GRANDE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIOS "B" Y "D". ACABADOS DE ALBAÑILERIA EN FACHADA PRINCIPAL.	02/05/2011	13/06/2011			09/05/2011		\$260,961.12	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	15.84%
IR-IEIFE-007-2011/FED-B	100527	C.E.C.Y.T.E. No. VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U., ESTR. U-2C, P. B. Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011	13/05/2011	31/08/2011	17/05/2011		\$862,536.63	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	2.00%
IR-IEIFE-009-2011/FED-A	100528	CECyTE No. IX	DELAGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. EST. U-1C Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011			09/05/2011		\$648,007.45	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	7.14%
IR-IEIFE-009-2011/FED-B	100522	C.E.T.I.S. No. 125	FRACC. EL SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "G", PINTURA ESMALTE, INSTALACIONES).	09/05/2011	20/06/2011			09/05/2011		\$550,559.67	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	24.32%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				27/05/2011
IR-IEIFE-008-2011/FED-A	100502	COBACH No. 10	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011			30/05/2011		\$355,939.33	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	0.00%
IR-IEIFE-008-2011/FED-B	100501	COBACH No. 07	AHUALULCO DEL SONIDO 13	AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011			09/05/2011		\$362,622.46	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	28.34%
IR-IEIFE-006-2011/FED	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO SEIT, ESTRUCTURA U-1C 2EE Y OBRAS EXTERIORES.	09/05/2011	29/08/2011			09/05/2011		\$882,001.60	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	3.62%
												<b>\$7,859,896.38</b>		<b>36.28%</b>	
AD-IEIFE-003-2011/FED-A	102404	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA, EDIFICIO K	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	10/03/2011	\$128,154.66	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-A	102403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. EDIFICIO H	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$26,621.92	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
												<b>\$154,776.58</b>		<b>100.00%</b>	
AD-IEIFE-003-2011/FED-B	92410	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	24/03/2011	\$31,235.68	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-B	92409	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA	14/03/2011	04/04/2011			14/03/2011	04/04/2011	\$4,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-001-2011/FED-C	92411	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTES)	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$67,559.91	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				27/05/2011
AD-IEIFE-008-2011/FED	92405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE RED EXTERIOR PARA VOZ Y DATOS	02/05/2011	30/05/2011			02/05/2011		\$134,211.26	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	53.77%
												<b>\$237,377.30</b>		<b>73.86%</b>	
AD-IEIFE-002-2011/EST	94011	E.P. NUEVA CREACION	FRACC. VALLE DEL AGAVE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTON DE MALLA CICLON	10/03/2011	31/03/2011			22/03/2011	29/03/2011	\$62,628.71	FEAM-IEIFE 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
												<b>\$62,628.71</b>		<b>100.00%</b>	
53904001-001-11	104005	E.P. JORGE OBISPO HERNANDEZ	LOC. TERREMOTO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION; OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRAL.	20/04/2011	10/08/2011					\$1,079,140.31	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	SUSPENSION TEMPORAL
53904001-002-11	104006	ESC. SEC. TEC. No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C, 5 E.E., AREA ADMINISTRATIVA Y OBRAS EXTERIORES.	20/04/2011	24/08/2011			20/04/2011		\$966,198.58	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	30.45%
53904001-003-11	104007	ESC. SEC. TEC. No. 88	COL. PLAN PONCIANO ARRIAGA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EDIFICIO "D" ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. Y REHABILITACION GENERAL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIORES	20/04/2011	24/08/2011	24/05/2011	27/09/2011	30/05/2011		\$796,564.87	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%
												<b>\$2,841,903.76</b>		<b>10.63%</b>	