

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso		
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real							
<b>EJERCICIO 2011</b>																		
IR-IEIFE-002-2011/EST	110801	EP. PENSADOR MEXICANO	RANCHITO DE LOS GUZMAN	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MT Y OBRAS EXTERIORES	16/02/2011	25/05/2011		28/05/2011	16/02/2011	31/05/2011	\$344,765.31	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		
53904001-005-11	110802	PALAPA ARTESANAL	INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REEMPLAZO DE CUBIERTA DE PALAPA ARTESANAL	10/06/2011	18/07/2011		30/07/2011	30/05/2011	30/07/2011	\$897,872.33	CONVENIOS 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		
LO-924037999-N11-2011	110804	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO	26/10/2011	26/04/2012		09/06/2012	26/10/2011	09/06/2012	\$9,961,949.58	CONVENIOS 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-031-2011/FED IO-924037999-N56-2011	110805	TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	REAL DE CATORCE	CATORCE, S.L.P.	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	13/12/2011	25/01/2012		25/02/2012	13/12/2011	18/02/2012	\$295,126.40	CONVENIOS 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA		
												<b>\$11,499,713.62</b>						<b>100.00%</b>
AD-IEIFE-004-2011/FED	80548	C.E.T.I.S No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	PROTECCIONES EN VENTANAS, FOSA Y POZO DE ABSORCION EN EDIFICIO "L".	04/04/2011	16/05/2011			04/04/2011	16/05/2011	\$67,999.48	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA		
AD-IEIFE-012-2011/FED-A	80549	CECATI No. 59	FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1a. ETAPA DE ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	15/08/2011	24/10/2011			15/08/2011	24/10/2011	\$207,353.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA		
												<b>\$275,353.07</b>						<b>100.00%</b>
53129001-001-11	90559	C.E.C.Y.T.E. IX	DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y UNA DE 3 E.E. EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-1C Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EDIFICIO "D", ESTRUCTURA T-80 Y OBRAS EXTERIORES	18/02/2011	09/06/2011		14/07/2011	18/02/2011	14/07/2011	\$2,815,934.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-001-2011/FED	90528	COBACH No. 28	COL. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA	18/02/2011	29/04/2011	04/03/2011	13/05/2011	18/02/2011	13/05/2011	\$884,202.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%	NO APLICA		
AD-IEIFE-007-2011/FED	90504	COBACH No. 04	EL NARANJO	EL NARANJO, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	23/05/2011			02/05/2011	23/05/2011	\$147,316.04	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA		
AD-IEIFE-009-2011/FED	90514	COBACH No. 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES.	02/05/2011	06/06/2011			02/05/2011	27/05/2011	\$107,935.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA		
IR-IEIFE-005-2011/FED-B	90519	COBACH No. 19	COL. DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONCLUSION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE	11/04/2011	30/05/2011		15/07/2011	11/04/2011	15/07/2011	\$430,954.80	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA		

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-018-2011/FED	90528	COBACH No. 28	COL. GRACIANO SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES	08/08/2011	12/09/2011		16/10/2011	08/08/2011	16/10/2011	\$384,391.38	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2011/FED	90560	CONALEP DE CD. VALLES	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	PISO EN BANQUETA EXTERIOR Y EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, REHABILITACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	15/08/2011	05/09/2011		20/09/2011	15/08/2011	23/11/2011	\$58,216.02	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-027-2011/FED-A IO-924037999-N15-2011	90561	CONALEP MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	1a. ETAPA DE LA SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "F"	11/11/2011	09/01/2012			28/11/2011	30/12/2011	\$377,238.80	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

\$5,206,190.58

100.00%

IR-IEIFE-003-2011/FED-A	100520	C.B.T.I.S. 187	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE LOS EDIFICIOS: "B", "C", "D", "E" Y "F", REPARACION DE MURETES DE ENRASE DEL EDIFICIO "D".	28/03/2011	09/05/2011		10/06/2011	28/03/2011	10/06/2011	\$809,717.66	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2011/FED-B	100513	C.B.T.I.S. 046	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECHANICA (EDIF. "M"), ESTRUCTURA "DIENTE DE SIERRA" DE 6EE DOBLE CRUJIA.	28/03/2011	16/05/2011	04/04/2011	09/06/2011	28/03/2011	09/06/2011	\$686,813.51	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2011/FED-A	100519	C.B.T.I.S. 186	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS: "C", "D" Y "E".	28/03/2011	25/04/2011			28/03/2011	05/05/2011	\$388,837.53	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2011/FED-A	100515	C.B.T.I.S. 121	COL. BENITO JUAREZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., U-1C: SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA EDIFICIO "F" ESTRUCTURA T-71, 12 E.E..	11/04/2011	01/08/2011			11/04/2011	13/10/2011	\$1,273,396.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-028-2011/FED IO-924037999-N53-2011	100515	C.B.T.I.S. 121	COL. BENITO JUAREZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	MANTENIMIENTO A LOS TALLERES DE ELECTRONICA Y DIBUJO, AULAS 13, 14 Y 15 E INSTALACIONES ELECTRICAS	05/12/2011	16/01/2012		30/01/2012	05/12/2011	30/01/2012	\$1,167,450.86	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2011/FED-A	100514	C.B.T.I.S. 087	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "E", "F" Y "G", MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS.	09/05/2011	13/06/2011		22/06/2011	09/05/2011	13/06/2011	\$323,157.77	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Fisico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-013-2011/FED	100516	C.B.T.I.S. 131	COL. JAIME TORRES BODET	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ACCESIBILIDAD EN ANDADORES PARA DISCAPACITADOS; CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIO DE 2 E.E. ESTR. U-3C PLANTA BAJA, MANTENIMIENTO A TALLER DE MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA (AMPLIACION DEL PATIO DE MANIOBRAS).	20/06/2011	30/09/2011			17/06/2011	09/12/2011	\$1,287,451.13	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2011/FED	100518	C.B.T.I.S. 185	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA.	29/06/2011	28/07/2011			29/06/2011	04/08/2011	\$47,486.92	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2011/FED	100511	C.B.T.A. No. 122	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE 2 LABORATORIOS (QUIMICA Y DE FISICA) Y UNA BODEGA.	02/05/2011	30/05/2011		06/06/2011	02/05/2011	06/06/2011	\$183,009.71	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-032-2011/FED IO-924037999-N57-2011	100510	C.B.T.A. No. 121	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	16/12/2011	18/05/2012			26/05/2012	26/05/2012	\$1,196,961.43	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2011/FED-B	100536	C.E.C.A.T.I. No. 131	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE FALSO PLAFOND EN LOS TALLERES DE SECRETARIAL Y CONFECCION DE ROPA Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE POR MULTIPANEL EN EL TALLER DE ELECTRONICA.	28/03/2011	06/06/2011			28/03/2011	06/06/2011	\$387,856.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2011/FED	100537	C.E.C.A.T.I. No. 181	FRACCION 3a. GRANDE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIOS "B" Y "D". ACABADOS DE ALBAÑILERIA EN FACHADA PRINCIPAL.	02/05/2011	13/06/2011	05/05/2011	15/06/2011	09/05/2011	21/07/2011	\$260,961.12	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2011/FED-B	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	2a. ETAPA DE ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	15/08/2011	24/10/2011			15/08/2011	24/10/2011	\$36,091.16	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2011/FED IO-924037999-N4-2011	100533	C.E.C.A.T.I. No. 27	COL. HIMNO NACIONAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EDIFICIO "G" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: LABORATORIO DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DE SALUD. 8 ENTREEJES, ADECUACION EN LA INFRAESTRUCCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OBRAS EXTERIORES.	13/09/2011	17/01/2012			13/09/2011	17/01/2012	\$1,625,957.19	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2011/FED-B	100527	C.E.C.Y.T.E. No. VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U., ESTR. U-2C, P. B. Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011	13/05/2011	22/09/2011	17/05/2011	04/02/2012	\$862,536.63	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2011/FED-A	100528	C.E.C. y T.E. No. IX	DELEGACION DE BOCAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. EST. U-1C Y OBRAS EXTERIORES	09/05/2011	15/08/2011			09/05/2011	15/08/2011	\$648,007.45	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-010-2011/FED-B	100526	C.E.C. y T.E. No. VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E. ESTR. U-2C, OBRAS EXTERIORES Y MOBILIARIO BASICO PARA LABORATORIO.	20/06/2011	07/11/2011		25/11/2011	17/06/2011	25/11/2011	\$1,029,680.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2011/FED	100524	C.E.C. y T.E. No. I	LOMAS DEL MEZQUITAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PRODUCCION (INGENIERIA DE METODOS) DE 6 ENTRE EJES. ESTRUCTURA U-2C, 3.24 X 8.00 M. PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	08/08/2011	28/11/2011			08/08/2011	28/11/2011	\$1,139,207.49	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2011/FED IO-924037999-N5-2011	100525	C.E.C. y T.E. No. V	EBANO	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA; CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES	13/09/2011	03/04/2012			13/09/2011	13/02/2012	\$1,555,673.69	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2011/FED-B	100522	C.E.T.I.S No. 125	FRACC. EL SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "G", PINTURA ESMALTE, INSTALACIONES).	09/05/2011	20/06/2011			09/05/2011	16/06/2011	\$550,559.67	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-029-2011/FED IO-924037999-N54-2011	100522	C.E.T.I.S No. 125	FRACC. EL SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO SEIT, 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	05/12/2011	07/05/2012			05/12/2011	16/06/2012	\$768,367.77	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2011/FED	100521	C.E.T.I.S No. 106	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REUBICACION DE SUBESTACION, RED ELECTRICA Y OBRAS EXTERIORES	08/08/2011	03/10/2011		15/01/2012	08/08/2011	03/12/2011	\$498,335.80	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2011/FED-A	100502	COBACH No. 10	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011	27/05/2011	05/08/2011	30/05/2011	07/09/2011	\$355,939.33	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2011/FED-B	100501	COBACH No. 07	AHUALULCO DEL SONIDO 13	AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA.	09/05/2011	18/07/2011			09/05/2011	18/07/2011	\$362,622.46	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2011/FED-A	100507	COBACH No. 40	COPALO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., ESTR. U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	20/06/2011	10/10/2011		25/11/2011	20/06/2011	25/11/2011	\$868,110.22	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2011/FED	100504	COBACH No. 20	LAS HUERTITAS	RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20/06/2011	22/08/2011			17/06/2011	08/08/2011	\$383,267.56	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-024-2011/FED IO-924037999-N13-2011	100543	COBACH No. 05	CD. FERNANDEZ	CD. FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA, ESCALERA 1 E.E., EDIFICIO "H" Y 1a. ETAPA DE TECHO DE CANCHA MULTIPLE	03/11/2011	29/02/2012		19/03/2012	03/11/2011	19/03/2012	\$1,003,296.36	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-030-2011/FED IO-924037999-N55-2011	100506	COBACH No. 32	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	05/12/2011	07/05/2012			05/12/2011	01/05/2012	\$402,811.50	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-034-2011/FED IO-924037999-N59-2011	100505	COBACH No. 21	BARRIO DE ARRIBA	MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	16/12/2011	11/05/2012		19/06/2012	16/12/2011	19/06/2012	\$825,171.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-025-2011/FED IO-924037999-N14-2011	100508	CENTRO 07, EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-1C, Y OBRAS EXTERIORES	03/11/2011	29/02/2012		11/04/2012	03/11/2011	26/03/2012	\$960,293.01	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2011/FED	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO SEIT, ESTRUCTURA U-1C 2EE Y OBRAS EXTERIORES.	09/05/2011	29/08/2011	01/06/2011	21/09/2011	09/05/2011	22/10/2011	\$882,001.60	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-014-2011/FED	100540	I.C.A.T. SALINAS HIDALGO	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 3 E.E. ESTRUCT. U-1C, AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E., COOPERATIVA-BODEGA (ADMINISTRACION PROVISIONAL) 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ESTRUT. U-1C Y OBRAS EXTERIORES	08/08/2011	26/12/2011		10/03/2012	08/08/2011	10/03/2012	\$2,170,933.41	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2011/FED	100542	I.C.A.T. DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTRUCTURA T-80 C DE 2 E.E., SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR.	08/08/2011	23/01/2012		30/03/2012	08/08/2011	09/11/2012	\$1,195,837.96	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.50%	NO APLICA
IR-IEIFE-027-2011/FED-B IO-924037999-N15-2011	100531	CONALEP MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	2a. ETAPA DE LA SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "F"	11/11/2011	09/01/2012			28/11/2011	30/12/2011	\$411,079.88	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS WILEBALDO ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												<b>\$26,548,882.51</b>			<b>99.92%</b>	

AD-IEIFE-003-2011/FED-A	102404	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA, EDIFICIO K	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	24/03/2011	\$128,154.66	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2011/FED-A	102403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. EDIFICIO H	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$26,621.92	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2011/FED-A	102402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	2a. ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS	20/06/2011	01/08/2011			20/06/2011	30/07/2011	\$425,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Fisico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-012-2011/FED-B	102401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONCLUSION DE LA 2a. ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS	20/06/2011	01/08/2011			20/06/2011	10/09/2011	\$99,262.44	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
<b>\$679,409.47</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-003-2011/FED-B	92410	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA	10/03/2011	24/03/2011			10/03/2011	24/03/2011	\$31,235.68	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2011/FED-B	92409	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA	14/03/2011	04/04/2011			14/03/2011	04/04/2011	\$4,370.45	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2011/FED-C	92411	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	COL. LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTES)	14/03/2011	18/04/2011			14/03/2011	18/04/2011	\$67,559.91	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2011/FED	92405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO".	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE RED EXTERIOR PARA VOZ Y DATOS	02/05/2011	30/05/2011			02/05/2011	30/05/2011	\$134,211.26	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2011/FED	92408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO).	COL. SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BARRA Y PAVIMENTO PARCIAL DE ESTACIONAMIENTO.	29/08/2011	03/10/2011			29/08/2011	03/10/2011	\$185,927.47	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
<b>\$423,304.77</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-002-2011/EST	94011	E.P. NUEVA CREACION	FRACC. VALLE DEL AGAVE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTON DE MALLA CICLON	10/03/2011	31/03/2011			22/03/2011	29/03/2011	\$62,628.71	FEAM-IEIFE 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
<b>\$62,628.71</b>												<b>100.00%</b>				
53904001-001-11	104005	E.P. JORGE OBISPO HERNANDEZ	LA VIZCAYA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION; OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRAL.	29/07/2011	19/11/2011			29/07/2011	19/11/2011	\$1,079,140.31	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53904001-002-11	104006	ESC. SEC. TEC. No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C, 5 E.E., AREA ADMINISTRATIVA Y OBRAS EXTERIORES.	20/04/2011	24/08/2011			20/04/2011	24/08/2011	\$966,198.58	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53904001-003-11	104007	ESC. SEC. TEC. No. 88	COL. PLAN PONCIANO ARRIAGA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EDIFICIO "D" ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. Y REHABILITACION GENERAL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIORES	20/04/2011	24/08/2011	24/05/2011	27/09/2011	30/05/2011	02/09/2011	\$796,564.87	FEAM-IEIFE 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Fisico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
<b>\$2,841,903.76</b>												<b>100.00%</b>				
IR-IEIFE-026-2011/EST	114001	E.P. JORGE OBISPO HERNANDEZ	LA VIZCAYA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EDIFICIO "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	14/11/2011	06/02/2012		20/03/2012	14/11/2011	18/01/2012	\$586,593.33	FEAM-IEIFE 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
<b>\$586,593.33</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-011-2011/EST	104003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES EN ACCESO LATERAL.	07/07/2011	09/09/2011			07/07/2011	09/09/2011	\$240,961.45	FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-052-2011/EST	104001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE, S.L.P.	ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	22/12/2011	20/01/2012		19/03/2012	30/12/2011	19/03/2012	\$148,835.01	FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
<b>\$389,796.46</b>												<b>100.00%</b>				
53129001-005-11	102001	INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES	13/07/2011	27/02/2012		14/04/2012	13/07/2011	19/06/2012	\$10,318,734.40	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N1-2011	102002	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	12/09/2011	30/01/2012		20/03/2012	12/09/2011	20/06/2012	\$7,270,217.32	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2011/FED SO-924037999-N58-2011	102004	INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL GIMNASIO-AUDITORIO	28/11/2011	16/12/2011			28/11/2011	16/12/2011	\$98,800.54	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
<b>\$17,687,752.26</b>												<b>100.00%</b>				
LP-UT-53129001-006-11	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	25/07/2011	24/10/2011		23/11/2011	25/07/2011	23/11/2011	\$2,265,635.65	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53129001-007-11	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTIDORES	25/07/2011	31/12/2011		14/01/2012	25/07/2011	20/01/2011	\$3,622,237.35	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
53129001-008-11	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	25/07/2011	05/12/2011		26/12/2011	25/07/2011	26/12/2011	\$1,541,345.51	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2011	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	04/11/2011	31/12/2011		18/01/2012	04/11/2011	10/02/2012	\$2,893,147.87	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Fisico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
<b>\$10,322,366.38</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-013-2011/EST	113101	CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO (CAVID)	ARISTA No. 340, ZONA CENTRO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	05/08/2011	24/11/2011		10/12/2011	05/08/2011	01/12/2011	\$1,179,661.02	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-021-2011/FED-A IO-924037999-N6-2011	113004	CENTRO CULTURAL DE CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	2a. ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CULTURA	13/09/2011	08/11/2011		28/12/2011	13/09/2011	28/12/2011	\$476,190.47	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-021-2011/FED-B IO-924037999-N6-2011-B	113005	TEATRO AUDITORIO DE CD. FERNANDEZ	CD. FERNANDEZ	CD. FERNANDEZ, S.L.P.	2a. ETAPA DEL TEATRO AUDITORIO	13/09/2011	15/11/2011		16/12/2011	13/09/2011	13/12/2011	\$428,571.42	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-022-2011/FED-A IO-924037999-N7-2011	113003	CASA DE LA CULTURA TEENEK	CHUNUNTZEN I	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLERES "A" Y "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CUBIERTA LIGERA	13/09/2011	06/12/2011		23/12/2011	13/09/2011	23/12/2011	\$476,190.48	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-022-2011/FED-B IO-924037999-N7-2011	113006	CASA DE LA CULTURA INDIGENA	RANCHO NUEVO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE ACCESO, ANDADOR, ATRIO Y ALTAR	13/09/2011	15/12/2011		27/12/2011	13/09/2011	23/12/2011	\$476,190.48	ESTATAL ESPECIAL 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
<b>\$3,036,803.87</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-053-2011/EST	113007	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	LAS GUAPAS	RAYON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/01/2012	19/03/2012		30/03/2012	10/01/2012	19/03/2012	\$155,065.06	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054-2011/EST	113008	JN. CUAUHEMOC	LOS LOBOS	TIERRA NUEVA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA	05/01/2012	03/04/2012			05/01/2012	28/03/2012	\$203,213.24	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2011/EST	113009	JN. LUIS SPOTA	TUZANTLA	TANCANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	05/01/2012	19/03/2012			05/01/2012	19/03/2012	\$212,642.30	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2011/EST	113010	EP. LIC. LUIS CABRERA	EJ. EL ABRA	CD. VALLES, S.L.P.	REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	05/01/2012	19/03/2012		29/03/2012	11/01/2012	29/03/2012	\$254,548.89	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-057-2011/EST	113011	JN. JAIME NUNO	EJIDO MARTINEZ	ALAUQUINES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/01/2012	19/03/2012		26/05/2012	10/01/2012	19/03/2012	\$224,066.23	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2011/EST	113012	EP. PROFR. GRACIANO SANCHEZ	COL. FRANCISCO I. MADERO	CD. VALLES, S.L.P.	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	05/01/2012	03/04/2012		03/04/2012	18/01/2012	09/03/2012	\$233,566.50	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2011/EST	113013	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO	CERRO QUEBRADO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	05/01/2012	03/04/2012			05/01/2012	31/03/2012	\$255,200.00	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2011/EST	113014	ETV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EJIDO COYOLES (FRACCION ZOCOHUITE)	CD. VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA	05/01/2012	03/04/2012			11/01/2012	30/03/2012	\$255,180.54	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2011/EST	113015	EP. NICOLAS BRAVO	LOC. MURALLA	RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR	05/01/2012	03/04/2012			10/01/2012	30/03/2012	\$239,423.58	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-062-2011/EST	113016	EP. ESCUDO NACIONAL	NORIA DE CAÑAS	SALINAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR.	05/01/2012	03/04/2012			18/01/2012	30/03/2012	\$239,223.83	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-063-2011/EST	113017	JN. 21 DE AGOSTO	COL. ISSSTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	05/01/2012	19/03/2012			05/01/2012	23/03/2012	\$238,783.22	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-064-2011/EST	113018	EP. ALVARO OBREGON	SAN ANTONIO DEL TULLILLO	GUADALCAZAR, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES	05/01/2012	03/04/2012			05/01/2012	30/03/2012	\$242,608.69	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-065-2011/EST	113019	EP. 10 DE MAYO	LA HERRADURA	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	05/01/2012	03/04/2012			18/01/2012	30/03/2012	\$239,223.83	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2011/EST	113020	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	BARRIO LA PIEDAD	TIERRA NUEVA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA	05/01/2012	03/04/2012			05/01/2012	30/03/2012	\$233,894.65	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2011/EST	113021	EP. FRANCISCO I. MADERO	EL VAQUERO	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO Y OBRAS EXTERIORES	05/01/2012	19/03/2012			05/01/2012	19/03/2012	\$237,145.96	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2011/EST	113022	ETV. RAFAEL NIETO	EL SOYATE	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	05/01/2012	03/04/2012			10/01/2012	30/03/2012	\$255,200.00	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
												<b>\$3,718,986.52</b>			<b>100.00%</b>	
IR-UNISANPABLO-2011	S/C	UNIVERSIDAD SAN PABLO A.C.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1ER. ETAPA P. B. Y 1ER. NIVEL DEL EDIF. "A" 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA VINCULACION Y CENTRO DE COMPUTO.	05/09/2011	27/02/2012			11/06/2012	05/09/2011	\$6,884,937.28	CONVENIO IEIFE-UNIVERSIDAD SAN PABLO	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												<b>\$6,884,937.28</b>			<b>100.00%</b>	
IR-IEIFE-023-2011/EST-A	117001	CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS DIVERSAS DE LA REGION	EJIDO LA BOLSA	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS DIVERSAS DE LA REGION	17/10/2011	16/12/2011			26/12/2011	17/10/2011	\$328,101.85	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2011 (FEIS)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-023-2011/EST-B	117002	CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS DIVERSAS DE LA REGION	EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS DIVERSAS DE LA REGION	17/10/2011	16/12/2011			17/10/2011	16/12/2011	\$224,817.00	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-033-2011/EST	117003	CUENCA COMUNITARIA	LA CALERA	CD. VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHADO CUENCA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	04/01/2012	23/03/2012	28/01/2012	15/04/2012	04/01/2012	23/03/2012	\$1,034,122.59	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												<b>\$1,587,041.44</b>			<b>100.00%</b>	
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-1	112001	ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACION	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS	15/12/2011	30/05/2012			15/12/2011	31/08/2012	\$4,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Av. Físico Real 28/12/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-2	112002	FACULTAD DE AGRONOMIA	PALMA DE LA CRUZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, EDIF. "I" Y BODEGA EN CAMPO	18/10/2011	30/07/2012			15/12/2011	07/09/2012	\$8,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-3	112003	FACULTAD DE INGENIERIA	ZONA UNIVERSITARIA PTE.	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SEGUNDA ETAPA PARA TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO Y DE LABORATORIO DE HIDRAULICA.	18/10/2011	30/11/2011			18/10/2011	26/11/2011	\$6,500,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-4	112004	COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION	16/01/2012	30/07/2012			16/01/2012	28/09/2012	\$15,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-5	112005	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES	ZONA UNIVERSITARIA PTE.	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	TERCERA ETAPA, SERVICIOS AL ALUMNO	18/07/2011	31/01/2012			118/07/2011	31/01/2012	\$10,800,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-6	112006	LABORATORIO NACIONAL	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO NACIONAL	18/10/2011	30/12/2011			18/10/2011	30/12/2011	\$10,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-7	112007	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ZONAS DESERTICA	ALTAIR No. 200, COL. DEL LLANO, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	PRIMERA ETAPA. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	15/12/2011	30/04/2012			15/12/2011	25/05/2012	\$3,250,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-8	112008	FACULTAD DE ECONOMIA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUBICULOS	15/12/2011	30/06/2012			15/12/2011	25/06/2012	\$1,511,357.52	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-UASLP 2011-9	112009	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA	CD. VALLES	CD. VALLES, S.L.P.	EDIFICIO DE DERECHO, SEGUNDA ETAPA	18/10/2011	30/12/2011			18/10/2011	30/12/2011	\$3,250,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												<b>\$62,311,357.52</b>			<b>100.00%</b>	