

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2012

IO-924037999-N1-2012	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	AGUAMARINA No. 1950, FRACC. COLONIAL EL QUUJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL	15/02/2012	28/03/2012		04/05/2012	15/02/2012	04/05/2012	\$423,444.92	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N3-2012	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DE ANEXO DE UN E.E. ESTRUCTURA U-1C	28/02/2012	22/05/2012			28/02/2012	22/05/2012	\$367,745.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N4-2012	100523	C.E.T.I.S. No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS	05/03/2012	11/04/2012		23/05/2012	05/03/2012	23/05/2012	\$161,498.08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N32-2012	100540	ICAT SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA.	25/06/2012	03/09/2012		26/09/2012	25/06/2012		\$251,320.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	95.00%	NO APLICA
IO-924037999-N33-2012	100516	C.B.T.I.S. No. 131	COL. JAIME TORRES BODET	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR	25/06/2012	01/10/2012			25/06/2012	01/10/2012	\$544,602.18	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N52-2012	100544	CONALEP CD. VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO "F" Y OBRAS EXTERIORES	09/10/2012	28/12/2012		12/01/2013	09/10/2012	28/12/2012	\$638,602.78	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N56-2012	100543	COBACH. No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA (CONCLUSION) DE CUBIERTA DE CANCHA MULTIPLE	31/10/2012	09/01/2013			31/10/2012	09/01/2013	\$459,414.32	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

\$2,846,628.02

99.56%

LO-924037999-N84-2012	110540	CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-2C, P. BAJA: SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., BODEGA DE 1 E.E.; INTENDENCIA 1 E.E., ESCALERA Y LABORATORIO DE SIMULADORES DE 3 E.E., P. ALTA: 2 AULAS DE USOS MULTIPLES 2 E.E. CADA UNA, UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES: SUBESTACION ELECTRICA, CISTERNA DE 10 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	04/01/2013	10/05/2013			04/01/2013		\$3,675,212.82	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	54.50%	NO APLICA
LO-924037999-N85-2012	110520	CECyTE XI	AGUAZARCA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C, P. BAJA: LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., AULA 3 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E.; P. ALTA: 4 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, MODULO DE ESCALERA, Y OBRAS EXTERIORES: CASETA DE VIGILANCIA CON SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, SUBESTACION ELECTRICA, CISTERNA DE 20 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	04/01/2013	10/05/2013			04/01/2013		\$5,182,061.01	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	8.97%	NO APLICA
IO-924037999-N87-2012	110530	CECyTE IX	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$977,691.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	49.35%	NO APLICA
IO-924037999-N88-2012	110524	CECyTE VI	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$881,967.75	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	22.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real						
IO-924037999-N91-2012	110523	CECYTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES (SUELO ARCILLAS EXPANSIVAS).	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$952,185.35	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	25.00%	NO APLICA	
IO-924037999-N89-2012	110519	CBTA 123	CERRITOS	CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E., ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$395,785.90	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	16.70%	NO APLICA	
IO-924037999-N90-2012	110511	COBACH No. 18	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SU OBRA EXTERIOR.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$608,535.49	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	44.14%	NO APLICA	
\$12,673,439.62												29.33%					
LO-924037999-N5-2012	113201	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	09/04/2012	20/08/2012			17/09/2012	09/04/2012	17/09/2012	\$6,757,444.64	PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$6,757,444.64												100.00%					
AD-IEIFE-001-2012/EST	114005	JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA DIAZ RAMOS	FRACC. VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	04/07/2012			18/04/2012	22/06/2012	\$266,249.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-002-2012/EST	114037	JARDIN DE NIÑOS YANCUITLANESI	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	23/06/2012	\$239,316.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-003-2012/EST	114012	PRIMARIA NIÑOS HEROES	FRACCION MILPILLAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$254,078.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-004-2012/EST	114014	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	08/06/2012	\$252,924.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-005-2012/EST	114042	PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	AJUSCO 405, COL.GENERAL I. MARTINEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS).	18/04/2012	13/06/2012			18/04/2012	13/06/2012	\$180,861.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-006-2012/EST	114030	TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO	COL. LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$250,768.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-007-2012/EST	114032	TELESECUNDARIA DAMIAN CARMONA	COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	12/06/2012	\$255,754.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2012/EST	114019	PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS, CASA BLANCA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	06/07/2012	\$246,271.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2012/EST	114018	PRIMARIA DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$250,985.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2012/EST	114016	PRIMARIA PROFRA. AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ	CASCARON	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012		19/07/2012	18/04/2012	11/07/2012	\$239,275.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2012/EST	114031	TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON	SAN NICOLAS DE JASSOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$274,338.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2012/EST	114043	PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	COL. WENCESLAO VICTORIA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	30/04/2012	06/08/2012			23/04/2012	06/08/2012	\$252,181.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N10-2012	114006	JARDIN DE NIÑOS EDUC. GRACIELA CARRILLO RAMOS	FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		25/09/2012	01/06/2012	25/09/2012	\$1,376,212.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2012	114007	JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA LIMON LARA	LAS MERCEDES	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		25/09/2012	04/06/2012	25/09/2012	\$1,350,413.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N12-2012	114009	JARDIN DE NIÑOS ALICIA PALOMARES PADILLA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR I	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		29/09/2012	01/06/2012	29/09/2012	\$1,384,316.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N13-2012	114013	PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	COLONIA DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012	13/08/2012			01/06/2012	29/08/2012	\$859,173.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N14-2012	114017	PRIMARIA PROFRA. JOSE CIRIACO CRUZ	COLONIA SANTA FÉ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012	13/08/2012		15/09/2012	01/06/2012	03/08/2012	\$1,465,289.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real						
AD-IEIFE-013-2012/EST	114038	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	XILOXOCHICO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	02/07/2012	08/10/2012			02/07/2012	08/10/2012	\$282,317.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-003-2012/EST	114027	SECUNDARIA GENERAL CAMILO ARRIAGA	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS 2 E.E. Y ESCALERA 1ER. NIVEL, ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012			09/11/2012	16/07/2012	05/11/2012	\$832,983.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2012/EST	114029	SECUNDARIA GENERAL SOLIDARIDAD	GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012			30/11/2012	16/07/2012	30/11/2012	\$788,786.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2012/EST	114011	PRIMARIA JAVIER RIVERA GARCIA	FRACCION TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE 2 AULAS (IMPERMEABILIZACION E INSTALACION ELECTRICA).	16/07/2012	22/10/2012			13/07/2012	22/10/2012	\$782,236.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-006-2012/EST	114004	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	COLONIA IMPERIO AZTECA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012			13/07/2012	09/10/2012	\$739,973.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-007-2012/EST	114015	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	CERRITOS DE ZAVALA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	21/09/2012	\$696,876.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-008-2012/EST	114039	PRIMARIA CLARA CORDOVA MORAN	FRACCIONAMIENTO AGUA CLARA (REAL)	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012			05/11/2012	17/07/2012	02/10/2012	\$638,294.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2012/EST	114021	PRIMARIA DOLORES REYES VELAZQUEZ	FRACCIONAMIENTO REAL DE PEÑASCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	24/09/2012	\$582,522.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-010-2012/EST-A	114026	SECUNDARIA GENERAL DIONISIO ZAVALA ALMENDAREZ	COL. INDUSTRIAL AVIACION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	24/09/2012	\$350,567.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA	
IR-IEIFE-010-2012/EST-B	114041	SECUNDARIA LUIS CORDOVA REYES	COL. WENCESLAO VICTORIA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C (ADOSADA) Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	08/10/2012			31/10/2012	16/07/2012	31/10/2012	\$327,930.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2012/EST-A	114008	JARDIN DE NIÑOS ELISA BARRAGAN LECHON	FRACC. LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	06/09/2012	\$322,425.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-011-2012/EST-B	114033	SECUNDARIA TECNICA No. 1	COL. ESTADIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	24/09/2012	\$352,702.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2012/EST	114034	SECUNDARIA TECNICA No. 14	COLONIA SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA	16/07/2012	24/09/2012		05/10/2012	16/07/2012	31/08/2012	\$525,518.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2012/EST	114020	PRIMARIA ELIGIO CAMPOS AVILA	FRACCION EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	16/07/2012	08/10/2012		17/10/2012	17/07/2012	17/10/2012	\$466,152.56	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-014-2012/EST	114024	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	REHABILITACION DE TECHO DE CINCO AULAS DIDACTICAS	16/07/2012	08/10/2012		26/10/2012	16/07/2012	26/10/2012	\$461,733.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N23-2012	114022	PRIMARIA JOSE TORIBIO SANCHEZ TORRES	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	27/11/2012		21/12/2012	20/07/2012	21/12/2012	\$1,337,677.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2012	114023	PRIMARIA SEBASTIAN CONTRERAS GARCIA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR II POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	27/11/2012		19/12/2012	20/07/2012	19/12/2012	\$1,374,451.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2012	114028	SECUNDARIA GENERAL PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	FRACCIONAMIENTO AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 1º NIVEL Y DOS AULAS EN 2º NIVEL, ESCALERAS, ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	21/12/2012		03/01/2013	20/07/2012	19/12/2012	\$1,369,442.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2012	114025	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CISTERNA 10 M3., RED ELECTRICA Y REJAS	24/07/2012	06/11/2012			20/07/2012	06/11/2012	\$847,101.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2012	114035	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ARNOLD LUCIUS GESSELL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	04/12/2012			20/07/2012	06/11/2012	\$1,115,442.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2012	114044	CENDI No. 3	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE COMEDOR, COCINA, BODEGA, LAVANDERIA, REPARACION DE AULAS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	24/07/2012	13/11/2012		27/11/2012	20/07/2012	27/11/2012	\$3,809,817.56	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2012	114003	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	FRACC. HUERTA REAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	19/02/2013		22/03/2013	23/10/2012		\$3,728,044.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	42.95%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N48-2012	114010	JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	29/01/2013		09/04/2013	17/12/2012		\$1,186,331.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	72.00%	NO APLICA
\$32,317,741.04																
AD-IEIFE-034-2012/EST	124027	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CLAVELLINAS	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	23/01/2013	\$248,654.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2012/EST	124028	E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	YERBABUENA	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	08/02/2013	\$258,368.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2012/EST	124029	E.P. PROFR. DEMETRIO MORENO	RINCON DEYERBABUENA	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012		\$225,091.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	94.20%	NO APLICA
AD-IEIFE-045-2012/EST	124128	J.N. AMADO NERVO	SAN JOSE DEL CORITO	ALAQUINES	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$271,762.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2012/EST	124129	J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	OJO DE AGUA	ALAQUINES	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B" Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	28/01/2013	\$260,061.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2012/EST	124130	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MARTINEZ	ALAQUINES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$273,087.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-A	124079	J.N.I. NIÑOS HEROES	TAMPEMOCH	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$245,389.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDIX	42.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-B	124080	E.P. MIGUEL HIDALGO	SANTA BARBARA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$240,552.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDIX	58.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-057-2012/EST	124115	E.P. HERMEREGILDO GALEANA	PASO DEL AGUILA	ARMADILLO DE LOS INFANTE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	15/01/2013	\$197,392.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-079-2012/EST	124157	ETV. MIGUEL HIDALGO	POZO DEL CARMEN	ARMADILLO DE LOS INFANTE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B" Y "C"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	10/01/2013	\$153,301.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-A	124147	J.N.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AHUACATITLA	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$562,547.53	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-B	124096	J.N.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ZOJUALO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$265,267.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-C	124097	J.N.I. BENITO JUAREZ	CUIXCOATITLA (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$262,101.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-E	124098	J.N.I. XOCOYOTZIN	COL. GUADALUPE	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$299,424.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-D	124100	ETV. GENERAL VICENTE GUERRERO	COATZONTITLA	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$276,585.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N70-2012-A	124002	E.P. EMILIANO ZAPATA	NORIA DE SAN PEDRO	CEDRAL	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$519,686.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	71.62%	NO APLICA
EO-924037999-N70-2012-B	124003	E.P. MARIANO ARISTA	EL BLANCO	CEDRAL	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$1,179,710.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	65.81%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2012/EST	124030	J.N. BLAS ESCONTRIA	PLANTA DEL CARMEN (EL OCHO)	CERRO DE SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	28/01/2013	\$280,499.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-080-2012/EST	124158	J.N. OVIDIO DECROLY	PORTEZUELO	CERRO DE SAN PEDRO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	11/01/2013	\$155,992.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-046-2012/EST	124056	ETV. JUVENTUD Y PATRIOTISMO	VILLA DE SAN JOSE	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	16/01/2013	\$256,976.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-A	124067	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CASAS VIEJAS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$280,047.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	60.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-B	124069	E.P.I. BENITO JUAREZ	EL TAMARINDO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$247,872.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	45.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-C	124071	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$587,210.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	50.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-D	124070	E.P.I. GUADALUPE VICTORIA	EJIDO TANCULPAYA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$228,207.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-A	124138	E.P. LIC. LUIS CABRERA	EL ABRA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		19/03/2013	17/12/2012		\$510,232.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-B	124072	ETV. BENITO JUAREZ	LA LIMA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		14/03/2013	04/12/2012		\$430,806.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-C	124068	E.P.I. CUAUHTEMOC	BARRIO DE GUADALUPE (AXO LA SUBIDA)	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		24/03/2013	04/12/412		\$306,880.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N46-2012	124001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 2 "GUADALUPE RAMOS MOTILLA"	COL. EL VERGEL	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE DOS EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	15/01/2013		21/02/2013	23/10/2012	21/02/2013	\$1,964,600.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-D	124084	ESC. SEC. TEC. No. 23	COXCATLAN	COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$1,410,237.86	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	95.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-052-2012/EST	124109	E.P. HERNAN CORTES	CERRO PRIETO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013		12/02/2013	20/11/2012	12/02/2013	\$233,851.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-B	124073	E.P. BENITO JUAREZ	EBANO	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	22/02/2013	\$763,882.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-A	124139	ETV. MIGUEL HIDALGO	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	22/02/2003	\$530,195.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-D	124078	E.P. DAMIAN CARMONA	EL LIMONAL	EL NARANJO	DEMOLICION DEL EDIFICIO "C" Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		14/03/2013	04/12/2012		\$495,671.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	99.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-020-2012/EST	124006	J.N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	EL MILAGRO DE GUADALUPE	GUADALCAZAR, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	20/11/2012	02/02/2013		17/02/2013	20/11/2012	17/02/2013	\$244,745.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2012/EST	124005	J.N. MARIA HELENA CHANES SANCHEZ	ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE).	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR	20/11/2012	02/02/2013		20/02/2013	20/11/2012	20/02/2013	\$210,395.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-022-2012/EST	124110	J.N. FEDERICO FROEBEL	LA NORIA DE LAS FLORES	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1a. ETAPA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$225,702.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-D	124004	J.N. AMADO NERVO	CHARCO BLANCO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., UN SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013			18/02/2013		\$793,928.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	2.60%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2012/EST	124009	E.P. MIGUEL HIDALGO	SAN AGUSTIN	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$131,469.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-A	124111	E.P. MIGUEL HIDALGO	GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A", "B" Y "C"	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$500,580.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	71.60%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N77-2012-B	124007	E.P. BENITO JUAREZ	SAN GREGORIO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA REGIONAL DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ANEXO 6.00 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$477,781.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	43.30%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-C	124008	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	NORIA DE LAS FLORES	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$481,754.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	51.60%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-C	124081	J.N. EMILIO PORTES GIL	LA PIMIENTA	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$242,655.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	58.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-092-2012/EST	124185	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAZ	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$267,625.12	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	95.80%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2012/EST	124137	SEC. GRAL. EMILIANO ZAPATA	LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	29/01/2013	\$186,974.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-053-2012/EST	124012	E.P. JOSE ROSAS MORENO	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE BARRA	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$280,699.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054-2012/EST	124010	E.P. REVOLUCION MEXICANA	SANTA ANA ORIENTE (LADO ORIENTE CARRETERA 57)	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$208,000.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-E	124108	E.P. NETZAHUALCOYOTL	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$257,363.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	16.30%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2012/EST	124031	J.N. VICENTE GUERRERO	HUIZACHILLOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	30/01/2013	\$248,827.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2012/EST	124117	J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$261,959.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-081-2012/EST	124160	E.P. ALVARO OBREGON	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$250,508.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	54.05%	NO APLICA
AD-IEIFE-047-2012/EST	124131	J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TIERRAS COLORADAS	RAYON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	26/01/2013	\$165,118.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-048-2012/EST	124132	J.N. MARIANO JIMENEZ	BARRIO DEL CALICHAL	RAYON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$268,948.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-069-2012/EST	124058	E.P. MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES	RAYON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	19/01/2013	\$220,804.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-050-2012/EST	124059	J.N. CARMEN VELARDE BALDERAS	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$219,580.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-049-2012/EST	124060	E.P. PROFR. JUAN MIRANDA URESTI	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$227,209.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-072-2012/EST	124061	E.P. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$238,696.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-070-2012/EST	124063	ETV. LIC. BENITO JUAREZ	SAN MARCOS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$259,625.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-071-2012/EST	124062	ETV. PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ	SAN JOSE DEL TAPANCO	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$261,179.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N76-2012-A	124064	CEDIE No. 6 PROFRA. FRANCISCA SALAZAR	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2012		\$1,083,254.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	66.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N71-2012-A	124013	E.P. CLUB DE LEONES No. 1	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS	CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$476,300.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	73.00%	NO APLICA
EO-924037999-N76-2012-B	124134	ESC. SEC. TEC. No.17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A", "B" Y "E"	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2012		\$1,156,656.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	66.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2012/EST	124066	J.N. INDIGENA VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$248,369.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2012/EST	124122	J.N. VICENTE RIVERA HERNANDEZ	COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013		22/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$266,258.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-082-2012/EST	124171	E.P. LIC. BENITO JUAREZ	LA CARDONA	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013		\$233,407.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	45.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2012/EST	124173	E.P. ALBERTO CARRERA TORRES	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013		\$245,688.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	85.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-084-2012/EST	124174	ETV. IGNACIO ALLENDE	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013		\$230,035.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	50.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2012/EST	124135	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012		\$218,447.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	94.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-074-2012/EST	124136	E.P. ALMA POTOSINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$284,214.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-062-2012/EST	124065	ETV. EMILIANO ZAPATA	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$246,708.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-032-2012/EST	124015	J.N. JUAN JOSE MARTINEZ	SAN JUAN DEL SALADO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$239,330.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2012/EST	124016	E.P. CUAUHTÉMOC	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$279,231.40	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2012/EST	124014	ETV. LUPITA RODEA DE JONGUITUD	JESUS MARIA	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$244,321.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-026-2012/EST	124017	ETV. BENITO JUAREZ	EL SABINO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$266,504.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-075-2012/EST	124149	J.N. ALMA INFANTIL	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$223,287.67	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N72-2012-B	124033	J.N. XICOTENCATL	COLONIA GENERAL I. MARTINEZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2013		\$378,176.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N73-2012-B	124032	J.N. GRACIELA CARRILLO RAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2013	12/02/2013	\$399,224.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2012/EST	124151	PRIMARIA PROF. LUCIO SANDOVAL RIVERA	FRACC. DEL LLANO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EDIFICIO "D" Y OBRAS EXTERIORES	23/11/2012	08/02/2013			23/11/2012	08/02/2013	\$760,662.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2012/EST	124038	E.P. RICARDO FLORES MAGON	COLONIA LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$223,216.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2012/EST	124039	E.P. JUSTO SIERRA	COLONIA LAS PIEDRAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	30/01/2013	\$229,412.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-076-2012/EST	124150	E.P. CLARA CORDOVA MORAN	COLONIA AGUA CLARA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$203,538.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N74-2012	124034	E.P. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	COLONIA SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, P.B. 2 COOPERATIVAS 1 E.E. CADA UNA, SERVICIO SANITARIO 2 E.E. ESCALERA, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, P.A. 2 DIRECCIONES DE 1 E.E. CADA UNA, 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES. INCLUYE DEMOLICION DE EDIFICIOS ESTRUCTURA "CUFE" "A", "C" Y "F" EXISTENTES	17/12/2012	22/04/2013			17/12/2012		\$2,649,017.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	13.03%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2012/EST	124120	SEC. GRAL. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	COLONIA ATLAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$243,806.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N72-2012-A	124121	SEC. GRAL. JULIAN MARTINEZ ISAIS	FRACC. TERCERA CHICA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIFICIO "F" ESTRUCTURA U 2C, PLANTA BAJA AULA DE COMPUTO Y SALA DE MAESTROS, PLANTA ALTA DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2012		\$1,429,609.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	25.00%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-D	124085	J.N. RAMON CORONA	TEPEMICHE	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$239,770.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-E	124140	E.P. PROFRA. LILIA RIVERA DE ALFARO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		04/04/2013	04/12/2012		\$1,272,870.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-D	124074	ETV. TIERRA Y LIBERTAD	EL CIRUELAR	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$254,607.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	90.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2012/EST	124044	J.N. SIMON BOLIVAR	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$268,856.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2012/EST	124045	J.N. LIC. IDELFONSO DIAZ DE LEON	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$209,292.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-063-2012/EST	124124	J.N. JUAN VALENTIN JIMENEZ MARTINEZ	COLONIA JARDINES DEL VALLE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$154,625.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2012/EST	124175	J.N. SILVIA ROSALES GAITAN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			04/12/2012		\$254,260.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	54.26%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-B	124088	J.N.I. SIXTO GARCIA PACHECO	COL. MIGUEL HIDALGO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$269,595.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	16.33%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-C	124087	J.N.I. DOLORES JIMENEZ	COL. EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCION	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$276,982.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	16.33%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-D	124086	J.N. FELIPE VILLANUEVA	ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$311,491.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	42.25%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-E	124146	E.P. JUAN ESCUTIA	ATLAJQUE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$900,181.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.35%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-A	124089	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EL CARRIZAL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$326,643.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	20.25%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-B	124093	ETV. LAZARO CARDENAS	VEGA LARGA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$324,907.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	19.45%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-C	124092	ETV. MARIANO JIMENEZ	ENRAMADITAS	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$256,661.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-D	124091	ETV. HERMINIO SALAS GIL	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$296,902.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	18.25%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N62-2012-F	124155	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	MAZATETL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$293,263.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	20.25%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-A	124090	SEC. GRAL. BENITO JUAREZ	ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$392,239.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	22.22%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-A	124082	J.N.I. LAZARO CARDENAS	PUCTE	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$233,947.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	70.00%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-C	124143	J.N.I. BENITO JUAREZ	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$433,183.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	55.00%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-B	124083	E.P.I. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL CHIJOL	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$303,139.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-D	124141	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	08/02/2013	\$395,288.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-C	124075	ETV. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	EL CARRIZO	TAMUIN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	28-0213	\$281,132.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-091-2012/EST	124184	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	CUAYO	TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$267,943.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-A	124144	E.P.I. CUAUHTEMOC	QUELABIDAD COMUNAL	TANLAJAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$329,631.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	50.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-C	124076	J.N.I. JOSE VASCONCELOS	EL OJITAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$538,069.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N61-2012-B	124077	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL BASUCHE	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013					\$259,343.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-086-2012/EST	124177	J.N. JONAS E. SALK	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$216,920.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-087-2012/EST	124178	J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "D".	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$157,705.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-088-2012/EST	124179	J.N. MANUEL JOSE OTHON	CERRO DE LA VIRGEN	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$214,575.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N70-2012-C	124018	J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU	EL TEPETATE	VANEGAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012		\$1,179,710.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	97.30%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2012/EST	124126	J.N. LEOPOLDO KIEL	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013		02/02/2013	20/11/2012	30/01/2013	\$252,961.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2012/EST	124020	J.N. SIMON BOLIVAR	SANTA TERESA	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$187,990.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2012/EST	124022	E.P. EJERCITO AGRARISTA REVOLUCIONARIO	LLANO DE JESUS MARIA	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$197,966.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-029-2012/EST	124021	E.P. MELCHOR OCAMPO	JARILLAS	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$205,064.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-033-2012/EST	124025	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL POCITO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$245,087.44	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-039-2012/EST	124026	ETV. GABRIELA MISTRAL	CORCOVADA	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012		\$222,072.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	84.17%	NO APLICA
AD-IEIFE-030-2012/EST	124023	J.N. MANUEL JOSE OTHON	LOS NAZARIOS	VILLA DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013		12/02/2013	20/11/2012	12/02/2013	\$260,347.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2012/EST	124024	ETV. JOSE MARIANO JIMENEZ	LIMONES	VILLA DE LA PAZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012		\$272,606.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	98.90%	NO APLICA
EO-924037999-N71-2012-B	124112	E.P. PONCIANO ARRIAGA	MARTIN (CERRITO DE MARTIN)	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A,B,C. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013		27/03/2013	17/12/2012		\$889,164.47	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	48.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-031-2012/EST	124113	ETV. AGUSTIN MELGAR	EL TORO	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1a. ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$190,639.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-A	124052	J.N. ADRIANA MEADE	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			26/12/2012		\$457,869.63	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	75.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-B	124053	E.P. JUSTO SIERRA	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			26/12/2012		\$532,075.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-C	124049	E.P. EMILIANO ZAPATA	LA PRESA (LA PRESITS)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013			26/12/2012		\$404,263.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	70.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-043-2012/EST	124050	E.P. JULIAN DE LOS REYES	PARDO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$217,741.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-089-2012/EST	124180	E.P. LIBERACION	GOGORRON VIEJO (EL POZO DEL CARMEN)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013		\$265,235.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	95.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-064-2012/EST	124051	ETV. GENERAL VICENTE GUERRERO	ALBERTO CARRERA TORRES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$252,851.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-065-2012/EST	124054	ETV. FRANCISCO VILLA	PALOMAS	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$266,862.12	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-D	124055	ETV. SOR. JUANA INES DE LA CRUZ	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			26/12/2012		\$770,830.63	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-C	124105	J.N. SALVADOR DIAZ MIRON	EL JOBO	XILITLA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, MURO DE CONTENCION Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$361,996.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-093-2012/EST	124187	J.N. PEDRO J. MENDEZ	AHUEHUEYO	XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$220,619.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	87.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-A	124102	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	PEMOXCO	XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	25/02/2013	\$179,796.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-B	124107	E.P. ALFREDO V. BONFIL	XILOXOCHICO (EL CHICO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$266,564.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-C	124148	E.P. NETZAHUALCOYOTL	AHUEHUEYO	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$776,643.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	68.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-B	124106	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	PEÑA BLANCA	XILITLA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$433,154.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	88.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-095-2012/EST	124188	E.P. NETZAHUALCOYOTL	LA CURVA (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$263,079.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	78.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N67-2012-A	124104	ETV. JOSE MARIANO JIMENEZ	TLAHUILAPA	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$224,417.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-D	124103	ETV. MANUEL JOSE OTHON	EL JOBO	XILITLA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$511,394.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	90.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-094-2012/EST	124189	ETV. NIÑOS HEROES	PETATILLO	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	25/02/2013	\$215,783.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2012/EST	124127	J.N. RUFINO TAMAYO	CERRO GORDO	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "B" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$260,990.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-090-2012/EST	124182	J.N. FEDERICO CHOPIN	SAN JOSE DE GOMEZ	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	11/01/2013	\$171,554.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-096-2012/EST	124190	ETV. MIGUEL DE LA MADRID	CERRO GORDO	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012		\$269,212.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	50.00%	NO APLICA
												\$55,373,543.21			75.10%	
LO-924037999-N15-2012	120703	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	RAYON	RAYON, SLP	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	23/05/2012	19/12/2012			31/01/2013	23/05/2012	\$11,422,396.92	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	97.00%	NO APLICA
LO-924037999-N16-2012	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	23/05/2012	19/12/2012				23/05/2012	\$10,412,964.69	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGR DAVID PEREZ VAQUERO	32.50%	NO APLICA
LO-924037999-N17-2012	120702	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	CERRITOS	CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	23/05/2012	05/12/2012			16/03/2013	23/05/2012	\$10,706,513.78	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	99.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N18-2012	120704	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	23/05/2012	31/12/2012		28/02/2013	13/06/2012		\$12,110,851.82	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	73.42%	NO APLICA
LO-924037999-N19-2012	120705	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	TAMPACAN	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	23/05/2012	19/12/2012		07/03/2013	23/05/2012		\$10,853,726.86	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	88.20%	NO APLICA
LO-924037999-N20-2012	120701	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	23/05/2012	19/12/2012		20/01/2013	23/05/2012		\$11,014,690.34	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	99.00%	NO APLICA
LO-924037999-N21-2012	120706	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	23/05/2012	31/12/2012		28/02/2013	04/06/2012		\$11,896,340.08	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	83.50%	NO APLICA
\$78,417,484.49												82.15%				
IR-IEIFE-001-2012/EST	S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN AREA DE CANCHAS	29/05/2012	10/07/2012		13/07/2012	29/05/2012	10/07/2012	\$648,510.81	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2012/EST	S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PASILLO PEATONAL PARA INTERCONEXION DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	29/05/2012	31/07/2012			29/05/2012	27/07/2012	\$299,679.47	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-077-2012/EST	S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	20/11/2012	02/02/2003			20/11/2012	02/02/2013	\$224,529.56	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$1,172,719.84												100.00%				
SO-924037999-N31-2012-A	112402	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA	18/06/2012	09/07/2012		22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$68,764.18	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N31-2012-B	112403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE VENTANAS EN SALA AUDIOVISUAL	18/06/2012	09/07/2012		22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$47,864.58	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N31-2012-C	112405	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL REMODELACION I	18/06/2012	09/07/2012		22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$9,260.02	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N31-2012-D	112406	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL REMODELACION II	18/06/2012	09/07/2012		22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$5,823.90	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N50-2012	112411	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACC. SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1a. ETAPA DE LA PLANTA ALTA EDIFICIO "E", 8 E.E., ESTRUCTURA U-2C.	09/10/2012	20/11/2012		31/12/2012	09/10/2012	29/12/2012	\$436,893.20	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFFEN 2011-2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N53-2012	112410	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, EDIFICIOS "B" Y "E".	09/10/2012	06/11/2012		30/11/2012	09/10/2012	16/11/2012	\$289,658.92	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFFEN 2011-2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N92-2012	112401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REMODELACION DE MODULO SANITARIO	04/01/2013	12/04/2013					\$724,846.57	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	19.00%	NO APLICA
												\$1,583,111.37			62.91%	
IO-924037999-N80-2012	102003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y ACABADOS COMPLEMENTARIOS	21/11/2012	02/01/2013		14/02/2013	21/11/2012	14/02/2013	\$1,008,668.36	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$1,008,668.36			100.00%	
LO-924037999-N40-2012	112101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	30/08/2012	28/02/2013		21/03/2013	30/08/2012		\$3,484,434.74	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2011 (PIFIT)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
LO-924037999-N83-2012	112102	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO	04/01/2013	26/04/2013		04/01/2013			\$2,307,834.44	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2011 (PIFIT)	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	23.70%	NO APLICA
												\$5,792,269.18			48.13%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N29-2012	120802	GUARDERIA PETER PAN	COL. ISSSTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA GUARDERIA	24/07/2012	16/10/2012	31/07/2012	06/11/2012	20/07/2012	06/11/2012	\$1,752,326.05	CONVENIOS 2012	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N38-2012	120804	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ"	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES EN INFRAESTRUCTURA	30/08/2012	31/12/2012		28/01/2013	30/08/2012	28/01/2013	\$2,740,803.23	CONVENIOS 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N39-2012	120805	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA TAMANZUNCHALE"	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES EN INFRAESTRUCTURA	30/08/2012	31/12/2012		25/01/2013	30/08/2012		\$2,988,865.77	CONVENIOS 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.25%	NO APLICA
LO-924037999-N54-2012	120806	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES"	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ADMINISTRACION 4 E.E., COOPERATIVA 2 E.E., ESCALERA Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA U-2C; BIBLIOTECA Y CENTRO DE IDIOMAS ESTRUCTURA U-1C.	29/10/2012	04/03/2013			29/10/2012		\$5,710,347.83	CONVENIOS 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	62.00%	NO APLICA
IO-924037999-N55-2012	120808	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES"	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES, S.L.P.	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA	31/10/2012	23/01/2013		09/03/2013	31/10/2012		\$868,824.10	CONVENIOS 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	87.00%	NO APLICA
IO-924037999-N41-2012	120803	CINETECA ALAMEDA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE LA CINETECA ALAMEDA,	30/08/2012	31/12/2012		10/02/2013	30/08/2012		\$1,016,440.33	CONVENIOS 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2012/EST	120807	CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO "CAVID"	ZONA DEL CENTRO HISTORICO DE SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MEJORAMIENTO (REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION) DEL CENTRO DE ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL INMUEBLE DEL CAVID	13/09/2012	31/12/2012		15/02/2013	03/09/2012		\$3,154,748.88	CONVENIOS 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	88.66%	NO APLICA
LO-924037999-N44-2012	120801	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO Y OBRAS EXTERIORES	14/09/2012	15/03/2013			14/09/2012		\$9,924,228.51	CONVENIOS 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	74.00%	NO APLICA
												\$28,156,584.70			81.24%	
SO-924037999-N79-2012	120301	PRIMARIA ALBORADA	LA TAPONA	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y REHABILITACION DEL EXISTENTE	23/10/2012	29/01/2013			29/10/2012	29/01/2013	\$274,453.03	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
												\$274,453.03			100.00%	
AD-IEIFE-078-2012/EST	S/CLAVE	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	LOMAS 3a. SECCION	SAN LUIS POTOSI	HABILITACION DEL AREA DE ARCHIVO	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$181,804.32	RECURSOS PROPIOS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$181,804.32			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance físico 01/03/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-01	122001	FACULTAD DE AGRONOMIA	PALMA DE LA CRUZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y BODEGA EN CAMPO, AULA DE CAPACITACION Y AREA DE REGADERAS Y SANITARIOS PARA INVERNADEROS, SEGUNDA ETAPA	15/05/2012	25/09/2012			15/05/2012	25/09/2012	\$1,650,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-02	122002	COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION. SEGUNDA ETAPA	11/05/2012	28/09/2012			11/05/2012	28/09/2012	\$3,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-03	122003	LABORATORIO NACIONAL	SIERRA LEONA S/N, ZONA UNIVERSITARIA DE POSGRADO, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO NACIONAL. CUARTA ETAPA	07/05/2012	28/12/2012			07/05/2012	31/01/2013	\$10,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-04	122004	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ZONAS DESERTICAS	ALTAR No. 200, COL. DEL LLANO, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA. SEGUNDA ETAPA	07/05/2012	21/09/2012			07/05/2012	31/10/2012	\$8,575,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-05	122005	FACULTAD DE ECONOMIA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUBICULOS. SEGUNDA ETAPA	25/05/2012	15/08/2012				15/08/2012	\$750,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-06	122006	COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS PARA EL DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE DE INGLES.	24/09/2012	21/05/2013			24/09/2012		\$13,200,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	65.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-07	122007	EDIFICIO CENTRAL	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	RESTAURACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE SERVICIOS AL ALUMNO	18/10/2012	03/03/2013			18/10/2012		\$2,275,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	70.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-08	122008	BIBLIOTECA BIOMEDICA	ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	AMPLIACION DE BIBLIOTECA	03/09/2012	01/03/2013			03/09/2012		\$10,450,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	75.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-09	122009	FACULTAD DE PSICOLOGIA	ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	AMPLIACION DEL EDIFICIO "D" DE AULAS Y SALAS DE TRABAJO	10/09/2012	04/02/2013			10/09/2012		\$2,770,723.15	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	81.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE-UASLP 2012-10	122010	NUEVO CAMPUS DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DEL NUEVO CAMPUS	15/10/2012	29/06/2013			13/08/2012		\$25,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	49.55%	NO APLICA
												\$77,670,723.15			72.89%	