

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad- o	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2012

IO-924037999-N1-2012		100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	AGUAMARINA No. 1950, FRACC. COLONIAL EL QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	15/02/2012	28/03/2012		04/05/2012	15/02/2012	04/05/2012	\$423,444.92	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N3-2012		100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DE ANEXO DE UN E.E. ESTRUCTURA U-1C	28/02/2012	22/05/2012			28/02/2012	22/05/2012	\$367,745.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N4-2012		100523	C.E.T.I.S. No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS	05/03/2012	11/04/2012		23/05/2012	05/03/2012	23/05/2012	\$161,498.08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N32-2012		100540	ICAT SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA.	25/06/2012	03/09/2012		26/09/2012	25/06/2012		\$251,320.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.00%	NO APLICA
IO-924037999-N33-2012		100516	C.B.T.I.S. No. 131	COL. JAIME TORRES BODET	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR	25/06/2012	01/10/2012			25/06/2012	01/10/2012	\$544,602.18	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N52-2012		100544	CONALEP CD. VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO "F" Y OBRAS EXTERIORES	09/10/2012	28/12/2012		12/01/2013	09/10/2012	28/12/2012	\$638,602.78	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N56-2012		100543	COBACH. No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA (CONCLUSION) DE CUBIERTA DE CANCHA MULTIPLE	31/10/2012	09/01/2013			31/10/2012	09/01/2013	\$459,414.32	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
													\$2,846,628.02		99.91%		

LO-924037999-N84-2012		110540	CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-2C, P. BAJA: SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., BODEGA DE 1 E.E.; INTENDENCIA 1 E.E., ESCALERA Y LABORATORIO DE SIMULADORES DE 3 E.E., P. ALTA: 2 AULAS DE USOS MULTIPLES 2 E.E. CADA UNA, UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES: SUBESTACION ELECTRICA, CISTERNA DE 10 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	04/01/2013	10/05/2013			04/01/2013	10/05/2013	\$3,675,212.82	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N85-2012		110520	CECyTE XI	AGUAZARCA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C, P. BAJA: LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., AULA 3 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E.; P. ALTA: 4 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, MODULO DE ESCALERA, Y OBRAS EXTERIORES: CASETA DE VIGILANCIA CON SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, SUBESTACION ELECTRICA, CISTERNA DE 20 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	04/01/2013	10/05/2013		09/08/2013	04/01/2013		\$5,432,061.01	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	70.00%	NO APLICA
IO-924037999-N87-2012		110530	CECyTE IX	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013	12/04/2013	\$977,691.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N88-2012		110524	CECyTE VI	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013		17/05/2013	04/01/2013	28/06/2013	\$881,967.75	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N91-2012		110523	CECyTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES (SUELO ARCILLAS EXPANSIVAS).	04/01/2013	12/04/2013		30/04/2013	04/01/2013	15/05/2013	\$952,185.35	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N89-2012		110519	CBTA 123	CERRITOS	CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E., ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013		\$395,785.90	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	98.00%	NO APLICA
IO-924037999-N90-2012		110511	COBACH No. 18	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SU OBRA EXTERIOR.	04/01/2013	12/04/2013			04/01/2013	12/04/2013	\$615,226.91	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$12,930,131.04													87.34%				
LO-924037999-N5-2012		113201	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	09/04/2012	20/08/2012		17/09/2012	09/04/2012	17/09/2012	\$6,757,444.64	PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$6,757,444.64													100.00%				
AD-IEIFE-001-2012/EST		114005	JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA DIAZ RAMOS	FRACC. VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	04/07/2012			18/04/2012	22/06/2012	\$266,249.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2012/EST		114037	JARDIN DE NIÑOS YANCUITLANESI	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	23/06/2012	\$239,316.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2012/EST		114012	PRIMARIA NIÑOS HEROES	FRACCION MILPILLAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$254,078.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2012/EST		114014	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	08/06/2012	\$252,924.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2012/EST		114042	PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	AJUSCO 405, COL.GENERAL I. MARTINEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS).	18/04/2012	13/06/2012			18/04/2012	13/06/2012	\$180,861.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2012/EST		114030	TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO	COL. LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$250,768.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2012/EST		114032	TELESECUNDARIA DAMIAN CARMONA	COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	12/06/2012	\$255,754.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad- o	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-008-2012/EST		114019	PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS, CASA BLANCA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	06/07/2012	\$246,271.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2012/EST		114018	PRIMARIA DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$250,985.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2012/EST		114016	PRIMARIA PROFRA. AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ	CASCARON	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012		19/07/2012	18/04/2012	11/07/2012	\$239,275.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2012/EST		114031	TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON	SAN NICOLAS DE JASSOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012	11/07/2012	\$274,338.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2012/EST		114043	PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	COL. WENCESLAO VICTORIA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	30/04/2012	06/08/2012			23/04/2012	06/08/2012	\$252,181.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N10-2012		114006	JARDIN DE NIÑOS EDUC. GRACIELA CARRILLO RAMOS	FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		25/09/2012	01/06/2012	25/09/2012	\$1,376,212.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2012		114007	JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA LIMON LARA	LAS MERCEDES	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		25/09/2012	04/06/2012	25/09/2012	\$1,350,413.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N12-2012		114009	JARDIN DE NIÑOS ALICIA PALOMARES PADILLA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR I	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012		29/09/2012	01/06/2012	29/09/2012	\$1,384,316.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N13-2012		114013	PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	COLONIA DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012				01/06/2012	29/08/2012	\$859,173.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N14-2012		114017	PRIMARIA PROFRA. JOSE CIRIACO CRUZ	COLONIA SANTA FÉ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012	13/08/2012		15/09/2012	01/06/2012	03/08/2012	\$1,465,289.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2012/EST		114038	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	XILOXOCHICO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	02/07/2012	08/10/2012			02/07/2012	08/10/2012	\$282,317.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2012/EST		114027	SECUNDARIA GENERAL CAMILO ARRIAGA	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS 2 E.E. Y ESCALERA 1ER. NIVEL, ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012		09/11/2012	16/07/2012	05/11/2012	\$832,983.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-004-2012/EST		114029	SECUNDARIA GENERAL SOLIDARIDAD	GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012		30/11/2012	16/07/2012	30/11/2012	\$788,786.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2012/EST		114011	PRIMARIA JAVIER RIVERA GARCIA	FRACCION TIERRA BLANCA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE 2 AULAS (IMPERMEABILIZACION E INSTALACION ELECTRICA).	16/07/2012	22/10/2012			13/07/2012	22/10/2012	\$782,236.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2012/EST		114004	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	COLONIA IMPERIO AZTECA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012			13/07/2012	09/10/2012	\$739,973.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2012/EST		114015	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	CERRITOS DE ZAVALA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	21/09/2012	\$696,876.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2012/EST		114039	PRIMARIA CLARA CORDOVA MORAN	FRACCIONAMIENTO AGUA CLARA (REAL)	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	22/10/2012		05/11/2012	17/07/2012	02/10/2012	\$638,294.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2012/EST		114021	PRIMARIA DOLORES REYES VELAZQUEZ	FRACCIONAMIENTO REAL DE PEÑASCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	24/09/2012	\$582,522.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2012/EST-A		114026	SECUNDARIA GENERAL DIONISIO ZAVALA ALMENDAREZ	COL. INDUSTRIAL AVIACION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	24/09/2012		04/07/2013	16/07/2012	24/09/2012	\$578,002.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2012/EST-B		114041	SECUNDARIA LUIS CORDOVA REYES	COL. WENCESLAO VICTORIA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C (ADOSADA) Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2012	08/10/2012		31/10/2012	16/07/2012	31/10/2012	\$327,930.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2012/EST-A		114008	JARDIN DE NIÑOS ELISA BARRAGAN LECHON	FRACC. LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	06/09/2012	\$322,425.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2012/EST-B		114033	SECUNDARIA TECNICA No. 1	COL. ESTADIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	16/07/2012	24/09/2012			16/07/2012	24/09/2012	\$352,702.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2012/EST		114034	SECUNDARIA TECNICA No. 14	COLONIA SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA	16/07/2012	24/09/2012		05/10/2012	16/07/2012	31/08/2012	\$525,518.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2012/EST		114020	PRIMARIA ELIGIO CAMPOS AVILA	FRACCION EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	16/07/2012	08/10/2012		17/10/2012	17/07/2012	17/10/2012	\$466,152.56	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-014-2012/EST		114024	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	REHABILITACION DE TECHO DE CINCO AULAS DIDACTICAS	16/07/2012	08/10/2012		26/10/2012	16/07/2012	26/10/2012	\$461,733.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N23-2012		114022	PRIMARIA JOSE TORIBIO SANCHEZ TORRES	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	27/11/2012		21/12/2012	20/07/2012	21/12/2012	\$1,337,677.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2012		114023	PRIMARIA SEBASTIAN CONTRERAS GARCIA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR II POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	27/11/2012		19/12/2012	20/07/2012	19/12/2012	\$1,374,451.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2012		114028	SECUNDARIA GENERAL PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	FRACCIONAMIENTO AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 1º NIVEL Y DOS AULAS EN 2º NIVEL, ESCALERAS, ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	21/12/2012		03/01/2013	20/07/2012	19/12/2012	\$1,369,442.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2012		114025	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CISTERNA 10 M3., RED ELECTRICA Y REJAS	24/07/2012	06/11/2012			20/07/2012	06/11/2012	\$847,101.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2012		114035	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ARNOLD LUCIUS GESSELL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	24/07/2012	04/12/2012			20/07/2012	06/11/2012	\$1,115,442.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2012		114044	CENDI No. 3	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE COMEDOR, COCINA, BODEGA, LAVANDERIA, REPARACION DE AULAS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	24/07/2012	13/11/2012		27/11/2012	20/07/2012	27/11/2012	\$3,809,817.56	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2012		114003	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	FRACC. HUERTA REAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	19/02/2013		12/06/2013	23/10/2012	06/06/2013	\$4,480,421.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N48-2012		114010	JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	29/01/2013		09/04/2013	17/12/2012	09/04/2013	\$1,186,331.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$33,297,552.85													100.00%				

AD-IEIFE-034-2012/EST		124027	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CLAVELLINAS	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	23/01/2013	\$248,654.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2012/EST		124028	E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	YERBABUENA	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	08/02/2013	\$258,368.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-056-2012/EST		124029	E.P. PROFR. DEMETRIO MORENO	RINCON DEYERBABUENA	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	09/04/2013	\$225,091.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-045-2012/EST		124128	J.N. AMADO NERVO	SAN JOSE DEL CORITO	ALAJUINES	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$271,762.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2012/EST		124129	J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	OJO DE AGUA	ALAJUINES	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B" Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	28/01/2013	\$260,061.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2012/EST		124130	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MARTINEZ	ALAJUINES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$273,087.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-A		124079	J.N.I. NIÑOS HEROES	TAMPEMOCH	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	25/03/2013	\$245,389.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-B		124080	E.P. MIGUEL HIDALGO	SANTA BARBARA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	21/03/2013	\$240,552.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-057-2012/EST		124115	E.P. HERMEREGILDO GALEANA	PASO DEL AGUILA	ARMADILLO DE LOS INFANTE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	15/01/2013	\$197,392.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-079-2012/EST		124157	ETV. MIGUEL HIDALGO	POZO DEL CARMEN	ARMADILLO DE LOS INFANTE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B" Y "C"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	10/01/2013	\$153,301.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-A		124147	J.N.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AHUACATITLA	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$562,547.53	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-B		124096	J.N.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ZOJUALO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$265,267.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N65-2012-C		124097	J.N.I. BENITO JUAREZ	QUIXCOATITLA (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$262,101.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-E		124098	J.N.I. XOCOYOTZIN	COL. GUADALUPE	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$299,424.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N65-2012-D		124100	ETV. GENERAL VICENTE GUERRERO	COATZONTITLA	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$276,585.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N70-2012-A		124002	E.P. EMILIANO ZAPATA	NORIA DE SAN PEDRO	CEDRAL	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012	11/03/2013	\$519,686.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N70-2012-B		124003	E.P. MARIANO ARISTA	EL BLANCO	CEDRAL	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012	11/03/2013	\$1,179,710.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2012/EST		124030	J.N. BLAS ESCONTRIA	PLANTA DEL CARMEN (EL OCHO)	CERRO DE SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	28/01/2013	\$280,499.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-080-2012/EST		124158	J.N. OVIDIO DECROLY	PORTEZUELO	CERRO DE SAN PEDRO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	11/01/2013	\$155,992.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-046-2012/EST		124056	ETV. JUVENTUD Y PATRIOTISMO	VILLA DE SAN JOSE	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	16/01/2013	\$256,976.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-A		124067	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CASAS VIEJAS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$280,047.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-B		124069	E.P.I. BENITO JUAREZ	EL TAMARINDO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$247,872.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad- o	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N58-2012-C		124071	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$587,210.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2012-D		124070	E.P.I. GUADALUPE VICTORIA	EJIDO TANCULPAYA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$228,207.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-A		124138	E.P. LIC. LUIS CABRERA	EL ABRA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		19/03/2013	17/12/2012	04/03/2013	\$510,232.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-B		124072	ETV. BENITO JUAREZ	LA LIMA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		14/03/2013	04/12/2012	04/03/2013	\$430,806.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N59-2012-C		124068	E.P.I. CUAUHTEMOC	BARRIO DE GUADALUPE (AXO LA SUBIDA)	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		24/03/2013	04/12/412	04/03/2013	\$306,880.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N46-2012		124001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 2 "GUADALUPE RAMOS MOTILLA"	COL. EL VERGEL	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE DOS EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	23/10/2012	15/01/2013		21/02/2013	23/10/2012	21/02/2013	\$1,964,600.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-D		124084	ESC. SEC. TEC. No. 23	COXCATLAN	COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO DE MALLA	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$1,410,237.86	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-052-2012/EST		124109	E.P. HERNAN CORTES	CERRO PRIETO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013		12/02/2013	20/11/2012	12/02/2013	\$233,851.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-B		124073	E.P. BENITO JUAREZ	EBANO	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	22/02/2013	\$763,882.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-A		124139	ETV. MIGUEL HIDALGO	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	22/02/2003	\$530,195.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N59-2012-D		124078	E.P. DAMIAN CARMONA	EL LIMONAL	EL NARANJO	DEMOLICION DEL EDIFICIO "C" Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		14/03/2013	04/12/2012	04/03/2013	\$495,671.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-020-2012/EST		124006	J.N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	EL MILAGRO DE GUADALUPE	GUADALCAZAR, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	20/11/2012	02/02/2013		17/02/2013	20/11/2012	17/02/2013	\$244,745.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2012/EST		124005	J.N. MARIA HELENA CHANES SANCHEZ	ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE).	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR	20/11/2012	02/02/2013		20/02/2013	20/11/2012	20/02/2013	\$210,395.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-022-2012/EST		124110	J.N. FEDERICO FROEBEL	LA NORIA DE LAS FLORES	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1a. ETAPA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$225,702.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-D		124004	J.N. AMADO NERVO	CHARCO BLANCO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., UN SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013	12/03/2013	31/05/2013	18/02/2013		\$793,928.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2012/EST		124009	E.P. MIGUEL HIDALGO	SAN AGUSTIN	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$131,469.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-A		124111	E.P. MIGUEL HIDALGO	GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A", "B" Y "C"	17/12/2012	11/03/2013		02/04/2013	17/12/2012	02/04/2013	\$500,580.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-B		124007	E.P. BENITO JUAREZ	SAN GREGORIO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA REGIONAL DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ANEXO 6.00 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR	17/12/2012	11/03/2013		02/04/2013	17/12/2012	02/04/2013	\$477,781.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2012-C		124008	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	NORIA DE LAS FLORES	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012	11/03/2013	\$481,754.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2012-C		124081	J.N. EMILIO PORTES GIL	LA PIMIENTA	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	25/03/2013	\$242,655.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-092-2012/EST		124185	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	08/03/2013	\$267,625.12	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2012/EST		124137	SEC. GRAL. EMILIANO ZAPATA	LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	29/01/2013	\$186,974.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-053-2012/EST		124012	E.P. JOSE ROSAS MORENO	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE BARDAS	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$280,699.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054-2012/EST		124010	E.P. REVOLUCION MEXICANA	SANTA ANA ORIENTE (LADO ORIENTE CARRETERA 57)	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$208,000.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-E		124108	E.P. NETZAHUALCOYOTL	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		27/03/2013	04/12/2012		\$257,363.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	40.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2012/EST		124031	J.N. VICENTE GUERRERO	HUIZACHILLOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	30/01/2013	\$248,827.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2012/EST		124117	J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A" Y "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$261,959.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-081-2012/EST		124160	E.P. ALVARO OBREGON	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	10/04/2013	\$250,508.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-047-2012/EST		124131	J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TIERRAS COLORADAS	RAYON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	26/01/2013	\$165,118.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-048-2012/EST		124132	J.N. MARIANO JIMENEZ	BARRIO DEL CALICHAL	RAYON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$268,948.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-069-2012/EST		124058	E.P. MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES	RAYON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	19/01/2013	\$220,804.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-050-2012/EST		124059	J.N. CARMEN VELARDE BALDERAS	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$219,580.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-049-2012/EST		124060	E.P. PROFR. JUAN MIRANDA URESTI	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$227,209.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-072-2012/EST		124061	E.P. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$238,696.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-070-2012/EST		124063	ETV. LIC. BENITO JUAREZ	SAN MARCOS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$259,625.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-071-2012/EST		124062	ETV. PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ	SAN JOSE DEL TAPANCO	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$261,179.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N76-2012-A		124064	CEDIE No. 6 PROFRA. FRANCISCA SALAZAR	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	25/03/2013		23/05/2013	17/12/2012	03/06/2013	\$1,083,254.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N71-2012-A		124013	E.P. CLUB DE LEONES No. 1	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS	CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013		01/04/2013	17/12/2012	11/03/2013	\$476,300.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N76-2012-B		124134	ESC. SEC. TEC. No.17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIF. "A", "B" Y "E"	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2012	13/04/2013	\$1,156,656.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2012/EST		124066	J.N. INDIGENA VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$248,369.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupuestal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-061-2012/EST		124122	J.N. VICENTE RIVERA HERNANDEZ	COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013		22/02/2013	20/11/2012	02/02/2013	\$266,258.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-082-2012/EST		124171	E.P. LIC. BENITO JUAREZ	LA CARDONA	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013		26/03/2013	07/01/2013		\$233,407.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	86.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2012/EST		124173	E.P. ALBERTO CARRERA TORRES	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	08/03/2013	\$245,688.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-084-2012/EST		124174	ETV. IGNACIO ALLENDE	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013		23/03/2013	07/01/2013	23/03/2013	\$230,035.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2012/EST		124135	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/05/2013	\$218,447.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-074-2012/EST		124136	E.P. ALMA POTOSINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "B"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	18/01/2013	\$284,214.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-062-2012/EST		124065	ETV. EMILIANO ZAPATA	MORENOS	SAN NICOLAS TOLENTINO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$246,708.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-032-2012/EST		124015	J.N. JUAN JOSE MARTINEZ	SAN JUAN DEL SALADO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$239,330.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2012/EST		124016	E.P. CUAUHTÉMOC	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$279,231.40	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2012/EST		124014	ETV. LUPITA RODEA DE JONGUITUD	JESUS MARIA	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$244,321.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad o	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-026-2012/EST		124017	ETV. BENITO JUAREZ	EL SABINO	SANTO DOMINGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$266,504.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-075-2012/EST		124149	J.N. ALMA INFANTIL	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$223,287.67	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N72-2012-B		124033	J.N. XICOTENCATL	COLONIA GENERAL I. MARTINEZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2013	25/03/2013	\$378,176.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N73-2012-B		124032	J.N. GRACIELA CARRILLO RAMOS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	25/03/2013			17/12/2013	12/02/2013	\$399,224.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2012/EST		124151	PRIMARIA PROF. LUCIO SANDOVAL RIVERA	FRACC. DEL LLANO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EDIFICIO "D" Y OBRAS EXTERIORES	23/11/2012	08/02/2013			23/11/2012	08/02/2013	\$760,662.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2012/EST		124038	E.P. RICARDO FLORES MAGON	COLONIA LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$223,216.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2012/EST		124039	E.P. JUSTO SIERRA	COLONIA LAS PIEDRAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	30/01/2013	\$229,412.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-076-2012/EST		124150	E.P. CLARA CORDOVA MORAN	COLONIA AGUA CLARA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$203,538.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N74-2012		124034	E.P. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	COLONIA SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, P.B. 2 COOPERATIVAS 1 E.E. CADA UNA, SERVICIO SANITARIO 2 E.E. ESCALERA, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, P.A. 2 DIRECCIONES DE 1 E.E. CADA UNA, 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES. INCLUYE DEMOLICION DE EDIFICIOS ESTRUCTURA "CUFE" "A", "C" Y "F" EXISTENTES	17/12/2012	22/04/2013		15/05/2013	17/12/2012		\$2,649,017.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	63.40%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2012/EST		124120	SEC. GRAL. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	COLONIA ATLAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$243,806.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N72-2012-A		124121	SEC. GRAL. JULIAN MARTINEZ ISAIS	FRACC. TERCERA CHICA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIFICIO "F" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA AULA DE COMPUTO Y SALA DE MAESTROS, PLANTA ALTA DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	25/03/2013		25/04/2013	17/12/2012		\$1,429,609.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.90%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-D		124085	J.N. RAMON CORONA	TEPEMICHE	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$239,770.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-E		124140	E.P. PROFRA. LILIA RIVERA DE ALFARO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	05/07/2013	\$1,272,870.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-D		124074	ETV. TIERRA Y LIBERTAD	EL CIRUELAR	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$254,607.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2012/EST		124044	J.N. SIMON BOLIVAR	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$268,856.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2012/EST		124045	J.N. LIC. IDELFONSO DIAZ DE LEON	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$209,292.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-063-2012/EST		124124	J.N. JUAN VALENTIN JIMENEZ MARTINEZ	COLONIA JARDINES DEL VALLE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "A"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$154,625.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2012/EST		124175	J.N. SILVIA ROSALES GAITAN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			04/12/2012	10/04/2013	\$254,260.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-B		124088	J.N.I. SIXTO GARCIA PACHECO	COL. MIGUEL HIDALGO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		27/03/2013	04/12/2012		\$269,595.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-C		124087	J.N.I. DOLORES JIMENEZ	COL. EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCION	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		27/03/2013	04/12/2012		\$276,982.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	34.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N63-2012-D		124086	J.N. FELIPE VILLANUEVA	ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	31/05/2013	\$311,491.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-E		124146	E.P. JUAN ESCUTIA	ATLAJQUE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		05/06/2013	04/12/2012		\$900,181.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	94.25%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-A		124089	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EL CARRIZAL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	21/06/2013	\$326,643.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-B		124093	ETV. LAZARO CARDENAS	VEGA LARGA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013		20/04/2013	04/12/2012		\$417,743.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-C		124092	ETV. MARIANO JIMENEZ	ENRAMADITAS	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$256,661.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	53.30%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-D		124091	ETV. HERMINIO SALAS GIL	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012		\$296,902.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	50.00%	NO APLICA
EO-924037999-N62-2012-F		124155	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	MAZATETL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	28/06/2013	\$293,263.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N63-2012-A		124090	SEC. GRAL. BENITO JUAREZ	ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		20/04/2013	04/12/2012	28/06/2013	\$446,501.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-A		124082	J.N.I. LAZARO CARDENAS	PUCTE	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	14/03/2013	\$233,947.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N68-2012-C		124143	J.N.I. BENITO JUAREZ	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	15/03/2013	\$433,183.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad o	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N68-2012-B		124083	E.P.I. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL CHIJOL	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$303,139.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-D		124141	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	08/02/2013	\$395,288.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2012-C		124075	ETV. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	EL CARRIZO	TAMUIN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	28/02/2013	\$281,132.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-091-2012/EST		124184	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	CUAYO	TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	08/03/2013	\$267,943.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-A		124144	E.P.I. CUAUHEMOC	QUELABIDAD COMUNAL	TANLAJAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		25/03/2013	04/12/2012	01/05/2013	\$329,631.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-C		124076	J.N.I. JOSE VASCONCELOS	EL OJITAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	01/05/2013	\$538,069.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N61-2012-B		124077	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL BASUCHE	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES (SUSPENSION TEMPORAL)	04/12/2012	04/03/2013					\$259,343.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-086-2012/EST		124124	J.N. JONAS E. SALK	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$216,920.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-087-2012/EST		124178	J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "D".	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$157,705.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-088-2012/EST		124179	J.N. MANUEL JOSE OTHON	CERRO DE LA VIRGEN	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	01/03/2013	\$214,575.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N70-2012-C		124018	J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU	EL TEPETATE	VANEGAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013			17/12/2012	11/03/2013	\$736,937.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2012/EST		124126	J.N. LEOPOLDO KIEL	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013		02/02/2013	20/11/2012	30/01/2013	\$252,962.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2012/EST		124020	J.N. SIMON BOLIVAR	SANTA TERESA	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$187,990.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2012/EST		124022	E.P. EJERCITO AGRARISTA REVOLUCIONARIO	LLANO DE JESUS MARIA	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$197,966.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-029-2012/EST		124021	E.P. MELCHOR OCAMPO	JARILLAS	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$205,064.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-033-2012/EST		124025	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL POCITO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$245,087.44	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-039-2012/EST		124026	ETV. GABRIELA MISTRAL	CORCOVADA	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	03/04/2013	\$222,072.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-030-2012/EST		124023	J.N. MANUEL JOSE OTHON	LOS NAZARIOS	VILLA DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013		12/02/2013	20/11/2012	12/02/2013	\$260,347.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2012/EST		124024	ETV. JOSE MARIANO JIMENEZ	LIMONES	VILLA DE LA PAZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	15/02/2013	\$272,606.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N71-2012-B		124112	E.P. PONCIANO ARRIAGA	MARTIN (CERRITO DE MARTIN)	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A,B,C, Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013		27/03/2013	17/12/2012	09/04/2013	\$889,164.47	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-031-2012/EST		124113	ETV. AGUSTIN MELGAR	EL TORO	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1a. ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$190,639.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-A		124052	J.N. ADRIANA MEADE	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013		20/04/2013	26/12/2012	20/04/2013	\$505,732.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-B		124053	E.P. JUSTO SIERRA	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013		01/04/2013	26/12/2012	22/03/2013	\$532,075.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-C		124049	E.P. EMILIANO ZAPATA	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	17/12/2012	11/03/2013		01/04/2013	26/12/2012	22/03/2013	\$404,263.65	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-043-2012/EST		124050	E.P. JULIAN DE LOS REYES	PARDO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$217,741.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-089-2012/EST		124180	E.P. LIBERACION	GOGORRON VIEJO (EL POZO DEL CARMEN)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			07/01/2013	08/03/2013	\$265,235.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-064-2012/EST		124051	ETV. GENERAL VICENTE GUERRERO	ALBERTO CARRERA TORRES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$252,851.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-065-2012/EST		124054	ETV. FRANCISCO VILLA	PALOMAS	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$266,862.12	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N75-2012-D		124055	ETV. SOR. JUANA INES DE LA CRUZ	LA VENTILLA	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	17/12/2012	11/03/2013		20/04/2013	26/12/2012	20/04/2013	\$935,296.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-C		124105	J.N. SALVADOR DIAZ MIRON	EL JOBO	XILITLA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$361,996.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FÍSICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-093-2012/EST		124187	J.N. PEDRO J. MENDEZ	AHUEHUEYO	XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	08/03/2013	\$220,619.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-A		124102	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	PEMOXCO	XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	25/02/2013	\$179,796.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-B		124107	E.P. ALFREDO V. BONFIL	XILOXOCHICO (EL CHICO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$266,564.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N66-2012-C		124148	E.P. NETZAHUALCOYOTL	AHUEHUEYO	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013		27/03/2013	04/12/2012	27/03/2013	\$776,643.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-B		124106	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	PEÑA BLANCA	XILITLA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	22/03/2013	\$433,154.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-095-2012/EST		124188	E.P. NETZAHUALCOYOTL	LA CURVA (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	08/03/2013	\$263,079.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-A		124104	ETV. JOSE MARIANO JIMENEZ	TLAHUILAPA	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$224,417.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N67-2012-D		124103	ETV. MANUEL JOSE OTHON	EL JOBO	XILITLA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2012	04/03/2013			04/12/2012	04/03/2013	\$511,394.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-094-2012/EST		124189	ETV. NIÑOS HEROES	PETATILLO	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	25/02/2013	\$215,783.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2012/EST		124127	J.N. RUFINO TAMAYO	CERRO GORDO	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. "B" Y "C"	20/11/2012	02/02/2013			20/11/2012	02/02/2013	\$260,990.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-090-2012/EST		124182	J.N. FEDERICO CHOPIN	SAN JOSE DE GOMEZ	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	11/01/2013	\$171,554.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-096-2012/EST		124190	ETV. MIGUEL DE LA MADRID	CERRO GORDO	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	21/12/2012	08/03/2013			21/12/2012	26/04/2013	\$269,212.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
													\$55,290,198.14			95.95%	

LO-924037999-N15-2012		120703	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	RAYON	RAYON, SLP	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	23/05/2012	19/12/2012		15/03/2013	23/05/2012		\$11,682,329.10	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N16-2012		120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO (RESCION ADMINISTRATIVA)	23/05/2012	19/12/2012			23/05/2012		\$10,412,964.69	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	32.50%	NO APLICA
LO-924037999-N17-2012		120702	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	CERRITOS	CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	23/05/2012	05/12/2012		27/04/2013	23/05/2012	27/04/2013	\$10,706,513.78	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N18-2012		120704	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	23/05/2012	31/12/2012		31/05/2013	13/06/2012		\$12,110,851.82	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	97.35%	NO APLICA
LO-924037999-N19-2012		120705	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	TAMPACAN	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	23/05/2012	19/12/2012		07/03/2013	23/05/2012		\$10,853,726.86	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.15%	NO APLICA
LO-924037999-N20-2012		120701	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	23/05/2012	19/12/2012		04/03/2013	23/05/2012		\$11,299,268.84	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N21-2012		120706	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	23/05/2012	31/12/2012		31/05/2013	04/06/2012		\$11,896,340.08	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	94.00%	NO APLICA
													\$78,961,995.17			89.67%	

IR-IEIFE-001-2012/EST		S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN AREA DE CANCHAS	29/05/2012	10/07/2012		13/07/2012	29/05/2012	10/07/2012	\$648,510.81	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
-----------------------	--	---------	--	--------------	-------------------------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------	-----------

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 26/07/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprogramad- o	Inicio real	Termino real						
IR-IEIFE-002-2012/EST		S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE PASILLO PEATONAL PARA INTERCONEXION DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	29/05/2012	31/07/2012			29/05/2012	27/07/2012	\$299,679.47	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-077-2012/EST		S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	20/11/2012	02/02/2003			20/11/2012	02/02/2013	\$224,529.56	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
													\$1,172,719.84		100.00%			
SO-924037999-N31-2012-A		112402	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA	18/06/2012	09/07/2012			22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$68,764.18	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N31-2012-B		112403	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	SUSTITUCION DE VENTANAS EN SALA AUDIOVISUAL	18/06/2012	09/07/2012			22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$47,864.58	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N31-2012-C		112405	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL REMODELACION I	18/06/2012	09/07/2012			22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$9,260.02	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS DIAZ	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N31-2012-D		112406	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL REMODELACION II	18/06/2012	09/07/2012			22/07/2012	18/06/2012	22/07/2012	\$5,823.90	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N50-2012		112411	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACC. SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	1a. ETAPA DE LA PLANTA ALTA EDIFICIO "E", 8 E.E., ESTRUCTURA U-2C.	09/10/2012	20/11/2012			31/12/2012	09/10/2012	29/12/2012	\$436,893.20	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N53-2012		112410	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, EDIFICIOS "B" Y "E".	09/10/2012	06/11/2012			30/11/2012	09/10/2012	16/11/2012	\$289,658.92	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N92-2012		112401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REMODELACION DE MODULO SANITARIO	04/01/2013	12/04/2013			11/06/2013	04/01/2013	\$724,846.57	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	88.00%	NO APLICA	
													\$1,583,111.37		94.51%			
IO-924037999-N80-2012		102003	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y ACABADOS COMPLEMENTARIOS	21/11/2012	02/01/2013			14/02/2013	21/11/2012	14/02/2013	\$1,008,668.36	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
													\$1,008,668.36		100.00%			

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N40-2012		112101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	30/08/2012	28/02/2013		21/03/2013	30/08/2012	07/06/2013	\$3,484,434.74	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2011 (PIFIT)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N83-2012		112102	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO	04/01/2013	26/04/2013		01/06/2013	04/01/2013		\$2,307,834.44	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2011 (PIFIT)	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
													\$5,792,269.18			100.00%	
EO-924037999-N29-2012		120802	GUARDERIA PETER PAN	COL. ISSSTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA GUARDERIA	24/07/2012	16/10/2012	31/07/2012	06/11/2012	20/07/2012	06/11/2012	\$1,752,326.05	CONVENIOS 2012	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N38-2012		120804	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ"	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES EN INFRAESTRUCTURA	30/08/2012	31/12/2012		28/01/2013	30/08/2012	28/01/2013	\$2,740,803.23	CONVENIOS 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N39-2012		120805	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA TAMANZUNCHALE"	TAMANZUNCHALE	TAMANZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES EN INFRAESTRUCTURA	30/08/2012	31/12/2012		25/01/2013	30/08/2012	31/05/2013	\$2,988,865.77	CONVENIOS 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.99%	NO APLICA
LO-924037999-N54-2012		120806	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES"	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ADMINISTRACION 4 E.E., COOPERATIVA 2 E.E., ESCALERA Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA U-2C; BIBLIOTECA Y CENTRO DE IDIOMAS ESTRUCTURA U-1C.	29/10/2012	04/03/2013		23/04/2013	29/10/2012	23/04/2013	\$5,710,347.83	CONVENIOS 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N55-2012		120808	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, "UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES"	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES, S.L.P.	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA	31/10/2012	23/01/2013		09/03/2013	31/10/2012		\$868,824.10	CONVENIOS 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N41-2012		120803	CINETECA ALAMEDA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE LA CINETECA ALAMEDA,	30/08/2012	31/12/2012		27/02/2013	30/08/2012	27/03/2013 13/05/13	\$1,016,440.33	CONVENIOS 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2012/EST		120807	CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO "CAVID"	ZONA DEL CENTRO HISTORICO DE SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	MEJORAMIENTO (REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION) DEL CENTRO DE ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL INMUEBLE DEL CAVID	13/09/2012	31/12/2012		10/06/2013	03/09/2012	10/06/2013	\$3,154,748.88	CONVENIOS 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N44-2012		120801	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO Y OBRAS EXTERIORES	14/09/2012	15/03/2013		01/08/2013	14/09/2012		\$11,347,709.33	CONVENIOS 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA
													\$29,580,065.52			98.08%	
SO-924037999-N79-2012		120301	PRIMARIA ALBORADA	LA TAPONA	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y REHABILITACION DEL EXISTENTE	23/10/2012	29/01/2013			29/10/2012	29/01/2013	\$274,453.03	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
													\$274,453.03			100.00%	

Nº Contrato	Clave Presupue- stal	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma- do	Termino reprograma- do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-078-2012/EST		S/CLAVE	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	LOMAS 3a. SECCION	SAN LUIS POTOSI	HABILITACION DEL AREA DE ARCHIVO	20/11/2012	02/02/2013		15/02/2013	20/11/2012	15/02/2013	\$230,708.83	RECURSOS PROPIOS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
													\$230,708.83			100.00%	
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-01		122001	FACULTAD DE AGRONOMIA	PALMA DE LA CRUZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y BODEGA EN CAMPO, AULA DE CAPACITACION Y AREA DE REGADERAS Y SANITARIOS PARA INVERNADEROS, SEGUNDA ETAPA	15/05/2012	25/09/2012			15/05/2012	25/09/2012	\$1,650,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-02		122002	COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION. SEGUNDA ETAPA	11/05/2012	28/09/2012			11/05/2012	28/09/2012	\$3,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-03		122003	LABORATORIO NACIONAL	SIERRA LEONA S/N, ZONA UNIVERSITARIA DE POSGRADO, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO NACIONAL. CUARTA ETAPA	07/05/2012	28/12/2012			07/05/2012	31/01/2013	\$10,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-04		122004	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ZONAS DESERTICAS	ALTAR No. 200, COL. DEL LLANO, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA. SEGUNDA ETAPA	07/05/2012	21/09/2012			07/05/2012	31/10/2012	\$8,575,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-05		122005	FACULTAD DE ECONOMIA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUBICULOS. SEGUNDA ETAPA	25/05/2012	15/08/2012			25/05/2012	15/08/2012	\$750,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-06		122006	COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS PARA EL DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE DE INGLES.	24/09/2012	21/05/2013			24/09/2012		\$13,200,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	91.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-07		122007	EDIFICIO CENTRAL	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	RESTAURACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE SERVICIOS AL ALUMNO	18/10/2012	03/03/2013			18/10/2012		\$2,275,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	97.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-08		122008	BIBLIOTECA BIOMEDICA	ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	AMPLIACION DE BIBLIOTECA	03/09/2012	01/03/2013			03/09/2012		\$10,450,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	98.50%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-09		122009	FACULTAD DE PSICOLOGIA	ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	AMPLIACION DEL EDIFICIO "D" DE AULAS Y SALAS DE TRABAJO	10/09/2012	04/02/2013			10/09/2012		\$2,770,723.15	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
CONVENIO COORD. IEIFE- UASLP 2012-10		122010	NUEVO CAMPUS DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DEL NUEVO CAMPUS	15/10/2012	29/06/2013			13/08/2012		\$25,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	80.00%	NO APLICA
													\$77,670,723.15			91.74%	