

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/06/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EJERCICIO 2012																
IO-924037999-N1-2012	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	AGUAMARINA No. 1950, FRACC. COLONIAL EL QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	15/02/2012	28/03/2012		04/05/2012	15/02/2012	04/05/2012	\$431,627.73	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N3-2012	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DE ANEXO DE UN E.E. ESTRUCTURA U-1C	28/02/2012	22/05/2012			28/02/2012	22/05/2012	\$367,745.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N4-2012	100523	C.E.T.I.S. No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS	05/03/2012	11/04/2012		23/05/2012	05/03/2012	08/05/2012	\$161,498.08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%	NO APLICA
												\$960,871.18			100.00%	
LO-924037999-N5-2012	113201	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	09/04/2012	20/08/2012			09/04/2012		\$5,472,678.71	PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	45.00%	NO APLICA
												\$5,472,678.71			45.00%	
AD-IEIFE-001-2012/EST	114005	JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA DIAZ RAMOS	FRACC. VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	04/07/2012			18/04/2012		\$236,939.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	86.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2012/EST	114037	JARDIN DE NIÑOS YANCUITLANESI	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$239,316.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	66.81%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2012/EST	114012	PRIMARIA NIÑOS HEROES	FRACCION MILPILLAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$254,078.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	57.44%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2012/EST	114014	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$241,263.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	92.42%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2012/EST	114042	PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	AJUSCO 405, COL.GENERAL I. MARTINEZ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS).	18/04/2012	13/06/2012			18/04/2012		\$155,753.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	96.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2012/EST	114030	TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO	COL. LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$228,038.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	74.70%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2012/EST	114032	TELESECUNDARIA DAMIAN CARMONA	COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$255,754.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	82.36%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/06/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-008-2012/EST	114019	PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS, CASA BLANCA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$229,980.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	57.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2012/EST	114018	PRIMARIA DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$224,844.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	57.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2012/EST	114016	PRIMARIA PROFRA. AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ	CASCARON	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$224,757.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	52.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2012/EST	114031	TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON	SAN NICOLAS DE JASSOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	18/04/2012	11/07/2012			18/04/2012		\$274,338.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	53.17%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2012/EST	114043	PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	COL. WENCESLAO VICTORIA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	30/04/2012	06/08/2012			23/04/2012		\$212,476.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	28.38%	NO APLICA
EO-924037999-N10-2012	114006	JARDIN DE NIÑOS EDUC. GRACIELA CARRILLO RAMOS	FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012			01/06/2012		\$1,171,587.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	1.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2012	114007	JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA LIMON LARA	LAS MERCEDES	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012			01/06/2012		\$1,142,668.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	1.00%	NO APLICA
EO-924037999-N12-2012	114009	JARDIN DE NIÑOS ALICIA PALOMARES PADILLA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR I	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/06/2012	10/09/2012			01/06/2012		\$1,216,984.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	0.50%	NO APLICA
EO-924037999-N13-2012	114013	PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	COLONIA DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012	13/08/2012			01/06/2012		\$728,741.12	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	0.50%	NO APLICA
EO-924037999-N14-2012	114017	PRIMARIA PROFR. JOSE CIRIACO CRUZ	COLONIA SANTA FÉ	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	04/06/2012	13/08/2012			01/06/2012		\$992,833.63	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	0.50%	NO APLICA
												\$8,030,356.94			50.41%	
LO-924037999-N15-2012	120703	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	RAYON	RAYON, SLP	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	23/05/2012	19/12/2012			23/05/2012		\$11,422,396.92	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	1.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/06/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N16-2012	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	23/05/2012	19/12/2012			23/05/2012		\$10,412,964.69	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGR DAVID PEREZ VAQUERO	0.18%	NO APLICA
LO-924037999-N17-2012	120702	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	CERRITOS	CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CERRITOS	23/05/2012	05/12/2012			23/05/2012		\$9,467,097.75	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
LO-924037999-N18-2012	120704	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	23/05/2012	31/12/2012			23/05/2012		\$11,652,648.37	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.50%	NO APLICA
LO-924037999-N19-2012	120705	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	TAMPACAN	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	23/05/2012	19/12/2012			23/05/2012		\$10,431,205.55	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.50%	NO APLICA
LO-924037999-N20-2012	120701	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	23/05/2012	19/12/2012			23/05/2012		\$11,014,690.34	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	0.81%	NO APLICA
LO-924037999-N21-2012	120706	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	23/05/2012	31/12/2012					\$11,636,854.81	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
												\$76,037,858.43			0.56%	
IR-IEIFE-001-2012/EST	S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN AREA DE CANCHAS	29/05/2012	10/07/2012			29/05/2012		\$648,510.81	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2012/EST	S/CLAVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PASILLO PEATONAL PARA INTERCONEXION DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	29/05/2012	31/07/2012			29/05/2012		\$299,679.47	CONVENIOS CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	NO APLICA
												\$948,190.28			1.00%	