

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2013

AD-IEIFE-001-2013/EST	127001	ESCUELA PRIMARIA SEVERINO TERRAZAS	EL NARANJITO	AQUISMON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	29/01/2013	29/03/2013			29/01/2013	29/03/2013	\$224,535.46	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2013	137001	CENTRO DE APOYO EN SALUD, INSTRUCCIÓN, TRABAJO Y AMBIENTE "CASITA"	TOCOY	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., EDIFICIO "A": DOS AULAS DIDACTICAS, DESAYUNADOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO "B": DORMITORIO MUJERES, DORMITORIO HOMBRES, SERVICIOS SANITARIOS MUJERES Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, CASETA DE VIGILANCIA CON SERVICIO SANITARIO, OBRAS EXTERIORES: PLAZA Y ANDADORES, CERCO DE MALLA, REDES ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y MURO DE ACCESO.	19/07/2013	31/10/2013	16/08/2013	18/02/2014	19/07/2013	18/02/2014	\$2,241,540.56	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

\$2,466,076.02

100.00%

EO-924037999-N41-2013-A	124204	EDUCACION ESPECIAL NUEVA CREACION	AHUALULCO	AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELECTRICA Y BARANDALES DE PROTECCION.	18/06/2013	30/09/2013			11/02/2014	18/06/2013	13/01/2014	\$610,681.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2013/EST-A	124156	ETV. CRISTÓBAL COLON	PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS)	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. A, B, C, D Y E.	25/02/2013	01/04/2013			29/08/2013	25/02/2013	01/04/2013	\$288,239.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2013/EST-A	124099	E.P. MAESTRO IGNACIO RAMIREZ	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M., Y OBRAS EXTERIORES	15/05/2013	14/08/2013			21/09/2013	15/05/2013	21/10/2013	\$277,655.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2013/EST	124095	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	15/05/2013	14/08/2013			14/10/2013	15/05/2013	21/11/2013	\$842,159.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2013/EST-B	124101	ETV. VICENTE SUAREZ	TENEXCALCO (LA CEIBA)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	15/05/2013	14/08/2013			30/09/2013	15/05/2013	21/11/2013	\$265,828.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-E	124248	PRIMARIA SIXTO GARCIA PACHECO	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			26/10/2013	18/06/2013	26/10/2013	\$300,866.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-F	124247	PRIMARIA JULIAN CARRILLO	CUAYO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			26/10/2013	18/06/2013	21/10/2013	\$291,395.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-G	124246	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	MAPOTLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			26/10/2013	18/06/2013	26/10/2013	\$317,283.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N37-2013-H	124245	PRIMARIA DANIEL DELGADILLO	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		26/10/2013	18/06/2013	26/10/2013	\$305,984.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-B	124286	J.N. EDUCADORA MARIA LUISA GONZALEZ GUILLEN	BARRIO EL CORITO	CARDENAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR, TERMINACION DE BARRA Y CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$375,429.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-C	124285	J.N. JUAN RAMON JIMENEZ	LOBOS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$224,176.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-A	124222	E.P. HEROINAS MEXICANAS	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$392,710.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-D	124183	E.P. NIÑOS HEROES	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$449,561.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-E	124297	E.P. BENITO JUAREZ	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$429,270.35	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-F	124298	E.P. MIGUEL HIDALGO	BARRIO EL CORITO	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$430,198.31	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-F	124264	E.P. HERMENEGILDO GALEANA	CATORCE	CATORCE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$543,143.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-G	124263	E.P. LAZARO CARDENAS	LOS CATORCE	CATORCE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA, DEMOLICION DE EDIFICIO 'A' Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$408,902.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-A	124265	J.N. NUEVA CREACION	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013		25/09/2013	21/05/2013	10/09/2013	\$1,227,430.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-B	124193	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$280,504.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-E	124211	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	OJO DE AGUA	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		25/09/2013	21/05/2013	25/09/2013	\$280,131.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N24-2013-D	124212	E.P. BENITO JUAREZ	CERRITOS	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		10/10/2013	21/05/2013	25/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-G	124266	J.N. HIDALGO	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "A"	21/05/2013	10/09/2013		08/10/2013	21/05/2013	08/10/2013	\$1,081,498.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-H	124194	E.P. VICENTE GUERRERO	LAS ESCOBAS	CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$346,089.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-C	124282	J.N.I. NIÑOS HEROES	EJIDO SAN JOSÉ, FRACCIONAMIENTO LA PISTA	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA, MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/11/2013	21/05/2013	20/11/2013	\$621,530.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-A	124213	E.P.I. MIGUEL BARRAGAN	EJIDO SAN JOSÉ	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		25/09/2013	21/05/2013	25/09/2013	\$280,384.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-B	124192	E.P.I. MARIANO MOCTEZUMA	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C, DEMOLICION DE DIFICIO EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		07/10/2013	21/05/2013	07/10/2014	\$1,375,062.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-B	124214	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		27/09/2013	21/05/2013	27/09/2013	\$280,468.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-A	124215	E.P. HIMNO NACIONAL	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2013	124152	E.P. JUANA MARIA VÁZQUEZ SALAZAR	COLONIA SOLIDARIDAD	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		28/06/2013	12/03/2013	28/06/2013	\$1,024,573.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-D	124224	E.P. HIMNO NACIONAL	FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$279,617.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-A	124301	PRIMARIA NUEVA CREACION	COLONIA CITLALMINA	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$719,539.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-B	124300	PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	COLONIA LOMA BONITA	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y DEMOLICION DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO "F" Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$614,145.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N42-2013-C	124299	J.N. PROFA. AMALIA PIÑA GOMEZ	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., EDIFICIO "A" PLANTA BAJA, ESTRUCTURA U-2C MAS OBRA EXTERIOR. "TERMINACION ANTICIPADA"	18/06/2013	30/09/2013					\$1,762,702.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS		NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-E	124287	J.N. NICOLAS BRAVO	EJIDO FULGENCIO M. SANTOS (EJIDO SOSTEPEC)	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL MÁS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$436,730.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-F	124288	E.P. JOSE LÓPEZ PORTILLO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "D", "E", "I", MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$406,491.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-G	124289	ETV. AGUSTÍN YAÑEZ	PLAN DE IGUALA	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "F" Y "B" MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		18/10/2013	30/04/2013	05/11/2013	\$162,538.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-F	124308	J.N ALEGRIA	REFORMA EL ALTO	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL,MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		01/11/2013	18/06/2013	21/10/2013	\$760,207.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-A	124225	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LOS CHARCOS DE ORIENTE	EL NARANJO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$280,522.67	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-B	124230	J.N.I NUEVA CREACION	TIERRAS COLORADAS	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		15/10/2013	30/04/2013	06/12/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-A	124231	E.P. INDEPENDENCIA	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. OBRA EXTERIOR Y DEMOLICION DE PALAPA	30/04/2013	20/08/2013		14/09/2013	30/04/2013	06/12/2013	\$539,347.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-C	124232	ESC. SEC. GRAL. NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		18/11/2013	30/04/2013	05/11/2013	\$817,276.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-014-2013/EST	124011	E.P. FRANCISCO I MADERO	EL VAQUERO	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$498,297.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-C	124267	E.P. PROF. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	12/08/2013	\$671,886.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-D	124268	E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNANDEZ	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$676,306.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N17-2013-G	124261	E.P. VICENTE GUERRERO	TEPETZINTLA	MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN DE 4 METROS DE ALTURA.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	20/11/2013	30/04/2013	24/10/2013	\$481,984.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-H	124262	E.P.I PONCIANO ARRIAGA	IGLESIA VIEJA	MATLAPA, S.L.P.	DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	27/10/2013	30/04/2013	27/12/2013	\$328,021.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-I	124260	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL JUAN SARABIA	MATLAPA	MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		20/12/2013	30/04/2013	20/12/2013	\$769,178.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2013/EST-B	124116	J.N. ANTONIO CASO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO B	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/04/2013	\$275,538.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-B	124159	J.N. NUEVA CREACION	CERRITO DE ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013	27/09/2013	\$602,292.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-F	124269	J.N. MANUEL JOSÉ OTHON	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		18/10/2013	21/05/2013	18/10/2013	\$865,470.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-G	124195	E.T.V. JUAN SARABIA	BARRANCAS	MOCTEZUMA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$279,351.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-H	124216	J.N. MANUEL M. PONCE	RAYON	RAYON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2013/EST	124133	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$284,746.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-G	124217	E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO "H" Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$143,779.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-I	124057	E.P. MELCHOR OCAMPO	RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$405,377.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N25-2013-C	124219	E.P. PROFRA. MARTHA GALLEGOS BRIONES	FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ	RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-D	124218	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RIOVERDE	RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/12/2013	\$760,550.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-E	124283	ESC. SEC. GRAL. DOLORES H. VIUDA DE RICHARD	RIOVERDE	RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 ENTREEJES, ESCALERA, PLANTA BAJA EN ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		05/10/2013	21/05/2013	03/12/2013	\$3,055,798.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-E	124270	J.N. NETZAHUALCOYOTL	COLONIA JUAREZ (COLONIAS)	SALINAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C"	21/05/2013	10/09/2013		07/11/2013	21/05/2013	07/11/2013	\$326,560.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-F	124196	ES.SEC.GRAL. JESUS SILVA HERZOG	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DE DOS E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013		20/10/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$963,066.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-H	124233	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	POKCHICH	SAN ANTONIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	29/11/2013	\$279,087.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-I	124294	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	LEJEM	SAN ANTONIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN EDIFICIO "I" CON LA DEMOLICION DEL "I" EXISTENTE.	30/04/2013	20/08/2013		30/10/2013	30/04/2013	20/12/2013	\$529,925.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-F	124220	ETV. MANUEL JOSÉ OTHON	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$279,803.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-G	124284	EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. ESPERANZA LOPEZ CRUZ	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DE EDUCACION ESPECIAL DE 2 ENTREEJES CON SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$457,708.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2013	124163	J.N. ELISA ACOSTA GONZÁLEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013	11/06/2013	\$1,262,363.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2013/EST-A	124162	J.N. VICENTE RIVERA	COLONIA JULIAN CARRILLO	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/03/2013	\$319,321.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N4-2013	124165	E.P. PORFIRIO VEGA SÁNCHEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013	04/06/2013	\$1,269,781.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-001-2013/EST	124036	E.P. JOSÉ TORIBIO SANCHEZ TORRES	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		26/05/2013	25/02/2013	26/05/2013	\$682,492.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2013/EST	124037	E.P. SEBASTIÁN CONTRERAS GARCIA	FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL PALMAR II	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$580,523.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2013/EST	124035	E.P. PROFR. ELIGIO CAMPOS ÁVILA	FRACCIÓN EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		28/05/2013	25/02/2013	28/05/2013	\$594,444.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2013/EST	124041	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFR. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA	FRACCIONAMIENTO AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE CÓMPUTO 5 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-3C, 2º NIVEL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		30/06/2013	25/02/2013	29/07/2013	\$780,052.63	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2013	124167	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOLIDARIDAD	COLONIA GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "I" Y MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO "B" Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		06/07/2013	12/03/2013	06/07/2013	\$1,982,351.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2013/EST	124168	ETV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	PEÑASCO	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M., 1º. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$572,929.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-B	124169	SECUNDARIA TÉCNICA No. 42	PRADOS DE SAN VICENTE 2ª SECCIÓN	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$381,601.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2013	124166	ESC. SEC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		01/07/2013	12/03/2013	01/07/2013	\$1,371,462.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-A	124118	JARDIN DE NIÑOS PROF. MIGUEL MA. CASTILLO	UNIDAD LIBRADO RIVERA	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EDIF. A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$438,977.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-B	124161	JARDIN DE NIÑOS PLATERO Y YO	COL. HIDALGO	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$366,932.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N39-2013-A	124191	E.P. NIÑOS HEROES	COL. HIMNO NACIONAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$241,801.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-B	124040	SECUNDARIA GENERAL CAMILO ARRIAGA	FRACC.LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 4 E.E. ESTRUCTURA U-3C, 1º NIVEL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/10/2013	\$473,706.48	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-C	124310	SEC. TECNICA No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA MULTIPLE DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/10/2013	\$500,336.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-F	124239	ETV. PLAN DE SAN LUIS	LA SOLEDAD	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	06/12/2013	30/04/2013	06/12/2013	\$283,253.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-J	124223	E.P.I. MARIANO ESCOBEDO	PASO DE BOTELLO	SANTA CATARINA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-A	124043	E.P. FRANCISCO VILLA	EL MOLINO CINCO SEÑORES	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013			01/04/2013	03/06/2013	\$390,723.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2013/EST	124042	E.P. MIGUEL HIDALGO	EL CARMEN	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013		04/07/2013	25/02/2013	04/07/2013	\$856,404.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-A	124170	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	EL TULE	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$290,306.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-B	124172	E.P. MIGUEL HIDALGO	VILLELA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$293,510.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-A	124273	JN. PREESCOLAR COMUNITARIO	PUERTO DE VICTORIA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B, CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$251,770.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-B	124205	J.N PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$186,069.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-C	124206	E.P. CONAFE CURSO COMUNITARIO	PUERTO DE VICTORIA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$218,243.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N40-2013-D	124274	E.P. PASCUAL M. HERNANDEZ	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$827,487.03	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-H	124290	E.P. CUAUHTÉMOC	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "I", "H", "C" Y "N" MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/09/2013	30/04/2013	30/09/2013	\$669,704.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-I	124291	ESC. SEC. TEC. No 07	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		30/09/2013	30/04/2013	30/09/2013	\$1,057,273.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2013/EST	124125	E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EDIF. F Y G, Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$548,984.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2013/EST	124176	E.P. AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$625,025.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N33-2013	124296	ESC. SEC. GRAL. LIC. HOMERO ACOSTA LOPEZ	FRACCIONAMIENTO LA SIERRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	2a. ETAPA DEL EDIFICIO B CINCO ENTREEJES ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA TALLER DE COMPUTO/OFIGMATICA; TERMINACION DE EDIFICIO C, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA, DOS AULAS DE 2.5 ENTREEJES Y TALLER DE DIBUJO 5 ENTREEJES Y MODULO DE ESCALERA; CONSTRUCCION DE 1A, ETAPA DEL EDIFICIO D, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, 5 ENTREEJES, SERVICIOS SANITARIOS Y TALLER DE BELLEZA; Y OBRA EXTERIOR	03/06/2013	23/09/2013		18/10/2013	03/06/2013	18/10/2013	\$3,755,747.53	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2013/EST	124046	ETV. BENITO JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$600,471.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-C	124277	ESCUELA PRIMARIA CLUB SAN LUIS REY DE CHICAGO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$422,160.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-D	124279	SECUNDARIA GENERAL FILOMENO MATA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		15/10/2013	18/06/2013	15/10/2013	\$645,699.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-E	124278	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$651,131.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N38-2013-F	124309	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$478,816.40	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-D	124276	JN. EDUCADORA ESPERANZA GUEVARA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$255,093.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-E	124280	SEC. TECNICA No. 76	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES ADOSADA (6 COLUMNAS) ESTRUCTURA U-1C.MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	10/10/2013	\$352,005.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-F	124207	JN. LUIS G. MONZON TEYATZIN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA, Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$205,810.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-G	124208	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$200,370.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-H	124209	EP. JESUS RAMON ALVAREZ	FRACC. LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$219,487.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2013	124186	J.N. SAMUEL M. SANTOS	BARRIO DE SAN MIGUEL	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS A Y F, DE LA OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERA	12/03/2013	11/06/2013		11/07/2013	12/03/2013	11/07/2013	\$908,243.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-B	124154	E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AHUEHUEYO (IXTEAMEL)	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013	14/05/2013	28/05/2013	25/02/2013	28/05/2013	\$289,883.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-A	124094	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013		26/10/2013	18/06/2013	26/10/2013	\$288,901.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-B	124145	JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO "A" Y "B"	18/06/2013	30/09/2013		26/10/2013	18/06/2013	26/10/2013	\$195,802.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-C	124303	SECUNDARIA NUEVA CREACION	TLACHIQUILYACAPA (SOQUIAMEL)	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, DEMOLICION DE ANEXO EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		28/11/2013	18/06/2013	03/01/2014	\$852,937.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-D	124302	SECUNDARIA BENITO JUAREZ	EJIDO ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA TALLER 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA T-84 METALICA DE UN ENTREEJE Y DEMOLICION DE TRES AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		21/11/2013	18/06/2013	20/12/2013	\$513,241.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N17-2013-B	124240	J.N.I RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	12/11/2013	30/04/2013	12/11/2013	\$284,125.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-E	124241	ESC.SEC.TEC. No 24	LA SOLEDAD	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	20/12/2013	30/04/2013	20/12/2013	\$749,176.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-A	124242	ETV. BENITO JUÁREZ	XOCHICUATLA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	12/11/2013	30/04/2013	12/11/2013	\$255,804.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-C	124243	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO	LAS MESAS	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	12/11/2013	30/04/2013	11/11/2013	\$269,538.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-D	124244	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TOTOMOXTLA DOS (HUEXCO)	TAMPACAN, S.L.P.	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO, CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	02/12/2013	30/04/2013	02/12/2013	\$391,404.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-D	124305	PRIMARIA MARIANO ARISTA	SANTOMILA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$275,971.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-L	124234	J.N.I. NIÑOS HEROES	TUT TZEN (TIUTZEN)	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		11/10/2013	30/04/2013	11/12/2013	\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-K	124235	E.P.I AQUILES SERDAN	PAXQUID	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		28/11/2013	30/04/2013	20/12/2013	\$280,374.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-J	124236	E.P.I BENITO JUAREZ	TUT TZEN (TIUTZEN)	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		20/10/2013	30/04/2013	06/12/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-E	124304	J.N.I. VICENTE GUERRERO	C'OYOB TUJUB	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$263,221.48	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-J	124292	J.N. PLUTARCO ELÍAS CALLES	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL	30/04/2013	20/08/2013		20/09/2013	30/04/2013	20/09/2013	\$417,809.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-A	124153	ETV. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	ANTIGUO TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y DOTACIÓN DE CINCO COMPUTADORAS	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$298,342.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N16-2013-E	124226	J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO	AL D'HULUP POYTZEN (ALDZULUP POYTZEN)	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		16/09/2013	30/04/2013	16/09/2013	\$279,059.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-G	124227	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TUZANTLA	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL EDIFICIO "A" Y DOS EN EL EDIFICIO "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		18/11/2013	30/04/2013	13/12/2013	\$1,046,086.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-F	124228	E.P. IAN IT CHUDHEL (NUEVO AMANECER)	UNUP JUK TZEACAB	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		16/09/2013	30/04/2013	09/12/2013	\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-D	124229	ETV. EMILIANO ZAPATA	PALMIRA VIEJO	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	10/09/2013	\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-B	124237	J.N.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	SANTA ELENA	TANLAJÁS, S.L.P.	CONTRATO: CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR. CAMBIO DE METAS: REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-C	124238	E.P. PROF. GRACIANO SÁNCHEZ	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS	TANLAJÁS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		18/10/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-J	124293	E.P. I EL NIÑO CAMPESINO	EL OJITAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	20/12/2013	30/04/2013	02/12/2013	\$553,633.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-E	124197	J.N. PROF. ENRIQUE HERNANDEZ MARIN	VANEGAS	VANEGAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$279,146.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-D	124199	E.T.V. BENITO JUAREZ	CINCO DE MAYO	VENADO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$278,931.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-E	124198	E.P. AQUILES SERDÁN	EL TECOLOTE	VENADO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-C	124306	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	CINCO DE FEBRERO	VENADO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013	21/10/2013	\$891,864.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-B	124271	J.N. LUIS G. URBINA	RINCÓN DE LEIJAS	VILLA DE ARISTA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" MAS OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$216,825.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N29-2013-C	124200	E.T.V. ARQUIMIDES CABALLERO	DERRAMADEROS	VILLA DE ARISTA S.L.P	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$278,671.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2013-EST	124047	J.N. HIMNO NACIONAL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	03/05/2013	\$649,011.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-B	124048	E.P. ÁLVARO OBREGÓN	PUERTO ESPINO	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$457,941.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2013/EST	124019	E.P. EMIANO ZAPATA	VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	01/04/2013		09/04/2013	25/02/2013	01/04/2013	\$553,777.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-C	124272	J.N. JEAN PEAGET	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", MAS OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$649,219.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-B	124201	E.P. PONCIANO ARRIAGA	DULCE GRANDE	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$310,267.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-D	124295	ES.SEC.TEC.No. 53	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "D", MAS OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		07/11/2013	21/05/2013	07/11/2013	\$1,204,675.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-A	124202	ETV. LIC. BENITO JUAREZ	SALITRAL DE CARRERA	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$275,874.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-D	124312	ALBERGUE PROFR. ABEL GAMEZ	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "A" MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013	21/10/2013	\$523,173.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-E	124311	J.N. VASCO DE QUIROGA	MARTIN (CERRITO DE MARTIN)	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL, EN LOS EDIFICIOS A Y B, MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013	21/10/2013	\$219,268.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-G	124210	ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CABRAS	VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$203,905.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-H	124281	JARDIN DE NIÑOS FRAY MOTOLINIA	PRESA SAN AGUSTIN	VILLA DE REYES, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$270,150.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-015-2013/EST	124114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	PEOTILLOS	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F MAS OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2012		10/06/2013	25/02/2013	03/06/2013	\$1,062,776.31	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-A	124203	E.P. ISMAEL SALAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013	30/09/2013	\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-F	124221	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	SAN ISIDRO	VILLA JUAREZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013		14/10/2013	21/05/2013	14/10/2013	\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-E	124307	J.N. QUETZALCOATL	VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$347,998.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-A	124249	J.N. JULIAN CARRILLO	MANTECO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$288,483.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-B	124257	E.P. NUEVA CREACION "PRIMARIA RURAL JUAN SARABIA"	PUERTO ENCINAL	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		22/11/2013	30/04/2013	27/12/2013	\$264,157.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-D	124258	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	PUERTO DE LA VICTORIA	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, DEMOLICION DE S.S. EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$264,157.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-E	124256	E.P. NUEVA CREACION	BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO)	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	10/09/2013	\$278,526.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-F	124255	E.P. DAMIAN CARMONA	PUERTO TLAETLA	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$284,374.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-G	124254	E.P. VICENTE GUERRERO	PETATILLO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$269,295.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-H	124252	E.P.I. MARIANO ARISTA	TEMESCALES	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	10/09/2013	\$280,249.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-I	124251	E.P.I. BENITO JUAREZ	CUARTILLO VIEJO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	10/09/2013	\$279,755.03	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N15-2013-J	124253	E.P.I. PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$563,744.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-K	124250	E.P.I. BENITO JUAREZ	ZAPUYO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. DEMOLICION DE EDIFICIO "A" Y OBRAS EXTERIORES.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013	10/09/2013	\$598,006.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-C	124259	ETV. RAFAEL S. CURIEL	POTRERILLOS	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRA EXTERIOR Y CERCO DE MALLA CICLONICA.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$315,232.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-A	124181	J.N. OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$292,763.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$84,619,761.42												100.00%				

LO-924037999-N23-2013-A	120701	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	LA BOQUILLA	CEDRAL, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013	30/04/2014	\$1,048,806.63	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-B	120703	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	RAYON	RAYON, SLP	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013	12/07/2013	\$1,116,951.95	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-C	120706	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013		01/12/2013	23/04/2013	01/12/2013	\$1,182,458.60	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-D	120705	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	TAMPACAN	TAMPACAN, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013		13/12/2013	23/04/2013	13/12/2013	\$727,783.69	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-E	120704	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013		13/12/2013	23/04/2013	13/12/2013	\$997,699.27	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N55-2013	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	17/06/2013	06/11/2013		30/06/2014	17/06/2013	05/09/2014	\$10,088,735.80	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$15,162,435.94												100.00%				

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-002-2013/EST	130801	ESC. SEC. GENERAL GRACIANO SÁNCHEZ ROMO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	RETIRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO EN FACHADA DE EDIFICIO U-3C	05/03/2013	12/03/2013			05/03/2013	12/03/2013	\$77,062.86	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N51-2013-A	130803	ICAT UNIDAD HUEHUETLAN	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, RAMPA DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL DE MALLA, SUBESTACION ELECTRICA, RED ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION	01/07/2013	07/10/2013		24/05/2014	01/07/2013	30/04/2014	\$1,480,321.04	CONVENIOS 2013	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N51-2013-B	130802	ICAT UNIDAD MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CERCO PERIMETRAL DE MALLA	01/07/2013	05/08/2013			01/07/2013	05/08/2013	\$152,647.29	CONVENIOS 2013	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N52-2013	130806	TEATRO DE LAS ARTES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI	CENTENARIO	SAM LUIS POTOSI	OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA EN PARRILLA DEL FORO Y AREA DE MUSICA, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	08/07/2013	14/10/2013		31/12/2013	08/07/2013	31/12/2013	\$1,836,280.36	CONVENIOS 2013	ING. MARIO ANTONIORAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N53-2013	130804	ICAT	MONTE OSCURO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	08/07/2013	28/10/2013		25/11/2013	08/07/2013	30/12/2013	\$621,806.59	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N54-2013	130805	ICAT	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	CERCADO PERIMETRAL DE MALLA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN CUBIERTA	08/07/2013	02/09/2013			08/07/2013	02/09/2013	\$346,260.75	CONVENIOS 2013	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N63-2013	130807	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO U, MANTENIMIENTO A CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO A CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL, IMPERMEABILIZACION TALLER DE ELECTRONICA G2, IMPERMEABILIZACION TALLER DE ELECTRONICA EDIFICIO U.	14/08/2013	20/11/2013		13/12/2013	14/08/2013	13/12/2013	\$1,254,119.24	CONVENIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$4,514,378.89			100.00%	
IO-924037999-N92-2013	120806	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - CANCHA	17/12/2013	11/03/2014			17/12/2013	11/03/2014	\$317,987.90	CONVENIOS 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N93-2013-A	120804	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - CANCHA, MURO DE CONTENCIÓN Y CISTERNA 10 M3..	17/12/2013	11/03/2014		10/04/2014	17/12/2013	15/08/2014	\$625,203.29	CONVENIOS 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N93-2013-B	120805	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA TAMAZUNCHALE	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE SUBESTACION ELECTRICA, ALIMENTACION AIRES ACONDICIONADOS, CISTERNA 10 M3., REDES HIDRAULICA Y ELECTRICA.	17/12/2013	11/03/2014		31/03/2014	17/12/2013	09/07/2014	\$411,517.07	CONVENIOS 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
												\$1,354,708.26			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N9-2013	110501	COBACH No. 03	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013	28/06/2013	\$538,167.65	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N10-2013	110502	COBACH No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013	10/08/2013	\$564,530.17	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N66-2013	110543	COBACH No. 02	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	1a. ETAPA DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	10/09/2013	03/12/2013		24/03/2014	10/09/2013	07/04/2014	\$560,175.68	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-A	110527	CECYTE VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REMODELACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	23/04/2013	13/08/2013		15/11/2013	23/04/2013	15/11/2013	\$707,703.25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-B	110526	CECYTE VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES (SUELO ARCILLAS EXPANSIVAS)	23/04/2013	13/08/2013		28/08/2013	23/04/2013	28/08/2013	\$1,175,013.39	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-C	110528	CECYTE VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA, MÓDULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	23/04/2013	13/08/2013		28/08/2013	23/04/2013	28/08/2013	\$875,368.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N67-2013	110529	CECYTE VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ESTRUCTURA T-80, 4 ENTREEJES.	10/09/2013	31/12/2013		17/02/2014	10/09/2013	17/02/2014	\$2,030,051.12	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N49-2013	110541	ICAT, UNIDAD DE CAPACITACION	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", ESTRUCTURA U-1C, 8 ENTREEJES; SERVICIO SANITARIO 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E., AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES, SUBESTACION ELECTRICA, CISTERNA 10 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	01/07/2013	31/10/2013		01/04/2014	12/07/2013	01/04/2014	\$3,455,424.18	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N72-2013	110536	CONALEP 043 ING. MANUEL MORENO TORRES	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REMODELACIÓN TOTAL DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO (SEIT) SEMS.	04/11/2013	27/01/2014		30/04/2014	04/11/2013	30/04/2014	\$695,181.30	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N73-2013-A	110534	CONALEP 205 PLANTEL SAN LUIS POTOSI	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REMODELACIÓN TOTAL DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO (SEIT)	04/11/2013	10/02/2014			04/11/2013	26/02/2014	\$510,600.22	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N73-2013-B	110533	CONALEP 205 PLANTEL SAN LUIS POTOSI	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	04/11/2013	10/02/2014		25/02/2014	04/11/2013	10/04/2014	\$1,005,107.64	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N74-2013	110531	CONALEP 044 PLANTEL CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	04/11/2013	10/02/2014		25/06/2014	04/11/2013	19/08/2014	\$2,142,389.78	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$14,259,713.12												100.00%				
SO-924037999-N31-2013	100514	CBTIS No. 87	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIO "A".	02/04/2013	28/05/2013			02/04/2013	28/05/2013	\$135,997.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N20-2013	100539	ICAT DE EBANO	EBANO	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INFORMATICA, AULA DE USOS MULTIPLES, COOPERATIVA BODEGA (ADMINISTRACION PROVISIONAL), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	09/04/2013	22/10/2013		11/11/2013	09/04/2013	11/11/2013	\$2,076,742.31	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N95-2013	100509	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/11 "PROFESOR LORENZO CORONADO BOULEY"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y RED SANITARIA.	09/12/2013	06/01/2014		13/01/2014	09/12/2013	13/01/2014	\$97,193.68	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$2,309,933.75												100.00%				
IO-924037999-N8-2013	112413	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	2a. ETAPA DE PLANTA ALTA EDIFICIO "B", 8 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C Y RAMPA	22/03/2013	14/06/2013		05/07/2013	22/03/2013	31/08/2013	\$511,088.24	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N30-2013	112412	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	02/04/2013	25/06/2013		31/07/2013	02/04/2013	31/07/2013	\$183,675.56	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N32-2013	112415	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	REMDELACION DE BANQUETAS Y PISOS	02/04/2013	14/05/2013			02/04/2013	14/05/2013	\$98,640.42	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N43-2013	112409	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REMDELACION DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO	03/06/2013	29/07/2013			10/06/2013	29/07/2013	\$76,224.55	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N46-2013	112414	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	AREA PARA LA SALA DE COMPUTO	03/06/2013	26/08/2013			10/06/2013	14/09/2013	\$232,270.54	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N50-2013	112407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE BIBLIOTECA	01/07/2013	07/10/2013			14/12/2013	01/07/2013	\$1,261,664.46	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
\$2,363,563.77												100.00%				
SO-924037999-N62-2013	132401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA	REMODELACION DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE INGLES	22/07/2013	16/09/2013			22/07/2013	09/09/2013	\$204,759.78	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2012-2013	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N75-2013	132402	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	NICOLAS ZAPATA No. 200, ZONA CENTRO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, 1a. ETAPA.	29/11/2013	28/02/2014			26/05/2014	29/11/2013	\$3,647,127.55	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2012-2013	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$3,851,887.33												100.00%				
SO-924037999-N61-2013	102002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA 1ra. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	22/07/2013	12/08/2013			23/08/2013	22/07/2013	\$137,209.51	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2010 (PIFIT)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$137,209.51												100.00%				
AD-IEIFE-003-2013/EST	120208	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRA, CONSISTENTE EN REVISION DE ESTIMACIONES, ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE CONTROLES	25/03/2013	25/07/2013			15/03/2013	25/07/2013	\$59,539.00	SEGUIMIENTO OPERATIVO DE OBRAS 2012	ARQ. CRISTINA MOCTEZUMA ANAYA	100.00%	NO APLICA
\$59,539.00												100.00%				
EO-924037999-N48-2013	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL, ENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE OFICINAS Y ALMACÉN	19/07/2013	18/10/2013			18/11/2013	19/07/2013	\$2,183,563.14	RECURSOS PROPIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2013/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA, PROGRAMA 2013, SAN LUIS POTOSI	20/08/2013	20/12/2013			20/08/2013	20/12/2013	\$54,659.20	RECURSOS PROPIOS 2013	ARQ. ALEJANDRO OSTOS ROMERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-007-2013/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REGISTROS Y CONTROL DE VOLUMENES Y AUTORIZACION DE PAGOS DE OBRA	20/08/2013	20/12/2013			20/08/2013	20/12/2013	\$59,447.68	RECURSOS PROPIOS 2013	ARQ. ALEJANDRO OSTOS ROMERO	100.00%	NO APLICA
\$2,297,670.02												100.00%				
AD-IEIFE-008-2013/EST	124003	EP. MIGUEL HIDALGO	SANTA BARBARA	AQUISMON	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	25/10/2013	13/12/2013			25/10/2013	05/12/2013	\$178,990.67	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$178,990.67												100.00%				
CONVENIO IEIFE - UASLP 2013-01	132001	FACULTAD DE INGENIERIA	CAMPUS PONIENTE SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO	26/09/2013	30/03/2014			01/11/2013		\$26,000,000.00	FAM 2013, EDUCACION SUPERIOR	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE - UASLP 2013-02	132002	FACULTAD DE CIENCIAS	CAMPUS PONIENTE SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS	15/10/2013	30/07/2014			15/10/2013		\$15,000,000.00	FAM 2013, EDUCACION SUPERIOR	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	93.75%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE - UASLP 2013-03	132003	CIENCIAS DE LA SALUD	SIERRA LEONA S/N, ZONA UNIVERSITARIA DE POSGRADO SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO	21/01/2014	30/11/2014			21/01/2014		\$13,994,339.00	FAM 2013, EDUCACION SUPERIOR	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	57.50%	NO APLICA
\$54,994,339.00												87.48%				
CONVENIO IEIFE-UASLP 2013-04	132004	ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REMODELACION DEL AUDITORIO	26/09/2013	16/12/2013			26/09/2013	16/12/2013	\$747,696.39	FAM 2013, EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
\$747,696.39												100.00%				
EO-924037999-N86-2013-B	134004	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ	CAB. MUNICIPAL	ALAJINES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS, PORTICO Y DIRECCION.	08/01/2014	11/04/2014		25/04/2014	08/01/2014	11/04/2014	\$1,442,056.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N78-2013-A	134007	E.P.I. IGNACIO ZARAGOZA	LA EUREKA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 1 AULA.	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	30/06/2014	\$1,018,921.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N78-2013-B	134008	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LA EUREKA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R..	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	06/06/2014	\$597,993.31	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N78-2013-C	134006	J.N.I. FRANCISCO I. MADERO	LA EUREKA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	09/06/2014	\$714,587.89	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N79-2013-A	134018	J.N. AMADO NERVO	TAMPAXAL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	04/04/2014	\$656,024.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N79-2013-B	134019	E.P. JOSE MARIA MORELOS	TAMPAXAL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	31/03/2014	\$1,191,012.89	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N79-2013-C	134020	E.T.V. BENITO JUAREZ	TAMPAXAL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	11/04/2014	\$1,124,721.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N81-2013-A	134016	E.P. MIGUEL HIDALGO	SANTA BARBARA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	17/06/2014	\$1,066,438.61	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N81-2013-B	134015	J.N.I. FRANCISCO I. MADERO	SANTA BARBARA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA DESAYUNADOR	08/01/2014	11/04/2014		24/05/2014	08/01/2014	23/06/2014	\$914,509.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N81-2013-C	134017	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	09/06/2014	\$1,331,373.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N89-2013	134023	E.P. MIGUEL HIDALGO	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		03/05/2014	08/01/2014	03/05/2014	\$2,042,392.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N86-2013-A	134026	E.P.I. EMILIANO ZAPATA	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M.	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	07/04/2014	\$642,244.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N85-2013-A	134025	E.P. AQUILES SERDAN	EL PUENTE	SANTA CATARINA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS	08/01/2014	11/04/2014		14/05/2014	08/01/2014	05/06/2014	\$1,266,666.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N85-2013-B	134024	E.P.I. FRANCISCO I. MADERO	EL COCO	SANTA CATARINA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		11/05/2014	08/01/2014	18/07/2014	\$962,772.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2013-A	134030	J.N. 12 DE OCTUBRE	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	11/04/2014	\$597,654.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N77-2013-B	134031	E.P. VICENTE GUERRERO	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014			08/01/2014	11/04/2014	\$1,091,266.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N77-2013-C	134029	E.P. CRISTOBAL COLON	SAN FRANCISCO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS POR SUSTITUCION Y S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		02/05/2014	08/01/2014	02/05/2014	\$1,493,278.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N90-2013-A	134033	E.P.I. IGNACIO ALLENDE	TETITLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	04/05/2014	\$970,622.37	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N90-2013-B	134032	J.N.I. GENERAL LAZARO CARDENAS	TETITLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	04/05/2014	\$631,451.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N90-2013-C	134034	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TETITLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE AULA Y S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	04/05/2014	\$965,181.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N90-2013-D	134028	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	04/05/2014	\$690,600.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N84-2013-C	134038	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ	LA AGUALOJA	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2a. ETAPA DE S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		08/05/2013	08/01/2014	30/05/2014	\$805,529.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N84-2013-D	134039	E.P. JUAN SARABIA	EL BARRANCON	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		08/05/2013	08/01/2014	08/05/2014	\$871,953.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N87-2013	134040	E.P. BENITO JUAREZ	VANEGAS	VANEGAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION Y S.S. DEMOLICION DE MODULO COMPLETO	08/01/2014	11/04/2014		04/05/2014	08/01/2014	04/05/2014	\$2,491,318.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N88-2013-A	134042	E.P. CUAUHTEMOC	ESTANCIA DE CALDERON	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	08/01/2014	11/04/2014		01/05/2014	08/01/2014	01/05/2014	\$1,096,341.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N88-2013-B	134041	E.T.V. AURELIO MANRRIQUE	EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 1 AULA Y S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014		01/05/2014	08/01/2014	01/05/2014	\$518,531.44	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N84-2013-A	134043	E.P. NETZAHUALCOYOTL	LA CURVA, SAN ANTONIO XALCUAYO I	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.	08/01/2014	11/04/2014	06/05/2014	16/04/2014	08/01/2014	09/07/2014	\$378,025.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N84-2013-B	134044	E.T.V. GUILLERMO PRIETO	LA CURVA, SAN ANTONIO XALCUAYO I	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 ADOSADA	08/01/2014	11/04/2014	06/05/2014	16/04/2014	08/01/2014	09/07/2014	\$478,729.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

\$28,052,201.65

100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N96-2013-A	133202	E.P. MANUEL JOSE OTHON	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y BARDA PERIMETRAL	08/01/2014	31/03/2014			08/01/2014	07/03/2014	\$345,644.54	RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N96-2013-B	133201	E.P. CUAUHTEMOC	COL. EL MIRADOR	CD. VALLES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE LOSA DEL EDIFICIO "A" Y REPARACION DE LOSA EN EDIFICIO "B"	08/01/2014	31/03/2014		11/04/2014	08/01/2014	25/03/2014	\$800,171.42	RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

\$1,145,815.96

100.00%

001-INIFED-2013	S/C	PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	TERCERA GRANDE	SAN LUIS POTOSÍ.	COMPONENTES: I.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS., II.- MANTENIMIENTO DE SANITARIOS., III.- SUMINISTRO DE MOBILIARIOS., IV.- MANTENIMIENTO DE AREAS MULTIPLES ADMINISTRATIVAS., V.- CONSTRUCCION DE RAMPAS., VI.- ADECUACION DE INSTALACIONES ESPECIALES., VII.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA.	29/07/2013	25/10/2013			29/07/2013	25/10/2013	\$1,015,805.74	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. CRISTINA MOCTEZUMA ANAYA	100.00%	NO APLICA
002-INIFED-2013	S/C	JUAN SARABIA	EL TECOJOTE DE SAN MIGUEL	VILLA DE REYES	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013			29/07/2013	25/10/2013	\$1,030,772.90	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
003-INIFED-2013	S/C	FEDERICO GARCIA LORCA	CALDERÓN	VILLA DE REYES	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013			29/07/2013	25/10/2013	\$919,303.96	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
004-INIFED-2013	S/C	JULIA NAVA DE RUIZ SÁNCHEZ	CALBAZAS	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013			29/07/2013	25/10/2013	\$1,140,267.99	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
005-INIFED-2013	S/C	GUADALUPE VICTORIA	EJIDO EL PUENTE	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013			29/07/2013	25/10/2013	\$1,161,368.52	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
006-INIFED-2013	S/C	E.P.I. JUAN SARABIA	SAN JOSÉ	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,182,407.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
007-INIFED-2013	S/C	BERTHA VON GLUMER	EJIDO LA CALDERA	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013		13/12/2013	29/07/2013	13/12/2013	\$967,224.62	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
008-INIFED-2013	S/C	J.N. NIÑOS HEROES	TAMPEMOCHE SUR BARRIO DE LA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	29/07/2013	25/10/2013		13/12/2013	29/07/2013	13/12/2013	\$1,133,326.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
009-INIFED-2013	S/C	J.N. CRISTOBAL COLÓN	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,197,746.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
010-INIFED-2013	S/C	J.N. JUAN MIRANDA URESTI	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,167,082.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
011-INIFED-2013	S/C	E.P. EMILIANO ZAPATA	LECHUGUILLAS	SAN LUIS POTOSÍ.	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,197,691.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. CRISTINA MOCTEZUMA ANAYA	100.00%	NO APLICA
012-INIFED-2013	S/C	E.T.V. MANUEL JOSÉ OTHÓN	CALDERÓN	VILLA DE REYES	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	07/08/2013	31/10/2013			07/08/2013	31/10/2013	\$1,132,981.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
013-INIFED-2013	S/C	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL TECOJOTE	VILLA DE REYES	COMPONENTES: I, II, III.	07/08/2013	31/10/2013			07/08/2013	31/10/2013	\$1,158,181.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
014-INIFED-2013	S/C	CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR INDIGENA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	EL COCO	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		06/12/2013	07/08/2013	06/12/2013	\$1,194,457.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
015-INIFED-2013	S/C	E.T.V. MANUEL HERRERA I. LASSO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III.	07/08/2013	31/10/2013		06/12/2013	07/08/2013	06/12/2013	\$1,169,935.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
016-INIFED-2013	S/C	JUAN ESCUTIA	CAB. MUNICIPAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,169,310.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
017-INIFED-2013	S/C	PABLO NERUDA	LA MESA TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		06/12/2013	07/08/2013	06/12/2013	\$1,195,990.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
018-INIFED-2013	S/C	J.N. I. NIÑOS HEROES	TECOMATE	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,195,095.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
019-INIFED-2013	S/C	E.T.V. MANUEL JOSÉ OTHÓN	TECOMATE	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,198,551.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
020-INIFED-2013	S/C	E.P.B. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN	TECOMATE	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,186,245.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
021-INIFED-2013	S/C	E.T.V. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	CALABAZAS	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013			07/08/2013	31/10/2013	\$1,125,631.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
022-INIFED-2013	S/C	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		06/12/2013	07/08/2013	06/12/2013	\$1,197,528.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
023-INIFED-2013	S/C	J.N. LEONA VICARIO	XOCHITITLA	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,084,033.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
024-INIFED-2013	S/C	J.N. EVA WONG ARMAND	BARRIO DE APANCO	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,178,886.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
025-INIFED-2013	S/C	J.N.I. EMILIANO ZAPATA	LA PROVIDENCIA	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/13	31/10/2013		13/12/2013	07/08/13	13/12/2013	\$991,816.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
026-INIFED-2013	S/C	J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AHUEHUEYO I CENTRO	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/07/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,174,935.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
027-INIFED-2013	S/C	E.P.B. PONCIANO ARRIAGA	CUAXILATITLA	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	07/08/2013	31/10/2013		13/12/2013	07/08/2013	13/12/2013	\$1,199,548.00	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
028-INIFED-2013	S/C	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	BOCAS	SAN LUIS POTOSÍ.	COMPONENTES: I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO., II.- SERVICIOS SANITARIOS., III.- MOBILIARIO Y EQUIPO., IV.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS., V.- ACCESIBILIDAD., VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD., VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$914,695.97	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
029-INIFED-2013	S/C	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	LA CUCHILLA	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$920,983.58	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
030-INIFED-2013	S/C	ETV. ELEUTERIO QUIROZ	EL COCO	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$920,658.81	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
031-INIFED-2013	S/C	J.N. LEONA VICARIO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$992,759.75	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
032-INIFED-2013	S/C	ETV. BENITO JUAREZ	EJIDO EL PUENTE	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		06/12/2013	05/10/2013	06/12/2013	\$914,621.24	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
033-INIFED-2013	S/C	J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$911,089.69	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
034-INIFED-2013	S/C	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$963,426.38	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
035-INIFED-2013	S/C	E.P. BILINGÜE CUAUHTEMOC	SAN RAFAEL TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$965,368.86	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
036-INIFED-2013	S/C	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA	MUHUATL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$874,586.58	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
037-INIFED-2013	S/C	J.N. BENITO JUAREZ	SAN RAFAEL TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$826,508.59	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
038-INIFED-2013	S/C	J.N.I. FRANCISCO I. MADERO	MUHUATL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$921,396.09	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
039-INIFED-2013	S/C	ETV. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	SAN RAFAEL TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$910,851.20	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
040-INIFED-2013	S/C	J.N.I. EZEQUIEL AHUMADA MORA	TRES CRUCES	TANLAJAS	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$848,696.30	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
041-INIFED-2013	S/C	J.N.I. NIÑOS HEROES	BARRIO DE EN MEDIO	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$698,723.89	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
042-INIFED-2013	S/C	E.P. RURAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$923,890.89	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
043-INIFED-2013	S/C	J.N. PEDRO MA. ANAYA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$858,835.18	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
044-INIFED-2013	S/C	ETV. EMILIANO ZAPATA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$810,299.21	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
045-INIFED-2013	S/C	E.P. JOSE MARIA MORELOS	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		06/12/2013	05/10/2013	06/12/2013	\$889,959.34	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
046-INIFED-2013	S/C	CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA JUAN ESCUTIA	MECACHIQUICO	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$821,983.02	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
047-INIFED-2013	S/C	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTES: I, II.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$992,992.63	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
048-INIFED-2013	S/C	J.N.I. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	10/03/1900	\$915,890.55	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
049-INIFED-2013	S/C	E.P. ESFUERZO CAMPESINO	COAQUENTLA	MATLAPA	COMPONENTES: I, II.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$897,338.29	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
050-INIFED-2013	S/C	ETV. MANUEL JOSE OTHON	BARRIO DE LA CRUZ TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$1,048,911.36	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
051-INIFED-2013	S/C	ETV. GRAL. PEDRO MARIA ANAYA	SANTA BARBARA	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$908,669.84	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
052-INIFED-2013	S/C	J.N. JOSE VASCONCELOS	AGUALOJA	TANLAJAS	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$1,016,242.45	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
053-INIFED-2013	S/C	J.N. JOSE JUSTO CORRO	EJIDO SANTA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$922,160.13	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	05/12/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
054-INIFED-2013	S/C	ETV. CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTETZULEL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$1,055,171.84	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
055-INIFED-2013	S/C	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE	SAN FRANCISCO	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$1,149,549.32	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
056-INIFED-2013	S/C	ETV. NIÑOS HEROES	MECACHIQUICO	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$936,291.93	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
057-INIFED-2013	S/C	ETV. EMILIANO ZAPATA	EL BARRANCON	TANLAJAS	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$957,518.76	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
058-INIFED-2013	S/C	J.N.I. JUSTO SIERRA	ZACAYO	MATLAPA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$961,910.38	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
059-INIFED-2013	S/C	E.P. RURAL JAIME NUNO	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$947,116.64	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
060-INIFED-2013	S/C	E.P. RURAL MARIANO ARISTA (NUEVA CREACION)	SAN FRANCISCO	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		22/12/2013	05/10/2013	22/12/2013	\$905,207.08	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
061-INIFED-2013	S/C	E.P. BILINGÜE REFORMA AGRARIA	MECACHIQUICO	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		06/12/2013	05/10/2013	06/12/2013	\$896,613.97	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
062-INIFED-2013	S/C	ETV. JULIAN CARRILLO TRUJILLO	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$544,448.72	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. ALFONSO MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
063-INIFED-2013	S/C	J.N. BENITO JUAREZ	MANTETZULEL	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$922,124.52	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
064-INIFED-2013	S/C	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$938,789.46	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
065-INIFED-2013	S/C	J.N.I. EZEQUIEL AHUMADA MORA	EL BARRANCON	TANLAJAS	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI, VII.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$849,629.53	ESCUELAS DIGNAS 2013	ARQ. JORGE ALMENDÁREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
066-INIFED-2013	S/C	ETV. JOSE MARIANO JIMENEZ	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTES: I, II, III.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$892,500.57	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
067-INIFED-2013	S/C	J.N.I. FRAY PEDRO DE GANTE	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTES: I, II, III, IV, V, VI.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$879,349.80	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
068-INIFED-2013	S/C	E.P.I. AQUILES SERDAN	IXTACAMEL BUENOS AIRES	XILITLA	COMPONENTES: I, II, III, IV.	05/10/2013	30/11/2013		13/12/2013	05/10/2013	13/12/2013	\$922,126.04	ESCUELAS DIGNAS 2013	ING. VICTOR HUGO LOPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
												\$68,016,006.11			100.00%	