

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2013

AD-IEIFE-001-2013/EST	127001	ESCUELA PRIMARIA SEVERINO TERRAZAS	EL NARANJITO	AQUISMON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	29/01/2013	29/03/2013			29/01/2013	29/03/2013	\$224,535.46	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2013	137001	CENTRO DE APOYO EN SALUD, INSTRUCCION, TRABAJO Y AMBIENTE "CASITA"	TOCOY	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., EDIFICIO "A": DOS AULAS DIDACTICAS, DESAYUNADOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO "B": DORMITORIO MUJERES, DORMITORIO HOMBRES, SERVICIOS SANITARIOS MUJERES Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, CASETA DE VIGILANCIA CON SERVICIO SANITARIO, OBRAS EXTERIORES: PLAZA Y ANDADORES, CERCO DE MALLA, REDES ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, CISTERNA, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y MURO DE ACCESO.	19/07/2013	31/10/2013			19/07/2013		\$2,241,540.56	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS)	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	14.77%	NO APLICA

\$2,466,076.02

22.53%

EO-924037999-N41-2013-A	124204	EDUCACION ESPECIAL NUEVA CREACION	AHUALULCO	AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELECTRICA Y BARANDALES DE PROTECCION.	18/06/2013	30/09/2013			31/10/2013	18/06/2013	\$610,681.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2013/EST-A	124156	ETV. CRISTÓBAL COLON	PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS)	ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIF. A, B, C, D Y E.	25/02/2013	01/04/2013			29/08/2013	25/02/2013	\$288,239.57	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2013/EST-A	124099	E.P. MAESTRO IGNACIO RAMIREZ	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M., Y OBRAS EXTERIORES	15/05/2013	14/08/2013			29/08/2013	15/05/2013	\$277,655.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.20%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2013/EST	124095	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	15/05/2013	14/08/2013			30/08/2013	15/05/2013	\$842,159.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	92.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2013/EST-B	124101	ETV. VICENTE SUAREZ	TENEXCALCO (LA CEIBA)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	15/05/2013	14/08/2013			13/09/2013	15/05/2013	\$265,828.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	89.90%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-E	124248	PRIMARIA SIXTO GARCIA PACHECO	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013				18/06/2013	\$300,866.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	89.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-F	124247	PRIMARIA JULIAN CARRILLO	CUAYO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013				18/06/2013	\$291,395.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	96.69%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-G	124246	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	MAPOTLA	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013				18/06/2013	\$317,283.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	89.66%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-H	124245	PRIMARIA DANIEL DELGADILLO	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD)	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013				18/06/2013	\$305,984.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	88.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N26-2013-B	124286	J.N. EDUCADORA MARIA LUISA GONZALEZ GUILLEN	BARRIO EL CORITO	CARDENAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR, TERMINACION DE BARRA Y CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$375,429.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-C	124285	J.N. JUAN RAMON JIMENEZ	LOBOS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013		\$224,176.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-A	124222	E.P. HEROINAS MEXICANAS	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$392,710.33	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-D	124183	E.P. NIÑOS HEROES	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$449,561.02	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-E	124297	E.P. BENITO JUAREZ	CARDENAS	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$429,270.35	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-F	124298	E.P. MIGUEL HIDALGO	BARRIO EL CORITO	CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$430,198.31	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-F	124264	E.P. HERMENEGILDO GALEANA	CATORCE	CATORCE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$543,143.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-G	124263	E.P. LAZARO CARDENAS	LOS CATORCE	CATORCE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA, DEMOLICION DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$408,902.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-A	124265	J.N. NUEVA CREACION	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$1,227,430.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-B	124193	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$280,504.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-E	124211	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	OJO DE AGUA	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		25/09/2013	21/05/2013	25/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-D	124212	E.P. BENITO JUAREZ	CERRITOS	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		10/10/2013	21/05/2013		\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	85.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N28-2013-G	124266	J.N. HIDALGO	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "A"	21/05/2013	10/09/2013		08/10/2013	21/05/2013		\$1,081,498.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	75.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-H	124194	E.P. VICENTE GUERRERO	LAS ESCOBAS	CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$346,089.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	87.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-C	124282	J.N.I. NIÑOS HEROES	EJIDO SAN JOSÉ, FRACCIONAMIENTO LA PISTA	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA, MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013		\$442,340.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-A	124213	E.P.I. MIGUEL BARRAGAN	EJIDO SAN JOSÉ	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		25/09/2013	21/05/2013		\$280,384.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-B	124192	E.P.I. MARIANO MOCTEZUMA	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD. DEL MAIZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C, DEMOLICION DE DIFICIO EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		10/10/2013	21/05/2013		\$1,375,062.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	38.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-B	124214	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		10/10/2013	21/05/2013	27/09/2013	\$280,468.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-A	124215	E.P. HIMNO NACIONAL	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013		\$280,124.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	97.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2013	124152	E.P. JUANA MARIA VÁZQUEZ SALAZAR	COLONIA SOLIDARIDAD	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		28/06/2013	12/03/2013	28/06/2013	\$1,024,573.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-D	124224	E.P. HIMNO NACIONAL	FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$279,617.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-A	124301	PRIMARIA NUEVA CREACION	COLONIA CITLALMINA	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$719,539.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	96.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-B	124300	PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	COLONIA LOMA BONITA	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y DEMOLICION DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO "F" Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$614,145.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-C	124299	J.N. PROFA. AMALIA PIÑA GOMEZ	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., EDIFICIO "A" PLANTA BAJA, ESTRUCTURA U-2C MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013					\$1,762,702.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N19-2013-E	124287	J.N. NICOLAS BRAVO	EJIDO FULGENCIO M. SANTOS (EJIDO SOSTEPEC)	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL MÁS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$436,730.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	97.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-F	124288	E.P. JOSE LÓPEZ PORTILLO	AURELIO MANRIQUE	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "D", "E", "I", MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$406,491.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-G	124289	ETV. AGUSTÍN YAÑEZ	PLAN DE IGUALA	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "F" Y "B" MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$162,538.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	20.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-F	124308	J.N ALEGRIA	REFORMA EL ALTO	ÉBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL,MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		01/11/2013	18/06/2013		\$760,207.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-A	124225	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LOS CHARCOS DE ORIENTE	EL NARANJO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$280,522.67	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-B	124230	J.N.I NUEVA CREACION	TIERRAS COLORADAS	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		14/09/2013	30/04/2013		\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	69.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-A	124231	E.P. INDEPENDENCIA	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. OBRA EXTERIOR Y DEMOLICION DE PALAPA	30/04/2013	20/08/2013		14/09/2013	30/04/2013		\$539,347.92	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	89.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-C	124232	ESC. SEC. GRAL. NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		19/09/2013	30/04/2013		\$656,701.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	82.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-014-2013/EST	124011	E.P. FRANCISCO I.MADERO	EL VAQUERO	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$498,297.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-C	124267	E.P. PROF. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	12/08/2013	\$671,886.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-D	124268	E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNANDEZ	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$676,306.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-G	124261	E.P. VICENTE GUERRERO	TEPETZINTLA	MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION DE 4 METROS DE ALTURA.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$481,984.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N17-2013-H	124262	E.P.I PONCIANO ARRIAGA	IGLESIA VIEJA	MATLAPA, S.L.P.	DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$328,021.73	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	40.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-I	124260	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL JUAN SARABIA	MATLAPA	MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		27/09/2013	30/04/2013		\$769,178.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	55.65%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2013/EST-B	124116	J.N. ANTONIO CASO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO B	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/04/2013	\$275,538.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-B	124159	J.N. NUEVA CREACION	CERRITO DE ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013		\$602,292.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-F	124269	J.N. MANUEL JOSÉ OTHON	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		20/10/2013	21/05/2013		\$1,049,125.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	65.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-G	124195	E.T.V. JUAN SARABIA	BARRANCAS	MOCTEZUMA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$279,351.45	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	86.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-H	124216	J.N. MANUEL M. PONCE	RAYON	RAYON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2013/EST	124133	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$284,746.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-G	124217	E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO "H" Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013		\$143,779.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-I	124057	E.P. MELCHOR OCAMPO	RAYON	RAYON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013		\$405,377.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-C	124219	E.P. PROFRA. MARTHA GALLEGOS BRIONES	FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ	RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-D	124218	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RIOVERDE	RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013		\$911,274.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	63.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N25-2013-E	124283	ESC. SEC. GRAL. DOLORES H. VIUDA DE RICHARD	RIOVERDE	RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA , MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 ENTREEJES, ESCALERA, PLANTA BAJA EN ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013		\$2,463,799.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-E	124270	J.N. NETZAHUALCOYOTL	COLONIA JUAREZ (COLONIAS)	SALINAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C"	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$326,560.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	81.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-F	124196	ES.SEC.GRAL. JESUS SILVA HERZOG	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. DE DOS E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$1,086,546.83	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	62.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-H	124233	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	POKCHICH	SAN ANTONIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$279,087.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	81.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-I	124294	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	LEJEM	SAN ANTONIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. EN EDIFICIO "I" CON LA DEMOLICION DEL "I" EXISTENTE.	30/04/2013	20/08/2013		19/09/2013	30/04/2013		\$529,925.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	30.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-F	124220	ETV. MANUEL JOSÉ OTHON	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013		\$279,803.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	97.00%	NO APLICA
EO-924037999-N25-2013-G	124284	EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. ESPERANZA LOPEZ CRUZ	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DE EDUCACION ESPECIAL DE 2 ENTREEJES CON SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013		\$457,708.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	96.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2013	124163	J.N. ELISA ACOSTA GONZÁLEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013	11/06/2013	\$1,262,363.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2013/EST-A	124162	J.N. VICENTE RIVERA	COLONIA JULIAN CARRILLO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	25/02/2013	29/04/2013			25/02/2013	29/03/2013	\$319,321.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2013	124165	E.P. PORFIRIO VEGA SÁNCHEZ	FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES, CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD	12/03/2013	11/06/2013			12/03/2013	04/06/2013	\$1,269,781.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-001-2013/EST	124036	E.P. JOSE TORIBIO SANCHEZ TORRES	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		26/05/2013	25/02/2013	26/05/2013	\$682,492.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-002-2013/EST	124037	E.P. SEBASTIÁN CONTRERAS GARCIA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL PALMAR II	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS ESTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$580,523.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2013/EST	124035	E.P. PROFR. ELIGIO CAMPOS ÁVILA	FRACCIÓN EL AGUAJE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS ESTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		28/05/2013	25/02/2013	28/05/2013	\$594,444.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2013/EST	124041	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFR. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA	FRACCIONAMIENTO AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE CÓMPUTO 5 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-3C, 2º NIVEL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013		30/06/2013	25/02/2013	01/06/2013	\$780,052.63	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2013	124167	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOLIDARIDAD	COLONIA GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "I" Y MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO "B" Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		06/07/2013	12/03/2013	06/07/2013	\$1,982,351.98	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2013/EST	124168	ETV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	PEÑASCO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M., 1º. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$572,929.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-B	124169	SECUNDARIA TÉCNICA No. 42	PRADOS DE SAN VICENTE 2ª SECCIÓN	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$381,601.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2013	124166	ESC. SEC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES	12/03/2013	11/06/2013		01/07/2013	12/03/2013	01/07/2013	\$1,371,462.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-A	124118	JARDIN DE NIÑOS PROF. MIGUEL MA. CASTILLO	UNIDAD LIBRADO RIVERA	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EDIF. A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$438,977.90	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-B	124161	JARDIN DE NIÑOS PLATERO Y YO	COL. HIDALGO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$366,932.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-A	124191	E.P. NIÑOS HEROES	COL. HIMNO NACIONAL	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$241,801.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	86.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-B	124040	SECUNDARIA GENERAL CAMILO ARRIAGA	FRACC.LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 4 E.E, ESTRUCTURA U-3C, 1º NIVEL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$473,706.48	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	78.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-C	124310	SEC. TECNICA No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA MULTIPLE DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$500,336.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	88.00%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N17-2013-F	124239	ETV. PLAN DE SAN LUIS	LA SOLEDAD	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$283,253.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	50.00%	NO APLICA
EO-924037999-N26-2013-J	124223	E.P.I. MARIANO ESCOBEDO	PASO DE BOTELLO	SANTA CATARINA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/09/2013	21/05/2013	20/09/2013	\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2013/EST-A	124043	E.P. FRANCISCO VILLA	EL MOLINO CINCO SEÑORES	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013			01/04/2013	03/06/2013	\$390,723.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2013/EST	124042	E.P. MIGUEL HIDALGO	EL CARMEN	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	03/06/2013		04/07/2013	25/02/2013	04/07/2013	\$856,404.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-A	124170	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	EL TULE	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$290,306.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2013/EST-B	124172	E.P. MIGUEL HIDALGO	VILLELA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H	25/02/2013	01/04/2013			25/02/2013	01/04/2013	\$293,510.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-A	124273	JN. PREESCOLAR COMUNITARIO	PUERTO DE VICTORIA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B, CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$251,770.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-B	124205	J.N PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$186,069.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-C	124206	E.P. CONAFE CURSO COMUNITARIO	PUERTO DE VICTORIA	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$218,243.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-D	124274	E.P. PASCUAL M. HERNANDEZ	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	30/09/2013	\$827,487.03	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-H	124290	E.P. CUAUHTÉMOC	SAN FRANCISCO CUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS "I", "H", "C" Y "N" MAS OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/09/2013	30/04/2013	30/09/2013	\$669,704.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-I	124291	ESC. SEC. TEC. No 07	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL.	30/04/2013	20/08/2013		30/09/2013	30/04/2013		\$1,057,273.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-006-2013/EST	124125	E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL EN EDIF. F Y G, Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$548,984.68	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2013/EST	124176	E.P. AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$625,025.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N33-2013	124296	ESC. SEC. GRAL. LIC. HOMERO ACOSTA LOPEZ	FRACCIONAMIENTO LA SIERRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	2a. ETAPA DEL EDIFICIO B CINCO ENTREEJES ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA TALLER DE COMPUTO/OFIMATICA; TERMINACION DE EDIFICIO C, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA, DOS AULAS DE 2.5 ENTREEJES Y TALLER DE DIBUJO 5 ENTREEJES Y MODULO DE ESCALERA; CONSTRUCCION DE 1A, ETAPA DEL EDIFICIO D, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, 5 ENTREEJES, SERVICIOS SANITARIOS Y TALLER DE BELLEZA; Y OBRA EXTERIOR	03/06/2013	23/09/2013		24/09/2013	03/06/2013		\$3,755,747.53	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	96.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2013/EST	124046	ETV. BENITO JUÁREZ	GENERAL CÁNDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$600,471.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-C	124277	ESCUELA PRIMARIA CLUB SAN LUIS REY DE CHICAGO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$422,160.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	88.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-D	124279	SECUNDARIA GENERAL FILOMENO MATA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$645,699.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	89.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-E	124278	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$651,131.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	92.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-F	124309	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$478,816.40	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-D	124276	JN. EDUCADORA ESPERANZA GUEVARA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$255,093.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-E	124280	SEC. TECNICA No. 76	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES ADOSADA (6 COLUMNAS) ESTRUCTURA U-1C, MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$352,005.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	83.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-F	124207	JN. LUIS G. MONZON TEYATZIN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA, Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$205,810.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	94.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N39-2013-G	124208	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$200,370.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	86.00%	NO APLICA
EO-924037999-N39-2013-H	124209	EP. JESUS RAMON ALVAREZ	FRACC. LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$219,487.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	88.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2013	124186	J.N. SAMUEL M. SANTOS	BARRIO DE SAN MIGUEL	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS A Y F, DE LA OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERA	12/03/2013	11/06/2013		11/07/2013	12/03/2013	11/07/2013	\$908,243.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-B	124154	E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AHUEHUEYO (IXTEAMEL)	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013	14/05/2013	28/05/2013	25/02/2013	28/05/2013	\$289,883.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-A	124094	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS EXTERIORES.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$288,901.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	78.50%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-B	124145	JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO "A" Y "B"	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$195,802.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	96.90%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-C	124303	SECUNDARIA NUEVA CREACION	TLACHIQUILYACAPA (SOQUIAMEL)	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, DEMOLICION DE ANEXO EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$852,973.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	49.50%	NO APLICA
EO-924037999-N37-2013-D	124302	SECUNDARIA BENITO JUAREZ	EJIDO ZACATIPAN	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA TALLER 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA T-84 METALICA DE UN ENTREEJE Y DEMOLICION DE TRES AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$513,241.15	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	79.99%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-B	124240	J.N.I RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013	30/08/2013	\$284,125.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-E	124241	ESC.SEC.TEC. No 24	LA SOLEDAD	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA. ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$749,176.49	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	65.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-A	124242	ETV. BENITO JUÁREZ	XOCHICUATLA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$255,804.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	89.95%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-C	124243	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO	LAS MESAS	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$269,538.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	90.15%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N17-2013-D	124244	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TOTOMOXTLA DOS (HUEXCO)	TAMPACAN, S.L.P.	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO, CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$391,404.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	95.50%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-D	124305	PRIMARIA MARIANO ARISTA	SANTOMILA	TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$275,971.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	97.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-L	124234	J.N.I. NIÑOS HEROES	TUT TZEN (TIUTZEN)	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	36.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-K	124235	E.P.I. AQUILES SERDAN	PAXQUID	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		16/09/2013	30/04/2013		\$280,374.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	21.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-J	124236	E.P.I. BENITO JUAREZ	TUT TZEN (TIUTZEN)	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		19/09/2013	30/04/2013		\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	36.00%	NO APLICA
EO-924037999-N42-2013-E	124304	J.N.I. VICENTE GUERRERO	C'OYOB TUJUB	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$263,221.48	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	98.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-J	124292	J.N. PLUTARCO ELÍAS CALLES	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL	30/04/2013	20/08/2013		20/09/2013	30/04/2013		\$417,809.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	95.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2013/EST-A	124153	ETV. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	ANTIGUO TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y DOTACIÓN DE CINCO COMPUTADORAS	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$298,342.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-E	124226	J.N.I. LAZARO CARDENAS DEL RIO	AL D'HULUP POYTZEN (ALDZULUP POYTZEN)	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		16/09/2013	30/04/2013		\$279,059.81	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	99.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-G	124227	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TUZANTLA	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL EDIFICIO "A" Y DOS EN EL EDIFICIO "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		23/09/2013	30/04/2013		\$1,046,086.22	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	50.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-F	124228	E.P.I. AN IT CHUDHEL (NUEVO AMANECER)	UNUP JUK TZEPACAB	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		16/09/2013	30/04/2013		\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	70.00%	NO APLICA
EO-924037999-N16-2013-D	124229	ETV. EMILIANO ZAPATA	PALMIRA VIEJO	TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	99.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N19-2013-B	124237	J.N.I JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANTA ELENA	TANLAJÁS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013		\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N19-2013-C	124238	E.P. PROF. GRACIANO SÁNCHEZ	ANEXO QUELABIDAD CALABAZAS	TANLAJÁS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		06/09/2013	30/04/2013	06/09/2013	\$279,321.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N17-2013-J	124293	E.P.I EL NIÑO CAMPESINO	EL OJITAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	30/04/2013	20/08/2013	10/05/2013	30/08/2013	30/04/2013		\$553,633.07	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N27-2013-E	124197	J.N. PROF. ENRIQUE HERNANDEZ MARIN	VANEGAS	VANEGAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$279,146.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-D	124199	E.T.V. BENITO JUAREZ	CINCO DE MAYO	VENADO, S.L.P	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$278,931.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	84.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-E	124198	E.P. AQUILES SERDÁN	EL TECOLOTE	VENADO, S.L.P	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$280,125.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	89.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-C	124306	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	CINCO DE FEBRERO	VENADO, S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013		\$891,864.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	73.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-B	124271	J.N. LUIS G. URBINA	RINCÓN DE LEIJAS	VILLA DE ARISTA S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" MAS OBRA EXTERIOR	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$216,825.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	78.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-C	124200	E.T.V. ARQUIMIDES CABALLERO	DERRAMADEROS	VILLA DE ARISTA S.L.P	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$278,671.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	81.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2013-EST	124047	J.N. HIMNO NACIONAL	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	03/05/2013	\$649,011.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-B	124048	E.P. ÁLVARO OBREGÓN	PUERTO ESPINO	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2013			25/02/2013	03/06/2013	\$457,941.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2013/EST	124019	E.P. EMIANO ZAPATA	VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	25/02/2013	01/04/2013		09/04/2013	25/02/2013	01/04/2013	\$553,777.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N28-2013-C	124272	J.N. JEAN PEAGET	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", MAS OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$649,219.84	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	87.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-B	124201	E.P. PONCIANO ARRIAGA	DULCE GRANDE	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$310,267.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-D	124295	ES.SEC.TEC.No. 53	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "D", MAS OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		20/10/2013	21/05/2013		\$923,332.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	63.00%	NO APLICA
EO-924037999-N28-2013-A	124202	ETV. LIC. BENITO JUAREZ	SALITRAL DE CARRERA	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013			21/05/2013	10/09/2013	\$275,874.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-D	124312	ALBERGUE PROFR. ABEL GAMEZ	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO "A" MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013		\$523,173.16	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.00%	NO APLICA
EO-924037999-N41-2013-E	124311	J.N. VASCO DE QUIROGA	MARTIN (CERRITO DE MARTIN)	VILLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, EN LOS EDIFICIOS A Y B, MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013		21/10/2013	18/06/2013		\$219,268.23	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-G	124210	ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CABRAS	VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$203,905.43	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2013-H	124281	JARDIN DE NIÑOS FRAY MOTOLINIA	PRESA SAN AGUSTIN	VILLA DE REYES, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013		\$270,150.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	98.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2013/EST	124114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	PEOTILLOS	VILLA HIDALGO S.L.P	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F MAS OBRAS EXTERIORES	25/02/2013	03/06/2012		10/06/2013	25/02/2013	03/06/2013	\$1,062,776.31	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N29-2013-A	124203	E.P. ISMAEL SALAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	VILLA HIDALGO S.L.P	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	21/05/2013	10/09/2013		30/09/2013	21/05/2013		\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	62.00%	NO APLICA
EO-924037999-N24-2013-F	124221	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	SAN ISIDRO	VILLA JUAREZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	21/05/2013	10/09/2013		14/10/2013	21/05/2013		\$275,349.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N40-2013-E	124307	J.N. QUETZALCOATL	VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B MAS OBRA EXTERIOR.	18/06/2013	30/09/2013			18/06/2013	12/09/2013	\$347,998.28	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N15-2013-A	124249	J.N. JULIAN CARRILLO	MANTECO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$288,483.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-B	124257	E.P. NUEVA CREACION	PUERTO ENCINAL	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$264,157.38	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	12.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-D	124258	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	PUERTO DE LA VICTORIA	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, DEMOLICION DE S.S. EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$354,020.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	8.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-E	124256	E.P. NUEVA CREACION	BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO)	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$278,526.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	94.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-F	124255	E.P. DAMIAN CARMONA	PUERTO TLALETLA	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$284,374.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	75.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-G	124254	E.P. VICENTE GUERRERO	PETATILLO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$269,295.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-H	124252	E.P.I. MARIANO ARISTA	TEMESCALES	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$280,249.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-I	124251	E.P.I. BENITO JUAREZ	CUARTILLO VIEJO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$279,755.03	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-J	124253	E.P.I. PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$563,744.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-K	124250	E.P.I. BENITO JUAREZ	ZAPUYO	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. DEMOLICION DE EDIFICIO "A" Y OBRAS EXTERIORES.	30/04/2013	20/08/2013		10/09/2013	30/04/2013		\$598,006.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	86.00%	NO APLICA
EO-924037999-N15-2013-C	124259	ETV. RAFAEL S. CUIEL	POTRERILLOS	XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRA EXTERIOR Y CERCO DE MALLA CICLONICA.	30/04/2013	20/08/2013		30/08/2013	30/04/2013		\$315,232.93	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	91.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2013/EST-A	124181	J.N. OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA, S.L.P.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	25/02/2013	13/05/2013			25/02/2013	13/05/2013	\$292,763.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

\$83,954,407.82

86.43%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N23-2013-A	120701	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE CEDRAL	LA BOQUILLA	CEDRAL, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013		\$1,048,806.63	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	91.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-B	120703	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE RAYON	RAYON	RAYON, SLP	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013		\$1,116,951.95	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-C	120706	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013	25/08/2013	\$1,182,458.60	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-D	120705	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMPACAN	TAMPACAN	TAMPACAN, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013	17/09/2013	\$727,783.69	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	96.50%	NO APLICA
LO-924037999-N23-2013-E	120704	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CANCELERIA INTERIOR Y TERMINACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	23/04/2013	12/07/2013			23/04/2013	06/10/2013	\$921,504.61	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	1.00%	NO APLICA
SO-924037999-N55-2013	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	17/06/2013	06/11/2013			17/06/2013		\$7,185,917.92	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	68.00%	NO APLICA

\$12,183,423.40

72.46%

AD-IEIFE-002-2013/EST	130801	ESC. SEC. GENERAL GRACIANO SÁNCHEZ ROMO	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.	RETIRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO EN FACHADA DE EDIFICIO U-3C	05/03/2013	12/03/2013			05/03/2013	12/03/2013	\$77,062.86	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N51-2013-A	130803	ICAT UNIDAD HUEHUETLAN	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, RAMPA DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL DE MALLA, SUBESTACION ELECTRICA, RED ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION	01/07/2013	07/10/2013			01/07/2013		\$1,310,357.28	CONVENIOS 2013	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	38.00%	NO APLICA
IO-924037999-N51-2013-B	130802	ICAT UNIDAD MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CERCO PERIMETRAL DE MALLA	01/07/2013	05/08/2013			01/07/2013	05/08/2013	\$152,647.29	CONVENIOS 2013	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N52-2013	130806	TEATRO DE LAS ARTES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ	CENTENARIO	SAM LUIS POTOSÍ	OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA EN PARRILLA DEL FORO Y AREA DE MUSICA, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	08/07/2013	14/10/2013			08/07/2013		\$1,079,752.93	CONVENIOS 2013	ING. MARIO ANTONIORAMIREZ ESPARZA	11.00%	NO APLICA
IO-924037999-N53-2013	130804	ICAT	MONTE OSCURO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	08/07/2013	28/10/2013			08/07/2013		\$621,806.59	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	43.00%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N54-2013	130805	ICAT	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	CERCADO PERIMETRAL DE MALLA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN CUBIERTA	08/07/2013	02/09/2013			08/07/2013	02/09/2013	\$346,260.75	CONVENIOS 2013	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N63-2013	130807	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO U, MANTENIMIENTO A CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO A CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL, IMPERMEABILIZACION TALLER DE ELECTRONICA G2, IMPERMEABILIZACION TALLER DE ELECTRONICA EDIFICIO U.	14/08/2013	20/11/2013			14/08/2013		\$1,254,119.24	CONVENIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	14.00%	NO APLICA
												<b>\$3,587,887.70</b>			<b>40.69%</b>	
IO-924037999-N9-2013	110501	COBACH No. 03	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013	28/06/2013	\$538,167.65	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N10-2013	110502	COBACH No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	22/03/2013	12/07/2013			22/03/2013	10/08/2013	\$564,530.17	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N66-2013	110543	COBACH No. 02	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO, S.L.P.	1a. ETAPA DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	10/09/2013	03/12/2013			10/09/2013		\$446,422.33	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	6.50%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-A	110527	CECYTE VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REMODELACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	23/04/2013	13/08/2013			23/04/2013		\$707,703.25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	50.00%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-B	110526	CECYTE VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES (SUELO ARCILLAS EXPANSIVAS)	23/04/2013	13/08/2013		28/08/2013	23/04/2013	28/08/2013	\$1,175,013.39	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N22-2013-C	110528	CECYTE VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA, MÓDULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	23/04/2013	13/08/2013		28/08/2013	23/04/2013	28/08/2013	\$875,368.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N67-2013	110529	CECYTE VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ESTRUCTURA T-80, 4 ENTREEJES.	10/09/2013	31/12/2013			10/09/2013		\$2,030,051.12	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	4.75%	NO APLICA
LO-924037999-N49-2013	110541	ICAT, UNIDAD DE CAPACITACION	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", ESTRUCTURA U-1C, 8 ENTREEJES; SERVICIO SANITARIO 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E., AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES. SUBSTACION ELECTRICA, CISTERNA 10 M3., FOSA SEPTICA Y CERCO DE MALLA.	01/07/2013	31/10/2013		01/11/2013	12/07/2013		\$3,456,743.01	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	11.68%	NO APLICA
												<b>\$9,793,999.66</b>			<b>41.21%</b>	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real						
SO-924037999-N31-2013	100514	CBTIS No. 87	COXCATLAN	COXCATLAN, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIO "A".	02/04/2013	28/05/2013			02/04/2013		\$135,997.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA	
LO-924037999-N20-2013	100539	ICAT DE EBANO	EBANO	EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INFORMATICA, AULA DE USOS MULTIPLES, COOPERATIVA BODEGA (ADMINISTRACION PROVISIONAL), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	09/04/2013	22/10/2013			09/04/2013		\$1,958,667.25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	LEAO, VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	93.00%	NO APLICA	
												<b>\$2,094,665.01</b>					<b>93.45%</b>
IO-924037999-N8-2013	112413	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	2a. ETAPA DE PLANTA ALTA EDIFICIO "B", 8 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C Y RAMPAS	22/03/2013	14/06/2013			05/07/2013	22/03/2013	31/08/2013	\$511,088.24	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N30-2013	112412	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	02/04/2013	25/06/2013			31/07/2013	02/04/2013		\$183,675.56	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N32-2013	112415	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA, S.L.P.	REMEDIACION DE BANQUETAS Y PISOS	02/04/2013	14/05/2013				02/04/2013	14/05/2013	\$98,640.42	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N43-2013	112409	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO	03/06/2013	29/07/2013				10/06/2013		\$76,224.55	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N46-2013	112414	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	AREA PARA LA SALA DE COMPUTO	03/06/2013	26/08/2013				10/06/2013	14/09/2013	\$232,270.54	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N50-2013	112407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE BIBLIOTECA	01/07/2013	07/10/2013				01/07/2013		\$1,154,650.09	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2011-2012	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	77.40%	NO APLICA
												<b>\$2,256,549.40</b>					<b>88.44%</b>
SO-924037999-N62-2013	132401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA	REMEDIACION DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE INGLES	22/07/2013	16/09/2013				22/07/2013	09/09/2013	\$204,759.78	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN 2012-2013	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
												<b>\$204,759.78</b>					<b>100.00%</b>

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 27/09/2013	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N61-2013	102002	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA 1ra. ETAPA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	22/07/2013	12/08/2013		23/08/2013	22/07/2013	23/08/2013	\$137,209.51	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
<b>\$137,209.51</b>												<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-003-2013/EST	120208	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRA, CONSISTENTE EN REVISION DE ESTIMACIONES, ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE CONTROLES	25/03/2013	25/07/2013			15/03/2013	25/07/2013	\$59,539.00	SEGUIMIENTO OPERATIVO DE OBRAS 2012	ARQ. CRISTINA MOCTEZUMA ANAYA	100.00%	NO APLICA
<b>\$59,539.00</b>												<b>100.00%</b>				
EO-924037999-N48-2013	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL, ENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE OFICINAS Y ALMACÉN	19/07/2013	18/10/2013			19/07/2013		\$1,789,489.89	RECURSOS PROPIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	74.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2013/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA, PROGRAMA 2013, SAN LUIS POTOSI	20/08/2013	20/12/2013			20/08/2013		\$54,659.20	RECURSOS PROPIOS 2013	ARQ. ALEJANDRO OSTOS ROMERO	32.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2013/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REGISTROS Y CONTROL DE VOLUMENES Y AUTORIZACION DE PAGOS DE OBRA	20/08/2013	20/12/2013			20/08/2013		\$59,447.68	RECURSOS PROPIOS 2013	ARQ. ALEJANDRO OSTOS ROMERO	32.00%	NO APLICA
<b>\$1,903,596.77</b>												<b>71.48%</b>				