

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
<b>EJERCICIO 2014</b>																
SO-924037999-N7-2014	100530	CONALEP, ING. MANUEL MORENO TORRES	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE EDIFICIO "H"	10/02/2014	10/03/2014		17/03/2014	10/02/2014	18/02/2014	\$117,773.53	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N8-2014	100529	CONALEP PLANTEL SAN LUIS	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "F" Y "H"	10/02/2014	10/03/2014			10/02/2014	18/02/2014	\$220,318.45	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												<b>\$338,091.98</b>	<b>100.00%</b>			
EO-924037999-N3-2014-A	134013	J.N. FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.	05/03/2014	04/06/2014		19/06/2014	05/03/2014	10/07/2014	\$521,514.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-B	134014	E.P. ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014		19/06/2014	05/03/2014	14/07/2014	\$1,571,071.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-C	134012	J.N.I. NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCION.	05/03/2014	04/06/2014		19/06/2014	05/03/2014	14/07/2014	\$738,394.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-D	134010	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MANTE TZULEL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014		19/06/2014	05/03/2014	26/08/2014	\$876,581.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-A	134009	E.P. PENSADOR MEXICANO	LA MESA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R.	05/03/2014	04/06/2014		16/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	\$816,206.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-B	134005	E.P.I. 5 DE FEBRERO	Bo. DE LA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014		19/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	\$1,235,914.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-C	134011	E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	MUHUATL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014		16/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	\$1,102,263.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2014-A	134022	E.T.V. JUAN ESCUTIA	ZACAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014		26/07/2014	05/03/2014		\$912,458.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2014-B	134021	E.P. AMADO NERVO	PAHUAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENION	05/03/2014	04/06/2014		19/07/2014	05/03/2014		\$1,340,344.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.99%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N2-2014-A	134036	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014		19/07/2014	05/03/2014		\$705,852.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	98.50%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-B	134035	J.N. MIGUEL HIDALGO	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014		19/07/2014	05/03/2014		\$862,770.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-C	134037	E.T.V. ANDRES QUINTANAROO	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014		19/07/2014	05/03/2014		\$712,760.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-D	134027	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M.	05/03/2014	04/06/2014		31/07/2014	05/03/2014		\$1,506,472.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	75.00%	NO APLICA

\$12,902,606.82

96.65%

EO-924037999-N5-2014-C	134046	SECUNDARIA TECNICA No. 71	NEXCUAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" Y "J".	05/03/2014	04/06/2014		15/06/2014	05/03/2014	15/06/2014	\$1,109,829.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-A	134045	SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARRIAGA	PUEBLO NUEVO	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" Y "K".	05/03/2014	04/06/2014		09/09/2014	05/03/2014		\$2,333,791.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	90.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-B	134047	SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A" DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN EDIFICIO "B" REPARACION EN AZOTEAS.	05/03/2014	04/06/2014			05/03/2014	04/06/2014	\$745,466.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-C	134048	SECUNDARIA TECNICA No. 23	COXCATLAN	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E" Y "F".	05/03/2014	04/06/2014			05/03/2014	04/06/2014	\$1,052,944.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2014/EST	134052	PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN	EL PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G Y H	19/03/2014	28/05/2014			19/03/2014	28/05/2014	\$330,324.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2014/EST	134053	PRIMARIA CUITLAHUAC	SOCOHUIJO	TANCANHUITZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014			19/03/2014	14/05/2014	\$211,457.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2014/EST	134054	JN MANUEL OROZCO Y BERRA	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014		10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$127,423.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-004-2014/EST	134055	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014		10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$147,374.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2014/EST	134056	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "C", "E" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014		10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$142,604.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2014/EST	134059	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G Y H	19/03/2014	14/05/2014			19/03/2014	07/05/2014	\$292,530.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2014/EST	134058	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014			19/03/2014	07/05/2014	\$94,727.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2014/EST	134057	PRIMARIA MARIANO ARISTA	TANCOJOL	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014		01/06/2014	19/03/2014	01/06/2014	\$170,296.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2014/EST	134060	ETV. BLAS ESCONTRIA	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	19/03/2014	14/05/2014		01/06/2014	19/03/2014	01/06/2014	\$153,169.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2014/EST	134050	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	EJ. EL DETALLE	CIUDAD VALLES	CONTRATO: REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A CAMBIO DE META: ESTRUCTURA (SE CAMBIARA TECHUMBRE DE OTRO EDIFICIO), ALBAÑILERIA Y ACABADOS. DG-1208/2014, MAYO 23, 2014	19/03/2014	14/05/2014		10/07/2014	19/03/2014	10/07/2014	\$125,035.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2014/EST	134062	ETV. FRANCISCO PEÑA LOPEZ	SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL)	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	19/03/2014	14/05/2014		03/06/2014	19/03/2014	02/05/2014	\$90,765.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-A	134061	ESC. SEC. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRESTRUCTURA EN IMPERMEABILIZACIONES DE AZOTEAS EDIFICIOS A, B Y C.	11/04/2014	26/06/2014		14/07/2014	11/04/2014		\$577,718.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N11-2014-C	134063	E.P. MARIANO ARISTA	MOYOTLA	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/04/2014	26/06/2014		14/07/2014	11/04/2014	02/08/2014	\$424,811.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-D	134049	J.N. INOCENTE RIVERA	COL. EL MIRADOR	CIUDAD VALLES	CONTRATO: REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D. CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARDAS, PISOS DE CONCRETO Y VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN PASILLOS. DG-1145/2014, MAYO 14, 2014	11/04/2014	26/06/2014		05/08/2014	11/04/2014	05/08/2014	\$364,231.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-E	134051	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE)	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B Y C.	11/04/2014	26/06/2014			11/04/2014		\$430,326.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

\$8,924,830.82

97.39%

AD-IEIFE-011-2014/EST	124313	SECUNDARIA TECNICA No. 17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B" Y "E".	19/03/2014	14/05/2014			19/03/2014		\$241,340.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2014/EST	124318	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS	CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR	19/03/2014	14/05/2014		23/05/2014	19/03/2014	23/05/2014	\$210,708.86	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2014/EST	124317	ETV. RICARDO FLORES MAGON	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	19/03/2014	14/05/2014		23/05/2014	19/03/2014	23/05/2014	\$194,855.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2014/EST	124314	J.N. MANUEL JOSE OTHON	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	19/03/2014	11/06/2014			19/03/2014	11/06/2014	\$195,178.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2014/EST	124315	J.N. PROF. MIGUEL MA. CASTILLO	U. H. LIBRADO RIVERA	SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EL MODULO "A".	19/03/2014	30/04/2014			19/03/2014	30/04/2014	\$81,840.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-B	124316	ES. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ	TLACHIQUILYACAPA (SOQUIAMEL)	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN	11/04/2014	26/06/2014		14/07/2014	11/04/2014	14/07/2014	\$440,172.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

\$1,364,096.26

100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N9-2014	120520	CBTA No. 258	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	10/03/2014	16/06/2014		04/07/2014	10/03/2014	03/06/2014	\$513,747.21	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIORAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N17-2014-A	120516	CBTA No. 123	CERRITOS	CERRITOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	22/04/2014	21/07/2014		04/08/2014	22/04/2014	04/08/2014	\$373,645.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N17-2014-B	120512	CBTA No. 52	EJIDO SANTA LUCIA	MATEHUALA	REHABILITACION DE MODUO DE SERVICIOS SANITARIOS	22/04/2014	21/07/2014			22/04/2014	21/07/2014	\$692,861.89	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIORAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N18-2014-A	120514	CBTA No. 120	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	22/04/2014	04/08/2014			22/04/2014	04/08/2014	\$358,086.98	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N19-2014-A	120535	COBACH No. 21	BARRIO DE ARRIBA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	22/04/2014	04/08/2014		31/08/2014	22/04/2014		\$684,997.73	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	69.04%	NO APLICA
IO-924037999-N19-2014-B	120517	CBTA No. 141	AGUA BUENA	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	22/04/2014	04/08/2014		28/05/2014	22/04/2014		\$413,297.68	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	85.00%	NO APLICA
IO-924037999-N25-2014	120519	CBTA No. 143	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE UN LABORATORIO.	13/06/2014	05/09/2014		23/09/2014	13/06/2014		\$371,155.66	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	71.00%	NO APLICA
<b>\$3,407,792.89</b>												<b>88.80%</b>				
LO-924037999-N10-2014	110537	CONALEP No. 176	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID).	10/03/2014	30/06/2014		16/08/2014	10/03/2014	16/08/2014	\$3,439,740.11	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N18-2014-B	110512	COBACH No. 23	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	22/04/2014	04/08/2014		25/08/2014	22/04/2014	25/08/2014	\$653,422.75	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
<b>\$4,093,162.86</b>												<b>100.00%</b>				
SO-924037999-N13-2014	130808	ICAT UNIDAD SAN LUIS	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, EDIFICIOS A, B Y F	19/03/2014	30/04/2014		05/05/2014	19/03/2014	30/04/2014	\$286,796.29	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N55-2014	130807	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSI	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO "U", MANTENIMIENTO DE CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL.	18/08/2014	08/09/2014			18/08/2014	26/08/2014	\$59,282.93	CONVENIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
												\$346,079.22			100.00%	
SO-924037999-N53-2014	S/C	ECOMUSEO	EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIE POTOSI	SUPERVISION DE LA RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS	29/07/2014	29/12/2014			29/07/2014		\$127,999.97	PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	5.63%	NO APLICA
												\$127,999.97			1.00%	
LO-924037999-N12-2014	122101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TERMINACION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE METODOS.	11/04/2014	17/07/2014		09/08/2014	11/04/2014		\$3,275,746.75	PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2012	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	60.00%	NO APLICA
												\$3,275,746.75			1.00%	
AD-IEIFE-017-2014/EST	143002	J.N. GUADALUPE VICTORIA	EL ZANCARRON	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	06/05/2014	15/07/2014			06/05/2014		\$207,783.18	PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X26-2014	143001	E.P. VICENTE GUERRERO	BARRIO LAS LOMAS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B"	04/07/2014	29/09/2014			04/07/2014		\$655,379.89	PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
												\$863,163.07			1.00%	
EO-924037999-N22-2014	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE	03/06/2014	26/08/2014		16/09/2014	03/06/2014		\$4,442,659.90	CONVENIO IEIFE - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.P. 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	75.00%	NO APLICA
												\$4,442,659.90			75.00%	
IO-924037999-N23-2014	130505	ICAT DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE	ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA	10/06/2014	17/09/2014			10/06/2014		\$440,794.15	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	78.00%	NO APLICA
												\$440,794.15			78.00%	
AD-IEIFE-018-2014/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL AREA DE DIAGNOSTICOS DE LA INFE EN EL AREA DE ALMACEN Y REHABILITACION DE DICHO ESPACIO.	16/06/2014	28/07/2014			16/06/2014	15/07/2014	\$263,023.06	FONDO PROGRAMA ANUAL	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												\$263,023.06			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N29-2014	140803	ESTACIONAMIENTO MADERO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MADERO	29/07/2014	18/11/2014			29/07/2014		\$2,669,225.33	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	25.00%	NO APLICA
LO-924037999-N31-2014	140801	EX HACIENDA DE LA TENERIA	PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIS POTOSI	RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS	29/07/2014	16/12/2014			29/07/2014		\$6,351,747.64	CONVENIOS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	7.88%	NO APLICA
												<b>\$9,020,972.97</b>			<b>12.95%</b>	
001-INIFED-2014	240101	J.N. PABLO NERUDA	LA MESA TAMPAXAL	AQUISMON	COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$502,766.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	70.00%	NO APLICA
002-INIFED-2014	240102	J.N.I. JUAN ESCUTIA	Bo. DE LA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$828,292.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	18.00%	NO APLICA
003-INIFED-2014	240103	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA	MUHUATL	AQUISMON	COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$996,729.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	34.00%	NO APLICA
004-INIFED-2014	240104	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	BARRIO LA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$617,489.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	17.00%	NO APLICA
005-INIFED-2014	240105	J.N. JOSE JUSTO CORRO	SANTA CRUZ	AQUISMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$532,083.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	70.00%	NO APLICA
006-INIFED-2014	240106	E.T.V. CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTEZULEL	AQUISMON	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$996,964.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	36.00%	NO APLICA
007-INIFED-2014	240107	J.N.I. BENITO JUAREZ	MANTEZULEL	AQUISMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$930,561.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	38.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
008-INIFED-2014	240108	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$999,012.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	79.77%	NO APLICA
009-INIFED-2014	240109	J.N.I. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$999,626.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	72.62%	NO APLICA
010-INIFED-2014	240110	E.P. ESFUERZO CAMPESINO	COAQUENTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$999,586.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	22.40%	NO APLICA
011-INIFED-2014	240111	E.P. JUAN SARABIA	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$737,700.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	70.00%	NO APLICA
012-INIFED-2014	240112	E.T.V. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	LA CUCHILLA	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$525,173.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	70.00%	NO APLICA
013-INIFED-2014	240113	J.N.I. LEONA VICARIO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$814,902.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	71.00%	NO APLICA
014-INIFED-2014	240114	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$815,118.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	70.00%	NO APLICA
015-INIFED-2014	240115	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TECOMATE	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$985,636.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	79.31%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
016-INIFED-2014	240116	E.P. JOSE MA. MORELOS	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$979,701.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	76.46%	NO APLICA
017-INIFED-2014	240117	E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$965,959.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	16.10%	NO APLICA
018-INIFED-2014	240118	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	EL BARRANCON	TANLAJAS	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$623,031.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	70.00%	NO APLICA
019-INIFED-2014	240119	E.P. JAIME NUNO	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$842,280.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	80.56%	NO APLICA
020-INIFED-2014	240120	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$935,785.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	58.24%	NO APLICA
021-INIFED-2014	240121	E.P.I. AQUILES SERDAN	IXTACAMEL BUENOS AIRES	XILITLA	COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014			04/07/2014		\$871,096.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	11.00%	NO APLICA
022-INIFED-2014	240122	E.T.V. JAIME TORRES BODET	EL GALLO	VANEGAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$998,609.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	59.00%	NO APLICA
023-INIFED-2014	240123	E.P. MIGUEL HIDALGO	BARRIO EL CORITO	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$999,784.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	70.00%	NO APLICA
024-INIFED-2014	240124	J.N. JUAN RAMON JIMENEZ	LOBOS	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$898,845.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	57.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
025-INIFED-2014	240125	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL POTRERO	CATORCE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	18.00%	NO APLICA
026-INIFED-2014	240126	E.T.V. SENTIMIENTOS DE LA NACION	SAN JOSE DE CORONADOS	CATORCE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$892,642.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	19.00%	NO APLICA
027-INIFED-2014	240127	E.T.V. MANUEL AVILA CAMACHO	CENICERA	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	50.02%	NO APLICA
028-INIFED-2014	240128	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	30.46%	NO APLICA
029-INIFED-2014	240129	E.T.V. FRANCISCO I. MADERO	EJIDO DE MORAS	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$989,796.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	57.60%	NO APLICA
030-INIFED-2014	240130	J.N. JOSE VASCONCELOS	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$988,355.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	7.00%	NO APLICA
031-INIFED-2014	240131	E.P. LUZ Y VIDA	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$956,573.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	15.00%	NO APLICA
032-INIFED-2014	240132	E.T.V. LEONA VICARIO	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$989,702.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	10.00%	NO APLICA
033-INIFED-2014	240133	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EL FUERTE	SANTA MARIA DEL RIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	29.85%	NO APLICA
034-INIFED-2014	240134	E.T.V. GUADALUPE VICTORIA	EL EPAZOTE	VENADO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$935,775.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	65.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
035-INIFED-2014	240135	J.N. MELCHOR OCAMPO	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$850,430.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	28.00%	NO APLICA
036-INIFED-2014	240136	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA	PEOTILLOS	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	25/07/2014	22/10/2014			25/07/2014		\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	35.00%	NO APLICA
037-INIFED-2014	240137	E.T.V. VASCO DE QUIROGA	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$458,084.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	0.80%	NO APLICA
038-INIFED-2014	240138	E.T.V. VASCO DE QUIROGA	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$471,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	4.00%	NO APLICA
039-INIFED-2014	240139	J.N. IGNACIO ALLENDE	LAS NEGRITAS	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$800,448.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	11.00%	NO APLICA
040-INIFED-2014	240140	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	NUÑEZ	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$882,666.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	7.00%	NO APLICA
041-INIFED-2014	240141	E.T.V. NIÑOS HEROES	NUÑEZ	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$790,822.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	8.00%	NO APLICA
042-INIFED-2014	240142	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$532,596.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogrando	Termino reprogrando	Inicio real	Termino real					
043-INIFED-2014	240143	E.P. 5 DE MAYO	TANLEAB SEGUNDA SECCION	HUEHUETLAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$601,487.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.50%	NO APLICA
044-INIFED-2014	240144	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	CARBONERA	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$869,397.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	15.00%	NO APLICA
045-INIFED-2014	240145	J.N. JEAN PEAGET	COL. LA GRANJA MATEHUALA	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$815,816.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	14.00%	NO APLICA
046-INIFED-2014	240146	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	SABRAMENTO	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$773,957.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.10%	NO APLICA
047-INIFED-2014	240147	J.N. NIÑOS HEROES	BARRIO DE EN MEDIO	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$445,897.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	0.50%	NO APLICA
048-INIFED-2014	240148	J.N. LEONA VICARIO	TEPETZINTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$505,801.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	3.00%	NO APLICA
049-INIFED-2014	240149	E.T.V. NIÑOS HEROES	TEPETZINTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$513,815.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	3.00%	NO APLICA
050-INIFED-2014	240150	E.P. CRISTOBAL COLON	LA SOLEDAD	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$477,185.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	0.10%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
051-INIFED-2014	240151	J.N. PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$499,299.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	0.50%	NO APLICA
052-INIFED-2014	240152	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$480,965.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	0.50%	NO APLICA
053-INIFED-2014	240153	E.T.V. VICENTE SUAREZ	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$464,428.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	0.50%	NO APLICA
054-INIFED-2014	240154	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	EL ALAMO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$495,372.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	5.00%	NO APLICA
055-INIFED-2014	240155	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$491,578.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	5.00%	NO APLICA
056-INIFED-2014	240156	E.T.V. JULIAN CARRILLO	LAZARO CARDENAS	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$460,243.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	2.00%	NO APLICA
057-INIFED-2014	240157	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CHILILILLO	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$497,727.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA
058-INIFED-2014	240158	E.T.V. ANTONIO SOTO Y GAMA	CHILILILLO	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$499,876.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogrando	Termino reprogrando	Inicio real	Termino real					
059-INIFED-2014	240159	E.T.V. LEONA VICARIO	EL CEDRAL	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$479,386.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	20.00%	NO APLICA
060-INIFED-2014	240160	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA MATA	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$500,238.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	2.00%	NO APLICA
061-INIFED-2014	240161	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJO	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$523,627.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	4.13%	NO APLICA
062-INIFED-2014	240162	E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$500,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	11.00%	NO APLICA
063-INIFED-2014	240163	E.T.V. JUSTO SIERRA	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$504,276.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	4.05%	NO APLICA
064-INIFED-2014	240164	E.T.V. MOISES SAENZ GARZA	AL D'HULUP POYTZEN	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$500,918.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.50%	NO APLICA
065-INIFED-2014	240165	E.T.V. LAZARO CARDENAS	CUATLAMAYAN	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$519,925.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.50%	NO APLICA
066-INIFED-2014	240166	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	PALMIRA VIEJO	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$510,745.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
067-INIFED-2014	240167	E.T.V. MARIANO AZUELA	AHUEHUEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$498,347.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	1.50%	NO APLICA
068-INIFED-2014	240168	J.N. MARIANO ARISTA	MANTEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$472,439.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	3.38%	NO APLICA
069-INIFED-2014	240169	E.P. PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$480,724.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.35%	NO APLICA
070-INIFED-2014	240170	J.N. GENERAL LAZARO CARDENAS	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$490,157.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.05%	NO APLICA
071-INIFED-2014	240171	E.P. BENITO JUAREZ	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$499,981.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.05%	NO APLICA
072-INIFED-2014	240172	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014			14/08/2014		\$502,725.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.05%	NO APLICA
												<b>\$51,812,323.00</b>			<b>29.83%</b>	
EO-924037999-N35-2014-A	144090	E.P. AQUILES SERDAN	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$772,849.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	1.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N35-2014-B	144091	E.P.I. EMILIANO ZAPATA	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$827,711.07	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	1.00%	NO APLICA
EO-924037999-N35-2014-C	144089	E.P.I. FRANCISCO I. MADERO	EL COCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DICACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$830,756.03	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	1.00%	NO APLICA
EO-924037999-N36-2014-A	144098	E.P.I. IGNACIO ALLENDE	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$844,894.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	3.00%	NO APLICA
EO-924037999-N36-2014-B	144102	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$737,131.61	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.45%	NO APLICA
EO-924037999-N36-2014-C	144096	J.N.I. GENERAL LAZARO CARDENAS	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$658,597.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	3.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-A	144100	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$808,370.57	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.01%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-B	144102	E.P. NETZAHUALCOYOTL	LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$872,819.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	1.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-C	144105	E.T.V. GUILLERMO PRIETO	LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014			19/08/2014		\$740,770.13	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	1.00%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 29/08/2014	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X41-2014	144092	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ	ALQUINES	ALQUINES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014			19/08/2014		\$863,181.58	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	10.00%	NO APLICA
XX-924037999-X42-2014	144085	E.P. BENITO JUAREZ	VENEGAS	VENEGAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014			19/08/2014		\$937,965.90	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	1.00%	NO APLICA
XX-924037999-X43-2014	144088	E.P. MIGUEL HIDALGO	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014			19/08/2014		\$893,083.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	NO APLICA
XX-924037999-X44-2014	144086	E.P. CUAUHEMOC	ESTANCIA DE CALDERON	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014			19/08/2014		\$844,747.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	1.00%	NO APLICA
XX-924037999-X45-2014	144087	E.T.V. AURELIO MANRIQUE	EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014			19/08/2014		\$687,641.68	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	1.00%	NO APLICA

\$10,547,672.22

1.91%