

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------|---|
|             |               |                     |           |           |                 | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |          |                   |                             |   |

**EJERCICIO 2014**

|                      |        |                                    |                 |                             |  |            |            |            |            |            |            |              |  |                                |         |           |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|--------------------------------|---------|-----------|
| SO-924037999-N7-2014 | 100530 | CONALEP, ING. MANUEL MORENO TORRES | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI             | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE EDIFICIO "H"            | 10/02/2014 | 10/03/2014 | 10/02/2014 | 17/03/2014 | 10/02/2014 | 18/02/2014 | \$117,773.53 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| SO-924037999-N8-2014 | 100529 | CONALEP PLANTEL SAN LUIS           | FRACC. FORESTA  | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "F" Y "H" | 10/02/2014 | 10/03/2014 | 10/02/2014 | 10/03/2014 | 10/02/2014 | 18/02/2014 | \$220,318.45 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |

**\$338,091.98**

**100.00%**

|                        |        |                                   |                         |          |  |            |            |            |            |            |            |                |   |                                    |         |           |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|------------------------------------|---------|-----------|
| EO-924037999-N3-2014-A | 134013 | J.N. FRIDA KAHLO                  | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.                                  | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | 05/03/2014 | 10/07/2014 | \$521,514.19   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2014-B | 134014 | E.P. ESFUERZO INDIGENA            | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | 05/03/2014 | 14/07/2014 | \$1,571,071.62 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2014-C | 134012 | J.N.I. NIÑOS HEROES               | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCION. | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | 05/03/2014 | 14/07/2014 | \$738,394.96   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2014-D | 134010 | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA    | MANTE TZULEL            | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R..        | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | 05/03/2014 | 26/08/2014 | \$876,581.97   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2014-A | 134009 | E.P. PENSADOR MEXICANO            | LA MESA                 | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R.         | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 16/06/2014 | 05/03/2014 | 16/06/2014 | \$816,206.27   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2014-B | 134005 | E.P.I. 5 DE FEBRERO               | Bo. DE LA CRUZ          | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | 05/03/2014 | 19/06/2014 | \$1,235,914.96 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2014-C | 134011 | E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MUHUATL                 | AQUISMON | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 16/06/2014 | 05/03/2014 | 16/06/2014 | \$1,102,263.69 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N5-2014-A | 134022 | E.T.V. JUAN ESCUTIA               | ZACAYO                  | MATLAPA  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 26/07/2014 | 05/03/2014 | 26/07/2014 | \$912,458.97   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato            | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad   | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra        | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|
|                        |               |                                  |             |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                          |                             |   |
| EO-924037999-N5-2014-B | 134021        | E.P. AMADO NERVO                 | PAHUAYO     | MATLAPA      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENCIÓN | 05/03/2014      | 04/06/2014       | 05/03/2014          | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 19/07/2014   | \$1,340,344.18  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-A | 134036        | E.P. NIÑOS PROLETARIOS           | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 05/03/2014      | 04/06/2014       | 05/03/2014          | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 18/09/2014   | \$705,852.19    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-B | 134035        | J.N. MIGUEL HIDALGO              | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y S.S.R..                    | 05/03/2014      | 04/06/2014       | 05/03/2014          | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 22/10/2014   | \$862,770.77    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-C | 134037        | E.T.V. ANDRES QUINTANAROO        | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..                              | 05/03/2014      | 04/06/2014       | 05/03/2014          | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 17/12/2014   | \$712,760.54    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-D | 134027        | E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | LAS PALOMAS | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M.               | 05/03/2014      | 04/06/2014       | 05/03/2014          | 31/07/2014           | 05/03/2014  | 17/12/2014   | \$1,506,472.51  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |

**\$12,902,606.82**

**100.00%**

|                        |        |                                     |                            |                   |   |            |            |            |            |            |            |                |  |   |         |           |
|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---|---------|-----------|
| EO-924037999-N5-2014-C | 134046 | SECUNDARIA TECNICA No. 71           | NEXCUAYO                   | MATLAPA           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" Y "J".                                       | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 15/06/2014 | 05/03/2014 | 15/06/2014 | \$1,109,829.21 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-A | 134045 | SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARRIAGA | PUEBLO NUEVO               | TAMUIN            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" Y "K".                                  | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 09/09/2014 | 05/03/2014 | 09/09/2014 | \$2,333,791.64 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-B | 134047 | SECUNDARIA GENERAL CUAUHEMOC        | JALPILLA                   | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A" DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN EDIFICIO "B" REPARACION EN AZOTEAS. | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 04/06/2014 | \$745,466.87   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-C | 134048 | SECUNDARIA TECNICA No. 23           | COXCATLAN                  | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E" Y "F".   | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 04/06/2014 | 05/03/2014 | 04/06/2014 | \$1,052,944.78 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2014/EST  | 134052 | PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN            | EL PUERTO DE LA CLAVELLINA | GUADALCAZAR       | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G Y H   | 19/03/2014 | 28/05/2014 | 19/03/2014 | 28/05/2014 | 19/03/2014 | 28/05/2014 | \$330,324.95   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble                   | Localidad      | Municipio               | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|---|-----------------------------|---|
|                       |               |                                       |                |                         |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |   |                             |   |
| AD-IEIFE-002-2014/EST | 134053        | PRIMARIA CUITLAHUAC                   | SOCOYUJIO      | TANCANHUITZ             | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 14/05/2014           | 19/03/2014  | 14/05/2014   | \$211,457.88    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-003-2014/EST | 134054        | JN MANUEL OROZCO Y BERRA              | EL CHOTE       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 15/05/2014          | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 25/06/2014   | \$127,423.36    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-004-2014/EST | 134055        | PRIMARIA IGNACIO ALLENDE              | EL CHOTE       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 15/05/2014          | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 25/06/2014   | \$147,374.51    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-005-2014/EST | 134056        | ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS          | EL CHOTE       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "C", "E" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)   | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 15/05/2014          | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 25/06/2014   | \$142,604.85    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-006-2014/EST | 134059        | PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TANTOJON       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G Y H   | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 14/05/2014           | 19/03/2014  | 07/05/2014   | \$292,530.78    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-007-2014/EST | 134058        | JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ          | TANTOJON       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 14/05/2014           | 19/03/2014  | 07/05/2014   | \$94,727.18     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-008-2014/EST | 134057        | PRIMARIA MARIANO ARISTA               | TANCOJOL       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 01/06/2014           | 19/03/2014  | 01/06/2014   | \$170,296.66    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-009-2014/EST | 134060        | ETV. BLAS ESCONTRIA                   | TANTOJON       | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D   | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 01/06/2014           | 19/03/2014  | 01/06/2014   | \$153,169.27    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-010-2014/EST | 134050        | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE             | EJ. EL DETALLE | CIUDAD VALLES           | CONTRATO: REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A CAMBIO DE META: ESTRUCTURA (SE CAMBIARA TECHUMBRE DE OTRO EDIFICIO), ALBAÑILERIA Y ACABADOS. DG-1208/2014, MAYO 23, 2014 | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014          | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 10/07/2014   | \$125,035.70    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                | Localidad                                | Municipio                 | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL       | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                    |  |                           |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                       |  |   |                             |   |
| AD-IEIFE-012-2014/EST   | 134062        | ETV. FRANCISCO PEÑA LOPEZ          | SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL)          | RIOVERDE                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.  | 19/03/2014      | 14/05/2014       | 19/03/2014           | 03/06/2014            | 19/03/2014  | 02/05/2014   | \$90,765.08           | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-A | 134061        | ESC. SEC. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA                | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRESTRUCTURA EN IMPERMEABILIZACIONES DE AZOTEAS EDIFICIOS A, B Y C.   | 11/04/2014      | 26/06/2014       | 11/04/2014           | 01/08/2014            | 11/04/2014  | 01/08/2014   | \$587,884.88          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-C | 134063        | E.P. MARIANO ARISTA                | MOYOTLA                                  | COXCATLAN                 | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 11/04/2014      | 26/06/2014       | 11/04/2014           | 06/08/2014            | 11/04/2014  | 02/08/2014   | \$435,613.79          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-D | 134049        | J.N. INOCENTE RIVERA               | COL. EL MIRADOR                          | CIUDAD VALLES             | CONTRATO: REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.<br>CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARDA, PISOS DE CONCRETO Y VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN PASILLOS. DG-1145/2014, MAYO 14, 2014 | 11/04/2014      | 26/06/2014       | 11/04/2014           | 05/08/2014            | 11/04/2014  | 05/08/2014   | \$364,231.50          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-E | 134051        | E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS         | PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE) | RIOVERDE                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B Y C.  | 11/04/2014      | 26/06/2014       | 11/04/2014           | 26/06/2014            | 11/04/2014  | 26/06/2014   | \$430,326.60          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |                                    |  |                           |  |                 |                  |                      |                       |             |              | <b>\$8,945,799.49</b> |  | <b>100.00%</b>                          |                             |   |

|                       |        |                           |                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |  |                           |         |           |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|---------------------------|---------|-----------|
| AD-IEIFE-011-2014/EST | 124313 | SECUNDARIA TECNICA No. 17 | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B" Y "E". | 19/03/2014 | 14/05/2014 | 19/03/2014 | 14/05/2014 | 19/03/2014 | 14/05/2014 | \$241,340.17 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-013-2014/EST | 124318 | ETV. PONCIANO ARRIAGA     | LAS CUEVAS         | AXTLA DE TERRAZAS  | CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR                  | 19/03/2014 | 14/05/2014 | 28/03/2014 | 23/05/2014 | 19/03/2014 | 23/05/2014 | \$210,708.86 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL  | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-014-2014/EST | 124317 | ETV. RICARDO FLORES MAGON | ENCINO SOLO        | TAMAZUNCHALE       | CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL            | 19/03/2014 | 14/05/2014 | 28/03/2014 | 23/05/2014 | 19/03/2014 | 23/05/2014 | \$194,855.42 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL  | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad                         | Municipio               | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL       | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                 |                                   |                         |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                       |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-015-2014/EST   | 124314        | J.N. MANUEL JOSE OTHON          | MOCTEZUMA                         | MOCTEZUMA               | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES  | 19/03/2014      | 11/06/2014       | 19/03/2014          | 11/06/2014           | 19/03/2014  | 11/06/2014   | \$195,178.80          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012          | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-016-2014/EST   | 124315        | J.N. PROF. MIGUEL MA. CASTILLO  | U. H. LIBRADO RIVERA              | SAN LUIS POTOSI         | CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EL MODULO "A".                                  | 19/03/2014      | 30/04/2014       | 19/03/2014          | 30/04/2014           | 19/03/2014  | 30/04/2014   | \$81,840.25           | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012          | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-B | 124316        | ES. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ | TLACHIQUILYA CAPA (SOQUIAMEL)     | TAMAZUNCHALE            | CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN   | 11/04/2014      | 26/06/2014       | 11/04/2014          | 14/07/2014           | 11/04/2014  | 14/07/2014   | \$440,172.76          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012          | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |                                 |                                   |                         |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$1,364,096.26</b> |   | <b>100.00%</b>                          |                             |   |
| EO-924037999-N112-2014  | 142202        | COBACH 16                       | SAN VICENTE TANCUAYALAB           | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIFICIOS "C", "D" Y OBRAS EXTERIORES                        | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 08/05/2015           | 06/01/2015  | 08/05/2015   | \$2,332,980.56        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 | ING. CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA       | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |                                 |                                   |                         |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$2,332,980.56</b> |   | <b>100.00%</b>                          |                             |   |
| IO-924037999-N46-2014   | 130503        | CECyTE IV                       | PONCIANO ARRIAGA                  | EBANO                   | CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION DE 4 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA   | 10/09/2014      | 17/12/2014       | 10/09/2014          | 28/02/2015           | 10/09/2014  | 28/02/2015   | \$1,301,980.13        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N23-2014   | 130505        | ICAT DE RIOVERDE                | RIOVERDE                          | RIOVERDE                | ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA   | 10/06/2014      | 17/09/2014       | 10/06/2014          | 17/09/2014           | 10/06/2014  | 17/09/2014   | \$440,794.15          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N92-2014   | 130510        | CECyTE IX                       | BOCAS (ESTACION BOCAS)            | SAN LUIS POTOSI         | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y MOBILIARIO BASICO (FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA), ESTRUCTURA U-2C, 4 ENTREEJES | 28/11/2014      | 06/03/2015       | 28/11/2014          | 06/03/2015           | 28/11/2014  |              | \$1,267,005.72        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N93-2014   | 130511        | CECYTE III                      | NUEVO PROGRESO, LOMAS DE SATELITE | SAN LUIS POTOSI         | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESTRUCTURA U-1C, CINCO ENTREEJES   | 28/11/2014      | 06/03/2015       | 28/11/2014          | 29/03/2015           | 28/11/2014  |              | \$979,229.66          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 91.00%                      | NO APLICA   |
|                         |               |                                 |                                   |                         |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$3,989,009.66</b> |   | <b>97.79%</b>                           |                             |   |
| IO-924037999-N9-2014    | 120520        | CBTA No. 258                    | VILLA DE REYES                    | VILLA DE REYES          | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.  | 10/03/2014      | 16/06/2014       | 10/03/2014          | 04/07/2014           | 10/03/2014  | 03/06/2014   | \$513,747.21          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad           | Municipio           | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                     |                     |                     |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| IO-924037999-N17-2014-A | 120516        | CBTA No. 123        | CERRITOS            | CERRITOS            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.                   | 22/04/2014      | 21/07/2014       | 22/04/2014           | 04/08/2014            | 22/04/2014  | 04/08/2014   | \$373,645.74    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N17-2014-B | 120512        | CBTA No. 52         | EJIDO SANTA LUCIA   | MATEHUALA           | REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS                                      | 22/04/2014      | 21/07/2014       | 22/04/2014           | 21/07/2014            | 22/04/2014  | 21/07/2014   | \$692,861.89    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N18-2014-A | 120514        | CBTA No. 120        | RIOVERDE            | RIOVERDE            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.                   | 22/04/2014      | 04/08/2014       | 22/04/2014           | 04/08/2014            | 22/04/2014  | 04/08/2014   | \$358,086.98    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N19-2014-A | 120535        | COBACH No. 21       | BARRIO DE ARRIBA    | MATLAPA             | CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR            | 22/04/2014      | 04/08/2014       | 22/04/2014           | 30/09/2014            | 22/04/2014  | 23/10/2014   | \$684,997.73    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N19-2014-B | 120517        | CBTA No. 141        | AGUA BUENA          | TAMASOPO            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES | 22/04/2014      | 04/08/2014       | 22/04/2014           | 21/11/2014            | 22/04/2014  | 21/11/2014   | \$442,003.65    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N25-2014   | 120519        | CBTA No. 143        | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO | REHABILITACION DE UN LABORATORIO.   | 13/06/2014      | 05/09/2014       | 13/06/2014           | 23/09/2014            | 13/06/2014  | 23/09/2014   | \$371,155.66    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$3,436,498.86</b>   |               |                     |                     |                     |   |                 |                  |                      |                       |             |              |                 | <b>100.00%</b>  |   |                             |   |

|                         |        |                 |                |                |  |            |            |            |            |            |            |                |   |                                    |         |           |
|-------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|------------------------------------|---------|-----------|
| LO-924037999-N10-2014   | 110537 | CONALEP No. 176 | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID).      | 10/03/2014 | 30/06/2014 | 10/03/2014 | 16/08/2014 | 10/03/2014 | 16/08/2014 | \$3,439,740.11 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N18-2014-B | 110512 | COBACH No. 23   | TIERRA NUEVA   | TIERRA NUEVA   | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES | 22/04/2014 | 04/08/2014 | 22/04/2014 | 25/08/2014 | 22/04/2014 | 25/08/2014 | \$653,422.75   | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| <b>\$4,093,162.86</b>   |        |                 |                |                |  |            |            |            |            |            |            |                | <b>100.00%</b>  |                                    |         |           |

|                       |        |  |                         |                             |   |            |            |            |            |            |            |              |                |                                  |         |           |
|-----------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| SO-924037999-N13-2014 | 130808 | ICAT UNIDAD SAN LUIS                     | ZONA INDUSTRIAL         | SAN LUIS POTOSI             | SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, EDIFICIOS A, B Y F   | 19/03/2014 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 05/05/2014 | 19/03/2014 | 30/04/2014 | \$286,796.29 | CONVENIOS 2013 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00% | NO APLICA |
| SO-924037999-N55-2014 | 130807 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI | UNIDAD PONCIANO ARRIAGA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO "U", MANTENIMIENTO DE CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL. | 18/08/2014 | 08/09/2014 | 18/08/2014 | 08/09/2014 | 18/08/2014 | 26/08/2014 | \$59,282.93  | CONVENIOS 2013 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| <b>\$346,079.22</b>   |        |  |                         |                             |   |            |            |            |            |            |            |              | <b>100.00%</b> |                                  |         |           |

| Nº Contrato            | Clave de obra | Nombre del Inmueble                                   | Localidad  | Municipio                   | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                        |               |   |  |                             |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| SO-924037999-N53-2014  | S/C           | ECOMUSEO  | EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I           | SAN LUIS POTOSI             | SUPERVISION DE LA RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS | 29/07/2014      | 29/12/2014       | 29/07/2014          | 29/12/2014           | 29/07/2014  | 29/12/2014   | \$127,999.97    | PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$127,999.97</b>    |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| LO-924037999-N12-2014  | 122101        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES                | CIUDAD VALLES  | CIUDAD VALLES               | TERMINACION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE METODOS.         | 11/04/2014      | 17/07/2014       | 11/04/2014          | 01/10/2014           | 11/04/2014  | 12/12/2014   | \$3,275,746.75  | PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2012               | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$3,275,746.75</b>  |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| LO-924037999-N67-2014  | 132101        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES                | CIUDAD VALLES  | CIUDAD VALLES               | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.   | 24/10/2014      | 13/03/2015       | 24/10/2014          | 30/05/2015           | 24/11/2014  |              | \$11,336,936.75 | PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2013               | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 78.00%                      | NO APLICA   |
| <b>\$11,336,936.75</b> |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>78.00%</b>   |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-017-2014/EST  | 143002        | J.N. GUADALUPE VICTORIA                               | EL ZANCARRON   | SANTO DOMINGO               | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 06/05/2014      | 15/07/2014       | 06/05/2014          | 15/07/2014           | 06/05/2014  | 15/07/2014   | \$207,783.18    | PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X26-2014  | 143001        | E.P. VICENTE GUERRERO                                 | BARRIO LAS LOMAS   | CIUDAD VALLES               | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B"  | 04/07/2014      | 29/09/2014       | 04/07/2014          | 17/10/2014           | 04/07/2014  | 17/10/2014   | \$655,379.89    | PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$863,163.07</b>    |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N22-2014  | S/C           | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI            | RANCHO NUEVO   | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE   | 03/06/2014      | 26/08/2014       | 03/06/2014          | 18/11/2014           | 03/06/2014  | 18/11/2014   | \$4,442,659.90  | CONVENIO IEIFE - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.P. 2014                 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$4,442,659.90</b>  |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-018-2014/EST  | S/C           | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI             | CONSTRUCCION DEL AREA DE DIAGNOSTICOS DE LA INFE EN EL AREA DE ALMACEN Y REHABILITACION DE DICHO ESPACIO.                                    | 16/06/2014      | 28/07/2014       | 16/06/2014          | 28/07/2014           | 16/06/2014  | 15/07/2014   | \$263,023.06    | FONDO PROGRAMA ANUAL  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$263,023.06</b>    |               |   |  |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble  | Localidad           | Municipio             | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa       | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |  |                     |                       |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                |                                    |                             |   |
| EO-924037999-N29-2014   | 140803        | ESTACIONAMIENTO MADERO   | SAN LUIS POTOSI     | SAN LUIS POTOSI       | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MADERO   | 29/07/2014      | 18/11/2014       | 29/07/2014          | 18/11/2014           | 29/07/2014  | 02/11/2014   | \$2,669,225.33  | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N31-2014   | 140801        | EX HACIENDA DE LA TENERIA  | PARQUE TANGAMANGA I | SAN LUIS POTOSI       | RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS  | 29/07/2014      | 16/12/2014       | 29/07/2014          | 28/02/2015           | 29/07/2014  |              | \$8,773,880.59  | CONVENIOS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 90.50%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N56-2014   | 140804        | ESTACIONAMIENTO EJEVIAL  | SAN LUIS POTOSI     | SAN LUIS POTOSI       | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EJEVIAL  | 13/10/2014      | 02/02/2015       | 13/10/2014          | 02/02/2015           | 13/10/2014  |              | \$6,317,403.09  | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N87-2014   | 140805        | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE CERRITOS | CERRITOS            | CERRITOS              | CONSTRUCCION EDIF "C", ESTRUCT U-2C PLAN BAJA: SERVICIOS SANITARIOS (2 EE) ESCALERA (1 EE) COOPERATIVA (2 EE) ADMINISTRACION (4 EE) Y AULA DIDACTICA (2 EE) PLANTA ALTA: 4 AULAS DIDACTICAS (DOS 2.5 EE Y UNA 2 EE) EDIF "D" ESTRUT U-1C CENTRO COMPUTO (5 EE) Y BIBLIOTECA (5 EE) Y OBRAS EXTERIORES | 28/11/2014      | 20/03/2015       | 28/11/2014          | 11/05/2015           | 28/11/2014  |              | \$6,762,444.76  | CONVENIOS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N88-2014-A | 140806        | UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA                            | MATLAPA             | MATLAPA               | CONSTRUCCION EDIFICIO "E" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES   | 28/11/2014      | 20/03/2015       | 28/11/2014          | 24/04/2015           | 28/11/2014  |              | \$1,400,751.95  | CONVENIOS 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 93.50%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N88-2014-B | 140807        | UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ                           | TANCANHUITZ         | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES   | 28/11/2014      | 20/03/2015       | 21/03/2015          | 27/06/2015           | 28/11/2014  |              | \$1,220,169.10  | CONVENIOS 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 51.00%                      | NO APLICA   |
| IO-924037999-N90-2014-A | 140809        | TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SLP                          | CENTENARIO          | SAN LUIS POTOSI       | ELECTRIFICACION DE TABLEROS CENTRALES Y CANALIZACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION, ILUMINACION TEATRAL  | 28/11/2014      | 20/02/2015       | 28/11/2014          | 13/03/2015           | 28/11/2014  | 13/03/2015   | \$958,677.69    | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N90-2014-B | 140808        | TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO LAS ARTES SLP 2013                           | SAN LUIS POTOSI     | SAN LUIS POTOSI       | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO  | 28/11/2014      | 20/02/2015       | 28/11/2014          | 13/03/2015           | 28/11/2014  | 13/03/2015   | \$411,333.29    | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble  | Localidad       | Municipio       | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa       | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                       |               |  |                 |                 |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-103-2014/EST | 140811        | ICAT UNIDAD SAN LUIS, CENTRO DE CAPACITACION PROVISIONAL BMW | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION DE LA OBRA EXTERIOR | 14/01/2015      | 31/01/2015       | 14/01/2015          | 31/01/2015           | 14/01/2015  | 31/01/2015   | \$306,262.62    | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |

**\$28,820,148.42**

**94.72%**

|                       |        |                                  |                          |                       |  |            |            |            |            |            |            |                |   |                                    |         |           |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|------------------------------------|---------|-----------|
| EO-924037999-N54-2014 | 144001 | J.N. GABRIELA MISTRAL            | EL BARRIL                | VILLA DE RAMOS        | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO PERIMETRAL | 18/09/2014 | 15/12/2014 | 18/09/2014 | 05/01/2015 | 18/09/2014 | 05/01/2015 | \$1,710,438.20 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N60-2014 | 144185 | SECUNDARIA TECNICA No. 90        | FRACCIONAMIENTO ORQUIDEA | SAN LUIS POTOSI       | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y CERCO                    | 13/10/2014 | 26/01/2015 | 13/10/2014 | 28/02/2015 | 13/10/2014 | 28/02/2015 | \$3,129,088.82 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-052-2014/EST | 144241 | JN LUIS G URBINA                 | EL SAUZ (EL SAUCITO)     | AQUISMON              | CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014 | 30/12/2014 | 24/10/2014 | 13/02/2015 | 24/10/2014 | 13/03/2015 | \$164,953.94   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-053-2014/EST | 144245 | JNI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL JUK                   | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 24/10/2014 | 15/02/2015 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | \$275,094.71   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-054-2014/EST | 144228 | JN MICAELA CONTRERAS GARCIA      | CARDENAS                 | CARDENAS              | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | \$273,332.66   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-055-2014/EST | 144229 | EPI NETZAHUALCOYOTL              | CARDENAS                 | CARDENAS              | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | \$275,667.20   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-056-2014/EST | 144252 | EP RAFAEL RAMIREZ                | CRUCERO DE RAYON         | RAYON                 | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014 | 30/12/2014 | 24/10/2014 | 23/01/2015 | 24/10/2014 | 23/01/2015 | \$232,502.54   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad              | Municipio          | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                           |                        |                    |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-057-2014/EST   | 144235        | EP MIGUEL HIDALGO         | LAS CANOAS             | RAYON              | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 26/01/2015           | 24/10/2014  | 26/01/2015   | \$286,913.42    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-058-2014/EST   | 144236        | EP MIGUEL HIDALGO         | TIERRAS COLORADAS      | RAYON              | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN).                                     | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$347,091.35    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-A | 144210        | EP 21 DE AGOSTO           | CAÑADA SANTA GERTRUDIS | SAN CIRO DE ACOSTA | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CAMBIO A: REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$63,265.30     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-B | 144211        | ETV NIÑOS HEROES          | LA TRINIDAD            | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$65,608.99     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-C | 144212        | SECUNDARIA TECNICA No. 17 | SAN CIRO DE ACOSTA     | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$207,253.58    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-060-2014/EST   | 144209        | EP DAMIAN CARMONA         | SAN CIRO DE ACOSTA     | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN CERCO  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 07/01/2015           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$259,727.25    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-061-2014/EST-A | 144217        | JN JUANA DE ASBAJE        | PUERTA DEL RIO         | VILLA JUAREZ       | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 20/01/2015           | 24/10/2014  | 20/01/2015   | \$90,902.72     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-061-2014/EST-B | 144222        | ETV MELCHOR OCAMPO        | AGUA DEL MEDIO         | VILLA JUAREZ       | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y UN CERCO  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 04/02/2015           | 24/10/2014  | 04/02/2015   | \$172,401.05    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad               | Municipio    | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                 |                         |              |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-062-2014/EST   | 144223        | ETV JULIAN DE LOS REYES         | LA CARDONA              | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 04/02/2015           | 24/10/2014  | 04/02/2015   | \$166,562.91    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-063-2014/EST   | 144225        | ETV GUADALUPE VICTORIA          | LA GAVIA                | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, BANDA PERIMETRAL, DEMOLICION DE AULA DE MADERA | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 25/01/2015           | 24/10/2014  | 25/01/2015   | \$233,626.35    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-064-2014/EST   | 144220        | EP DAMIAN CARMONA               | GRANGENAL               | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 20/01/2015           | 24/10/2014  | 20/01/2015   | \$258,526.75    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-065-2014/EST   | 144218        | EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | LA GAVIA                | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 16/01/2014       | 24/10/2014          | 16/01/2014           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$97,710.00     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-066-2014/EST   | 144219        | EP HEROES POTOSINOS             | AGUA DEL MEDIO          | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$211,754.88    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-067-2014/EST   | 144224        | ETV JAIME NUNO                  | SANTO DOMINGO           | VILLA JUAREZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 20/01/2015           | 24/10/2014  | 20/01/2015   | \$241,994.48    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-068-2014/EST   | 144221        | EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  | SANTO DOMINGO           | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$272,318.10    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-069-2014/EST-A | 144231        | JN GUILLERMO AGUIRRE Y FIERRO   | PINIHUAN (RIO PINIHUAN) | LAGUNILLAS   | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$65,697.71     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                     | Municipio             | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                               |                       |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-069-2014/EST-B | 144233        | EP EMILIANO ZAPATA             | EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) | LAGUNILLAS            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$213,674.51    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-070-2014/EST   | 144232        | EP IGNACIO ZARAGOZA            | LAS NORIAS                    | LAGUNILLAS            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (INSTALACION ELECTRICA)  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$241,546.20    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-071-2014/EST   | 144145        | ETV LIC. SILVESTRE L. PORTILLO | REAL DE CATORCE               | CATORCE               | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SUSPENSION TEMPORAL)(SE LEVANTA SUSPENSION TEMPORAL EL 18/02/2015, DCON-0079-2/2015) | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 21/06/2015           | 18/02/2015  |              | \$346,679.18    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 54.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-072-2014/EST   | 144148        | JN ROSAS DE LA INFANCIA        | CLAVELLINA                    | CHARCAS               | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 13/01/2015           | 24/10/2014  | 13/01/2015   | \$207,610.08    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-073-2014/EST   | 144149        | EP MARIANO ARISTA              | FRACCION PALMAS (PALMAS)      | CHARCAS               | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 01/04/2015   | \$222,968.29    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-074-2014/EST   | 144150        | EP MIGUEL HIDALGO              | MIGUEL HIDALGO                | CHARCAS               | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 01/04/2015   | \$207,328.10    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-A | 144215        | EP EMILIANO ZAPATA             | PUERTO DE LA DESCUBRIDOR A    | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$64,652.74     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-B | 144213        | JN FEDERICO GARCIA LORCA       | OJO DE AGUA                   | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION UN AULA DIDACTICA Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 06/02/2015           | 24/10/2014  | 06/02/2015   | \$160,618.09    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble      | Localidad           | Municipio             | Meta Contratada                                 | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                          |                     |                       |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-C | 144214        | EP IGNACIO ZARAGOZA      | SANTA CATARINA      | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICA           | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 30/12/2014            | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$109,196.03    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-077-2014/EST   | 144216        | EP PONCIANO ARRIAGA      | SAN MARTIN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS          | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 19/01/2015            | 24/10/2014  | 19/01/2015   | \$207,449.36    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-A | 144193        | JN CRISTOBAL COLON       | FRACCION SANCHEZ    | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 30/12/2014            | 24/10/2014  | 23/11/2014   | \$66,997.77     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-B | 144198        | ETV NIÑOS HEROES         | PALMARITO           | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 30/12/2014            | 24/10/2014  | 02/12/2014   | \$78,586.05     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-C | 144192        | JN LEONARDO BRAVO        | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 30/12/2014            | 24/10/2014  | 02/12/2014   | \$96,154.70     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-079-2014/EST   | 144194        | JN MANUEL ACUÑA          | BERNALEJO           | SANTA MARIA DEL RIO   | CONSTRUCCION DE BARDAS                          | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 30/12/2014            | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$220,173.35    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-080-2014/EST   | 144197        | EP FRANCISCO JAVIER MINA | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014           | 23/01/2015            | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$252,956.70    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-081-2014/EST   | 144195        | EP PONCIANO ARRIAGA      | PRESA DE DOLORES    | SANTA MARIA DEL RIO   | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA               | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014           | 16/01/2015            | 24/10/2014  | 30/01/15     | \$264,286.30    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad          | Municipio           | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                           |                    |                     |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-082-2014/EST   | 144196        | EP PRESIDENTE JUAREZ      | BERNALEJO          | SANTA MARIA DEL RIO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$299,610.41    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-A | 144204        | EP LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ | EL PATOL           | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$66,306.50     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-B | 144200        | JN JUAN DE DIOS PEZA      | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$105,974.44    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-C | 144207        | EP JUAN DE LA BARRERA     | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE CINCO AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$106,927.71    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-084-2014/EST-A | 144201        | EP JOSE MARIANO JIMENEZ   | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS   | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$168,043.75    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-084-2014/EST-B | 144202        | EP AMADO NERVO            | BARRIO DE SANTIAGO | TIERRA NUEVA        | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$164,079.69    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-085-2014/EST   | 144205        | EP RAMON LOPEZ VELARDE    | LOS LOBOS          | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 29/01/2015           | 24/10/2014  | 29/01/2015   | \$195,536.26    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-086-2014/EST   | 144199        | JN JONAS E. SALK          | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA        | REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS   | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/12/2014           | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$210,301.89    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad                    | Municipio       | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                       |               |                           |                              |                 |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-087-2014/EST | 144206        | EP IGNACIO ALLENDE        | EL CAMARON                   | TIERRA NUEVA    | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 10/02/2015           | 24/10/2014  | 10/02/2015   | \$201,882.03    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-088-2014/EST | 144203        | EP AÑO DE JUAREZ          | CHARCOS                      | TIERRA NUEVA    | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 07/02/2015           | 24/10/2014  | 06/02/2015   | \$272,500.64    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-089-2014/EST | 144208        | ETV MIGUEL BARRAGAN       | CHARCOS                      | TIERRA NUEVA    | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 07/02/2015           | 24/10/2014  | 06/02/2015   | \$275,117.01    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-090-2014/EST | 144163        | EP GUADALUPE VICTORIA     | VENADO                       | VENADO          | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 09/03/2015           | 24/10/2014  | 09/03/2015   | \$257,514.52    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-091-2014/EST | 144164        | EP JOSE MARIA MORELOS     | CORONADO (HACIENDA CORONADO) | VENADO          | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 30/01/2015           | 24/10/2014  | 30/01/2015   | \$257,501.25    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-092-2014/EST | 144165        | EP LEONA VICARIO          | EL SALERO                    | VENADO          | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 30/01/2015           | 24/10/2014  | 30/01/2015   | \$242,444.54    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-093-2014/EST | 144226        | SECUNDARIA TECNICA No. 27 | VILLA JUAREZ                 | VILLA JUAREZ    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       | 24/10/2014          | 30/01/2015           | 24/10/2014  | 30/01/2015   | \$230,840.50    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X85-2014 | 144277        | SECUNDARIA TECNICA No. 83 | COLONIA 6 DE JUNIO           | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-2C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 28/02/2015           | 05/11/2014  | 17/03/2015   | \$1,137,972.24  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                       | Municipio                   | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                                 |                             |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-094-2014/EST   | 144280        | EP PROFR RAFAEL RAMIREZ             | COLONIA SAN ANTONIO             | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                                       | 13/11/2014      | 04/02/2015       | 13/11/2014          | 04/02/2015           | 13/11/2014  | 14/01/2015   | \$255,989.26    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-095-2014/EST   | 144281        | EP AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ          | FRACCIONAMIENTO SAN JOSE        | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                                       | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 21/01/2015           | 13/11/2014  | 15/12/2014   | \$255,952.94    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-096-2014/EST   | 144283        | EP PROFR JESUS RAMON ALVAREZ        | FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN       | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 13/11/2014      | 04/02/2015       | 13/11/2014          | 04/02/2015           | 13/11/2014  | 28/02/2015   | \$272,714.21    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-097-2014/EST   | 144286        | JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ        | EBANO                           | EBANO                       | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA                         | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 21/05/2015           | 13/11/2014  | 21/05/2015   | \$287,599.46    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-098-2014/EST   | 144227        | JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA     | CARDENAS                        | CARDENAS                    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS) | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 21/01/2015           | 13/11/2014  | 21/01/2015   | \$193,274.62    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-099-2014/EST   | 144259        | JN EDUCADORA MARIA ELENA DIAZ RAMOS | FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS | SAN LUIS POTOSI             | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 13/11/2014      | 04/02/2015       | 13/11/2014          | 23/02/2015           | 13/11/2014  | 23/02/2015   | \$243,194.04    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-100-2014/EST   | 144268        | EP RAMON LOPEZ VELARDE              | EL JARALITO                     | SAN LUIS POTOSI             | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                                       | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 04/02/2015           | 13/11/2014  | 04/02/2015   | \$298,851.69    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-101-2014/EST-A | 144256        | JN RAFAEL RAMIREZ                   | FRACCIONAMIENTO BELLAS LOMAS    | SAN LUIS POTOSI             | CONSTRUCCION DE CISTERNA   | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 21/01/2015           | 13/11/2014  | 13/01/2015   | \$122,561.34    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                | Municipio       | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                          |                 |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-101-2014/EST-B | 144263        | JN VICTOR PUEBLA               | TERREMOTO                | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN PATIO CIVICO, CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1a. ETAPA, OF. DPE-CGP-AI-1811/2014. 16/10/2014. | 13/11/2014      | 21/01/2015       | 13/11/2014          | 21/01/2015           | 13/11/2014  | 30/12/2014   | \$179,238.55    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X95-2014   | 144258        | JN NUEVA CREACION 2013-2014    | FRACC. LA CAMPIÑA        | SAN LUIS POTOSI | CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE          | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 10/03/2015           | 09/12/2014  | 10/03/2015   | \$1,203,244.30  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X96-2014-A | 144272        | EP ALFREDO SANCHEZ GARCIA      | FRACC MOLINOS DEL REY I  | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS   | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 10/03/2015           | 09/12/2014  | 30/05/2015   | \$450,212.91    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X96-2014-B | 144254        | JN VICENTE RANGEL DIAZ DE LEON | FRACC EL SAUZALITO       | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS   | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 10/03/2015           | 09/12/2014  |              | \$435,095.74    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 95.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X97-2014-A | 144271        | EP MANUEL ROGELIO TORRES LOPEZ | FRACC. BARRIO EL VERGEL  | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS  | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 02/04/2015           | 09/12/2014  |              | \$857,684.18    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 93.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X97-2014-B | 144267        | EP ELFEGO REYES MEDINA         | COLONIA SATELITE         | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 02/04/2015           | 09/12/2014  | 02/04/2015   | \$395,596.39    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X98-2014-A | 144260        | JN ELISA ACOSTA GONZALEZ       | FRACC ROSEDAL            | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS   | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 10/03/2015           | 09/12/2014  | 10/03/2015   | \$420,354.04    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X98-2014-B | 144261        | JN CELIA CARRIZALES CERVANTES  | FRACC. BARRIO DEL VERGEL | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS   | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 10/03/2015           | 09/12/2014  | 10/03/2015   | \$496,454.24    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble                      | Localidad                       | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|
|                          |               |  |                                 |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |   |                                  |                             |   |
| XX-924037999-X99-2014-A  | 144257        | JN FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS        | COLONIA HERMENEGILDO J. ALDANA  | SAN LUIS POTOSI             | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (PLAZA CIVICA, ADECUACION DE SANITARIOS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES) | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014           | 27/03/2015            | 09/12/2014  |              | \$567,868.11    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X101-2014   | 144285        | SEC GRAL LIC JOSE VASCONCELOS C.         | FRACCIONAMIENTO SAN JOSE        | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS  | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014           | 04/04/2015            | 09/12/2014  | 04/04/2015   | \$1,096,441.59  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X102-2014-A | 144284        | SECUNDARIA GENERAL 21 DE MARZO DE 1806   | COLONIA 21 DE MARZO             | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014           | 20/03/2015            | 09/12/2014  |              | \$453,972.64    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X102-2014-B | 144279        | JN MA EVANGELINA INES DE AVILA CERVANTES | FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN       | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS  | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014           | 24/02/2015            | 09/12/2014  | 24/02/2015   | \$480,038.14    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X103-2014-A | 144282        | EP GENERAL DE DIVISION LEANDRO A SANCHEZ | FRACCIONAMIENTO HOGARES OBREROS | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014           | 24/02/2015            | 09/12/2014  | 24/02/2015   | \$346,227.71    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X103-2014-B | 144255        | JN HERCULANO CORTES                      | COLONIA POPULAR                 | SAN LUIS POTOSI             | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014           | 16/04/2015            | 09/12/2014  | 16/04/2015   | \$725,839.34    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X104-2014-A | 144278        | JN NIÑOS HEROES                          | FRACC PUERTAS DEL SOL           | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS  | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014           | 10/03/2015            | 09/12/2014  | 10/03/2015   | \$441,879.71    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X104-2014-B | 144183        | ETV TELESECUNDARIA ESTATAL               | PLANTA DEL CARMEN (EL OCHO)     | CERRO DE SAN PEDRO          | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE COMPUTO Y BODEGA  | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014           | 10/03/2015            | 09/12/2014  | 10/03/2015   | \$614,077.19    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad            | Municipio  | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                          |               |                                     |                      |            |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| EO-924037999-N106-2014-A | 144243        | EPI RAFAEL PEREZ HERNANDEZ          | LOMA BONITA (CHARCO) | AQUISMON   | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y 1a ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 04/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$432,439.90    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA    | 85.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N106-2014-B | 144242        | EP VANGUARDIA                       | TANCHANACO           | AQUISMON   | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 04/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$803,040.00    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA    | 97.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N106-2014-C | 144244        | SECUNDARIA GENERAL NICOLAS ZAPATA   | HUICHIHUAYAN         | HUEHUETLAN | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 27/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$637,657.27    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA    | 82.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N108-2014-A | 144240        | EP PROFR OSWALDO GARCIA R           | EBANO                | EBANO      | REHABILITACION DE DOCE AULAS DIDACTICAS   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 06/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$658,077.13    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 75.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N108-2014-B | 144239        | EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA     | EBANO                | EBANO      | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE METAS: UNA AULA 6.00 X 8.00 MTS. Y UN SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 MTS.. | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  |              | \$651,688.58    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 55.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N113-2014-A | 144230        | SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | CARDENAS             | CARDENAS   | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  |              | \$265,310.32    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N113-2014-B | 144234        | JN MARIANO JIMENEZ                  | RAYON                | RAYON      | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  |              | \$471,941.70    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 71.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N113-2014-C | 144238        | SECUNDARIA TECNICA No. 10           | RAYON                | RAYON      | REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS   | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  |              | \$438,253.65    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 96.00%                      | NO APLICA   |

\$31,708,634.63

96.67%

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble               | Localidad                  | Municipio | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                       |               |                                   |                            |           |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                    |                             |   |
| SO-924037999-N73-2014 | 143215        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA             | MAHUAJCO                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D.       | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 21/11/2014           | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$257,250.77    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N74-2014 | 143213        | E.P. IND. JUAN MIRANDA URESTI     | IXPATLACH                  | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C.          | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 21/11/2014           | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$213,337.84    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N75-2014 | 143210        | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | AJUATITLA PRIMERA SECCION  | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 21/11/2014           | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$225,528.40    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N76-2014 | 143218        | E.P. MIGUEL BARRAGAN              | TOTOATL                    | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.         | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 21/11/2014           | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$268,253.99    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N77-2014 | 143216        | ETV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS     | TAZAQUIL                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y D, .       | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 25/02/2015           | 26/09/2014  | 07/01/2015   | \$213,967.51    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N78-2014 | 143217        | E.P. IXCOATL                      | TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C y D.      | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 25/02/2015           | 26/09/2014  | 06/12/2014   | \$244,781.74    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N79-2014 | 143211        | ETV. FRANCISCO EPPENS HELGUERA    | COAMILA                    | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A y, B.           | 26/09/2014      | 21/11/2014       | 26/09/2014          | 21/11/2014           | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$289,250.25    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N63-2014 | 143227        | EPI. 5 DE FEBRERO                 | BARRIO DE LA CRUZ          | AQUISMON  | REHABILITACION  | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014          | 13/06/2015           | 24/10/2014  |              | \$3,811,870.46  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 72.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad           | Municipio         | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                     |                   |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                   |                             |   |
| LO-924037999-N64-2014-A | 143206        | SE. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO | CIUDAD DEL MAIZ     | CIUDAD DEL MAIZ   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 20/04/2015            | 24/10/2014  | 20/04/2015   | \$2,587,235.88  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N64-2014-B | 143205        | JN. ANTONIO MACHADO            | PALOMAS             | CIUDAD DEL MAIZ   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 01/03/2015            | 24/10/2014  | 01/03/2015   | \$664,253.65    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N64-2014-C | 143207        | SEC. TEC. No. 73               | DAMIAN CARMONA      | TAMASOPO          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F..   | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 13/02/2015            | 24/10/2014  | 30/12/2014   | \$546,159.39    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N65-2014-A | 143201        | EP. MARGARITA MAZA DE JUAREZ   | COLONIA LOMA BONITA | AXTLA DE TERRAZAS | DEMOLICION MODULO DE AULAS Y CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS   | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 15/07/2015            | 24/10/2014  |              | \$1,945,581.51  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 27.00%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N65-2014-B | 143203        | ETV. LIC. BENITO JUAREZ        | JALPILLA            | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.   | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 17/04/2015            | 24/10/2014  | 17/04/2015   | \$1,203,983.42  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N65-2014-C | 143202        | ESC. SEC. MOISES SAENZ         | AXTLA DE TERRAZAS   | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION GENERAL CONSTRUCCION DE RAMPAS   | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 17/04/2015            | 24/10/2014  | 17/04/2015   | \$795,100.00    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N66-2014-A | 143209        | EP. 5 DE MAYO DE 1862          | LAS MESAS           | COXCATLAN         | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, D y E, Y OBRA EXTERIOR DE PLAZA CIVICA, RED ELECTRICA Y MURO DE CONTENCION. | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 30/04/2015            | 24/10/2014  | 24/04/2015   | \$1,790,006.17  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N66-2014-B | 143212        | EP. NETZAHUALCOYOTL            | COXCATLAN           | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F.  | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014           | 10/04/2015            | 24/10/2014  | 10/04/2015   | \$808,943.51    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad            | Municipio             | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                          |               |                                 |                      |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                      |                             |   |
| LO-924037999-N66-2014-C  | 143204        | EPR. PLAN DE SAN LUIS           | EL NACIMIENTO        | HUEHUETLAN            | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION GENERAL.  | 24/10/2014      | 30/01/2015       | 24/10/2014          | 30/04/2015           | 24/10/2014  | 24/04/2015   | \$1,240,893.07  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N86-2014    | 143214        | JNI. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS   | LAS MESAS            | COXCATLAN             | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS B, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3. | 24/10/2014      | 18/12/2014       | 24/10/2014          | 18/12/2014           | 24/10/2014  | 18/12/2014   | \$224,781.77    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N81-2014    | 143222        | APB VICENTE GUERRERO            | COJOLAPA             | TAMAZUNCHALE          | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 20/06/2015           | 05/11/2014  |              | \$2,178,430.99  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 95.75%                      | NO APLICA   |
| IO-924037999-N83-2014    | 143208        | SEC TEC No 04                   | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TANQUIAN DE ESCOBEDO  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y F                       | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 07/03/2015           | 05/11/2014  | 07/03/2015   | \$1,351,857.02  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N84-2014-A  | 143219        | ETV SIXTO GARCIA PACHECO        | PEMUCHO              | TAMAZUNCHALE          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D                          | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 07/03/2015           | 05/11/2014  | 20/02/2015   | \$347,384.63    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N84-2014-B  | 143220        | SEC MARTIRES DE CANANEA         | TAMAZUNCHALE         | TAMAZUNCHALE          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B                                | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 07/03/2015           | 05/11/2014  | 20/02/2015   | \$595,135.33    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N84-2014-C  | 143221        | EPR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | CERRO GRANDE         | TAMAZUNCHALE          | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS   | 05/11/2014      | 11/02/2015       | 05/11/2014          | 31/03/2015           | 05/11/2014  | 31/03/2015   | \$1,618,548.98  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N105-2014-A | 143223        | EP PROFR JAVIER LOZADA PORTILLA | BARRIO LAS POZAS     | TANCANHUITZ DE SANTOS | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B                                | 09/12/2014      | 17/03/2015       | 09/12/2014          | 17/03/2015           | 09/12/2014  | 17/03/2015   | \$468,389.66    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble                                | Localidad  | Municipio | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|--|------------|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                          |               |  |            |           |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                   |                             |   |
| IO-924037999-N105-2014-B | 143225        | ESC SEC MIGUEL BARRAGAN                            | EL JOBO    | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIO A, B, C Y D              | 09/12/2014      | 17/03/2015       | 09/12/2014          | 17/03/2015           | 09/12/2014  | 07/02/2015   | \$305,186.99    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N105-2014-C | 143224        | PREPA POR COOP. No. 37 SECC 26 SNTE MIGUEL HIDALGO | AHUACATLAN | XILITLA   | DEMOLICION DEL EDIFICIO A Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS B Y C                                 | 09/12/2014      | 17/03/2015       | 09/12/2014          | 30/04/2015           | 09/12/2014  | 30/04/2015   | \$510,929.80    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N105-2014-D | 143226        | SEC BENEMERITO DE LAS AMERICAS                     | XILITLA    | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H | 09/12/2014      | 17/03/2015       | 09/12/2014          | 17/03/2015           | 09/12/2014  | 17/03/2015   | \$388,452.80    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |

**\$25,095,495.53**

**89.72%**

|                 |        |                               |                  |          |  |            |            |            |            |            |            |              |                      |                                   |         |           |
|-----------------|--------|-------------------------------|------------------|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 001-INIFED-2014 | 240101 | J.N. PABLO NERUDA             | LA MESA TAMPAXAL | AQUISMON | COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$502,766.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 002-INIFED-2014 | 240102 | J.N.I. JUAN ESCUTIA           | Bo. DE LA CRUZ   | AQUISMON | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES                                       | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$828,292.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 003-INIFED-2014 | 240103 | E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA  | MUHUATL          | AQUISMON | COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$996,729.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 004-INIFED-2014 | 240104 | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON      | BARRIO LA CRUZ   | AQUISMON | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES                              | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$617,489.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 005-INIFED-2014 | 240105 | J.N. JOSE JUSTO CORRO         | SANTA CRUZ       | AQUISMON | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$532,083.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 006-INIFED-2014 | 240106 | E.T.V. CAMILO ARRIAGA Y RAMOS | MANTEZULEL       | AQUISMON | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES                              | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | 04/07/2014 | 01/10/2014 | \$996,964.00 | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                  | Localidad    | Municipio      | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                      |              |                |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                    |                             |   |
| 007-INIFED-2014 | 240107        | J.N.I. BENITO JUAREZ                 | MANTEZULEL   | AQUISMON       | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$930,561.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 008-INIFED-2014 | 240108        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA                | TLACOHUAQUE  | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,012.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 009-INIFED-2014 | 240109        | J.N.I. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO      | TLACOHUAQUE  | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,626.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 010-INIFED-2014 | 240110        | E.P. ESFUERZO CAMPESINO              | COAQUENTLA   | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,586.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 011-INIFED-2014 | 240111        | E.P. JUAN SARABIA                    | SAN JOSE     | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$737,700.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 012-INIFED-2014 | 240112        | E.T.V. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA | LA CUCHILLA  | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$525,173.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 013-INIFED-2014 | 240113        | J.N.I. LEONA VICARIO                 | LA ENCANTADA | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$814,902.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 014-INIFED-2014 | 240114        | E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL           | SAN JOSE     | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$815,118.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 015-INIFED-2014 | 240115        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON             | TECOMATE     | TAMAZUNCHALE   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014           | 01/10/2014            | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$985,636.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad              | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                        |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                   |                             |   |
| 016-INIFED-2014 | 240116        | E.P. JOSE MA. MORELOS               | EL PIÑAL               | TAMAZUNCHALE | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$979,701.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 017-INIFED-2014 | 240117        | E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO     | EL PIÑAL               | TAMAZUNCHALE | COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$965,959.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 018-INIFED-2014 | 240118        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA              | EL BARRANCON           | TANLAJAS     | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$623,031.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 019-INIFED-2014 | 240119        | E.P. JAIME NUNO                     | TLAHUILAPA             | XILITLA      | COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$842,280.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 020-INIFED-2014 | 240120        | E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ         | TLAHUILAPA             | XILITLA      | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$935,785.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 021-INIFED-2014 | 240121        | E.P.I. AQUILES SERDAN               | IXTACAMEL BUENOS AIRES | XILITLA      | COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       | 04/07/2014          | 01/10/2014           | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$871,096.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 022-INIFED-2014 | 240122        | E.T.V. JAIME TORRES BODET           | EL GALLO               | VANEGAS      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$998,609.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 023-INIFED-2014 | 240123        | E.P. MIGUEL HIDALGO                 | BARRIO EL CORITO       | CARDENAS     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$999,784.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 024-INIFED-2014 | 240124        | J.N. JUAN RAMON JIMENEZ             | LOBOS                  | CARDENAS     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$898,845.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 025-INIFED-2014 | 240125        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL POTRERO             | CATORCE      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 26/11/4637   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 026-INIFED-2014 | 240126        | E.T.V. SENTIMIENTOS DE LA NACION    | SAN JOSE DE CORONADOS  | CATORCE      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 20/12/4343   | \$892,642.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad                           | Municipio            | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                  |                                     |                      |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 027-INIFED-2014 | 240127        | E.T.V. MANUEL AVILA CAMACHO      | CENICERA                            | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 028-INIFED-2014 | 240128        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA           | COL. EMILIANO ZAPATA                | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 029-INIFED-2014 | 240129        | E.T.V. FRANCISCO I. MADERO       | EJIDO DE MORAS                      | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$989,796.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 030-INIFED-2014 | 240130        | J.N. JOSE VASCONCELOS            | EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO) | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$988,355.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 031-INIFED-2014 | 240131        | E.P. LUZ Y VIDA                  | EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO) | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$956,573.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 032-INIFED-2014 | 240132        | E.T.V. LEONA VICARIO             | PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$989,702.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 033-INIFED-2014 | 240133        | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | EL FUERTE                           | SANTA MARIA DEL RIO  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 034-INIFED-2014 | 240134        | E.T.V. GUADALUPE VICTORIA        | EL EPAZOTE                          | VENADO               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS          | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$935,775.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 035-INIFED-2014 | 240135        | J.N. MELCHOR OCAMPO              | EL COYOTE                           | VILLA HIDALGO        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$850,430.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 036-INIFED-2014 | 240136        | J.N. FRANCISCO JAVIER MINA       | PEOTILLOS                           | VILLA HIDALGO        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES | 25/07/2014      | 22/10/2014       | 25/07/2014          | 22/10/2014           | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 037-INIFED-2014 | 240137        | E.T.V. VASCO DE QUIROGA          | EL PUJAL (ALVARO OBREGON)           | CIUDAD VALLES        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$458,084.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 038-INIFED-2014 | 240138        | E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILLO       | LAGUNA DEL MANTE                    | CIUDAD VALLES        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$471,376.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                        | Localidad                | Municipio                 | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |  |                          |                           |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 039-INIFED-2014 | 240139        | J.N. IGNACIO ALLENDE                       | LAS NEGRITAS             | GUADALCAZAR               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$800,448.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 040-INIFED-2014 | 240140        | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA          | NUÑEZ                    | GUADALCAZAR               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$882,666.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 041-INIFED-2014 | 240141        | E.T.V. NIÑOS HEROES                        | NUÑEZ                    | GUADALCAZAR               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$790,822.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 042-INIFED-2014 | 240142        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO            | CHUNUN TZEN DOS          | HUEHUETLAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$532,596.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 043-INIFED-2014 | 240143        | E.P. 5 DE MAYO                             | TANLEAB SEGUNDA SECCION  | HUEHUETLAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$601,487.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 044-INIFED-2014 | 240144        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA                      | CARBONERA                | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$869,397.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 045-INIFED-2014 | 240145        | J.N. JEAN PEAGET                           | COL. LA GRANJA MATEHUALA | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$815,816.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 046-INIFED-2014 | 240146        | E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO                | SACRAMENTO               | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$773,957.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 047-INIFED-2014 | 240147        | J.N. NIÑOS HEROES                          | BARRIO DE EN MEDIO       | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$445,897.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 048-INIFED-2014 | 240148        | J.N. LEONA VICARIO                         | TEPETZINTLA              | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$505,801.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 049-INIFED-2014 | 240149        | E.T.V. NIÑOS HEROES                        | TEPETZINTLA              | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$513,815.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 050-INIFED-2014 | 240150        | E.P. CRISTOBAL COLON                       | LA SOLEDAD               | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$477,185.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 051-INIFED-2014 | 240151        | J.N. PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | OCUILTZAPOYO             | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,299.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 052-INIFED-2014 | 240152        | E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO             | OCUILTZAPOYO             | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$480,965.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 053-INIFED-2014 | 240153        | E.T.V. VICENTE SUAREZ                      | OCUILTZAPOYO             | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$464,428.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 054-INIFED-2014 | 240154        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO            | EL ALAMO                 | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$495,372.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 055-INIFED-2014 | 240155        | E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS            | EL CHOTE                 | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$491,578.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad          | Municipio               | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                    |                         |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 056-INIFED-2014 | 240156        | E.T.V. JULIAN CARRILLO              | LAZARO CARDENAS    | SAN VICENTE TANCUAYALAB | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$460,243.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 057-INIFED-2014 | 240157        | J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO      | CHILILILLO         | TAMPACAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$497,727.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 058-INIFED-2014 | 240158        | E.T.V. ANTONIO SOTO Y GAMA          | CHILILILLO         | TAMPACAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,876.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 059-INIFED-2014 | 240159        | E.T.V. LEONA VICARIO                | EL CEDRAL          | TAMPACAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$479,386.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 060-INIFED-2014 | 240160        | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ    | LA MATA            | TAMPACAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVIILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,238.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 061-INIFED-2014 | 240161        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL NARANJO         | TAMPAMOLON              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$523,627.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 062-INIFED-2014 | 240162        | E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO            | EL CARRIZAL        | TAMPAMOLON              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,000.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 063-INIFED-2014 | 240163        | E.T.V. JUSTO SIERRA                 | EL CARRIZAL        | TAMPAMOLON              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$504,276.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 064-INIFED-2014 | 240164        | E.T.V. MOISES SAENZ GARZA           | AL D'HULUP POYTZEN | TANCANHUITZ             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,918.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 065-INIFED-2014 | 240165        | E.T.V. LAZARO CARDENAS              | CUATLAMAYAN        | TANCANHUITZ             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$519,925.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 066-INIFED-2014 | 240166        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA              | PALMIRA VIEJO      | TANCANHUITZ             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$510,745.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 067-INIFED-2014 | 240167        | E.T.V. MARIANO AZUELA               | AHUEHUEYO          | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$498,347.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 068-INIFED-2014 | 240168        | J.N. MARIANO ARISTA                 | MANTEYO            | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$472,439.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 069-INIFED-2014 | 240169        | E.P. PONCIANO ARRIAGA               | MANTEYO            | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO                                      | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$480,724.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 070-INIFED-2014 | 240170        | J.N. GENERAL LAZARO CARDENAS        | ZAPUYO             | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$490,157.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 071-INIFED-2014 | 240171        | E.P. BENITO JUAREZ                  | ZAPUYO             | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,981.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 072-INIFED-2014 | 240172        | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ             | ZAPUYO             | XILITLA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       | 14/08/2014          | 31/10/2014           | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$502,725.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                        | Localidad                     | Municipio  | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--|-------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |  |                               |            |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                   |                             |   |
| 073-INIFED-2014 | 240173        | J.N. ALVARO OBREGON                        | EL SABINO                     | ALAQUINES  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$505,576.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 074-INIFED-2014 | 240174        | E.P. AQUILES SERDAN                        | EL SABINO                     | ALAQUINES  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$494,662.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 075-INIFED-2014 | 240175        | E.T.V. JULIAN CARRILLO                     | EL SABINO                     | ALAQUINES  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$540,586.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 076-INIFED-2014 | 240176        | J.N. EDUCADORA MARIA LUISA GONZALEZ GULLEN | BARRIO EL CORITO              | CARDENAS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD<br>COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD<br>COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$493,868.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 077-INIFED-2014 | 240177        | J.N. ALFONSO REYES                         | SAN MARTIN                    | RIOVERDE   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$493,701.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 078-INIFED-2014 | 240178        | J.N. ADALBERTO DE AVILA RANGEL             | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$463,556.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 079-INIFED-2014 | 240179        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA                      | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$524,826.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 080-INIFED-2014 | 240180        | E.T.V. LAZARO CARDENAS                     | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$515,060.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 081-INIFED-2014 | 240181        | J.N. GUADALUPE VICTORIA                    | CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$393,698.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 082-INIFED-2014 | 240182        | E.P. VICENTE SUAREZ                        | CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$426,878.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 083-INIFED-2014 | 240183        | J.N. MEXICO                                | SAN RAFAEL                    | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$485,799.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 084-INIFED-2014 | 240184        | E.P. AQUILES SERDAN                        | SAN RAFAEL                    | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$500,508.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 085-INIFED-2014 | 240185        | J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS                 | AGUACATILLOS                  | RAYON      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,727.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 086-INIFED-2014 | 240186        | E.P. LIBRADO RIVERA                        | AGUACATILLOS                  | RAYON      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$455,602.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad       | Municipio             | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                |                 |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 087-INIFED-2014 | 240187        | E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN  | AGUACATILLOS    | RAYON                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$488,312.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 088-INIFED-2014 | 24018         | E.P. JOSE MA. MORELOS          | LOBOS           | CARDENAS              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$488,063.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 089-INIFED-2014 | 240189        | E.P. FRANCISCO I. MADERO       | SAN MARTIN      | RIOVERDE              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$563,400.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 090-INIFED-2014 | 240190        | J.N. PEDRO DE GANTE            | MORENOS         | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,847.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 091-INIFED-2014 | 240191        | E.P. JUAN ESCUTIA              | MORENOS         | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$505,428.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 092-INIFED-2014 | 240192        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA         | MORENOS         | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$480,373.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 093-INIFED-2014 | 240193        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ      | ESTACION WADLEY | CATORCE               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$511,716.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 094-INIFED-2014 | 240194        | E.T.V. BENITO JUAREZ           | EL TEPETATE     | VENEGAS               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$487,081.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 095-INIFED-2014 | 240195        | E.T.V. PONCIANO ARRIAGA        | LA PUNTA        | VENEGAS               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$512,043.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 096-INIFED-2014 | 240196        | E.T.V. IGNACIO M. ALTAMIRANO   | CARBONERA       | MATEHUALA             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$594,644.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 097-INIFED-2014 | 240197        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA         | SACRAMENTO      | MATEHUALA             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$565,595.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 098-INIFED-2014 | 240198        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ      | SANTA RITA      | VENADO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$461,386.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 099-INIFED-2014 | 240199        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON       | EL LAUREL       | VENADO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$588,116.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 100-INIFED-2014 | 2401100       | J.N. MIGUEL ANGEL              | EL POCITO       | VILLA HIDALGO         | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,672.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 101-INIFED-2014 | 2401101       | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | EL POCITO       | VILLA HIDALGO         | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$531,380.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                           | Municipio               | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                                     |                         |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 102-INIFED-2014 | 2401102       | E.T.V. RAFAEL NIETO                 | EL SOYATE                           | SANTA MARIA DEL RIO     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$501,986.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 103-INIFED-2014 | 2401103       | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ESTANCIA DE ATOTONILCO              | SANTA MARIA DEL RIO     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$496,975.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 104-INIFED-2014 | 2401104       | E.P. NIÑO ARTILLERO                 | PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION | SAN CIRO DE ACOSTA      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,991.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 105-INIFED-2014 | 2401105       | E.R. VENUSTIANO CARRANZA            | TAN JAJNEC                          | SAN ANTONIO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,846.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 106-INIFED-2014 | 2401106       | E.T.V. BENITO JUAREZ                | TAN JAJNEC                          | SAN ANTONIO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$495,837.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 107-INIFED-2014 | 2401107       | E.T.V. BLAS ESCONTRIA               | TANCHAHUIL                          | SAN ANTONIO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,827.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 108-INIFED-2014 | 2401108       | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA   | EL HUIZACHAL                        | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$465,962.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 109-INIFED-2014 | 2401109       | E.T.V. NIÑOS HEROES                 | EL CHINO                            | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$417,455.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 110-INIFED-2014 | 2401110       | E.T.V. HEROE DE NACOZARI            | LA PALMA                            | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$575,964.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 111-INIFED-2014 | 2401111       | E.T.V. EMILIANO ZAPATA              | SAN JOSE EL VIEJO                   | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$473,441.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 112-INIFED-2014 | 2401112       | E.T.V. 20 DE NOVIEMBRE              | SAN NICOLAS DE LOS MONTES           | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       | 08/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$563,396.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 113-INIFED-2014 | 2401113       | E.T.V. PEDRO VALLEJO                | ADOLFO LOPEZ MATEOS                 | CIUDAD VALLES           | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,790.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 114-INIFED-2014 | 2401114       | E.T.V. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA     | LA PILA                             | CIUDAD VALLES           | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$510,026.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 115-INIFED-2014 | 2401115       | JN. LEONA VICARIO                   | FRANCISCO VILLA                     | SAN VICENTE TANCUAYALAB | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$603,626.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 116-INIFED-2014 | 2401116       | JN. BENITO JUAREZ                   | EL CARRIZAL                         | TAMPAMOLON CORONA       | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.-ACCESIBILIDAD V.-ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.-INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.-ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$494,364.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato            | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad          | Municipio            | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                        |               |                                 |                    |                      |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 117-INIFED-2014        | 2401117       | JNI. 5 DE MAYO                  | TEXQUITOTE SEGUNDO | MATLAPA              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS                           | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,692.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 118-INIFED-2014        | 2401118       | E.T.V. CUAUHTEMOC               | ABRAS DEL COROZO   | TAMASOPO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS                           | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 08/11/3401   | \$548,542.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 119-INIFED-2014        | 2401119       | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON        | TAMASOPO           | TAMASOPO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$720,905.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 120-INIFED-2014        | 2401120       | E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO | AGUA PUERCA        | TAMASOPO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS                           | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$658,371.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 121-INIFED-2014        | 2401121       | EP. 20 DE NOVIEMBRE             | AGUA PUERCA        | TAMASOPO             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS                           | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$642,051.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 122-INIFED-2014        | 2401122       | E.T.V. FRANCISCO I MADERO       | SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,349.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 123-INIFED-2014        | 2401123       | E.T.V. FRANCISCO VILLA          | CERRITO DE JARAL   | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 29/09/2014      | 31/10/2014       | 29/09/2014          | 31/10/2014           | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$589,786.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$78,135,608.00</b> |               |                                 |                    |                      |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>100.00%</b>  |                      |  |                             |   |

|                         |        |                            |                            |                |   |            |            |            |            |            |            |              |  |                           |         |           |
|-------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|---------------------------|---------|-----------|
| EO-924037999-N35-2014-A | 144090 | E.P. AQUILES SERDAN        | EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS) | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014 | 25/11/2014 | 19/08/2014 | 08/12/2014 | 19/08/2014 | 08/12/2014 | \$772,849.34 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N35-2014-B | 144091 | E.P.I. EMILIANO ZAPATA     | LA ENCANTADA               | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL             | 19/08/2014 | 25/11/2014 | 19/08/2014 | 30/01/2015 | 19/08/2014 | 08/12/2014 | \$876,945.63 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N35-2014-C | 144089 | E.P.I. FRANCISCO I. MADERO | EL COCO                    | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION DE UN AULA DICACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                | 19/08/2014 | 25/11/2014 | 19/08/2014 | 14/12/2014 | 19/08/2014 | 14/12/2014 | \$830,756.03 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N36-2014-A | 144098 | E.P.I. IGNACIO ALLENDE     | TETITLA                    | TAMAZUNCHALE   | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014 | 25/11/2014 | 19/08/2014 | 16/12/2014 | 19/08/2014 | 16/12/2014 | \$844,894.71 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL  | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                            | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                                      |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |                                    |                             |   |
| EO-924037999-N36-2014-B | 144102        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON       | TETITLA                              | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       | 19/08/2014          | 16/12/2014           | 19/08/2014  | 16/12/2014   | \$737,131.61    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N36-2014-C | 144096        | J.N.I. GENERAL LAZARO CARDENAS | TETITLA                              | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       | 19/08/2014          | 16/12/2014           | 19/08/2014  | 16/12/2014   | \$658,597.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N38-2014-A | 144100        | E.P. NIÑOS PROLETARIOS         | XICOTLA                              | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 25/11/2014       | 19/08/2014          | 21/12/2014           | 19/08/2014  | 21/12/2014   | \$808,370.57    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N38-2014-B | 144104        | E.P. NETZAHUALCOYOTL           | LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO) | XILITLA      | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       | 19/08/2014          | 19/01/2015           | 19/08/2014  | 02/02/2015   | \$872,819.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N38-2014-C | 144105        | E.T.V. GUILLERMO PRIETO        | LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO) | XILITLA      | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       | 19/08/2014          | 18/02/2015           | 19/08/2014  | 24/04/2015   | \$999,814.88    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X41-2014   | 144092        | E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ      | ALAQUINES                            | ALAQUINES    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       | 19/08/2014          | 21/11/2014           | 19/08/2014  | 05/11/2014   | \$863,181.58    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X42-2014   | 144085        | E.P. BENITO JUAREZ             | VANEGAS                              | VANEGAS      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       | 19/08/2014          | 05/11/2014           | 19/08/2014  | 05/11/2014   | \$937,965.90    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble      | Localidad                 | Municipio       | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                          |                           |                 |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |                                    |                             |   |
| XX-924037999-X43-2014   | 144088        | E.P. MIGUEL HIDALGO      | BOCAS (ESTACION BOCAS)    | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 05/11/2014       | 19/08/2014          | 21/11/2014           | 19/08/2014  | 21/11/2014   | \$927,225.82    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X44-2014   | 144086        | E.P. CUAUHEMOC           | ESTANCIA DE CALDERON      | VILLA DE REYES  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 05/11/2014       | 19/08/2014          | 05/11/2014           | 19/08/2014  | 05/11/2014   | \$844,747.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X45-2014   | 144087        | E.T.V. AURELIO MANRIQUE  | EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL | VILLA DE REYES  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 05/11/2014       | 19/08/2014          | 05/11/2014           | 19/08/2014  | 05/11/2014   | \$687,641.68    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-A | 144093        | EP. JUAN SARABIA         | EL BARRANCON              | TANLAJAS        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 09/02/2015           | 13/10/2014  | 09/02/2015   | \$810,086.17    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-B | 144094        | ETV. GRACIANO SANCHEZ    | AGUALOJA                  | TANLAJAS        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 09/02/2015           | 13/10/2014  | 09/02/2015   | \$747,912.95    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-C | 144101        | ETV. ANDRES QUINTANA ROO | XICOTLA                   | TAMAZUNCHALE    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 28/02/2015           | 13/10/2014  | 09/02/2015   | \$625,636.85    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-D | 144095        | ETV. JUAN ESCUTIA        | ZACAYO                    | MATLAPA         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 10/03/2015           | 13/10/2014  | 10/03/2015   | \$602,607.03    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                    | Localidad           | Municipio            | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |  |                     |                      |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |                                  |                             |   |
| EO-924037999-N58-2014-A | 144097        | JN. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA          | XICOTLA             | TAMAZUNCHALE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 28/02/2015           | 13/10/2014  | 28/02/2015   | \$1,041,242.25  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N58-2014-B | 144099        | EP. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC        | LAS PALOMAS         | TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 08/03/2015           | 13/10/2014  | 08/03/2015   | \$870,327.46    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N58-2014-C | 144103        | ETV. ANTONIO CASTRO LEAL               | LAS PALOMAS         | TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       | 13/10/2014          | 08/03/2015           | 13/10/2014  | 12/02/2015   | \$759,824.22    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-075-2014/EST   | 144128        | ETV MANUEL JOSE OTHON                  | LOS JASSOS          | SAN LUIS POTOSI      | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA INCLUYE MOBILIARIO   | 24/10/2014      | 16/01/2015       | 24/10/2014          | 16/01/2015           | 24/10/2014  | 16/01/2015   | \$347,999.78    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-102-2014/EST   | 144288        | SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ | MATLAPA             | MATLAPA              | REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS   | 15/12/2014      | 06/03/2015       | 15/12/2014          | 31/03/2015           | 15/12/2014  | 31/03/2015   | \$344,999.50    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X99-2014-B | 144118        | JN 21 DE MARZO                         | SAN PEDRO OJO ZARCO | MEXQUITIC DE CARMONA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 09/12/2014      | 24/02/2015       | 09/12/2014          | 24/02/2015           | 09/12/2014  |              | \$466,884.83    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 95.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X100-2014  | 144127        | EP VALENTIN GOMEZ FARIAS               | CAPULINES           | SAN LUIS POTOSI      | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (INCLUYE DEMOLICION DE LAS EXISTENTES Y MOBILIARIO) "SOLICITA CAMBIO DE METAS SE LE COMUNICA AL DIRECTOR EN MEDIDA DEL RECURSO DG-0326/2015, 09/02/15" | 09/12/2014      | 10/03/2015       | 09/12/2014          | 07/04/2015           | 09/12/2014  | 07/04/2015   | \$1,081,432.05  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble      | Localidad              | Municipio | Meta Contratada                                 | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|---|-----------------------------|---|
|                          |               |                          |                        |           |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |   |                             |   |
| EO-924037999-N107-2014-A | 144129        | ETV EMILIANO ZAPATA      | PUJAL COY              | EBANO     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 29/04/2015           | 06/01/2015  | 29/04/2015   | \$1,030,928.79  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N107-2014-B | 144130        | ETV IGNACIO ALLENDE      | VICHINCHIJOL NUEVO     | EBANO     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 29/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$729,458.34    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N107-2014-C | 144131        | ETV AGUSTIN YAÑEZ        | PLAN DE IGUALA         | EBANO     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$659,850.13    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N108-2014-C | 144287        | EP IGNACIO ZARAGOZA      | EBANO                  | EBANO     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EDIFICIO "A" | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 06/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$1,029,477.16  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 50.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N109-2014-A | 144140        | JNI FRANCISCO I MADERO   | BUENOS AIRES IXTACAMEL | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 19/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$412,460.15    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 82.80%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N109-2014-B | 144141        | JNI HERMENEGILDO GALEANA | CUARTILLO NUEVO        | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 09/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$439,487.78    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 94.20%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N109-2014-C | 144142        | EPI VICENTE GUERRERO     | CUARTILLO NUEVO        | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL              | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 09/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$426,355.45    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 89.40%                      | NO APLICA   |



| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad         | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                          |               |                                  |                   |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |                                   |                             |   |
| EO-924037999-N109-2014-D | 144144        | ETV MANUEL NAVA MARTINEZ         | CUARTILLO NUEVO   | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 09/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$550,621.76    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 91.30%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N109-2014-E | 144143        | EP NETZAHUALCOYOTL               | AHUEHUEYO         | XILITLA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 09/05/2015           | 06/01/2015  |              | \$463,703.47    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 94.30%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N110-2014-A | 144132        | JNI LIC BENITO JUAREZ            | CHALCHOCOYO       | MATLAPA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 08/05/2015           | 06/01/2015  | 08/05/2015   | \$566,979.38    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N110-2014-B | 144133        | JNI JAIME NUNO                   | CHALCHOCOYO       | MATLAPA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 08/05/2015           | 06/01/2015  | 08/05/2015   | \$712,066.15    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N110-2014-C | 144136        | EPI PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS  | CHALCHOCOYO       | MATLAPA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 08/05/2015           | 06/01/2015  | 08/05/2015   | \$460,276.69    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N110-2014-D | 144139        | ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | CHALCHOCOYO       | MATLAPA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 08/05/2015           | 06/01/2015  | 08/05/2015   | \$442,928.37    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N111-2014-A | 144134        | EPI FRANCISCO I MADERO           | BARRIO DE ENMEDIO | MATLAPA   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$433,198.20    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad     | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|---|-----------------------------|---|
|                          |               |                                  |               |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |   |                             |   |
| EO-924037999-N111-2014-B | 144135        | EPI NARCISO MENDOZA              | NEXCUAYO      | MATLAPA       | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$491,077.61    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N111-2014-C | 144137        | ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ATLAMAXATL    | MATLAPA       | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$566,987.45    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N111-2014-D | 144138        | ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS     | COAQUENTLA    | MATLAPA       | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 06/01/2015      | 14/04/2015       | 06/01/2015          | 14/04/2015           | 06/01/2015  | 14/04/2015   | \$512,368.14    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$29,290,121.32</b>   |               |                                  |               |               |                                    |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>97.43%</b>   |  |   |                             |   |
| AD-IEIFE-019-2014/EST-A  | 144024        | J.N. NARCISO MENDOZA             | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$142,205.93    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS              | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-019-2014/EST-B  | 144030        | J.N. GRACIANO SANCHEZ            | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$191,900.38    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS              | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-020-2014/EST    | 144027        | J.N. MIGUEL ANGEL                | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 13/11/2014           | 04/09/2014  | 13/11/2014   | \$310,781.50    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS              | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-021-2014/EST    | 144019        | J.N. EMILIANO ZAPATA             | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 12/12/2014           | 04/09/2014  | 12/12/2014   | \$245,578.37    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS              | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble   | Localidad                        | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                       |                                  |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-022-2014/EST   | 144036        | E.P. MARTIRES DEL 57  | EL AZULEJO                       | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 12/12/2014           | 04/09/2014  | 12/12/2014   | \$347,755.68    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-023-2014/EST-A | 144039        | E.P. EMILIANO ZAPATA  | EL CUICHE                        | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 12/12/2014           | 04/09/2014  | 12/12/2014   | \$164,233.58    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-023-2014/EST-B | 144031        | J.N. XOCHIQUETZAL     | TANTIZOHUICHE                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 31/12/2014           | 04/09/2014  | 01/02/2015   | \$157,547.78    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-024-2014/EST-A | 144041        | E.P. EMILIANO ZAPATA  | EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 03/10/2014   | \$118,887.92    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-024-2014/EST-B | 144040        | E.P. REVOLUCION       | SAN MIGUEL                       | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 10/10/2014   | \$190,700.48    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-A | 144032        | J.N. MARIANO ARISTA   | IGNACIO ZARAGOZA                 | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$103,069.85    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-B | 144026        | J.N. MANUEL GUTIERREZ | LA ESTRIBERA                     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$78,550.22     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble               | Localidad                     | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                   |                               |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-C | 144044        | E.P. NUEVA CREACION               | OJO DE AGUA                   | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$56,004.36     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-026-2014/EST-A | 144029        | J.N. AXAYACATL                    | LA MARINA                     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 12/12/2014           | 04/09/2014  | 12/12/2014   | \$168,312.31    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-026-2014/EST-B | 144038        | E.P. PATRIA                       | LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN)   | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 11/10/2014   | \$71,723.13     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-027-2014/EST   | 144021        | J.N. MEXICO                       | RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 14/11/2014           | 04/09/2014  | 14/11/2014   | \$321,543.03    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-028-2014/EST   | 144023        | J.N. GRILLITO CANTOR              | CIUDAD VALLES                 | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 14/11/2014           | 04/09/2014  | 01/03/2015   | \$200,303.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-029-2014/EST   | 144028        | J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO     | RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 14/11/2014           | 04/09/2014  | 14/11/2014   | \$190,338.04    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-030-2014/EST   | 144033        | J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | LA CAJITA                     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 10/10/2014   | \$230,170.76    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad         | Municipio  | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                   |            |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-031-2014/EST-A | 144049        | E.P. DAMIAN CARMONA            | EL LIMONAL        | EL NARANJO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$102,004.04    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-031-2014/EST-B | 144047        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA          | LA SOLEDAD        | EL NARANJO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$53,283.25     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-032-2014/EST   | 144052        | ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON | TAMUIN            | TAMUIN     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$337,854.97    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-033-2014/EST   | 144051        | E.P. EMILIANO ZAPATA           | SAN JOSE DE LIMON | TAMUIN     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$186,018.70    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-034-2014/EST-A | 144017        | E.P. EMILIANO ZAPATA           | EL OTATE          | AQUISMON   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$64,495.57     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-034-2014/EST-B | 144018        | E.T.V. VICENTE GUERRERO        | LA CUCHILLA       | AQUISMON   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$119,818.23    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-A | 144071        | J.N.I. NETZAHUALCOYOTL         | ATLAPA            | COXCATLAN  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$88,601.50     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad         | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                  |                   |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-B | 144075        | E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  | CUILONICO         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$70,313.25     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-C | 144059        | J.N. LUIS PASTEUR                | MAHUAJCO          | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$54,995.74     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-D | 144058        | J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON         | TLAXCO            | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$66,710.21     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-A | 144079        | E.P.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PALZOQUILLO       | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 04/12/2014           | 04/09/2014  | 04/12/2014   | \$197,877.02    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-B | 144066        | J.N.I. MARIA MONTESSORI          | PALZOQUILLO       | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 26/11/2014   | \$33,683.29     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-C | 144070        | J.N.I. JUAN ESCUTIA              | COLALTITLA        | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/11/2014   | \$107,025.48    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-A | 144065        | J.N.I. CUAUHEMOC                 | SAN PABLO PRIMERO | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$53,591.92     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble        | Localidad         | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                            |                   |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-B | 144073        | E.P. 21 DE MARZO           | SAN PABLO PRIMERO | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$92,870.00     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-C | 144063        | J.N. DR. HECTOR CONTRERAS  | IXPATLACH         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$151,377.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-A | 144054        | J.N. AMADO NERVO           | COXCATLAN         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$172,279.90    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-B | 144060        | J.N. ENRIQUE REBSAMEN      | TIOAMEL           | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$57,558.21     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-C | 144076        | E.P.I. AÑO DE HIDALGO      | TLAPANI           | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$117,022.27    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-A | 144067        | J.N.I. LEONA VICARIO       | EL SABINO         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$103,427.10    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-B | 144077        | E.P.I. FRANCISCO I. MADERO | EL SABINO         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$189,280.33    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                | Localidad                  | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                    |                            |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-C | 144064        | J.N. PONCIANO ARRIAGA              | BARRIO TEPETZINTLADOS      | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$41,711.62     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-A | 144069        | J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | AJACACO                    | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$107,911.99    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-B | 144057        | J.N. JUAN ESCUTIA                  | TAZAUQUIL                  | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$124,270.76    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-C | 144056        | J.N. MANUEL M. PONCE               | EJ. TAZAUQUIL              | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$108,602.42    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-041-2014/EST-A | 144074        | E.P. PROFR. FORTINO VILLEDA        | SUCHIACO                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$165,568.01    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-041-2014/EST-B | 144082        | E.T.V. JULIAN CARRILLO             | SUCHIACO                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$151,816.32    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-A | 144081        | E.T.V. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS    | TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$146,923.28    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble      | Localidad                          | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                          |                                    |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-B | 144061        | J.N. VICENTE SUAREZ      | PETLACOYO                          | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 08/10/2014   | \$45,778.26     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-C | 144080        | E.P.I. CUAUHTEMOC        | EL JOPOY                           | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$147,150.52    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-043-2014/EST-A | 144068        | J.N.I. 21 DE MARZO       | AJUATITLA SEGUNDA SECCION          | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$100,841.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-043-2014/EST-B | 144062        | J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ | PICHOLCO                           | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 20/11/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$125,426.24    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-A | 144078        | E.P.I. BENITO JUAREZ     | COMUNIDAD CALMECAYO                | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$72,839.97     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-B | 144055        | J.N. JESUS MELO MORALES  | AJUATITLA PRIMERA SECCION          | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 05/12/2014           | 17/10/2014  | 05/12/2014   | \$162,679.82    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-C | 144072        | J.N.I. VICENTE GUERRERO  | AMPLIACION (EJIDO NUEVO CALMECAYO) | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$59,908.74     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad              | Municipio        | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra         | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                        |                  |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                           |                             |   |
| AD-IEIFE-045-2014/EST-A | 144083        | ESC. SEC. GRAL. JUSTO SIERRA MENDEZ | TAMAZUNCHALE           | TAMAZUNCHALE     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$138,259.88    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-045-2014/EST-B | 144084        | E.T.V. RAFAEL NIETO COMPEAN         | TLALIXCO               | TAMAZUNCHALE     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$134,051.49    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-046-2014/EST-A | 144015        | E.P. PROGRESO                       | HIGINIO OLIVO LA LABOR | CARDENAS         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 10/12/2014           | 04/09/2014  | 03/02/2015   | \$247,952.91    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-046-2014/EST-B | 144016        | J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ       | EL SABINITO            | RAYON            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$97,220.14     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-047-2014/EST-A | 144002        | J.N. JUANA INES DE ASBAJE           | LABOR VIEJA            | CIUDAD FERNANDEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$131,007.52    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-047-2014/EST-B | 144005        | J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN        | INFONAVIT OJO DE AGUA  | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$165,672.09    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-048-2014/EST-A | 144007        | E.P. EMILIANO ZAPATA                | EL CAPULIN             | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$197,036.55    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad            | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                      |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-048-2014/EST-B | 144008        | E.P. RAFAEL RAMIREZ                 | EL FRENO             | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$99,380.36     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-049-2014/EST-A | 144006        | J.N. PROFR. AURELIO MANRIQUE        | LA MURALLA           | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$81,674.58     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-049-2014/EST-B | 144014        | E.T.V. EUGENIO VERASTEGUI Y OBREGON | EL PASO REAL         | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       | 04/09/2014          | 16/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$204,928.55    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-050-2014/EST   | 144004        | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA         | PUENTE DEL CARMEN    | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$332,389.08    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-051-2014/EST-A | 144012        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ           | EJ. SAN MARCOS       | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$80,114.96     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-051-2014/EST-B | 144009        | E.P. SENDA DE LA CULTURA            | TANQUE DE SAN JUAN   | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       | 04/09/2014          | 30/10/2014           | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$224,757.02    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-A | 144034        | J.N. CAPEP                          | COL. FRANCISCO VILLA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 07/12/2014           | 10/09/2014  | 07/12/2014   | \$707,224.35    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                  | Localidad      | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                      |                |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N47-2014-B | 144025        | J.N. ALAVEL ZACAM                    | CD. VALLES     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 14/12/2014           | 10/09/2014  | 14/12/2014   | \$350,653.25    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-C | 144022        | J.N. JUAN ESCUTIA                    | CD. VALLES     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 30/12/2014           | 10/09/2014  | 04/12/2014   | \$421,718.33    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-D | 144035        | E.P. PROFR. SALVADOR VARELA REZENDIZ | CD. VALLES     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 07/12/2014           | 10/09/2014  | 07/12/2014   | \$441,622.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-A | 144042        | E.P. 24 DE FEBRERO                   | RASCON         | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 12/12/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$1,200,138.31  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-B | 144037        | E.P. GUADALUPE VICTORIA              | ESTACION MICOS | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 12/12/2014           | 10/09/2014  | 12/12/2014   | \$367,158.46    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-C | 144043        | E.P. AQUILES SERDAN                  | OJO DE AGUA    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 12/12/2014           | 10/09/2014  | 01/02/2015   | \$487,566.18    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-D | 144020        | J.N. AURORA                          | CD. VALLES     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 12/12/2014           | 10/09/2014  | 01/02/2015   | \$416,419.25    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble        | Localidad                         | Municipio  | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                            |                                   |            |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                  |                             |   |
| EO-924037999-N49-2014-A | 144046        | J.N. RAMON LOPEZ VELARDE   | EL LIMONAL                        | EL NARANJO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$786,470.92    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N49-2014-B | 144048        | E.P. 18 DE MARZO           | SALTO DEL AGUA                    | EL NARANJO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$1,285,947.13  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N49-2014-C | 144050        | E.S.T. No. 06              | EL NARANJO                        | EL NARANJO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 01/11/2014   | \$662,630.66    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-A | 144013        | E.T.V. NIÑOS HEROES        | PASTORA                           | RIOVERDE   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 20/01/2015           | 10/09/2014  | 20/01/2015   | \$541,114.58    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-B | 144011        | E.S.T. No. 75              | CAÑA GRANDE                       | RIOVERDE   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$737,939.72    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-C | 144003        | J.N. FEDERICO FROEBEL      | RIOVERDE                          | RIOVERDE   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$428,025.43    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-D | 144010        | E.P. CADETE VIRGILIO URIBE | LA CONCEPCION (ISLA DE SAN PEDRO) | RIOVERDE   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 19/11/2014           | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$442,847.40    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN        | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato              | Clave de obra | Nombre del Inmueble   | Localidad                                   | Municipio | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL        | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|---|---|-----------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|---|---|-----------------------------|---|
|                          |               |   |   |           |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                        |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N51-2014-A  | 144045        | E.S.T. No. 47   | CD. VALLES                                  | VALLES    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                       | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 04/12/2014           | 10/09/2014  | 04/12/2014   | \$1,377,915.02         | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N51-2014-B  | 144053        | E.P. MARIANO ESCOBEDO   | TANQUIAN                                    | TANQUIAN  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                       | 10/09/2014      | 19/11/2014       | 10/09/2014          | 28/02/2015           | 10/09/2014  |              | \$1,470,418.87         | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                          |               |   |   |           |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$21,531,381.62</b> |   |   | <b>100.00%</b>              |   |
| SO-924037999-N116-2014-A | 142404        | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" | PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL | CEDRAL    | INSTALACION ELECTRICA                                    | 19/12/2014      | 30/01/2015       | 19/12/2014          | 30/01/2015           | 19/12/2014  | 20/04/2015   | \$4,854.32             | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N116-2014-B | 142405        | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" | PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL | CEDRAL    | 2DA. ETAPA DE REMODELACION DE LABORATORIO DE MATEMATICAS | 19/12/2014      | 30/01/2015       | 19/12/2014          | 30/01/2015           | 19/12/2014  | 20/04/2015   | \$97,085.53            | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N117-2014-A | 142406        | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" | PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL | CEDRAL    | REMODELACION DE CUBICULOS                                | 19/12/2014      | 30/01/2015       | 19/12/2014          | 30/01/2015           | 19/12/2014  | 20/04/2015   | \$82,512.13            | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N117-2014-B | 142407        | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" | PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL | CEDRAL    | REMODELACION DE VENTANAS                                 | 19/12/2014      | 30/01/2015       | 19/12/2014          | 30/01/2015           | 19/12/2014  | 01/04/2015   | \$92,517.16            | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                          |               |   |   |           |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$276,969.14</b>    |   |   | <b>100.00%</b>              |   |



| Nº Contrato                       | Clave de obra | Nombre del Inmueble                                 | Localidad                                       | Municipio         | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL        | Programa                           | Residente de Obra                     | AVANCE FISICO<br>29/05/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
|                                   |               |   |   |                   |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                        |                                    |                                       |                             |   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-01 | 142001        | FACULTAD DE INGENIERIA                              | ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI   | 4a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO DE INGENIERIA | 22/10/2014      | 21/03/2015       | 22/10/2014          | 21/03/2015           | 22/10/2014  |              | \$1,000,000.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO | 100.00%                     | NO APLICA   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-02 | 142002        | FACULTAD DE CIENCIAS                                | CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI                | SAN LUIS POTOSI   | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOIS  | 07/01/2015      | 06/06/2015       | 07/01/2015          | 06/06/2015           | 07/01/2015  |              | \$22,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-03 | 142003        | FACULTAD DEL HABITAT                                | ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI   | CONSTRUCCION DE AULA MAGNA   | 21/10/2014      | 06/06/2015       | 21/10/2014          | 06/06/2015           | 21/10/2014  |              | \$6,180,613.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO         | 65.00%                      | NO APLICA   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-04 | 142004        | AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FACULTAD DE MEDICINA) | ZONA DE POSGRADOS SIERRA LEONA, SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI   | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO                         | 07/01/2015      | 06/06/2015       | 07/01/2015          | 06/06/2015           | 07/01/2015  |              | \$10,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO         | 68.50%                      | NO APLICA   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-05 | 142005        | INSTITUTO DE FISICA                                 | CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI                | SAN LUIS POTOSI   | 1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS   | 07/01/2015      | 06/06/2015       | 07/01/2015          | 06/06/2015           | 07/01/2015  |              | \$19,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-06 | 142006        | CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS             | EL BALANDRAN                                    | CIUDAD FERNANDEZ  | 1a. ETAPA DE RESTAURACION Y CONSTRUCCION                                   | 22/10/2014      | 20/01/2015       | 22/10/2014          | 20/01/2015           | 22/10/2014  |              | \$3,000,000.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014    | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ     | 83.00%                      | NO APLICA   |
|                                   |               |   |   |                   |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$61,180,613.00</b> |                                    |                                       | <b>90.48%</b>               |   |
| CONVENIO IEIFE-UASLP 2014-07      | 142007        | ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA                   | MATEHUALA                                       | MATEHUALA, S.L.P. | REMODELACION DEL AUDITORIO   | 01/09/2014      | 30/09/2014       |                     |                      | 15/09/2014  | 30/09/2014   | \$135,445.00           | FAM 2014, EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                                   |               |   |   |                   |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$135,445.00</b>    |                                    |                                       | <b>100.00%</b>              | NO APLICA   |