

| Nº Contrato            | Clave de obra | Nombre del Inmueble                | Localidad               | Municipio                   | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL     | Programa   | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |  |                |
|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------|
|                        |               |                                    |                         |                             |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                     |  |                                    |                             |   |  |                |
| <b>EJERCICIO 2014</b>  |               |                                    |                         |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              |                     |  |                                    |                             |   |  |                |
| SO-924037999-N7-2014   | 100530        | CONALEP, ING. MANUEL MORENO TORRES | ZONA INDUSTRIAL         | SAN LUIS POTOSI             | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE EDIFICIO "H"                                  | 10/02/2014      | 10/03/2014       |                     | 17/03/2014           | 10/02/2014  | 18/02/2014   | \$117,773.53        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| SO-924037999-N8-2014   | 100529        | CONALEP PLANTEL SAN LUIS           | FRACC. FORESTA          | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "F" Y "H"                       | 10/02/2014      | 10/03/2014       |                     |                      | 10/02/2014  | 18/02/2014   | \$220,318.45        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
|                        |               |                                    |                         |                             |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$338,091.98</b> |  |                                    |                             |   |  | <b>100.00%</b> |
| EO-924037999-N3-2014-A | 134013        | J.N. FRIDA KAHLO                   | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.                                  | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/06/2014           | 05/03/2014  | 10/07/2014   | \$521,514.19        | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N3-2014-B | 134014        | E.P. ESFUERZO INDIGENA             | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/06/2014           | 05/03/2014  | 14/07/2014   | \$1,571,071.62      | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N3-2014-C | 134012        | J.N.I. NIÑOS HEROES                | SAN PEDRO DE LAS ANONAS | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCION. | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/06/2014           | 05/03/2014  | 14/07/2014   | \$738,394.96        | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N3-2014-D | 134010        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA     | MANTE TZULEL            | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R..        | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/06/2014           | 05/03/2014  | 26/08/2014   | \$876,581.97        | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N4-2014-A | 134009        | E.P. PENSADOR MEXICANO             | LA MESA                 | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R.         | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 16/06/2014           | 05/03/2014  | 16/06/2014   | \$816,206.27        | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N4-2014-B | 134005        | E.P.I. 5 DE FEBRERO                | Bo. DE LA CRUZ          | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/06/2014           | 05/03/2014  | 19/06/2014   | \$1,235,914.96      | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N4-2014-C | 134011        | E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  | MUHUATL                 | AQUISMON                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 16/06/2014           | 05/03/2014  | 16/06/2014   | \$1,102,263.69      | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N5-2014-A | 134022        | E.T.V. JUAN ESCUTIA                | ZACAYO                  | MATLAPA                     | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 26/07/2014           | 05/03/2014  | 26/07/2014   | \$912,458.97        | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |
| EO-924037999-N5-2014-B | 134021        | E.P. AMADO NERVO                   | PAHUAYO                 | MATLAPA                     | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENION     | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 19/07/2014   | \$1,340,344.18      | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS  | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%                     | NO APLICA   |  |                |

| Nº Contrato            | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad   | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra        | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|
|                        |               |                                  |             |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                          |                             |   |
| EO-924037999-N2-2014-A | 134036        | E.P. NIÑOS PROLETARIOS           | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 18/09/2014   | \$705,852.19    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-B | 134035        | J.N. MIGUEL HIDALGO              | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y S.S.R..      | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/07/2014           | 05/03/2014  | 22/10/2014   | \$862,770.77    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-C | 134037        | E.T.V. ANDRES QUINTANAROO        | XICOTLA     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..                | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 19/07/2014           | 05/03/2014  |              | \$712,760.54    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 99.50%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N2-2014-D | 134027        | E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | LAS PALOMAS | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M. | 05/03/2014      | 04/06/2014       |                     | 31/07/2014           | 05/03/2014  |              | \$1,506,472.51  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 95.75%                      | NO APLICA   |

\$12,902,606.82

99.48%

|                        |        |                                     |                            |                         |   |            |            |  |            |            |            |                |  |   |         |           |
|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|----------------|--|---|---------|-----------|
| EO-924037999-N5-2014-C | 134046 | SECUNDARIA TECNICA No. 71           | NEXCUAYO                   | MATLAPA                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" Y "J".                                       | 05/03/2014 | 04/06/2014 |  | 15/06/2014 | 05/03/2014 | 15/06/2014 | \$1,109,829.21 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-A | 134045 | SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARRIAGA | PUEBLO NUEVO               | TAMUIN                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" Y "K".                                  | 05/03/2014 | 04/06/2014 |  | 09/09/2014 | 05/03/2014 | 09/09/2014 | \$2,333,791.64 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-B | 134047 | SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC       | JALPILLA                   | AXTLA DE TERRAZAS       | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A" DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN EDIFICIO "B" REPARACION EN AZOTEAS. | 05/03/2014 | 04/06/2014 |  |            | 05/03/2014 | 04/06/2014 | \$745,466.87   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N6-2014-C | 134048 | SECUNDARIA TECNICA No. 23           | COXCATLAN                  | COXCATLAN               | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E" Y "F".   | 05/03/2014 | 04/06/2014 |  |            | 05/03/2014 | 04/06/2014 | \$1,052,944.78 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2014/EST  | 134052 | PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN            | EL PUERTO DE LA CLAVELLINA | GUADALCAZAR             | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G Y H   | 19/03/2014 | 28/05/2014 |  |            | 19/03/2014 | 28/05/2014 | \$330,324.95   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-002-2014/EST  | 134053 | PRIMARIA CUITLAHUAC                 | SOCOBUJIO                  | TANCANHUITZ             | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014 | 14/05/2014 |  |            | 19/03/2014 | 14/05/2014 | \$211,457.88   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX        | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-003-2014/EST  | 134054 | JN MANUEL OROZCO Y BERRA            | EL CHOTE                   | SAN VICENTE TANCUAYALAB | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)        | 19/03/2014 | 14/05/2014 |  | 10/07/2014 | 19/03/2014 | 25/06/2014 | \$127,423.36   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                   | Localidad                       | Municipio                 | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                       |                                 |                           |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |   |                             |   |
| AD-IEIFE-004-2014/EST   | 134055        | PRIMARIA IGNACIO ALLENDE              | EL CHOTE                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)  | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 25/06/2014   | \$147,374.51    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-005-2014/EST   | 134056        | ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS          | EL CHOTE                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "C", "E" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)   | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 25/06/2014   | \$142,604.85    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-006-2014/EST   | 134059        | PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TANTOJON                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G Y H   | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     |                      | 19/03/2014  | 07/05/2014   | \$292,530.78    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-007-2014/EST   | 134058        | JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ          | TANTOJON                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     |                      | 19/03/2014  | 07/05/2014   | \$94,727.18     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-008-2014/EST   | 134057        | PRIMARIA MARIANO ARISTA               | TANCOJOL                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B  | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 01/06/2014           | 19/03/2014  | 01/06/2014   | \$170,296.66    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-009-2014/EST   | 134060        | ETV. BLAS ESCONTRIA                   | TANTOJON                        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D   | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 01/06/2014           | 19/03/2014  | 01/06/2014   | \$153,169.27    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-010-2014/EST   | 134050        | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE             | EJ. EL DETALLE                  | CIUDAD VALLES             | CONTRATO: REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A CAMBIO DE META: ESTRUCTURA (SE CAMBIARA TECHUMBRE DE OTRO EDIFICIO), ALBAÑILERIA Y ACABADOS. DG-1208/2014, MAYO 23, 2014 | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 10/07/2014           | 19/03/2014  | 10/07/2014   | \$125,035.70    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-012-2014/EST   | 134062        | ETV. FRANCISCO PEÑA LOPEZ             | SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL) | RIOVERDE                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.   | 19/03/2014      | 14/05/2014       |                     | 03/06/2014           | 19/03/2014  | 02/05/2014   | \$90,765.08     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-A | 134061        | ESC. SEC. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS    | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA       | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRESTRUCTURA EN IMPERMEABILIZACIONES DE AZOTEAS EDIFICIOS A, B Y C.  | 11/04/2014      | 26/06/2014       |                     | 01/08/2014           | 11/04/2014  | 01/08/2014   | \$587,884.88    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble        | Localidad                                | Municipio     | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL       | Programa   | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--|---------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                            |  |               |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                       |  |   |                             |   |
| EO-924037999-N11-2014-C | 134063        | E.P. MARIANO ARISTA        | MOYOTLA                                  | COXCATLAN     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 11/04/2014      | 26/06/2014       |                     | 06/08/2014           | 11/04/2014  | 02/08/2014   | \$435,613.79          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-D | 134049        | J.N. INOCENTE RIVERA       | COL. EL MIRADOR                          | CIUDAD VALLES | CONTRATO: REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.<br>CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARDAS, PISOS DE CONCRETO Y VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN PASILLOS. DG-1145/2014, MAYO 14, 2014 | 11/04/2014      | 26/06/2014       |                     | 05/08/2014           | 11/04/2014  | 05/08/2014   | \$364,231.50          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N11-2014-E | 134051        | E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS | PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE) | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B Y C.   | 11/04/2014      | 26/06/2014       |                     |                      | 11/04/2014  | 26/06/2014   | \$430,326.60          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |                            |  |               |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$8,945,799.49</b> |  |   | <b>100.00%</b>              |   |

|                         |        |                                 |                             |                    |   |            |            |  |            |            |            |                       |  |                                    |                |           |
|-------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|-----------|
| AD-IEIFE-011-2014/EST   | 124313 | SECUNDARIA TECNICA No. 17       | SAN CIRO DE ACOSTA          | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B" Y "E".        | 19/03/2014 | 14/05/2014 |  |            | 19/03/2014 | 14/05/2014 | \$241,340.17          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%        | NO APLICA |
| AD-IEIFE-013-2014/EST   | 124318 | ETV. PONCIANO ARRIAGA           | LAS CUEVAS                  | AXTLA DE TERRAZAS  | CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR                         | 19/03/2014 | 14/05/2014 |  | 23/05/2014 | 19/03/2014 | 23/05/2014 | \$210,708.86          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%        | NO APLICA |
| AD-IEIFE-014-2014/EST   | 124317 | ETV. RICARDO FLORES MAGON       | ENCINO SOLO                 | TAMAZUNCHALE       | CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL                   | 19/03/2014 | 14/05/2014 |  | 23/05/2014 | 19/03/2014 | 23/05/2014 | \$194,855.42          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%        | NO APLICA |
| AD-IEIFE-015-2014/EST   | 124314 | J.N. MANUEL JOSE OTHON          | MOCTEZUMA                   | MOCTEZUMA          | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                                 | 19/03/2014 | 11/06/2014 |  |            | 19/03/2014 | 11/06/2014 | \$195,178.80          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%        | NO APLICA |
| AD-IEIFE-016-2014/EST   | 124315 | J.N. PROF. MIGUEL MA. CASTILLO  | U. H. LIBRADO RIVERA        | SAN LUIS POTOSI    | CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EL MODULO "A". | 19/03/2014 | 30/04/2014 |  |            | 19/03/2014 | 30/04/2014 | \$81,840.25           | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%        | NO APLICA |
| EO-924037999-N11-2014-B | 124316 | ES. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ | TLACHIQULYACAPA (SOQUIAMEL) | TAMAZUNCHALE       | CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN  | 11/04/2014 | 26/06/2014 |  | 14/07/2014 | 11/04/2014 | 14/07/2014 | \$440,172.76          | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 100.00%        | NO APLICA |
|                         |        |                                 |                             |                    |   |            |            |  |            |            |            | <b>\$1,364,096.26</b> |  |                                    | <b>100.00%</b> |           |

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad                         | Municipio       | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                       |               |                     |                                   |                 |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| IO-924037999-N46-2014 | 130503        | CECyTE IV           | PONCIANO ARRIAGA                  | EBANO           | CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION DE 4 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA  | 10/09/2014      | 17/12/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$1,148,398.93  | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 48.00%                      | NO APLICA   |
| IO-924037999-N23-2014 | 130505        | ICAT DE RIOVERDE    | RIOVERDE                          | RIOVERDE        | ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA  | 10/06/2014      | 17/09/2014       |                     |                      | 10/06/2014  | 17/09/2014   | \$440,794.15    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N92-2014 | 130510        | CECyTE IX           | BOCAS (ESTACION BOCAS)            | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y MOBILIARIO BASICO (FISICA , QUIMICA Y BIOLOGIA), ESTRUCTURA U-2C, 4 ENTREEJES | 28/11/2014      | 06/03/2015       |                     |                      | 28/11/2014  |              | \$1,267,005.72  | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 0.50%                       | NO APLICA   |
| IO-924037999-N93-2014 | 130511        | CECYTE III          | NUEVO PROGRESO, LOMAS DE SATELITE | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESTRUCTURA U-1C, CINCO ENTREEJES  | 28/11/2014      | 06/03/2015       |                     |                      | 28/11/2014  |              | \$979,229.66    | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 0.50%                       | NO APLICA   |

\$3,835,428.46

26.16%

|                         |        |               |                     |                     |   |            |            |  |            |            |            |              |   |   |         |           |
|-------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|--------------|---|---|---------|-----------|
| IO-924037999-N9-2014    | 120520 | CBTA No. 258  | VILLA DE REYES      | VILLA DE REYES      | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.                   | 10/03/2014 | 16/06/2014 |  | 04/07/2014 | 10/03/2014 | 03/06/2014 | \$513,747.21 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N17-2014-A | 120516 | CBTA No. 123  | CERRITOS            | CERRITOS            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.                   | 22/04/2014 | 21/07/2014 |  | 04/08/2014 | 22/04/2014 | 04/08/2014 | \$373,645.74 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ       | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N17-2014-B | 120512 | CBTA No. 52   | EJIDO SANTA LUCIA   | MATEHUALA           | REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS                                      | 22/04/2014 | 21/07/2014 |  |            | 22/04/2014 | 21/07/2014 | \$692,861.89 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N18-2014-A | 120514 | CBTA No. 120  | RIOVERDE            | RIOVERDE            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.                   | 22/04/2014 | 04/08/2014 |  |            | 22/04/2014 | 04/08/2014 | \$358,086.98 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N19-2014-A | 120535 | COBACH No. 21 | BARRIO DE ARRIBA    | MATLAPA             | CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR            | 22/04/2014 | 04/08/2014 |  | 30/09/2014 | 22/04/2014 | 23/10/2014 | \$684,997.73 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N19-2014-B | 120517 | CBTA No. 141  | AGUA BUENA          | TAMASOPO            | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES | 22/04/2014 | 04/08/2014 |  | 28/08/2014 | 22/04/2014 | 10/10/2014 | \$413,297.68 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N25-2014   | 120519 | CBTA No. 143  | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO | REHABILITACION DE UN LABORATORIO.   | 13/06/2014 | 05/09/2014 |  | 23/09/2014 | 13/06/2014 | 23/09/2014 | \$371,155.66 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00% | NO APLICA |

\$3,407,792.89

100.00%

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                      | Localidad                                      | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL       | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |  |  |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                       |   |   |                             |   |
| LO-924037999-N10-2014   | 110537        | CONALEP No. 176                          | VILLA DE REYES                                 | VILLA DE REYES              | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID).   | 10/03/2014      | 30/06/2014       |                     | 16/08/2014           | 10/03/2014  | 16/08/2014   | \$3,439,740.11        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011                   | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| IO-924037999-N18-2014-B | 110512        | COBACH No. 23                            | TIERRA NUEVA                                   | TIERRA NUEVA                | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES  | 22/04/2014      | 04/08/2014       |                     | 25/08/2014           | 22/04/2014  | 25/08/2014   | \$653,422.75          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011                   | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |  |  |                             |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$4,093,162.86</b> |   |   | <b>100.00%</b>              |   |
| SO-924037999-N13-2014   | 130808        | ICAT UNIDAD SAN LUIS                     | ZONA INDUSTRIAL                                | SAN LUIS POTOSI             | SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, EDIFICIOS A, B Y F   | 19/03/2014      | 30/04/2014       |                     | 05/05/2014           | 19/03/2014  | 30/04/2014   | \$286,796.29          | CONVENIOS 2013  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N55-2014   | 130807        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI | UNIDAD PONCIANO ARRIAGA                        | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO "U", MANTENIMIENTO DE CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL. | 18/08/2014      | 08/09/2014       |                     |                      | 18/08/2014  | 26/08/2014   | \$59,282.93           | CONVENIOS 2013  | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
|                         |               |  |  |                             |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$346,079.22</b>   |   |   | <b>100.00%</b>              |   |
| SO-924037999-N53-2014   | S/C           | ECOMUSEO                                 | EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I | SAN LUIS POTOSI             | SUPERVISION DE LA RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS  | 29/07/2014      | 29/12/2014       |                     |                      | 29/07/2014  |              | \$127,999.97          | PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 60.00%                      | NO APLICA   |
|                         |               |  |  |                             |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$127,999.97</b>   |   |   | <b>60.00%</b>               |   |
| LO-924037999-N12-2014   | 122101        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES   | CIUDAD VALLES                                  | CIUDAD VALLES               | TERMINACION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE METODOS.  | 11/04/2014      | 17/07/2014       |                     |                      | 09/08/2014  | 11/04/2014   | \$3,275,746.75        | PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2012               | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 95.00%                      | NO APLICA   |
|                         |               |  |  |                             |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$3,275,746.75</b> |   |   | <b>95.00%</b>               |   |
| LO-924037999-N67-2014   | 132101        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES   | CIUDAD VALLES                                  | CIUDAD VALLES               | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.  | 24/10/2014      | 13/03/2015       |                     |                      | 24/11/2014  |              | \$9,706,732.18        | PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2013               | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 1.00%                       | NO APLICA   |
|                         |               |  |  |                             |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$9,706,732.18</b> |   |   | <b>1.00%</b>                |   |
| AD-IEIFE-017-2014/EST   | 143002        | J.N. GUADALUPE VICTORIA                  | EL ZANCARRON                                   | SANTO DOMINGO               | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/05/2014      | 15/07/2014       |                     |                      | 06/05/2014  | 15/07/2014   | \$207,783.18          | PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble  | Localidad  | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                       |               |  |  |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| XX-924037999-X26-2014 | 143001        | E.P. VICENTE GUERRERO  | BARRIO LAS LOMAS   | CIUDAD VALLES               | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B"   | 04/07/2014      | 29/09/2014       |                      | 17/10/2014            | 04/07/2014  | 17/10/2014   | \$655,379.89    | PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$863,163.07</b>   |               |  |  |                             |   |                 |                  |                      |                       |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N22-2014 | S/C           | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI                                 | RANCHO NUEVO   | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE  | 03/06/2014      | 26/08/2014       |                      | 16/09/2014            | 03/06/2014  |              | \$4,442,659.90  | CONVENIO IEIFE - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE S.L.P. 2014                 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$4,442,659.90</b> |               |  |  |                             |   |                 |                  |                      |                       |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-018-2014/EST | S/C           | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA                      | SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI             | CONSTRUCCION DEL AREA DE DIAGNOSTICOS DE LA INFE EN EL AREA DE ALMACEN Y REHABILITACION DE DICHO ESPACIO.   | 16/06/2014      | 28/07/2014       |                      |                       | 16/06/2014  | 15/07/2014   | \$263,023.06    | FONDO PROGRAMA ANUAL  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$263,023.06</b>   |               |  |  |                             |   |                 |                  |                      |                       |             |              | <b>100.00%</b>  |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N29-2014 | 140803        | ESTACIONAMIENTO MADERO   | SAN LUIS POTOSI  | SAN LUIS POTOSI             | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MADERO   | 29/07/2014      | 18/11/2014       |                      |                       | 29/07/2014  | 02/11/2014   | \$2,669,225.33  | CONVENIOS 2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N31-2014 | 140801        | EX HACIENDA DE LA TENERIA  | PARQUE TANGAMANGA I                                      | SAN LUIS POTOSI             | RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS  | 29/07/2014      | 16/12/2014       |                      |                       | 29/07/2014  |              | \$6,351,747.64  | CONVENIOS 2014  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 32.40%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N56-2014 | 140804        | ESTACIONAMIENTO EJEVIAL  | SAN LUIS POTOSI  | SAN LUIS POTOSI             | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EJEVIAL  | 13/10/2014      | 02/02/2015       |                      |                       | 13/10/2014  |              | \$6,317,403.09  | CONVENIOS 2014  | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA      | 64.00%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N87-2014 | 140805        | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE CERRITOS | CERRITOS   | CERRITOS                    | CONSTRUCCION EDIF "C", ESTRUCT U-2C PLAN BAJA: SERVICIOS SANITARIOS (2 EE) ESCALERA (1 EE) COOPERATIVA (2 EE) ADMINISTRACION (4 EE) Y AULA DIDACTICA (2 EE) PLANTA ALTA: 4 AULAS DIDACTICAS (DOS 2.5 EE Y UNA 2 EE) EDIF "D" ESTRUT U-1C CENTRO COMPUTO (5 EE) Y BIBLIOTECA (5 EE) Y OBRAS EXTERIORES | 28/11/2014      | 20/03/2015       |                      |                       | 28/11/2014  |              | \$6,762,444.76  | CONVENIOS 2014  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO          | 1.00%                       | NO APLICA   |
| 924037999-N88-2014-A  | 140806        | UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA                            | MATLAPA  | MATLAPA                     | CONSTRUCCION EDIFICIO "E" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES   | 28/11/2014      | 20/03/2015       |                      |                       | 28/11/2014  |              | \$1,400,751.95  | CONVENIOS 2014  | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 0.50%                       | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                               | Localidad       | Municipio             | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa       | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |   |                 |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                |                                    |                             |   |
| LO-924037999-N88-2014-B | 140807        | UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ  | TANCANHUITZ     | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES        | 28/11/2014      | 20/03/2015       |                     |                      | 28/11/2014  |              | \$1,220,169.10  | CONVENIOS 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 1.00%                       | NO APLICA   |
| IO-924037999-N90-2014-A | 140809        | TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SLP | CENTENARIO      | SAN LUIS POTOSI       | ELECTRIFICACION DE TABLEROS CENTRALES Y CANALIZACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION, ILUMINACION TEATRAL | 28/11/2014      | 20/02/2015       |                     |                      | 28/11/2014  |              | \$896,463.33    | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 0.20%                       | NO APLICA   |
| IO-924037999-N90-2014-B | 140808        | TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO LAS ARTES SLP 2013  | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI       | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO   | 28/11/2014      | 20/02/2015       |                     |                      | 28/11/2014  |              | \$400,149.78    | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 0.00%                       | NO APLICA   |

\$26,018,354.98

|                       |        |                                  |                          |                       |  |            |            |  |  |            |  |                |   |                                    |        |           |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|------------|------------|--|--|------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------|-----------|
| EO-924037999-N54-2014 | 144001 | J.N. GABRIELA MISTRAL            | EL BARRIL                | VILLA DE RAMOS        | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO PERIMETRAL | 18/09/2014 | 15/12/2014 |  |  | 18/09/2014 |  | \$1,710,438.20 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 54.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N60-2014 | 144185 | SECUNDARIA TECNICA No. 90        | FRACCIONAMIENTO ORQUIDEA | SAN LUIS POTOSI       | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y CERCO                    | 13/10/2014 | 26/01/2015 |  |  | 13/10/2014 |  | \$2,877,653.86 | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 29.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-052-2014/EST | 144241 | JN LUIS G URBINA                 | EL SAUZ (EL SAUCITO)     | AQUISMON              | CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014 | 30/12/2014 |  |  | 24/10/2014 |  | \$164,953.94   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 22.90% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-053-2014/EST | 144245 | JNI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL JUK                   | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014 | 16/01/2015 |  |  | 24/10/2014 |  | \$275,094.71   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 18.90% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-054-2014/EST | 144228 | JN MICAELA CONTRERAS GARCIA      | CARDENAS                 | CARDENAS              | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014 | 16/01/2015 |  |  | 24/10/2014 |  | \$273,332.66   | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 50.00% | NO APLICA |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad              | Municipio          | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                           |                        |                    |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-055-2014/EST   | 144229        | EPI NETZAHUALCOYOTL       | CARDENAS               | CARDENAS           | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 16/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$275,667.20    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 60.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-056-2014/EST   | 144252        | EP RAFAEL RAMIREZ         | CRUCERO DE RAYON       | RAYON              | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$207,756.59    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-057-2014/EST   | 144235        | EP MIGUEL HIDALGO         | LAS CANOAS             | RAYON              | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$255,835.06    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-058-2014/EST   | 144236        | EP MIGUEL HIDALGO         | TIERRAS COLORADAS      | RAYON              | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN). | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$255,011.46    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-A | 144210        | EP 21 DE AGOSTO           | CAÑADA SANTA GERTRUDIS | SAN CIRO DE ACOSTA | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL                           | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$63,265.30     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 5.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-B | 144211        | ETV NIÑOS HEROES          | LA TRINIDAD            | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$65,608.99     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 15.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-059-2014/EST-C | 144212        | SECUNDARIA TECNICA No. 17 | SAN CIRO DE ACOSTA     | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS                        | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$207,253.58    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 20.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-060-2014/EST   | 144209        | EP DAMIAN CARMONA         | SAN CIRO DE ACOSTA     | SAN CIRO DE ACOSTA | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN CERCO                          | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$238,910.36    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES         | 10.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-061-2014/EST-A | 144217        | JN JUANA DE ASBAJE        | PUERTA DEL RIO         | VILLA JUAREZ       | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$75,776.81     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 5.00%                       | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad               | Municipio    | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                 |                         |              |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-061-2014/EST-B | 144222        | ETV MELCHOR OCAMPO              | AGUA DEL MEDIO          | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y UN CERCO                                      | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$172,401.05    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 10.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-062-2014/EST   | 144223        | ETV JULIAN DE LOS REYES         | LA CARDONA              | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$166,562.91    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 11.50%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-063-2014/EST   | 144225        | ETV GUADALUPE VICTORIA          | LA GAVIA                | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, BANDA PERIMETRAL, DEMOLICION DE AULA DE MADERA | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$184,999.98    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 5.50%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-064-2014/EST   | 144220        | EP DAMIAN CARMONA               | GRANGENAL               | VILLA JUAREZ | REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$199,217.80    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 32.10%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-065-2014/EST   | 144218        | EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | LA GAVIA                | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$97,710.00     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 34.20%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-066-2014/EST   | 144219        | EP HEROES POTOSINOS             | AGUA DEL MEDIO          | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$211,754.88    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 5.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-067-2014/EST   | 144228        | ETV JAIME NUNO                  | SANTO DOMINGO           | VILLA JUAREZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$213,407.24    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 28.40%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-068-2014/EST   | 144221        | EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  | SANTO DOMINGO           | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$272,318.10    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 25.70%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-069-2014/EST-A | 144231        | JN GUILLERMO AGUIRRE Y FIERRO   | PINIHUAN (RIO PINIHUAN) | LAGUNILLAS   | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$65,697.71     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 15.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                     | Municipio             | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                               |                       |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-069-2014/EST-B | 144233        | EP EMILIANO ZAPATA             | EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) | LAGUNILLAS            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                                  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$213,674.51    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 15.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-070-2014/EST   | 144232        | EP IGNACIO ZARAGOZA            | LAS NORIAS                    | LAGUNILLAS            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (INSTALACION ELECTRICA)          | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$241,546.20    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 20.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-071-2014/EST   | 144145        | ETV LIC. SILVESTRE L. PORTILLO | REAL DE CATORCE               | CATORCE               | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA                                   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             |              | \$346,679.18    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 0.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-072-2014/EST   | 144148        | JN ROSAS DE LA INFANCIA        | CLAVELLINA                    | CHARCAS               | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO                   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 13/01/2015  | 24/10/2014   | \$207,610.08    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 25.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-073-2014/EST   | 144149        | EP MARIANO ARISTA              | FRACCION PALMAS (PALMAS)      | CHARCAS               | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL                    | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             | 24/10/2014   | \$222,968.29    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 32.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-074-2014/EST   | 144150        | EP MIGUEL HIDALGO              | MIGUEL HIDALGO                | CHARCAS               | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL                    | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             | 24/10/2014   | \$207,328.10    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 31.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-A | 144215        | EP EMILIANO ZAPATA             | PUERTO DE LA DESCUBRIDORA     | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA                                 | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             | 24/10/2014   | \$64,652.74     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-B | 144213        | JN FEDERICO GARCIA LORCA       | OJO DE AGUA                   | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION UN AULA DIDACTICA Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             | 24/10/2014   | \$129,852.13    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-076-2014/EST-C | 144214        | EP IGNACIO ZARAGOZA            | SANTA CATARINA                | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICA                               | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             | 24/10/2014   | \$109,196.03    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ  | 3.00%                       | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad           | Municipio             | Meta Contratada                                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                           |                     |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-077-2014/EST   | 144216        | EP PONCIANO ARRIAGA       | SAN MARTIN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS             | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$119,135.84    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ    | 3.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-A | 144193        | JN CRISTOBAL COLON        | FRACCION SANCHEZ    | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL    | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$66,997.77     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 60.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-B | 144198        | ETV NIÑOS HEROES          | PALMARITO           | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                 | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$78,586.05     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 60.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-078-2014/EST-C | 144192        | JN LEONARDO BRAVO         | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                 | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$96,154.70     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 70.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-079-2014/EST   | 144194        | JN MANUEL ACUÑA           | BERNALEJO           | SANTA MARIA DEL RIO   | CONSTRUCCION DE BARDA                              | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$220,173.35    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 9.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-080-2014/EST   | 144197        | EP FRANCISCO JAVIER MINA  | SANTA MARIA DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                 | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      |             |              | \$225,226.70    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 0.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-081-2014/EST   | 144195        | EP PONCIANO ARRIAGA       | PRESA DE DOLORES    | SANTA MARIA DEL RIO   | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA                  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$264,286.30    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-082-2014/EST   | 144196        | EP PRESIDENTE JUAREZ      | BERNALEJO           | SANTA MARIA DEL RIO   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                 | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$299,610.41    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-A | 144204        | EP LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ | EL PATOL            | TIERRA NUEVA          | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$66,306.50     | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 45.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble     | Localidad          | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                         |                    |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-B | 144200        | JN JUAN DE DIOS PEZA    | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$105,974.44    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 22.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-083-2014/EST-C | 144207        | EP JUAN DE LA BARRERA   | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA | REHABILITACION DE CINCO AULAS DIDACTICAS  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$106,927.71    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-084-2014/EST-A | 144201        | EP JOSE MARIANO JIMENEZ | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$168,043.75    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 40.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-084-2014/EST-B | 144202        | EP AMADO NERVO          | BARRIO DE SANTIAGO | TIERRA NUEVA | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$164,079.69    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 40.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-085-2014/EST   | 144205        | EP RAMON LOPEZ VELARDE  | LOS LOBOS          | TIERRA NUEVA | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$195,536.26    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 60.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-086-2014/EST   | 144199        | JN JONAS E. SALK        | TIERRA NUEVA       | TIERRA NUEVA | REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$210,301.89    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-087-2014/EST   | 144206        | EP IGNACIO ALLENDE      | EL CAMARON         | TIERRA NUEVA | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$201,882.03    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 1.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-088-2014/EST   | 144203        | EP AÑO DE JUAREZ        | CHARCOS            | TIERRA NUEVA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$272,500.64    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 15.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-089-2014/EST   | 144208        | ETV MIGUEL BARRAGAN     | CHARCOS            | TIERRA NUEVA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 24/10/2014      | 16/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$275,117.01    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ     | 45.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato           | Clave de obra | Nombre del Inmueble          | Localidad                    | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                       |               |                              |                              |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                      |                             |   |
| AD-IEIFE-090-2014/EST | 144163        | EP GUADALUPE VICTORIA        | VENADO                       | VENADO                      | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     | 06/02/2015           | 24/10/2014  |              | \$257,514.52    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA   | 4.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-091-2014/EST | 144164        | EP JOSE MARIA MORELOS        | CORONADO (HACIENDA CORONADO) | VENADO                      | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     | 30/01/2015           | 24/10/2014  |              | \$257,501.25    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA   | 54.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-092-2014/EST | 144165        | EP LEONA VICARIO             | EL SALERO                    | VENADO                      | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$204,687.49    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA   | 45.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-093-2014/EST | 144226        | SECUNDARIA TECNICA No. 27    | VILLA JUAREZ                 | VILLA JUAREZ                | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$230,840.50    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA     | 5.00%                       | NO APLICA   |
| XX-924037999-X85-2014 | 144227        | SECUNDARIA TECNICA No. 83    | COLONIA 6 DE JUNIO           | SAN LUIS POTOSI             | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-2C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$1,137,972.24  | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 3.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-094-2014/EST | 144280        | EP PROFR RAFAEL RAMIREZ      | COLONIA SAN ANTONIO          | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/11/2014      | 04/02/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$255,989.26    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 3.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-095-2014/EST | 144281        | EP AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ   | FRACCIONAMIENTO SAN JOSE     | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$255,952.94    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 24.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-096-2014/EST | 144283        | EP PROFR JESUS RAMON ALVAREZ | FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN    | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 13/11/2014      | 04/02/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$272,714.21    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO       | 2.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-097-2014/EST | 144286        | JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | EBANO                        | EBANO                       | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA  | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$287,599.46    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 3.00%                       | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                       | Municipio       | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                                 |                 |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                    |                             |   |
| AD-IEIFE-098-2014/EST   | 144227        | JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA     | CARDENAS                        | CARDENAS        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS) | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$193,274.62    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 12.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-099-2014/EST   | 144259        | JN EDUCADORA MARIA ELENA DIAZ RAMOS | FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS | SAN LUIS POTOSI | COSNTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA  | 13/11/2014      | 04/02/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$196,190.43    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 5.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-100-2014/EST   | 144268        | EP RAMON LOPEZ VELARDE              | EL JARALITO                     | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                                       | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     | 04/02/2015           | 13/11/2014  |              | \$298,851.69    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 6.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-101-2014/EST-A | 144256        | JN RAFAEL RAMIREZ                   | FRACCIONAMIENTO BELLAS LOMAS    | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE CISTERNA   | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$122,561.34    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 2.00%                       | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-101-2014/EST-B | 144263        | JN VICTOR PUEBLA                    | TERREMOTO                       | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN PATIO CIVICO  | 13/11/2014      | 21/01/2015       |                     |                      | 13/11/2014  |              | \$179,238.55    | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 4.00%                       | NO APLICA   |

\$17,561,865.19

22.18%

|                       |        |                                   |                           |           |   |            |            |  |  |            |  |              |                              |                                    |         |           |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|---|------------|------------|--|--|------------|--|--------------|------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| SO-924037999-N73-2014 | 143215 | E.P. IGNACIO ZARAGOZA             | MAHUAJCO                  | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D.       | 26/09/2014 | 21/11/2014 |  |  | 26/09/2014 |  | \$257,250.77 | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 79.38%  | NO APLICA |
| SO-924037999-N74-2014 | 143213 | E.P. IND. JUAN MIRANDA URESTI     | IXPATLACH                 | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C.          | 26/09/2014 | 21/11/2014 |  |  | 26/09/2014 |  | \$213,337.84 | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 85.00%  | NO APLICA |
| SO-924037999-N75-2014 | 143210 | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | AJUATITLA PRIMERA SECCION | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F | 26/09/2014 | 21/11/2014 |  |  | 26/09/2014 |  | \$225,528.40 | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                  | Municipio         | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                            |                   |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                    |                             |   |
| SO-924037999-N76-2014   | 143218        | E.P.MIGUEL BARRAGAN            | TOTOATL                    | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.           | 26/09/2014      | 21/11/2014       |                     |                      | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$268,253.99    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| SO-924037999-N77-2014   | 143216        | ETV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS  | TAZAQUIL                   | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y D, .         | 26/09/2014      | 21/11/2014       |                     |                      | 26/09/2014  |              | \$213,967.51    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 67.00%                      | NO APLICA   |
| SO-924037999-N78-2014   | 143217        | E.P. IXCOATL                   | TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C y D.        | 26/09/2014      | 21/11/2014       |                     |                      | 26/09/2014  |              | \$244,781.74    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 84.00%                      | NO APLICA   |
| SO-924037999-N79-2014   | 143211        | ETV. FRANCISCO EPPENS HELGUERA | COAMILA                    | COXCATLAN         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A y, B.             | 26/09/2014      | 21/11/2014       |                     |                      | 26/09/2014  | 21/11/2014   | \$289,250.25    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| LO-924037999-N63-2014   | 143227        | EPI. 5 DE FEBRERO              | BARRIO DE LA CRUZ          | AQUISMON          | REHABILITACION  | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$3,811,870.46  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 10.50%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N64-2014-A | 143206        | SE. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO | CIUDAD DEL MAIZ            | CIUDAD DEL MAIZ   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$2,587,235.88  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 10.00%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N64-2014-B | 1432205       | JN. ANTONIO MACHADO            | PALOMAS                    | CIUDAD DEL MAIZ   | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$664,253.65    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 8.00%                       | NO APLICA   |
| LO-924037999-N64-2014-C | 143207        | SEC. TEC. No. 73               | DAMIAN CARMONA             | TAMASOPO          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F.. | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$520,450.51    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   | 10.00%                      | NO APLICA   |
| LO-924037999-N65-2014-A | 143201        | EP. MARGARITA MAZA DE JUAREZ   | COLONIA LOMA BONITA        | AXTLA DE TERRAZAS | DEMOLICION MODULO DE AULAS Y CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS                                     | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$1,776,654.65  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 3.95%                       | NO APLICA   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble           | Localidad            | Municipio            | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                               |                      |                      |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                      |                             |   |
| LO-924037999-N65-2014-B | 143203        | ETV. LIC. BENITO JUAREZ       | JALPILLA             | AXTLA DE TERRAZAS    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.   | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$1,060,783.49  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 7.95%                       | NO APLICA   |
| LO-924037999-N65-2014-C | 143202        | ESC. SEC. MOISES SAENZ        | AXTLA DE TERRAZAS    | AXTLA DE TERRAZAS    | REHABILITACION GENERAL CONSTRUCCION DE RAMPAS   | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$444,499.50    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 3.95%                       | NO APLICA   |
| LO-924037999-N66-2014-A | 143209        | EP. 5 DE MAYO DE 1862         | LAS MESAS            | COXCATLAN            | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, D y E, Y OBRA EXTERIOR DE PLAZA CIVICA, RED ELECTRICA Y MURO DE CONTENCION. | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$1,790,006.17  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 9.30%                       | NO APLICA   |
| LO-924037999-N66-2014-B | 143212        | EP. NETZAHUALCOYOTL           | COXCATLAN            | COXCATLAN            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F.  | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$808,943.51    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 1.00%                       | NO APLICA   |
| LO-924037999-N66-2014-C | 143204        | EPR. PLAN DE SAN LUIS         | EL NACIMIENTO        | HUEHUETLAN           | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION GENERAL.   | 24/10/2014      | 30/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$1,240,893.07  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 12.10%                      | NO APLICA   |
| SO-924037999-N86-2014   | 143214        | JNI. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | LAS MESAS            | COXCATLAN            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS B, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3.                                | 24/10/2014      | 18/12/2014       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$224,781.77    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX    | 69.40%                      | NO APLICA   |
| IO-924037999-N81-2014   | 143222        | APB VICENTE GUERRERO          | COJOLAPA             | TAMAZUNCHALE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$1,989,650.77  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 9.15%                       | NO APLICA   |
| IO-924037999-N83-2014   | 143208        | SEC TEC No 04                 | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TANQUIAN DE ESCOBEDO | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y F  | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$1,162,772.04  | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 10.00%                      | NO APLICA   |
| IO-924037999-N84-2014-A | 143219        | ETV SIXTO GARCIA PACHECO      | PEMUCHO              | TAMAZUNCHALE         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D   | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$347,384.63    | RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL             | 1.00%                       | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad        | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa                     | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                 |                  |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                              |                                   |                             |   |
| IO-924037999-N84-2014-B | 143220        | SEC MARTIRES DE CANANEA         | TAMAZUNCHALE     | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B   | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$548,700.75    | RAMO 23. FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 0.01%                       | NO APLICA   |
| IO-924037999-N84-2014-C | 143221        | EPR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | CERRO GRANDE     | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS  | 05/11/2014      | 11/02/2015       |                     |                      | 05/11/2014  |              | \$1,593,123.19  | RAMO 23. FONDO REGIONAL 2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 6.50%                       | NO APLICA   |
| <b>\$22,284,374.54</b>  |               |                                 |                  |              |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>14.99%</b>   |                              |                                   |                             |   |
| 001-INIFED-2014         | 240101        | J.N. PABLO NERUDA               | LA MESA TAMPAXAL | AQUISMON     | COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$502,766.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 002-INIFED-2014         | 240102        | J.N.I. JUAN ESCUTIA             | Bo. DE LA CRUZ   | AQUISMON     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$828,292.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 003-INIFED-2014         | 240103        | E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA    | MUHUATL          | AQUISMON     | COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$996,729.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 004-INIFED-2014         | 240104        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON        | BARRIO LA CRUZ   | AQUISMON     | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$617,489.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 005-INIFED-2014         | 240105        | J.N. JOSE JUSTO CORRO           | SANTA CRUZ       | AQUISMON     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES              | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$532,083.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 006-INIFED-2014         | 240106        | E.T.V. CAMILO ARRIAGA Y RAMOS   | MANTEZULEL       | AQUISMON     | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$996,964.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 007-INIFED-2014         | 240107        | J.N.I. BENITO JUAREZ            | MANTEZULEL       | AQUISMON     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$930,561.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014         | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                  | Localidad    | Municipio      | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                      |                       |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                      |              |                |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprograma do | Termino reprograma do | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                    |                             |   |
| 008-INIFED-2014 | 240108        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA                | TLACOHUAQUE  | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,012.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 009-INIFED-2014 | 240109        | J.N.I. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO      | TLACOHUAQUE  | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,626.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 010-INIFED-2014 | 240110        | E.P. ESFUERZO CAMPESINO              | COAQUENTLA   | MATLAPA        | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$999,586.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 011-INIFED-2014 | 240111        | E.P. JUAN SARABIA                    | SAN JOSE     | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$737,700.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 012-INIFED-2014 | 240112        | E.T.V. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA | LA CUCHILLA  | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$525,173.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 013-INIFED-2014 | 240113        | J.N.I. LEONA VICARIO                 | LA ENCANTADA | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$814,902.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 014-INIFED-2014 | 240114        | E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL           | SAN JOSE     | SANTA CATARINA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$815,118.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 015-INIFED-2014 | 240115        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON             | TECOMATE     | TAMAZUNCHALE   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                      |                       | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$985,636.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad              | Municipio    | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                 |                        |              |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                    |                             |   |
| 016-INIFED-2014 | 240116        | E.P. JOSE MA. MORELOS           | EL PIÑAL               | TAMAZUNCHALE | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$979,701.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 017-INIFED-2014 | 240117        | E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO | EL PIÑAL               | TAMAZUNCHALE | COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$965,959.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 018-INIFED-2014 | 240118        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA          | EL BARRANCON           | TANLAJAS     | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$623,031.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 019-INIFED-2014 | 240119        | E.P. JAIME NUNO                 | TLAHUILAPA             | XILITLA      | COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$842,280.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 020-INIFED-2014 | 240120        | E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ     | TLAHUILAPA             | XILITLA      | COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$935,785.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 021-INIFED-2014 | 240121        | E.P.I. AQUILES SERDAN           | IXTACAMEL BUENOS AIRES | XILITLA      | COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES   | 04/07/2014      | 01/10/2014       |                     |                      | 04/07/2014  | 01/10/2014   | \$871,096.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 022-INIFED-2014 | 240122        | E.T.V. JAIME TORRES BODET       | EL GALLO               | VANEGAS      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$998,609.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 023-INIFED-2014 | 240123        | E.P. MIGUEL HIDALGO             | BARRIO EL CORITO       | CARDENAS     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$999,784.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 024-INIFED-2014 | 240124        | J.N. JUAN RAMON JIMENEZ         | LOBOS                  | CARDENAS     | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$898,845.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                           | Municipio            | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                                     |                      |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 025-INIFED-2014 | 240125        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL POTRERO                          | CATORCE              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 026-INIFED-2014 | 240126        | E.T.V. SENTIMIENTOS DE LA NACION    | SAN JOSE DE CORONADOS               | CATORCE              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$892,642.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 027-INIFED-2014 | 240127        | E.T.V. MANUEL AVILA CAMACHO         | CENICERA                            | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 028-INIFED-2014 | 240128        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA              | COL. EMILIANO ZAPATA                | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 029-INIFED-2014 | 240129        | E.T.V. FRANCISCO I. MADERO          | EJIDO DE MORAS                      | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$989,796.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 030-INIFED-2014 | 240130        | J.N. JOSE VASCONCELOS               | EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO) | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$988,355.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 031-INIFED-2014 | 240131        | E.P. LUZ Y VIDA                     | EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO) | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$956,573.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 032-INIFED-2014 | 240132        | E.T.V. LEONA VICARIO                | PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION | SAN CIRO DE ACOSTA   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO  | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$989,702.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 033-INIFED-2014 | 240133        | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ    | EL FUERTE                           | SANTA MARIA DEL RIO  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 034-INIFED-2014 | 240134        | E.T.V. GUADALUPE VICTORIA           | EL EPAZOTE                          | VENADO               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$935,775.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ       | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble               | Localidad                 | Municipio     | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                   |                           |               |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 035-INIFED-2014 | 240135        | J.N. MELCHOR OCAMPO               | EL COYOTE                 | VILLA HIDALGO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$850,430.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 036-INIFED-2014 | 240136        | J.N. FRANCISCO JAVIER MINA        | PEOTILLOS                 | VILLA HIDALGO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES | 25/07/2014      | 22/10/2014       |                     |                      | 25/07/2014  | 22/10/2014   | \$1,000,000.00  | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 037-INIFED-2014 | 240137        | E.T.V. VASCO DE QUIROGA           | EL PUJAL (ALVARO OBREGON) | CIUDAD VALLES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$458,084.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 038-INIFED-2014 | 240138        | E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILLO        | LAGUNA DEL MANTE          | CIUDAD VALLES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$471,376.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 039-INIFED-2014 | 240139        | J.N. IGNACIO ALLENDE              | LAS NEGRITAS              | GUADALCAZAR   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$800,448.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 040-INIFED-2014 | 240140        | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | NUÑEZ                     | GUADALCAZAR   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$882,666.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 041-INIFED-2014 | 240141        | E.T.V. NIÑOS HEROES               | NUÑEZ                     | GUADALCAZAR   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$790,822.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 042-INIFED-2014 | 240142        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO   | CHUNUN TZEN DOS           | HUEHUETLAN    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$532,596.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble         | Localidad                | Municipio                 | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                             |                          |                           |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 043-INIFED-2014 | 240143        | E.P. 5 DE MAYO              | TANLEAB SEGUNDA SECCION  | HUEHUETLAN                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$601,487.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 044-INIFED-2014 | 240144        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA       | CARBONERA                | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$869,397.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 045-INIFED-2014 | 240145        | J.N. JEAN PEAGET            | COL. LA GRANJA MATEHUALA | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$815,816.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 046-INIFED-2014 | 240146        | E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO | SACRAMENTO               | MATEHUALA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$773,957.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 047-INIFED-2014 | 240147        | J.N. NIÑOS HEROES           | BARRIO DE EN MEDIO       | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  |              | \$445,897.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 70.00%                      | NO APLICA   |
| 048-INIFED-2014 | 240148        | J.N. LEONA VICARIO          | TEPETZINTLA              | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$505,801.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 049-INIFED-2014 | 240149        | E.T.V. NIÑOS HEROES         | TEPETZINTLA              | MATLAPA                   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$513,815.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 050-INIFED-2014 | 240150        | E.P. CRISTOBAL COLON        | LA SOLEDAD               | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$477,185.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                        | Localidad       | Municipio                 | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra            | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--|-----------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |  |                 |                           |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                              |                             |   |
| 051-INIFED-2014 | 240151        | J.N. PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | OCULTZAPOYO     | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,299.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 052-INIFED-2014 | 240152        | E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO             | OCULTZAPOYO     | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$480,965.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 053-INIFED-2014 | 240153        | E.T.V. VICENTE SUAREZ                      | OCULTZAPOYO     | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$464,428.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 054-INIFED-2014 | 240154        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO            | EL ALAMO        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$495,372.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 055-INIFED-2014 | 240155        | E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS            | EL CHOTE        | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$491,578.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 056-INIFED-2014 | 240156        | E.T.V. JULIAN CARRILLO                     | LAZARO CARDENAS | SAN VICENTE TANCUAYALAB   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$460,243.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 057-INIFED-2014 | 240157        | J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO             | CHILILILLO      | TAMPACAN                  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$497,727.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 058-INIFED-2014 | 240158        | E.T.V. ANTONIO SOTO Y GAMA                 | CHILILILLO      | TAMPACAN                  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,876.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad          | Municipio   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                    |             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 059-INIFED-2014 | 240159        | E.T.V. LEONA VICARIO                | EL CEDRAL          | TAMPACAN    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$479,386.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 060-INIFED-2014 | 240160        | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ    | LA MATA            | TAMPACAN    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,238.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN         | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 061-INIFED-2014 | 240161        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL NARANJO         | TAMPAMOLON  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$523,627.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 062-INIFED-2014 | 240162        | E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO            | EL CARRIZAL        | TAMPAMOLON  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,000.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 063-INIFED-2014 | 240163        | E.T.V. JUSTO SIERRA                 | EL CARRIZAL        | TAMPAMOLON  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$504,276.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES            | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 064-INIFED-2014 | 240164        | E.T.V. MOISES SAENZ GARZA           | AL D'HULUP POYTZEN | TANCANHUITZ | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$500,918.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 065-INIFED-2014 | 240165        | E.T.V. LAZARO CARDENAS              | CUATLAMAYAN        | TANCANHUITZ | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$519,925.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 066-INIFED-2014 | 240166        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA              | PALMIRA VIEJO      | TANCANHUITZ | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$510,745.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble          | Localidad | Municipio  | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                    | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                              |           |            |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                      |                             |   |
| 067-INIFED-2014 | 240167        | E.T.V. MARIANO AZUELA        | AHUEHUEYO | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$498,347.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 068-INIFED-2014 | 240168        | J.N. MARIANO ARISTA          | MANTEYO   | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$472,439.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 069-INIFED-2014 | 240169        | E.P. PONCIANO ARRIAGA        | MANTEYO   | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO                                  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$480,724.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 070-INIFED-2014 | 240170        | J.N. GENERAL LAZARO CARDENAS | ZAPUYO    | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$490,157.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 071-INIFED-2014 | 240171        | E.P. BENITO JUAREZ           | ZAPUYO    | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$499,981.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 072-INIFED-2014 | 240172        | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ      | ZAPUYO    | XILITLA    | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 14/08/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 14/08/2014  | 31/10/2014   | \$502,725.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 073-INIFED-2014 | 240173        | J.N. ALVARO OBREGON          | EL SABINO | ALAUQUINES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$505,576.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 074-INIFED-2014 | 240174        | E.P. AQUILES SERDAN          | EL SABINO | ALAUQUINES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO                               | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$494,662.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA       | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                        | Localidad                     | Municipio  | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--|-------------------------------|------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |  |                               |            |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                   |                             |   |
| 075-INIFED-2014 | 240175        | E.T.V. JULIAN CARRILLO                     | EL SABINO                     | ALQUINES   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$540,586.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 076-INIFED-2014 | 240176        | J.N. EDUCADORA MARIA LUISA GONZALEZ GULLEN | BARRIO EL CORITO              | CARDENAS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$493,868.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 077-INIFED-2014 | 240177        | J.N. ALFONSO REYES                         | SAN MARTIN                    | RIOVERDE   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$493,701.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 078-INIFED-2014 | 240178        | J.N. ADALBERTO DE AVILA RANGEL             | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$463,556.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 079-INIFED-2014 | 240179        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA                      | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$524,826.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 080-INIFED-2014 | 240180        | E.T.V. LAZARO CARDENAS                     | EL SAUZ                       | CERRITOS   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$515,060.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 081-INIFED-2014 | 240181        | J.N. GUADALUPE VICTORIA                    | CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$393,698.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 082-INIFED-2014 | 240182        | E.P. VICENTE SUAREZ                        | CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO | LAGUNILLAS | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$426,878.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble           | Localidad    | Municipio             | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                               |              |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                   |                             |   |
| 083-INIFED-2014 | 240183        | J.N. MEXICO                   | SAN RAFAEL   | LAGUNILLAS            | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$485,799.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 084-INIFED-2014 | 240184        | E.P. AQUILES SERDAN           | SAN RAFAEL   | LAGUNILLAS            | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$500,508.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 085-INIFED-2014 | 240185        | J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS    | AGUACATILLOS | RAYON                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,727.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 086-INIFED-2014 | 240186        | E.P. LIBRADO RIVERA           | AGUACATILLOS | RAYON                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$455,602.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 087-INIFED-2014 | 240187        | E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | AGUACATILLOS | RAYON                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$488,312.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 088-INIFED-2014 | 24018         | E.P. JOSE MA. MORELOS         | LOBOS        | CARDENAS              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$488,063.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA    | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 089-INIFED-2014 | 240189        | E.P. FRANCISCO I. MADERO      | SAN MARTIN   | RIOVERDE              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$563,400.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 090-INIFED-2014 | 240190        | J.N. PEDRO DE GANTE           | MORENOS      | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,847.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble          | Localidad       | Municipio             | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                              |                 |                       |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                    |                             |   |
| 091-INIFED-2014 | 240191        | E.P. JUAN ESCUTIA            | MORENOS         | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$505,428.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 092-INIFED-2014 | 240192        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA       | MORENOS         | SAN NICOLAS TOLENTINO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$480,373.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 093-INIFED-2014 | 240193        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ    | ESTACION WADLEY | CATORCE               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$511,716.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 094-INIFED-2014 | 240194        | E.T.V. BENITO JUAREZ         | EL TEPETATE     | VENEGAS               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$487,081.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 095-INIFED-2014 | 240195        | E.T.V. PONCIANO ARRIAGA      | LA PUNTA        | VENEGAS               | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$512,043.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 096-INIFED-2014 | 240196        | E.T.V. IGNACIO M. ALTAMIRANO | CARBONERA       | MATEHUALA             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$594,644.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 097-INIFED-2014 | 240197        | E.T.V. EMILIANO ZAPATA       | SACRAMENTO      | MATEHUALA             | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$565,595.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 098-INIFED-2014 | 240198        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ    | SANTA RITA      | VENADO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$461,386.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                           | Municipio           | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                     |                                     |                     |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 099-INIFED-2014 | 240199        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON            | EL LAUREL                           | VENADO              | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$588,116.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 100-INIFED-2014 | 2401100       | J.N. MIGUEL ANGEL                   | EL POCITO                           | VILLA HIDALGO       | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,672.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 101-INIFED-2014 | 2401101       | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA      | EL POCITO                           | VILLA HIDALGO       | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$531,380.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 102-INIFED-2014 | 2401102       | E.T.V. RAFAEL NIETO                 | EL SOYATE                           | SANTA MARIA DEL RIO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$501,986.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 103-INIFED-2014 | 2401103       | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ESTANCIA DE ATOTONILCO              | SANTA MARIA DEL RIO | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO<br>COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$496,975.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 104-INIFED-2014 | 2401104       | E.P. NIÑO ARTILLERO                 | PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION | SAN CIRO DE ACOSTA  | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$499,991.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 105-INIFED-2014 | 2401105       | E.R. VENUSTIANO CARRANZA            | TAN JAJNEC                          | SAN ANTONIO         | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,846.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 106-INIFED-2014 | 2401106       | E.T.V. BENITO JUAREZ                | TAN JAJNEC                          | SAN ANTONIO         | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS<br>COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO                                  | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$495,837.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES              | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble               | Localidad                 | Municipio     | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                 |               |                                   |                           |               |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |                                    |                             |   |
| 107-INIFED-2014 | 2401107       | E.T.V. BLAS ESCONTRIA             | TANCHAUIL                 | SAN ANTONIO   | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,827.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 108-INIFED-2014 | 2401108       | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL HUIZACHAL              | TAMASOPO      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$465,962.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 109-INIFED-2014 | 2401109       | E.T.V. NIÑOS HEROES               | EL CHINO                  | TAMASOPO      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$417,455.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 110-INIFED-2014 | 2401110       | E.T.V. HEROE DE NACOZARI          | LA PALMA                  | TAMASOPO      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$575,964.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 111-INIFED-2014 | 2401111       | E.T.V. EMILIANO ZAPATA            | SAN JOSE EL VIEJO         | TAMASOPO      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$473,441.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 112-INIFED-2014 | 2401112       | E.T.V. 20 DE NOVIEMBRE            | SAN NICOLAS DE LOS MONTES | TAMASOPO      | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 08/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$563,396.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 113-INIFED-2014 | 2401113       | E.T.V. PEDRO VALLEJO              | ADOLFO LOPEZ MATEOS       | CIUDAD VALLES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  |              | \$499,790.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 70.05%                      | NO APLICA   |
| 114-INIFED-2014 | 2401114       | E.T.V. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA   | LA PILA                   | CIUDAD VALLES | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$510,026.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato     | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad          | Municipio               | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa             | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                 |               |                                 |                    |                         |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |                      |  |                             |   |
| 115-INIFED-2014 | 2401115       | JN. LEONA VICARIO               | FRANCISCO VILLA    | SAN VICENTE TANCUAYALAB | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$603,626.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA     | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 116-INIFED-2014 | 2401116       | JN. BENITO JUAREZ               | EL CARRIZAL        | TAMPAMOLON CORONA       | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.-MOBILIARIO Y EQUIPO IV.-ACCESIBILIDAD V.-AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.-INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.-ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$494,364.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 117-INIFED-2014 | 2401117       | JNI. 5 DE MAYO                  | TEXQUITOTE SEGUNDO | MATLAPA                 | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,692.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 118-INIFED-2014 | 2401118       | E.T.V. CUAUHTEMOC               | ABRAS DEL COROZO   | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 08/09/2014  | 31/10/2014   | \$548,542.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 119-INIFED-2014 | 2401119       | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON        | TAMASOPO           | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.-MOBILIARIO Y EQUIPO  | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$720,905.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN           | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 120-INIFED-2014 | 2401120       | E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO | AGUA PUERCA        | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$658,371.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 121-INIFED-2014 | 2401121       | EP. 20 DE NOVIEMBRE             | AGUA PUERCA        | TAMASOPO                | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS   | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$642,051.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA   | 100.00%                     | NO APLICA   |
| 122-INIFED-2014 | 2401122       | E.T.V. FRANCISCO I MADERO       | SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI         | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO<br>COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.-MOBILIARIO Y EQUIPO  | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$498,349.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014 | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble            | Localidad                  | Municipio            | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                      | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|--|-----------------------------|---|
|                         |               |                                |                            |                      |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |  |                             |   |
| 123-INIFED-2014         | 2401123       | E.T.V. FRANCISCO VILLA         | CERRITO DE JARAL           | MEXQUITIC DE CARMONA | COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO        | 29/09/2014      | 31/10/2014       |                     |                      | 29/09/2014  | 31/10/2014   | \$589,786.00    | ESCUELAS DIGNAS 2014   | E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00%                     | NO APLICA   |
| <b>\$78,135,608.00</b>  |               |                                |                            |                      |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>99.64%</b>   |  |  |                             |   |
| EO-924037999-N35-2014-A | 144090        | E.P. AQUILES SERDAN            | EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS) | SANTA CATARINA       | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     | 08/12/2014           | 19/08/2014  |              | \$772,849.34    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN              | 98.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N35-2014-B | 144091        | E.P.I. EMILIANO ZAPATA         | LA ENCANTADA               | SANTA CATARINA       | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL             | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     | 08/12/2014           | 19/08/2014  |              | \$827,711.07    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN              | 96.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N35-2014-C | 144089        | E.P.I. FRANCISCO I. MADERO     | EL COCO                    | SANTA CATARINA       | CONSTRUCCION DE UN AULA DICACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL                | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     | 14/12/2014           | 19/08/2014  |              | \$830,756.03    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN              | 85.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N36-2014-A | 144098        | E.P.I. IGNACIO ALLENDE         | TETITLA                    | TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$844,894.71    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL               | 45.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N36-2014-B | 144102        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON       | TETITLA                    | TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$737,131.61    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL               | 48.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N36-2014-C | 144096        | J.N.I. GENERAL LAZARO CARDENAS | TETITLA                    | TAMAZUNCHALE         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$658,597.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL               | 45.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble       | Localidad                            | Municipio       | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa   | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                           |                                      |                 |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |  |                                    |                             |   |
| EO-924037999-N38-2014-A | 144100        | E.P. NIÑOS PROLETARIOS    | XICOTLA                              | TAMAZUNCHALE    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$808,370.57    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 85.99%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N38-2014-B | 144104        | E.P. NETZAHUALCOYOTL      | LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO) | XILITLA         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$872,819.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 52.30%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N38-2014-C | 144105        | E.T.V. GUILLERMO PRIETO   | LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO) | XILITLA         | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 19/08/2014      | 25/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$740,770.13    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  | 68.60%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X41-2014   | 144092        | E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ | ALQUINES                             | ALQUINES        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       |                     | 21/11/2014           | 19/08/2014  | 05/11/2014   | \$863,181.58    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| XX-924037999-X42-2014   | 144085        | E.P. BENITO JUAREZ        | VANEGAS                              | VANEGAS         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$937,965.90    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 96.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X43-2014   | 144088        | E.P. MIGUEL HIDALGO       | BOCAS (ESTACION BOCAS)               | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$893,083.48    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 84.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X44-2014   | 144086        | E.P. CUAUHTEMOC           | ESTANCIA DE CALDERON                 | VILLA DE REYES  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$844,747.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 98.00%                      | NO APLICA   |
| XX-924037999-X45-2014   | 144087        | E.T.V. AURELIO MANRIQUE   | EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL            | VILLA DE REYES  | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 19/08/2014      | 05/11/2014       |                     |                      | 19/08/2014  |              | \$687,641.68    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 95.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble             | Localidad    | Municipio       | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL        | Programa   | Residente de Obra                  | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                 |              |                 |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                        |  |                                    |                             |   |
| EO-924037999-N57-2014-A | 144093        | EP. JUAN SARABIA                | EL BARRANCON | TANLAJAS        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$810,086.17           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 24.82%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-B | 144094        | ETV. GRACIANO SANCHEZ           | AGUALOJA     | TANLAJAS        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$747,912.95           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS | 19.71%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-C | 144101        | ETV. ANDRES QUINTANA ROO        | XICOTLA      | TAMAZUNCHALE    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$625,636.85           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 28.72%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N57-2014-D | 144095        | ETV. JUAN ESCUTIA               | ZACAYO       | MATLAPA         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$554,393.64           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 15.85%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N58-2014-A | 144097        | JN. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA   | XICOTLA      | TAMAZUNCHALE    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL  | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$902,752.20           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 26.95%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N58-2014-B | 144099        | EP. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | LAS PALOMAS  | TAMAZUNCHALE    | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$870,327.46           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 15.50%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N58-2014-C | 144103        | ETV. ANTONIO CASTRO LEAL        | LAS PALOMAS  | TAMAZUNCHALE    | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 13/10/2014      | 19/01/2015       |                     |                      | 13/10/2014  |              | \$759,824.22           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL           | 25.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-075-2014/EST   | 144128        | ETV MANUEL JOSE OTHON           | LOS JASSOS   | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA INCLUYE MOBILIARIO                                  | 24/10/2014      | 16/01/2015       |                     |                      | 24/10/2014  |              | \$347,999.78           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     | 45.00%                      | NO APLICA   |
|                         |               |                                 |              |                 |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$16,166,605.49</b> |  |                                    | <b>63.61%</b>               |   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble   | Localidad                        | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                       |                                  |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-019-2014/EST-A | 144024        | J.N. NARCISO MENDOZA  | CIUDAD VALLES                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$142,205.93    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-019-2014/EST-B | 144030        | J.N. GRACIANO SANCHEZ | CIUDAD VALLES                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$191,900.38    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-020-2014/EST   | 144027        | J.N. MIGUEL ANGEL     | CIUDAD VALLES                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 13/11/2014           | 04/09/2014  | 13/11/2014   | \$310,781.50    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-021-2014/EST   | 144019        | J.N. EMILIANO ZAPATA  | CIUDAD VALLES                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$245,578.37    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 49.35%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-022-2014/EST   | 144036        | E.P. MARTIRES DEL 57  | EL AZULEJO                       | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$347,755.68    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 32.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-023-2014/EST-A | 144039        | E.P. EMILIANO ZAPATA  | EL CUICHE                        | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$164,233.58    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 80.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-023-2014/EST-B | 144031        | J.N. XOCHIQUETZAL     | TANTIZOHUICHE                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$157,547.78    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 50.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-024-2014/EST-A | 144041        | E.P. EMILIANO ZAPATA  | EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 03/10/2014   | \$118,887.92    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble   | Localidad                     | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                       |                               |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-024-2014/EST-B | 144040        | E.P. REVOLUCION       | SAN MIGUEL                    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 10/10/2014   | \$190,700.48    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-A | 144032        | J.N. MARIANO ARISTA   | IGNACIO ZARAGOZA              | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$103,069.85    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-B | 144026        | J.N. MANUEL GUTIERREZ | LA ESTRIBERA                  | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$78,550.22     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-025-2014/EST-C | 144044        | E.P. NUEVA CREACION   | OJO DE AGUA                   | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$56,004.36     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-026-2014/EST-A | 144029        | J.N. AXAYACATL        | LA MARINA                     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 31/10/2014           | 04/09/2014  |              | \$168,312.31    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 80.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-026-2014/EST-B | 144038        | E.P. PATRIA           | LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN)   | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 31/10/2014           | 04/09/2014  | 11/10/2014   | \$71,723.13     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-027-2014/EST   | 144021        | J.N. MEXICO           | RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$321,543.03    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-028-2014/EST   | 144023        | J.N. GRILLITO CANTOR  | CIUDAD VALLES                 | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     | 14/11/2014           | 04/09/2014  |              | \$200,303.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 15.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble               | Localidad                     | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                   |                               |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-029-2014/EST   | 144028        | J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO     | RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA) | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$190,338.04    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-030-2014/EST   | 144033        | J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | LA CAJITA                     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 10/10/2014   | \$230,170.76    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-031-2014/EST-A | 144049        | E.P. DAMIAN CARMONA               | EL LIMONAL                    | EL NARANJO    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$102,004.04    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-031-2014/EST-B | 144047        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA             | LA SOLEDAD                    | EL NARANJO    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$53,283.25     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-032-2014/EST   | 144052        | ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON    | TAMUIN                        | TAMUIN        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$337,854.97    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-033-2014/EST   | 144051        | E.P. EMILIANO ZAPATA              | SAN JOSE DE LIMON             | TAMUIN        | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$186,018.70    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-034-2014/EST-A | 144017        | E.P. EMILIANO ZAPATA              | EL OTATE                      | AQUISMON      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$64,495.57     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-034-2014/EST-B | 144018        | E.T.V. VICENTE GUERRERO           | LA CUCHILLA                   | AQUISMON      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$119,818.23    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX       | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble              | Localidad         | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                  |                   |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-A | 144071        | J.N.I. NETZAHUALCOYOTL           | ATLAPA            | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$88,601.50     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-B | 144075        | E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  | CUILONICO         | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$70,313.25     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-C | 144059        | J.N. LUIS PASTEUR                | MAHUAJCO          | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$54,995.74     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-035-2014/EST-D | 144058        | J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON         | TLAXCO            | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$66,710.21     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-A | 144079        | E.P.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PALZOQUILLO       | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$197,877.02    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 83.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-B | 144066        | J.N.I. MARIA MONTESSORI          | PALZOQUILLO       | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$33,683.29     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-036-2014/EST-C | 144070        | J.N.I. JUAN ESCUTIA              | COLALTITLA        | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$107,025.48    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 78.50%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-A | 144065        | J.N.I. CUAUHEMOC                 | SAN PABLO PRIMERO | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$53,591.92     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble        | Localidad              | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                            |                        |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-B | 144073        | E.P. 21 DE MARZO           | SAN PABLO PRIMERO      | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$92,870.00     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-037-2014/EST-C | 144063        | J.N. DR. HECTOR CONTRERAS  | IXPATLACH              | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$151,377.80    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 90.00%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-A | 144054        | J.N. AMADO NERVO           | COXCATLAN              | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$172,279.90    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-B | 144060        | J.N. ENRIQUE REBSAMEN      | TIOAMEL                | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$57,558.21     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-038-2014/EST-C | 144076        | E.P.I. AÑO DE HIDALGO      | TLAPANI                | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$117,022.27    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-A | 144067        | J.N.I. LEONA VICARIO       | EL SABINO              | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$103,427.10    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-B | 144077        | E.P.I. FRANCISCO I. MADERO | EL SABINO              | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$189,280.33    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-039-2014/EST-C | 144064        | J.N. PONCIANO ARRIAGA      | BARRIO TEPETZINTLA DOS | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$41,711.62     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                | Localidad                  | Municipio | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                    |                            |           |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-A | 144069        | J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | AJACACO                    | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$107,911.99    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-B | 144057        | J.N. JUAN ESCUTIA                  | TAZAQUIL                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$124,270.76    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-040-2014/EST-C | 144056        | J.N. MANUEL M. PONCE               | EJ. TAZAQUIL               | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 05/10/2014   | \$108,602.42    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-041-2014/EST-A | 144074        | E.P. PROF. FORTINO VILLEDA         | SUCHIACO                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$165,568.01    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-041-2014/EST-B | 144082        | E.T.V. JULIAN CARRILLO             | SUCHIACO                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$151,816.32    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-A | 144081        | E.T.V. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS    | TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$146,923.28    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-B | 144061        | J.N. VICENTE SUAREZ                | PETLACOYO                  | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 08/10/2014   | \$45,778.26     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-042-2014/EST-C | 144080        | E.P.I. CUAUHEMOC                   | EL JOPOY                   | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 01/11/2014           | 04/09/2014  | 01/11/2014   | \$147,150.52    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad                          | Municipio    | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                 | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                                    |              |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                                   |                             |   |
| AD-IEIFE-043-2014/EST-A | 144068        | J.N.I. 21 DE MARZO                  | AJUATITLA SEGUNDA SECCION          | COXCATLAN    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$100,841.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-043-2014/EST-B | 144062        | J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ            | PICHOLCO                           | COXCATLAN    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$107,403.60    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-A | 144078        | E.P.I. BENITO JUAREZ                | COMUNIDAD CALMECAYO                | COXCATLAN    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$72,839.97     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-B | 144055        | J.N. JESUS MELO MORALES             | AJUATITLA PRIMERA SECCION          | COXCATLAN    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     | 28/11/2014           | 04/09/2014  |              | \$110,773.30    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 59.10%                      | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-044-2014/EST-C | 144072        | J.N.I. VICENTE GUERRERO             | AMPLIACION (EJIDO NUEVO CALMECAYO) | COXCATLAN    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$59,908.74     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-045-2014/EST-A | 144083        | ESC. SEC. GRAL. JUSTO SIERRA MENDEZ | TAMAZUNCHALE                       | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$138,259.88    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-045-2014/EST-B | 144084        | E.T.V. RAFAEL NIETO COMPEAN         | TLALIXCO                           | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$134,051.49    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-046-2014/EST-A | 144015        | E.P. PROGRESO                       | HIGINIO OLIVO LA LABOR             | CARDENAS     | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  |              | \$195,952.91    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN         | 90.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                 | Localidad             | Municipio        | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra         | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
|                         |               |                                     |                       |                  |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |                           |                             |   |
| AD-IEIFE-046-2014/EST-B | 144016        | J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ       | EL SABINITO           | RAYON            | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$97,220.14     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-047-2014/EST-A | 144002        | J.N. JUANA INES DE ASBAJE           | LABOR VIEJA           | CIUDAD FERNANDEZ | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$131,007.52    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-047-2014/EST-B | 144005        | J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN        | INFONAVIT OJO DE AGUA | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$165,672.09    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-048-2014/EST-A | 144007        | E.P. EMILIANO ZAPATA                | EL CAPULIN            | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$197,036.55    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-048-2014/EST-B | 144008        | E.P. RAFAEL RAMIREZ                 | EL FRENO              | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$99,380.36     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-049-2014/EST-A | 144006        | J.N. PROFR. AURELIO MANRIQUE        | LA MURALLA            | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$81,674.58     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-049-2014/EST-B | 144014        | E.T.V. EUGENIO VERASTEGUI Y OBREGON | EL PASO REAL          | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 16/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 16/10/2014   | \$204,928.55    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-050-2014/EST   | 144004        | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA         | PUENTE DEL CARMEN     | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$332,389.08    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble                  | Localidad            | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                                      |                      |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| AD-IEIFE-051-2014/EST-A | 144012        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ            | EJ. SAN MARCOS       | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$80,114.96     | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| AD-IEIFE-051-2014/EST-B | 144009        | E.P. SENDA DE LA CULTURA             | TANQUE DE SAN JUAN   | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 04/09/2014      | 30/10/2014       |                     |                      | 04/09/2014  | 30/10/2014   | \$224,757.02    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-A | 144034        | J.N. CAPEP                           | COL. FRANCISCO VILLA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$707,224.35    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 74.18%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-B | 144025        | J.N. ALAVEL ZACAM                    | CD. VALLES           | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$350,653.25    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 45.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-C | 144022        | J.N. JUAN ESCUTIA                    | CD. VALLES           | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$403,368.83    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 87.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N47-2014-D | 144035        | E.P. PROFR. SALVADOR VARELA REZENDIZ | CD. VALLES           | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$441,622.86    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS      | 75.61%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-A | 144042        | E.P. 24 DE FEBRERO                   | RASCON               | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$1,200,138.31  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-B | 144037        | E.P. GUADALUPE VICTORIA              | ESTACION MICOS       | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$367,158.46    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 80.00%                      | NO APLICA   |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre del Inmueble      | Localidad      | Municipio     | Meta Contratada                    | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
|                         |               |                          |                |               |                                    | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                 |   |   |                             |   |
| EO-924037999-N48-2014-C | 144043        | E.P. AGUILES SERDAN      | OJO DE AGUA    | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$487,566.18    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 60.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N48-2014-D | 144020        | J.N. AURORA              | CD. VALLES     | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$416,419.25    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 40.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N49-2014-A | 144046        | J.N. RAMON LOPEZ VELARDE | EL LIMONAL     | EL NARANJO    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$786,470.92    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 70.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N49-2014-B | 144048        | E.P. 18 DE MARZO         | SALTO DEL AGUA | EL NARANJO    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$1,285,947.13  | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N49-2014-C | 144050        | E.S.T. No. 06            | EL NARANJO     | EL NARANJO    | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 01/11/2014   | \$662,630.66    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-A | 144013        | E.T.V. NIÑOS HEROES      | PASTORA        | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$410,272.23    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 98.00%                      | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-B | 144011        | E.S.T. No. 75            | CAÑA GRANDE    | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$737,939.72    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |
| EO-924037999-N50-2014-C | 144003        | J.N. FEDERICO FROEBEL    | RIOVERDE       | RIOVERDE      | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$428,025.43    | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |

| Nº Contrato                    | Clave de obra | Nombre del Inmueble                                 | Localidad                                       | Municipio        | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | INVERSION TOTAL        | Programa  | Residente de Obra                       | AVANCE FISICO<br>28/11/2014 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |               |  |
|--------------------------------|---------------|---|---|------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|---|---|-----------------------------|---|---------------|--|
|                                |               |   |   |                  |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                        |   |   |                             |   |               |  |
| EO-924037999-N50-2014-D        | 144010        | E.P. CADETE VIRGILIO URIBE                          | LA CONCEPCION (ISLA DE SAN PEDRO)               | RIOVERDE         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  | 19/11/2014   | \$442,847.40           | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 100.00%                     | NO APLICA   |               |  |
| EO-924037999-N51-2014-A        | 144045        | E.S.T. No. 47                                       | CD. VALLES                                      | VALLES           | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$1,377,915.02         | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 85.00%                      | NO APLICA   |               |  |
| EO-924037999-N51-2014-B        | 144053        | E.P. MARIANO ESCOBEDO                               | TANQUIAN  | TANQUIAN         | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL   | 10/09/2014      | 19/11/2014       |                     |                      | 10/09/2014  |              | \$1,470,418.87         | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 20.00%                      | NO APLICA   |               |  |
|                                |               |   |   |                  |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$21,260,260.61</b> |   |   |                             |   | <b>83.56%</b> |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142001        | FACULTAD DE INGENIERIA                              | ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI  | 4a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO DE INGENIERIA |                 |                  |                     |                      |             |              | \$1,000,000.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO   | 69.00%                      | NO APLICA   |               |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142002        | FACULTAD DE CIENCIAS                                | CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI                | SAN LUIS POTOSI  | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOIS  |                 |                  |                     |                      |             |              | \$17,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO   | 0.00%                       | NO APLICA   |               |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142003        | FACULTAD DEL HABITAT                                | ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI    | SAN LUIS POTOSI  | CONSTRUCCION DE AULA MAGNA   |                 |                  |                     |                      |             |              | \$6,180,613.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO   | 0.08%                       | NO APLICA   |               |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142004        | AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FACULTAD DE MEDICINA) | ZONA DE POSGRADOS SIERRA LEONA, SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI  | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO                         |                 |                  |                     |                      |             |              | \$20,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO   | 0.00%                       | NO APLICA   |               |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142005        | INSTITUTO DE FISICA                                 | CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI                | SAN LUIS POTOSI  | 1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS   |                 |                  |                     |                      |             |              | \$14,000,000.00        | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO   | 0.00%                       | NO APLICA   |               |  |
| CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014 | 142006        | CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS             | EL BALANDRAN                                    | CIUDAD FERNANDEZ | 1a. ETAPA DE RESTAURACION Y CONSTRUCCION                                   |                 |                  |                     |                      |             |              | \$3,000,000.00         | F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014                           | ING. ARTURO PARDO BELTRAN               | 20.00%                      | NO APLICA   |               |  |
|                                |               |   |   |                  |  |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$61,180,613.00</b> |   |   |                             |   | <b>1.72%</b>  |  |