

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2016

AD-IEIFE-001-2016/EST-A	154243	EP	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$186,039.63	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2016/EST	154244	EP	ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$267,790.29	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2016/EST	154209	EP	MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES	COLONIA DEL INFONAVIT	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	22/04/2016	\$275,900.15	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2016/EST	154211	ETV	MANUEL JOSE OTHON	PASO BONITO	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$278,408.98	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2016/EST	154212	EP	JOSE MARIA MORELOS	MORELOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CISTERNA , FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$256,002.43	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2016/EST	154213	EDUCACION ESPECIAL CAM	MATILDE RODRIGUEZ CABO	COL. VIRREYES	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	25/04/2016	\$255,999.98	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-A	154215	JN	JAIME TORRES BODET	CASA BLANCA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	03/06/2016	22/02/2016	20/06/2016	\$199,999.77	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-B	154221	ETV	JULIAN CARRILLO	LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	05/04/2016	\$136,001.15	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2016/EST	154218	EP	ALFREDO V. BONFIL	COL. SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	18/03/2016	\$255,763.78	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2016/EST	154223	EP	LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$275,903.04	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2016/EST	154226	JN	JUAN DE DIOS PEZA	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-012-2016/EST	154228	ETV	ALVARO OBREGON	EL PATOL	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	15/04/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2016/EST	154235	EP	MIGUEL HIDALGO	RAYON (EJIDO LAS CANOAS)	RAYON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/08/2016	\$274,651.36	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2016/EST	154236	EP	PROF RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$304,834.51	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2016/EST	154240	Sec. Gral	NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$280,899.61	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2016/EST	154242	EP	PROF GRACIANO SANCHEZ	COMOCA AHUACATITLA, CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO S/N	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	29/08/2016	\$340,452.52	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-017-2016/EST	154206	Sec. Técnica	NUM 83	COLONIA 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$333,470.32	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-A	154232	Sec. Gral	BENITO JUAREZ	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, UN AULA DE MEDIOS DE 3 ENTREEJES ESTRUCTURA U-1C, OBRAS EXTERIORES Y DEMOLICION DEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	01/04/2016	05/08/2016	\$2,182,167.18	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-B	154233	Sec. Gral	DOLORES H. VDA. DE RICHARD	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, PLANTA ALTA ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016	05/08/2016	\$729,308.49	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-C	154231	JN	CARMEN NORMA DE MONROY	EL JABALI	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	26/08/2016	01/04/2016	26/08/2016	\$898,651.28	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-D	154234	Sec. Técnica	No. 74	PUENTE DEL CARMEN	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C, DE DOS ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016	05/08/2016	\$771,427.64	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-A	154220	EP	MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	\$708,828.40	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-B	154219	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	\$843,557.65	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LP-IEIFE-002-2016/EST-C	154216	EP	FERROCARRILES NACIONALES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	\$657,957.06	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-D	154214	JN	JUVENTINO ROSAS	PRADOS DE SAN VICENTE 1A. SECC.	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	04/07/2016	\$346,947.05	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-A	154224	Sec. Gral	LIC. JOSE VASCONCELOS C.	FRACC. SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	31/08/2016	\$797,021.77	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-B	154222	JN	FRIDA KAHLO	FRACC. SAN FRANCISCO DE ASIS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	\$549,591.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-C	154132	Sec. Técnica	No. 25	BOCAS ESTACION BOCAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION ESTRUCTURA U-1C, 4 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	31/07/2016	05/04/2016	31/08/2016	\$839,409.26	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-D	154152	EP	GRACIANO SANCHEZ	ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	31/07/2016	05/04/2016	31/07/2016	\$955,063.08	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-A	154229	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	29/08/2016	\$513,993.40	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-B	154227	Sec. Gral	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (REHABILITACION DEL AULA DE COMPUTO)	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	02/08/2016	18/04/2016	29/08/2016	\$871,023.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-C	154225	EP	IGNACIO ZARAGOZA	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$324,830.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-A	154238	EPI	LIC. BENITO JUAREZ	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016	30/09/2016	\$664,851.28	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-B	154237	EP	MIGUEL HIDALGO	LAS LAGUNITAS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016	30/09/2016	\$866,045.03	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-A	154239	EP	PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	NUEVO JOM TE (NUEVO MAY)	SAN VICENTE TANCUALAB	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES "INICIO DE RESCISION DE CONTRATO"	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$740,912.09	FEAM 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	19.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-005-2016/EST-A	154097	JN	SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL	PEYOTE	GUADALCAZAR	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y DE 6 AULAS DIDACTICAS	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$511,200.97	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2016/EST-B	154230	Sec. Gral	SECUNDARIA GENERAL MANUEL JOSE OTHON	MACLOVIO HERRERA Y BOCANEGRA	CERRITOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C 2 ENTREEJES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION) EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$768,291.81	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-A	154210	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 78	COLONIA LAS CUMBRES	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C, 2 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$406,369.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-B	154208	EP	6 DE ENERO DE 1915	SAN JOSE DE LAS TROJES	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$866,283.85	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-C	154207	JN	PROFA. MA. DE LA LUZ CASTILLO	MATEHUALA	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016	19/08/2016	\$739,087.66	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2016/EST	154217	EP	LIBRADO RIVERA	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	\$340,265.46	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2016/EST	154103	EP	BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	EL ZACATON (SALVADOR LOPEZ DOMINGUEZ)	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO, OBRAS EXTERIORES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016	\$790,760.53	FEAM 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2016/EST	154249	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	19/09/2016	07/06/2016	14/10/2016	\$737,226.65	FEAM 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-013-2016/EST	154251	Sec. Gral	SECUNDARIA TECNICA No. 90	FRACC. ORQUIDEA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, UN AULA DIDACTICA 2 E.E. PLANTA ALTA (EDIFICIO "B"), SERVICIO SANITARIO 2 E.E. PLANTA BAJA (EDIFICIO "E") Y OBRAS EXTERIORES	23/08/2016	29/11/2016	23/08/2016	14/12/2016	23/08/2016		\$1,537,097.44	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	99.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2016/EST-R-A	154252	ETV	ETV MANUEL JOSE OTHON	LOS JASSOS	SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016	30/12/2016	\$482,715.27	FEAM 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2016/EST-R-C	154250	JN	JN ESTEFANIA CASTAÑEDA	FRACC. SANTA BARBARA (POZOS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016		\$861,468.36	FEAM 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	93.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2016/EST	154086	JN	12 DE OCTUBRE	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION EN LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$335,365.43	FEAM 2015 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	34.22%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-034-2016/EST	154253	EP	HEROINAS MEXICANAS	FRACC. VALLE DE LA PALMA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE ACCESO, RAMPAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	13/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	31/12/2016	\$167,188.59	FEAM 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-023-2016/EST-A	154087	EP	VICENTE GUERRERO	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016		\$583,155.60	FEAM 2015 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2016/EST	154156	EP	AURORA CORDOVA CORDOVA	FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RED ELECTRICA Y SUBESTACION	23/12/2016	17/03/2017	23/12/2016	17/03/2017	23/12/2016		\$357,004.95	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	16.00%	NO APLICA
													\$28,267,184.69			93.77%	
AD-IEIFE-022-2016/EST	164001	JN	IGNACIO ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	15/07/2016	\$369,999.10	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2016/EST	164002	EP	MARTIRES DE LA REVOLUCION	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	22/07/2016	\$369,999.84	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2016/EST	164003	Sec. Técnica	No. 28	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	15/07/2016	\$369,990.63	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2016/EST	164004	C.A.M.	PROFR. JOAQUIN BARANDA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	26/09/2016	05/07/2016	26/09/2016	05/07/2016	16/08/2016	\$369,999.86	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2016/EST-A	164005	EP	ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESTRUCTURA PREFABRICADA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	17/08/2016	\$626,400.00	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2016/EST-B	164006	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTA BÁRBARA	AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESTRUCTURA PREFABRICADA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	17/08/2016	\$626,400.00	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-012-2016/EST-R-B	164007	JN	JN FRANCISCO MARQUEZ	MESA DE LOS CONEJOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016	30/12/2016	26/09/2016		\$489,837.41	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	92.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2016/EST	164014	EP	EP SANTIAGO ALONSO	MUDHULT UJUB EN EUREKA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 12.00 X 15.00 M.	21/09/2016	14/12/2016	21/09/2016	14/12/2016	21/09/2016		\$298,544.42	FEAM 2016 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-029-2016/EST	164012	JN	JN PABLO NERUDA	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 12.00 X 18.00 M.	21/09/2016	14/12/2016	21/09/2016	14/12/2016	21/09/2016	02/01/2017	\$314,304.87	FEAM 2016 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-030-2016/EST	164015	JN	JN PROFA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	21/09/2016	28/10/2016	21/09/2016	28/10/2016	21/09/2016	21/10/2016	\$370,000.00	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-032-2016/EST	164115	EP	EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CERRO GRANDE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	17/11/2016	09/02/2017	17/11/2016	09/02/2017	17/11/2016		\$360,000.00	FEAM 2016 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2016/EST	164029	JN	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	CEDRAL	CEDRAL	CONSTRUCCION DE TECHADO	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$292,488.32	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	48.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2016/EST	164022	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	BARRIO DE SANTIAGO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017			\$248,444.01	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	64.30%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2016/EST	164020	JN	FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	24/01/2017	\$275,524.05	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2016/EST	164021	JN	MIGUEL BARRAGAN	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$328,226.79	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	88.85%	NO APLICA
AD-IEIFE-039-2016/EST	164027	ETV	ALVARO OBREGON	EL PATOL	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE BANDA Y BANQUETA	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$245,183.97	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	64.53%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2016/EST	164043	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 9	BARRIO SAN CAYETANO	VENADO	REHABILITACION DE PISO DE PATIO CIVICO	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$249,999.51	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	20.80%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2016/EST	164059	ETV	VICENTE GUERRERO	PEREGRINA DE ABAJO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$340,970.57	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	13.22%	NO APLICA
AD-IEIFE-043-2016/EST	164056	EP	PROFA. MARGARITA RANGEL VDA. DE MANDUJANO	COLONIA GUADALUPANA	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$335,448.90	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	37.43%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2016/EST-A	164065	EP	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LAS GUALUPAS	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$140,000.00	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	64.24%	NO APLICA

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-044-2016/EST-B	164064	JN	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	LAS RUSIAS (CUESILLO)	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA(IMPERMEABILIZACION, PISOS, INSTALACION Y PINTURA)	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$68,189.76	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	64.24%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2016/EST-C	164073	ETV	FRANCISCO JAVIER MINA	MACHADO	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$158,046.59	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	82.58%	NO APLICA
AD-IEIFE-045-2016/EST-A	164098	JN	PROFA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA	COLONIA VERGEL	CIUDAD VALLES	2a. ETAPA DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$157,015.43	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	90.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-045-2016/EST-B	164116	JN	PROFA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA	COLONIA VERGEL	CIUDAD VALLES	3a. ETAPA DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$292,488.32	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-046-2016/EST	164117	EP	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	NUÑEZ	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$315,062.15	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	61.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-047-2016/EST	164120	EP	JUAN DE VILLERIAS	FRACC. LA CAMPIÑA (POZOS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$344,580.42	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	46.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-048-2016/EST	164118	JN	ING. JOSE CERRILLO	VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE BARRA	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016	20/02/2017	29/11/2016		\$195,229.17	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	55.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-006-2016/EST-A	164011	EP	JULIAN CARRILLO	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016		\$577,869.41	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	68.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-006-2016/EST-B	164010	SEC. GRAL.	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARRIAGA	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016		\$563,268.20	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	68.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-007-2016/EST-A	164013	EP	NARCISO MENDOZA	SILOS	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016		\$570,442.36	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	60.50%	NO APLICA
LP-IEIFE-007-2016/EST-B	164007	SEC TECNICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54	BUENAVISTA	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016		\$534,893.91	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	48.50%	NO APLICA
LP-IEIFE-007-2016/EST-C	164009	EP	EMILIANO ZAPATA	EL QUELITAL	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016	03/02/2017	11/11/2016		\$551,733.54	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	40.00%	NO APLICA

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-033-2016/EST	164143	JN	CARMEN NORMA DE MONROY	EL JABALI	RIOVERDE	CONSTRUCCION PARCIAL DE BARRA PERIMETRAL, ANDADOR Y AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$349,997.61	FEAM 2016 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	11.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-050-2016/EST	164135	JN	FRANCISCO MARQUEZ	MESA DE LOS CONEJOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 18.00 X 12.00 M.	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$305,581.03	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	40.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2016/EST	164136	EP	BENITO JUAREZ	LA MAROMA (ESCALERILLAS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 18.00 X 12.00 M.	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$345,954.61	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	72.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-052-2016/EST	164137	EP	VICENTE GUERRERO	LOS JASSOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$338,767.66	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	98.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-053-2016/EST	164138	EP	PONCIANO ARRIAGA	COLONIA EL MEZQUITAL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/02/2017	13/12/2016	07/02/2017	13/12/2016		\$153,788.25	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	82.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054/2016/EST	164139	ETV	MANUEL JOSE OTHON	SAN NICOLAS DE JASSOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$336,634.59	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	38.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2016/EST	164134	JN	JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA CALZADA DE SAN RAFAEL	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017			\$349,864.09	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	18.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2016/EST	164140	JN	ALVARO OBREGON	EL SABINO	ALQUINES	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017			\$340,358.08	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. FABIAN MARQUEZ RIVERA	15.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-057-2016/EST	164141	ETV	FRANCISCO I. MADERO	SAN JOSE DEL CORITO	ALQUINES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017			\$318,755.18	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. FABIAN MARQUEZ RIVERA	25.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2016/EST	164034	JN	RAMON LOPEZ VELARDE	COLONIA LA LAGUNITA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$347,991.30	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	53.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2016/EST	164036	EP	CLUB DE LEONES	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRAS EXTERIORES	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016		\$341,674.17	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	22.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2016/EST	164142	JN	PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO	EL NARANJO	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	13/12/2016	07/03/2017	13/12/2016	07/03/2017			\$366,321.19	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	4.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-015-2016/EST-A	164025	EP	IGNACIO ALLENDE	EL CAMARON	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y BEBEDEROS	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$608,531.56	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	6.70%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2016/EST-B	164023	EP	JUSTO SIERRA	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$953,987.89	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	16.99%	NO APLICA
IR-IEIFE-015-2016/EST-C	164071	ETV	JULIAN CARRILLO	BLEDOS	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES DE 4.00 M. DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$608,444.65	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	24.79%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2016/EST-A	164042	EP	IGNACIO ZARAGOZA	VANEGAS	VANEGAS	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 3 ENTREEJES DE 4.00 M DE ALTURA DE 12.00 X 18.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$332,570.45	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	23.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2016/EST-B	164028	EP	PRO PATRIA	CERRO DE LAS FLORES	CEDRAL	CONSTRUCCION DE TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$540,609.47	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	25.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-016-2016/EST-C	164031	EP	PROF GREGORIO TORRES QUINTERO	LAGUNILLAS	CEDRAL	CONSTRUCCION DE TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$539,220.63	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	38.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2016/EST-A	164108	SEC GRAL	PONCIANO ARRIGA	TAMUIN	TAMUIN	CONSTRUCCION DE TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$681,024.74	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2016/EST-B	164109	EP	BRAULIO M ROMERO	ANTIGUO TAMUIN	TAMUIN	CONSTRUCCION DE TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$626,570.25	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	20.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-017-2016/EST-C	164017	JN	JUAN ALDAMA	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION DE TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$551,579.87	FEAM 2016 REGULAR	HECTOR COLUNGA REYES	27.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2016/EST-A	164112	EPI	LIC BENITO JUAREZ	LA BRECHA (LA BRECHA DE TAN TZOTZOB)	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$584,303.38	FEAM 2016 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	25.65%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2016/EST-B	164113	EP	NIÑOS HEROES	TAMPATE	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$563,867.58	FEAM 2016 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	25.65%	NO APLICA
IR-IEIFE-018-2016/EST-C	164095	EP	NETZAHUALCOYOTL	COXCATLAN	COXCATLAN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 6.00 M DE ALTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$834,707.27	FEAM 2016 REGULAR	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	38.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-019-2016/EST-A	164125	EP	BENITO JUAREZ	RANCHERIA DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$561,524.38	FEAM 2016 REGULAR	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	8.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2016/EST-B	164053	EP	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BARRIO DE SAN JOSE	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 15.00 X 18.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$356,363.47	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	7.86%	NO APLICA
IR-IEIFE-019-2016/EST-C	164055	SEC TECNICA	SEC TEC No 3	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES DE 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$562,360.19	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	7.86%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2016/EST-A	164047	SEC GRAL	MARIANO VAZQUEZ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE UN TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$567,750.95	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.01%	NO APLICA
IR-IEIFE-020-2016/EST-B	164033	EP	IGNACIO ZARAGOZA	SAN JUAN SIN AGUA	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES DE 4.20 M DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$559,298.86	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.01%	NO APLICA
IR-IEIFE-021-2016/EST-A	164045	ETV	JULIAN CARRILLO	POLOCOTE DE ARRIBA	VENADO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 15.00 X 18.00 M	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$441,357.88	FEAM 2016 REGULAR	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	15.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-021-2016/EST-B	164039	EP	HEROINAS MEXICANAS	JESUS MARIA	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE UN TECHADO	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$634,036.34	FEAM 2016 REGULAR	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	25.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-023-2016/EST-B	164014	JN	VICENTE GUERRERO	CERRO GRANDE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$967,671.61	FEAM 2016 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	1.63%	NO APLICA
IR-IEIFE-023-2016/EST-C	164016	ETV	EMILIANO ZAPATA	EL HUEXCO	TAMPACAN	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$518,196.64	FEAM 2016 REGULAR	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	8.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-024-2016/EST-A	164100	EP	DAMIAN CARMONA	COL AGUILAS	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL (1a ETAPA EDIFICIO A, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA)	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$625,990.42	FEAM 2016 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	7.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-024-2016/EST-B	164018	C.A.M.	EDUCACION ESPECIAL CAM MELANIE KLEIN	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DE INSTALACION ELECTRICA	23/12/2016	31/03/2017	23/12/2016	31/03/2017			\$522,187.62	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	28.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-009-2016/EST-A	164121	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	FRACC. LA CAMPIÑA (POZOS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO, INTENDENCIA Y BODEGA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$1,487,883.97	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.20%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LP-IEIFE-009-2016/EST-B	164119	ETV	JOSE MARIA MORELOS	BERNALEJO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$601,699.40	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	6.92%	NO APLICA
LP-IEIFE-009-2016/EST-C	164067	EP	MIGUEL HIDALGO	CARRANCO	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$713,659.82	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	6.04%	NO APLICA
LP-IEIFE-009-2016/EST-D	164069	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$549,463.54	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	4.97%	NO APLICA
LP-IEIFE-010-2016/EST-A	164037	SEC TECNICA	SEC TEC No. 40	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (IMPERMEABILIZACION Y PINTURA)	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017		\$1,680,166.26	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	11.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-010-2016/EST-B	164038	JN	PROFRA. DOMITILA CRUZ CRUZ	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTREEJES, DIRECCION PROVISIONAL 1 ENTREEJE, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, CERCO DE MALLA Y OBRAS EXTERIORES	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017		\$3,088,291.76	FEAM 2016 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.50%	NO APLICA
LP-IEIFE-011-2016/EST-A	164133	EP	PROF. RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS	FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE TECHADO	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$1,748,372.88	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	5.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-011-2016/EST-B	164127	EP	CLUB DE LEONES No. 1	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$648,016.42	FEAM 2016 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	8.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-012-2016/EST-A	164131	EP	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RIOVERDE	RIOVERDE	2a. ETAPA DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$1,578,694.52	FEAM 2016 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	8.00%	NO APLICA

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LP-IEIFE-012-2016/EST-B	164088	SEC TECNICA	SEC TEC No 34	TAMBACA	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 24.00 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017			\$513,844.31	FEAM 2016 REGULAR	ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA	0.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-012-2016/EST-C	164128	SEC TECNICA	SEC TEC No 17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 24.00 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$531,880.54	FEAM 2016 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-014-2016/EST-A	164122	SEC GRAL	ESTEBAN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 18.00M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$386,405.15	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	3.50%	NO APLICA
LP-IEIFE-014-2016/EST-B	164129	JN	HIDALGO	CHARCAS	CHARCAS	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 17.00 X 8.74 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$356,018.22	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	1.80%	NO APLICA
LP-IEIFE-014-2016/EST-C	164130	ETV	VENUSTIANO CARRANZA	COYOTILLOS	CHARCAS	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$560,782.71	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	2.85%	NO APLICA
LP-IEIFE-014-2016/EST-D	164040	SEC TECNICA	SEC TEC No 56	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 18.00 X 24.00 M	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017	17/04/2017	09/01/2017		\$599,527.99	FEAM 2016 REGULAR	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	8.00%	NO APLICA
													\$44,033,132.86			28.64%	
AD-IEIFE-001-2016/EST-B	154246	JNI	BENITO JUAREZ	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$53,656.13	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-001-2016/EST-C	154248	ETV	CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$69,611.22	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-A	154247	JN	FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$71,657.02	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-B	154245	JNI	NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$62,652.50	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

\$257,576.87

100.00%

IO-924037999-E1-2016-A	150005	JN	PABLO NERUDA	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	26/02/2016	20/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$759,069.08	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E1-2016-B	150011	JN	JUAN DE LA BARRERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016	18/07/2016	\$1,789,975.87	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-A	150001	EP	BENITO JUAREZ	BARRIO DE LAS GOLONDRINAS	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$711,743.81	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-B	150002	JNI	NUEVA CREACION 2012-2013	EL VOLANTÍN	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$635,063.73	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-A	150054	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	GUADIANA	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	02/05/2016	18/07/2016	18/03/2016	18/07/2016	\$958,635.38	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E4-2016-B	150055	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$809,617.08	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-C	150057	JN	LIBRADO RIVERA	SOCAVON (EL CARMEN)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$923,637.77	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-A	150053	JN	IGNACIO RIVOLI	CARRANCO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (SUSPENSION TEMPORAL DEL 27/05/2016 AL 08/07/2016)	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	01/09/2016	18/03/2016	01/09/2016	\$615,004.00	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-B	150050	JN	MARIANO AZUELA	COL. LA LABORCILLA	VILLA DE ARRIAGA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$668,353.63	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-C	150010	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$927,738.34	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-A	150059	JN	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA GAVIA	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$662,306.69	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-C	150061	JN	JUANA DE ASBAJE	PUERTA DEL RIO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$670,935.21	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-A	150012	JN	FEDERICO GARCIA LORCA	OJO DE AGUA	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$650,793.91	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E7-2016-B	150013	JN	INDEPENDENCIA	SAN MARTIN DE ABAJO	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$634,097.24	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-C	150063	JN	OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	20/10/2016	\$1,085,958.17	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-B	150019	JN	JULIAN CARRILLO	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$912,928.13	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-C	150024	JNI	CUITLAHUAC	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$657,657.97	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E17-2016-A	150033	JNI	JAIME TORRES BODET	LOS COYOLES	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$641,105.12	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E17-2016-C	150036	JNI	EMILIANO ZAPATA	XOCHIAYO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$663,276.39	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-C	150003	JNI	MANUEL JOSE OTHON	TAMPEMOCHE	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016	18/07/2016	\$1,118,832.99	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E25-2016-A	150056	JN	CARLO MAGNO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$1,175,027.31	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E25-2016-B	150052	JN	NIÑO ARTILLERO	ALBERTO CARRERA TORRES	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$954,409.46	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-A	150048	JN	AQUILES SERDAN	SALITRILLOS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016	09/08/2016	\$654,944.82	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-B	150049	JN	MANUEL TOLSA	SAN ELIAS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016	09/08/2016	\$814,047.86	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-D	150058	JN	JUVENTINO ROSAS	VALLE DE SAN JUAN	VILLA HIDALGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016	09/08/2016	\$633,039.07	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-A	150007	JN	MANUEL M. PONCE	SALITRILLO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$653,257.86	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-B	150051	JN	BELISARIO DOMINGUEZ	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/09/2016	\$942,488.84	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-C	150014	JN	JESUS GONZALEZ ORTEGA	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$926,984.84	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-A	150022	JNI	LÁZARO CARDENAS	TAMACOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$652,036.17	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-B	150026	JNI	LAS CAMPANITAS	TLACUILOLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$939,843.07	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-C	150027	JN	JAIME NUNÓ	XALTIPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$646,338.44	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E37-2016-A	150015	JNI	JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA	AXHUMOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$587,593.95	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-B	150018	JNI	NIÑOS HEROES	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$603,921.81	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-C	150020	JNI	MARIA MONTESSORI	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$627,267.54	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-D	150021	JNI	18 DE MARZO	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/09/2016	\$594,681.01	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-A	150009	JN	21 DE MARZO	ATLAMAXATL	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$620,678.91	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-B	150006	JNI	JAIME NUNO	CHALCHOCOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$914,515.71	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-A	150038	JNI	LAZARO CARDENAS DEL RIO	ALDZULUP POYTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$690,105.09	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	92.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-B	150039	JNI	JUAN ESCUTIA	OCTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$581,673.65	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	94.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-C	150008	JNI	MELCHOR OCAMPO	TANJAJNEC	SAN ANTONIO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$563,342.98	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-A	150040	JNI	21 DE MARZO	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	04/12/2016	\$948,811.83	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E40-2016-B	150041	JNI	MARIANO ARISTA	DHOKOB	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	04/12/2016	\$627,484.22	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-C	150046	JNI	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	04/12/2016	\$658,278.67	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-D	150045	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PAITZAN	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	04/12/2016	\$761,605.78	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-A	150042	JNI	MIGUEL HIDALGO	CEBADILLA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	21/10/2016	\$753,506.85	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-B	150043	JNI	CUAUHTEMOC	LA CONCEPCION	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	28/10/2016	\$710,612.17	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-C	150044	JNI	LEONA VICARIO	EL PANDO	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	04/11/2016	\$682,726.62	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-D	150047	JNI	MANUEL AVILA CAMACHO	SANTA ROSA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	21/10/2016	\$725,601.87	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-A	150016	JNI	PONCIANO ARRIAGA	BARRIO SAN JOSE	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$588,577.09	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-B	150023	JNI	EMILIANO ZAPATA	TENEXCO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$636,030.32	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-C	150025	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	TIANGUISPICULA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$863,412.58	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E43-2016-A	150028	JNI	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CHIMIMEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$604,121.27	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-B	150029	JNI	EMILIANO ZAPATA	EL CEDRAL	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$572,823.95	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-C	150032	JNI	NIÑOS HEROES	LA SOLEDAD	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$567,680.70	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-D	150034	JNI	BENITO JUAREZ	TENEXTITLA DOS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	09/08/2016	\$653,033.04	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-A	150030	JNI	MANUEL CERVANTES IMAZ	EL HUEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$619,107.89	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	96.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-B	150031	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL REFUGIO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$763,272.73	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	87.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-C	150035	JNI	BENITO JUAREZ	TOTOMOXTLA DOS (HUEXCO)	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	27/09/2016	\$659,248.10	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-D	150037	JNI	LAZARO CARDENAS	XOCHICUATLA	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	27/09/2016	\$622,802.07	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E45-2016	150060	JN	MA. ELENA CHANES	PALO SECO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016	28/10/2016	\$808,503.28	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E50-2016	150004	EP	PLAN DE SAN LUIS	LA POLVORA	GUADALCAZAR	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	27/08/2016	30/05/2016	15/10/2016	\$1,250,000.00	ESCUELAS AL CIEN (2015) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AO-924037999-E51-2016	150062	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	TLAMAYA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	13/06/2016	29/08/2016	30/05/2016	27/08/2016	\$817,307.70	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
AO-924037999-E52-2016	150017	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	26/08/2016	30/05/2016	27/08/2016	\$672,928.15	ESCUELAS AL CIEN (2015) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
\$47,840,405.78													99.55%				
LO-924037999-E129-2016-B	150064	COBACH	COBACH No. 28	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$745,335.95	ESCUELAS AL CIEN 2015 MEDIA SUPERIOR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	66.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E133-2016-E	150066	COBACH	COBACH No. 08	XILITLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	20/09/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$573,935.02	ESCUELAS AL CIEN 2015 MEDIA SUPERIOR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	39.80%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
\$1,319,270.97													54.60%				
LO-924037999-E137-2016	150069	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 241	FRACC. PROVIDENCIA	SAN LUIS POTOSÍ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	26/09/2016	16/01/2017	28/10/2016	17/02/2017	26/09/2016		\$1,910,795.98	ESCUELAS AL CIEN 2015 SUPERIOR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	33.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E138-2016	150068	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "O", LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR	26/09/2016	20/02/2017	28/10/2016	24/03/2017	26/09/2016		\$10,798,027.49	ESCUELAS AL CIEN 2015 SUPERIOR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	66.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E139-2016	150068	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO "N" UNIDAD DE DOCENCIA 7 ENTREEJES Y OBRA EXTERIOR	26/09/2016	20/02/2017	28/10/2016	24/03/2017	26/09/2016		\$22,855,819.66	ESCUELAS AL CIEN 2015 SUPERIOR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	42.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E143-2016	150070	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 242	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	AULA INVERTIDA EN EL EDIFICIO MULTIPROPOSITO	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$2,258,311.14	ESCUELAS AL CIEN 2015 SUPERIOR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	20.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
\$37,822,954.27													47.08%				

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E55-2016-A	160069	JN	JUANA DE ASBAJE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,025,679.73	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-B	160071	JN	NIÑO ARTILLERO	COL. GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,035,939.10	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-C	160067	JN	JUAN FEDERICO HERBART	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$933,169.62	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-A	160070	JN	LEONA VICARIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,172,802.31	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-B	160077	JN	CAPITAN MIGUEL CALDERA	RANCHO VIEJO 1A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,086,969.46	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-C	160072	JN	LUIS ALFONSO HERRERA	RANCHO LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,090,457.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-A	160068	JN	MINEROS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,135,276.19	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-B	160074	JN	JULIAN CARRILLO	COL. BALCONES DEL VALLE	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$715,217.73	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-C	160084	JN	PABLO NERUDA	COL. AZALEAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	22/09/2016	\$1,178,946.29	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-A	160076	JN	ALFONSO REYES	FRACC. PROVIDENCIA	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,095,424.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E58-2016-B	160087	JN	JOSE CLEMENTE OROZCO	RANCHO PAVON	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$713,594.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-C	160083	JN	MANUEL ACUÑA	COL. 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,245,922.09	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-A	160075	JN	JAIME NUNO	COL. SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,213,763.31	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-B	160073	JN	MA. DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN	LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,202,451.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-C	160047	EP	ALVARO OBREGON	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,159,908.41	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-A	160050	EP	IGNACIO ZARAGOZA	RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,234,837.61	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-B	160049	EP	BENITO JUAREZ	RANCHERÍA DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,239,373.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	95.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-C	160034	EP	JUSTO SIERRA	DERRAMADEROS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$886,733.30	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-A	160037	EP	EMILIANO ZAPATA	ESTACIÓN JUSTINO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$926,859.93	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-B	160033	Sec. Técnica	SEC. TECNICA No. 59	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$716,238.54	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E61-2016-C	160036	EP	MIGUEL HIDALGO	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,177,380.02	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-A	160052	EP	PLAN DE SAN LUIS	VENADITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$614,695.07	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-B	160048	EP	PLAN DE AYALA	PALMAR SEGUNDO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$850,481.00	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-C	160044	EP	RAZA DE BRONCE	LOS VÁZQUEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,001,223.93	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-A	160051	JN	21 DE MARZO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$544,155.23	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	96.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-B	160038	EP	RAFAEL RAMIREZ	ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,326,493.48	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	93.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-C	160042	EP	LAZARO CARDENAS	LOS MORENO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,066,235.39	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	93.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-A	160045	EP	PATRIA Y LIBERTAD	MATANCILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	14/12/2016	\$851,537.12	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-B	160043	EP	JUAN DE LA BARRERA	LOS RETES	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	14/12/2016	\$729,069.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-C	160040	EP	FRANCISCO I. MADERO	LAS MORAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	08/11/2016	01/07/2016		\$800,094.51	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	87.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E64-2016-D	160039	EP	GUADALUPE VICTORIA	FRACCIÓN OJO DE PINTO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$768,083.18	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-A	160035	EP	HIMNO NACIONAL	EL JARALITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,121,424.06	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-B	160041	EP	FRANCISCO VILLA	LOS LÓPEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$766,493.17	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	97.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-C	160046	EP	LAZARO CARDENAS	MILPILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$859,932.97	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-A	160012	EP	VICENTE GUERRERO	COLONIA LA PEÑITA	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$752,280.07	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-B	160009	JN	JOSE MARIA PINO SUAREZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$1,153,505.94	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-C	160010	JN	ROSAURA ZAPATA CANO	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	08/11/2016	01/07/2016	06/12/2016	\$668,896.92	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-D	160008	EP	NACIONES UNIDAS	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016	25/10/2016	\$805,113.65	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-A	160119	JNI	K'IMAJ AN TZAKAM	GUADALUPE VICTORIA	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$659,082.78	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-B	160118	JNI	BENITO JUAREZ	O'C TZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$638,162.98	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	94.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E67-2016-C	160117	EPI	MAESTRO DE AMERICA	EL CRUCERO (CRUCERITO)	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$744,124.64	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	96.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-D	160121	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TAM ALEJ TOM TERCERA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$749,498.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-B	160122	JN	TOMAS ALBA EDISON	BARRIO DE LAS POZAS	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$879,310.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-C	160125	EPI	BENITO JUAREZ GARCIA	ZOJUALO	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,123,911.54	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-A	160020	JN	JOSE VASCONCELOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,148,383.12	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-B	160022	EP	FRANCISCO I. MADERO	TANQUE COLORADO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	10/11/2016	\$951,236.28	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-C	160140	EP	IGNACIO ZARAGOZA	ZARAGOZA DE SOLÍS	VILLA DE GUADALUPE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	31/12/2016	\$649,593.64	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-A	160063	EP	NIÑOS HEROES	SAN DIEGO	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016		\$1,234,082.80	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	91.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-B	160058	EP	NICOLAS BRAVO	EL JABALÍ	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016		\$1,190,057.86	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	93.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-C	160059	EP	JUSTO SIERRA	LA LOMA	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016		\$1,174,020.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	86.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E72-2016-A	160062	JN	CADETE VIRGLIO URIBE	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,021,035.97	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E72-2016-B	160061	JN	FERNANDO MONTES DE OCA	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,115,844.69	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E72-2016-C	160011	JN	FRAY PEDRO DE GANTE	EL REFUGIO (LAS PALMAS)	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$851,860.43	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-A	160060	JN	FEDERICO FROEBEL	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,220,009.97	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-B	160057	EP	MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RAYÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	02/12/2016	\$927,508.77	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-C	160088	JNI	CRISTOBAL COLON	HUIZACHAL	TAMASOPO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	02/12/2016	\$774,576.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-A	160085	JN	MARIA CURIE	PRADERAS DEL MAUREL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	04/08/2016	10/11/2016	04/08/2016		\$1,092,206.25	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-B	160086	JN	VALENTIN GAMA	COLONIA MORELOS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	20/10/2016	\$888,428.18	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-C	160082	Sec. Técnica	No 76	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	03/08/2016	20/10/2016	\$793,358.53	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-A	160124	EPI	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	XOLOL TANCOLTZE	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$753,126.29	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E75-2016-B	160017	EP	CARLOS A. CARRILLO	LOS PINOS	HUEHUETLAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$618,951.45	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-C	160002	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTA BÁRBARA	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$604,438.96	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-D	160004	EPI	VICENTE GUERRERO	JAGÜEY CERCADO	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$776,609.82	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-A	160027	JN	MARIA MARCOS CEDILLO	TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$797,007.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-B	160028	EP	VICENTE GUERRERO	TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,139,823.85	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-C	160030	EP	NETZAHUALCOYOTL	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$1,155,318.03	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-A	160026	JN	DOLORES JIMENEZ Y MURO	TECALCO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$673,878.89	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	94.80%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-B	160116	JNI	PONCIANO ARRIAGA	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO)	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$626,720.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-C	160112	EP	PLAN DE SAN LUIS POTOSI	LAGUNILLAS	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$780,673.30	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-D	160115	EP	PROF. RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$940,675.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E78-2016-A	160109	EP	IGNACIO ALLENDE	EL CEDRAL	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$877,525.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E78-2016-B	160113	EP	21 DE MARZO	LOS CUES	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$829,564.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E78-2016-D	160114	JNI	RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$629,866.71	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-A	160089	EPI	PONCIANO ARRIAGA	EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$846,957.42	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	80.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-B	160108	EPI	NIÑOS HEROES	ZOQUITIPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$848,811.68	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-C	160097	EPI	JAIME TORRES BODET	TEMACUIL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$714,809.82	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	79.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-D	160101	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$724,140.24	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	79.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E81-2016-A	160091	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,231,120.90	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	95.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E81-2016-B	160106	EPI	SIXTO GARCIA PACHECO	XOCHIAYO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$483,616.68	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	97.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-A	160095	JN	JUAN ANTONIO BLANCO ROQUE	COL. LOS NARANJOS	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016	10/11/2016	\$857,291.57	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	73.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E82-2016-B	160105	EP	VICENTE GUERRERO	VEGA LARGA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,088,569.63	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-C	160099	JNI	PONCIANO ARRIAGA	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$816,780.08	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	63.63%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-D	160098	JNI	MARTIRES DE CANANEA	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$815,517.28	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	85.85%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-A	160092	JNI	MARIA MONTESSORI	SOQUIAMEL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$809,761.37	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	30.87%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-B	160100	EPI	TIERRA Y LIBERTAD	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$745,763.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	50.23%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-C	160102	EPI	LAZARO CARDENAS	TLALOCUIL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$637,395.99	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	51.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-A	160064	EP	EMILIANO ZAPATA	EL ESTRIBO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$954,407.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-C	160007	EP	EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE VICTORIA	CHARCAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$814,861.53	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	98.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-D	160053	EP	EMILIANO ZAPATA	MORADOS	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$927,369.13	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E86-2016-A	160056	EP	18 DE MARZO	SAN FRANCISCO DE LA DICHA	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$1,106,207.09	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E86-2016-B	160055	EP	MANUEL JOSE OTHON	PIEDRA AZUL (LA PIEDRA)	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$767,985.53	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	87.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E86-2016-C	160054	EP	MARIANO MOCTEZUMA	MORTERILLOS	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$836,589.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	93.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-A	160021	EP	OBRA DE LA REVOLUCION	SANTA CRUZ	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$735,271.90	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-B	160018	JN	JUAN JACOBO ROUSSEAU	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$1,051,488.40	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-C	160019	JN	ROSAURA ZAPATA	SANTA ANA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$662,411.65	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-A	160141	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	30/08/2016	06/12/2016	22/07/2016		\$726,646.23	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	81.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-B	160080	EP	FRANCISCO I. MADERO	SAN JUAN CAPISTRÁN	SANTA MARÍA DEL RÍO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$742,283.17	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	81.36%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-C	160081	EP	VALENTE FLORES	OJO CALIENTE	SANTA MARÍA DEL RÍO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$490,613.45	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-A	160014	Sec. Gral	PROF. DUSTANO GOMEZ CASTILLO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$673,561.75	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-B	160001	EP	JOSE MA. MORELOS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$669,196.41	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E89-2016-C	160015	Sec. Gral	MARTIRES DE RIO BLANCO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$758,101.56	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-D	160013	Sec. Gral	RAFAEL CUIEL GALLEGOS	LA PIMIENTA	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$880,347.13	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E90-2016-B	160079	EP	PROFA. LILIA RIVERA DE ALFARO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	28/10/2016	\$640,282.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E90-2016-D	160136	EPI	RICARDO FLORES MAGON	SAN ISIDRO	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$811,612.66	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-A	160126	JN	CUITLAHUAC	EL FORTÍN MAY	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$815,347.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-B	160129	EPI	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL PANDO	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$944,526.60	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-C	160131	JNI	EZEQUIEL AHUMADA MORA	MONEC	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$630,174.21	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-D	160132	EPI	PONCIANO ARRIAGA	MONEC	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$815,688.68	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E92-2016-A	160137	JN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TANLAJÁS	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$927,612.61	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E92-2016-B	160138	EP	MIGUEL HIDALGO	TANLAJÁS	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$1,185,010.24	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E92-2016-C	160130	JNI	JUAN ESCUTIA	LA LABOR	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$667,877.74	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-A	160134	JNI	MANUEL JOSE OTHON	QUELABIDAD COMUNAL	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$613,365.24	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	81.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-B	160127	EP	EMANCIPACION INDIGENA	EL JOMTE	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$741,735.08	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	93.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-C	160133	EP	RICARDO FLORES MAGON	OJOX	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$886,740.73	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	73.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-D	160135	EP	FRANCISCO I. MADERO	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$687,585.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	70.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E94-2016-A	160139	JNI	ANTONIO DAMIANO FELIX	TIZUAPATZ	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$653,644.42	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E94-2016-B	160128	JNI	PONCIANO ARRIAGA	EL MANTE	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$653,753.89	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-A	160005	JNI	ALVARO OBREGON	LOS HORNOS	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$750,518.42	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	57.25%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-B	160006	EPI	EMILIANO ZAPATA	OCTUJUB O CAMPECHE	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$1,172,758.89	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-C	160003	EP	JOSE MA. MORELOS	TAMPAXAL	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$581,116.84	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E95-2016-D	160147	EPI	MELCHOR OCAMPO	JOYITA DEL TRES	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$792,781.09	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-A	160153	JNI	EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO HUITZQUILICO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$1,221,192.97	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-B	160151	JN	ESTEFANIA CASTAÑEDA	RANCHO NUEVO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$763,487.99	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-C	160152	JN	CARLOS CHAVEZ	SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO)	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$957,142.66	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-D	160149	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	LA HERRADURA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$899,514.26	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-A	160146	EPI	NIÑOS HEROES	EL JOBO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$540,385.29	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-B	160144	JN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICHIMIXTITLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$642,147.09	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-C	160154	EPI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN RAFAEL	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$745,812.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-D	160148	EPI	EMILIANO ZAPATA	LA ESCALERA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$868,558.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	94.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E98-2016-A	160145	EPI	MARIANO ARISTA	EL CARRIZAL	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$605,222.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E98-2016-B	160157	JN	NARCISO MENDOZA	XILOXOCHICO (EL CHICO)	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$814,926.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E98-2016-D	160156	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TEPETZINTLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$664,381.22	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-A	160093	JN	SILVESTRE REVUELTAS	TAMAN XICOTENCATL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	22/12/2016	\$890,562.07	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-B	160096	EP	JAIME NUNO	TAXICHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	22/12/2016	\$782,893.72	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-C	160155	EP	NARCISO MENDOZA	SANTA ANITA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	21/12/2016	\$743,087.08	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-A	160032	JN	GENERAL LAZARO CARDENAS	ZACAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$730,345.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	64.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-B	160025	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	PAHUAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$728,497.76	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	92.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-C	160024	JN	IGNACIO ZARAGOZA	NUEVO TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$807,637.32	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	87.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-D	160031	EPI	NIÑOS HEROES	COAQUENTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$931,063.23	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	78.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E101-2016-B	160023	JNI	JULIAN CARILLO	LOS TIGRES	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$763,872.75	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E101-2016-C	160029	JN	EL PIPILA	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$841,293.79	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E101-2016-D	160110	EP	SANTOS DEGOLLADO	EL HUEXCO	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016	10/11/2016	\$1,025,117.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E104-2016-A	160175	EP	NIÑO ARTILLERO	MONTE OSCURO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	06/12/2016	\$1,316,820.16	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E104-2016-B	160221	EP	GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016		\$1,045,526.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	95.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-B	160179	EP	MELCHOR OCAMPO	ESTANCO	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$635,022.50	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	84.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-C	160180	EP	GENERAL MIGUEL NEGRETE	RANCHO NUEVO	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$748,988.57	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	86.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-D	160181	EP	BATALLA DEL 5 DE MAYO	SAN ANTONIO DEL RUL	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$793,021.33	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	97.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-A	160170	EP	JOSE MARIA MORELOS	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016		\$1,092,861.83	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	59.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-B	160171	EP	PRIMERO DE MAYO	ATLAMAXÁTL	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,157,504.50	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	71.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-C	160172	JNI	JULIAN CARRILLO	CUAXILOTLILA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016		\$762,667.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	65.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E107-2016-A	160173	EP	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN ANTONIO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	01/02/2017	\$1,090,994.70	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	73.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E107-2016-C	160188	EP	JOSE MARIA MORELOS	XOCHIAYO	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$799,524.51	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-A	160184	EPI	CUAUHTEMOC	JALTOCÁN SAN FRANCISCO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$782,526.22	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	87.45%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-C	160186	EPI	5 DE MAYO	LAS CABAÑAS	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$727,577.05	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	85.40%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-D	160187	EP	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA MARÍA PICULA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,166,463.60	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	78.35%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-A	160190	JNI	HERMENEGILDO GALEANA	CUARTILLO NUEVO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	30/12/2016	\$721,253.15	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-B	160193	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	UHAXUCO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	06/12/2016	\$644,320.83	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-C	160191	JNI	FRANCISCO I. MADERO	CUARTILLO VIEJO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$673,067.03	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-D	160192	EP	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	MIRAMAR VIEJO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$789,228.03	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E110-2016-A	160162	Sec. Gral	SEC. GRAL. NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYÁN	HUEHUETLAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,488,106.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E111-2016-A	160161	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 16	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	27/10/2016	\$664,645.47	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-A	160159	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CÁRDENAS	CÁRDENAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$914,635.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-B	160196	Sec. Gral	SEC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	CÁRDENAS	CÁRDENAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,628,626.10	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	76.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-C	160198	JN	VICENTE GUERRERO	EL REFUGIO	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$760,707.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E113-2016-A	160176	EP	MARIANO ARISTA	OJO ZARCO DE ARISTA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,102,699.02	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E113-2016-B	160177	EP	FRANCISCO I. MADERO	PUERTO DE PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,174,301.93	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	91.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E114-2016-A	160197	JN	GABRIELA MISTRAL	CIUDAD DEL MAÍZ	CIUDAD DEL MAÍZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$1,166,337.65	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E114-2016-B	160160	Sec. Gral	SEC. GRAL. MANUEL JOSE OTHON	MACLOVIO HERRERA Y BOCANEGRA	CERRITOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	17/11/2016	\$609,449.53	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-A	160200	EP	REVOLUCION	EL MEZQUITE	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$832,812.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-B	160208	EP	BENITO JUAREZ	SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$678,710.92	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E115-2016-C	160199	EP	EMILIANO ZAPATA	CERRITO BLANCO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$631,747.87	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-D	160207	EP	JUVENTINO ROSAS	RANCHO NUEVO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$815,279.29	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-A	160203	JN	IGNACIO ALDAMA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$944,017.49	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-B	160205	JN	JUAN ESCUTIA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$1,029,712.45	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-C	160206	JN	MARIANO ARISTA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	06/12/2016	\$554,389.55	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-A	160201	JN	IGNACIO FONSECA MACIAS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$995,833.70	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-B	160202	JN	JOSEFINA RAMOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$993,342.45	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-C	160204	JN	ERNESTO SANTOSCOY	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	06/12/2016	\$959,006.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-A	160209	JNI	LAZARO CARDENAS	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$780,111.41	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-B	160210	EPI	JUAN SARABIA	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016		\$887,309.24	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	97.80%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E118-2016-C	160216	EPI	NETZAHUALCOYOTL	NEXCUAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$931,047.17	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	88.90%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-D	160214	EP	PROFR. JESUS RICARDO MARTELL CAMARGO	LA ISLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$747,066.41	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E119-2016-A	160215	JN	JOSEFINA R. DE ACOSTA	MATLAPA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	01/02/2017	\$1,153,804.00	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E119-2016-C	160217	EP	PRIMERO DE MAYO	PAPATLAS	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	01/02/2017	\$929,807.93	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-A	160222	JNI	JUAN ESCUTIA	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$755,456.82	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-B	160223	JN	GABRIELA MISTRAL	CHACATITLA SEGUNDA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	30/08/2016	06/12/2016	11/08/2016	06/12/2016	\$810,345.47	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-C	160224	JNI	JAIME NUNO	CRUZTUJUB	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$663,160.67	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-A	160163	Sec. Gral	ANGEL VERAL	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	04/11/2016	\$1,574,056.54	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-B	160164	JN	HEROES POTOSINOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$769,016.86	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	82.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-C	160165	JN	RUFINO TAMAYO	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$765,179.35	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS SERRANO	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E123-2016-A	160166	EP	MELCHOR OCAMPO	POZO DE SANTA CLARA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$707,062.79	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-B	160167	EP	PENSADOR MEXICANO	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016	24/11/2016	\$706,841.31	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-C	160168	EP	EMILIANO ZAPATA	SAN JOSE DE LOS GUAJES	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$700,594.92	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-D	160169	EP	BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	18/08/2016	24/11/2016	11/08/2016		\$689,388.29	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	65.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E128-2016-A	160066	EP	MIGUEL HIDALGO	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ)	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$1,112,596.77	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	94.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E128-2016-B	160182	EP	NETZAHUALCOYOTL	CONEJILLO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$1,111,496.54	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	78.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E128-2016-C	160183	EP	AQUILES SERDAN	PALMA PEGADA	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$1,128,499.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E128-2016-D	160065	EP	NIÑOS HEROES	EL MEZQUITE	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$747,745.39	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	65.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E129-2016-A	160227	EP	MANUEL FLORES CUELLAR	SAN AGUSTIN	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$814,185.49	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	7.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E129-2016-C	160178	EP	NICOLAS BRAVO	EL CUCAMO	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$1,206,394.72	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	17.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E129-2016-D	160225	EP	6 DE ENERO DE 1915	SAN JOSE DE LAS TROJES	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$743,159.07	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	65.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E130-2016-A	160094	JN	TENIENTE JUAN DE LA BARRERA	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	10/02/2017	20/09/2016		\$898,094.87	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	99.99%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E130-2016-B	160103	JNI	GABRIELA MISTRAL	TLAMAYA SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$644,725.25	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	95.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E130-2016-C	160107	EPI	BENITO JUAREZ	ZOPILOAPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$807,272.79	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	41.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E130-2016-D	160104	EPI	5 DE MAYO	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	01/11/2016	07/02/2017	20/09/2016		\$793,395.91	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	76.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E131-2016-A	160211	EP	AQUILES SERDAN	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL)	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$798,385.09	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	27.57%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E131-2016-B	160174	JNI	LAZARO CARDENAS	XALTIPA COAQUENTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$802,440.43	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	25.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E131-2016-C	160226	EP	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TERRERO COLORADO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$1,185,552.14	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	32.80%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E131-2016-D	160218	JNI	JUAN ESCUTIA	SAN JOSE BARRIO ARRIBA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$769,127.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E132-2016-A	160212	EPI	LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	CUICHAPA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$957,338.68	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	11.56%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E132-2016-B	160213	EPI	PONCIANO ARRIAGA	IGLESIA VIEJA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$802,763.40	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	13.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E132-2016-C	160219	EPI	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	TEXQUITOTE SEGUNDO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$1,218,104.57	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	15.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E132-2016-D	160220	JN	SALVADOR DIAZ MIRON	TLAXCO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$735,336.18	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	13.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E133-2016-A	160143	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	ARROYO SECO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$644,132.61	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	58.90%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E133-2016-B	160150	EP	EMILIANO ZAPATA	OLLITA DEL PINO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$749,840.16	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	49.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E133-2016-C	160142	JNI	VENUSTIANO CARRANZA	AGUA PUERCA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (SUSPENSIÓN TEMPORAL)	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$580,367.22	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E133-2016-D	160194	JN	AGUSTIN MELGAR	XILITLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/12/2016	20/09/2016		\$742,670.57	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	26.60%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E134-2016-A	160016	ETV	IGNACIO ALLENDE	VICHINCHIJOL	EBANO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$579,478.45	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	30.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E135-2016-C	160189	JN	JULIAN CARRILLO	COLONIA LAS BRISAS	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$757,074.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	99.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
LO-924037999-E135-2016-D	160228	JN	XOCHIPILLI	CUITZABZEN	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	20/09/2016	27/12/2016	21/10/2016	27/01/2017	20/09/2016		\$654,883.47	ESCUELAS AL CIEN (2016) BÁSICA	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	88.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E140-2016-A	160078	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS, FRACCION TANCOJOL	SAN VICENTE TANCUAYALAB	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$777,787.94	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	32.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E140-2016-B	160120	JN	MANUEL GUTIERREZ NAJERA	LINARES	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$814,106.06	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	36.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E140-2016-C	160123	JNI	XOCHIKALKONEJMEJ	TLALZINTLA	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$775,746.39	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	40.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E141-2016-A	160090	JNI	MOCTEZUMA XOCOYOTZIN	SAN JOSE SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$651,155.58	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E141-2016-B	160185	JNI	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA CEIBA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$619,660.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	10.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E141-2016-C	160111	JN	GUILLERMO PRIETO	LA MATA	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$743,860.08	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	22.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E142-2016-A	160195	SEC. GRAL.	JESUS ROMERO FLORES	AQUISMON	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$1,156,434.31	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	34.10%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E142-2016-B	160158	JN	FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$743,949.38	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	39.30%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E142-2016-C	160229	EPI	5 DE FEBRERO	BARRIO LA CRUZ	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/11/2016	17/02/2017	17/11/2016	23/02/2017	11/11/2016		\$1,065,050.95	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	28.10%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E145-2016-A	160230	JN	HERCULANO CORTES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017			\$982,718.86	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	32.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E145-2016-B	160231	JN	MOCTEZUMA	COL. SAN FELIPE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017			\$1,093,117.93	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ARQ. LUIS MARTIN SERRANO MENDOZA	19.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E145-2016-C	160266	ETV	JUAN ESCUTIA	PALO SECO (EL GATO)	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$539,037.73	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	19.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E146-2016	160265	EP	BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$925,865.61	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	46.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E147-2016-A	160234	EPI	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	COAXOCOTITLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,199,678.81	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	12.87%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E147-2016-B	160241	JNI	MANUEL JOSE OTHON	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE)	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$648,056.83	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	36.78%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E147-2016-C	160242	EP	HERMENEGILDO GALEANA	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,128,920.40	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	15.78%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E149-2016-A	160239	JNI	DOLORES JIMENEZ	COL EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$659,523.06	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	33.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E149-2016-B	160240	JNI	MANUEL JOSE OTHON	COL. EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$744,053.80	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	33.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E149-2016-C	160233	EP	FRANCISCO I. MADERO	CHILOCUIL TAMAN	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,172,117.37	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	56.23%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E149-2016-D	160247	EPI	PONCIANO ARRIAGA	TEOZELOC	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$758,204.20	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	33.28%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E151-2016-A	160246	JN	SAMUEL M. SANTOS	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,159,124.58	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E151-2016-B	160232	JN	GABRIELA MISTRAL	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$896,624.88	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E151-2016-C	160245	EP	BENITO JUAREZ	RANCHO NUEVO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$922,348.97	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	33.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E152-2016-A	160248	EP	NIÑOS HEROES	CHILILILLO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$918,038.56	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E152-2016-B	160255	EPI	PONCIANO ARRIAGA	MACUILOCATL	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$706,194.57	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E152-2016-C	160249	EPI	EMILIANO ZAPATA	CHIMIMEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$758,882.73	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E153-2016-A	160250	EP	GUADALUPE VICTORIA	CUAYAHUAL	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$840,415.58	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	31.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E153-2016-B	160254	EPI	BENITO JUAREZ	LOS COYOLES	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$781,593.94	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	47.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E153-2016-C	160252	EP	18 DE MARZO	LAS MESAS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$707,081.02	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	56.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E154-2016-A	160256	JN	AMADO NERVO	TAMPACAN	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$848,762.42	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	17.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E154-2016-C	160253	JN	HEROES POTOSINOS	LAZARO CARDENAS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$634,424.05	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	25.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E155-2016-A	160257	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL JUK	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$659,562.89	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	30.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E155-2016-B	160264	JNI	K'ICHA A WITZ	TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$781,311.11	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E155-2016-C	160259	JNI	GUADALUPE VICTORIA	TAMARINDO	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$666,020.54	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E156-2016-A	160260	ESC. SEC.GRAL.	LORENZO ASTERIO CHAVARRIA	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,433,106.58	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	38.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E156-2016-B	160261	JN	VICENTE GUERRERO	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$1,039,428.33	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	30.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E157-2016-B	160262	JN	LUIS SPOTA	TUZANTLA	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$786,554.10	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E157-2016-C	160263	JN	FANNY ANITUA	TZE PAKAB PRIMERA SECCION	TANCANHUITZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	23/11/2016	01/03/2017	02/12/2016	10/03/2017	23/11/2016		\$811,528.98	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	21.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E172-2016-A	160235	EP	16 DE SEPTIEMBRE	ECUATITLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017	12/01/2017		\$765,251.96	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E172-2016-B	160237	EPI	JULIAN CARRILLO	EL INFIERNILLO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017	12/01/2017		\$563,875.98	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E172-2016-C	160238	EPI	VICENTE GUERRERO	EL NARANJAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017	12/01/2017		\$616,407.56	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E173-2016-A	160236	EP	IGNACIO ZARAGOZA	EL CARRIZAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017			\$1,171,218.36	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E173-2016-B	160243	JNI	PONCIANO ARRIAGA	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017			\$782,391.55	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E173-2016-C	160244	JNI	MARIANO ARISTA	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	04/01/2017	12/04/2017	27/01/2017	05/05/2017			\$563,163.88	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	ARQ. MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

\$228,713,687.71

79.45%

LO-924037999-E161-2016-A	160269	NORMAL	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACC. SAN ANGEL 2A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "G", ESTRUCTURA U-2C, 3 E.E., AREA PARA 6 CUBICULOS EN PLANTA BAJA Y 6 EN PLANTA ALTA, INCLUYE MOBILIARIO	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017	07/12/2016		\$2,090,737.00	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	12.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E161-2016-B	160270	NORMAL	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	4A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA FÍSICA METALICA	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017	07/12/2016		\$1,960,079.75	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	15.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E162-2016-A	160272	NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO	CEDRAL	CEDRAL	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (COMPONENTE I EDIFICIOS: B, D, E, F, I, L, M Y Q)	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017			\$1,826,535.48	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E162-2016-B	160273	NORMAL	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL NORMALISMO MEXICANO	FRACC. LA FLORIDA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (EDIFICIOS: F,G,H,I,J, Y L)	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017			\$2,242,769.59	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	20.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E163-2016	160274	NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UNA DE 3 E.E. Y ESCALERA: 1° NIVEL DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y ESCALERA, OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	26/04/2017	16/12/2016	05/05/2017			\$4,594,327.38	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-E164-2016	160271	NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	EDIFICIO "I", TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017	07/12/2016		\$1,119,896.57	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	10.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E165-2016	160268	TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	COL MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO "L", UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	21/06/2017	16/12/2016	30/06/2017	07/12/2016		\$17,191,778.78	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	13.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E166-2016	160268	TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	COL MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO "H", LABORATORIO DE BIOQUIMICA 2a. ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017	07/12/2016		\$3,684,630.43	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	26.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E167-2016	160267	TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EBANO	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO "B", UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	21/06/2017	16/12/2016	30/06/2017			\$20,732,195.07	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
LO-924037999-E168-2016	160267	TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EBANO	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C", LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ESTRUCTURA T-80C Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	29/03/2017	16/12/2016	07/04/2017			\$6,780,082.07	ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
\$62,223,032.12													9.32%				
SO-924037999-E26-2016	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTALACIONES	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	16/03/2016	\$137,352.82	FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCIONAL Y SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$137,352.82													100.00%				
SO-924037999-E28-2016	152402	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	1a ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$216,940.25	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E29-2016	152403	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	REMODELACION DE PISOS DE AULAS DIDACTICAS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	26/04/2016	\$232,435.95	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-E30-2016-A	152405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	REHABILITAR LA SALA DE DANZA: VENTANAS, PUERTAS, ACABADOS Y TALLER DE DANZA	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	06/05/2016	\$97,788.07	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E30-2016-B	152407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	3A. ETAPA DE BIBLIOTECA: ACABADOS Y PISOS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$76,776.47	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-E32-2016	152406	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA (EDIFICIO "C"), INCLUYE OBRA EXTERIOR	18/04/2016	11/07/2016	18/04/2016	12/08/2016	18/04/2016		\$330,496.71	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$954,437.45													100.00%				
LO-924037999-E169-2016	130504	ICAT	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICAT	FRACC. ALPES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICAT	07/12/2016	29/03/2017	07/12/2016	05/04/2017			\$3,632,193.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	10.00%	NO APLICA
\$3,632,193.87													10.00%				
AD-IEIFE-020-2016/EST	142206	CECYTE	CECYTE III	COL. NUEVO PROGRESO	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CANCELERIA	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	\$246,830.01	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2016/EST	142203	COBACH	COBACH 3	CEDRAL	CEDRAL	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	31/03/2016	\$285,656.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$532,486.01													100.00%				
AD-IEIFE-018-2016/EST	152202	COBACH	COBACH 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	\$275,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2016/EST	152213	CECYTE	CECYTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES TIPO AXIAL PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	18/04/2016	10/05/2016	\$45,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-C	152203	COBACH	COBACH 20	LAS HUERTITAS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016	14/10/2016	\$784,401.48	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-004-2016/EST-B	152204	COBACH	COBACH 22	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES Y AULAS "INICIO DE RESCISION DE CONTRATO"	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$354,707.25	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-C	152210	CECYTE	CECYTE V	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ADOSADOS, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES (TERMINACION ANTICIPADA)	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$1,246,870.88	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	16.33%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-A	152207	COBACH	COBACH 38	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	07/10/2016	\$835,885.74	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-B	152211	CECYTE	CECYTE XI	AGUAZARCA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	19/09/2016	20/05/2016		\$1,146,101.22	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	65.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2016/EST-A	152205	COBACH	COBACH 29	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE DOS ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	05/09/2016	20/05/2016	05/09/2016	\$571,245.79	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2016/EST-B	152212	CECYTE	CECYTE II	REAL DE MINAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	05/09/2016	20/05/2016	05/09/2016	\$881,995.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
													\$6,141,207.36			75.04%	
AD-IEIFE-026-2016/EST	162201	COBACH	COBACH 29	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR	20/07/2016	30/08/2016	20/07/2016	30/08/2016	20/07/2016	08/08/2016	\$74,606.97	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-031-2016/EST	162202	CECYTE	CECYTE V	EBANO	EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "B"	31/10/2016	26/12/2016	31/10/2016	26/12/2016	31/10/2016	22/11/2016	\$109,999.39	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-008-2016/EST-B	162203	CECYTE	CECYTE VIII	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA EN EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	29/03/2017	07/12/2016	29/03/2017	07/12/2016		\$1,233,351.47	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.05%	NO APLICA
													\$184,606.36			13.06%	
LP-IEIFE-004-2016/EST	152301	UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, UN ANEXO DE UN ENTREEJE EN PLANTA BAJA, ESCALERA, CUATRO AULAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA EN PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	17/09/2016	05/04/2016	18/11/2016	\$3,030,566.00	FAM SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
													\$3,215,172.36			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LP-IEIFE-008-2016/EST-A	162301	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	07/12/2016	29/03/2017	07/12/2016	29/03/2017	07/12/2016		\$1,546,934.38	FAM SUPERIOR 2016	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	7.00%	NO APLICA
\$1,546,934.38													7.00%				
LO-924037999-E23-2016	152101	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIFICIO "E", PLANTA BAJA TRES AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES Y ESCALERA, PLANTA ALTA TRES AULAS DE 2 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	30/09/2016	05/04/2016	30/09/2016	\$4,273,197.32	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-E24-2016	152102	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TAMAZUNCHALE	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIF. "I", PLANTA BAJA: UN AULA DIDACTICA DE DOS ENTREEJES, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES, MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CUATRO ENTREEJES Y ESCALERA; PLANTA ALTA CUATRO AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	30/09/2016	05/04/2016	20/10/2016	\$4,895,989.10	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-E170-2016	152103	TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES	COL. VISTA HERMOSA	CIUDAD VALLES	CONCLUSION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRAS EXTERIORES	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017	10/05/2017	04/01/2017		\$7,544,819.57	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	10.00%	NO APLICA
\$16,714,005.99													59.37%				
AO-924037999-E49-2016	160802	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	COL. LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	31/05/2016	\$320,000.00	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E69-2016	160803	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE RANPA, ESCALINATA METALICA, CINTA EN MALLA, TEZONTLE Y GRAVA EN AREAS EXTERIORES	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016	25/06/2016	\$99,942.10	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-005-2016/EST	160801		PREPARATORIA POR COOPERACION FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA Y VESTIDORES DEL GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. EN EL GIMNASIO AUDITOTIO DEL S.E.E.R.	01/07/2016	14/10/2016	01/07/2016	10/12/2016	01/07/2016	10/12/2016	\$3,397,379.61	CONVENIOS 2016	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E160-2016	160804	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA CON BASE DE 3.00 XX 1.50 M.	12/10/2016	25/10/2016	12/10/2016	25/10/2016	12/10/2016	25/10/2016	\$24,546.46	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E174-2016	160812	UIVERSIDAD	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO (CeDE)	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION DE PLAFON Y DESAGUE PLUVIAL	23/12/2016	03/02/2017	23/12/2016	03/02/2017	23/12/2016		\$61,870.66	CONVENIOS 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	30.00%	NO APLICA
\$3,903,738.83													98.89%				

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-001-2016/EST-R	S/C		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO DE LA INFE EN EL AREA DEL ALMACEN	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016	05/10/2016	\$624,699.20	IEIFE	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$624,699.20													100.00%				
IO-924037999-E47-2016	140503	ICAT	ICAT UNIDAD DE CAPACITACION SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACC. SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE ANEXO (CONSTRUCCION DE PISTA DE PRUEBA Y PATIO DE MANIOBRAS)	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	25/09/2016	20/05/2016	13/01/2017	\$2,807,781.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$2,807,781.76													100.00%				
LO-924037999-E48-2016-A	142101	INSTITUTO TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSÍ	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RECONEXION DE EDIFICIOS (CON CABLE INCLUIDO) N, G2, O2, H2, Y D, IMPERMEABILIZACION CON POLIURETANO, CAMBIO PARCIAL DE TECHO DEL LABORATORIO DE ELECTRICA	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	\$1,707,308.36	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-E53-2016-A	142102	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ	RAMPA ENTRE EDIFICIOS	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	28/08/2016	\$587,378.06	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E158-2016	142103	UIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE BASE Y PROTECCION PARACOMPRESOR	17/10/2016	07/11/2016	17/10/2016	07/11/2016	17/10/2016	07/11/2016	\$25,477.03	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
\$2,320,163.45													100.00%				
LO-924037999-E48-2016-B	152401	ESCUELA NORMAL	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, ESTRUCTURA PRIMER NIVEL	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	25/09/2016	25/05/2016	16/09/2016	\$672,965.88	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-E48-2016-C	152404	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2A. SECCION	SAN LUIS POTOSÍ	1A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	25/09/2016	25/05/2016	25/09/2016	\$485,436.89	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$1,158,402.77													100.00%				

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E53-2016-B	150806	UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TAMUÍN	TAMUÍN	TAMUÍN	TERMINACION DE TRES AULAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	30/09/2016	07/06/2016	30/09/2016	\$1,419,172.76	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-E171-2016-B	150806	UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TAMUÍN	TAMUÍN	TAMUÍN	2a. ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: UN AULA DE 2 ENTREEJES Y ESCALERA, PLANTA ALTA UN AULA DE 2 ENTREEJES, (CONCLUSION DE CIMENTACION PARCIAL)	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$1,492,520.57	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-062-2016/EST	150802	UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TAMUÍN	TAMUÍN	TAMUÍN	1a. ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C (PRELIMINARES Y CIMENTACION PARCIAL DE PLANTA BAJA, UN AULA DE 2 ENTREEJES Y ESCALERA)	04/01/2017	15/02/2017	04/01/2017	15/02/2017	04/01/2017		\$282,442.54	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	3.00%	NO APLICA
													\$3,194,135.87			46.10%	
IO-924037999-E54-2016	140806	UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E., CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN	17/06/2016	23/09/2016	17/06/2016	26/11/2016	17/06/2016		\$1,979,064.84	CONVENIOS 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	91.20%	NO APLICA
													\$1,979,064.84			91.20%	
IO-924037999-E126-2016	163001	EP	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	COLONIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACION LA PILA	SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO PARA PATIO CIVICO	23/08/2016	29/11/2016	23/08/2016	20/01/2017	23/08/2016	20/01/2017	\$388,894.92	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
													\$388,894.92			100.00%	
AD-IEIFE-049-2016/EST	0		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	LOMAS 3a. SECCION	SAN LUIS POTOSÍ	AMPLIACION A LA RED ELECTRICA	29/11/2016	10/01/2017	29/11/2016	10/01/2017	29/11/2016	10/01/2017	\$332,563.38	INGRESOS PROPIOS DEL IEIFE	ING ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	NO APLICA
													\$332,563.38			100.00%	
LO-924037999-E171-2016-A	162101	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA TAMUÍN	TAMUÍN	TAMUÍN	CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ESTRUCTURA T-80, 4 ENTRE EJES Y OBRAS EXTERIORES	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017	12/04/2017	04/01/2017		\$2,959,314.64	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
													\$2,959,314.64			1.00%	
AD-IEIFE-063-2016/EST	165012	JN	AGUSTIN MELGAR	CLAVELLINAS	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$349,999.73	FEAM REMANENTES 2016	ARQ. LUIS SERRANO	1.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-064-2016/EST	165026	ETV	JULIAN CARRILLO	LA YERBABUENA	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,767.58	FEAM REMANENTES 2016	HECTOR REYES HERNANDEZ	2.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-065-2016/EST	165024	JN	LEONA VICARIO	LLANO DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$366,196.93	FEAM REMANENTES 2016	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	1.53%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2016/EST	165025	JN	AMADO NERVO	CAÑADA DE YAÑEZ	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$351,869.77	FEAM REMANENTES 2016	HECTOR REYES HERNANDEZ	2.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2016/EST	165032	ETV	PROF. GRACIANO SANCHEZ	COLONIA LA CONSTANCIA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,992.92	FEAM REMANENTES 2016	RAMON LORENZO HERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2016/EST	165031	EP	HIMNO NACIONAL	COLONIA LA HORMIGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,399.91	FEAM REMANENTES 2016	RAMON LORENZO HERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-069-2016/EST	165027	JN	SIMON BOLIVAR	COLONIA SAN RAFAEL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$310,197.12	FEAM REMANENTES 2016	RAMON LORENZO HERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-070-2016/EST	165034	EP	RAMON LPOEZ VELARDE	LOS LOBOS	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., OBRAS EXTERIORES Y Y ADECUACIONES DE AULA CONEXIONES DE COMPUTADORA	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$370,962.55	FEAM REMANENTES 2016	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-071-2016/EST	165036	JN	MERCED CUEVAS LARA	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$304,622.99	FEAM REMANENTES 2016	HECTOR REYES HERNANDEZ	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-072-2016/EST	165040	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$318,323.12	FEAM REMANENTES 2016	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2016/EST	165042	ETV	VICENTE GUERRERO	PARDO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$341,916.24	FEAM REMANENTES 2016	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	2.18%	NO APLICA
AD-IEIFE-074-2016/EST	165038	JN	RICARDO FLORES MAGON	SAUCILLO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$330,200.87	FEAM REMANENTES 2016	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-075-2016/EST	165044	JN	IGNACIO ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$176,000.89	FEAM REMANENTES 2016	HECTOR REYES HERNANDEZ	0.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-076-2016/EST	165043	CAM	E.E. CAM. PROF. JOAQUIN BARANDA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$274,999.29	FEAM REMANENTES 2016	HECTOR REYES HERNANDEZ	11.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-077-2016/EST	165050	ETV	EMILIANO ZAPATA	COL. BUENAVISTA	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$349,703.78	FEAM REMANENTES 2016	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-078-2016/EST	165057	ETV	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ATOTONILCO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$367,618.80	FEAM REMANENTES 2016	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	4.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-079-2016/EST	165051	JN	MERCEDES VARGAS AGUNDIS	EJIDO LOS LLANITOS	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$368,893.60	FEAM REMANENTES 2016	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-080-2016/EST	165055	EP	EMILIANO ZAPATA	EL REFUGIO BARRIO 2°	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$366,125.21	FEAM REMANENTES 2016	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-081-2016/EST	165061	EP	LAZARO CARDENAS	EL JABALI	RIOVERDE	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$276,098.36	FEAM REMANENTES 2016	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-082-2016/EST	165065	EPI	PIPILA	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$352,088.77	FEAM REMANENTES 2016	FABIAN MARQUEZ RIVERA	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2016/EST	165066	EP	FRANCISCO I MADERO	EL COCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 18.00 X 12.00 M.	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$369,930.65	FEAM REMANENTES 2016	FABIAN MARQUEZ RIVERA	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-084-2016/EST	165067	ETV	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	LAS LAGUNITAS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$333,513.52	FEAM REMANENTES 2016	FABIAN MARQUEZ RIVERA	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2016/EST	165073	JN	CUAUHTEMOC	LA REFORMA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$316,232.85	FEAM REMANENTES 2016	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	4.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-086-2016/EST	165075	EP	MARIANO JIMENEZ	MONTECILLOS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,857.22	FEAM REMANENTES 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-087-2016/EST	165079	ETV	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	EJIDO LA MARINA ((EJIDO COLECTIVO))	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$367,507.65	FEAM REMANENTES 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avance Físico 31/01/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-088-2016/EST	165081	EP	IGNACIO ZARAGOZA	TAMBACA	TAMASOPO	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$340,299.07	FEAM REMANENTES 2016	FABIAN MARQUEZ RIVERA	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-089-2016/EST	165083	EPI	IGNACIO ALLENDE	TENEXO	TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,471.77	FEAM REMANENTES 2016	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-090-2016/EST	165089	JNI	ALICIA RAMIREZ	TAN DHUMADH (TANDZUMADZ)	HUEHUETLAN	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$263,254.74	FEAM REMANENTES 2016	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	5.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-091-2016/EST	165091	SEC TEC	SEC. TEC. No. 71	NEXCUAYO	MATLAPA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017			\$346,668.13	FEAM REMANENTES 2016	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	0.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-092-2016/EST	165101	EP	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$321,999.45	FEAM REMANENTES 2016	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-093-2016/EST	165102	JNI	BENITO JUAREZ	TANCULPAYA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$199,999.59	FEAM REMANENTES 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-094-2016/EST	165103	EPI	GUADALUPE VICTORIA	TANCULPAYA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$199,998.98	FEAM REMANENTES 2016	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-095-2016/EST	165007	ETV	CAMILO ARRIAGA	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017	12/04/2017	18/01/2017		\$370,462.81	FEAM REMANENTES 2016	ARQ. LUIS SERRANO	5.00%	NO APLICA

\$370,462.81

1.00%