

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

**EJERCICIO 2016**

AD-IEIFE-001-2016/EST-A	154243	EP	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$186,039.63	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2016/EST	154244	EP	ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTE	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$267,790.29	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2016/EST	154209	EP	MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES	COLONIA DEL INFONAVIT	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	22/04/2016	\$275,900.15	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2016/EST	154211	ETV	MANUEL JOSE OTHON	PASO BONITO	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$278,408.98	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2016/EST	154212	EP	JOSE MARIA MORELOS	MORELOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CISTERNA , FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$256,002.43	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2016/EST	154213	EDUCACION ESPECIAL CAM	MATILDE RODRIGUEZ CABO	COL. VIRREYES	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	25/04/2016	\$255,999.98	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-A	154215	JN	JAIME TORRES BODET	CASA BLANCA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	03/06/2016	22/02/2016		\$199,999.77	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-B	154221	ETV	JULIAN CARRILLO	LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	05/04/2016	\$136,001.15	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2016/EST	154218	EP	ALFREDO V. BONFIL	COL. SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	18/03/2016	\$255,763.78	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2016/EST	154223	EP	LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$275,903.04	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2016/EST	154226	JN	JUAN DE DIOS PEZA	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2016/EST	154228	ETV	ALVARO OBREGON	EL PATOL	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	15/04/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-013-2016/EST	154235	EP	MIGUEL HIDALGO	RAYON (EJIDO LAS CANOAS)	RAYON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016		\$274,651.36	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	91.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2016/EST	154236	EP	PROF RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$304,834.51	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2016/EST	154240	Sec. Gral	NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$280,899.61	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2016/EST	154242	EP	PROF GRACIANO SANCHEZ	COMOCA AHUACATITLA, CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO S/N	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016			\$340,452.52	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	58.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-017-2016/EST	154206	Sec. Técnica	NUM 83	COLONIA 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$333,470.32	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-A	154232	Sec. Gral	BENITO JUAREZ	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, UN AULA DE MEDIOS DE 3 ENTREEJES ESTRUCTURA U-1C, OBRAS EXTERIORES Y DEMOLICION DEL EDIFICIO L EXISTENTE (ESTRUCTURA ATIPICA	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	01/04/2016		\$2,182,167.18	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	76.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-B	154233	Sec. Gral	DOLORES H. VDA. DE RICHARD	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, PLANTA ALTA ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016		\$729,308.49	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	82.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-C	154231	JN	CARMEN NORMA DE MONROY	EL JABALI	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	01/04/2016		\$740,402.43	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	77.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-D	154234	Sec. Técnica	No. 74	PUENTE DEL CARMEN	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C, DE DOS ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016		\$771,427.64	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	71.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-A	154220	EP	MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$708,828.40	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-B	154219	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$843,557.65	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-C	154216	EP	FERROCARRILES NACIONALES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$657,957.06	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-D	154214	JN	JUVENTINO ROSAS	PRADOS DE SAN VICENTE 1A. SECC.	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	04/07/2016	\$346,947.05	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LP-IEIFE-003-2016/EST-A	154224	Sec. Gral	LIC. JOSE VASCONCELOS C.	FRACC. SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$797,021.77	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	55.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-B	154222	JN	FRIDA KAHLO	FRACC. SAN FRANCISCO DE ASIS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$549,591.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	98.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-C	154132	Sec. Técnica	No. 25	BOCAS ESTACION BOCAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION ESTRUCTURA U-1C, 4 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$821,980.10	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	59.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-D	154152	EP	GRACIANO SANCHEZ	ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$922,536.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	95.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-A	154229	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$513,993.40	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	60.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-B	154227	Sec. Gral	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (REHABILITACION DEL AULA DE COMPUTO)	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$808,403.97	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	56.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-C	154225	EP	IGNACIO ZARAGOZA	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$324,830.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	76.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-A	154238	EPI	LIC. BENITO JUAREZ	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016		\$664,851.28	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	45.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-B	154237	EP	MIGUEL HIDALGO	LAS LAGUNITAS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016		\$866,045.03	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	47.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-A	154239	EP	PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	NUEVO JOM TE (NUEVO MAY)	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$740,912.09	FEAM 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	18.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2016/EST-A	154097	JN	SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL	PEYOTE	GUADALCAZAR	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y DE 6 AULAS DIDACTICAS	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$511,200.97	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2016/EST-B	154230	Sec. Gral	SECUNDARIA GENERAL MANUEL JOSE OTHON	MACLOVIO HERRERA Y BOCA NEGRA	CERRITOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C 2 ENTREEJES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION) EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$768,291.81	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-A	154210	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 78	COLONIA LAS CUMBRES	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C, 2 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$406,369.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-006-2016/EST-B	154208	EP	6 DE ENERO DE 1915	SAN JOSE DE LAS TROJES	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	\$866,283.85	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-C	154207	JN	PROFA. MA. DE LA LUZ CASTILLO	MATEHUALA	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016		\$739,087.66	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	95.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2016/EST	154217	EP	LIBRADO RIVERA	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$340,265.46	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	67.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2016/EST	154103	EP	BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	EL ZACATON (SALVADOR LOPEZ DOMINGUEZ)	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO, OBRAS EXTERIORES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016			\$790,760.53	FEAM 2015 REGULAR	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	55.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2016/EST	154249	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016			\$695,134.55	FEAM 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	27.00%	NO APLICA
<b>\$23,630,272.83</b>													<b>78.68%</b>				
AD-IEIFE-022-2016/EST	164001	JN	IGNACIO ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	15/07/2016	\$369,999.10	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2016/EST	164002	EP	MARTIRES DE LA REVOLUCION	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	22/07/2016	\$369,999.84	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2016/EST	164003	Sec. Técnica	No. 28	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	29/08/2016	05/07/2016	15/07/2016	\$369,990.63	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2016/EST	164004	C.A.M.	PROFR. JOAQUIN BARANDA	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL	05/07/2016	26/09/2016	05/07/2016	26/09/2016	05/07/2016		\$369,999.86	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	43.65%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2016/EST-A	164005	EP	ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESTRUCTURA PREFABRICADA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016		\$626,400.00	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	20.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2016/EST-B	164006	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTA BÁRBARA	AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESTRUCTURA PREFABRICADA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016	14/09/2016	28/07/2016		\$626,400.00	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	20.00%	NO APLICA
<b>\$2,732,789.43</b>													<b>55.70%</b>				
AD-IEIFE-001-2016/EST-B	154246	JNI	BENITO JUAREZ	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$53,656.13	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-001-2016/EST-C	154248	ETV	CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$69,611.22	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-A	154247	JN	FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$71,657.02	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-B	154245	JNI	NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$62,652.50	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

**\$257,576.87**

**100.00%**

IO-924037999-E1-2016-A	150005	JN	PABLO NERUDA	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	26/02/2016	20/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$759,069.08	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E1-2016-B	150011	JN	JUAN DE LA BARRERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016	18/07/2016	\$1,789,975.87	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-A	150001	EP	BENITO JUAREZ	BARRIO DE LAS GOLONDRINAS	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$711,743.81	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-B	150002	JNI	NUEVA CREACION 2012-2013	EL VOLANTÍN	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$635,063.73	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-A	150054	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	GUADIANA	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	02/05/2016	18/07/2016	18/03/2016	18/07/2016	\$958,635.38	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-B	150055	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$809,617.08	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E4-2016-C	150057	JN	LIBRADO RIVERA	SOCAVON (EL CARMEN)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$923,637.77	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-A	150053	JN	IGNACIO RIVOLI	CARRANCO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (SUSPENSION TEMPORAL DEL 27/05/2016 AL 08/07/2016)	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	01/09/2016	18/03/2016		\$615,004.00	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDIX	12.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-B	150050	JN	MARIANO AZUELA	COL. LA LABORCILLA	VILLA DE ARRIAGA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$668,353.63	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-C	150010	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$927,738.34	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-A	150059	JN	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA GAVIA	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$662,306.69	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-C	150061	JN	JUANA DE ASBAJE	PUERTA DEL RIO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$670,935.21	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-A	150012	JN	FEDERICO GARCIA LORCA	OJO DE AGUA	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$650,793.91	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-B	150013	JN	INDEPENDENCIA	SAN MARTIN DE ABAJO	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016	19/07/2016	\$634,097.24	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E7-2016-C	150063	JN	OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$1,085,958.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	51.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-B	150019	JN	JULIAN CARRILLO	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$912,928.13	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-C	150024	JNI	CUITLAHUAC	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$657,657.97	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E17-2016-A	150033	JNI	JAIME TORRES BODET	LOS COYOLES	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$641,105.12	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	83.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E17-2016-C	150036	JNI	EMILIANO ZAPATA	XOCHIAYO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$663,276.39	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	92.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-C	150003	JNI	MANUEL JOSE OTHON	TAMPAMOCHÉ	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016	18/07/2016	\$1,118,832.99	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E25-2016-A	150056	JN	CARLO MAGNO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$1,175,027.31	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E25-2016-B	150052	JN	NIÑO ARTILLERO	ALBERTO CARRERA TORRES	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$954,409.46	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-A	150048	JN	AQUILES SERDAN	SALITRILLOS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$654,944.82	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E34-2016-B	150049	JN	MANUEL TOLSA	SAN ELIAS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$814,047.86	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-D	150058	JN	JUVENTINO ROSAS	VALLE DE SAN JUAN	VILLA HIDALGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$633,039.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-A	150007	JN	MANUEL M. PONCE	SALITRILLO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$653,257.86	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-B	150051	JN	BELISARIO DOMINGUEZ	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$942,488.84	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-C	150014	JN	JESUS GONZALEZ ARTEAGA	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$926,984.84	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-A	150022	JNI	LÁZARO CARDENAS	TAMACOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$652,036.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	80.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-B	150026	JNI	LAS CAMPANITAS	TLACUILOLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$939,843.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	80.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-C	150027	JN	JAIME NUNÓ	XALTIPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$646,338.44	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	82.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-A	150015	JNI	JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA	AXHUMOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$587,593.95	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	56.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-B	150018	JNI	NIÑOS HEROES	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$603,921.81	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	70.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL



Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E37-2016-C	150020	JNI	MARIA MONTESSORI	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$627,267.54	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	70.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-D	150021	JNI	18 DE MARZO	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$594,681.01	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	69.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-A	150009	JN	21 DE MARZO	ATLAMAXATL	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$620,678.91	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	90.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-B	150006	JNI	JAIME NUNO	CHALCOCOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$914,515.71	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	55.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-A	150038	JNI	LAZARO CARDENAS DEL RIO	ALDZULUP POYTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$690,105.09	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	30.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-B	150039	JNI	JUAN ESCUTIA	OCTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$581,673.65	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-C	150008	JNI	MELCHOR OCAMPO	TANJAJNEC	SAN ANTONIO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$563,342.98	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	42.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-A	150040	JNI	21 DE MARZO	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$948,811.83	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	32.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-B	150041	JNI	MARIANO ARISTA	DHOKOB	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$627,484.22	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	24.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-C	150046	JNI	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUELABITAD CUARESMA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$658,278.67	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E40-2016-D	150045	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PAITZAN	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$761,605.78	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-A	150042	JNI	MIGUEL HIDALGO	CEBADILLA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$753,506.85	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	48.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-B	150043	JNI	CUAUHTEMOC	LA CONCEPCION	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$710,612.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-C	150044	JNI	LEONA VICARIO	EL PANDO	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$682,726.62	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	48.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-D	150047	JNI	MANUEL AVILA CAMACHO	SANTA ROSA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$725,601.87	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	40.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-A	150016	JNI	PONCIANO ARRIAGA	BARRIO SAN JOSE	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$588,577.09	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	56.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-B	150023	JNI	EMILIANO ZAPATA	TENEXCO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$636,030.32	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	44.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-C	150025	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	TIANGUISPICULA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$863,412.58	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-A	150028	JNI	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CHIMIMEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$604,121.27	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-B	150029	JNI	EMILIANO ZAPATA	EL CEDRAL	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$572,823.95	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E43-2016-C	150032	JNI	NIÑOS HEROES	LA SOLEDAD	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$567,680.70	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	48.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-D	150034	JNI	BENITO JUAREZ	TENEXTITLA DOS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$653,033.04	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	61.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-A	150030	JNI	MANUEL CERVANTES IMAZ	EL HUEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$619,107.89	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	38.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-B	150031	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL REFUGIO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$763,272.73	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	32.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-C	150035	JNI	BENITO JUAREZ	TOTOMOXTLA DOS (HUEXCO)	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$659,248.10	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-D	150037	JNI	LAZARO CARDENAS	XOCHICUATLA	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$622,802.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	60.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E45-2016	150060	JN	MA. ELENA CHANES	PALO SECO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$808,503.28	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	48.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E50-2016	150004	EP	PLAN DE SAN LUIS	LA POLVORA	GUADALCAZAR	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	27/08/2016	30/05/2016		\$1,250,000.00	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAQ. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	38.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E51-2016	150062	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	TLAMAYA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	13/06/2016	29/08/2016	30/05/2016		\$817,307.70	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	37.84%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E52-2016	150017	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	26/08/2016	30/05/2016		\$672,928.15	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	39.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

\$47,840,405.78

66.95%

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E55-2016-A	160069	JN	JUANA DE ASBAJE	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,025,679.73	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	11.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-B	160071	JN	NIÑO ARTILLERO	COL. GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,035,939.10	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	15.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-C	160067	JN	JUAN FEDERICO HERBART	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$933,169.62	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-A	160070	JN	LEONA VICARIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,172,802.31	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	29.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-B	160077	JN	CAPITAN MIGUEL CALDERA	RANCHO VIEJO 1A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,086,969.46	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	59.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-C	160072	JN	LUIS ALFONSO HERRERA	RANCHO LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,090,457.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	47.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-A	160068	JN	MINEROS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,135,276.19	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	29.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-B	160074	JN	JULIAN CARRILLO	COL. BALCONES DEL VALLE	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$715,217.73	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	33.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-C	160084	JN	PABLO NERUDA	COL. AZALEAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,178,946.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	55.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-A	160076	JN	ALFONSO REYES	FRACC. PROVIDENCIA	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,095,424.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	35.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E58-2016-B	160087	JN	JOSE CLEMENTE OROZCO	RANCHO PAVON	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$713,594.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-C	160083	JN	MANUEL ACUÑA	COL. 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,245,922.09	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	39.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-A	160075	JN	JAIME NUNO	COL. SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,213,763.31	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-B	160073	JN	MA. DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN	LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,202,451.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-C	160047	EP	ALVARO OBREGON	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,159,908.41	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-A	160050	EP	IGNACIO ZARAGOZA	RINCÓN DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,234,837.61	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-B	160049	EP	BENITO JUAREZ	RANCHERÍA DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,239,373.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-C	160034	EP	JUSTO SIERRA	DERRAMADEROS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$886,733.30	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-A	160037	EP	EMILIANO ZAPATA	ESTACIÓN JUSTINO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$926,859.93	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	2.35%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-B	160033	Sec. Técnica	SEC. TECNICA No. 59	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$716,238.54	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	9.43%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E61-2016-C	160036	EP	MIGUEL HIDALGO	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,177,380.02	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	5.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-A	160052	EP	PLAN DE SAN LUIS	VENADITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$614,695.07	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-B	160048	EP	PLAN DE AYALA	PALMAR SEGUNDO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$850,481.00	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	3.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-C	160044	EP	RAZA DE BRONCE	LOS VÁZQUEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,001,223.93	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-A	160051	JN	21 DE MARZO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$544,155.23	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-B	160038	EP	RAFAEL RAMIREZ	ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,326,493.48	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-C	160042	EP	LAZARO CARDENAS	LOS MORENO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,066,235.39	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	25.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-A	160045	EP	PATRIA Y LIBERTAD	MATANCILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$851,537.12	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-B	160043	EP	JUAN DE LA BARRERA	LOS RETES	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$729,069.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-C	160040	EP	FRANCISCO I. MADERO	LAS MORAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$800,094.51	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E64-2016-D	160039	EP	GUADALUPE VICTORIA	FRACCIÓN OJO DE PINTO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$768,083.18	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-A	160035	EP	HIMNO NACIONAL	EL JARALITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,121,424.06	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-B	160041	EP	FRANCISCO VILLA	LOS LÓPEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$766,493.17	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	9.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-C	160046	EP	LAZARO CARDENAS	MILPILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$859,932.97	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-A	160012	EP	VICENTE GUERRERO	COLONIA LA PEÑITA	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$752,280.07	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-B	160009	JN	JOSE MARIA PINO SUAREZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,153,505.94	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-C	160010	JN	ROSAURA ZAPATA CANO	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$668,896.92	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-D	160008	EP	NACIONES UNIDAS	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$805,113.65	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-A	160119	JNI	K'IMAJ AN TZAKAM	GUADALUPE VICTORIA	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$659,082.78	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-B	160118	JNI	BENITO JUAREZ	O'C TZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$638,162.98	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	10.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E67-2016-C	160117	EPI	MAESTRO DE AMERICA	EL CRUCERO (CRUCERITO)	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$744,124.64	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-D	160121	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TAM ALEJ TOM TERCERA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$749,498.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	12.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-B	160122	JN	TOMAS ALBA EDISON	BARRIO DE LAS POZAS	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$879,310.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-C	160125	EPI	BENITO JUAREZ GARCIA	ZOJUALO	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	19/07/2016	25/10/2016	01/07/2016		\$1,123,911.54	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-A	160020	JN	JOSe VASCONCELOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,148,383.12	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	7.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-B	160022	EP	FRANCISCO I. MADERO	TANQUE COLORADO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$951,236.28	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E70-2016-C	160140	EP	IGNACIO ZARAGOZA	ZARAGOZA DE SOLÍS	VILLA DE GUADALUPE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$649,593.64	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-A	160063	EP	NIÑOS HEROES	SAN DIEGO	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,234,082.80	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-B	160058	EP	NICOLAS BRAVO	EL JABALÍ	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,190,057.86	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E71-2016-C	160059	EP	JUSTO SIERRA	LA LOMA	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,174,020.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL



Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E72-2016-A	160062	JN	CADETE VIRGILIO URIBE	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,021,035.97	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E72-2016-B	160061	JN	FERNANDO MONTES DE OCA	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,115,844.69	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E72-2016-C	160011	JN	FRAY PEDRO DE GANTE	EL REFUGIO (LAS PALMAS)	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$851,860.43	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-A	160060	JN	FEDERICO FROEBEL	RIOVERDE	RIOVERDE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,220,009.97	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-B	160057	EP	MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RAYÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$927,508.77	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E73-2016-C	160088	JNI	CRISTOBAL COLON	HUIZACHAL	TAMASOPO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$774,576.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-A	160085	JN	MARIA CURIE	PRADERAS DEL MAUREL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,092,206.25	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-B	160086	JN	VALENTIN GAMA	COLONIA MORELOS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$888,428.18	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E74-2016-C	160082	Sec. Técnica	No 76	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$793,358.53	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-A	160124	EPI	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	XOLOL TANCOLTZE	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$753,126.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E75-2016-B	160017	EP	CARLOS A. CARRILLO	LOS PINOS	HUEHUETLAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$618,951.45	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	2.50%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-C	160002	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTA BÁRBARA	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$604,438.96	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E75-2016-D	160004	EPI	VICENTE GUERRERO	JAGÜEY CERCADO	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$776,609.82	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-A	160027	JN	MARIA MARCOS CEDILLO	TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$797,007.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-B	160028	EP	VICENTE GUERRERO	TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,139,823.85	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E76-2016-C	160030	EP	NETZAHUALCOYOTL	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,155,318.03	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-A	160026	JN	DOLORES JIMENEZ Y MURO	TECALCO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$673,878.89	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-B	160116	JNI	PONCIANO ARRIAGA	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO)	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$626,720.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-C	160112	EP	PLAN DE SAN LUIS POTOSI	LAGUNILLAS	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$780,673.30	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E77-2016-D	160115	EP	PROF. RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$940,675.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E78-2016-A	160109	EP	IGNACIO ALLENDE	EL CEDRAL	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$877,525.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E78-2016-B	160113	EP	21 DE MARZO	LOS CUES	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$829,564.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E78-2016-D	160114	JNI	RAFAEL RAMIREZ	NUEVO JALPILLA	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$629,866.71	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-A	160089	EPI	PONCIANO ARRIAGA	EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$846,957.42	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-B	160108	EPI	NIÑOS HEROES	ZOQUITIPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$848,811.68	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-C	160097	EPI	JAIME TORRES BODET	TEMACUIL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$714,809.82	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E80-2016-D	160101	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$724,140.24	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E81-2016-A	160091	EP	MIGUEL HIDALGO	SANTIAGO CENTRO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,231,120.90	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E81-2016-B	160106	EPI	SIXTO GARCIA PACHECO	XOCHIAYO SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$483,616.68	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-A	160095	JN	JUAN ANTONIO BLANCO ROQUE	COL. LOS NARANJOS	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$857,291.57	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	7.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E82-2016-B	160105	EP	VICENTE GUERRERO	VEGA LARGA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$1,088,569.63	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	7.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-C	160099	JNI	PONCIANO ARRIAGA	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$816,780.08	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E82-2016-D	160098	JNI	MARTIRES DE CANANEA	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$815,517.28	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-A	160092	JNI	MARIA MONTESSORI	SOQUIAMEL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$809,761.37	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-B	160100	EPI	TIERRA Y LIBERTAD	TEPETZINTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	14/07/2016		\$745,763.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	20.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E83-2016-C	160102	EPI	LAZARO CARDENAS	TLALOCUIL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	14/07/2016	20/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$637,395.99	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-A	160064	EP	EMILIANO ZAPATA	EL ESTRIBO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$954,407.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-C	160007	EP	EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE VICTORIA	CHARCAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$814,861.53	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E85-2016-D	160053	EP	EMILIANO ZAPATA	MORADOS	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$927,369.13	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E86-2016-A	160056	EP	18 DE MARZO	SAN FRANCISCO DE LA DICHA	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$1,106,207.09	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E86-2016-B	160055	EP	MANUEL JOSE OTHON	PIEDRA AZUL (LA PIEDRA)	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$767,985.53	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E86-2016-C	160054	EP	MARIANO MOCTEZUMA	MORTERILLOS	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016	22/07/2016		\$836,589.36	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-A	160021	EP	OBRA DE LA REVOLUCION	SANTA CRUZ	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$735,271.90	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-B	160018	JN	JUAN JACOBO ROUSSEAU	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,051,488.40	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E87-2016-C	160019	JN	ROSAURA ZAPATA	SANTA ANA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$662,411.65	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-A	160141	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$726,646.23	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-B	160080	EP	FRANCISCO I. MADERO	SAN JUAN CAPISTRÁN	SANTA MARÍA DEL RÍO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$742,283.17	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E88-2016-C	160081	EP	VALENTE FLORES	OJO CALIENTE	SANTA MARÍA DEL RÍO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$490,613.45	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-A	160014	Sec. Gral	PROF. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$673,561.75	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-B	160001	EP	JOSE MA. MORELOS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$669,196.41	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E89-2016-C	160015	Sec. Gral	MARTIRES DE RIO BLANCO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$758,101.56	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E89-2016-D	160013	Sec. Gral	RAFAEL CUIEL GALLEGOS	LA PIMIENTA	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$880,347.13	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E90-2016-B	160079	EP	PROFA. LILIA RIVERA DE ALFARO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$640,282.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E90-2016-D	160136	EPI	RICARDO FLORES MAGON	SAN ISIDRO	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$811,612.66	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-A	160126	JN	CUITLAHUAC	EL FORTÍN MAY	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$815,347.38	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-B	160129	EPI	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL PANDO	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$944,526.60	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-C	160131	JNI	EZEQUIEL AHUMADA MORA	MONEC	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$630,174.21	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E91-2016-D	160132	EPI	PONCIANO ARRIAGA	MONEC	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$815,688.68	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E92-2016-A	160137	JN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TANLAJÁS	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$927,612.61	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E92-2016-B	160138	EP	MIGUEL HIDALGO	TANLAJÁS	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,185,010.24	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E92-2016-C	160130	JNI	JUAN ESCUTIA	LA LABOR	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$667,877.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-A	160134	JNI	MANUEL JOSE OTHON	QUELABITAD COMUNAL	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$613,365.24	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-B	160127	EP	EMANCIPACION INDIGENA	EL JOMTE	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$741,735.08	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-C	160133	EP	RICARDO FLORES MAGON	OJOX	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$886,740.73	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E93-2016-D	160135	EP	FRANCISCO I. MADERO	QUELABITAD CUARESMA	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$687,585.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E94-2016-A	160139	JNI	ANTONIO DAMIANO FELIX	TIZUAPATZ	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$653,644.42	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E94-2016-B	160128	JNI	PONCIANO ARRIAGA	EL MANTE	TANLAJÁS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$653,753.89	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-A	160005	JNI	ALVARO OBREGON	LOS HORNOS	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$750,518.42	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-B	160006	EPI	EMILIANO ZAPATA	OCTUJUB O CAMPECHE	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,172,758.89	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E95-2016-C	160003	EP	JOSE MA. MORELOS	TAMPAXAL	AQUISMÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$581,116.84	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E95-2016-D	160147	EPI	MELCHOR OCAMPO	JOYITA DEL TRES	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$792,781.09	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-A	160153	JNI	EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO HUITZQUILICO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,221,192.97	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-B	160151	JN	ESTEFANIA CASTAÑEDA	RANCHO NUEVO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$763,487.99	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-C	160152	JN	CARLOS CHAVEZ	SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO)	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$957,142.66	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E96-2016-D	160149	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	LA HERRADURA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$899,514.26	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-A	160146	EPI	NIÑOS HEROES	EL JOBO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$540,385.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-B	160144	JN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICHIMIXITLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$642,147.09	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-C	160154	EPI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN RAFAEL	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$745,812.38	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E97-2016-D	160148	EPI	EMILIANO ZAPATA	LA ESCALERA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$868,558.36	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E98-2016-A	160145	EPI	MARIANO ARISTA	EL CARRIZAL	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$605,222.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL



Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E98-2016-B	160157	JN	NARCISO MENDOZA	XILOXOCHICO (EL CHICO)	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$814,926.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E98-2016-D	160156	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TEPETZINTLA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$664,381.22	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-A	160093	JN	SILVESTRE REVUELTAS	TAMAN XICOTENCATL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$890,562.07	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-B	160096	EP	JAIME NUNO	TAXICHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$782,893.72	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E99-2016-C	160155	EP	NARCISO MENDOZA	SANTA ANITA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$743,087.08	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-A	160032	JN	GENERAL LAZARO CARDENAS	ZACAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$730,345.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-B	160025	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	PAHUAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$728,497.76	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-C	160024	JN	IGNACIO ZARAGOZA	NUEVO TEPETZINTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$807,637.32	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E100-2016-D	160031	EPI	NIÑOS HEROES	COAQUENTLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$931,063.23	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E101-2016-B	160023	JNI	JULIAN CARILLO	LOS TIGRES	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$763,872.75	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E101-2016-C	160029	JN	EL PIPILA	TEXQUITOTE PRIMERO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$841,293.79	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E101-2016-D	160110	EP	SANTOS DEGOLLADO	EL HUEXCO	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/07/2016	28/10/2016	03/08/2016	10/11/2016			\$1,025,117.38	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E104-2016-A	160175	EP	NIÑO ARTILLERO	MONTE OSCURO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,316,820.16	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. ANA PAOLA CASTRO RAMIREZ	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E104-2016-B	160221	EP	GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,045,526.36	ESCUELAS AL CIEN (2016)	LEAO. ANA PAOLA CASTRO RAMIREZ	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-B	160179	EP	MELCHOR OCAMPO	ESTANCO	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$635,022.50	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-C	160180	EP	GENERAL MIGUEL NEGRETE	RANCHO NUEVO	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$748,988.57	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E105-2016-D	160181	EP	BATALLA DEL 5 DE MAYO	SAN ANTONIO DEL RUL	MOCTEZUMA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$793,021.33	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-A	160170	EP	JOSE MARIA MORELOS	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,092,861.83	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-B	160171	EP	PRIMERO DE MAYO	ATLAMAXÁTIL	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,157,504.50	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E106-2016-C	160172	JNI	JULIAN CARRILLO	CUAXILOTLILA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$762,667.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E107-2016-A	160173	EP	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN ANTONIO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,090,994.70	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E107-2016-C	160188	EP	JOSE MARIA MORELOS	XOCHIAYO	TAMPACÁN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$799,524.51	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-A	160184	EPI	CUAUHTEMOC	JALTOCÁN SAN FRANCISCO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$782,526.22	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-C	160186	EPI	5 DE MAYO	LAS CABAÑAS	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$727,577.05	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E108-2016-D	160187	EP	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA MARÍA PICULA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,166,463.60	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-A	160190	JNI	HERMENEGILDO GALEANA	CUARTILLO NUEVO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$721,253.15	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-B	160193	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	UHAXUCO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$644,320.83	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-C	160191	JNI	FRANCISCO I. MADERO	CUARTILLO VIEJO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$673,067.03	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E109-2016-D	160192	EP	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	MIRAMAR VIEJO	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$789,228.03	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E110-2016-A	160162	Sec. Gral	SEC. GRAL. NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYÁN	HUEHUETLAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,488,106.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E111-2016-A	160161	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 16	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$664,645.47	ESCUELAS AL CIENT (2016)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-A	160159	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CÁRDENAS	CÁRDENAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$914,635.14	ESCUELAS AL CIENT (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-B	160196	Sec. Gral	SEC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	CÁRDENAS	CÁRDENAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,628,626.10	ESCUELAS AL CIENT (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E112-2016-C	160198	JN	VICENTE GUERRERO	EL REFUGIO	CIUDAD FERNÁNDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$760,707.36	ESCUELAS AL CIENT (2016)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E113-2016-A	160176	EP	MARIANO ARISTA	OJO ZARCO DE ARISTA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,102,699.02	ESCUELAS AL CIENT (2016)	LEAO. ANA PAOLA CASTRO RAMIREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E113-2016-B	160177	EP	FRANCISCO I. MADERO	PUERTO DE PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,174,301.93	ESCUELAS AL CIENT (2016)	LEAO. ANA PAOLA CASTRO RAMIREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E114-2016-A	160197	JN	GABRIELA MISTRAL	CIUDAD DEL MAÍZ	CIUDAD DEL MAÍZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,166,337.65	ESCUELAS AL CIENT (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E114-2016-B	160160	Sec. Gral	SEC. GRAL. MANUEL JOSE OTHON	MACLOVIO HERRERA Y BOCANEGRA	CERRITOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$609,449.53	ESCUELAS AL CIENT (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-A	160200	EP	REVOLUCION	EL MEZQUITE	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$832,812.38	ESCUELAS AL CIENT (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-B	160208	EP	BENITO JUAREZ	SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$678,710.92	ESCUELAS AL CIENT (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E115-2016-C	160199	EP	EMILIANO ZAPATA	CERRITO BLANCO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$631,747.87	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E115-2016-D	160207	EP	JUVENTINO ROSAS	RANCHO NUEVO	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$815,279.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-A	160203	JN	IGNACIO ALDAMA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$944,017.49	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-B	160205	JN	JUAN ESCUTIA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,029,712.45	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E116-2016-C	160206	JN	MARIANO ARISTA	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$554,389.55	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-A	160201	JN	GNACIO FONSECA MACIAS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$995,833.70	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-B	160202	JN	JOSEFINA RAMOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$993,342.45	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E117-2016-C	160204	JN	ERNESTO SANTOSCOY	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$959,006.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-A	160209	JNI	LAZARO CARDENAS	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$780,111.41	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-B	160210	EPI	JUAN SARABIA	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$887,309.24	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E118-2016-C	160216	EPI	NETZAHUALCOYOTL	NEXCUAYO	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$931,047.17	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E118-2016-D	160214	EP	PROFR. JESUS RICARDO MARTELL CAMARGO	LA ISLA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$747,066.41	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ.JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E119-2016-A	160215	JN	JOSEFINA R. DE ACOSTA	MATLAPA	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,153,804.00	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E119-2016-C	160217	EP	PRIMERO DE MAYO	PAPATLAS	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$929,807.93	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-A	160222	JNI	JUAN ESCUTIA	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$755,456.82	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-B	160223	JN	GABRIELA MISTRAL	CHACATITLA SEGUNDA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$810,345.47	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E121-2016-C	160224	JNI	JAIME NUNO	CRUZTUJUB	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$663,160.67	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-A	160163	Sec. Gral	ANGEL VERAL	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$1,574,056.54	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-B	160164	JN	HEROES POTOSINOS	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$769,016.86	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E122-2016-C	160165	JN	RUFINO TAMAYO	MATEHUALA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$765,179.35	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E123-2016-A	160166	EP	MELCHOR OCAMPO	POZO DE SANTA CLARA	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$707,062.79	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-B	160167	EP	PENSADOR MEXICANO	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$706,841.31	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-C	160168	EP	EMILIANO ZAPATA	SAN JOSE DE LOS GUAJES	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$700,594.92	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E123-2016-D	160169	EP	BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL	MATEHUALA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	11/08/2016	17/11/2016	11/08/2016	17/11/2016			\$689,388.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ MARIA FERNANDA RIVERA BENITES	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
<b>\$169,716,268.38</b>													<b>3.74%</b>				
SO-924037999-E26-2016	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VLLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTALACIONES	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	16/03/2016	\$137,352.82	FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCIONAL Y SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
<b>\$137,352.82</b>													<b>100.00%</b>				
SO-924037999-E28-2016	152402	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	1a ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$216,940.25	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E29-2016	152403	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	REMODELACION DE PISOS DE AULAS DIDACTICAS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	26/04/2016	\$232,435.95	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E30-2016-A	152405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	REHABILITAR LA SALA DE DANZA: VENTANAS, PUERTAS, ACABADOS Y TALLER DE DANZA	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	06/05/2016	\$97,788.07	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E30-2016-B	152407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	3A. ETAPA DE BIBLIOTECA: ACABADOS Y PISOS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$76,776.47	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E32-2016	152406	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA (EDIFICIO "C"), INCLUYE OBRA EXTERIOR	18/04/2016	11/07/2016	18/04/2016	11/07/2016	18/04/2016		\$330,496.71	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	70.00%	NO APLICA
<b>\$954,437.45</b>													<b>89.61%</b>				
AD-IEIFE-020-2016/EST	142206	CECYTE	CECyTE III	COL. NUEVO PROGRESO	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CANCELERIA	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	\$246,830.01	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2016/EST	142203	COBACH	COBACH 3	CEDRAL	CEDRAL	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	31/03/2016	\$285,656.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
<b>\$532,486.01</b>													<b>100.00%</b>				
AD-IEIFE-018-2016/EST	152202	COBACH	COBACH 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	\$275,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2016/EST	152213	CECYTE	CECyTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES TIPO AXIAL PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	18/04/2016	10/05/2016	\$45,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-C	152203	COBACH	COBACH 20	LAS HUERTITAS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016		\$784,401.48	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	39.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-B	152204	COBACH	COBACH 22	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES Y AULAS	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$354,707.25	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	15.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-C	152210	CECYTE	CECyTE V	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ADOSADOS, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$1,246,870.88	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	12.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-A	152207	COBACH	COBACH 38	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$835,885.74	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	11.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-B	152211	CECYTE	CECyTE XI	AGUAZARCA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$1,146,101.22	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2016/EST-A	152205	COBACH	COBACH 29	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE DOS ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$540,533.61	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. LUIS SERRANO	34.05%	NO APLICA



Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IR-IEIFE-008-2016/EST-B	152212	CECYTE	CECYTE II	REAL DE MINAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$859,138.63	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. LUIS SERRANO	42.00%	NO APLICA
<b>\$6,087,638.81</b>													<b>25.02%</b>				
AD-IEIFE-026-2016/EST	162201	COBACH	COBACH 29	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR	20/07/2016	30/08/2016	20/07/2016	30/08/2016	20/07/2016		\$74,606.97	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	ARQ. LUIS SERRANO	70.00%	
<b>\$74,606.97</b>																	
LP-IEIFE-004-2016/EST	152301	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, UN ANEXO DE UN ENTREEJE EN PLANTA BAJA, ESCALERA, CUATRO AULAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA EN PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	02/08/2016	05/04/2016		\$2,726,346.52	FAM SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	52.00%	NO APLICA
<b>\$2,726,346.52</b>													<b>52.00%</b>				
LO-924037999-E23-2016	152101	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIFICIO "E", PLANTA BAJA TRES AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES Y ESCALERA, PLANTA ALTA TRES AULAS DE 2 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016		\$4,273,197.32	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	62.00%	NO APLICA
LO-924037999-E24-2016	152102	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TAMAZUNCHALE	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIF. "I", PLANTA BAJA: UN AULA DIDACTICA DE DOS ENTREEJES, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES, MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CUATRO ENTREEJES Y ESCALERA; PLANTA ALTA CUATRO AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016	00/01/1900	\$4,895,989.10	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	59.00%	NO APLICA
<b>\$9,169,186.42</b>													<b>60.40%</b>				
AO-924037999-E49-2016	160802	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	COL. LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	31/05/2016	\$320,000.00	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E69-2016	160803	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, ESCALINATA METALICA, CINTA EN MALLA, TEZONTLE Y GRAVA EN AREAS EXTERIORES	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016	25/06/2016	\$99,942.10	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-005-2016/EST	160801		PREPARATORIA POR COOPERACION FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA Y VESTIDORES DEL GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. EN EL GIMNASIO AUDITOTIO DEL S.E.E.R.	01/07/2016	14/10/2016	01/07/2016	14/10/2016	01/07/2016		\$3,216,504.51	CONVENIOS 2016	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	12.00%	NO APLICA
<b>\$3,636,446.61</b>													<b>22.16%</b>				
IR-IEIFE-001-2016/EST-R	S/C		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO DE LA INFE EN EL AREA DEL ALMACEN	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016		\$624,699.20	IEIFE	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	88.00%	NO APLICA
<b>\$624,699.20</b>													<b>88.00%</b>				

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E47-2016	140503	ICAT	ICAT UNIDAD DE CAPACITACION SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACC. SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE ANEXO (CONSTRUCCION DE PISTA DE PRUEBA Y PATIO DE MANIOBRAS)	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$2,807,781.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	18.00%	NO APLICA
													<b>\$2,807,781.76</b>			<b>18.00%</b>	
LO-924037999-E48-2016-A	20/01/2289	INSTITUTO TECNOLOGICO	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RECONEXION DE EDIFICIOS (CON CABLE INCLUIDO) N, G2, O2, H2, Y D, IMPERMEABILIZACION CON POLIURETANO, CAMBIO PARCIAL DE TECHO DEL LABORATORIO DE ELECTRICA	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016		\$1,707,308.36	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	14.00%	NO APLICA
IO-924037999-E53-2016-A	142102	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	RAMPA ENTRE EDIFICIOS	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016		\$587,378.06	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	50.00%	NO APLICA
													<b>\$2,294,686.42</b>			<b>23.22%</b>	
LO-924037999-E48-2016-B	152401	ESCUELA NORMAL	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	3A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, ESTRUCTURA PRIMER NIVEL	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	25/09/2016	25/05/2016		\$672,965.88	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	60.00%	NO APLICA
LO-924037999-E48-2016-C	152404	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	1A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	25/09/2016	25/05/2016		\$486,436.89	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	60.00%	NO APLICA
													<b>\$1,159,402.77</b>			<b>60.00%</b>	
IO-924037999-E53-2016-B	150806	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN	TERMINACION DE TRES AULAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016		\$1,419,172.76	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	60.00%	NO APLICA
													<b>\$1,419,172.76</b>			<b>60.00%</b>	
IO-924037999-E54-2016	140806	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E., CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCION	17/06/2016	23/09/2016	17/06/2016	23/09/2016	17/06/2016		\$1,979,064.84	CONVENIOS 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	10.19%	NO APLICA
													<b>\$1,979,064.84</b>			<b>10.19%</b>	