

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2016

AD-IEIFE-001-2016/EST-A	154243	EP	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$186,039.63	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2016/EST	154244	EP	ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTE	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$267,790.29	FEAM 2015 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2016/EST	154209	EP	MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES	COLONIA DEL INFONAVIT	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	22/04/2016	\$275,900.15	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2016/EST	154211	ETV	MANUEL JOSE OTHON	PASO BONITO	AHUALULCO	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$278,408.98	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2016/EST	154212	EP	JOSE MARIA MORELOS	MORELOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CISTERNA , FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$256,002.43	FEAM 2015 REGULAR	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2016/EST	154213	EDUCACION ESPECIAL CAM	MATILDE RODRIGUEZ CABO	COL. VIRREYES	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	25/04/2016	\$255,999.98	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-A	154215	JN	JAIME TORRES BODET	CASA BLANCA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	03/06/2016	22/02/2016		\$199,999.77	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	98.70%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2016/EST-B	154221	ETV	JULIAN CARRILLO	LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	05/04/2016	\$136,001.15	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2016/EST	154218	EP	ALFREDO V. BONFIL	COL. SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	18/03/2016	\$255,763.78	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2016/EST	154223	EP	LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$275,903.04	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2016/EST	154226	JN	JUAN DE DIOS PEZA	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2016/EST	154228	ETV	ALVARO OBREGON	EL PATOL	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	15/04/2016	\$300,000.00	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
AD-IEIFE-013-2016/EST	154235	EP	MIGUEL HIDALGO	RAYON (EJIDO LAS CANOAS)	RAYON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016		\$274,651.36	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	91.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2016/EST	154236	EP	PROF RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	07/06/2016	\$304,834.51	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2016/EST	154240	Sec. Gral	NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	04/05/2016	\$280,899.61	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2016/EST	154242	EP	PROF GRACIANO SANCHEZ	COMOCA AHUACATITLA, CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO S/N	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016			\$340,452.52	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	41.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-017-2016/EST	154206	Sec. Técnica	NUM 83	COLONIA 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$333,470.32	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-A	154232	Sec. Gral	BENITO JUAREZ	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, UN AULA DE MEDIOS DE 3 ENTREEJES ESTRUCTURA U-1C, OBRAS EXTERIORES Y DEMOLICION DEL EDIFICIO L EXISTENTE (ESTRUCTURA ATIPICA	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	01/04/2016		\$2,182,167.18	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	47.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-B	154233	Sec. Gral	DOLORES H. VDA. DE RICHARD	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, PLANTA ALTA ESTRUCTURA U-3C Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$729,308.49	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	50.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-C	154231	JN	CARMEN NORMA DE MONROY	EL JABALI	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	01/04/2016		\$740,402.43	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	54.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2016/EST-D	154234	Sec. Técnica	No. 74	PUENTE DEL CARMEN	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C, DE DOS ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$771,427.64	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	46.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-A	154220	EP	MANUEL JOSE OTHON	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$708,828.40	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	60.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-B	154219	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDINAS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$843,557.65	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	55.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-C	154216	EP	FERROCARRILES NACIONALES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$657,957.06	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	42.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2016/EST-D	154214	JN	JUVENTINO ROSAS	PRADOS DE SAN VICENTE 1A. SECC.	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$346,947.05	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	80.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
LP-IEIFE-003-2016/EST-A	154224	Sec. Gral	LIC. JOSE VASCONCELOS C.	FRACC. SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$797,021.77	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	45.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-B	154222	JN	FRIDA KAHLO	FRACC. SAN FRANCISCO DE ASIS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$549,591.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	47.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-C	154132	Sec. Técnica	No. 25	BOCAS ESTACION BOCAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION ESTRUCTURA U-1C, 4 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$333,470.32	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	36.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2016/EST-D	154152	EP	GRACIANO SANCHEZ	ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$922,536.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	56.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-A	154229	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$513,993.40	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	45.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-B	154227	Sec. Gral	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BARRIO EL SANTUARIO	TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (REHABILITACION DEL AULA DE COMPUTO)	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$808,403.97	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	38.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-002-2016/EST-C	154225	EP	IGNACIO ZARAGOZA	EL MEZQUITAL	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$324,830.20	FEAM 2015 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	34.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-A	154238	EPI	LIC. BENITO JUAREZ	SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$664,851.28	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	24.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-B	154237	EP	MIGUEL HIDALGO	LAS LAGUNITAS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$866,045.03	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	25.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-A	154239	EP	PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	NUEVO JOM TE (NUEVO MAY)	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$740,912.09	FEAM 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	15.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2016/EST-A	154097	JN	SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL	PEYOTE	GUADALCAZAR	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y DE 6 AULAS DIDACTICAS	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$511,200.97	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	35.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-005-2016/EST-B	154230	Sec. Gral	SECUNDARIA GENERAL MANUEL JOSE OTHON	MACLOVIO HERRERA Y BOCA NEGRA	CERRITOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C 2 ENTREEJES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION) EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$768,291.81	FEAM 2015 REGULAR	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	25.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-A	154210	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 78	COLONIA LAS CUMBRES	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C, 2 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$406,369.27	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	47.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IR-IEIFE-006-2016/EST-B	154208	EP	6 DE ENERO DE 1915	SAN JOSE DE LAS TROJES	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$866,283.85	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	77.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-006-2016/EST-C	154207	JN	PROFA. MA. DE LA LUZ CASTILLO	MATEHUALA	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	19/08/2016	18/04/2016		\$739,087.66	FEAM 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	68.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-009-2016/EST	154217	EP	LIBRADO RIVERA	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$340,265.46	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	29.30%	NO APLICA
IR-IEIFE-010-2016/EST	154103	EP	BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	EL ZACATON (SALVADOR LOPEZ DOMINGUEZ)	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO, OBRAS EXTERIORES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016		\$790,760.53	FEAM 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	10.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-011-2016/EST	154249	ETV	MIGUEL BARRAGAN	CARRANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016	13/09/2016	07/06/2016		\$695,134.55	FEAM 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	6.00%	NO APLICA
													\$23,141,763.05			52.82%	
AD-IEIFE-001-2016/EST-B	154246	JNI	BENITO JUAREZ	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$53,656.13	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2016/EST-C	154248	ETV	CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$69,611.22	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-A	154247	JN	FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$71,657.02	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2016/EST-B	154245	JNI	NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	09/03/2016	22/01/2016	18/02/2016	\$62,652.50	FEAM 2015 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
													\$257,576.87			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25 30/06/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E1-2016-A	150005	JN	PABLO NERUDA	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	26/02/2016	20/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	\$759,069.08	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E1-2016-B	150011	JN	JUAN DE LA BARRERA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016		\$1,789,975.87	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	73.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-A	150001	EP	BENITO JUAREZ	BARRIO DE LAS GOLONDRINAS	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016		\$711,743.81	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	95.10%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-B	150002	JNI	NUEVA CREACION 2012-2013	EL VOLANTÍN	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016	16/05/2016	22/02/2016		\$635,063.73	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	95.20%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-A	150054	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	GUADIANA	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	02/05/2016	18/07/2016	18/03/2016		\$958,635.38	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	92.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-B	150055	JN	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRESA (LA PRESITA)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$809,617.08	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E4-2016-C	150057	JN	LIBRADO RIVERA	SOCAVON (EL CARMEN)	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$923,637.77	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-A	150053	JN	IGNACIO RIVOLI	CARRANCO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$615,004.00	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E5-2016-B	150050	JN	MARIANO AZUELA	COL. LA LABORCILLA	VILLA DE ARRIAGA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$668,353.63	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	37.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E5-2016-C	150010	EP	PROFR. HOMERO BARRAGAN PARDINAS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016		\$927,738.34	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	92.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-A	150059	JN	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA GAVIA	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$662,306.69	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	82.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E6-2016-C	150061	JN	JUANA DE ASBAJE	PUERTA DEL RIO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$670,935.21	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	67.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-A	150012	JN	FEDERICO GARCIA LORCA	OJO DE AGUA	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$650,793.91	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	55.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-B	150013	JN	INDEPENDENCIA	SAN MARTIN DE ABAJO	SAN NICOLAS TOLENTINO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$634,097.24	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	37.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E7-2016-C	150063	JN	OLMECA	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	03/05/2016	19/07/2016	18/03/2016		\$1,085,958.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	45.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-B	150019	JN	JULIAN CARRILLO	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	\$912,928.13	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E10-2016-C	150024	JNI	CUITLAHUAC	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016		\$657,657.97	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	96.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25 30/06/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E17-2016-A	150033	JNI	JAIME TORRES BODET	LOS COYOLES	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016		\$641,105.12	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	73.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E17-2016-C	150036	JNI	EMILIANO ZAPATA	XOCHIAYO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016	03/06/2016	18/03/2016		\$663,276.39	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	85.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E3-2016-C	150003	JNI	MANUEL JOSE OTHON	TAMPEMOCHE	AQUISMON	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	22/02/2016	16/05/2016	25/04/2016	18/07/2016	22/02/2016		\$1,118,832.99	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	75.10%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E25-2016-A	150056	JN	CARLO MAGNO	SAN LORENZO	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$1,175,027.31	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E25-2016-B	150052	JN	NIÑO ARTILLERO	ALBERTO CARRERA TORRES	VILLA DE REYES	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	05/04/2016	28/06/2016	05/04/2016	28/06/2016	01/04/2016	28/06/2016	\$954,409.46	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-A	150048	JN	AQUILES SERDAN	SALITRILLOS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$654,944.82	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	12.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-B	150049	JN	MANUEL TOLSA	SAN ELIAS	VILLA DE ARISTA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$814,047.86	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E34-2016-D	150058	JN	JUVENTINO ROSAS	VALLE DE SAN JUAN	VILLA HIDALGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	24/05/2016		\$633,039.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	7.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-A	150007	JN	MANUEL M. PONCE	SALITRILLO	SALINAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016		\$653,257.86	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	21.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E35-2016-B	150051	JN	BELISARIO DOMINGUEZ	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016		\$942,488.84	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	19.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E35-2016-C	150014	JN	JESUS GONZALEZ ARTEAGA	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016	22/07/2016	06/05/2016		\$926,984.84	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	19.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-A	150022	JNI	LÁZARO CARDENAS	TAMACOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$652,036.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	3.53%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-B	150026	JNI	LAS CAMPANITAS	TLACUILOLA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$939,843.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	7.55%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E36-2016-C	150027	JN	JAIME NUNÓ	XALTIPA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$646,338.44	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.75%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-A	150015	JNI	JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA	AXHUMOL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$587,593.95	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-B	150018	JNI	NIÑOS HEROES	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$603,921.81	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.55%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-C	150020	JNI	MARIA MONTESSORI	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$627,267.54	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	23.27%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E37-2016-D	150021	JNI	18 DE MARZO	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$594,681.01	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	21.35%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-A	150009	JN	21 DE MARZO	ATLAMAXATL	MATLAPA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$620,678.91	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	50.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E38-2016-B	150006	JNI	JAIME NUNO	CHALCOCOYO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$914,515.71	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	40.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E39-2016-A	150038	JNI	LAZARO CARDENAS DEL RIO	ALDZULUP POYTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$690,105.09	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-B	150039	JNI	JUAN ESCUTIA	OCTZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$581,673.65	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E39-2016-C	150008	JNI	MELCHOR OCAMPO	TANJAJNEC	SAN ANTONIO	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$563,342.98	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-A	150040	JNI	21 DE MARZO	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$948,811.83	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-B	150041	JNI	MARIANO ARISTA	DHOKOB	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$627,484.22	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-C	150046	JNI	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$658,278.67	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E40-2016-D	150045	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PAITZAN	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$761,605.78	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-A	150042	JNI	MIGUEL HIDALGO	CEBADILLA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$753,506.85	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-B	150043	JNI	CUAUHTEMOC	LA CONCEPCION	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$710,612.17	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E41-2016-C	150044	JNI	LEONA VICARIO	EL PANDO	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$682,726.62	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	14.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E41-2016-D	150047	JNI	MANUEL AVILA CAMACHO	SANTA ROSA	TANLAJAS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$725,601.87	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	12.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-A	150016	JNI	PONCIANO ARRIAGA	BARRIO SAN JOSE	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$588,577.09	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	28.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-B	150023	JNI	EMILIANO ZAPATA	TENEXCO	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$636,030.32	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E42-2016-C	150025	JNI	LIC. BENITO JUAREZ	TIANGUISPICULA	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$863,412.58	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	18.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-A	150028	JNI	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CHIMIMEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$604,121.27	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-B	150029	JNI	EMILIANO ZAPATA	EL CEDRAL	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$572,823.95	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	38.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-C	150032	JNI	NIÑOS HEROES	LA SOLEDAD	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$567,680.70	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	8.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E43-2016-D	150034	JNI	BENITO JUAREZ	TENEXTITLA DOS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$653,033.04	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	35.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-A	150030	JNI	MANUEL CERVANTES IMAZ	EL HUEXCO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016			\$619,107.89	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	35.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-B	150031	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL REFUGIO	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016			\$763,272.73	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	25.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E44-2016-C	150035	JNI	BENITO JUAREZ	TOTOMOXTLA DOS (HUESCO)	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016			\$659,248.10	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	35.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E44-2016-D	150037	JNI	LAZARO CARDENAS	XOCHICUATLA	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016			\$622,802.07	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	25.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E45-2016	150060	JN	MA. ELENA CHANES	PALO SECO	VILLA JUAREZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	06/05/2016	22/07/2016	24/05/2016	09/08/2016	06/05/2016		\$808,503.28	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	29.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E50-2016	150004	EP	PLAN DE SAN LUIS	LA POLVORA	GUADALCAZAR	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	27/08/2016	30/05/2016		\$1,250,000.00	ESCUELAS AL CIEN (2015)	EAQ. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	5.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E51-2016	150062	JN	JUAN RUIZ DE ALARCON	TLAMAYA	XILITLA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	30/05/2016	15/08/2016	30/05/2016		\$817,307.70	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
AO-924037999-E52-2016	150017	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/05/2016	15/08/2016	10/06/2016	26/08/2016	30/05/2016		\$672,928.15	ESCUELAS AL CIEN (2015)	ING. ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	16.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
													\$47,840,405.78			40.33%	
IO-924037999-E55-2016-A	160069	JN	J.N. NIÑO ARTILLERO	COL. GARITA DE JALISCO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,025,679.73	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-B	160071	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJAL	TAMAZUNCHALE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,035,939.10	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E55-2016-C	160067	JN	JUAN FEDERICO HERBART	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$933,169.62	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-A	160070	JN	LEONA VICARIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,172,802.31	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25 30/06/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-E56-2016-B	160077	JN	CAPITAN MIGUEL CALDERA	RANCHO VIEJO 1A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,086,969.46	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E56-2016-C	160072	JN	LUIS ALFONSO HERRERA	RANCHO LA LIBERTAD	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,090,457.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-A	160068	JNI	J.N. MINEROS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,135,276.19	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-B	160074	JN	JULIAN CARRILLO	COL. BALCONES DEL VALLE	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$715,217.73	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E57-2016-C	160084	JN	PABLO NERUDA	COL. AZALEAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,178,946.29	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-A	160076	JN	ALFONSO REYES	FRACC. PROVIDENCIA	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,095,424.74	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	3.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-B	160087	JN	JOSE CLEMENTE OROZCO	RANCHO PAVON	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$713,594.91	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E58-2016-C	160083	JN	MANUEL ACUÑA	COL. 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016	24/06/2016		\$1,245,922.09	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ING ERNESTO CANO CASTILLO	4.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-A	160075	JN	JAIME NUNO	COL. SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,213,763.31	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E59-2016-B	160073	JN	MA. DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN	LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,202,451.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E59-2016-C	160047	EP	ALVARO OBREGON	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,159,908.41	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-A	160050	EP	IGNACIO ZARAGOZA	RINCON DEL PORVENIR	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,234,837.61	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-B	160049	EP	BENITO JUAREZ	RANCHERA DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,239,373.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E60-2016-C	160034	EP	JUSTO SIERRA	DERRAMADEROS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$886,733.30	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-A	160037	EP	EMILIANO ZAPATA	ESTACION JUSTINO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$926,859.93	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-B	160033	Sec. Técnica	SEC. TECNICA No. 59	CORTE PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$716,238.54	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E61-2016-C	160036	EP	MIGUEL HIDALGO	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,177,380.02	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-A	160052	EP	PLAN DE SAN LUIS	VENADITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$614,695.07	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-B	160048	EP	PLAN DE AYALA	PALMAR SEGUNDO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$850,481.00	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E62-2016-C	160044	EP	RAZA DE BRONCE	LOS VAZQUEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,001,223.93	ESCUELAS AL CIEN (2016)	ARQ. LUIS SERRANO	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E63-2016-A	160051	JN	21 DE MARZO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$544,155.23	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-B	160038	EP	RAFAEL RAMIREZ	ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,326,493.48	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E63-2016-C	160042	EP	LAZARO CARDENAS	LOS MORENO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,066,235.39	ESCUELAS AL CIEN (2016)	EAO. ISRAEL ESTEBAN ROCHA MENDOZA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-A	160045	EP	PATRIA Y LIBERTAD	MATANCILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$851,537.12	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-B	160043	EP	JUAN DE LA BARRERA	LOS RETES	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$729,069.81	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-C	160040	EP	FRANCISCO I. MADERO	LAS MORAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$800,094.51	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E64-2016-D	160039	EP	GUADALUPE VICTORIA	FRACCION OJO DE PINTO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$768,083.18	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-A	160035	EP	HIMNO NACIONAL	EL JARALITO	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,121,424.06	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-B	160041	EP	FRANCISCO VILLA	LOS LOPEZ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$766,493.17	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E65-2016-C	160046	EP	LAZARO CARDENAS	MILPILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$859,932.97	ESCUELAS AL CIEN (2016)	CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
IO-924037999-E66-2016-A	160012	EP	VICENTE GUERRERO	COLONIA LA PEÑITA	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$752,280.07	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-B	160009	JN	JOSE MARIA PINO SUAREZ	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,153,505.94	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-C	160010	JN	ROSAURA ZAPATA CANO	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$668,896.92	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E66-2016-D	160008	EP	NACIONES UNIDAS	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$805,113.65	ESCUELAS AL CIEN (2016)	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-A	160119	JNI	K IMAJ AN TZAKAM	GUADALUPE VICTORIA	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$659,082.78	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-B	160118	JNI	J.N.I. BENITO JUAREZ	O'C TZEN	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$638,162.98	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-C	160117	EPI	MAESTRO DE AMERICA	EL CRUCERO (CRUCERITO)	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$744,124.64	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E67-2016-D	160121	JN	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TAM ALEJ TOM TERCERA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$749,498.27	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-B	160122	JN	J.N. TOMAS ALBA EDISON	BARRIO DE LAS POZAS	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$879,310.14	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL
IO-924037999-E68-2016-C	160125	EPI	BENITO JUAREZ GARCIA	ZOJUALO	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	30/06/2016	06/10/2016	30/06/2016	06/10/2016			\$1,123,911.54	ESCUELAS AL CIEN (2016)	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	0.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL

\$41,660,750.69

0.38%

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25 30/06/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-E26-2016	120707	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE VLLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTALACIONES	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	10/04/2016	29/02/2016	16/03/2016	\$137,352.82	FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCIONAL Y SUPERVISION ESCOLAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
													\$137,352.82			100.00%	
SO-924037999-E28-2016	152402	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	1a ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$216,940.25	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E29-2016	152403	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM 7	TAMAZUNCHALE	REMODELACION DE PISOS DE AULAS DIDACTICAS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	26/04/2016	\$232,435.95	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E30-2016-A	152405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	REHABILITAR LA SALA DE DANZA: VENTANAS, PUERTAS, ACABADOS Y TALLER DE DANZA	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	06/05/2016	\$97,788.07	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-E30-2016-B	152407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFESORA AMINA MADERA LAUTERIO	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S/N	CEDRAL	3A. ETAPA DE BIBLIOTECA: ACABADOS Y PISOS	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	29/02/2016	23/05/2016	\$76,776.47	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-E32-2016	152406	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	MATEHUALA	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA (EDIFICIO "C"), INCLUYE OBRA EXTERIOR	18/04/2016	11/07/2016	18/04/2016	11/07/2016	18/04/2016		\$330,496.71	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE PEFEN	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	60.00%	NO APLICA
													\$954,437.45			86.15%	
AD-IEIFE-020-2016/EST	142206	CECYTE	CECYTE III	COL. NUEVO PROGRESO	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CANCELERIA	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	15/03/2016	05/04/2016	\$246,830.01	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2016/EST	142203	COBACH	COBACH 3	CEDRAL	CEDRAL	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	08/04/2016	18/03/2016	31/03/2016	\$285,656.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
													\$532,486.01			100.00%	
AD-IEIFE-018-2016/EST	152202	COBACH	COBACH 14	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	\$275,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
AD-IEIFE-019-2016/EST	152213	CECYTE	CECYTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES TIPO AXIAL PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	30/03/2016	10/05/2016	30/03/2016	10/05/2016	18/04/2016	10/05/2016	\$45,000.00	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-003-2016/EST-C	152203	COBACH	COBACH 20	LAS HUERTITAS	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$784,401.48	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	27.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-B	152204	COBACH	COBACH 22	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES Y AULAS	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$354,707.25	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	13.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-004-2016/EST-C	152210	CECYTE	CECYTE V	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ADOSADOS, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016	25/07/2016	18/04/2016		\$1,246,870.88	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	6.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-A	152207	COBACH	COBACH 38	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$835,885.74	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	2.33%	NO APLICA
IR-IEIFE-007-2016/EST-B	152211	CECYTE	CECYTE XI	AGUAZARCA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$1,146,101.22	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	2.00%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2016/EST-A	152205	COBACH	COBACH 29	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE DOS ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$540,533.61	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	ARQ. LUIS SERRANO	10.48%	NO APLICA
IR-IEIFE-008-2016/EST-B	152212	CECYTE	CECYTE II	REAL DE MINAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$859,138.63	FAM MEDIA SUPERIOR 2016	ARQ. LUIS SERRANO	17.45%	NO APLICA
													\$6,087,638.81			17.85%	
LP-IEIFE-004-2016/EST	152301	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, UN ANEXO DE UN ENTREEJE EN PLANTA BAJA, ESCALERA, CUATRO AULAS DE 2.5 ENTREEJES CADA UNA EN PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016		\$2,726,346.52	FAM SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	35.00%	NO APLICA
													\$2,726,346.52			35.00%	
LO-924037999-E23-2016	152101	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIFICIO "E", PLANTA BAJA TRES AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTREEJES CADA UNA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES Y ESCALERA, PLANTA ALTA TRES AULAS DE 2 E.E. CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016		\$4,273,197.32	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	36.14%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
LO-924037999-E24-2016	152102	UIVERSIDAD	INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TAMAZUNCHALE	MECATLAN	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA U-2C, EDIF. "I", PLANTA BAJA: UN AULA DIDACTICA DE DOS ENTREEJES, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTREEJES, MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CUATRO ENTREEJES Y ESCALERA; PLANTA ALTA CUATRO AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA Y OBRAS EXTERIORES	05/04/2016	12/07/2016	05/04/2016	05/08/2016	05/04/2016		\$4,895,989.10	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	26.44%	NO APLICA
													\$9,169,186.42			37.42%	
AO-924037999-E49-2016	160802	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	COL. LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	13/06/2016	25/04/2016	31/05/2016	\$320,000.00	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AO-924037999-E69-2016	160803	UIVERSIDAD	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, ESCALINATA METALICA, CINTA EN MALLA, TEZONTLA Y GRAVA EN AREAS EXTERIORES	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016	30/06/2016	03/06/2016		\$99,942.10	CONVENIOS 2016	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-005-2016/EST	160801		PREPARATORIA POR COOPERACION FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA Y VESTIDORES DEL GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. EN EL GIMNASIO AUDITOTIO DEL S.E.E.R.	01/07/2016	14/10/2016	01/07/2016	14/10/2016			\$3,216,504.51	CONVENIOS 2016	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.00%	NO APLICA
													\$3,636,446.61			11.55%	
IR-IEIFE-001-2016/EST-R	S/C		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO DE LA INFE EN EL AREA DEL ALMACEN	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016	29/07/2016	06/05/2016		\$624,699.20	IEIFE	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	22.00%	NO APLICA
													\$624,699.20			22.00%	
IO-924037999-E47-2016	140503	ICAT	ICAT UNIDAD DE CAPACITACION SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACC. SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE ANEXO (CONSTRUCCION DE PISTA DE PRUEBA Y PATIO DE MANIOBRAS)	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016	26/08/2016	20/05/2016		\$2,807,781.76	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	6.00%	NO APLICA
													\$2,807,781.76			6.00%	
LO-924037999-E48-2016-A	142101	INSTITUTO TECNOLÓGICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RECONEXION DE EDIFICIOS (CON CABLE INCLUIDO) N, G2, O2, H2, Y D, IMPERMEABILIZACION CON POLIURETANO, CAMBIO PARCIAL DE TECHO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIA	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016		\$1,707,308.36	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.01%	NO APLICA
IO-924037999-E53-2016-A	142102	UIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	RAMPA ENTRE EDIFICIOS	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016		\$587,378.06	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	18.00%	NO APLICA
													\$4,515,090.12			4.61%	

Nº Contrato	Clave de obra	PLANTEL	NOMBRE DEL INMUEBLE	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	SEM 25	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/06/2016	
LO-924037999-E48-2016-B	152401	ESCUELA NORMAL	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	3A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, ESTRUCTURA PRIMER NIVEL	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016		\$434,423.02	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	18.00%	NO APLICA
LO-924037999-E48-2016-C	152404	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2A. SECCION	SAN LUIS POTOSI	1A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-1C	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016	31/08/2016	25/05/2016		\$374,359.76	NORMALES 2015	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	15.00%	NO APLICA
													\$808,782.78			16.61%	
IO-924037999-E53-2016-B	150806	UIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN	TERMINACION DE TRES AULAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRAS EXTERIORES	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016	06/09/2016	07/06/2016		\$1,419,172.76	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	15.00%	NO APLICA
													\$1,419,172.76			15.00%	
IO-924037999-E54-2016	140806	UIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E., CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN	17/06/2016	23/09/2016	17/06/2016	23/09/2016	17/06/2016		\$1,979,064.84	CONVENIOS 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	1.00%	NO APLICA
													\$1,979,064.84			1.00%	