

N° Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avances Físicos	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2017

AD-IEIFE-016-2017/EST	154255	JN	WENCESLAO VICTORIA SOTO	FRACC. VALLE ESCONDIDO	SAN LUIS POTOSI	PROTECCION EN AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIONES, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	06/02/2017	21/03/2017	-	-	06/02/2017	21/03/2017	\$124,142.72	FEAM 2015 REGULAR	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-018-2017/EST	154256	JN	IGNACIO RIVOLI	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE CUBIERTA DE AULAS	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$211,996.69	FEAM 2015 REGULAR	ARQ. JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	54.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-004-2017/EST-D	154254	Sec. Gral	MELCHOR OCAMPO	EBANO	EBANO	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR DE CADA EDIFICIO, CAMBIO DE TRANSFORMADOR PARA AUMENTO DE CARGA DE 45 KVA	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$709,612.50	FEAM 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-008-2017/EST-B	154239	Sec. Gral	PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	NUEVO JOM TE (NUEVO MAY)	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$827,844.78	FEAM 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA

\$1,873,596.69

13.11%

AD-IEIFE-001-2017/EST-A	164145	JN	GENERAL EMILIANO ZAPATA	TANQUE COLORADO	MATEHUALA	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	24/05/2017	06/02/2017		\$532,376.92	FEAM 2016 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	68.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2017/EST	164049	EP	BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	06/02/2017	15/05/2017	-	-	06/02/2017		\$603,203.61	FEAM 2016 REGULAR	ING. CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	30.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2017/EST	164048	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 52	DULCE GRANDE	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$720,810.70	FEAM 2016 REGULAR	ING. CHRYSYTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	60.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2017/EST	164051	EP	EMILIANO ZAPATA	POZO DEL CARMEN	ARMADILLO DE LOS INFANTE	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$601,500.44	FEAM 2016 REGULAR	L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ	69.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2017/EST	164052	EP	PENSADOR MEXICANO	RANCHO DE LOS GUZMAN	ARMADILLO DE LOS INFANTE	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$759,529.14	FEAM 2016 REGULAR	L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ	16.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2017/EST	164147	ETV	GABRIELA MISTRAL	CORCOVADA	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$713,539.12	FEAM 2016 REGULAR	L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ	5.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2017/EST	164148		CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL No. 1	FRACC. LAS JULIAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$862,607.57	FEAM 2016 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	72.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2017/EST	164149	EP	MIGUEL HIDALGO	COLONIA SALAZARES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y OBRAS EXTERIORES	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$625,396.36	FEAM 2016 REGULAR	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	24.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2017/EST	164152	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 65	FRACC. SAN ALBERTO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (RED ELECTRICA Y TRANFORMADOR)	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$735,049.43	FEAM 2016 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	63.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avances Físicos 31/03/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-010-2017/EST	164154	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 68	SAUCITO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 17.00 X 25.92 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$787,190.47	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	46.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2017/EST	164150	EP	NIÑOS HEROES	COL. HIMNO NACIONAL 2a. SECC.	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$624,638.65	FEAM 2016 REGULAR	ING. ERNESTO CANO CASTILLO	44.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2017/EST	164153	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 66	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (RED ELECTRICA)	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$622,749.87	FEAM 2016 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	40.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2017/EST	164151	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 44	ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$649,003.86	FEAM 2016 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	27.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2017/EST	164156	EP	PROFA DOLORES JIMENEZ VELAZQUEZ	REAL DE PEÑASCO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 12.00 X 24.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$523,246.47	FEAM 2016 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	14.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-015-2017/EST	164159	EP	PROF. DANIEL DIAZ CORPUS	PRADOS DE TABACHIN S/N, PRADOS DE SOLEDAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$699,076.54	FEAM 2016 REGULAR	ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	73.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-017-2017/EST	164155	EP	IGNACIO RAMIREZ	ARROYOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$683,698.93	FEAM 2016 REGULAR	EAO JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	25.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2017/EST	164078	EP	18 DE NOVIEMBRE	LA REFORMA	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$692,922.12	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	20.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-020-2017/EST	164082	EP	PROF. JUAN MIRANDA URESTI	NIÑOS HEROES ESQ. 20 DE NOV., EL ALTILLO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 1a ETAPA DE BANDA PERIMETRAL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$449,556.18	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	32.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2017/EST	164164	EP	JOSE MARIA MORELOS	PUERTA DEL RIO	VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$672,674.18	FEAM 2016 REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	34.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-022-2017/EST	164161	EP	AQUILES SERDAN	EL SABINO	ALAQUINES	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$429,960.14	FEAM 2016 REGULAR	ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA	20.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2017/EST	164162	ETV	JULIAN CARRILLO	EL SABINO	ALAQUINES	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$250,610.72	FEAM 2016 REGULAR	ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA	35.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2017/EST	164163	ETV	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	PINIHUAN (RIO PINIHUAN)	LAGUNILLAS	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	06/05/2017	06/02/2017		\$748,390.90	FEAM 2016 REGULAR	ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA	49.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2017/EST	164165	C.A.M.	EDUCACION ESPECIAL CAM ANNA FREUD EN PROLONGACION FIDEL VELAZQUEZ S/N	EL NARANJO	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO (CON 2 ESPACIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y OBRAS	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$546,665.54	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	30.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-026-2017/EST	164166	JNI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LOS PINOS	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 6.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$306,012.98	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	4.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2017/EST	164167	EPI	MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18.00 X 6.00 M. Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$284,853.31	FEAM 2016 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	5.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2017/EST	164169	ETV	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ATLAMAXTL	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN TECHADO 1a ETAPA 17.00 X 6.00 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$235,203.66	FEAM 2016 REGULAR	ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS	15.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avances Físicos 31/03/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-029-2017/EST	164144	JN	NICOLAS CUEVAS	REAL DE CATORCE	CATORCE	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 8.25 X 9.30 M.	06/02/2017	02/05/2017	-	24/05/2017	06/02/2017		\$732,857.90	FEAM 2016 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	24.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2017/EST-A	164157	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 31	HOGARES FERROCARRILERO S 2a. SECCION	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS, 6 ENTREEJES ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, ESCALERA 1 ENTREEJE, DEMOLICION EDIFICIO "F" (7 E.E.) Y OBRAS EXTERIORES	13/03/2017	03/07/2017	-	-	13/03/2017		\$2,147,074.09	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	5.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-001-2017/EST-B	164158	Sec. Técnica	SECUNDARIA TECNICA No. 76	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 2 ENTREEJES, SERVICIO SANIATRIO 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	13/03/2017	03/07/2017	-	-	13/03/2017		\$1,250,092.34	FEAM 2016 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	4.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2017/EST-A	164160	JN	JULIAN DE LOS REYES	COLONIA ABASOLO	VILLA DE REYES	REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$1,275,143.00	FEAM 2016 REGULAR	JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO	4.57%	NO APLICA
LP-IEIFE-002-2017/EST-B	164146	C.A.M.	CAM DAVID PAUL AUSUBEL	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DE EDUCACION ESPECIAL, 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO, CERCO PERIMETRAL, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$1,032,554.67	FEAM 2016 REGULAR	HECTOR REYES HERNANDEZ	3.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2017/EST-A	164168	EP	AMERICA LATINA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$1,103,547.71	FEAM 2016 REGULAR	JUSAB HESED MEDRANO REYES	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2017/EST-B	164123	EP	MAESTRO IGNACIO RAMIREZ	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$705,107.50	FEAM 2016 REGULAR	JUSAB HESED MEDRANO REYES	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2017/EST-C	164124	EP	JUSTO SIERRA	TENEXIO	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$679,118.78	FEAM 2016 REGULAR	JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.20%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2017/EST-D	164090	EP	PLAN DE AYALA	TONATICO	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 18.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$527,281.88	FEAM 2016 REGULAR	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-003-2017/EST-E	164126	EPI	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TANCHAHUIL	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 15.00 X 24.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$587,635.82	FEAM 2016 REGULAR	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	1.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-004-2017/EST-A	164099	EP	MELCHOR OCAMPO	EL DESENGAÑO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 2 ENTREEJES, DE 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 24.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$547,737.50	FEAM 2016 REGULAR	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.01%	NO APLICA
LP-IEIFE-004-2017/EST-B	164103	EP	JAVIER CALVILLO MORALES	EL CONSUELO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES, DE 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$688,834.15	FEAM 2016 REGULAR	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.01%	NO APLICA
LP-IEIFE-004-2017/EST-C	164105	EP	22 DE AGOSTO DE 1978	EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO)	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 4 ENTREEJES, DE 4.20 M DE ALTURA DE 15.00 X 24.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$663,530.11	FEAM 2016 REGULAR	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.01%	NO APLICA
LP-IEIFE-005-2017/EST-A	164132	Sec. Gral	BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	13/03/2017	19/06/2017	-	-			\$1,354,660.23	FEAM 2016 REGULAR	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	0.00%	NO APLICA
LP-IEIFE-005-2017/EST-B	164096	JNI	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	OCTLAMECAYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 6.00 M	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$299,862.74	FEAM 2016 REGULAR	HECTOR COLUNGA REYES	1.00%	NO APLICA

\$28,955,506.23

21.90%

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avances Físicos 31/03/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso			
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real								
AD-IEIFE-001-2017/EST-B	130002	INSTITUTO TECNOLÓGICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	REPARACION DE DUELA EN CANCHA DE BASQUETBOL	06/02/2017	02/05/2017	-	-	06/02/2017		\$74,912.73	INGRESOS PROPIOS DEL IEIFE	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	90.00%	NO APLICA			
													\$74,912.73						90.00%	
AO-924037999-E2-2017	160813	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	CEDE DE TAMAZUNCHALE	HUATEPANGO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SUBESTACION, AZOTEA Y ACABADOS	27/02/2017	28/04/2017	-	-	27/02/2017		\$256,082.60	CONVENIOS 2016	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	5.00%	NO APLICA			
													\$256,082.60						5.00%	
LO-924037999-E1-2017-A	160251	JN	IGNACIO LOPEZ RAYON	LAGUNILLAS	TAMPACAN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$665,767.26	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	HECTOR COLUNGA REYES	1.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL			
LO-924037999-E1-2017-B	160258	JNI	TSAKAM WITS (FLOR PEQUEÑA)	HAC MOM (TAMALETON SEGUNDA SECCION)	TANCANHUITZ DE SANTOS	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL	13/03/2017	19/06/2017	-	-	13/03/2017		\$782,871.94	ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA	TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ	2.00%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL			
													\$1,448,639.20						1.54%	
LO-924037999-E3-2017	160275	ESCUELA NORMAL	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, PLANTEL 1	FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCION	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "H" ESTRUCTURA U-3C, 8 ENTREEJES, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, LABORATORIO DE IDIOMAS Y ESCALERA, 1° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES, UN AULA DE 3 E.E. Y ESCALERA, 2° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES	30/03/2017	20/07/2017	-	-	30/03/2017		\$3,796,543.27	ESCUELAS AL CIEN (2016) SUPERIOR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	0.01%	CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL			
													\$3,796,543.27						0.01%	
AD-IEIFE-030-2017/EST	174007	ETV	PLAN DE SAN LUIS	COL. LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI	DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO CIVICO	17/03/2017	24/03/2017	-	-	17/03/2017	24/03/2017	\$280,238.78	FEAM 2017 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA			
LP-IEIFE-006-2017/EST-A	174001	EP	RAMON G BONFIL	FRACCION EL SAUCITO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$1,850,841.71	FEAM 2017 REGULAR	JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00%	NO APLICA			
LP-IEIFE-006-2017/EST-B	174002	JN	PROFA. MARIA TERESA ALVAREZ	VALLE DE LA PALMA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$649,699.51	FEAM 2017 REGULAR	JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00%	NO APLICA			
LP-IEIFE-006-2017/EST-C	174003	EP	HEROINAS MEXICANAS	VALLE DE LA PALMA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$647,515.49	FEAM 2017 REGULAR	JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00%	NO APLICA			
LP-IEIFE-007-2017/EST-A	174004	Sec. Gral	SEC GRAL BENITO JUAREZ	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION DE: INSTALACION, RED Y SUBESTACIONES ELECTRICAS (INCLUYE INSTALACION DE SUBESTACION 112.5 KVA	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$1,271,567.36	FEAM 2017 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	0.00%	NO APLICA			

Nº Contrato	Clave de obra	SERVICIO EDUCATIVO	NOMBRE DEL PLANTEL	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Supervisor	Avances Físicos 31/03/2017	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
							Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real						
LP-IEIFE-007-2017/EST-B	174006	EP	5 DE MAYO	MAITINEZ	EL NARANJO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$1,199,949.01	FEAM 2017 REGULAR	JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	0.00%	NO APLICA	
LP-IEIFE-008-2017/EST-A	174005	ETV	AURELIO MANRIQUE	EL FORTIN MAY	TANLAJAS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$809,992.11	FEAM 2017 REGULAR	JUSAB HESED MEDRANO REYES	0.00%	NO APLICA	
													\$6,709,803.97					4.18%
AO-924037999-E6-2017	140503	ICAT	CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA	FRACC. SANTA MONICA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS DE SEÑALIZACION, DELIMITACION Y COMPLEMENTARIOS PARA PISTA DE PRUEBA	06/03/2017	17/03/2017	-	-	06/03/2017	13/03/2017	\$329,544.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA	
													\$329,544.93					100.00%
AO-924037999-E7-2017-A	140806	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE VOLADO EN VENTANAS CON PERFIL TUBULAR 2 1/2 X 2 1/2 CALIBRE 18 Y LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26	04/04/2017	16/05/2017	-	-			\$50,093.37	CONVENIOS 2014	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	0.00%	NO APLICA	
AO-924037999-E7-2017-B	140807	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION DE VOLADO EN VENTANAS CON PERFIL TUBULAR 2 1/2 X 2 1/2 CALIBRE 18 Y LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26	04/04/2017	16/05/2017	-	-			\$66,791.16	CONVENIOS 2014	KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS	0.00%	NO APLICA	
													\$116,884.53					0.00%
LP-IEIFE-008-2017/EST-C	152210	CECYTE	CECYTE V	EBANO	EBANO	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ADOSADOS, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	07/04/2017	14/07/2017	-	-			\$1,161,248.44	FAM MEDIA SUPERIOR 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA	
													\$1,161,248.44					0.00%