

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS |
|---|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | |
| REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | DAR ATENCION OPORTUNA Y SATISFACTORIA A LOS ASUNTOS TRATADOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| REUNIONES DE GABINETE DESARROLLO URBANO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | DAR ATENCION OPORTUNA Y SATISFACTORIA A LOS ASUNTOS TRATADOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON DIRECTORES DE AREA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | DAR ATENCION OPORTUNA Y SATISFACTORIA A LOS ASUNTOS TRATADOS | PLANTEAR, ANALIZAR Y REVISAR AVANCES DE LAS DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO |
| ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACIÓN DE OBRA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | DAR MARCO LEGAL Y NORMATIVO A EVENTOS DE LICITACION DE OBRA | PRESIDIR LOS EVENTOS DE LICITACION DE OBRA DANDO MARCO LEGAL Y NORMATIVO. |
| ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACION ADQUISICIONES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | DAR MARCO LEGAL Y NORMATIVO A EVENTOS DE LICITACION DE ADQUISICIONES | PRESIDIR LOS EVENTOS DE LICITACION DE ADQUISICIONES DANDO MARCO LEGAL Y NORMATIVO. |
| ASISTENCIA A EVENTOS VARIOS | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | PARTICIPAR EN LOS EVENTOS CONVOCADOS DANDO PRESENCIA INSTITUCIONAL | ATENDER LOS EVENTOS A LOS QUE ES CONVOCADA |
| SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | VERIFICAR EL ESTADO FISICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS | VERIFICAR FISICAMENTE QUE LAS OBRAS SE ESTEN LLEVANDO A CABO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y COINCIDA CON LOS REPORTES DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTES. |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | VERIFICAR QUE LOS OBJETIVOS SE LOGRES EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | VIGILAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, ASI COMO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS. |
| PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA | | 25% | | | 25% | | | | | | | | PRESENTAR EL INFORME TRIMESTRAL DE LABORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y LAS DIRECCIONES DE AREA | SOMETER A CONSIDERACION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL INIFED | | | 25% | | | 25% | | | | | | | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y TOMA DE DESICIONES DE LOS ACUERDOS COMO MIEMBRO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL INIFED | REPRESENTAR AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO COMO MIEMBRO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, CONFORME A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 22 DE LA LEY GENERAL DE LA INFE. |
| ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP EN EL ESTADO | 16.66% | | 16.66% | | 16.66% | | | | | | | | VIGILAR EL PROCESO DE ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | VIGILAR EL PROCESO DE ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| REPORTE MENSUAL ACTUALIZACION "INVENTARIO POR PIEZA DOCUMENTAL) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | REPORTAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS | REPORTAR MENSUALMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL PARA SER INTEGRADOS EN EL REPORTE GENERAL DEL IEIFE MEDIANTE EL PORTAL RUMBO |

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS | |
|---|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|---|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | | |
| COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LAS H. JUNTAS DIRECTIVAS | | 25% | | | 25% | | | | | | | | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RESPECTIVAS PARA PRESENTAR UN INFORME DE CALIDAD EN CONTENIDO Y VERAZ | RECOPILAR Y REVISAR LOS INFORMES DE CADA AREA ADMINISTRATIVA E INTEGRARLOS EN UNA SOLA PRESENTACION ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA |
| ATENCIÓN A USUARIOS MEDIANTE OFICIOS (SIC) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | DAR ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR ESCRITO | CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y VIGILAR SU PROCESO DE ATENCION |
| ATENCIÓN A USUARIOS | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | DAR ATENCION PERSONAL A QUIENES SOLICITAN DE NUESTRA ASESORÍA O APOYO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y VIGILAR SU PROCESO DE ATENCION |
| GESTIÓNAR OFICIOS EMITIDOS | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | CONTROLAR EL FLUJO DE GESTION DE OFICIOS | VIGILAR EL PROCESO DE OFICIOS GESTIONADOS HASTA SU DESTINO FINAL Y ADECUADO ARCHIVO |
| INFORME DE LABORES TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO" | | | | 33% | | | | | | | | | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RESPECTIVAS PARA PRESENTAR UN INFORME DE CALIDAD EN CONTENIDO Y VERAZ | RECOPILAR Y REVISAR LOS INFORMES DE CADA AREA ADMINISTRATIVA E INTEGRARLOS EN UNA SOLA PRESENTACION MEDIANTE EL PORTAL RUMBO |
| INFORME ACTAS DE ORGANOS COLEGIADOS TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO" | | | 25% | | | 25% | | | | | | | | REPORTAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE ACUERDOS CELEBRADOS EN LAS H. JUNTAS DIRECTIVAS | INTEGRAR TRIMESTRALMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS H. JUNTAS DIRECTIVAS CELEBRADAS EN EL IEIFE |
| INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SISTEMA "RUMBO" | | 100% | | | | | | | | | | | | REPORTAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS | REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO DURANTE EL PROXIMO PASADO AÑO CALENDARIO. |
| ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP EN EL ESTADO | 16.66% | | 16.66% | | 16.66% | | | | | | | | | VIGILAR EL PROCESO DE ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | VIGILAR EL PROCESO DE ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TURNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IEIFE EN REUNIONES DE GABINETE | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | VIGILAR EL PROCESO DE ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TRATADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO. |
| REPORTE MENSUAL ACTUALIZACION "INVENTARIO POR PIEZA DOCUMENTAL) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | REPORTAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS | REPORTAR MENSUALMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN PARA SER INTEGRADOS EN EL REPORTE GENERAL DEL IEIFE MEDIANTE EL PORTAL RUMBO |

Actividad que se reporta a rumbo dentro del Programa Anual de Actividades.

Actividad en que el 4to trimestre se reportará en Enero 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE JURÍDICO

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | |
| ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y/O ESTATALES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Atender todos los fallos emitidos y dar seguimiento al procedimiento de contratación. | Que los contratos se encuentran dentro de la normatividad aplicable |
| ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Atender todos los fallos emitidos por el comité de Adquisiciones del IEIFE y dar seguimiento al procedimiento de contratación. | Que los contratos se encuentran dentro de la normatividad aplicable |
| CONVENIOS DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE OBRA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | dar seguimiento a los dictámenes de ampliación emitidos | Que los convenios esten celebrados en terminos de la normatividad aplicable y de acuerdo a lo establecido en el contrato original. |
| CONVENIO DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE ADQUISICIONES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | dar seguimiento a los dictámenes de ampliación emitidos por el comité de Adquisiciones del IEIFE | Que los convenios esten celebrados en terminos de la normatividad aplicable y de acuerdo a lo establecido en el contrato original. |
| INFORMAR A LA CONTRALORÍA INTERNA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Hacerle llegar a la contraloría Interna el informe de los convenios de obra celebrados por IEIFE | Dar cumplimiento a tal obligacion establecida en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, federal y estatal |
| ATENDER SOLICITUDES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA SOBRE BIENES DE PARTICULARES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Atender en tiempo las solicitudes enviadas por la subsecretaría de Asuntos Jurídicos | Dar cumplimiento a la coordinación y colaboración entre entidades del Gobierno del Estado. |
| SEGUIMIENTO A JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Dar seguimiento a los juicios, atendiendo terminos y requerimientos del tribunal | Que el seguimiento que se da los juicios esten dentro del marco legal |
| SEGUIMIENTO A JUICIOS LABORALES | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Dar seguimiento a los juicios atendiendo terminos y requerimientos de la autoridad | Que el seguimiento que se da los juicios esten dentro del marco legal |
| CONVENIOS ENTRE EL I.E.I.F.E. CON OTRAS DEPENDENCIAS | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Dar seguimiento al procedimiento hasta la formalizacion del convenio | Que los convenios se celebren dentro de la normatividad aplicable |
| REPORTE MENSUAL ACTUALIZACION "INVENTARIO POR PIEZA DOCUMENTAL" | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | Reportar veraz y oportunamente el total de archivos generados | Reportar mensualmente el total de archivos generados en la Dirección Jurídica para ser integrados en el reporte general del IEIFE mediante el portal de RUMBO. |

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE
NORMATIVIDAD

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS | |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| Revisar expedientes técnicos de municipios y entidades | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Concluir con el proceso de obras validadas | Autorizar el termino de las obras de acuerdo a los expedientes validados por el I.E.I.F.E. |
| Revisar actas municipios | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Concluir con el proceso de obras validadas | Autorizar el termino de las obras de acuerdo a los expedientes validados por el I.E.I.F.E. |
| Preparar capacitación a municipios | | | | | | | | | | | | | | Lograr una validación técnicamente agil y oportuna | Dotar de información técnica para una correcta integración de expedientes técnicos |
| Actualizar mensualmente el portal de Gobierno y Modulo de Información del Instituto. | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Actualizar el portal de transparencia del I.E.I.F.E. mensualmente | Establecer los lineamientos que permitan llevar un control estricto de la información que se publique en el portal de transparencia de Gobierno del Estado y Módulo de Información |
| Atención a solicitudes de información | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Atender todas las solicitudes que lleguen vía INFOMEX o por oficio de los peticionarios en un tiempo no mayor a 10 días | Atención a solicitudes de información de la ciudadanía, de acuerdo a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, |
| Conformación de Expedientes Unitarios | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Contar con la documentación correcta en tiempo y forma del ejercicio actual y anteriores de sus diferentes recursos | Dar cumplimiento a la integración de acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de Estado |
| Auditorias en Proceso | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Lograr auditorias sin observaciones, así como cierres de las mismas en los tiempos indicados | Atender las auditorias en tiempo y forma que son indicados por las entidades fiscalizadoras |
| Revisar Expedientes técnicos de planteles | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Normar y validar los expedientes técnicos de los diversos planteles del estado | Validación técnica através de los expedientes técnicos de los planteles para llevar a cabo la construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en el estado |
| Revisar Actas planteles | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Validar actas a planteles según la normativa autorizada en el expeiente para espacios eduactivos | Supervisar la construcción y/o rehabilitación, así como el cumplimiento de la normatividad técnica en los espacios educativos |
| Dar asesoría técnica a planteles | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Que la Normativa sea aplicada en los planteles de todos los niveles educativos | Informar a los directores de planteles la normativa para la construcción y/o rehabilitación de los espcaios educativos |
| Reporte mensual actualización "Inventario por pieza documental" | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | | Reportar veraz y oportunamente el total de archivos generados | Reportar mensualmente el total de archivos generados en la Dirección de Normatividad para ser integrados en el reporte general del IEIFE mediante el portal de RUMBO. |
| Capacitación para la conformación de expedientes técnicos a planteles dirigido a Directores | | | | | | | | | | | | | | Proporcionar asesoría técnica para la conformación de expedientes técnicos. | Dotar de información técnica básica en materia de Infraestructura Física Educativa. |

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE PROYECTOS

PROGRAMAS DE AVANCE

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS |
|---|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PROYECTOS INTERCULTURALES CERRITOS, MATLAPA, TANCANHUITZ | 0% | 5% | 12% | 40% | 60.00% | 80.00% | | | | | | | CONSTRUCCION DE 3 PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRITOS, MATLAPA Y TANCANHUITZ | PROYECTO AL 100% |
| PROYECTO TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO DE LAS ARTES | 0% | 0% | 0% | 15% | 25.00% | 70.00% | | | | | | | CONCLUSIÓN DE ACABADOS Y EQUIPO | PROYECTO AL 100% |
| PROYECTO TEATRO DE LA CIUDAD | 5% | 15% | 60% | 60% | 60.00% | 60.00% | | | | | | | REPARACIÓN DEL EDIFICIO | PROYECTO AL 100% |
| PROYECTO DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EX - HACIENDA DE LA TENERÍA PARA LA CREACIÓN DEL ECOMUSEO | 5% | 10% | 60% | 70% | 75.00% | 90.00% | | | | | | | RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | PROYECTO EJECUTIVO |
| PROYECTO CONTINGENCIAS FEAM 2014 | 15 | 25 | 35 | 40% | 45.00% | 50.00% | | | | | | | 106 PROYECTOS DE LLUVIAS SEVERAS | PROYECTO AL 100% |
| PROYECTO FONDEN FEDERAL | 10% | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | | | | | | | 04 PROYECTOS FONDEN FEDERAL | PROYECTO AL 100% |
| INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2013 | 10% | 15% | 20% | 40.00% | 45.00% | 45.00% | | | | | | | VARIOS PROYECTOS MEDIA SUPERIOR | PROYECTO AL 100% |
| ESCUELAS DIGNAS DIAGNOSTICOS 2014 | 0% | 0% | 0% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | | | | | | | EJECUCION DE 1,600 DIAGNÓSTICOS | PROYECTO AL 100% |
| PROYECTOS TECNOLOGICO CIUDAD VALLES | 40% | 50% | 80% | 85.00% | 90.00% | 90.00% | | | | | | | EJECUCION DE 3 PROPUESTAS, METEDOS, MULTIFUNCIONAL, MULTIDICPLINARIO | PROYECTO AL 100% |
| REPORTE MENSUAL ACTUALIZACION "INVENTARIO POR PIEZA DICUMENTAL" | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | | | | | | | REPORTAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS | REPORTAR MENSUALMENTE EL TOTAL DE ARCHIVOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS PARA SER INTEGRADOS EN EL REPORTE GENERAL DEL IEIFE MEDIANTE EL PORTAL RUMBO. |

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONSTRUCCION

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS | |
|---|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| EJERCICIO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| * FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS) | 89.32% | 98.18% | 100% | / | / | / | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * CONVENIOS 2013 | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 100% | / | / | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011 | 84.27% | 91.48% | 98.61% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 | 100.00% | / | / | / | / | / | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR | 95.65% | 95.99% | 96.54% | 96.74% | 97.44% | 97.90% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2012-2013 | 30.69% | 50.70% | 85.12% | 98.14% | 99.53% | 99.95% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONTRATO IEIFE - UASLP 2013 | 54.95% | 72.50% | 87.76% | 90.91% | 95.00% | 95.68% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONVENIOS 2012 | 18.18% | 37.64% | 65.06% | 93.42% | 95.03% | 97.78% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONVENIO IEIFE-UASLP 2013, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, EDUCACION SUPERIOR | 23.48% | 29.33% | 32.05% | 47.55% | 52.23% | 52.23% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONVENIO IEIFE-UASLP 2013, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 89.00% | 89.00% | 100.00% | / | / | / | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| ESCUELAS DIGNAS 2013 | 96.17% | 99.17% | 99.93% | 99.89% | 99.96% | 100% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | 7.06% | 31.51% | 61.82% | 81.54% | 95.38% | 98.41% | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES | 17.12% | 59.28% | 100% | / | / | / | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |

* SE INCREMENTA OBRA EN DIFERENTES PROGRAMAS

| EJERCICIO 2014 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00% | 100.00% | | | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS | 0.00% | 0.00% | 9.38% | 26.54% | 69.70% | 82.87% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS. | 0.00% | 0.00% | 8.07% | 40.59% | 67.17% | 84.67% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 47.20% | 84.60% | 98.49% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | 0.00% | 0.00% | 39.00% | 17.93% | 36.86% | 63.79% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 26.12% | 58.22% | 68.50% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONVENIOS 2013 | 0.00% | 0.00% | 14.00% | 100% | | | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 8.50% | 15.00% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| * PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 39.00% | 19.26% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| CONVENIO IEIFE-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI 2014 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |
| FONDO PROGRAMA ANUAL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.00% | | | | | 100 % ENERO A DICIEMBRE * 2014 | CONSTRUIR, NORMAR, EQUIPAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EFICIENCIA Y CALIDAD. |

* SE INCREMENTA OBRA EN DIFERENTES PROGRAMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS | |
|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| P.G.O. 201034 FAM SUP. I.T. | 0.00% | 0.00% | 7.97% | 26.99% | 87.76% | 94.02% | | | | | | | | Optimizar los recursos autorizados | Disminuir las necesidades de equipamiento de los planteles |
| P.G.O. 201065 I. Educ. Media Sup. * | 0.00% | 16.00% | 45.27% | 23.64% | 21.47% | 21.89% | | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201066 PIFIT | 0.00% | 0.00% | 30.55% | 30.55% | 58.89% | 58.89% | | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas al Programa | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201140 Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201164 Apoyo Complementario para la Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.20% | 56.54% | 56.54% | | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201165 I. Educ. Media Sup. | 78.89% | 84.67% | 87.82% | 91.42% | 95.42% | 96.29% | | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201166 PIFIT | 0.00% | 11.41% | 71.33% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas al Programa | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201204 FEAM - IEIFE 2012 | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 51.70% | 90.18% | 98.49% | | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas por la S.E.G.E. | Cumplir con las obras programadas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P.G.O. 201207 Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar | 97.11% | 97.11% | 97.11% | 97.35% | 97.74% | 98.02% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201224 FEAM SUP. U.A.S.L.P. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201224 FEAM MEDIA-SUPERIOR U.A.S.L.P. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201234 Programa Fondo de Aportaciones Múltiples, Institutos Tecnológicos 2012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201264 Apoyo Complementario para la Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato | 0.00% | 18.98% | 41.53% | 62.26% | 70.42% | 74.25% | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201265 I. Educ. Media Sup. 2012 | 0.00% | 33.77% | 51.95% | 60.86% | 69.50% | 75.91% | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201266 Proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa PAOE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 8.50% | 15.00% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas al Programa | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201270 Convenios 2012 | 13.87% | 34.17% | 21.48% | 48.34% | 49.58% | 65.58% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201304 FEAM - IEIFE 2013 * | 4.84% | 18.24% | 39.16% | 60.66% | 84.00% | 81.04% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas por la S.E.G.E. | Cumplir con las obras programadas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P.G.O. 201308 Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FEIS) 2013 | 74.00% | 98.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas por la SEDESORE | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201324 FEAM SUP. U.A.S.L.P. | 23.48% | 29.33% | 32.05% | 47.55% | 65.94% | 65.94% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201324 FEAM MEDIA-SUPERIOR U.A.S.L.P. | 89.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201340 Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2012 - 2013 | 30.63% | 50.65% | 85.10% | 98.11% | 99.53% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201349 Ramo 23, Programas Regionales. | 17.12% | 59.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201365 I. Educ. Media Sup. 2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.82% | | | | | | | En coordinación con cada Subsistema Educativo, aplicar los recursos disponibles | Disminuir las necesidades de infraestructura de los planteles |
| P.G.O. 201366 Proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa PAOE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas al Programa | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201370 Convenios 2013 | 2.26% | 2.26% | 84.58% | 97.01% | 97.01% | 100% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201404 FEAM - IEIFE 2014 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas por la S.E.G.E. | Cumplir con las obras programadas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P.G.O. 201405 Programa Estatal Especial | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 9.39% | 19.26% | | | | | | | Ejercer las inversiones autorizadas al Programa | Cumplir con las obras programadas |
| P.G.O. 201422 Programa de FAM media Superior COBACH CECyTE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201423 FAM Superior Universidad Intercultural | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201424 FEAM Media Superior U.A.S.L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201424 FEAM SUP. U.A.S.L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| P.G.O. 201470 Convenios 2014 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | En coordinación con cada entidad, aplicar los recursos convenidos. | Cumplir con los convenios celebrados con las entidades |
| Reporte mensual actualización "Inventario por Pieza Documental" | 8.33% | 16.67% | 25.00% | 33.33% | 41.67% | 50.00% | | | | | | | Reportar veraz y oportunamente el total de archivos generados | Reportar veraz y oportunamente el total de archivos generados en la Dirección Administrativa, para ser integrados en el reporte general del I.E.I.F.E. mediante el portal Rumbo. |

* Al incrementarse el número de obras, baja el avance.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE COSTOS

| PROGRAMA | CALENDARIZACIÓN % | | | | | | | | | | | | METAS | OBJETIVOS |
|---|-------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | |
| PROGRAMA DE LICITACIONES POR LICITACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| EO-924037999-N2-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN E.P. NIÑOS PROLETARIOS, XICOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P., B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y S.S.R. EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, XICOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R. E.T.V. EN ANDRES QUINTANARO, XICOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P., D) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00, EN E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, LOC. LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE, S.L.P. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N3-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R. EN J.N. FRIDA KAHLO, SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMON, S.L.P., B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN E.P. ESFUERZO INDIGENA, SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMON, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 POR SUSTITUCION, EN J.N.I. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMON, S.L.P., D) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 Y S.S.R., EN E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOC. MANTEZULEL, AQUISMON, S.L.P. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N4-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 Y S.S.R., EN E.P. PENSADOR MEXICANO, LOC. LA MESA, AQUISMON, S.L.P., B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN E.P.1.5 DE FEBRERO, Bo. DE LA CRUZ, AQUISMON, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUHUATL, AQUISMON, S.L.P. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N5-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN E.T.V. JUAN ESCUTIA, LOC. ZACUAYO, MATLAPA, S.L.P., B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENCIÓN, EN E.P. AMADO NERVO, LOC. PAHUAYO, MATLAPA, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I Y J, SECUNDARIA TECNICA No. 71, NEXCUAYO, MATLAPA, S.L.P. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N6-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K, SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARIAGA, PUEBLO NUEVO, TAMUÍN, S.L.P., B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: A DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN EDIFICIO B REPARACION EN AZOTEA, SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC, JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E Y F, SECUNDARIA TECNICA No. 23, COXCATLAN, S.L.P. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| LO-924037999-N10-2014 CONSTRUCCION DE LA 1a ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID), CONALEP No. 176, VILLA DE REYES, S.L.P. | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| EO-924037999-N11-2014 A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN IMPERMEABILIZACIONES DE AZOTEA DE EDIFICIOS A B Y C, ENSEC. HOMERO BARRAGAN PARDEÑAS, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P., B) CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN, EN ESC. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ, TLACHICUILYACAPA (SOQUAMEL), TAMAZUNCHALE, S.L.P., C) REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN E.P. MARIANO ARISTA, MOYOTA, COXCATLAN, S.L.P., D) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN J.N. INOCENTE RIVERA, COL. EL MIRADOR, CIUDAD VALLES, S.L.P., E) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A B Y C, EN E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS, PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE), RIOVERDE, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| LO-924037999-N12-2014 TERMINACION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE METODOS, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N22-2014 AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI LOCALIDAD RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N29-2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MADERO, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | | | | | | 50% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| EO-924037999-N30-2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EJEVAL, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | | | | | | 50% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| LO-924037999-N31-2014 RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS, EN LA EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | | | | | | 50% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| PROGRAMA DE LICITACIONES POR INVITACION RESTRINGIDA | | | | | | | | | | | | | |
| IO-924037999-N9-2014 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES, EN EL CBTA No. 258, VILLA DE REYES, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| IO-924037999-N17-2014 A) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES, EN EL CBTA 123, CERRITOS, S.L.P., B) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL CBTA 52, EJIDO SANTA LUCIA, MATEHUALA, S.L.P. | | | | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| IO-924037999-N18-2014 A) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES, EN EL CBTA 120, RIOVERDE, S.L.P., B) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES, EN EL COBACH No. 23, TIERRA NUEVA, S.L.P. | | | | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| IO-924037999-N19-2014 A) CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR, EN EL COBACH No. 21, BARRIO DE ARRIBA, MATLAPA, S.L.P., B) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES, EN EL CBTA 41, AGUA BUENA, TAMASOPO, S.L.P. | | | | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IR-IEIFE-001-2014/EST CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO B EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD BARRIO LAS LOMAS, CIUDAD VALLES, S.L.P. | | | | | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| IO-924037999-N23-2014 ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA, EN EL ICAT DE RIOVERDE, LORENZO NIETO SN, RIOVERDE, S.L.P. | | | | | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| IO-924037999-N25-2014 REHABILITACION DE UN LABORATORIO EN EL CBTA No. 143, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. | | | | | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| XX-924037999-X26-2014 CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO B EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD BARRIO LAS LOMAS, CIUDAD VALLES, S.L.P. | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| PROGRAMA DE LICITACIONES POR ADJUDICACION DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-924037999-N7-2014 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE EDIFICIO "H" EN CONALEP, ING. MANUEL MORENO TORRES, ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI S.L.P. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| SO-924037999-N8-2014 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "F" Y "H" EN EL CONALEP PLANTEL SAN LUIS, EN FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| SO-924037999-N13-2014 SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, EDIFICIOS A, B y F. ICAT UNIDAD SAN LUIS, ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSI S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-001-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G Y H. EN PRIMARIA, MIGUEL BARRAGAN, EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-002-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B. EN PRIMARIA, CUITLÁHUAC, SOCOHUJIO, TANCANHUITZ S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-003-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B. EN JN MANUEL OROZCO Y BERRA, EL CHOTE, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-004-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C. EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EL CHOTE, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| AD-IEIFE-005-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F. EN ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EL CHOTE, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-006-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E,F,G y H. EN PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, TANTOJON, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-007-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A y B EN JU SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TANTOJON, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-008-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B. EN PRIMARIA MARIANO ARISTA, TANCOJOL, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-009-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A,B,C y D. EN ETV BLAS ESCONTRIA, TANTOJON, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-010-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. EL DETALLE, CIUDAD VALLES, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-011-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS B Y E EN SECUNDARIA TECNICA N° 17, SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-012-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A,B,C y D. EN ETV. FRANCISCO PEÑA LOPEZ, SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL)RIOVERDE, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-013-2014/EST CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTRIOR. EN ETV. PONCIANO ARRIAGA, LAS CUEVAS,AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-014-2014/EST CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN ETV. RICARDO FLORES MAGON, ENCINO SOLO, TAMAZUCHALE, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-015-2014/EST CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES EN J.N. MANUEL JOSE OTHON, MOCTEZUMA, MOCTEZUMA, S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-016-2014/EST CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EL MODULO "A". EN J.N. PROF. MIGUEL MA. CASTILLO, U.H. LIBRADO RIVERA, SAN LUIS POTOSI S.L.P | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |
| AD-IEIFE-017-2014/EST REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN J.N. GUADALUPE VICTORIA, EN EL ZANCARRON, SANTO DOMINGO S.L.P. | | | | 100% | 100% | 100% | | | | | | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| <p>AD-IEIFE-018-2014/EST CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DIAGNOSTICOS DE LA INFE EN EL AREA DE ALMACEN Y HABILITACION DE DICHO ESPACIO, EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LOMAS 3ª SECCIÓN, S.L.P</p> | | | | | | 100% | | | | | | | | <p>DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REFERENTE A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI</p> | <p>CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASÍ COMO LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE</p> |
| ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INFORME SOBRE LOS AVANCES EN CUESTIÓN DE ARCHIVO</p> | | | | | | 100% | | | | | | | | <p>CONFORMAR EL ARCHIVO CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ARCHIVO Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE TRABAJO</p> | <p>SE LLEVA A CABO LA INTEGRACIÓN DEL MISMO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS Y SE TRABAJA A LA PAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS MEMORÁNDUMS EN CONJUNTO CON LA LIC. EULOGIA AGUILAR RIVERA</p> |