



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 - 05 JARDÍN DE NIÑOS URBANO

074003 J.N. José Mariano Jiménez 24DJN2222N1 Fracc. Jardines del Santuario, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de dos aulas didácticas, 6.00 x 8.00 m. prefabricadas.	369,292.40	0.00	369,292.40	11,078.77	0.00	380,371.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		369,292.40	0.00	369,292.40	11,078.77	0.00	380,371.17	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		369,292.40	0.00	369,292.40	11,078.77	0.00	380,371.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074008 J.N. Niños Héroes 24DJN2527F1 Colonia Los Graneros (CMAP), San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	2	3	Construcción de un aula didáctica, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 5.30 x 6.00 m. andador de liga, cerco de malla, cisterna 10 m3, e	447,773.95	0.00	447,773.95	13,433.22	0.00	461,207.17	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	2	3		447,773.95	0.00	447,773.95	13,433.22	0.00	461,207.17	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	2	3		447,773.95	0.00	447,773.95	13,433.22	0.00	461,207.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074010 J.N. Tenoch 24DJN0952N1 Tierra Blanca, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	364,748.24	0.00	364,748.24	10,942.45	0.00	375,690.69	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		364,748.24	0.00	364,748.24	10,942.45	0.00	375,690.69	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2		364,748.24	0.00	364,748.24	10,942.45	0.00	375,690.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074016 J.N. La Estrella 24EJN0013T Col. Alamitos, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación de hundimientos.	59,170.41	0.00	59,170.41	1,775.11	0.00	60,945.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		59,170.41	0.00	59,170.41	1,775.11	0.00	60,945.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,170.41	0.00	59,170.41	1,775.11	0.00	60,945.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
074028	J.N. María Luisa Ross.						Colonia La Tuna, San Luis Potosí.			MUNICIPIO			28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparaciones y mantenimiento prioritario.	16,904.48	0.00	16,904.48	507.13	0.00	17,411.61	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		16,904.48	0.00	16,904.48	507.13	0.00	17,411.61	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,904.48	0.00	16,904.48	507.13	0.00	17,411.61			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 - 05 TOTALES JARDÍN DE NIÑOS URBANO

AUTOR	5	3	0	0	2	5		1,257,889.48	0.00	1,257,889.48	37,736.68	0.00	1,295,626.16	100.00%	100.00%
EJER	5	3	0	0	2	5		1,257,889.48	0.00	1,257,889.48	37,736.68	0.00	1,295,626.16	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	3	0	0	2	5		1,257,889.48	0.00	1,257,889.48	37,736.68	0.00	1,295,626.16		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 - 09 PRIMARIA.

074001	E.P. Pedro Antonio de los Santos (24DPR2503M)						Colonia Las Julias, Lomas del Mezquital, S.L.P.			MUNICIPIO			28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de tres aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	10,810.23	0.00	10,810.23	16,063.53	0.00	26,873.76	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		10,810.23	0.00	10,810.23	16,063.53	0.00	26,873.76	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		10,810.23	0.00	10,810.23	16,063.53	0.00	26,873.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074004	E.P. Manuel José Othón 24DPR2494V1						Colonia Satélite, San Luis Potosí.			MUNICIPIO			28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de barda perimetral.	97,231.91	0.00	97,231.91	2,916.96	0.00	100,148.87	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		97,231.91	0.00	97,231.91	2,916.96	0.00	100,148.87	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		97,231.91	0.00	97,231.91	2,916.96	0.00	100,148.87			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

074005 E.P. Manuel José Othón 24DPR3302W Casa Blanca, Escalerillas, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	176,323.89	0.00	176,323.89	5,289.72	0.00	181,613.61	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		176,323.89	0.00	176,323.89	5,289.72	0.00	181,613.61	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		176,323.89	0.00	176,323.89	5,289.72	0.00	181,613.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074006 E.P. Fernando Vázquez 24EPR0063R Colonia Himno Nacional, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de modulo de servicios sanitarios y construcción de rampa de acceso.	159,528.48	0.00	159,528.48	4,785.85	0.00	164,314.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		159,528.48	0.00	159,528.48	4,785.85	0.00	164,314.33	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		159,528.48	0.00	159,528.48	4,785.85	0.00	164,314.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074007 E.P. Ricardo Flores Magón 24DPR29851I Colonia Las Flores, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación general de aulas didácticas.	7,241.35	0.00	7,241.35	12,401.52	0.00	19,642.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		7,241.35	0.00	7,241.35	12,401.52	0.00	19,642.87	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		7,241.35	0.00	7,241.35	12,401.52	0.00	19,642.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074009 E.P. Rafael Nieto Compean 24DPR2439B Fraccionamiento Jardines del Rosario, S. Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación de módulos de sanitarios y construcción de cisterna.	26,949.80	0.00	26,949.80	3,925.98	0.00	30,875.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,949.80	0.00	26,949.80	3,925.98	0.00	30,875.78	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,949.80	0.00	26,949.80	3,925.98	0.00	30,875.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

074013 E.P. Francisco Zarate Villegas 24DPR0074Y1 Colonia La Tuna, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Inicio de la construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	199,999.24	0.00	199,999.24	5,999.98	0.00	205,999.22	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		199,999.24	0.00	199,999.24	5,999.98	0.00	205,999.22	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		199,999.24	0.00	199,999.24	5,999.98	0.00	205,999.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074014 E.P. Miguel Hidalgo 24DPR0040Z1 Delegación de Bocas, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización de 8 aulas didácticas.	173,089.19	0.00	173,089.19	5,192.68	0.00	178,281.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		173,089.19	0.00	173,089.19	5,192.68	0.00	178,281.87	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		173,089.19	0.00	173,089.19	5,192.68	0.00	178,281.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074017 E.P. Dr. José Ma. Luis Mora (24DPR0040G) Fracción de Morales, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de techos.	285,186.63	0.00	285,186.63	8,555.60	0.00	293,742.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		285,186.63	0.00	285,186.63	8,555.60	0.00	293,742.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		285,186.63	0.00	285,186.63	8,555.60	0.00	293,742.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02 - 07 TOTALES PRIMARIA.

AUTOR	9	2	0	0	0	2		1,136,360.72	0.00	1,136,360.72	65,131.82	0.00	1,201,492.54	100.00%	100.00%
EJER	9	2	0	0	0	2		1,136,360.72	0.00	1,136,360.72	65,131.82	0.00	1,201,492.54	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	2	0	0	0	2		1,136,360.72	0.00	1,136,360.72	65,131.82	0.00	1,201,492.54		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01-13 Centro de Desarrollo Infantil

074015 CEDIE No. 2 "Guadalupe Rodea de Jonguitud"

0001 San Luis Potosí, Fracción de Morales.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Estudios y reparación del edificio.	33,949.87	0.00	33,949.87	1,018.50	0.00	34,968.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	23,107.08		0.00	23,107.08	1,018.50	0.00	24,125.58	100.00%	68.99%	
TERM	1	0	0	0	0	10,842.79		0.00	10,842.79	0.00	0.00	10,842.79			
TOTAL		0	0	0	0	0		33,949.87	0.00	33,949.87	1,018.50	0.00	34,968.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31.01%

01-13 Totales C.D.I.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		33,949.87	0.00	33,949.87	1,018.50	0.00	34,968.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,107.08	0.00	23,107.08	1,018.50	0.00	24,125.58	100.00%	68.99%
TERM	1	0	0	0	0	0		10,842.79	0.00	10,842.79	0.00	0.00	10,842.79		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,949.87	0.00	33,949.87	1,018.50	0.00	34,968.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31.01%

01-12 SECUNDARIA TÉCNICA.

074011 Sec. Tec. No. 83

24DST0090A

Colonia 6 de Junio, San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de la 1ª etapa del edificio "C", estructura U-2C, planta baja dos aulas didácticas de 2.5 ee. y ee. para escalera.	141,356.75	0.00	141,356.75	28,425.73	0.00	169,782.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		141,356.75	0.00	141,356.75	28,425.73	0.00	169,782.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		141,356.75	0.00	141,356.75	28,425.73	0.00	169,782.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

074012 Extensión Sec. Tec. No. 83

24DST0090A

Fraccionamiento Ponciano Arriaga, San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de la 1ª etapa del edificio "C", estructura U-3C, planta baja dos aulas didácticas de 2.5 ee. y ee. para escalera.	250,416.06	0.00	250,416.06	32,066.15	0.00	282,482.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		250,416.06	0.00	250,416.06	32,066.15	0.00	282,482.21	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		250,416.06	0.00	250,416.06	32,066.15	0.00	282,482.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-10 TOTALES SECUNDARIAS TÉCNICAS

AUTOR	2	0	0	0	0	0		391,772.81	0.00	391,772.81	60,491.88	0.00	452,264.69	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		391,772.81	0.00	391,772.81	60,491.88	0.00	452,264.69	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		391,772.81	0.00	391,772.81	60,491.88	0.00	452,264.69		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 Otros.

074002 Casa del Maestro Jubilado.

0011 Fracción General Enrique Estrada (La Concha).

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	22	22	2ª Etapa de construcción.	4,855,963.63	0.00	4,855,963.63	145,678.91	0.00	5,001,642.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	18	18		3,964,908.44	0.00	3,964,908.44	145,678.91	0.00	4,110,587.35	81.56%	82.18%
TERM	1	0	0	0	4	4		891,055.19	0.00	891,055.19	0.00	0.00	891,055.19		
TOTAL		0	0	0	22	22		4,855,963.63	0.00	4,855,963.63	145,678.91	0.00	5,001,642.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44%	17.82%

01 Totales Otros.

AUTOR	1	0	0	0	22	22		4,855,963.63	0.00	4,855,963.63	145,678.91	0.00	5,001,642.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	18	18		3,964,908.44	0.00	3,964,908.44	145,678.91	0.00	4,110,587.35	81.56%	82.18%
TERM	1	0	0	0	4	4		891,055.19	0.00	891,055.19	0.00	0.00	891,055.19		
TOTAL	0	0	0	0	22	22		4,855,963.63	0.00	4,855,963.63	145,678.91	0.00	5,001,642.54		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44%	17.82%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2007

P. G. O. 200704



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
TOTALES P.G.O. 200704																
AUTOR	18	5	0	0	24	29		7,675,936.51	0.00	7,675,936.51	310,057.79	0.00	7,985,994.30	100.00%	100.00%	
EJER	18	5	0	0	20	25		6,774,038.53	0.00	6,774,038.53	310,057.79	0.00	7,084,096.32	88.33%	88.71%	
TERM	2	0	0	0	4	4		901,897.98	0.00	901,897.98	0.00	0.00	901,897.98			
TOTAL	0	5	0	0	24	29		7,675,936.51	0.00	7,675,936.51	310,057.79	0.00	7,985,994.30			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67%	11.29%	