



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.

084013 Jardín de Niños Nueva Creación, "Víctor Puebla" 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento El Terremoto MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo administrativo (dirección y servicios sanitarios), estructura Regional 6.00 x 8.00 m. instalaciones complementarias y cerco perimetral.	1,036,629.15	0.00	1,036,629.15	15,549.44	0.00	1,052,178.59	100.00%	100.00%	
EJER	1	1	0	0	0	1		121,465.89	0.00	121,465.89	0.00	0.00	0.00	121,465.89	31.00%	11.54%
TERM	1	2	0	0	2	4		915,163.26	0.00	915,163.26	15,549.44	0.00	0.00	930,712.70		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,036,629.15	0.00	1,036,629.15	15,549.44	0.00	0.00	1,052,178.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00%	88.46%

084017 Jardín de Niños Nueva Creación Ciudad Satélite. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de la 1ª etapa de la infraestructura del plantel. Conclusión de la construcción de 3 aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección y cerco perimetral.	2,036,529.39	0.00	2,036,529.39	42,913.23	0.00	2,079,442.62	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	0	0	1	3		313,301.87	0.00	313,301.87	0.00	0.00	0.00	313,301.87	71.12%	15.07%
TERM	1	1	0	0	1	2		1,723,227.52	0.00	1,723,227.52	42,913.23	0.00	0.00	1,766,140.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		2,036,529.39	0.00	2,036,529.39	42,913.23	0.00	0.00	2,079,442.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88%	84.93%

084018 J.N. María Elena Díaz Ramos Fraccionamiento Dalias 0001 San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica adosada edificio "B", estructura Regional 5.30 x 6.00 m. reubicación y complemento de cerco de malla.	292,625.00	0.00	292,625.00	4,530.00	0.00	297,155.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	1	0	0	0	1		119,657.89	0.00	119,657.89	0.00	0.00	0.00	119,657.89	94.00%	40.27%
TERM	1	0	0	0	0	0		172,967.11	0.00	172,967.11	4,530.00	0.00	0.00	177,497.11		
TOTAL		1	0	0	0	1		292,625.00	0.00	292,625.00	4,530.00	0.00	0.00	297,155.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	59.73%

084019 J.N. Sofía Saldaña Nieto. 0252 Escalerillas (Hidalgo Nº 50 - B) MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de edificio "A", 3 aulas didácticas y modulo administrativo (dirección y servicios sanitarios), estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	926,325.00	0.00	926,325.00	14,340.00	0.00	940,665.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	0	0	1	3		94,121.45	0.00	94,121.45	0.00	0.00	0.00	94,121.45	61.02%	10.01%
TERM	1	1	0	0	1	2		832,203.55	0.00	832,203.55	14,340.00	0.00	0.00	846,543.55		
TOTAL		3	0	0	2	5		926,325.00	0.00	926,325.00	14,340.00	0.00	0.00	940,665.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98%	89.99%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084024 J.N. Gregorio A. Tello **0277 San Juanico Chico (Av. Insurgentes 655)** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario rural 1ª etapa, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta de un aula y cisterna prefabricada.	115,253.76	0.00	115,253.76	1,728.81	0.00	116,982.57	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1		115,253.76	0.00	115,253.76	1,728.81	0.00	116,982.57		
TOTAL		0	0	0	1	1		115,253.76	0.00	115,253.76	1,728.81	0.00	116,982.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

084027 J.N. Citlalmina **0001 San Luis Potosí, Colonia 6 de Junio.** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	416,670.00	0.00	416,670.00	6,450.00	0.00	423,120.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	0	2		416,670.00	0.00	416,670.00	6,450.00	0.00	423,120.00		
TOTAL		2	0	0	0	2		416,670.00	0.00	416,670.00	6,450.00	0.00	423,120.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00%	100.00%

084028 J.N. Margarita Hernández Charqueño **0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas, estructura prefabricada Royal Bulding	391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		133,483.58	0.00	133,483.58	0.00	0.00	133,483.58	100.00%	33.58%
TERM	1	2	0	0	0	2		257,966.42	0.00	257,966.42	6,060.00	0.00	264,026.42		
TOTAL		2	0	0	0	2		391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.42%

084034 J.N. María Montessori **0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Bugambilias** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones de los edificios A, B, C y D.	147,731.57	0.00	147,731.57	2,215.97	0.00	149,947.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		125,330.97	0.00	125,330.97	0.00	0.00	125,330.97	100.00%	83.58%
TERM	1	0	0	0	0	0		22,400.60	0.00	22,400.60	2,215.97	0.00	24,616.57		
TOTAL		0	0	0	0	0		147,731.57	0.00	147,731.57	2,215.97	0.00	149,947.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.42%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
084036	J.N. Nueva Creación.						0001 San Luis Potosí, Colonia 6 de Junio.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	1,083,739.04	0.00	1,083,739.04	27,093.48	0.00	1,110,832.52	100.00%	100.00%
EJER	1	3	0	0	2	5		715,391.14	0.00	715,391.14	0.00	0.00	715,391.14	93.40%	64.40%
TERM	1	0	0	0	0	0		368,347.90	0.00	368,347.90	27,093.48	0.00	395,441.38		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,083,739.04	0.00	1,083,739.04	27,093.48	0.00	1,110,832.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60%	35.60%

084037	J.N. Nueva Creación.						0001 Soledad de Graciano S. Colonia Valle del Agave			MUNICIPIO		35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	1,215,525.81	0.00	1,215,525.81	30,388.15	0.00	1,245,913.96	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	2	4		796,171.36	0.00	796,171.36	0.00	0.00	796,171.36	85.13%	63.90%
TERM	1	1	0	0	0	1		419,354.45	0.00	419,354.45	30,388.15	0.00	449,742.60		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,215,525.81	0.00	1,215,525.81	30,388.15	0.00	1,245,913.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87%	36.10%

Totales 05 Jardín de Niños Urbano.

AUTOR	10	20	0	0	11	31		7,662,478.72	0.00	7,662,478.72	151,269.08	0.00	7,813,747.80	100.00%	100.00%
EJER	9	11	0	0	6	17		2,418,924.15	0.00	2,418,924.15	0.00	0.00	2,418,924.15	68.52%	30.96%
TERM	10	9	0	0	5	14		5,243,554.57	0.00	5,243,554.57	151,269.08	0.00	5,394,823.65		
TOTAL	0	20	0	0	11	31		7,662,478.72	0.00	7,662,478.72	151,269.08	0.00	7,813,747.80		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48%	69.04%

01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria

084011	E.P. Francisco Zarate Villegas						Colonia La Tuna, San Luis Potosí.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de dos aulas didácticas.	182,821.83	0.00	182,821.83	5,484.65	0.00	188,306.48	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		205,565.88	0.00	205,565.88	0.00	0.00	205,565.88	100.00%	109.17%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,484.65	0.00	5,484.65		
TOTAL		1	0	0	0	1		205,565.88	0.00	205,565.88	5,484.65	0.00	211,050.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(22,744.05)	0.00	(22,744.05)	0.00	0.00	(22,744.05)	0.00%	-9.17%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084012 E.P. Ricardo Flores Magón Fraccionamiento Las Flores, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Rehabilitación de un aula didáctica y construcción de techumbre para patio cívico.	510,000.00	0.00	510,000.00	7,650.00	0.00	517,650.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		500,269.21	0.00	500,269.21	0.00	0.00	500,269.21	100.00%	96.64%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00		
TOTAL		0	0	0	1	1		500,269.21	0.00	500,269.21	7,650.00	0.00	507,919.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		9,730.79	0.00	9,730.79	0.00	0.00	9,730.79	0.00%	3.36%

084029 E.P. General Miguel Barragán 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	0	3	Construcción de tres aulas didácticas, estructura prefabricada Royal Building.	712,770.28	0.00	712,770.28	17,037.13	0.00	729,807.41	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		712,770.28	0.00	712,770.28	17,037.13	0.00	729,807.41		
TOTAL		3	0	0	0	3		712,770.28	0.00	712,770.28	17,037.13	0.00	729,807.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00%	100.00%

084032 E.P. Candido Aguilar 0393 Mesa de los Conejos MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y alimentación eléctrica.	195,725.00	0.00	195,725.00	3,030.00	0.00	198,755.00	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		86,810.09	0.00	86,810.09	0.00	0.00	86,810.09	58.00%	43.68%
TERM	1	0	0	0	0	0		108,914.91	0.00	108,914.91	3,030.00	0.00	111,944.91		
TOTAL		1	0	0	0	1		195,725.00	0.00	195,725.00	3,030.00	0.00	198,755.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00%	56.32%

084033 E.P. Francisco Eppens Helguera 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento María Cecilia. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas, estructura especial prefabricada Royal Building.	548,767.46	0.00	548,767.46	9,992.94	0.00	558,760.40	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		507,513.52	0.00	507,513.52	0.00	0.00	507,513.52	100.00%	90.83%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,992.94	0.00	9,992.94		
TOTAL		2	0	0	0	2		507,513.52	0.00	507,513.52	9,992.94	0.00	517,506.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		41,253.94	0.00	41,253.94	0.00	0.00	41,253.94	0.00%	9.17%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
084038	E.P. Clara Córdova Morán						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Agua Real			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	1,151,095.40	0.00	1,151,095.40	28,777.39	0.00	1,179,872.79	100.00%	100.00%
EJER	1	3	0	0	2	5		825,490.62	0.00	825,490.62	0.00	0.00	825,490.62	93.67%	69.96%
TERM	1	0	0	0	0	0		325,604.78	0.00	325,604.78	28,777.39	0.00	354,382.17		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,151,095.40	0.00	1,151,095.40	28,777.39	0.00	1,179,872.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33%	30.04%

084039	E.P. Dr. José Ma. Luis Mora						0001 San Luis Potosí, Fracción de Morales.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.			
AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	350,439.74	0.00	350,439.74	8,760.99	0.00	359,200.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1		350,439.74	0.00	350,439.74	8,760.99	0.00	359,200.73		
TOTAL		0	0	0	1	1		350,439.74	0.00	350,439.74	8,760.99	0.00	359,200.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	100.00%

Totales 09 Escuelas Primaria

AUTOR	7	10	0	0	4	14		3,651,619.71	0.00	3,651,619.71	80,733.10	0.00	3,732,352.81	100.00%	100.00%
EJER	7	9	0	0	3	12		2,125,649.32	0.00	2,125,649.32	0.00	0.00	2,125,649.32	80.48%	56.95%
TERM	7	1	0	0	1	2		1,497,729.71	0.00	1,497,729.71	80,733.10	0.00	1,578,462.81		
TOTAL	0	10	0	0	4	14		3,623,379.03	0.00	3,623,379.03	80,733.10	0.00	3,704,112.13		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		28,240.68	0.00	28,240.68	0.00	0.00	28,240.68	19.52%	43.05%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 10 Secundaria General

084016 Sec. Gral. Nueva Creación

Ciudad Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de la 1ª etapa de la infraestructura del plantel.	1,574,400.00	0.00	1,574,400.00	24,000.00	0.00	1,598,400.00	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2		315,375.51	0.00	315,375.51	0.00	0.00	315,375.51	36.00%	19.73%
TERM	1	2	0	0	1	3		1,259,024.49	0.00	1,259,024.49	24,000.00	0.00	1,283,024.49		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,574,400.00	0.00	1,574,400.00	24,000.00	0.00	1,598,400.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00%	80.27%

084025 Sec. Gral. "Camilo Arriaga".

0001 San Luis Potosí, Fracc. Lomas de Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	1	0	4	7	1ª Etapa, obra negra, edificio "E", estructura U-3C, planta baja: laboratorio múltiple, 2 aulas didácticas de 2 entreejes cada una y servicio sanitario. Cimentación, estructura, muros tabique, cadenas, castillos, impermeabilización provisional y salidas de lámparas.	1,838,612.00	0.00	1,838,612.00	28,470.00	0.00	1,867,082.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	1	0	4	7		1,838,612.00	0.00	1,838,612.00	28,470.00	0.00	1,867,082.00		
TOTAL		2	1	0	4	7		1,838,612.00	0.00	1,838,612.00	28,470.00	0.00	1,867,082.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

084030 Sec. Gral. N. C. "Profr. Juan Manuel Martínez Mendoza"

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción edif. "B", estructura U-3C, planta baja, servicio sanitario, 1 aula 2 ee, dirección 1 ee. entreeje para escalera y 2 aulas didácticas de 2.5 ee.	3,094,694.97	0.00	3,094,694.97	56,233.87	0.00	3,150,928.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		3,094,694.97	0.00	3,094,694.97	56,233.87	0.00	3,150,928.84		
TOTAL		3	0	0	2	5		3,094,694.97	0.00	3,094,694.97	56,233.87	0.00	3,150,928.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

Totales 10 Secundaria General

AUTOR	3	8	1	0	8	17		6,507,706.97	0.00	6,507,706.97	108,703.87	0.00	6,616,410.84	100.00%	100.00%
EJER	2	1	0	0	1	2		315,375.51	0.00	315,375.51	0.00	0.00	315,375.51	11.09%	4.77%
TERM	3	7	1	0	7	15		6,192,331.46	0.00	6,192,331.46	108,703.87	0.00	6,301,035.33		
TOTAL	0	8	1	0	8	17		6,507,706.97	0.00	6,507,706.97	108,703.87	0.00	6,616,410.84		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.91%	95.23%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 11 Telesecundaria

084020 Tv. Sec. Manuel José Othón. **0237 Los Jassos (San Nicolás de).** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	195,725.00	0.00	195,725.00	3,030.00	0.00	198,755.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,652.76	0.00	23,652.76	0.00	0.00	23,652.76	47.90%	11.90%
TERM	1	1	0	0	0	1		172,072.24	0.00	172,072.24	3,030.00	0.00	175,102.24		
TOTAL		1	0	0	0	1		195,725.00	0.00	195,725.00	3,030.00	0.00	198,755.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10%	88.10%

084021 Tv. Sec. Damián Carmona **0001 San Luis Potosí, Col. Mártires de la Revolución** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas adosadas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		70,331.42	0.00	70,331.42	0.00	0.00	70,331.42	62.00%	17.69%
TERM	1	1	0	0	0	1		321,118.58	0.00	321,118.58	6,060.00	0.00	327,178.58		
TOTAL		2	0	0	0	2		391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00%	82.31%

084022 Tv. Sec. Julián Carrillo **0001 San Luis Potosí, Col. Lomas de Bellavista** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas adosadas, edificio "H", estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		70,679.23	0.00	70,679.23	0.00	0.00	70,679.23	62.20%	17.78%
TERM	1	1	0	0	0	1		320,770.77	0.00	320,770.77	6,060.00	0.00	326,830.77		
TOTAL		2	0	0	0	2		391,450.00	0.00	391,450.00	6,060.00	0.00	397,510.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80%	82.22%

084026 Tv. Sec. Julián Carrillo **0391 Pozuelos** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario rural.	145,350.00	0.00	145,350.00	2,250.00	0.00	147,600.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1		145,350.00	0.00	145,350.00	2,250.00	0.00	147,600.00		
TOTAL		0	0	0	1	1		145,350.00	0.00	145,350.00	2,250.00	0.00	147,600.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 11 Telesecundaria

AUTOR	4	5	0	0	1	6		1,123,975.00	0.00	1,123,975.00	17,400.00	0.00	1,141,375.00	100.00%	100.00%
EJER	4	2	0	0	0	2		164,663.41	0.00	164,663.41	0.00	0.00	164,663.41	53.41%	14.43%
TERM	4	3	0	0	1	4		959,311.59	0.00	959,311.59	17,400.00	0.00	976,711.59		
TOTAL	0	5	0	0	1	6		1,123,975.00	0.00	1,123,975.00	17,400.00	0.00	1,141,375.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59%	85.57%

01 Educación Básica 12 Secundaria Técnica

084023 Sec. Tec. No. 1

0001 San Luis Potosí, Col. Estadio

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mejoramiento de imagen de servicios sanitarios.	108,000.00	0.00	108,000.00	1,620.00	0.00	109,620.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		83,701.09	0.00	83,701.09	0.00	0.00	83,701.09	61.80%	76.36%
TERM	1	0	0	0	0	0		24,298.91	0.00	24,298.91	1,620.00	0.00	25,918.91		
TOTAL		0	0	0	0	0		108,000.00	0.00	108,000.00	1,620.00	0.00	109,620.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20%	23.64%

084031 Sec. Tec. No. 83

0001 San Luis Potosí, Col. 6 de Junio

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	1	3	Construcción de 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y entreeje de escalera, estructura U-2C, planta alta.	627,075.18	0.00	627,075.18	10,503.80	0.00	637,578.98	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	1	3		627,075.18	0.00	627,075.18	0.00	0.00	627,075.18	100.00%	98.35%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00	10,503.80		
TOTAL		2	0	0	1	3		627,075.18	0.00	627,075.18	10,503.80	0.00	637,578.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.65%

084035 Sec. Tec. No. 83, Extensión

0001 San Luis Potosí, Ponciano Arriaga.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Construcción de un aula didáctica de 3 ee. y un servicio sanitario, estructura U-3C, planta baja.	1,756,088.38	0.00	1,756,088.38	29,415.29	0.00	1,785,503.67	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2		1,113,028.76	0.00	1,113,028.76	0.00	0.00	1,113,028.76	85.00%	62.34%
TERM	1	0	0	0	0	0		643,059.62	0.00	643,059.62	29,415.29	0.00	672,474.91		
TOTAL		1	0	0	1	2		1,756,088.38	0.00	1,756,088.38	29,415.29	0.00	1,785,503.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	37.66%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 12 Secundaria Técnica

AUTOR	3	3	0	0	2	5		2,491,163.56	0.00	2,491,163.56	41,539.09	0.00	2,532,702.65	100.00%	100.00%
EJER	3	3	0	0	2	5		1,823,805.03	0.00	1,823,805.03	0.00	0.00	1,823,805.03	87.77%	72.01%
TERM	3	0	0	0	0	0		667,358.53	0.00	667,358.53	41,539.09	0.00	708,897.62		
TOTAL	0	3	0	0	2	5		2,491,163.56	0.00	2,491,163.56	41,539.09	0.00	2,532,702.65		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23%	27.99%

01 Otros (Desayunadores).

084001 E.P. Venustiano Carranza 0494 La Yerbabuena MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	399,601.97	0.00	399,601.97	11,988.06	0.00	411,590.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		380,372.23		380,372.23	0.00	0.00	380,372.23	100.00%	92.42%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,988.06	0.00	11,988.06		
TOTAL		0	0	0	2	2		380,372.23	0.00	380,372.23	11,988.06	0.00	392,360.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		19,229.74	0.00	19,229.74	0.00	0.00	19,229.74	0.00%	7.58%

084002 E.P. Miguel Hidalgo y Costilla 0010 El Zapote MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	379,491.79	0.00	379,491.79	11,384.75	0.00	390,876.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		361,328.74		361,328.74	0.00	0.00	361,328.74	100.00%	92.44%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,384.75	0.00	11,384.75		
TOTAL		0	0	0	2	2		361,328.74	0.00	361,328.74	11,384.75	0.00	372,713.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		18,163.05	0.00	18,163.05	0.00	0.00	18,163.05	0.00%	7.56%

084003 E.P. Niños Héroes 0008 Cañada Grande MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	389,536.71	0.00	389,536.71	11,686.10	0.00	401,222.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		351,123.99		351,123.99	0.00	0.00	351,123.99	100.00%	87.51%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,686.10	0.00	11,686.10		
TOTAL		0	0	0	2	2		351,123.99	0.00	351,123.99	11,686.10	0.00	362,810.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		38,412.72	0.00	38,412.72	0.00	0.00	38,412.72	0.00%	12.49%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084004 E.P. Josefa Ortiz de Domínguez

0015 Limón de la Peña

MUNICIPIO 31 Santa Catarina

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	389,832.07	0.00	389,832.07	11,694.96	0.00	401,527.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		383,945.57		383,945.57	0.00	0.00	383,945.57	100.00%	95.62%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,694.96	0.00	11,694.96		
TOTAL		0	0	0	2	2		383,945.57	0.00	383,945.57	11,694.96	0.00	395,640.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,886.50	0.00	5,886.50	0.00	0.00	5,886.50	0.00%	4.38%

084005 E.P. José Clemente Orozco

0095 Tanque de los Ángeles

MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	395,042.92	0.00	395,042.92	11,851.29	0.00	406,894.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		394,268.43		394,268.43	0.00	0.00	394,268.43	100.00%	96.90%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,851.29	0.00	11,851.29		
TOTAL		0	0	0	2	2		394,268.43	0.00	394,268.43	11,851.29	0.00	406,119.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		774.49	0.00	774.49	0.00	0.00	774.49	0.00%	3.10%

084006 E.P. Venustiano Carranza

0104 Zamachihue

MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	400,932.91	0.00	400,932.91	12,027.99	0.00	412,960.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		392,371.70		392,371.70	0.00	0.00	392,371.70	100.00%	95.01%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,027.99	0.00	12,027.99		
TOTAL		0	0	0	2	2		392,371.70	0.00	392,371.70	12,027.99	0.00	404,399.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		8,561.21	0.00	8,561.21	0.00	0.00	8,561.21	0.00%	4.99%

084007 E.P. Veinte de Noviembre

0015 Palo Seco

MUNICIPIO 52 Villa Juárez

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	400,031.50	0.00	400,031.50	12,000.95	0.00	412,032.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		388,684.07		388,684.07	0.00	0.00	388,684.07	100.00%	94.33%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,000.95	0.00	12,000.95		
TOTAL		0	0	0	2	2		388,684.07	0.00	388,684.07	12,000.95	0.00	400,685.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11,347.43	0.00	11,347.43	0.00	0.00	11,347.43	0.00%	5.67%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084008 E.P. Prof. Magdalena Vázquez 0013 Ojo de Agua de Solano MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	405,492.08	0.00	405,492.08	12,164.76	0.00	417,656.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		389,608.23		389,608.23	0.00	0.00	389,608.23	100.00%	93.28%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,164.76	0.00	12,164.76		
TOTAL		0	0	0	2	2		389,608.23	0.00	389,608.23	12,164.76	0.00	401,772.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		15,883.85	0.00	15,883.85	0.00	0.00	15,883.85	0.00%	6.72%

084009 E.P. Melchor Ocampo 0126 Santa Martha MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	429,808.22	0.00	429,808.22	12,894.25	0.00	442,702.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		414,357.86		414,357.86	0.00	0.00	414,357.86	100.00%	93.60%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,894.25	0.00	12,894.25		
TOTAL		0	0	0	2	2		414,357.86	0.00	414,357.86	12,894.25	0.00	427,252.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		15,450.36	0.00	15,450.36	0.00	0.00	15,450.36	0.00%	6.40%

084010 E.P. Hermenegildo Galeana 0170 Uhaxuco MUNICIPIO 54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	2	2	Construcción de Desayunador Escolar	397,610.35	0.00	397,610.35	11,928.31	0.00	409,538.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	2	2		408,100.55		408,100.55	0.00	0.00	408,100.55	100.00%	99.65%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,928.31	0.00	11,928.31		
TOTAL		0	0	0	2	2		408,100.55	0.00	408,100.55	11,928.31	0.00	420,028.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(10,490.20)	0.00	(10,490.20)	0.00	0.00	(10,490.20)	0.00%	0.35%

01 Totales Otros.

AUTOR	10	0	0	0	20	20		3,987,380.52	0.00	3,987,380.52	119,621.42	0.00	4,107,001.94	100.00%	100.00%
EJER	10	0	0	0	20	20		3,864,161.37	0.00	3,864,161.37	0.00	0.00	3,864,161.37	100.00%	94.09%
TERM	10	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	119,621.42	0.00	119,621.42		
TOTAL		0	0	0	20	20		3,864,161.37	0.00	3,864,161.37	119,621.42	0.00	3,983,782.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		123,219.15	0.00	123,219.15	0.00	0.00	123,219.15	0.00%	5.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA FEAM - IECE 2008

P. G. O. 200804



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200804

AUTOR	37	46	1	0	46	93	Pendiente de actualizar porcentaje de gastos indirectos por SEGE (se cuenta con autorizaciones del 1.5%, 2.5% y 3%).	25,424,324.48	0.00	25,424,324.48	519,266.56	0.00	25,943,591.04	100.00%	100.00%
EJER	35	26	0	0	32	58		10,712,578.79	0.00	10,712,578.79	0.00	0.00	10,712,578.79	61.69%	41.29%
TERM	37	20	1	0	14	35		14,560,285.86	0.00	14,560,285.86	519,266.56	0.00	15,079,552.42		
TOTAL	0	46	1	0	46	93		25,272,864.65	0.00	25,272,864.65	519,266.56	0.00	25,792,131.21		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		151,459.83	0.00	151,459.83	0.00	0.00	151,459.83	38.31%	58.71%