



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02 ALAQUINES

089312 J.N. ÁLVARO OBREGÓN EL SABINO MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención e instalación alumbrado aulas.	68,927.71	0.00	68,927.71	2,067.83	0.00	70,995.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	68,927.71		0.00	68,927.71	0.00	0.00	68,927.71	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83			
TOTAL		0	0	0	0	0		68,927.71	0.00	68,927.71	2,067.83	0.00	70,995.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089451 E.P. Emiliano Zapata 0030 San José de Palmas MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	52,864.86	0.00	52,864.86	1,585.95	0.00	54,450.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	52,864.86		0.00	52,864.86	0.00	0.00	52,864.86	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,585.95	0.00	1,585.95			
TOTAL		0	0	0	0	0		52,864.86	0.00	52,864.86	1,585.95	0.00	54,450.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089452 E.P. Guillermo Prieto 0023 Rancho de Pro MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	42,975.50	0.00	42,975.50	1,289.27	0.00	44,264.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	42,975.50		0.00	42,975.50	0.00	0.00	42,975.50	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27			
TOTAL		0	0	0	0	0		42,975.50	0.00	42,975.50	1,289.27	0.00	44,264.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089453 Sec. Gral. Antonio Castro Leal 0001 Alaquines MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	271,065.10	0.00	271,065.10	8,131.95	0.00	279,197.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	271,065.10		0.00	271,065.10	0.00	0.00	271,065.10	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,131.95	0.00	8,131.95			
TOTAL		0	0	0	0	0		271,065.10	0.00	271,065.10	8,131.95	0.00	279,197.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
P. G. O. 200809



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 02 ALAQUINES

AUTOR	4	0	0	0	0	0		435,833.17	0.00	435,833.17	13,075.00	0.00	448,908.17	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		435,833.17	0.00	435,833.17	0.00	0.00	435,833.17	100.00%	97.09%
TERM	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		435,833.17	0.00	435,833.17	13,075.00	0.00	448,908.17		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

03 AQUISMÓN

089018 J.N.I. "FRANCISCO I. MADERO" SANTA BÁRBARA MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (103.62 m2)	19,207.09	0.00	19,207.09	576.21	0.00	19,783.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,207.09	0.00	19,207.09	0.00	0.00	19,207.09	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	576.21	0.00	576.21		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,207.09	0.00	19,207.09	576.21	0.00	19,783.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089021 J.N. FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA TANCHANACO MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (170.50 m2).	23,350.57	0.00	23,350.57	700.52	0.00	24,051.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,350.57	0.00	23,350.57	0.00	0.00	23,350.57	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	700.52	0.00	700.52		
TOTAL		0	0	0	0	0		23,350.57	0.00	23,350.57	700.52	0.00	24,051.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089022 J.N. GABRIELA MISTRAL LA MORENA MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta existente por Multypanel.	56,353.93	0.00	56,353.93	1,690.62	0.00	58,044.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		56,353.93	0.00	56,353.93	0.00	0.00	56,353.93	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,690.62	0.00	1,690.62		
TOTAL		0	0	0	0	0		56,353.93	0.00	56,353.93	1,690.62	0.00	58,044.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089023 E.P. BENITO JUÁREZ CUETAB MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (103.20 m2)	18,046.54	0.00	18,046.54	541.40	0.00	18,587.94	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		18,046.54	0.00	18,046.54	0.00	0.00	18,046.54	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	541.40	0.00	541.40		
TOTAL		0	0	0	0	0		18,046.54	0.00	18,046.54	541.40	0.00	18,587.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089024 E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Muhuatl (DAMIÁN CARMONA) MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (139.26 m2)	25,817.11	0.00	25,817.11	774.51	0.00	26,591.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		25,817.11	0.00	25,817.11	0.00	0.00	25,817.11	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	774.51	0.00	774.51		
TOTAL		0	0	0	0	0		25,817.11	0.00	25,817.11	774.51	0.00	26,591.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089026 E.P. RAFAEL RAMÍREZ SAN JOSÉ DE OIJA MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (82.51 m2)	15,291.13	0.00	15,291.13	458.73	0.00	15,749.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,291.13	0.00	15,291.13	0.00	0.00	15,291.13	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	458.73	0.00	458.73		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,291.13	0.00	15,291.13	458.73	0.00	15,749.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089028 E.P. JAIME NUNÓ TANCUIME MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	90,046.93	0.00	90,046.93	2,701.41	0.00	92,748.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		90,046.93	0.00	90,046.93	0.00	0.00	90,046.93	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,701.41	0.00	2,701.41		
TOTAL		0	0	0	0	0		90,046.93	0.00	90,046.93	2,701.41	0.00	92,748.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089030 Sec. Gral. JESÚS ROMERO FLORES AQUISMÓN MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	281,147.71	0.00	281,147.71	8,434.43	0.00	289,582.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		281,147.71	0.00	281,147.71	0.00	0.00	281,147.71	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,434.43	0.00	8,434.43		
TOTAL		0	0	0	0	0		281,147.71	0.00	281,147.71	8,434.43	0.00	289,582.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089031 Tv. Sec. EMILIANO ZAPATA EJIDO TANCHACHÍN MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	30,761.12	0.00	30,761.12	922.83	0.00	31,683.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		30,761.12	0.00	30,761.12	0.00	0.00	30,761.12	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	922.83	0.00	922.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,761.12	0.00	30,761.12	922.83	0.00	31,683.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089032 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura en plafones.	56,332.35	0.00	56,332.35	1,689.97	0.00	58,022.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		56,332.35	0.00	56,332.35	0.00	0.00	56,332.35	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,689.97	0.00	1,689.97		
TOTAL		0	0	0	0	0		56,332.35	0.00	56,332.35	1,689.97	0.00	58,022.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089033 Tv. Sec. "FRANCISCO JAVIER MINA" MUHUATL MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	47,214.75	0.00	47,214.75	1,416.44	0.00	48,631.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,214.75	0.00	47,214.75	0.00	0.00	47,214.75	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,416.44	0.00	1,416.44		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,214.75	0.00	47,214.75	1,416.44	0.00	48,631.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 03 AQUISMÓN

AUTOR	11	0	0	0	0	0		663,569.23	0.00	663,569.23	19,907.07	0.00	683,476.30	100.00%	100.00%
EJER	11	0	0	0	0	0		663,569.23	0.00	663,569.23	0.00	0.00	663,569.23	100.00%	97.09%
TERM	11	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	19,907.07	0.00	19,907.07		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		663,569.23	0.00	663,569.23	19,907.07	0.00	683,476.30		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

12 TANCANHUÍTZ

089258 JEFATURA DE SECTOR 2403 TANCANHUÍTZ (Barrio Vista Hermosa) MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	15,074.14	0.00	15,074.14	452.22	0.00	15,526.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,074.14	0.00	15,074.14	0.00	0.00	15,074.14	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	452.22	0.00	452.22		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,074.14	0.00	15,074.14	452.22	0.00	15,526.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089260 UNIVERSIDAD COMUNITARIA TANCANHUÍTZ MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reconstrucción de tres aulas prefabricadas.	446,585.59	0.00	446,585.59	13,397.57	0.00	459,983.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		446,585.59	0.00	446,585.59	13,397.57	0.00	459,983.16		
TOTAL		0	0	0	0	0		446,585.59	0.00	446,585.59	13,397.57	0.00	459,983.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	100.00%

089415 UNIVERSIDAD COMUNITARIA TANCANHUÍTZ MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	235,793.17	0.00	235,793.17	7,073.80	0.00	242,866.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,795.88	0.00	71,795.88	0.00	0.00	71,795.88	38.00%	29.56%
TERM	1	0	0	0	0	0		163,997.29	0.00	163,997.29	7,073.80	0.00	171,071.09		
TOTAL		0	0	0	0	0		235,793.17	0.00	235,793.17	7,073.80	0.00	242,866.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00%	70.44%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	3	0	0	0	0	0		697,452.90	0.00	697,452.90	20,923.59	0.00	718,376.49	100.00%	100.00%
EJER	3	0	0	0	0	0		86,870.02	0.00	86,870.02	0.00	0.00	86,870.02	43.82%	12.09%
TERM	3	0	0	0	0	0		610,582.88	0.00	610,582.88	20,923.59	0.00	631,506.47		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		697,452.90	0.00	697,452.90	20,923.59	0.00	718,376.49		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18%	87.91%

13 CD. VALLES

089313 URSE HN

COL. CEMEX

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención y barda.	37,696.01	0.00	37,696.01	1,130.88	0.00	38,826.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		37,696.01	0.00	37,696.01	0.00	0.00	37,696.01	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,130.88	0.00	1,130.88		
TOTAL		0	0	0	0	0		37,696.01	0.00	37,696.01	1,130.88	0.00	38,826.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089315 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°2

EL VERGEL

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, resanes y pintura en plafón.	160,466.81	0.00	160,466.81	4,814.00	0.00	165,280.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		160,466.81	0.00	160,466.81	0.00	0.00	160,466.81	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		160,466.81	0.00	160,466.81	4,814.00	0.00	165,280.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089319 J.N. GRILLITO CANTOR

FRACC. LOMAS PONIENTE

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	19,252.92	0.00	19,252.92	577.59	0.00	19,830.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,252.92	0.00	19,252.92	0.00	0.00	19,252.92	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	577.59	0.00	577.59		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,252.92	0.00	19,252.92	577.59	0.00	19,830.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089321 J.N. MARIANO JIMÉNEZ

FRACC. MORELOS Y PAVÓN

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Resanes y pintura en plafón.	14,981.72	0.00	14,981.72	449.45	0.00	15,431.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	14,981.72		0.00	14,981.72	0.00	0.00	14,981.72	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	449.45	0.00	449.45			
TOTAL		0	0	0	0	0		14,981.72	0.00	14,981.72	449.45	0.00	15,431.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089323 J.N. XOCHITL

COL. LA PIMIENTA

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	62,582.27	0.00	62,582.27	1,877.47	0.00	64,459.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		62,582.27	0.00	62,582.27	0.00	0.00	62,582.27	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,582.27	0.00	62,582.27	1,877.47	0.00	64,459.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089448 J.N. MARIANO AZUELA

COL. DORACELY

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	35,286.10	0.00	35,286.10	1,058.58	0.00	36,344.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		29,384.70	0.00	29,384.70	0.00	0.00	29,384.70	100.00%	80.85%
TERM	1	0	0	0	0	0		5,901.40	0.00	5,901.40	1,058.58	0.00	6,959.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,286.10	0.00	35,286.10	1,058.58	0.00	36,344.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19.15%

089325 E. E. E. MARÍA MONTESSORI

CD. VALLES, Colonia 18 de Marzo.

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	88,485.36	0.00	88,485.36	2,654.56	0.00	91,139.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		88,485.36	0.00	88,485.36	0.00	0.00	88,485.36	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,654.56	0.00	2,654.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		88,485.36	0.00	88,485.36	2,654.56	0.00	91,139.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089326 E.P. CUAUHTÉMOC COL. EL MIRADOR MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, edificio "A".	41,039.49	0.00	41,039.49	1,231.18	0.00	42,270.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		41,039.49	0.00	41,039.49	0.00	0.00	41,039.49	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,231.18	0.00	1,231.18		
TOTAL		0	0	0	0	0		41,039.49	0.00	41,039.49	1,231.18	0.00	42,270.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089327 E.P. "MELCHOR OCAMPO" EJIDO EL DESENGAÑO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	35,089.71	0.00	35,089.71	1,052.69	0.00	36,142.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,089.71	0.00	35,089.71	0.00	0.00	35,089.71	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,052.69	0.00	1,052.69		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,089.71	0.00	35,089.71	1,052.69	0.00	36,142.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089328 E.P. 16 DE SEPTIEMBRE EL DETALLE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	15,543.68	0.00	15,543.68	466.31	0.00	16,009.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,543.68	0.00	15,543.68	0.00	0.00	15,543.68	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	466.31	0.00	466.31		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,543.68	0.00	15,543.68	466.31	0.00	16,009.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089329 E.P. DAMIÁN CARMONA COL. LAS ÁGUILAS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B, C y E).	130,148.91	0.00	130,148.91	3,904.47	0.00	134,053.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		130,148.91	0.00	130,148.91	0.00	0.00	130,148.91	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,904.47	0.00	3,904.47		
TOTAL		0	0	0	0	0		130,148.91	0.00	130,148.91	3,904.47	0.00	134,053.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089330 E.P. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EL PUJAL (ÁLVARO OBREGÓN) MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	63,228.15	0.00	63,228.15	1,896.84	0.00	65,124.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	63,228.15		0.00	63,228.15	0.00	0.00	63,228.15	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84			
TOTAL		0	0	0	0	0		63,228.15	0.00	63,228.15	1,896.84	0.00	65,124.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089331 E.P. MÁRTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B).	13,306.88	0.00	13,306.88	399.21	0.00	13,706.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		13,306.88	0.00	13,306.88	0.00	0.00	13,306.88	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	399.21	0.00	399.21		
TOTAL		0	0	0	0	0		13,306.88	0.00	13,306.88	399.21	0.00	13,706.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089333 E.P. MARÍA LUISA VIDALES A. RANCHO SAN CARLOS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	16,776.81	0.00	16,776.81	503.30	0.00	17,280.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		16,776.81	0.00	16,776.81	0.00	0.00	16,776.81	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	503.30	0.00	503.30		
TOTAL		0	0	0	0	0		16,776.81	0.00	16,776.81	503.30	0.00	17,280.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089336 E.P. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de barda.	248,044.63	0.00	248,044.63	7,441.34	0.00	255,485.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		248,044.63	0.00	248,044.63	0.00	0.00	248,044.63	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,441.34	0.00	7,441.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		248,044.63	0.00	248,044.63	7,441.34	0.00	255,485.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089337 E.P. LÁZARO CÁRDENAS AMPLIACIÓN LA HINCADA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).	15,999.43	0.00	15,999.43	479.98	0.00	16,479.41	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	15,999.43		0.00	15,999.43	0.00	0.00	0.00	15,999.43	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	479.98	0.00	0.00	479.98			
TOTAL		0	0	0	0	0		15,999.43	0.00	15,999.43	479.98	0.00	0.00	16,479.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089339 E.P. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS COL. DEL CAMPO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y C)..	92,052.77	0.00	92,052.77	2,761.58	0.00	94,814.35	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		92,052.77	0.00	92,052.77	0.00	0.00	92,052.77	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,761.58	0.00	0.00	2,761.58		
TOTAL		0	0	0	0	0		92,052.77	0.00	92,052.77	2,761.58	0.00	0.00	94,814.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089340 E.P. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A, B y C).	46,800.95	0.00	46,800.95	1,404.03	0.00	48,204.98	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		46,800.95	0.00	46,800.95	0.00	0.00	46,800.95	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,404.03	0.00	0.00	1,404.03		
TOTAL		0	0	0	0	0		46,800.95	0.00	46,800.95	1,404.03	0.00	0.00	48,204.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089341 E.P. CLUB DE LEONES N°1 COL. 18 DE MARZO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	31,899.21	0.00	31,899.21	956.98	0.00	32,856.19	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		31,899.21	0.00	31,899.21	0.00	0.00	31,899.21	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	956.98	0.00	0.00	956.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,899.21	0.00	31,899.21	956.98	0.00	0.00	32,856.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089342 E.P. PATRIA

EJIDO LA TOCONALA I (LA VIRGEN)

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).	15,111.91	0.00	15,111.91	453.36	0.00	15,565.27	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	15,111.91		0.00	15,111.91	0.00	0.00	0.00	15,111.91	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	453.36	0.00	0.00	453.36			
TOTAL		0	0	0	0	0		15,111.91	0.00	15,111.91	453.36	0.00	0.00	15,565.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089343 E.P. TIERRA Y LIBERTAD

EL GAVILÁN

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda y de impermeabilización de losas de cubierta.	233,546.07	0.00	233,546.07	7,006.38	0.00	240,552.45	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	233,546.07		0.00	233,546.07	0.00	0.00	0.00	233,546.07	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,006.38	0.00	0.00	7,006.38			
TOTAL		0	0	0	0	0		233,546.07	0.00	233,546.07	7,006.38	0.00	0.00	240,552.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089344 E.P. 27 DE SEPTIEMBRE

EJIDO NUEVO CRUCITAS

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y B).	71,431.77	0.00	71,431.77	2,142.95	0.00	73,574.72	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	71,431.77		0.00	71,431.77	0.00	0.00	0.00	71,431.77	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,142.95	0.00	0.00	2,142.95			
TOTAL		0	0	0	0	0		71,431.77	0.00	71,431.77	2,142.95	0.00	0.00	73,574.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089345 E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

COL. DORACELY

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de muro de contención y sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.	208,733.72	0.00	208,733.72	6,262.01	0.00	214,995.73	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	208,733.72		0.00	208,733.72	0.00	0.00	0.00	208,733.72	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,262.01	0.00	0.00	6,262.01			
TOTAL		0	0	0	0	0		208,733.72	0.00	208,733.72	6,262.01	0.00	0.00	214,995.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089449 E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. DORACELY MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	47,739.17	0.00	47,739.17	1,432.18	0.00	49,171.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	21,187.57		0.00	21,187.57	0.00	0.00	21,187.57	100.00%	43.09%	
TERM	1	0	0	0	0	26,551.60		0.00	26,551.60	1,432.18	0.00	27,983.78			
TOTAL		0	0	0	0	47,739.17		0.00	47,739.17	1,432.18	0.00	49,171.35			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56.91%

089346 E.P. LIC. LUIS CABRERA EL ABRA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	64,979.22	0.00	64,979.22	1,949.38	0.00	66,928.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	64,979.22		0.00	64,979.22	0.00	0.00	64,979.22	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,949.38	0.00	1,949.38			
TOTAL		0	0	0	0	64,979.22		0.00	64,979.22	1,949.38	0.00	66,928.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089347 E.P. EMILIANO ZAPATA EL CUCHE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A, B y C).	67,643.79	0.00	67,643.79	2,029.31	0.00	69,673.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	67,643.79		0.00	67,643.79	0.00	0.00	67,643.79	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,029.31	0.00	2,029.31			
TOTAL		0	0	0	0	67,643.79		0.00	67,643.79	2,029.31	0.00	69,673.10			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089348 E.P. LIBRADO RIVERA EJIDO LA ESTRIBERA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, impermeabilización de lasas de cubierta (Edif. B y C).	33,517.23	0.00	33,517.23	1,005.52	0.00	34,522.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	33,517.23		0.00	33,517.23	0.00	0.00	33,517.23	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,005.52	0.00	1,005.52			
TOTAL		0	0	0	0	33,517.23		0.00	33,517.23	1,005.52	0.00	34,522.75			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089351 E.P. HÉROE DE NACOZARI EJIDO SAN DIEGUITO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. B).	36,782.94	0.00	36,782.94	1,103.49	0.00	37,886.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	36,782.94		0.00	36,782.94	0.00	0.00	36,782.94	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,103.49	0.00	1,103.49			
TOTAL		0	0	0	0	0		36,782.94	0.00	36,782.94	1,103.49	0.00	37,886.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089352 E.P. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	14,896.03	0.00	14,896.03	446.88	0.00	15,342.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	14,896.03		0.00	14,896.03	0.00	0.00	14,896.03	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	446.88	0.00	446.88			
TOTAL		0	0	0	0	0		14,896.03	0.00	14,896.03	446.88	0.00	15,342.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089353 E.P. RAFAEL NIETO EJ. SAN FELIPE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	87,302.35	0.00	87,302.35	2,619.07	0.00	89,921.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	87,302.35		0.00	87,302.35	0.00	0.00	87,302.35	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,619.07	0.00	2,619.07			
TOTAL		0	0	0	0	0		87,302.35	0.00	87,302.35	2,619.07	0.00	89,921.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089354 E.P. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL EL SIDRAL MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	61,190.39	0.00	61,190.39	1,835.71	0.00	63,026.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	61,190.39		0.00	61,190.39	0.00	0.00	61,190.39	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,835.71	0.00	1,835.71			
TOTAL		0	0	0	0	0		61,190.39	0.00	61,190.39	1,835.71	0.00	63,026.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089355 E.P. AQUILES SERDÁN EJIDO OJO DE AGUA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A y B).	90,726.09	0.00	90,726.09	2,721.78	0.00	93,447.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		90,726.09	0.00	90,726.09	0.00	0.00	90,726.09	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,721.78	0.00	2,721.78		
TOTAL		0	0	0	0	0		90,726.09	0.00	90,726.09	2,721.78	0.00	93,447.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089357 E.P. ENRIQUE ALMAZÁN NIETO FRACC. EL CARMEN MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, edificios "D" y "E".	45,647.16	0.00	45,647.16	1,369.41	0.00	47,016.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,647.16	0.00	45,647.16	0.00	0.00	45,647.16	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,369.41	0.00	1,369.41		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,647.16	0.00	45,647.16	1,369.41	0.00	47,016.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089359 E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	36,176.26	0.00	36,176.26	1,085.29	0.00	37,261.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,176.26	0.00	36,176.26	0.00	0.00	36,176.26	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,085.29	0.00	1,085.29		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,176.26	0.00	36,176.26	1,085.29	0.00	37,261.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089361 E.P. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A).	70,070.49	0.00	70,070.49	2,102.11	0.00	72,172.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		70,070.49	0.00	70,070.49	0.00	0.00	70,070.49	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,102.11	0.00	2,102.11		
TOTAL		0	0	0	0	0		70,070.49	0.00	70,070.49	2,102.11	0.00	72,172.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089447 Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos Ciudad Valles, Col. La Pimienta. MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	109,362.18	0.00	109,362.18	3,280.87	0.00	112,643.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		109,362.18	0.00	109,362.18	0.00	0.00	109,362.18	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,280.87	0.00	3,280.87		
TOTAL		0	0	0	0	0		109,362.18	0.00	109,362.18	3,280.87	0.00	112,643.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089364 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°47 COL. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda y reja en fachada principal.	516,987.72	0.00	516,987.72	15,509.63	0.00	532,497.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		363,233.37	0.00	363,233.37	0.00	0.00	363,233.37	99.00%	68.21%
TERM	1	0	0	0	0	0		153,754.35	0.00	153,754.35	15,509.63	0.00	169,263.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		516,987.72	0.00	516,987.72	15,509.63	0.00	532,497.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	31.79%

089450 Colegio de Bachilleres No. 06 Col. Emiliano Zapata, Ciudad Valles. MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda	191,512.91	0.00	191,512.91	5,745.39	0.00	197,258.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		52,492.80	0.00	52,492.80	0.00	0.00	52,492.80	70.00%	26.61%
TERM	1	0	0	0	0	0		139,020.11	0.00	139,020.11	5,745.39	0.00	144,765.50		
TOTAL		0	0	0	0	0		191,512.91	0.00	191,512.91	5,745.39	0.00	197,258.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	73.39%

Totales 13 CD. VALLES

AUTOR	38	0	0	0	0	0		3,172,039.21	0.00	3,172,039.21	95,161.16	0.00	3,267,200.37	100.00%	100.00%
EJER	38	0	0	0	0	0		2,846,811.75	0.00	2,846,811.75	0.00	0.00	2,846,811.75	98.03%	87.13%
TERM	38	0	0	0	0	0		325,227.46	0.00	325,227.46	95,161.16	0.00	420,388.62		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		3,172,039.21	0.00	3,172,039.21	95,161.16	0.00	3,267,200.37		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97%	12.87%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

14 COXCATLÁN

089038 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS LAS MESAS MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	83,494.91	0.00	83,494.91	2,504.85	0.00	85,999.76	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	83,494.91		0.00	83,494.91	0.00	0.00	0.00	83,494.91	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,504.85	0.00	0.00	2,504.85			
TOTAL		0	0	0	0	0		83,494.91	0.00	83,494.91	2,504.85	0.00	0.00	85,999.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089040 Tv. Sec. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TAZAQUIL MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	50,510.21	0.00	50,510.21	1,515.31	0.00	52,025.52	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		50,510.21	0.00	50,510.21	0.00	0.00	0.00	50,510.21	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,515.31	0.00	0.00	1,515.31		
TOTAL		0	0	0	0	0		50,510.21	0.00	50,510.21	1,515.31	0.00	0.00	52,025.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089045 Tv. Sec. FRANCISCO MÁRQUEZ SAN PABLO I MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	26,833.55	0.00	26,833.55	805.01	0.00	27,638.56	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		26,833.55	0.00	26,833.55	0.00	0.00	0.00	26,833.55	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	805.01	0.00	0.00	805.01		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,833.55	0.00	26,833.55	805.01	0.00	0.00	27,638.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089046 Tv. Sec. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante en losa de cubierta	30,666.91	0.00	30,666.91	920.01	0.00	31,586.92	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		30,666.91	0.00	30,666.91	0.00	0.00	0.00	30,666.91	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	920.01	0.00	0.00	920.01		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,666.91	0.00	30,666.91	920.01	0.00	0.00	31,586.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 14 COXCATLÁN

AUTOR	4	0	0	0	0	0		191,505.58	0.00	191,505.58	5,745.18	0.00	197,250.76	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		191,505.58	0.00	191,505.58	0.00	0.00	191,505.58	100.00%	97.09%
TERM	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,745.18	0.00	5,745.18		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		191,505.58	0.00	191,505.58	5,745.18	0.00	197,250.76		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

16 ÉBANO

089072 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de acero estructural.	8,380.03	0.00	8,380.03	251.40	0.00	8,631.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,380.03	0.00	8,380.03	0.00	0.00	8,380.03	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	251.40		
TOTAL		0	0	0	0	0		8,380.03	0.00	8,380.03	251.40	0.00	8,631.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089073 J.N. ILICH PEDRO TCHAIKOWSKY EL VERGEL MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (294.55 m2)	65,018.37	0.00	65,018.37	1,950.55	0.00	66,968.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		65,018.37	0.00	65,018.37	0.00	0.00	65,018.37	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,950.55	0.00	1,950.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		65,018.37	0.00	65,018.37	1,950.55	0.00	66,968.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089076 J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (202.75 m2)	45,562.91	0.00	45,562.91	1,366.89	0.00	46,929.80	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,562.91	0.00	45,562.91	0.00	0.00	45,562.91	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,366.89	0.00	1,366.89		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,562.91	0.00	45,562.91	1,366.89	0.00	46,929.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089077 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COL. 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	58,244.59	0.00	58,244.59	1,747.34	0.00	59,991.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,290.02	0.00	36,290.02	0.00	0.00	36,290.02	100.00%	60.49%
TERM	1	0	0	0	0	0		21,954.57	0.00	21,954.57	1,747.34	0.00	23,701.91		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,244.59	0.00	58,244.59	1,747.34	0.00	59,991.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39.51%

089079 J.N. PEDRO MARÍA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	38,620.11	0.00	38,620.11	1,158.60	0.00	39,778.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,620.11	0.00	38,620.11	0.00	0.00	38,620.11	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,158.60	0.00	1,158.60		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,620.11	0.00	38,620.11	1,158.60	0.00	39,778.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089080 J.N. MANUEL GÓMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	45,637.32	0.00	45,637.32	1,369.12	0.00	47,006.44	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,637.32	0.00	45,637.32	0.00	0.00	45,637.32	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,369.12	0.00	1,369.12		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,637.32	0.00	45,637.32	1,369.12	0.00	47,006.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089083 J.N. BENITO JUÁREZ EJIDO ANTIGUA REFORMA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	27,606.76	0.00	27,606.76	828.20	0.00	28,434.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		27,606.76	0.00	27,606.76	0.00	0.00	27,606.76	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	828.20	0.00	828.20		
TOTAL		0	0	0	0	0		27,606.76	0.00	27,606.76	828.20	0.00	28,434.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089084 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	90,374.92	0.00	90,374.92	2,711.25	0.00	93,086.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		90,374.92	0.00	90,374.92	0.00	0.00	90,374.92	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25		
TOTAL		0	0	0	0	0		90,374.92	0.00	90,374.92	2,711.25	0.00	93,086.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089085 E.P. FRANCISCO C RODRÍGUEZ COL. PETROLERA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	30,397.04	0.00	30,397.04	911.91	0.00	31,308.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		30,397.04	0.00	30,397.04	0.00	0.00	30,397.04	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	911.91	0.00	911.91		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,397.04	0.00	30,397.04	911.91	0.00	31,308.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089086 E.P. MTRO. JULIÁN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL NUEVO MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.	71,801.00	0.00	71,801.00	2,154.03	0.00	73,955.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,801.00	0.00	71,801.00	0.00	0.00	71,801.00	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,154.03	0.00	2,154.03		
TOTAL		0	0	0	0	0		71,801.00	0.00	71,801.00	2,154.03	0.00	73,955.03		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089088 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COL. LAS AMÉRICAS MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	64,452.37	0.00	64,452.37	1,933.57	0.00	66,385.94	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		64,452.37	0.00	64,452.37	0.00	0.00	64,452.37	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,933.57	0.00	1,933.57		
TOTAL		0	0	0	0	0		64,452.37	0.00	64,452.37	1,933.57	0.00	66,385.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089089 E.P. BENITO JUÁREZ COL. AVIACIÓN MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	44,848.10	0.00	44,848.10	1,345.44	0.00	46,193.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	44,848.10		0.00	44,848.10	0.00	0.00	44,848.10	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,345.44	0.00	1,345.44			
TOTAL		0	0	0	0	0		44,848.10	0.00	44,848.10	1,345.44	0.00	46,193.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089090 E.P. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.	39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089091 E.P. PROFR. OSWALDO GARCÍA COL. DEL VALLE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	135,324.51	0.00	135,324.51	4,059.74	0.00	139,384.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		135,324.51	0.00	135,324.51	0.00	0.00	135,324.51	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,059.74	0.00	4,059.74		
TOTAL		0	0	0	0	0		135,324.51	0.00	135,324.51	4,059.74	0.00	139,384.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089092 E.P. EMILIANO ZAPATA ESTACIÓN VELASCO MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	87,516.06	0.00	87,516.06	2,625.48	0.00	90,141.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		87,516.06	0.00	87,516.06	0.00	0.00	87,516.06	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,625.48	0.00	2,625.48		
TOTAL		0	0	0	0	0		87,516.06	0.00	87,516.06	2,625.48	0.00	90,141.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089093 E.P. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACIÓN MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	40,949.90	0.00	40,949.90	1,228.50	0.00	42,178.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	40,949.90		0.00	40,949.90	0.00	0.00	40,949.90	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,228.50	0.00	1,228.50			
TOTAL		0	0	0	0	0		40,949.90	0.00	40,949.90	1,228.50	0.00	42,178.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089096 E.P. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura en plafón.	25,907.98	0.00	25,907.98	777.24	0.00	26,685.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	25,907.98		0.00	25,907.98	0.00	0.00	25,907.98	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	777.24	0.00	777.24			
TOTAL		0	0	0	0	0		25,907.98	0.00	25,907.98	777.24	0.00	26,685.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089097 E.P. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	16,991.22	0.00	16,991.22	509.74	0.00	17,500.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	16,991.22		0.00	16,991.22	0.00	0.00	16,991.22	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	509.74	0.00	509.74			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,991.22	0.00	16,991.22	509.74	0.00	17,500.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089098 Tv. Sec. MARIANO JIMÉNEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de puertas y lámparas.	23,943.87	0.00	23,943.87	718.32	0.00	24,662.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	23,943.87		0.00	23,943.87	0.00	0.00	23,943.87	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	718.32	0.00	718.32			
TOTAL		0	0	0	0	0		23,943.87	0.00	23,943.87	718.32	0.00	24,662.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 16 ÉBANO

AUTOR	19	0	0	0	0	0		961,569.13	0.00	961,569.13	28,847.08	0.00	990,416.21	100.00%	100.00%
EJER	19	0	0	0	0	0		899,622.49	0.00	899,622.49	0.00	0.00	899,622.49	100.00%	90.83%
TERM	19	0	0	0	0	0		61,946.64	0.00	61,946.64	28,847.08	0.00	90,793.72		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		961,569.13	0.00	961,569.13	28,847.08	0.00	990,416.21		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.17%

18 HUEHUETLÁN

089427 E.P. América Latina.

Huichihuayan

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	234,283.93	0.00	234,283.93	7,028.52	0.00	241,312.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		234,283.93	0.00	234,283.93	0.00	0.00	234,283.93	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,028.52	0.00	7,028.52		
TOTAL		0	0	0	0	0		234,283.93	0.00	234,283.93	7,028.52	0.00	241,312.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089001 Tv. Sec. LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

CHUNUNTZEN II

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	57,120.76	0.00	57,120.76	1,713.62	0.00	58,834.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,120.76	0.00	57,120.76	0.00	0.00	57,120.76	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,713.62	0.00	1,713.62		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,120.76	0.00	57,120.76	1,713.62	0.00	58,834.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089002 Tv. Sec. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

LA PIMIENTA

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	62,294.42	0.00	62,294.42	1,868.83	0.00	64,163.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		62,294.42	0.00	62,294.42	0.00	0.00	62,294.42	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,868.83	0.00	1,868.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,294.42	0.00	62,294.42	1,868.83	0.00	64,163.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089003 Tv. Sec. FRANCISCO SARABIA

TANTOCOY I

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	45,523.28	0.00	45,523.28	1,365.70	0.00	46,888.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	45,523.28		0.00	45,523.28	0.00	0.00	45,523.28	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,365.70	0.00	1,365.70			
TOTAL		0	0	0	0	0		45,523.28	0.00	45,523.28	1,365.70	0.00	46,888.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089004 Tv. Sec. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TANDZUMADZ

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla.	46,269.20	0.00	46,269.20	1,388.08	0.00	47,657.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,657.28	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		46,269.20	0.00	46,269.20	1,388.08	0.00	47,657.28		
TOTAL		0	0	0	0	0		46,269.20	0.00	46,269.20	1,388.08	0.00	47,657.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089005 Tv. Sec. DAMIÁN CARMONA

EL NACIMIENTO

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y de cerco de malla.	67,253.65	0.00	67,253.65	2,017.61	0.00	69,271.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		67,253.65	0.00	67,253.65	0.00	0.00	67,253.65	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,017.61	0.00	2,017.61		
TOTAL		0	0	0	0	0		67,253.65	0.00	67,253.65	2,017.61	0.00	69,271.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089006 Tv. Sec. FERNANDO MONTES DE OCA

CRUZ BLANCA TANTOCOY II

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	20,018.64	0.00	20,018.64	600.56	0.00	20,619.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		20,018.64	0.00	20,018.64	0.00	0.00	20,018.64	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	600.56	0.00	600.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		20,018.64	0.00	20,018.64	600.56	0.00	20,619.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089007 Tv. Sec. GRACIANO SÁNCHEZ SAN JOSÉ DE LAS FLORES MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	32,362.15	0.00	32,362.15	970.86	0.00	33,333.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	32,362.15		0.00	32,362.15	0.00	0.00	32,362.15	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	970.86	0.00	970.86			
TOTAL		0	0	0	0	0		32,362.15	0.00	32,362.15	970.86	0.00	33,333.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089008 Tv. Sec. LEÓN GARCÍA JILIM TANTOCOY III MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	27,852.02	0.00	27,852.02	835.56	0.00	28,687.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	27,852.02		0.00	27,852.02	0.00	0.00	27,852.02	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	835.56	0.00	835.56			
TOTAL		0	0	0	0	0		27,852.02	0.00	27,852.02	835.56	0.00	28,687.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	9	0	0	0	0	0		592,978.05	0.00	592,978.05	17,789.34	0.00	610,767.39	100.00%	100.00%
EJER	9	0	0	0	0	546,708.85		0.00	546,708.85	0.00	0.00	546,708.85	100.00%	89.51%	
TERM	9	0	0	0	0	46,269.20		0.00	46,269.20	17,789.34	0.00	64,058.54			
TOTAL		0	0	0	0	0		592,978.05	0.00	592,978.05	17,789.34	0.00	610,767.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.49%

19 LAGUNILLAS

089365 ESCUELA ALBERGUE Sor Juana Inés de la Cruz. LAGUNILLAS MUNICIPIO 19 LAGUNILLAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de edificio (impermeabilización, pisos y azulejo, pintura e instalaciones).	249,322.79	0.00	249,322.79	7,479.68	0.00	256,802.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	249,322.79		0.00	249,322.79	0.00	0.00	249,322.79	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68			
TOTAL		0	0	0	0	0		249,322.79	0.00	249,322.79	7,479.68	0.00	256,802.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 19 LAGUNILLAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0		249,322.79	0.00	249,322.79	7,479.68	0.00	256,802.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		249,322.79	0.00	249,322.79	0.00	0.00	249,322.79	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		249,322.79	0.00	249,322.79	7,479.68	0.00	256,802.47		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

23 RAYÓN

089378 J.N. MANUEL ACUÑA EL AGUACATE MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de	32,003.29	0.00	32,003.29	960.10	0.00	32,963.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	banqueta, reparación de	32,003.29	0.00	32,003.29	0.00	0.00	32,003.29	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	aplanados, pintura e	0.00	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10		
TOTAL		0	0	0	0	0	impermeabilización.	32,003.29	0.00	32,003.29	960.10	0.00	32,963.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089379 Tv. Sec. CARLOS JONGUITD BARRIOS LAS GUAPAS MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación	241,908.57	0.00	241,908.57	7,257.26	0.00	249,165.83	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1	(impermeabilización, muro	210,614.87	0.00	210,614.87	0.00	0.00	210,614.87	100.00%	84.53%
TERM	1	0	0	0	0	0	contención, cableado de salidas,	31,293.70	0.00	31,293.70	7,257.26	0.00	38,550.96		
TOTAL		1	0	0	0	1	lámparas) y construcción de un aula.	241,908.57	0.00	241,908.57	7,257.26	0.00	249,165.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.47%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 23 RAYÓN

AUTOR	2	1	0	0	0	1		273,911.86	0.00	273,911.86	8,217.36	0.00	282,129.22	100.00%	100.00%
EJER	2	1	0	0	0	1		242,618.16	0.00	242,618.16	0.00	0.00	242,618.16	100.00%	86.00%
TERM	2	0	0	0	0	0		31,293.70	0.00	31,293.70	8,217.36	0.00	39,511.06		
TOTAL	0	1	0	0	0	1		273,911.86	0.00	273,911.86	8,217.36	0.00	282,129.22		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.00%

24 RIOVERDE

089100 J.N. FEDERICO FROEBEL

RIOVERDE

MUNICIPIO

24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de cisterna 5,000 litros.	19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

089101 J.N. BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO

EJIDO SAN MARCOS

MUNICIPIO

24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	44,640.84	0.00	44,640.84	1,339.23	0.00	45,980.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		44,640.84	0.00	44,640.84	0.00	0.00	44,640.84	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,339.23	0.00	1,339.23		
TOTAL		0	0	0	0	0		44,640.84	0.00	44,640.84	1,339.23	0.00	45,980.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089102 J.N. Bertha Von Glumer RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	59,576.70	0.00	59,576.70	1,787.30	0.00	61,364.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		59,576.70	0.00	59,576.70	0.00	0.00	59,576.70	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,787.30	0.00	1,787.30		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,576.70	0.00	59,576.70	1,787.30	0.00	61,364.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089103 J.N. PRIMERO DE MAYO SAN JOSÉ DE CANOAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	26,488.89	0.00	26,488.89	794.67	0.00	27,283.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,488.89	0.00	26,488.89	0.00	0.00	26,488.89	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	794.67	0.00	794.67		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,488.89	0.00	26,488.89	794.67	0.00	27,283.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089106 E.P. RICARDO FLORES MAGÓN CAÑADA GRANDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	38,694.66	0.00	38,694.66	1,160.84	0.00	39,855.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,694.66	0.00	38,694.66	0.00	0.00	38,694.66	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,160.84	0.00	1,160.84		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,694.66	0.00	38,694.66	1,160.84	0.00	39,855.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089107 E.P. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	76,757.61	0.00	76,757.61	2,302.73	0.00	79,060.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		52,301.11	0.00	52,301.11	0.00	0.00	52,301.11	100.00%	66.15%
TERM	1	0	0	0	0	0		24,456.50	0.00	24,456.50	2,302.73	0.00	26,759.23		
TOTAL		0	0	0	0	0		76,757.61	0.00	76,757.61	2,302.73	0.00	79,060.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.85%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089108 E.P. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	121,090.81	0.00	121,090.81	3,632.72	0.00	124,723.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	121,090.81		0.00	121,090.81	0.00	0.00	121,090.81	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,632.72	0.00	3,632.72			
TOTAL		0	0	0	0	0		121,090.81	0.00	121,090.81	3,632.72	0.00	124,723.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089109 E.P. MANUEL JOSÉ OTHÓN PUERTO DE MARTÍNEZ MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, construcción de pozo absorción y fosa séptica.	60,687.20	0.00	60,687.20	1,820.62	0.00	62,507.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		60,687.20	0.00	60,687.20	0.00	0.00	60,687.20	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,820.62	0.00	1,820.62		
TOTAL		0	0	0	0	0		60,687.20	0.00	60,687.20	1,820.62	0.00	62,507.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089110 E.P. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSÉ DE CANOAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	57,641.52	0.00	57,641.52	1,729.25	0.00	59,370.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,641.52	0.00	57,641.52	0.00	0.00	57,641.52	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,729.25	0.00	1,729.25		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,641.52	0.00	57,641.52	1,729.25	0.00	59,370.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089112 E.P. BENITO JUÁREZ COFRADÍA MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	59,915.28	0.00	59,915.28	1,797.46	0.00	61,712.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		59,915.28	0.00	59,915.28	0.00	0.00	59,915.28	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,797.46	0.00	1,797.46		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,915.28	0.00	59,915.28	1,797.46	0.00	61,712.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089113 E.P. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	101,490.85	0.00	101,490.85	3,044.73	0.00	104,535.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		101,490.85	0.00	101,490.85	0.00	0.00	101,490.85	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,044.73	0.00	3,044.73		
TOTAL		0	0	0	0	0		101,490.85	0.00	101,490.85	3,044.73	0.00	104,535.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089114 E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	87,418.04	0.00	87,418.04	2,622.54	0.00	90,040.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		87,418.04	0.00	87,418.04	0.00	0.00	87,418.04	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,622.54	0.00	2,622.54		
TOTAL		0	0	0	0	0		87,418.04	0.00	87,418.04	2,622.54	0.00	90,040.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089115 E.P. LIC. BENITO JUÁREZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	214,790.51	0.00	214,790.51	6,443.72	0.00	221,234.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		214,790.51	0.00	214,790.51	0.00	0.00	214,790.51	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,443.72	0.00	6,443.72		
TOTAL		0	0	0	0	0		214,790.51	0.00	214,790.51	6,443.72	0.00	221,234.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089116 Sec. Gral. BENITO JUÁREZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	451,025.69	0.00	451,025.69	13,530.77	0.00	464,556.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		398,964.35	0.00	398,964.35	0.00	0.00	398,964.35	100.00%	85.88%
TERM	1	0	0	0	0	0		52,061.34	0.00	52,061.34	13,530.77	0.00	65,592.11		
TOTAL		0	0	0	0	0		451,025.69	0.00	451,025.69	13,530.77	0.00	464,556.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.12%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089119 CENDI No. 6 PROFRA. FCA. ZAVALA SALAZAR							RIOVERDE		MUNICIPIO		24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	89,903.26	0.00	89,903.26	2,697.10	0.00	92,600.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		89,903.26	0.00	89,903.26	0.00	0.00	89,903.26	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,697.10	0.00	2,697.10		
TOTAL		0	0	0	0	0		89,903.26	0.00	89,903.26	2,697.10	0.00	92,600.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 24 RIOVERDE

AUTOR	15	0	0	0	0	0		1,509,326.86	0.00	1,509,326.86	45,279.83	0.00	1,554,606.69	100.00%	100.00%
EJER	15	0	0	0	0	0		1,413,604.02	0.00	1,413,604.02	0.00	0.00	1,413,604.02	98.73%	90.93%
TERM	15	0	0	0	0	0		95,722.84	0.00	95,722.84	45,279.83	0.00	141,002.67		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,509,326.86	0.00	1,509,326.86	45,279.83	0.00	1,554,606.69		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27%	9.07%

26 SAN ANTONIO

089009 J.N.I. EZEQUIEL AHUMADA							SANTA MARTHA		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	44,709.71	0.00	44,709.71	1,341.29	0.00	46,051.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		44,709.71	0.00	44,709.71	0.00	0.00	44,709.71	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,341.29	0.00	1,341.29		
TOTAL		0	0	0	0	0		44,709.71	0.00	44,709.71	1,341.29	0.00	46,051.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089010 J.N.I. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS							ALTZAJIB		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta.	67,310.82	0.00	67,310.82	2,019.32	0.00	69,330.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		67,310.82	0.00	67,310.82	0.00	0.00	67,310.82	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,019.32	0.00	2,019.32		
TOTAL		0	0	0	0	0		67,310.82	0.00	67,310.82	2,019.32	0.00	69,330.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089011 J.N.I. RUBÉN DARÍO

TANCHAUIL 2A. SECCIÓN

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón (con rodapié mampostería de piedra).	59,830.00	0.00	59,830.00	1,794.90	0.00	61,624.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		59,830.00	0.00	59,830.00	0.00	0.00	59,830.00	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,794.90	0.00	1,794.90		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,830.00	0.00	59,830.00	1,794.90	0.00	61,624.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089012 Sec. Gral. MARIANO ARISTA

CRUCERO DE LEJEM

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación (cubierta, pintura, inst. eléct.)	583,703.30	0.00	583,703.30	17,511.10	0.00	601,214.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		515,838.03	0.00	515,838.03	0.00	0.00	515,838.03	100.00%	85.80%
TERM	1	0	0	0	0	0		67,865.27	0.00	67,865.27	17,511.10	0.00	85,376.37		
TOTAL		0	0	0	0	0		583,703.30	0.00	583,703.30	17,511.10	0.00	601,214.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.20%

089013 E.P. VICENTE RIVA PALACIO

XOLOL

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	28,485.02	0.00	28,485.02	854.55	0.00	29,339.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		28,485.02	0.00	28,485.02	0.00	0.00	28,485.02	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	854.55	0.00	854.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		28,485.02	0.00	28,485.02	854.55	0.00	29,339.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089014 E.P. NIÑOS HÉROES

ALTZAJIB

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	28,485.02	0.00	28,485.02	854.55	0.00	29,339.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		28,485.02	0.00	28,485.02	0.00	0.00	28,485.02	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	854.55	0.00	854.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		28,485.02	0.00	28,485.02	854.55	0.00	29,339.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089015 E.P. BENITO JUÁREZ

PATNEL

MUNICIPIO

26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	25,691.35	0.00	25,691.35	770.74	0.00	26,462.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	25,691.35		0.00	25,691.35	0.00	0.00	25,691.35	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	770.74	0.00	770.74			
TOTAL		0	0	0	0	0		25,691.35	0.00	25,691.35	770.74	0.00	26,462.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089016 E.P. IGNACIO ZARAGOZA

POKCHICH

MUNICIPIO

26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	52,371.56	0.00	52,371.56	1,571.15	0.00	53,942.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	52,371.56		0.00	52,371.56	0.00	0.00	52,371.56	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,571.15	0.00	1,571.15			
TOTAL		0	0	0	0	0		52,371.56	0.00	52,371.56	1,571.15	0.00	53,942.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 26 SAN ANTONIO

AUTOR	8	0	0	0	0	0		890,586.78	0.00	890,586.78	26,717.60	0.00	917,304.38	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	822,721.51		0.00	822,721.51	0.00	0.00	822,721.51	100.00%	89.69%	
TERM	8	0	0	0	0	67,865.27		0.00	67,865.27	26,717.60	0.00	94,582.87			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		890,586.78	0.00	890,586.78	26,717.60	0.00	917,304.38		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.31%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

089381 E.P. MIGUEL HIDALGO SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	85,371.27	0.00	85,371.27	2,561.14	0.00	87,932.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	85,371.27		0.00	85,371.27	0.00	0.00	85,371.27	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,561.14	0.00	2,561.14			
TOTAL		0	0	0	0	0		85,371.27	0.00	85,371.27	2,561.14	0.00	87,932.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089382 E.P. LÁZARO CÁRDENAS CHACHATIPA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, reparación de muros, aplanados y pintura.	11,850.25	0.00	11,850.25	355.51	0.00	12,205.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	11,850.25		0.00	11,850.25	0.00	0.00	11,850.25	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	355.51	0.00	355.51			
TOTAL		0	0	0	0	0		11,850.25	0.00	11,850.25	355.51	0.00	12,205.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089428 E.P. Isabel R. de Santos. San Martín Chalchicautla. MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	68,979.05	0.00	68,979.05	2,069.37	0.00	71,048.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	68,979.05		0.00	68,979.05	0.00	0.00	68,979.05	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,069.37	0.00	2,069.37			
TOTAL		0	0	0	0	0		68,979.05	0.00	68,979.05	2,069.37	0.00	71,048.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089429 E.P. Mariano Matamoros. Los Bordones MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	24,992.44	0.00	24,992.44	749.77	0.00	25,742.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	24,992.44		0.00	24,992.44	0.00	0.00	24,992.44	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	749.77	0.00	749.77			
TOTAL		0	0	0	0	0		24,992.44	0.00	24,992.44	749.77	0.00	25,742.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089383 Sec. Gral. HOMERO BARRAGÁN PARDIÑAS SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, resanes en estructura y pintura.	96,566.10	0.00	96,566.10	2,896.98	0.00	99,463.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		96,566.10	0.00	96,566.10	0.00	0.00	96,566.10	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,896.98	0.00	2,896.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		96,566.10	0.00	96,566.10	2,896.98	0.00	99,463.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089384 SECUNDARIA TÉCNICA No. 50 ESCUATITLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	84,433.23	0.00	84,433.23	2,533.00	0.00	86,966.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		84,433.23	0.00	84,433.23	0.00	0.00	84,433.23	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		84,433.23	0.00	84,433.23	2,533.00	0.00	86,966.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	6	0	0	0	0	0		372,192.34	0.00	372,192.34	11,165.77	0.00	383,358.11	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		372,192.34	0.00	372,192.34	0.00	0.00	372,192.34	100.00%	97.09%
TERM	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,165.77	0.00	11,165.77		
TOTAL		0	0	0	0	0		372,192.34	0.00	372,192.34	11,165.77	0.00	383,358.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

31 SANTA CATARINA

089386 J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA Tanlacut, LABOR DE ZAPATA MUNICIPIO 31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, impermeabilización en cubo tinacos, suministro y colocación de cerco de malla.	14,208.49	0.00	14,208.49	426.25	0.00	14,634.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	14,208.49		0.00	14,208.49	0.00	0.00	14,208.49	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	426.25	0.00	426.25			
TOTAL		0	0	0	0	0		14,208.49	0.00	14,208.49	426.25	0.00	14,634.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089387 E.P. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA MUNICIPIO 31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, reparación de pisos, pintura.	18,938.27	0.00	18,938.27	568.15	0.00	19,506.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	18,938.27		0.00	18,938.27	0.00	0.00	18,938.27	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	568.15	0.00	568.15			
TOTAL		0	0	0	0	0		18,938.27	0.00	18,938.27	568.15	0.00	19,506.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089388 E.P. FRANCISCO I. MADERO EL COCO MUNICIPIO 31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina, suministro y colocación de protecciones.	33,787.79	0.00	33,787.79	1,013.63	0.00	34,801.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	33,787.79		0.00	33,787.79	0.00	0.00	33,787.79	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,013.63	0.00	1,013.63			
TOTAL		0	0	0	0	0		33,787.79	0.00	33,787.79	1,013.63	0.00	34,801.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089390 E.P. RICARDO FLORES MAGÓN Tanlacut, LABOR DE ZAPATA MUNICIPIO 31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, línea eléctrica.	9,800.99	0.00	9,800.99	294.03	0.00	10,095.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	9,800.99		0.00	9,800.99	0.00	0.00	9,800.99	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	294.03	0.00	294.03			
TOTAL		0	0	0	0	0		9,800.99	0.00	9,800.99	294.03	0.00	10,095.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089394 Tv. Sec. MIGUEL BARRAGÁN

SANTA MARÍA ACAPULCO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	22,906.11	0.00	22,906.11	687.18	0.00	23,593.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	22,906.11		0.00	22,906.11	0.00	0.00	22,906.11	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	687.18	0.00	687.18			
TOTAL		0	0	0	0	0		22,906.11	0.00	22,906.11	687.18	0.00	23,593.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089396 Tv. Sec. JULIÁN DE LOS REYES

SAN DIEGO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, pintura en un aula.	8,504.19	0.00	8,504.19	255.13	0.00	8,759.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	8,504.19		0.00	8,504.19	0.00	0.00	8,504.19	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	255.13	0.00	255.13			
TOTAL		0	0	0	0	0		8,504.19	0.00	8,504.19	255.13	0.00	8,759.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 31 SANTA CATARINA

AUTOR	6	0	0	0	0	0		108,145.84	0.00	108,145.84	3,244.37	0.00	111,390.21	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		108,145.84	0.00	108,145.84	0.00	0.00	108,145.84	100.00%	97.09%
TERM	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,244.37	0.00	3,244.37		
TOTAL		0	0	0	0	0		108,145.84	0.00	108,145.84	3,244.37	0.00	111,390.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

089125 J.N. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta (de lámina a Multypanel).	58,736.19	0.00	58,736.19	1,762.09	0.00	60,498.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	58,736.19		0.00	58,736.19	0.00	0.00	58,736.19	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,762.09	0.00	1,762.09			
TOTAL		0	0	0	0	0		58,736.19	0.00	58,736.19	1,762.09	0.00	60,498.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089126 J.N. NIÑOS HÉROES SAN FRANCISCO CUAYALAB MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	38,608.44	0.00	38,608.44	1,158.25	0.00	39,766.69	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	38,608.44		0.00	38,608.44	0.00	0.00	38,608.44	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,158.25	0.00	1,158.25			
TOTAL		0	0	0	0	0		38,608.44	0.00	38,608.44	1,158.25	0.00	39,766.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089128 J.N. JULIÁN CARRILLO COL. EL MIRADOR, SAN VICENTE MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	10,580.45	0.00	10,580.45	317.41	0.00	10,897.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	10,580.45		0.00	10,580.45	0.00	0.00	10,580.45	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	317.41	0.00	317.41			
TOTAL		0	0	0	0	0		10,580.45	0.00	10,580.45	317.41	0.00	10,897.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089425 J.N. 1º de Mayo Tancuiche MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	13,637.69	0.00	13,637.69	409.13	0.00	14,046.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	13,637.69		0.00	13,637.69	0.00	0.00	13,637.69	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	409.13	0.00	409.13			
TOTAL		0	0	0	0	0		13,637.69	0.00	13,637.69	409.13	0.00	14,046.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089132 E.P. IGNACIO ALLENDE

EJIDO EL CHOTE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	21,862.29	0.00	21,862.29	655.87	0.00	22,518.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		21,862.29	0.00	21,862.29	0.00	0.00	21,862.29	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	655.87	0.00	655.87		
TOTAL		0	0	0	0	0		21,862.29	0.00	21,862.29	655.87	0.00	22,518.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089134 E.P. VICENTE GUERRERO

EL SASUB

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	50,444.82	0.00	50,444.82	1,513.34	0.00	51,958.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		50,444.82	0.00	50,444.82	0.00	0.00	50,444.82	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,513.34	0.00	1,513.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		50,444.82	0.00	50,444.82	1,513.34	0.00	51,958.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089135 E.P. 5 DE MAYO

Ejido TANCUICHE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	12,677.07	0.00	12,677.07	380.31	0.00	13,057.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		12,677.07	0.00	12,677.07	0.00	0.00	12,677.07	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	380.31		
TOTAL		0	0	0	0	0		12,677.07	0.00	12,677.07	380.31	0.00	13,057.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089138 E.P. EMILIANO ZAPATA

EJIDO LA BOLSA I

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura	17,371.28	0.00	17,371.28	521.14	0.00	17,892.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,371.28	0.00	17,371.28	0.00	0.00	17,371.28	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	521.14	0.00	521.14		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,371.28	0.00	17,371.28	521.14	0.00	17,892.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089139 E.P. JESÚS SILVA HERZOG EL TRÉBOL (Nuevo Progreso) MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	79,921.57	0.00	79,921.57	2,397.65	0.00	82,319.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	79,921.57		0.00	79,921.57	0.00	0.00	79,921.57	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,397.65	0.00	2,397.65			
TOTAL		0	0	0	0	0		79,921.57	0.00	79,921.57	2,397.65	0.00	82,319.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089140 E.P. MARIANO ARISTA EJIDO TANCOJOL 2° PREDIO MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYA LAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de mesabancos, mesa y silla para maestro.	7,886.82	16,847.50	24,734.32	742.03	0.00	25,476.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	7,886.82		16,847.50	24,734.32	0.00	0.00	24,734.32	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	742.03	0.00	742.03			
TOTAL		0	0	0	0	0		7,886.82	16,847.50	24,734.32	742.03	0.00	25,476.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089141 E.P. PROFRA. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	47,840.38	0.00	47,840.38	1,435.21	0.00	49,275.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	47,840.38		0.00	47,840.38	0.00	0.00	47,840.38	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,435.21	0.00	1,435.21			
TOTAL		0	0	0	0	0		47,840.38	0.00	47,840.38	1,435.21	0.00	49,275.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089414 E.P. Fulgencio Zúñiga Tantojol MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	12,021.99	0.00	12,021.99	360.66	0.00	12,382.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	12,021.99		0.00	12,021.99	0.00	0.00	12,021.99	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	360.66	0.00	360.66			
TOTAL		0	0	0	0	0		12,021.99	0.00	12,021.99	360.66	0.00	12,382.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089143 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°7							SAN VICENTE		MUNICIPIO		34 SAN VICENTE TANCUAYALAB				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y de piso en dos aulas.	333,387.27	0.00	333,387.27	10,001.62	0.00	343,388.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		306,569.24	0.00	306,569.24	0.00	0.00	306,569.24	100.00%	89.28%
TERM	1	0	0	0	0	0		26,818.03	0.00	26,818.03	10,001.62	0.00	36,819.65		
TOTAL		0	0	0	0	0		333,387.27	0.00	333,387.27	10,001.62	0.00	343,388.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.72%

Totales 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	13	0	0	0	0	0		704,976.26	16,847.50	721,823.76	21,654.71	0.00	743,478.47	100.00%	100.00%
EJER	13	0	0	0	0	0		678,158.23	16,847.50	695,005.73	0.00	0.00	695,005.73	100.00%	93.48%
TERM	13	0	0	0	0	0		26,818.03	0.00	26,818.03	21,654.71	0.00	48,472.74		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		704,976.26	16,847.50	721,823.76	21,654.71	0.00	743,478.47		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.52%

36 TAMASOPO

089238 E.P. GUADALUPE VICTORIA							LA CEBADILLA		MUNICIPIO		36 TAMASOPO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	13,906.56	0.00	13,906.56	417.20	0.00	14,323.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		13,906.56	0.00	13,906.56	0.00	0.00	13,906.56	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	417.20	0.00	417.20		
TOTAL		0	0	0	0	0		13,906.56	0.00	13,906.56	417.20	0.00	14,323.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089242 E.P. IGNACIO ZARAGOZA							TAMBACA		MUNICIPIO		36 TAMASOPO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta (losa) edificio A, y de impermeabilización en el D.	202,258.30	0.00	202,258.30	6,067.75	0.00	208,326.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		202,258.30	0.00	202,258.30	0.00	0.00	202,258.30	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,067.75	0.00	6,067.75		
TOTAL		0	0	0	0	0		202,258.30	0.00	202,258.30	6,067.75	0.00	208,326.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089244 Sec. Gral. JUAN RUIZ DE ALARCÓN TAMASOPO MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta, aplanado y pintura de plafones.	376,974.86	0.00	376,974.86	11,309.25	0.00	388,284.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		376,974.86	0.00	376,974.86	0.00	0.00	376,974.86	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,309.25	0.00	11,309.25		
TOTAL		0	0	0	0	0		376,974.86	0.00	376,974.86	11,309.25	0.00	388,284.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089247 Tv. Sec. CUAUHTÉMOC ABRAS DEL CORZO MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura	28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88		
TOTAL		0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089248 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°34 TAMBACA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	105,403.95	0.00	105,403.95	3,162.12	0.00	108,566.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		105,403.95	0.00	105,403.95	0.00	0.00	105,403.95	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,162.12	0.00	3,162.12		
TOTAL		0	0	0	0	0		105,403.95	0.00	105,403.95	3,162.12	0.00	108,566.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089249 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°73 DAMIÁN CARMONA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones.	216,032.77	0.00	216,032.77	6,480.98	0.00	222,513.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		216,032.77	0.00	216,032.77	0.00	0.00	216,032.77	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,480.98	0.00	6,480.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		216,032.77	0.00	216,032.77	6,480.98	0.00	222,513.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 36 TAMASOPO

AUTOR	6	0	0	0	0	0		942,664.67	0.00	942,664.67	28,279.95	0.00	970,944.62	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		914,576.44	0.00	914,576.44	0.00	0.00	914,576.44	100.00%	94.19%
TERM	6	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	28,279.95	0.00	56,368.18		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		942,664.67	0.00	942,664.67	28,279.95	0.00	970,944.62		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.81%

37 TAMAZUNCHALE

089145 J.N.I. LÁZARO CÁRDENAS TAMACOL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089146 J.N.I. LIC. BENITO JUÁREZ MAZATETL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de losa de cubierta.	105,616.29	0.00	105,616.29	3,168.49	0.00	108,784.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		105,616.29	0.00	105,616.29	0.00	0.00	105,616.29	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,168.49	0.00	3,168.49		
TOTAL		0	0	0	0	0		105,616.29	0.00	105,616.29	3,168.49	0.00	108,784.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089147 J.N.I. MANUEL JOSÉ OTHÓN COL EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de lasas de cubierta	17,460.61	0.00	17,460.61	523.82	0.00	17,984.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,460.61	0.00	17,460.61	0.00	0.00	17,460.61	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	523.82	0.00	523.82		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,460.61	0.00	17,460.61	523.82	0.00	17,984.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089148 J.N. CUAUHTÉMOC

BARRIO DE GUADALUPE

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	37,221.97	0.00	37,221.97	1,116.66	0.00	38,338.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		37,221.97	0.00	37,221.97	1,116.66	0.00	38,338.63		
TOTAL		0	0	0	0	0		37,221.97	0.00	37,221.97	1,116.66	0.00	38,338.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089149 J.N. SILVESTRE REVUELTAS

TAMÁN

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	38,514.04	0.00	38,514.04	1,155.42	0.00	39,669.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,514.04	0.00	38,514.04	0.00	0.00	38,514.04	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,155.42	0.00	1,155.42		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,514.04	0.00	38,514.04	1,155.42	0.00	39,669.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089150 J.N. JUAN DE LA BARRERA

BARRIO SAN RAFAEL

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	36,026.20	0.00	36,026.20	1,080.79	0.00	37,106.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,026.20	0.00	36,026.20	0.00	0.00	36,026.20	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,080.79	0.00	1,080.79		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,026.20	0.00	36,026.20	1,080.79	0.00	37,106.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089151 J.N. SAMUEL M. SANTOS

TAMAZUNCHALE, Barrio San Miguel.

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	231,072.93	0.00	231,072.93	6,932.19	0.00	238,005.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		231,072.93	0.00	231,072.93	0.00	0.00	231,072.93	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,932.19	0.00	6,932.19		
TOTAL		0	0	0	0	0		231,072.93	0.00	231,072.93	6,932.19	0.00	238,005.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
P. G. O. 200809



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089153 J.N. MALITZÍN

CALLEJÓN ZOYOTLA

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y construcción de muro de contención.	208,272.07	0.00	208,272.07	6,248.16	0.00	214,520.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		208,272.07	0.00	208,272.07	0.00	0.00	208,272.07	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,248.16	0.00	6,248.16		
TOTAL		0	0	0	0	0		208,272.07	0.00	208,272.07	6,248.16	0.00	214,520.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089155 J.N. RICARDO CASTRO

PAPATLACO SANTIAGO

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.	119,104.75	0.00	119,104.75	3,573.14	0.00	122,677.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		119,104.75	0.00	119,104.75	0.00	0.00	119,104.75	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,573.14	0.00	3,573.14		
TOTAL		0	0	0	0	0		119,104.75	0.00	119,104.75	3,573.14	0.00	122,677.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089156 J.N. MANUEL M. PONCE

EL PLATANITO

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.	57,963.50	0.00	57,963.50	1,738.91	0.00	59,702.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,963.50	0.00	57,963.50	0.00	0.00	57,963.50	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,963.50	0.00	57,963.50	1,738.91	0.00	59,702.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089157 J.N. JUAN ESCUTIA

COL. XEW

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, muro de contención construido de concreto armado.	59,273.79	0.00	59,273.79	1,778.21	0.00	61,052.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		59,273.79	0.00	59,273.79	1,778.21	0.00	61,052.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,273.79	0.00	59,273.79	1,778.21	0.00	61,052.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089158 J.N. HERNÁN CORTÉS

EL PIÑAL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	80,530.44	0.00	80,530.44	2,415.91	0.00	82,946.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		80,530.44	0.00	80,530.44	2,415.91	0.00	82,946.35		
TOTAL		0	0	0	0	0		80,530.44	0.00	80,530.44	2,415.91	0.00	82,946.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	100.00%

089159 J.N. AQUILES SERDÁN

SANTA MARÍA PICULA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	22,736.36	0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		22,736.36	0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45		
TOTAL		0	0	0	0	0		22,736.36	0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089160 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

AGUAZARCA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	22,526.65	0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		22,526.65	0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45		
TOTAL		0	0	0	0	0		22,526.65	0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089161 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

BARRIO SAN MIGUEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	17,360.63	0.00	17,360.63	520.82	0.00	17,881.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,360.63	0.00	17,360.63	0.00	0.00	17,360.63	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	520.82	0.00	520.82		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,360.63	0.00	17,360.63	520.82	0.00	17,881.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089163 J.N. GUADALUPE VICTORIA

LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.	59,741.43	0.00	59,741.43	1,792.24	0.00	61,533.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	59,741.43		0.00	59,741.43	0.00	0.00	59,741.43	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,792.24	0.00	1,792.24			
TOTAL		0	0	0	0	0		59,741.43	0.00	59,741.43	1,792.24	0.00	61,533.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089420 J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

XILHUAZO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.	55,873.94	0.00	55,873.94	1,676.22	0.00	57,550.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	55,873.94		0.00	55,873.94	0.00	0.00	55,873.94	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,676.22	0.00	1,676.22			
TOTAL		0	0	0	0	0		55,873.94	0.00	55,873.94	1,676.22	0.00	57,550.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089164 E.P. CUAUHTÉMOC

AMATITLA SANTIAGO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	37,364.03	0.00	37,364.03	1,120.92	0.00	38,484.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	37,364.03		0.00	37,364.03	0.00	0.00	37,364.03	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,120.92	0.00	1,120.92			
TOTAL		0	0	0	0	0		37,364.03	0.00	37,364.03	1,120.92	0.00	38,484.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089166 E.P. IGNACIO ZARAGOZA

EL CARRIZAL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	25,390.40	0.00	25,390.40	761.71	0.00	26,152.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	25,390.40		0.00	25,390.40	0.00	0.00	25,390.40	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	761.71	0.00	761.71			
TOTAL		0	0	0	0	0		25,390.40	0.00	25,390.40	761.71	0.00	26,152.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089167 E.P. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	154,094.47	0.00	154,094.47	4,622.83	0.00	158,717.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		154,094.47	0.00	154,094.47	0.00	0.00	154,094.47	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,622.83	0.00	4,622.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		154,094.47	0.00	154,094.47	4,622.83	0.00	158,717.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089168 E.P. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	38,423.83	0.00	38,423.83	1,152.71	0.00	39,576.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,423.83	0.00	38,423.83	0.00	0.00	38,423.83	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,152.71	0.00	1,152.71		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,423.83	0.00	38,423.83	1,152.71	0.00	39,576.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089169 E.P. NETZAHUALCÓYOTL TACIAL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	17,209.55	0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		17,209.55	0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,209.55	0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089170 E.P. BENITO JUÁREZ TETLAMA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	47,691.56	0.00	47,691.56	1,430.75	0.00	49,122.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,691.56	0.00	47,691.56	0.00	0.00	47,691.56	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,430.75	0.00	1,430.75		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,691.56	0.00	47,691.56	1,430.75	0.00	49,122.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089171 E.P. JULIÁN CARRILLO

TLALNEPANTLA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	88,392.86	0.00	88,392.86	2,651.79	0.00	91,044.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	88,392.86		0.00	88,392.86	0.00	0.00	88,392.86	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,651.79	0.00	2,651.79			
TOTAL		0	0	0	0	0		88,392.86	0.00	88,392.86	2,651.79	0.00	91,044.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089172 E.P. VICENTE GUERRERO

VEGA LARGA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	38,072.07	0.00	38,072.07	1,142.16	0.00	39,214.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		38,072.07	0.00	38,072.07	1,142.16	0.00	39,214.23		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,072.07	0.00	38,072.07	1,142.16	0.00	39,214.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089173 E.P. LEONA VICARIO

XALTIPA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	20,564.87	0.00	20,564.87	616.95	0.00	21,181.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		20,564.87	0.00	20,564.87	616.95	0.00	21,181.82		
TOTAL		0	0	0	0	0		20,564.87	0.00	20,564.87	616.95	0.00	21,181.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089174 E.P. CLUB DE LEONES

COL. XEW

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	46,902.34	0.00	46,902.34	1,407.07	0.00	48,309.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		46,902.34	0.00	46,902.34	0.00	0.00	46,902.34	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	1,407.07		
TOTAL		0	0	0	0	0		46,902.34	0.00	46,902.34	1,407.07	0.00	48,309.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089175 E.P. EMILIANO ZAPATA

ZACATIPAN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089176 E.P. GRAL LÁZARO CÁRDENAS

PEMUCHO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089180 E.P. 15 DE SEPTIEMBRE

PAPATLACO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	106,864.27	0.00	106,864.27	3,205.93	0.00	110,070.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		106,864.27	0.00	106,864.27	0.00	0.00	106,864.27	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,205.93	0.00	3,205.93		
TOTAL		0	0	0	0	0		106,864.27	0.00	106,864.27	3,205.93	0.00	110,070.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089181 E.P. BENITO JUÁREZ

BARRIO PROGRESO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	52,546.40	0.00	52,546.40	1,576.39	0.00	54,122.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		52,546.40	0.00	52,546.40	0.00	0.00	52,546.40	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,576.39	0.00	1,576.39		
TOTAL		0	0	0	0	0		52,546.40	0.00	52,546.40	1,576.39	0.00	54,122.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089182 E.P. RAFAEL RAMÍREZ BUENOS AIRES MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	74,398.83	0.00	74,398.83	2,231.96	0.00	76,630.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	74,398.83		0.00	74,398.83	0.00	0.00	74,398.83	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,231.96	0.00	2,231.96			
TOTAL		0	0	0	0	0		74,398.83	0.00	74,398.83	2,231.96	0.00	76,630.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089183 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO HUAZALINGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	39,379.75	0.00	39,379.75	1,181.39	0.00	40,561.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	39,379.75		0.00	39,379.75	0.00	0.00	39,379.75	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,181.39	0.00	1,181.39		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,379.75	0.00	39,379.75	1,181.39	0.00	40,561.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089430 E.P. Lázaro Cárdenas La Laguna MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	72,421.27	0.00	72,421.27	2,172.64	0.00	74,593.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	72,421.27		0.00	72,421.27	0.00	0.00	72,421.27	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,172.64	0.00	2,172.64		
TOTAL		0	0	0	0	0		72,421.27	0.00	72,421.27	2,172.64	0.00	74,593.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089431 E.P. Profr. Macedonio Acosta. Tamazunchale. MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	194,089.44	0.00	194,089.44	5,822.68	0.00	199,912.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	194,089.44		0.00	194,089.44	0.00	0.00	194,089.44	95.00%	78.34%	
TERM	1	0	0	0	0	0		37,472.18	0.00	37,472.18	5,822.68	0.00	43,294.86		
TOTAL		0	0	0	0	0		194,089.44	0.00	194,089.44	5,822.68	0.00	199,912.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	21.66%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089184 Tv. Sec. NIÑOS HÉROES

AGUAZARCA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07		
TOTAL		0	0	0	0	0		53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089185 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS

PALICTLA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	3,894.25	0.00	3,894.25	116.83	0.00	4,011.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		3,894.25	0.00	3,894.25	0.00	0.00	3,894.25	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	116.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		3,894.25	0.00	3,894.25	116.83	0.00	4,011.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089186 Tv. Sec. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

SAN FRANCISCO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089188 Tv. Sec. NICOLÁS BRAVO

AHUEHUEYO IXTEAMEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	109,764.28	0.00	109,764.28	3,292.93	0.00	113,057.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		109,764.28	0.00	109,764.28	3,292.93	0.00	113,057.21		
TOTAL		0	0	0	0	0		109,764.28	0.00	109,764.28	3,292.93	0.00	113,057.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089189 Tv. Sec. CONSTITUYENTES HUAZALINGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	25,817.13	0.00	25,817.13	774.51	0.00	26,591.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	25,817.13		0.00	25,817.13	0.00	0.00	25,817.13	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	774.51	0.00	774.51			
TOTAL		0	0	0	0	0		25,817.13	0.00	25,817.13	774.51	0.00	26,591.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089190 Tv. Sec. RICARDO FLORES MAGÓN ENCINO SOLO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	31,539.57	0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		31,539.57	0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,539.57	0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089192 SECUNDARIA TÉCNICA No. 37 TAMÁN MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	284,658.84	0.00	284,658.84	8,539.77	0.00	293,198.61	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		284,658.84	0.00	284,658.84	0.00	0.00	284,658.84	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,539.77	0.00	8,539.77		
TOTAL		0	0	0	0	0		284,658.84	0.00	284,658.84	8,539.77	0.00	293,198.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089193 SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 CHAPULHUACANITO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	134,366.17	0.00	134,366.17	4,030.99	0.00	138,397.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		134,366.17	0.00	134,366.17	0.00	0.00	134,366.17	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,030.99	0.00	4,030.99		
TOTAL		0	0	0	0	0		134,366.17	0.00	134,366.17	4,030.99	0.00	138,397.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089194 E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS

TAMAZUNCHALE

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	94,508.21	0.00	94,508.21	2,835.25	0.00	97,343.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	94,508.21		0.00	94,508.21	0.00	0.00	94,508.21	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,835.25	0.00	2,835.25			
TOTAL		0	0	0	0	0		94,508.21	0.00	94,508.21	2,835.25	0.00	97,343.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	44	0	0	0	0	0		3,130,785.89	0.00	3,130,785.89	93,923.59	0.00	3,224,709.48	100.00%	100.00%
EJER	44	0	0	0	0	0		2,430,738.26	0.00	2,430,738.26	0.00	0.00	2,430,738.26	91.80%	75.38%
TERM	44	0	0	0	0	0		700,047.63	0.00	700,047.63	93,923.59	0.00	793,971.22		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		3,130,785.89	0.00	3,130,785.89	93,923.59	0.00	3,224,709.48		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20%	24.62%

38 TAMPACÁN

089432 J.N.I. Ponciano Arriaga.

Totomoxtla tres (Huexco)

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	13,002.00	0.00	13,002.00	390.06	0.00	13,392.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		13,002.00	0.00	13,002.00	0.00	0.00	13,002.00	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	390.06	0.00	390.06		
TOTAL		0	0	0	0	0		13,002.00	0.00	13,002.00	390.06	0.00	13,392.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089401 Tv. Sec. VICENTE GUERRERO

CUAYAHUAL

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	47,669.01	0.00	47,669.01	1,430.07	0.00	49,099.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,669.01	0.00	47,669.01	0.00	0.00	47,669.01	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,430.07	0.00	1,430.07		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,669.01	0.00	47,669.01	1,430.07	0.00	49,099.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
 E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**
P. G. O. 200809



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089405 Tv. Sec. BENITO JUÁREZ

HULERO

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de sillas de paleta, mesa y silla para maestro.	8,519.32	27,899.00	36,418.32	1,092.55	0.00	37,510.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,519.32	27,899.00	36,418.32	0.00	0.00	36,418.32	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,092.55	0.00	1,092.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		8,519.32	27,899.00	36,418.32	1,092.55	0.00	37,510.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089406 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

LAS MESAS

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	33,895.96	0.00	33,895.96	1,016.88	0.00	34,912.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		33,895.96	0.00	33,895.96	0.00	0.00	33,895.96	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,016.88	0.00	1,016.88		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,895.96	0.00	33,895.96	1,016.88	0.00	34,912.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089407 Tv. Sec. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

LÁZARO CÁRDENAS

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	27,981.90	0.00	27,981.90	839.46	0.00	28,821.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		27,981.90	0.00	27,981.90	0.00	0.00	27,981.90	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	839.46	0.00	839.46		
TOTAL		0	0	0	0	0		27,981.90	0.00	27,981.90	839.46	0.00	28,821.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089408 Tv. Sec. EULALIO GUTIÉRREZ

MACUILCATL

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	92,441.03	0.00	92,441.03	2,773.23	0.00	95,214.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		92,441.03	0.00	92,441.03	0.00	0.00	92,441.03	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,773.23	0.00	2,773.23		
TOTAL		0	0	0	0	0		92,441.03	0.00	92,441.03	2,773.23	0.00	95,214.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089410 Tv. Sec. RAFAEL RAMÍREZ

EL REFUGIO

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	31,600.05	0.00	31,600.05	948.00	0.00	32,548.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	31,600.05		0.00	31,600.05	0.00	0.00	31,600.05	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	948.00	0.00	948.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		31,600.05	0.00	31,600.05	948.00	0.00	32,548.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089412 Tv. Sec. MARIANO ARISTA

PALOLCO

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	57,975.34	0.00	57,975.34	1,739.26	0.00	59,714.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	57,975.34		0.00	57,975.34	0.00	0.00	57,975.34	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,739.26	0.00	1,739.26			
TOTAL		0	0	0	0	0		57,975.34	0.00	57,975.34	1,739.26	0.00	59,714.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 38 TAMPACÁN

AUTOR	8	0	0	0	0	0		313,084.61	27,899.00	340,983.61	10,229.51	0.00	351,213.12	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0		313,084.61	27,899.00	340,983.61	0.00	0.00	340,983.61	100.00%	97.09%
TERM	8	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,229.51	0.00	10,229.51		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		313,084.61	27,899.00	340,983.61	10,229.51	0.00	351,213.12		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

39 TAMPAMOLÓN CORONA

089254 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VÍBORAS MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura en plafón.	44,472.42	0.00	44,472.42	1,334.17	0.00	45,806.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	40,823.13		0.00	40,823.13	0.00	0.00	40,823.13	100.00%	89.12%	
TERM	1	0	0	0	0	3,649.29		0.00	3,649.29	1,334.17	0.00	4,983.46			
TOTAL		0	0	0	0	44,472.42		0.00	44,472.42	1,334.17	0.00	45,806.59			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.88%	

089433 E.P. Plan de Ayala Tonatico MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	68,807.79	0.00	68,807.79	2,064.23	0.00	70,872.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	68,807.79		0.00	68,807.79	0.00	0.00	68,807.79	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23			
TOTAL		0	0	0	0	68,807.79		0.00	68,807.79	2,064.23	0.00	70,872.02			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

089434 E.P. Niños Héroes Chiquinteco MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	47,135.04	0.00	47,135.04	1,414.05	0.00	48,549.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	47,135.04		0.00	47,135.04	0.00	0.00	47,135.04	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,414.05	0.00	1,414.05			
TOTAL		0	0	0	0	47,135.04		0.00	47,135.04	1,414.05	0.00	48,549.09			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

089257 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°19 TAMPAMOLÓN MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	236,116.86	0.00	236,116.86	7,083.51	0.00	243,200.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	236,116.86		0.00	236,116.86	0.00	0.00	236,116.86	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,083.51	0.00	7,083.51			
TOTAL		0	0	0	0	236,116.86		0.00	236,116.86	7,083.51	0.00	243,200.37			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	4	0	0	0	0	0		396,532.11	0.00	396,532.11	11,895.96	0.00	408,428.07	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		392,882.82	0.00	392,882.82	0.00	0.00	392,882.82	100.00%	96.19%
TERM	4	0	0	0	0	0		3,649.29	0.00	3,649.29	11,895.96	0.00	15,545.25		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		396,532.11	0.00	396,532.11	11,895.96	0.00	408,428.07		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.81%

40 TAMUÍN

089279 J.N. JOSÉ SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	119,270.33	0.00	119,270.33	3,578.11	0.00	122,848.44	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, rehabilitación de	112,713.30	0.00	112,713.30	0.00	0.00	112,713.30	100.00%	91.75%
TERM	1	0	0	0	0	0	muros, pisos e	6,557.03	0.00	6,557.03	3,578.11	0.00	10,135.14		
TOTAL		0	0	0	0	0	impermeabilización.	119,270.33	0.00	119,270.33	3,578.11	0.00	122,848.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.25%

089281 J.N. IGNACIO ALLENDE ESTACIÓN TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	26,128.44	0.00	26,128.44	783.85	0.00	26,912.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	26,128.44	0.00	26,128.44	0.00	0.00	26,128.44	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	banquetas.	0.00	0.00	0.00	783.85	0.00	783.85		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,128.44	0.00	26,128.44	783.85	0.00	26,912.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089282 J.N. CAMPANITA ESTACIÓN LAS PALMAS MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	102,061.95	0.00	102,061.95	3,061.86	0.00	105,123.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	102,061.95	0.00	102,061.95	0.00	0.00	102,061.95	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	impermeabilización de losa de	0.00	0.00	0.00	3,061.86	0.00	3,061.86		
TOTAL		0	0	0	0	0	cubierta, aplanados y pintura en	102,061.95	0.00	102,061.95	3,061.86	0.00	105,123.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	plafón, pintura en estructura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089287 J.N. GRACIANO SÁNCHEZ

EJIDO TAMANTE

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (56.30 m2) y pintura de plafón.	15,774.43	0.00	15,774.43	473.23	0.00	16,247.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,057.74	0.00	15,057.74	0.00	0.00	15,057.74	100.00%	92.68%
TERM	1	0	0	0	0	0		716.69	0.00	716.69	473.23	0.00	1,189.92		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,774.43	0.00	15,774.43	473.23	0.00	16,247.66		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.32%

089288 E.P. VICENTE GUERRERO

EJIDO LA FORTALEZA

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83		
TOTAL		0	0	0	0	0		8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

089289 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

LOS HUASTECOS

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanados y pintura en plafón.	87,319.86	0.00	87,319.86	2,619.60	0.00	89,939.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		87,319.86	0.00	87,319.86	0.00	0.00	87,319.86	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,619.60	0.00	2,619.60		
TOTAL		0	0	0	0	0		87,319.86	0.00	87,319.86	2,619.60	0.00	89,939.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089290 E.P. BRAULIO M. ROMERO

EJIDO ANTIGUO TAMUÍN

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación en pisos, muros y barda.	163,832.76	0.00	163,832.76	4,914.98	0.00	168,747.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		163,832.76	0.00	163,832.76	0.00	0.00	163,832.76	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,914.98	0.00	4,914.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		163,832.76	0.00	163,832.76	4,914.98	0.00	168,747.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089294 E.P. GABRIEL LEYVA EL PALMAR MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	38,074.33	0.00	38,074.33	1,142.23	0.00	39,216.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	31,760.49		0.00	31,760.49	0.00	0.00	31,760.49	100.00%	80.99%	
TERM	1	0	0	0	0	6,313.84		0.00	6,313.84	1,142.23	0.00	7,456.07			
TOTAL		0	0	0	0	38,074.33		0.00	38,074.33	1,142.23	0.00	39,216.56			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19.01%

089295 E.P. BENITO JUÁREZ EJIDO LA PRIMAVERA MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	14,656.98	0.00	14,656.98	439.71	0.00	15,096.69	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	14,656.98		0.00	14,656.98	0.00	0.00	14,656.98	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	439.71	0.00	439.71			
TOTAL		0	0	0	0	14,656.98		0.00	14,656.98	439.71	0.00	15,096.69			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

089296 E.P. EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ DEL LIMÓN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	27,683.84	0.00	27,683.84	830.52	0.00	28,514.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	27,683.84		0.00	27,683.84	0.00	0.00	27,683.84	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	830.52	0.00	830.52			
TOTAL		0	0	0	0	27,683.84		0.00	27,683.84	830.52	0.00	28,514.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

089298 E.P. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanados y pintura en plafón.	26,242.80	0.00	26,242.80	787.28	0.00	27,030.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	26,242.80		0.00	26,242.80	0.00	0.00	26,242.80	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	787.28	0.00	787.28			
TOTAL		0	0	0	0	26,242.80		0.00	26,242.80	787.28	0.00	27,030.08			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
P. G. O. 200809



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089299 E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ EJIDO EL CARRIZO MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	9,675.33	0.00	9,675.33	290.26	0.00	9,965.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		9,675.33	0.00	9,675.33	0.00	0.00	9,675.33	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	290.26	0.00	290.26		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,675.33	0.00	9,675.33	290.26	0.00	9,965.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089303 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPAÓN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	63,686.67	0.00	63,686.67	1,910.60	0.00	65,597.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		63,686.67	0.00	63,686.67	0.00	0.00	63,686.67	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,910.60	0.00	1,910.60		
TOTAL		0	0	0	0	0		63,686.67	0.00	63,686.67	1,910.60	0.00	65,597.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089305 E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA COL. HIDALGO MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	167,456.68	0.00	167,456.68	5,023.70	0.00	172,480.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		167,456.68	0.00	167,456.68	0.00	0.00	167,456.68	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,023.70	0.00	5,023.70		
TOTAL		0	0	0	0	0		167,456.68	0.00	167,456.68	5,023.70	0.00	172,480.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089306 E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ COL. MIRASOL MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	103,388.44	0.00	103,388.44	3,101.65	0.00	106,490.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		98,920.34	0.00	98,920.34	0.00	0.00	98,920.34	100.00%	92.89%
TERM	1	0	0	0	0	0		4,468.10	0.00	4,468.10	3,101.65	0.00	7,569.75		
TOTAL		0	0	0	0	0		103,388.44	0.00	103,388.44	3,101.65	0.00	106,490.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.11%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089307 E.P. 18 DE AGOSTO

NUEVO AHUACATITLA

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	74,056.76	0.00	74,056.76	2,221.70	0.00	76,278.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	74,056.76		0.00	74,056.76	0.00	0.00	74,056.76	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,221.70	0.00	2,221.70			
TOTAL		0	0	0	0	0		74,056.76	0.00	74,056.76	2,221.70	0.00	76,278.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089446 E.P. BRAULIO M. ROMERO

EJIDO ANTIGUO TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de sillas de paleta, mesa y silla para maestro.	7,311.82	27,623.00	34,934.82	1,048.04	0.00	35,982.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	7,311.82		27,623.00	34,934.82	0.00	0.00	34,934.82	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,048.04	0.00	1,048.04			
TOTAL		0	0	0	0	0		7,311.82	27,623.00	34,934.82	1,048.04	0.00	35,982.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089309 Sec. Gral. PONCIANO ARRIAGA

COL. PUEBLO NUEVO

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, pisos y tirol en plafón.	216,059.67	0.00	216,059.67	6,481.79	0.00	222,541.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	174,756.10		0.00	174,756.10	0.00	0.00	174,756.10	100.00%	78.53%	
TERM	1	0	0	0	0	41,303.57		0.00	41,303.57	6,481.79	0.00	47,785.36			
TOTAL		0	0	0	0	0		216,059.67	0.00	216,059.67	6,481.79	0.00	222,541.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21.47%

089310 Tv. Sec. LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA

ANTIGUO TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de dos computadoras y dos Tv.	0.00	27,370.00	27,370.00	821.10	0.00	28,191.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		27,370.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	821.10	0.00	821.10			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	27,370.00	27,370.00	821.10	0.00	28,191.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089311 Esc. Educ. Esp. ARTÍCULO 3º TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, de pisos de banquetas y de andadores.	182,485.22	0.00	182,485.22	5,474.56	0.00	187,959.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		182,485.22	0.00	182,485.22	0.00	0.00	182,485.22	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,474.56	0.00	5,474.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		182,485.22	0.00	182,485.22	5,474.56	0.00	187,959.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 40 TAMUÍN

AUTOR	20	0	0	0	0	0		1,453,909.83	54,993.00	1,508,902.83	45,267.08	0.00	1,554,169.91	100.00%	100.00%
EJER	20	0	0	0	0	0		1,385,807.08	54,993.00	1,440,800.08	0.00	0.00	1,440,800.08	100.00%	92.71%
TERM	20	0	0	0	0	0		68,102.75	0.00	68,102.75	45,267.08	0.00	113,369.83		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,453,909.83	54,993.00	1,508,902.83	45,267.08	0.00	1,554,169.91		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.29%

41 TANLAJÁS

089268 J.N.I. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLÁS MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de dos aulas didácticas, edificio "A".	113,684.95	0.00	113,684.95	3,410.55	0.00	117,095.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		109,396.28	0.00	109,396.28	0.00	0.00	109,396.28	100.00%	93.42%
TERM	1	0	0	0	0	0		4,288.67	0.00	4,288.67	3,410.55	0.00	7,699.22		
TOTAL		0	0	0	0	0		113,684.95	0.00	113,684.95	3,410.55	0.00	117,095.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.58%

089269 J.N.I. CUAUHEMOC LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubiertas, edificio "A" y "B", construcción de servicio sanitario rural.	151,607.39	0.00	151,607.39	4,548.22	0.00	156,155.61	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		118,738.78	0.00	118,738.78	0.00	0.00	118,738.78	100.00%	76.04%
TERM	1	0	0	0	1	1		32,868.61	0.00	32,868.61	4,548.22	0.00	37,416.83		
TOTAL		0	0	0	1	1		151,607.39	0.00	151,607.39	4,548.22	0.00	156,155.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23.96%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089270 J.N.I. JOSÉ VASCONCELOS AGUALOJA MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	14,012.05	0.00	14,012.05	420.36	0.00	14,432.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		14,012.05	0.00	14,012.05	0.00	0.00	14,012.05	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	420.36	0.00	420.36		
TOTAL		0	0	0	0	0		14,012.05	0.00	14,012.05	420.36	0.00	14,432.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089271 J.N.I. ANTONIO DAMIANO FÉLIX TIZUAPATZ MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, suministro y colocación de cerco de malla.	51,859.51	0.00	51,859.51	1,555.79	0.00	53,415.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		51,859.51	0.00	51,859.51	0.00	0.00	51,859.51	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,555.79	0.00	1,555.79		
TOTAL		0	0	0	0	0		51,859.51	0.00	51,859.51	1,555.79	0.00	53,415.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089272 J.N.I. MARIANO ARISTA DHOKOB MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	17,128.38	0.00	17,128.38	513.85	0.00	17,642.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,128.38	0.00	17,128.38	0.00	0.00	17,128.38	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	513.85	0.00	513.85		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,128.38	0.00	17,128.38	513.85	0.00	17,642.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089273 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA TRES CRUCES MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	29,808.39	0.00	29,808.39	894.25	0.00	30,702.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		29,808.39	0.00	29,808.39	0.00	0.00	29,808.39	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	894.25	0.00	894.25		
TOTAL		0	0	0	0	0		29,808.39	0.00	29,808.39	894.25	0.00	30,702.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089274 E.P. MIGUEL HIDALGO

TANLAJÁS

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.	226,184.44	0.00	226,184.44	6,785.53	0.00	232,969.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	226,184.44		0.00	226,184.44	0.00	0.00	226,184.44	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,785.53	0.00	6,785.53			
TOTAL		0	0	0	0	0		226,184.44	0.00	226,184.44	6,785.53	0.00	232,969.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 41 TANLAJÁS

AUTOR	7	0	0	0	1	1		604,285.11	0.00	604,285.11	18,128.55	0.00	622,413.66	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0		567,127.83	0.00	567,127.83	0.00	0.00	567,127.83	100.00%	91.12%
TERM	7	0	0	0	1	1		37,157.28	0.00	37,157.28	18,128.55	0.00	55,285.83		
TOTAL	0	0	0	0	1	1		604,285.11	0.00	604,285.11	18,128.55	0.00	622,413.66		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.88%

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

089277 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°4

TANQUIÁN

MUNICIPIO

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta	324,570.93	0.00	324,570.93	9,737.13	0.00	334,308.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		324,570.93	0.00	324,570.93	0.00	0.00	324,570.93	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,737.13	0.00	9,737.13		
TOTAL		0	0	0	0	0		324,570.93	0.00	324,570.93	9,737.13	0.00	334,308.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089278 Supervisión

TANQUIÁN

MUNICIPIO

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta	15,867.01	0.00	15,867.01	476.01	0.00	16,343.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,867.01	0.00	15,867.01	0.00	0.00	15,867.01	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	476.01	0.00	476.01		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,867.01	0.00	15,867.01	476.01	0.00	16,343.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	2	0	0	0	0	0		340,437.94	0.00	340,437.94	10,213.14	0.00	350,651.08	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		340,437.94	0.00	340,437.94	0.00	0.00	340,437.94	100.00%	97.09%
TERM	2	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,213.14	0.00	10,213.14		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		340,437.94	0.00	340,437.94	10,213.14	0.00	350,651.08		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

53 AXTLA DE TERRAZAS

089047 E.P. SIXTO GARCÍA PACHECO JALPILLA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de tres computadoras.	0.00	27,945.00	27,945.00	838.35	0.00	28,783.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	27,945.00	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	838.35	0.00	838.35		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	27,945.00	27,945.00	838.35	0.00	28,783.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089048 J.N. MANUEL JOSÉ OTHÓN AXTLA DE TERRAZAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	155,968.28	0.00	155,968.28	4,679.05	0.00	160,647.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		155,968.28	0.00	155,968.28	0.00	0.00	155,968.28	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,679.05	0.00	4,679.05		
TOTAL		0	0	0	0	0		155,968.28	0.00	155,968.28	4,679.05	0.00	160,647.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089049 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ TENEXCALCO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28		
TOTAL		0	0	0	0	0		51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089050 J.N. AXAYACATL COATZONTITLA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	35,888.43	0.00	35,888.43	1,076.65	0.00	36,965.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,888.43	0.00	35,888.43	0.00	0.00	35,888.43	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,076.65	0.00	1,076.65		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,888.43	0.00	35,888.43	1,076.65	0.00	36,965.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089435 J.N. Benito Juárez El Aquichal MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	12,501.28	0.00	12,501.28	375.04	0.00	12,876.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		12,501.28	0.00	12,501.28	0.00	0.00	12,501.28	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	375.04	0.00	375.04		
TOTAL		0	0	0	0	0		12,501.28	0.00	12,501.28	375.04	0.00	12,876.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089436 J.N. Juan Escutia Axtla de Terrazas, colonia Santo Domingo. MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	12,616.06	0.00	12,616.06	378.48	0.00	12,994.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		12,616.06	0.00	12,616.06	0.00	0.00	12,616.06	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	378.48	0.00	378.48		
TOTAL		0	0	0	0	0		12,616.06	0.00	12,616.06	378.48	0.00	12,994.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089056 E.P. BENITO JUÁREZ AXTLA DE TERRAZAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de azoteas	333,499.16	0.00	333,499.16	10,004.97	0.00	343,504.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		333,499.15	0.00	333,499.15	0.00	0.00	333,499.15	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	10,004.97	0.00	10,004.98		
TOTAL		0	0	0	0	0		333,499.16	0.00	333,499.16	10,004.97	0.00	343,504.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089057 E.P. MTR. IGNACIO RAMÍREZ LAS CUEVAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	66,058.05	0.00	66,058.05	1,981.74	0.00	68,039.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	48,821.44		0.00	48,821.44	0.00	0.00	48,821.44	98.00%	71.75%	
TERM	1	0	0	0	0	17,236.61		0.00	17,236.61	1,981.74	0.00	19,218.35			
TOTAL		0	0	0	0	66,058.05		0.00	66,058.05	1,981.74	0.00	68,039.79			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	28.25%

089059 E.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	123,538.03	0.00	123,538.03	3,706.14	0.00	127,244.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	123,538.03		0.00	123,538.03	0.00	0.00	123,538.03	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,706.14	0.00	3,706.14			
TOTAL		0	0	0	0	123,538.03		0.00	123,538.03	3,706.14	0.00	127,244.17			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089060 E.P. FRANCISCO I. MADERO LA PURÍSIMA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	95,690.29	0.00	95,690.29	2,870.71	0.00	98,561.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	95,690.29		0.00	95,690.29	0.00	0.00	95,690.29	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,870.71	0.00	2,870.71			
TOTAL		0	0	0	0	95,690.29		0.00	95,690.29	2,870.71	0.00	98,561.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089063 E.P. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y sustitución de cerco de malla y portón.	197,027.33	0.00	197,027.33	5,910.82	0.00	202,938.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	168,279.50		0.00	168,279.50	0.00	0.00	168,279.50	100.00%	82.92%	
TERM	1	0	0	0	0	28,747.83		0.00	28,747.83	5,910.82	0.00	34,658.65			
TOTAL		0	0	0	0	197,027.33		0.00	197,027.33	5,910.82	0.00	202,938.15			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17.08%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089064 E.P. LÁZARO CÁRDENAS CUAYO BUENAVISTA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	37,836.10	0.00	37,836.10	1,135.08	0.00	38,971.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	37,836.10		0.00	37,836.10	0.00	0.00	37,836.10	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,135.08	0.00	1,135.08			
TOTAL		0	0	0	0	0		37,836.10	0.00	37,836.10	1,135.08	0.00	38,971.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089437 E.P. Benjamín Lucio Mújica Ahuacatitla MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	117,812.20	0.00	117,812.20	3,534.37	0.00	121,346.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	117,812.20		0.00	117,812.20	0.00	0.00	117,812.20	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,534.37	0.00	3,534.37			
TOTAL		0	0	0	0	0		117,812.20	0.00	117,812.20	3,534.37	0.00	121,346.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089438 Sec. Gral. Moisés Sáenz Axtla de Terrazas. MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, resanes y pintura vinílica en plafón	28,024.02	0.00	28,024.02	840.72	0.00	28,864.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	28,024.02		0.00	28,024.02	0.00	0.00	28,024.02	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	840.72	0.00	840.72			
TOTAL		0	0	0	0	0		28,024.02	0.00	28,024.02	840.72	0.00	28,864.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089066 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CHIMALACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	50,604.77	0.00	50,604.77	1,518.14	0.00	52,122.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	50,604.77		0.00	50,604.77	0.00	0.00	50,604.77	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,518.14	0.00	1,518.14			
TOTAL		0	0	0	0	0		50,604.77	0.00	50,604.77	1,518.14	0.00	52,122.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089067 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS TAMPOCHOCHO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	47,817.83	0.00	47,817.83	1,434.53	0.00	49,252.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		47,817.83	0.00	47,817.83	1,434.53	0.00	49,252.36		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,817.83	0.00	47,817.83	1,434.53	0.00	49,252.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	100.00%

089068 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS TEMALACACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	62,464.41	0.00	62,464.41	1,873.93	0.00	64,338.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		62,464.41	0.00	62,464.41	1,873.93	0.00	64,338.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,464.41	0.00	62,464.41	1,873.93	0.00	64,338.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	100.00%

089069 Tv. Sec. FRANCISCO VILLA XOLOCO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	48,965.60	0.00	48,965.60	1,468.97	0.00	50,434.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,965.60	0.00	48,965.60	0.00	0.00	48,965.60	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,468.97	0.00	1,468.97		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,965.60	0.00	48,965.60	1,468.97	0.00	50,434.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089454 C.B.T.A. N° 122 Jalpilla MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	156,218.21	0.00	156,218.21	4,686.55	0.00	160,904.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		156,218.20	0.00	156,218.20	0.00	0.00	156,218.20	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	4,686.55	0.00	4,686.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		156,218.21	0.00	156,218.21	4,686.55	0.00	160,904.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	19	0	0	0	0	0		1,634,485.66	27,945.00	1,662,430.66	49,872.91	0.00	1,712,303.57	100.00%	100.00%
EJER	19	0	0	0	0	0		1,426,263.35	27,945.00	1,454,208.35	0.00	0.00	1,454,208.35	95.10%	84.93%
TERM	19	0	0	0	0	0		208,222.31	0.00	208,222.31	49,872.91	0.00	258,095.22		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,634,485.66	27,945.00	1,662,430.66	49,872.91	0.00	1,712,303.57		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90%	15.07%

54 XILITLA

089195 J.N.I. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	9,749.98	0.00	9,749.98	292.50	0.00	10,042.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		9,749.98	0.00	9,749.98	0.00	0.00	9,749.98	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,749.98	0.00	9,749.98	292.50	0.00	10,042.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089196 J.N.I. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina, pintura en estructura metálica y vinílica en muros.	61,753.22	0.00	61,753.22	1,852.60	0.00	63,605.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		61,753.22	0.00	61,753.22	0.00	0.00	61,753.22	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,852.60	0.00	1,852.60		
TOTAL		0	0	0	0	0		61,753.22	0.00	61,753.22	1,852.60	0.00	63,605.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089198 J.N. PEDRO J. MÉNDEZ AHUEHUEYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y de lámparas.	134,244.84	0.00	134,244.84	4,027.35	0.00	138,272.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		134,244.84	0.00	134,244.84	0.00	0.00	134,244.84	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,027.35	0.00	4,027.35		
TOTAL		0	0	0	0	0		134,244.84	0.00	134,244.84	4,027.35	0.00	138,272.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089199 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS POTRERILLOS MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y de cubierta de lámina y pintura en estructura.	74,541.07	0.00	74,541.07	2,236.23	0.00	76,777.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		74,541.07	0.00	74,541.07	0.00	0.00	74,541.07	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,236.23	0.00	2,236.23		
TOTAL		0	0	0	0	0		74,541.07	0.00	74,541.07	2,236.23	0.00	76,777.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089201 J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA ZACATIPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina pintura de esmalte en estructura.	114,271.02	0.00	114,271.02	3,428.13	0.00	117,699.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		114,271.02	0.00	114,271.02	0.00	0.00	114,271.02	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,428.13	0.00	3,428.13		
TOTAL		0	0	0	0	0		114,271.02	0.00	114,271.02	3,428.13	0.00	117,699.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089202 J.N. 12 DE OCTUBRE PETATILLO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	63,074.62	0.00	63,074.62	1,892.24	0.00	64,966.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		63,074.62	0.00	63,074.62	0.00	0.00	63,074.62	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,892.24	0.00	1,892.24		
TOTAL		0	0	0	0	0		63,074.62	0.00	63,074.62	1,892.24	0.00	64,966.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089203 J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	14,206.00	0.00	14,206.00	426.18	0.00	14,632.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		14,206.00	0.00	14,206.00	0.00	0.00	14,206.00	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	426.18	0.00	426.18		
TOTAL		0	0	0	0	0		14,206.00	0.00	14,206.00	426.18	0.00	14,632.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089205 J.N. AGUSTÍN MELGAR

SAN ANTONIO XALCUAYO I

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	24,704.90	0.00	24,704.90	741.15	0.00	25,446.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	24,704.90		0.00	24,704.90	0.00	0.00	24,704.90	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	741.15	0.00	741.15			
TOTAL		0	0	0	0	0		24,704.90	0.00	24,704.90	741.15	0.00	25,446.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089206 J.N. EMILIO PORTES GIL

SAN ANTONIO XALCUAYO II

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y construcción de 1ª etapa de servicio sanitario rural.	161,553.19	0.00	161,553.19	4,846.60	0.00	166,399.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		25,852.66	0.00	25,852.66	0.00	0.00	25,852.66	30.00%	15.54%
TERM	1	0	0	0	1	1		135,700.53	0.00	135,700.53	4,846.60	0.00	140,547.13		
TOTAL		0	0	0	1	1		161,553.19	0.00	161,553.19	4,846.60	0.00	166,399.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	84.46%

089208 J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL

AHUAYO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	13,475.40	0.00	13,475.40	404.26	0.00	13,879.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		13,475.40	0.00	13,475.40	0.00	0.00	13,475.40	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	404.26	0.00	404.26		
TOTAL		0	0	0	0	0		13,475.40	0.00	13,475.40	404.26	0.00	13,879.66		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089210 J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC

BARRIO CAFETALES POXTLA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	9,262.48	0.00	9,262.48	277.87	0.00	9,540.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		9,262.48	0.00	9,262.48	0.00	0.00	9,262.48	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	277.87	0.00	277.87		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,262.48	0.00	9,262.48	277.87	0.00	9,540.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089211 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EL BALCÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y pintura de esmalte en estructura.	59,900.13	0.00	59,900.13	1,797.00	0.00	61,697.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	59,900.13		0.00	59,900.13	0.00	0.00	59,900.13	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		59,900.13	0.00	59,900.13	1,797.00	0.00	61,697.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089416 J.N. Aquiles Serdan La Conchita MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención	35,843.81	0.00	35,843.81	1,075.31	0.00	36,919.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	35,843.81		0.00	35,843.81	0.00	0.00	35,843.81	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,075.31	0.00	1,075.31			
TOTAL		0	0	0	0	0		35,843.81	0.00	35,843.81	1,075.31	0.00	36,919.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089421 J.N. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.	109,577.09	0.00	109,577.09	3,287.31	0.00	112,864.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	109,577.09		0.00	109,577.09	0.00	0.00	109,577.09	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,287.31	0.00	3,287.31			
TOTAL		0	0	0	0	0		109,577.09	0.00	109,577.09	3,287.31	0.00	112,864.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089422 J.N. CUAUHTEMOC LA TINAJA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.	58,139.10	0.00	58,139.10	1,744.17	0.00	59,883.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	58,139.10		0.00	58,139.10	0.00	0.00	58,139.10	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,744.17	0.00	1,744.17			
TOTAL		0	0	0	0	0		58,139.10	0.00	58,139.10	1,744.17	0.00	59,883.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089424 J.N.I. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	62,553.19	0.00	62,553.19	1,876.60	0.00	64,429.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	62,553.19		0.00	62,553.19	0.00	0.00	62,553.19	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,876.60	0.00	1,876.60			
TOTAL		0	0	0	0	0		62,553.19	0.00	62,553.19	1,876.60	0.00	64,429.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089426 J.N. Lorenzo de Filho Puerto de Belem. MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	33,642.74	0.00	33,642.74	1,009.28	0.00	34,652.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		33,642.74	0.00	33,642.74	0.00	0.00	33,642.74	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,009.28	0.00	1,009.28		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,642.74	0.00	33,642.74	1,009.28	0.00	34,652.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089439 J.N. Juan Ruiz de Alarcón Tlamaya MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	39,792.58	0.00	39,792.58	1,193.78	0.00	40,986.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,792.58	0.00	39,792.58	0.00	0.00	39,792.58	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,193.78	0.00	1,193.78		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,792.58	0.00	39,792.58	1,193.78	0.00	40,986.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089212 E.P. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	134,625.35	0.00	134,625.35	4,038.76	0.00	138,664.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		134,625.35	0.00	134,625.35	0.00	0.00	134,625.35	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,038.76	0.00	4,038.76		
TOTAL		0	0	0	0	0		134,625.35	0.00	134,625.35	4,038.76	0.00	138,664.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089213 E.P. JAIME NUNÓ TLAHUILAPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	38,119.42	0.00	38,119.42	1,143.58	0.00	39,263.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	38,119.42		0.00	38,119.42	0.00	0.00	38,119.42	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,143.58	0.00	1,143.58			
TOTAL		0	0	0	0	0		38,119.42	0.00	38,119.42	1,143.58	0.00	39,263.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089216 E.P. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	32,741.44	0.00	32,741.44	982.24	0.00	33,723.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	32,741.44		0.00	32,741.44	0.00	0.00	32,741.44	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	982.24	0.00	982.24			
TOTAL		0	0	0	0	0		32,741.44	0.00	32,741.44	982.24	0.00	33,723.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089217 E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención. (Impermeabilización y muro)	98,000.11	0.00	98,000.11	2,940.00	0.00	100,940.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	98,000.11		0.00	98,000.11	0.00	0.00	98,000.11	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		98,000.11	0.00	98,000.11	2,940.00	0.00	100,940.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089219 E.P. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS FRACCIÓN EL JOBO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	16,814.94	0.00	16,814.94	504.45	0.00	17,319.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	16,814.94		0.00	16,814.94	0.00	0.00	16,814.94	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	504.45	0.00	504.45			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,814.94	0.00	16,814.94	504.45	0.00	17,319.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089220 E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PEMOXCO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	62,452.66	0.00	62,452.66	1,873.58	0.00	64,326.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	62,452.66		0.00	62,452.66	0.00	0.00	62,452.66	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,873.58	0.00	1,873.58			
TOTAL		0	0	0	0	0		62,452.66	0.00	62,452.66	1,873.58	0.00	64,326.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089221 E.P. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUÁREZ MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	35,499.21	0.00	35,499.21	1,064.98	0.00	36,564.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	35,499.21		0.00	35,499.21	0.00	0.00	35,499.21	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,064.98	0.00	1,064.98			
TOTAL		0	0	0	0	0		35,499.21	0.00	35,499.21	1,064.98	0.00	36,564.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089222 E.P. RAFAEL RAMÍREZ C.J.C. RANCHO NUEVO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	54,041.41	0.00	54,041.41	1,621.24	0.00	55,662.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	54,041.41		0.00	54,041.41	0.00	0.00	54,041.41	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,621.24	0.00	1,621.24			
TOTAL		0	0	0	0	0		54,041.41	0.00	54,041.41	1,621.24	0.00	55,662.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089223 E.P. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y pintura de esmalte en estructura.	170,990.24	0.00	170,990.24	5,129.71	0.00	176,119.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	170,990.24		0.00	170,990.24	0.00	0.00	170,990.24	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,129.71	0.00	5,129.71			
TOTAL		0	0	0	0	0		170,990.24	0.00	170,990.24	5,129.71	0.00	176,119.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089224 E.P. DAMIÁN CARMONA

TLALETLA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	264,228.55	0.00	264,228.55	7,926.86	0.00	272,155.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de:	233,163.64	0.00	233,163.64	0.00	0.00	233,163.64	100.00%	85.67%
TERM	1	0	0	0	0	0	cubierta de lámina,	31,064.91	0.00	31,064.91	7,926.86	0.00	38,991.77		
TOTAL		0	0	0	0	0	impermeabilización, muro de	264,228.55	0.00	264,228.55	7,926.86	0.00	272,155.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	contención y de cerco de malla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.33%

089417 E.P. EMILIANO ZAPATA

LA ESCALERA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	7,812.92	0.00	7,812.92	234.39	0.00	8,047.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	7,812.92	0.00	7,812.92	0.00	0.00	7,812.92	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	impermeabilización de losa de	0.00	0.00	0.00	234.39	0.00	234.39		
TOTAL		0	0	0	0	0	cubierta	7,812.92	0.00	7,812.92	234.39	0.00	8,047.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089423 E.P. MANUEL ÁVILA CAMACHO

LA TINAJA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	36,529.60	0.00	36,529.60	1,095.89	0.00	37,625.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	36,529.60	0.00	36,529.60	0.00	0.00	36,529.60	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	impermeabilización de losa de	0.00	0.00	0.00	1,095.89	0.00	1,095.89		
TOTAL		0	0	0	0	0	cubierta, resane y pintura de	36,529.60	0.00	36,529.60	1,095.89	0.00	37,625.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	plafón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089440 E.P. Lázaro Cárdenas del Río

Tlamaya

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	79,661.36	0.00	79,661.36	2,389.84	0.00	82,051.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	79,661.36	0.00	79,661.36	0.00	0.00	79,661.36	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0	impermeabilización de losa de	0.00	0.00	0.00	2,389.84	0.00	2,389.84		
TOTAL		0	0	0	0	0	cubierta	79,661.36	0.00	79,661.36	2,389.84	0.00	82,051.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089225 Tv. Sec. JULIÁN CARRILLO

APETZCO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	25,008.69	0.00	25,008.69	750.26	0.00	25,758.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	25,008.69		0.00	25,008.69	0.00	0.00	25,008.69	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	750.26	0.00	750.26			
TOTAL		0	0	0	0	0		25,008.69	0.00	25,008.69	750.26	0.00	25,758.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089226 Tv. Sec. MIGUEL HIDALGO

SOLEDAD DE ZARAGOZA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	16,067.15	0.00	16,067.15	482.01	0.00	16,549.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	16,067.15		0.00	16,067.15	0.00	0.00	16,067.15	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	482.01	0.00	482.01			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,067.15	0.00	16,067.15	482.01	0.00	16,549.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089227 Tv. Sec. MARIANO AZUELA

AHUEHUEYO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	281,944.40	0.00	281,944.40	8,458.33	0.00	290,402.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	281,944.40		0.00	281,944.40	0.00	0.00	281,944.40	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33			
TOTAL		0	0	0	0	0		281,944.40	0.00	281,944.40	8,458.33	0.00	290,402.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089228 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS

PILATENO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	17,836.42	0.00	17,836.42	535.09	0.00	18,371.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	17,836.42		0.00	17,836.42	0.00	0.00	17,836.42	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	535.09	0.00	535.09			
TOTAL		0	0	0	0	0		17,836.42	0.00	17,836.42	535.09	0.00	18,371.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089418 Tv.Sec. Guillermo Prieto

San Antonio Xalcuayo 1 (La Curva)

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	18,751.91	0.00	18,751.91	562.56	0.00	19,314.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		18,751.91	0.00	18,751.91	0.00	0.00	18,751.91	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	562.56	0.00	562.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		18,751.91	0.00	18,751.91	562.56	0.00	19,314.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089419 TV.SEC. IGNACIO ZARAGOZA

CHICHIMIXTITLA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	43,583.09	0.00	43,583.09	1,307.49	0.00	44,890.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		43,583.09	0.00	43,583.09	0.00	0.00	43,583.09	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,307.49	0.00	1,307.49		
TOTAL		0	0	0	0	0		43,583.09	0.00	43,583.09	1,307.49	0.00	44,890.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089441 TV. Sec. Francisco González Bocanegra

Tlamanca

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	60,891.86	0.00	60,891.86	1,826.76	0.00	62,718.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		60,891.86	0.00	60,891.86	0.00	0.00	60,891.86	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,826.76	0.00	1,826.76		
TOTAL		0	0	0	0	0		60,891.86	0.00	60,891.86	1,826.76	0.00	62,718.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089442 Tv. Sec. Francisco Martínez de la Vega

Iztacapa

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	48,524.41	0.00	48,524.41	1,455.73	0.00	49,980.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,524.41	0.00	48,524.41	0.00	0.00	48,524.41	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,455.73	0.00	1,455.73		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,524.41	0.00	48,524.41	1,455.73	0.00	49,980.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089231 SECUNDARIA TÉCNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura vinílica	125,293.60	0.00	125,293.60	3,758.81	0.00	129,052.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	125,293.60		0.00	125,293.60	0.00	0.00	125,293.60	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.81	0.00	3,758.81			
TOTAL		0	0	0	0	0		125,293.60	0.00	125,293.60	3,758.81	0.00	129,052.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089232 SECUNDARIA TÉCNICA No. 48 AHUACATLÁN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	125,269.83	0.00	125,269.83	3,758.09	0.00	129,027.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	125,269.83		0.00	125,269.83	0.00	0.00	125,269.83	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.09	0.00	3,758.09			
TOTAL		0	0	0	0	0		125,269.83	0.00	125,269.83	3,758.09	0.00	129,027.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089233 SECUNDARIA TÉCNICA No. 80 PUERTO TLALETLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	63,137.76	0.00	63,137.76	1,894.13	0.00	65,031.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	63,137.76		0.00	63,137.76	0.00	0.00	63,137.76	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,894.13	0.00	1,894.13			
TOTAL		0	0	0	0	0		63,137.76	0.00	63,137.76	1,894.13	0.00	65,031.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089443 Albergue Benito Juárez García Iztacapa MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	104,990.99	0.00	104,990.99	3,149.73	0.00	108,140.72	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	104,990.99		0.00	104,990.99	0.00	0.00	104,990.99	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,149.73	0.00	3,149.73			
TOTAL		0	0	0	0	0		104,990.99	0.00	104,990.99	3,149.73	0.00	108,140.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089234 E. Preparatoria FELIPE CARRILLO ITZTACAPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	126,738.21	0.00	126,738.21	3,802.15	0.00	130,540.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	126,738.21		0.00	126,738.21	0.00	0.00	126,738.21	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,802.15	0.00	3,802.15			
TOTAL		0	0	0	0	0		126,738.21	0.00	126,738.21	3,802.15	0.00	130,540.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 54 XILITLA

AUTOR	44	0	0	0	1	1		3,169,840.89	0.00	3,169,840.89	95,095.22	0.00	3,264,936.11	100.00%	100.00%
EJER	44	0	0	0	0	0		3,003,075.45	0.00	3,003,075.45	0.00	0.00	3,003,075.45	96.43%	91.98%
TERM	44	0	0	0	1	1		166,765.44	0.00	166,765.44	95,095.22	0.00	261,860.66		
TOTAL	0	0	0	0	1	1		3,169,840.89	0.00	3,169,840.89	95,095.22	0.00	3,264,936.11		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57%	8.02%

57 MATLAPA

089366 J.N. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	26,432.17	0.00	26,432.17	792.97	0.00	27,225.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,432.17	0.00	26,432.17	0.00	0.00	26,432.17	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	792.97	0.00	792.97		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,432.17	0.00	26,432.17	792.97	0.00	27,225.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089367 J.N. EL PÍPILA TEXQUITOTE I MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	22,864.89	0.00	22,864.89	685.95	0.00	23,550.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		22,864.89	0.00	22,864.89	0.00	0.00	22,864.89	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	685.95	0.00	685.95		
TOTAL		0	0	0	0	0		22,864.89	0.00	22,864.89	685.95	0.00	23,550.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089368 J.N. JULIÁN CARRILLO

VILLA LOLITA

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	64,721.45	0.00	64,721.45	1,941.64	0.00	66,663.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	64,721.45		0.00	64,721.45	0.00	0.00	64,721.45	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,941.64	0.00	1,941.64			
TOTAL		0	0	0	0	0		64,721.45	0.00	64,721.45	1,941.64	0.00	66,663.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089370 Tv. Sec. MANUEL JOSÉ OTHÓN

TLAXCO

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	33,714.61	0.00	33,714.61	1,011.44	0.00	34,726.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	33,714.61		0.00	33,714.61	0.00	0.00	33,714.61	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,011.44	0.00	1,011.44			
TOTAL		0	0	0	0	0		33,714.61	0.00	33,714.61	1,011.44	0.00	34,726.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089371 Tv. Sec. MIGUEL HIDALGO

TANCUILÍN

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de tres computadoras.	0.00	27,945.00	27,945.00	838.35	0.00	28,783.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		27,945.00	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	838.35	0.00	838.35			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	27,945.00	27,945.00	838.35	0.00	28,783.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089374 Tv. Sec. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

TEXQUITOTE I

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	37,454.10	0.00	37,454.10	1,123.62	0.00	38,577.72	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	37,454.10		0.00	37,454.10	0.00	0.00	37,454.10	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,123.62	0.00	1,123.62			
TOTAL		0	0	0	0	0		37,454.10	0.00	37,454.10	1,123.62	0.00	38,577.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
089377 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°71							NEXCUAYO			MUNICIPIO		57 MATLAPA				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	333,382.06	0.00	333,382.06	10,001.46	0.00	343,383.52	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		333,382.06	0.00	333,382.06	0.00	0.00	333,382.06	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46			
TOTAL		0	0	0	0	0		333,382.06	0.00	333,382.06	10,001.46	0.00	343,383.52			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

Totales 57 MATLAPA

AUTOR	7	0	0	0	0	0		518,569.28	27,945.00	546,514.28	16,395.43	0.00	562,909.71	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0		518,569.28	27,945.00	546,514.28	0.00	0.00	546,514.28	100.00%	97.09%
TERM	7	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,395.43	0.00	16,395.43		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		518,569.28	27,945.00	546,514.28	16,395.43	0.00	562,909.71		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

58 EL NARANJO

089121 E.P. EMILIANO ZAPATA							EJIDO EL SABINITO			MUNICIPIO		58 EL NARANJO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta.	226,029.05	0.00	226,029.05	6,780.87	0.00	232,809.92	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		226,029.05	0.00	226,029.05	0.00	0.00	226,029.05	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,780.87	0.00	6,780.87			
TOTAL		0	0	0	0	0		226,029.05	0.00	226,029.05	6,780.87	0.00	232,809.92			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	

089122 E.P. GRAL. CARLOS OSUNA							EL NARANJO			MUNICIPIO		58 EL NARANJO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	32,068.83	0.00	32,068.83	962.06	0.00	33,030.89	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		32,068.83	0.00	32,068.83	0.00	0.00	32,068.83	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	962.06	0.00	962.06			
TOTAL		0	0	0	0	0		32,068.83	0.00	32,068.83	962.06	0.00	33,030.89			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%	



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089444 E.P. Vicente Guerrero

El Sabinito.

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	47,080.79	0.00	47,080.79	1,412.42	0.00	48,493.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	47,080.79		0.00	47,080.79	0.00	0.00	47,080.79	100.00%	97.09%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,412.42	0.00	1,412.42			
TOTAL		0	0	0	0	0		47,080.79	0.00	47,080.79	1,412.42	0.00	48,493.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089124 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6

EL NARANJO

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de muro y reja en acceso al plantel.	58,909.11	0.00	58,909.11	1,767.27	0.00	60,676.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		58,909.11	0.00	58,909.11	0.00	0.00	58,909.11	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,767.27	0.00	1,767.27		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,909.11	0.00	58,909.11	1,767.27	0.00	60,676.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

089445 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6

EL NARANJO

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	181,083.05	0.00	181,083.05	5,432.49	0.00	186,515.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		181,083.05	0.00	181,083.05	0.00	0.00	181,083.05	100.00%	97.09%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,432.49	0.00	5,432.49		
TOTAL		0	0	0	0	0		181,083.05	0.00	181,083.05	5,432.49	0.00	186,515.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%

Totales 58 EL NARANJO

AUTOR	5	0	0	0	0	0		545,170.83	0.00	545,170.83	16,355.11	0.00	561,525.94	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		545,170.83	0.00	545,170.83	0.00	0.00	545,170.83	100.00%	97.09%
TERM	5	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,355.11	0.00	16,355.11		
TOTAL		0	0	0	0	0		545,170.83	0.00	545,170.83	16,355.11	0.00	561,525.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.91%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

**Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí, Acuerdo No. 04-2008-
E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809**



P. G. O. 200809

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200809

AUTOR	305	1	0	0	2	3		23,873,176.82	155,629.50	24,028,806.32	720,864.19	0.00	24,749,670.51	100.00%	100.00%
EJER	305	1	0	0	0	1		21,395,417.87	155,629.50	21,551,047.37	0.00	0.00	21,551,047.37	96.15%	87.08%
TERM	305	0	0	0	2	2		2,477,758.95	0.00	2,477,758.95	720,864.19	0.00	3,198,623.14		
TOTAL	0	1	0	0	2	3		23,873,176.82	155,629.50	24,028,806.32	720,864.19	0.00	24,749,670.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85%	12.92%