

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.

083002 Jardín de Niños N.C.

0001 San Luis Potosí, Colonia Los Magueyes

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	4	0	0	0	4	1ª Etapa Construcción de 2 aulas de 5.00 x 6.00 m. 2 aulas de 5.00 x 7.50 m. plaza cívica, redes hidráulica, sanitaria y eléctrica.	451,597.71	0.00	451,597.71	11,780.81	0.00	463,378.52	100.00%	100.00%
EJER	1	4	0	0	0	4		451,597.71	0.00	451,597.71	11,780.81	0.00	463,378.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		4	0	0	0	4		451,597.71	0.00	451,597.71	11,780.81	0.00	463,378.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

083004 Jardín de Niños N.C.

0001 San Luis Potosí, Colonia Los Magueyes

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	2	3	2ª Etapa, Construcción aula didáctica, bodega y servicio sanitario, estructura 6.00 x 5.00 m. obras exteriores: redes eléctrica, hidráulica y sanitaria.	316,745.74	0.00	316,745.74	8,262.93	0.00	325,008.67	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	2	3		316,745.74	0.00	316,745.74	8,262.93	0.00	325,008.67	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	2	3		316,745.74	0.00	316,745.74	8,262.93	0.00	325,008.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 05 Jardín de Niños Urbano.

AUTOR	2	5	0	0	2	7		768,343.45	0.00	768,343.45	20,043.74	0.00	788,387.19	100.00%	100.00%	
EJER	2	5	0	0	2	7		768,343.45	0.00	768,343.45	20,043.74	0.00	788,387.19	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	5	0	0	2		7	768,343.45	0.00	768,343.45	20,043.74	0.00	788,387.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria

083003 Primaria Dolores Reyes Velásquez.

Peñasquito, Fracc.3ª Grande, San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de 2 aulas didácticas, estructura prefabricada y rehabilitación de 2 aulas existentes (sustitución de cancelería, pintura, pisos y lámparas).	603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2		603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
Totales 09 Escuelas Primaria																
AUTOR	1	2	0	0	0	2		603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	0	0	0	2		603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	2	0	0	0	2		603,318.11	0.00	603,318.11	14,310.59	0.00	617,628.70			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Otros.

083001

Clínica Hospital de Matehuala

0001 Matehuala

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de ampliación en la Planta baja: Consulta Externa de Especialidades; planta alta: Gobierno y Enseñanza.	9,628,724.21	0.00	9,628,724.21	251,184.11	0.00	9,879,908.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		7,116,434.51	0.00	7,116,434.51	0.00	0.00	7,116,434.51	98.00%	72.03%
TERM	1	0	0	0	0	0		2,512,289.70	0.00	2,512,289.70	251,184.11	0.00	2,763,473.81		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,628,724.21	0.00	9,628,724.21	251,184.11	0.00	9,879,908.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	27.97%

Totales Otros.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		9,628,724.21	0.00	9,628,724.21	251,184.11	0.00	9,879,908.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		7,116,434.51	0.00	7,116,434.51	0.00	0.00	7,116,434.51	98.00%	72.03%
TERM	1	0	0	0	0	0		2,512,289.70	0.00	2,512,289.70	251,184.11	0.00	2,763,473.81		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		9,628,724.21	0.00	9,628,724.21	251,184.11	0.00	9,879,908.32		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	27.97%

TOTALES P.G.O. 200847

AUTOR	4	7	0	0	2	9	Se aplican \$ 169,728.71 de Productos Financieros de este Programa	11,000,385.77	0.00	11,000,385.77	285,538.44	0.00	11,285,924.21	100.00%	100.00%
EJER	4	7	0	0	2	9		8,488,096.07	0.00	8,488,096.07	34,354.33	0.00	8,522,450.40	98.25%	75.51%
TERM	1	0	0	0	0	0		2,512,289.70	0.00	2,512,289.70	251,184.11	0.00	2,763,473.81		
TOTAL	0	7	0	0	2	9		11,000,385.77	0.00	11,000,385.77	285,538.44	0.00	11,285,924.21		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75%	24.49%