

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2006

P. G. O. 200624

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-34 INSTITUTO TECNOLÓGICO

063001 Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito del Equipamiento del Centro de Cómputo.	0.00	169,796.99	169,796.99	0.00	0.00	169,796.99	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	169,796.99	169,796.99	0.00	0.00	169,796.99		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	169,796.99	169,796.99	0.00	0.00	169,796.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

063003 Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de 1ª Etapa de Unidad Académica Departamental	11,764.50	0.00	11,764.50	0.00	0.00	11,764.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		11,498.85	0.00	11,498.85	0.00	0.00	11,498.85	100.00%	97.74%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		11,498.85	0.00	11,498.85	0.00	0.00	11,498.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		265.65	0.00	265.65	0.00	0.00	265.65	0.00%	2.26%

063004 Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Unidad Habitacional Ponciano Arriaga

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento del Centro de Información.	0.00	95,729.00	95,729.00	0.00	0.00	95,729.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	95,729.00	95,729.00	0.00	0.00	95,729.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	95,729.00	95,729.00	0.00	0.00	95,729.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

063005 Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.

0001 Tamazunchale.

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento parcial del Laboratorio de Métodos.	0.00	905,761.65	905,761.65	0.00	0.00	905,761.65	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	905,761.65	905,761.65	0.00	0.00	905,761.65		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	905,761.65	905,761.65	0.00	0.00	905,761.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2006

P. G. O. 200624

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-34 TOTALES INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		11,764.50	1,171,287.64	1,183,052.14	0.00	0.00	1,183,052.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		11,498.85	0.00	11,498.85	0.00	0.00	11,498.85	0.99%	0.97%
TERM	3	0	0	0	0	0	0		0.00	1,171,287.64	1,171,287.64	0.00	0.00	1,171,287.64		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		11,498.85	1,171,287.64	1,182,786.49	0.00	0.00	1,182,786.49		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		265.65	0.00	265.65	0.00	0.00	265.65	99.01%	99.03%

TOTALES P.G.O. 200624

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		11,764.50	1,171,287.64	1,183,052.14	0.00	0.00	1,183,052.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		11,498.85	0.00	11,498.85	0.00	0.00	11,498.85	0.99%	0.97%
TERM	3	0	0	0	0	0	0		0.00	1,171,287.64	1,171,287.64	0.00	0.00	1,171,287.64		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		11,498.85	1,171,287.64	1,182,786.49	0.00	0.00	1,182,786.49		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		265.65	0.00	265.65	0.00	0.00	265.65	99.01%	99.03%