

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2006 - 2007

P. G. O. 200640

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Normales

062405 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Edificio "H" estructura U-1C, 3 ee. para cubículos.	87,005.51	0.00	87,005.51	13,106.80	0.00	100,112.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1	0		78,141.55	0.00	78,141.55	12,840.88	0.00	90,982.43	20.47%	90.88%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		78,141.55	0.00	78,141.55	12,840.88	0.00	90,982.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8,863.96	0.00	8,863.96	265.92	0.00	9,129.88	79.53%	9.12%

062406 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Edificio "I" estructura IPR (ee. 14.00 x 6.00 m.) 3 entrejes.	186,777.17	0.00	186,777.17	19,242.52	0.00	206,019.69	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		195,923.18	0.00	195,923.18	19,516.90	0.00	215,440.08	0.00%	104.57%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		195,923.18	0.00	195,923.18	19,516.90	0.00	215,440.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		(9,146.01)	0.00	(9,146.01)	(274.38)	0.00	(9,420.39)	100.00%	-4.57%

062407 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Edificio "H" estructura U-1C, 2 ee. para Sala de Maestros.	99,686.64	0.00	99,686.64	12,087.38	0.00	111,774.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		87,725.39	0.00	87,725.39	11,728.54	0.00	99,453.93	5.89%	88.98%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		87,725.39	0.00	87,725.39	11,728.54	0.00	99,453.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		11,961.25	0.00	11,961.25	358.84	0.00	12,320.09	94.11%	11.02%

062408 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la 1ª Etapa (obra negra) de la Unidad Educativa, estructura U-2C.	101,402.17	0.00	101,402.17	109,205.13	0.00	210,607.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		101,402.17	0.00	101,402.17	109,205.13	0.00	210,607.30	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		101,402.17	0.00	101,402.17	109,205.13	0.00	210,607.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2006 - 2007
P. G. O. 200640

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Totales Normales

AUTOR	4	0	0	0	1	1	0		474,871.49	0.00	474,871.49	153,641.83	0.00	628,513.32	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	1	1	0		463,192.29	0.00	463,192.29	153,291.45	0.00	616,483.74	26.34%	98.09%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		463,192.29	0.00	463,192.29	153,291.45	0.00	616,483.74		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		11,679.20	0.00	11,679.20	350.38	0.00	12,029.58	73.66%	1.91%

TOTALES P.G.O. 200640

AUTOR	4	0	0	0	1	1	0		474,871.49	0.00	474,871.49	153,641.83	0.00	628,513.32	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	1	1	0		463,192.29	0.00	463,192.29	153,291.45	0.00	616,483.74	26.34%	98.09%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	Saldo corresponde a productos financieros no aplicados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		463,192.29	0.00	463,192.29	153,291.45	0.00	616,483.74		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		11,679.20	0.00	11,679.20	350.38	0.00	12,029.58	73.66%	1.91%