



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006 P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-13 COBACH

060158 COBACH No. 21

0001 Matlapa

MUNICIPIO 57 Matlapa.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de un aula de 3 entreejes, estructura U-1C, edificio "E".	271,033.67	0.00	271,033.67	0.00	0.00	271,033.67	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	267,063.10		0.00	267,063.10	0.00	0.00	0.00	267,063.10	100.00%	98.54%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		267,063.10	0.00	267,063.10	0.00	0.00	0.00	267,063.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,970.57	0.00	3,970.57	0.00	0.00	0.00	3,970.57	0.00%	1.46%

04-13 TOTALES COBACH

AUTOR	1	0	0	0	0	0		271,033.67	0.00	271,033.67	0.00	0.00	271,033.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		267,063.10	0.00	267,063.10	0.00	0.00	267,063.10	100.00%	98.54%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		267,063.10	0.00	267,063.10	0.00	0.00	267,063.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,970.57	0.00	3,970.57	0.00	0.00	3,970.57	0.00%	1.46%

04-15 C.B.T.A.

060116 C.B.T.A. No. 122.

0031 Jalpilla.

MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento vario.	0.00	419,462.00	419,462.00	12,583.86	0.00	432,045.86	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	420,462.00	420,462.00	12,613.86	0.00	433,075.86	100.00%	100.24%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	420,462.00	420,462.00	12,613.86	0.00	0.00	433,075.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	(1,000.00)	(1,000.00)	(30.00)	0.00	0.00	(1,030.00)	0.00%	-0.24%

060117 C.B.T.A. No. 123.

0001 Cerritos.

MUNICIPIO 08 Cerritos.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo.	0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	256,828.44	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	0.00	256,828.44	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	0.00	256,828.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060118 C.B.T.A. No. 141.

0003 Agua Buena.

MUNICIPIO

36 Tamasopo.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de aula audiovisual, estructura U-1C, 4 ee. edificio "H"	41,791.73	182,400.00	224,191.73	0.00	0.00	224,191.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,816.73	182,400.00	228,216.73	0.00	0.00	228,216.73	100.00%	101.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,816.73	182,400.00	228,216.73	0.00	0.00	228,216.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(4,025.00)	0.00	(4,025.00)	0.00	0.00	(4,025.00)	0.00%	-1.80%

060119 C.B.T.A. No. 142.

0001 Venado.

MUNICIPIO

45 Venado.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de aula de cómputo 3 entreejes, estructura U-1C, edificio "B". Mobiliario para alumnos y equipo de cómputo.	0.00	202,176.00	202,176.00	0.00	0.00	202,176.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	202,176.00	202,176.00	0.00	0.00	202,176.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	202,176.00	202,176.00	0.00	0.00	202,176.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060120 C.B.T.A. No. 143.

0001 Santa María del Río.

MUNICIPIO

32 Santa María del Río.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipos de cómputo.	0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060123 C.B.T.A. No. 187.

0001 San Ciró de Acosta.

MUNICIPIO

27 San Ciró de Acosta.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de Área Administrativa, estructura U-1C, 5 ee. edificio "A".	4,332.81	0.00	4,332.81	0.00	0.00	4,332.81	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,332.81	0.00	4,332.81	0.00	0.00	0.00	4,332.81	0.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-15 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO.

AUTOR	6	0	0	0	0	0		46,124.54	1,527,169.00	1,573,293.54	34,277.79	0.00	1,607,571.33	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		45,816.73	1,528,169.00	1,573,985.73	34,307.79	0.00	1,608,293.52	100.00%	100.04%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		45,816.73	1,528,169.00	1,573,985.73	34,307.79	0.00	1,608,293.52		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		307.81	(1,000.00)	(692.19)	(30.00)	0.00	(722.19)	0.00%	-0.04%

05-19 COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

060142 CONALEP Ciudad Valles.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	217,772.09	217,772.09	0.00	0.00	217,772.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	217,772.09	217,772.09	0.00	0.00	217,772.09	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	217,772.09	217,772.09	0.00	0.00	217,772.09		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060143 CONALEP Matehuala.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	428,979.59	428,979.59	0.00	0.00	428,979.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	428,979.59	428,979.59	0.00	0.00	428,979.59	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	428,979.59	428,979.59	0.00	0.00	428,979.59		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060144 CONALEP Ing. Manuel Moreno Torres.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	133,689.59	133,689.59	0.00	0.00	133,689.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	133,689.59	133,689.59	0.00	0.00	133,689.59	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	133,689.59	133,689.59	0.00	0.00	133,689.59		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060145 CONALEP Soledad de Graciano Sánchez.

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 ee c.u. en planta alta y escalera en edificio "I" estructura U-2C, equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	832,285.18	832,285.18	0.00	0.00	832,285.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	832,285.18	832,285.18	0.00	0.00	832,285.18	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	832,285.18	832,285.18	0.00	0.00	832,285.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060146 CONALEP Villa de Reyes.

0001 Villa de Reyes.

MUNICIPIO

50 Villa de Reyes.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	153,659.09	153,659.09	0.00	0.00	153,659.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	153,659.09	153,659.09	0.00	0.00	153,659.09	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	153,659.09	153,659.09	0.00	0.00	153,659.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-19 TOTALES COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	1,766,385.54	1,766,385.54	0.00	0.00	1,766,385.54	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		0.00	1,766,385.54	1,766,385.54	0.00	0.00	1,766,385.54	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	1,766,385.54	1,766,385.54	0.00	0.00	1,766,385.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-25 C.E.C. y T.E.

060136 CECyTE No. V

0001 Ébano.

MUNICIPIO

16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de Taller de Aire Acondicionado y Refrigeración, estructura T-80C, edificio "D"	83,507.74	0.00	83,507.74	0.00	0.00	83,507.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,742.00	0.00	35,742.00	0.00	0.00	35,742.00	100.00%	42.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,742.00	0.00	35,742.00	0.00	0.00	35,742.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		47,765.74	0.00	47,765.74	0.00	0.00	47,765.74	0.00%	57.20%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 Totales C.E.C. y T.E.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		83,507.74	0.00	83,507.74	0.00	0.00	83,507.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,742.00	0.00	35,742.00	0.00	0.00	35,742.00	100.00%	42.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		35,742.00	0.00	35,742.00	0.00	0.00	35,742.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		47,765.74	0.00	47,765.74	0.00	0.00	47,765.74	0.00%	57.20%

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

060147 CECATI No. 27.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	298,543.69	298,543.69	8,956.31	0.00	307,500.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	282,517.45	282,517.45	8,475.52	0.00	290,992.97		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	282,517.45	282,517.45	8,475.52	0.00	290,992.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	16,026.24	16,026.24	480.79	0.00	16,507.03	100.00%	100.00%

060148 CECATI No. 59.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	506,796.12	506,796.12	15,203.88	0.00	522,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	415,125.50	415,125.50	17,071.56	0.00	432,197.06	0.00%	82.80%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	153,926.34	153,926.34	0.00	0.00	153,926.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	569,051.84	569,051.84	17,071.56	0.00	586,123.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	(62,255.72)	(62,255.72)	(1,867.68)	0.00	(64,123.40)	100.00%	17.20%

060149 CECATI No. 98.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060150 CECATI No. 131.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	356,803.88	356,803.88	10,704.12	0.00	367,508.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		390,208.94	390,208.94	11,706.27	0.00	401,915.21				
TOTAL		0	0	0	0	0.00		390,208.94	390,208.94	11,706.27	0.00	401,915.21				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00			(33,405.06)	(33,405.06)	(1,002.15)	0.00	(34,407.21)	100.00%	100.00%	

060151 CECATI No. 181.

0001 San Luis Potosí, Fracción 3ª Grande.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	162,621.36	162,621.36	4,878.64	0.00	167,500.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		51,459.71	51,459.71	1,543.79	0.00	53,003.50				
TOTAL		0	0	0	0	0.00		51,459.71	51,459.71	1,543.79	0.00	53,003.50				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00			111,161.65	111,161.65	3,334.85	0.00	114,496.50	100.00%	100.00%	

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	1,584,466.02	1,584,466.02	47,533.98	0.00	1,632,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	415,125.50	415,125.50	17,071.56	0.00	432,197.06	0.00%	26.48%
TERM	5	0	0	0	0	0		0.00	1,137,813.41	1,137,813.41	29,516.61	0.00	1,167,330.02		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	1,552,938.91	1,552,938.91	46,588.17	0.00	1,599,527.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	31,527.11	31,527.11	945.81	0.00	32,472.92	100.00%	73.52%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

060152 Centro de Acción Móvil (ICAT) Rioverde

0001 Rioverde

MUNICIPIO 24 Rioverde

	1	1	1	0	0	2									
AUTOR	1	1	1	0	0	2	1ª Etapa de la construcción del edificio "A", estructura U-2C, planta baja, servicios sanitarios 2 ee., laboratorio de informática 3 ee. y aula usos múltiples 3 ee.	970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		1,365,041.86	0.00	1,365,041.86	0.00	0.00	1,365,041.86	100.00%	136.50%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		1,365,041.86	0.00	1,365,041.86	0.00	0.00	1,365,041.86		
DIFERENCIA		1	1	0	0	2		(394,168.07)	0.00	(394,168.07)	29,126.21	0.00	(365,041.86)	0.00%	-36.50%

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

	1	1	1	0	0	2									
AUTOR	1	1	1	0	0	2		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		1,365,041.86	0.00	1,365,041.86	0.00	0.00	1,365,041.86	100.00%	136.50%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,365,041.86	0.00	1,365,041.86	0.00	0.00	1,365,041.86		
DIFERENCIA	0	1	1	0	0	2		(394,168.07)	0.00	(394,168.07)	29,126.21	0.00	(365,041.86)	0.00%	-36.50%

TOTALES P.G.O. 200668

	19	1	1	0	0	2									
AUTOR	19	1	1	0	0	2	Aplicación de productos financieros \$ 281,554.82	1,371,539.74	4,878,020.56	6,249,560.30	110,937.98	0.00	6,360,498.28	100.00%	100.00%
EJER	13	0	0	0	0	0		1,713,663.69	3,709,680.04	5,423,343.73	51,379.35	0.00	5,474,723.08	74.65%	86.07%
TERM	5	0	0	0	0	0		0.00	1,137,813.41	1,137,813.41	29,516.61	0.00	1,167,330.02		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,713,663.69	4,847,493.45	6,561,157.14	80,895.96	0.00	6,642,053.10		
DIFERENCIA	0	1	1	0	0	2		(342,123.95)	30,527.11	(311,596.84)	30,042.02	0.00	(281,554.82)	25.35%	13.93%