

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02 Alaquines

076007 J.N. Álvaro Obregón

El Sabino

MUNICIPIO

02 Alaquines

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cancelería.	67,701.31	0.00	67,701.31	0.00	0.00	67,701.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		60,733.65	0.00	60,733.65	0.00	0.00	60,733.65	100.00%	89.71%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		60,733.65	0.00	60,733.65	0.00	0.00	60,733.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		6,967.66	0.00	6,967.66	0.00	0.00	6,967.66	0.00%	10.29%

076008 E.P. Emiliano Zapata

0030 San José de Palmas

MUNICIPIO

02 Alaquines

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, pintura.	39,500.96	0.00	39,500.96	0.00	0.00	39,500.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,810.72	0.00	26,810.72	0.00	0.00	26,810.72	100.00%	67.87%
TERM	1	0	0	0	0	0		7,267.17	0.00	7,267.17	0.00	0.00	7,267.17		
TOTAL		0	0	0	0	0		34,077.89	0.00	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,423.07	0.00	5,423.07	0.00	0.00	5,423.07	0.00%	32.13%

076009 E.P. Guillermo Prieto

0023 Rancho de Pro

MUNICIPIO

02 Alaquines

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de piso de plaza-cancha	48,018.16	0.00	48,018.16	0.00	0.00	48,018.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,015.96	0.00	48,015.96	0.00	0.00	48,015.96	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,015.96	0.00	48,015.96	0.00	0.00	48,015.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00%	0.00%

076010 Sec. Gral. Antonio Castro Leal

0001 Alaquines

MUNICIPIO

02 Alaquines

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de lámparas y pintura vinílica	238,576.92	0.00	238,576.92	0.00	0.00	238,576.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		234,820.11	0.00	234,820.11	0.00	0.00	234,820.11	100.00%	98.43%
TERM	1	0	0	0	0	0		3,732.29	0.00	3,732.29	0.00	0.00	3,732.29		
TOTAL		0	0	0	0	0		238,552.40	0.00	238,552.40	0.00	0.00	238,552.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	24.52	0.00%	1.57%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 02 Alaquines

AUTOR	4	0	0	0	0	0		393,797.35	0.00	393,797.35	0.00	0.00	393,797.35	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		370,380.44	0.00	370,380.44	0.00	0.00	370,380.44	100.00%	94.05%
TERM	2	0	0	0	0	0		10,999.46	0.00	10,999.46	0.00	0.00	10,999.46		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		381,379.90	0.00	381,379.90	0.00	0.00	381,379.90		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		12,417.45	0.00	12,417.45	0.00	0.00	12,417.45	0.00%	5.95%

03 Aquismón

076011 J.N.I. "FRANCISCO I. MADERO" SANTA BÁRBARA MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	19,782.46	0.00	19,782.46	0.00	0.00	19,782.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,782.46	0.00	19,782.46	0.00	0.00	19,782.46	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,782.46	0.00	19,782.46	0.00	0.00	19,782.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076012 J.N. FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA TANCHANACO MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	24,049.02	0.00	24,049.02	0.00	0.00	24,049.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		24,049.02	0.00	24,049.02	0.00	0.00	24,049.02	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		24,049.02	0.00	24,049.02	0.00	0.00	24,049.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076013 J.N. GABRIELA MISTRAL LA MORENA MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, cancelería, pintura, lámparas y cerco.	52,262.53	0.00	52,262.53	0.00	0.00	52,262.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,733.33	0.00	48,733.33	0.00	0.00	48,733.33	100.00%	93.25%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,733.33	0.00	48,733.33	0.00	0.00	48,733.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,529.20	0.00	3,529.20	0.00	0.00	3,529.20	0.00%	6.75%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
076014	E.P. BENITO JUÁREZ															
								CUETAB			MUNICIPIO		03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de piso y pintura.	18,587.58	0.00	18,587.58	0.00	0.00	18,587.58	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		17,625.19	0.00	17,625.19	0.00	0.00	17,625.19	100.00%	94.82%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		17,625.19	0.00	17,625.19	0.00	0.00	17,625.19			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		962.39	0.00	962.39	0.00	0.00	962.39	0.00%	5.18%	
076015	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS															
								Muhuatl (DAMIÁN CARMONA)			MUNICIPIO		03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura.	26,591.30	0.00	26,591.30	0.00	0.00	26,591.30	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		26,223.71	0.00	26,223.71	0.00	0.00	26,223.71	100.00%	98.62%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		26,223.71	0.00	26,223.71	0.00	0.00	26,223.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		367.59	0.00	367.59	0.00	0.00	367.59	0.00%	1.38%	
076016	E.P. RAFAEL RAMÍREZ															
								SAN JOSÉ DE OIJA			MUNICIPIO		03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de piso.	15,749.48	0.00	15,749.48	0.00	0.00	15,749.48	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		15,401.50	0.00	15,401.50	0.00	0.00	15,401.50	100.00%	97.79%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		15,401.50	0.00	15,401.50	0.00	0.00	15,401.50			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		347.98	0.00	347.98	0.00	0.00	347.98	0.00%	2.21%	
076018	Sec. Gral. JESÚS ROMERO FLORES															
								AQUISMÓN			MUNICIPIO		03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilización, pintura y lámparas.	262,020.06	0.00	262,020.06	0.00	0.00	262,020.06	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		262,020.06	0.00	262,020.06	0.00	0.00	262,020.06	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		262,020.06	0.00	262,020.06	0.00	0.00	262,020.06			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076019	Tv. Sec. EMILIANO ZAPATA						EJIDO TANCHACHÍN				MUNICIPIO	03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de piso, puerta y lámparas.	30,437.73	0.00	30,437.73	0.00	0.00	30,437.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		30,437.73	0.00	30,437.73	0.00	0.00	30,437.73	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,437.73	0.00	30,437.73	0.00	0.00	30,437.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076020	Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD						SANTA CRUZ				MUNICIPIO	03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura y sustitución de cerco de malla.	58,018.60	0.00	58,018.60	0.00	0.00	58,018.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		58,018.60	0.00	58,018.60	0.00	0.00	58,018.60	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,018.60	0.00	58,018.60	0.00	0.00	58,018.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076021	Tv. Sec. "FRANCISCO JAVIER MINA"						MUHUATL				MUNICIPIO	03 Aquismón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de piso y detalles de pintura.	48,630.85	0.00	48,630.85	0.00	0.00	48,630.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		5,243.29	0.00	5,243.29	0.00	0.00	5,243.29	100.00%	10.78%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		5,243.29	0.00	5,243.29	0.00	0.00	5,243.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		43,387.56	0.00	43,387.56	0.00	0.00	43,387.56	0.00%	89.22%

Totales 03 Aquismón

AUTOR	10	0	0	0	0	0		556,129.61	0.00	556,129.61	0.00	0.00	556,129.61	100.00%	100.00%
EJER	10	0	0	0	0	0		507,534.89	0.00	507,534.89	0.00	0.00	507,534.89	100.00%	91.26%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		507,534.89	0.00	507,534.89	0.00	0.00	507,534.89		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		48,594.72	0.00	48,594.72	0.00	0.00	48,594.72	0.00%	8.74%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

13 Ciudad Valles

076022 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°2 EL VERGEL MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización, de banquetas y lámparas.	165,280.66	0.00	165,280.66	0.00	0.00	165,280.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	117,863.98		0.00	117,863.98	0.00	0.00	117,863.98	100.00%	71.31%	
TERM	1	0	0	0	0	37,713.53		0.00	37,713.53	0.00	0.00	37,713.53			
TOTAL		0	0	0	0	0		155,577.51	0.00	155,577.51	0.00	0.00	155,577.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		9,703.15	0.00	9,703.15	0.00	0.00	9,703.15	0.00%	28.69%

076023 J.N. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de canalón de concreto.	19,823.51	0.00	19,823.51	0.00	0.00	19,823.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,823.51	0.00	19,823.51	0.00	0.00	19,823.51	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,823.51	0.00	19,823.51	0.00	0.00	19,823.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076024 J.N. MARIANO JIMÉNEZ FRACC. MORELOS Y PAVÓN MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de lámparas.	15,311.22	0.00	15,311.22	0.00	0.00	15,311.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,311.22	0.00	15,311.22	0.00	0.00	15,311.22	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,311.22	0.00	15,311.22	0.00	0.00	15,311.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076025 J.N. XOCHITL COL. LA PIMIENTA MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, servicios sanitarios.	64,243.54	0.00	64,243.54	0.00	0.00	64,243.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,835.73	0.00	31,835.73	0.00	0.00	31,835.73	100.00%	49.55%
TERM	1	0	0	0	0	0		4,779.01	0.00	4,779.01	0.00	0.00	4,779.01		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,614.74	0.00	36,614.74	0.00	0.00	36,614.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		27,628.80	0.00	27,628.80	0.00	0.00	27,628.80	0.00%	50.45%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076026	J.N. MARIANO AZUELA						COL. DORACELY			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla y reja.	36,146.78	0.00	36,146.78	0.00	0.00	36,146.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,144.91	0.00	36,144.91	0.00	0.00	36,144.91	100.00%	99.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,144.91	0.00	36,144.91	0.00	0.00	36,144.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00%	0.01%
076027	E. E. E. MARÍA MONTESSORI						CD. VALLES, Colonia 18 de Marzo.			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de servicio sanitario hombres y lámparas.	91,139.82	0.00	91,139.82	0.00	0.00	91,139.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		91,139.82	0.00	91,139.82	0.00	0.00	91,139.82	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		91,139.82	0.00	91,139.82	0.00	0.00	91,139.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
076028	E.P. CUAUHTEMOC						COL. EL MIRADOR			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	42,270.23	0.00	42,270.23	0.00	0.00	42,270.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		42,270.23	0.00	42,270.23	0.00	0.00	42,270.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		42,270.23	0.00	42,270.23	0.00	0.00	42,270.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
076029	E.P. "MELCHOR OCAMPO"						EJIDO EL DESENGAÑO			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura en aulas.	36,066.08	0.00	36,066.08	0.00	0.00	36,066.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,066.08	0.00	36,066.08	0.00	0.00	36,066.08	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,066.08	0.00	36,066.08	0.00	0.00	36,066.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076030 E.P. 16 DE SEPTIEMBRE

EL DETALLE

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	17,887.48	0.00	17,887.48	0.00	0.00	17,887.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,567.13	0.00	17,567.13	0.00	0.00	17,567.13	100.00%	98.21%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,567.13	0.00	17,567.13	0.00	0.00	17,567.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	320.35	0.00%	1.79%

076031 E.P. DAMIÁN CARMONA

COL. LAS ÁGUILAS

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios.	115,151.42	0.00	115,151.42	0.00	0.00	115,151.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		113,004.37	0.00	113,004.37	0.00	0.00	113,004.37	100.00%	98.14%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		113,004.37	0.00	113,004.37	0.00	0.00	113,004.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,147.05	0.00	2,147.05	0.00	0.00	2,147.05	0.00%	1.86%

076032 E.P. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"

EL PUJAL (ÁLVARO OBREGÓN)

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización y de cerco de malla.	65,123.04	0.00	65,123.04	0.00	0.00	65,123.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		62,322.87	0.00	62,322.87	0.00	0.00	62,322.87	100.00%	95.70%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,322.87	0.00	62,322.87	0.00	0.00	62,322.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,800.17	0.00	2,800.17	0.00	0.00	2,800.17	0.00%	4.30%

076033 E.P. MÁRTIRES DEL 57

EJIDO EL AZULEJO

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura en aulas.	12,591.82	0.00	12,591.82	0.00	0.00	12,591.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		12,591.82	0.00	12,591.82	0.00	0.00	12,591.82	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		12,591.82	0.00	12,591.82	0.00	0.00	12,591.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076034 E.P. MARÍA LUISA VIDALES A. RANCHO SAN CARLOS MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de lámparas y pintura.	17,280.05	0.00	17,280.05	0.00	0.00	17,280.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,280.05	0.00	17,280.05	0.00	0.00	17,280.05	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,280.05	0.00	17,280.05	0.00	0.00	17,280.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076035 E.P. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de pisos.	230,681.90	0.00	230,681.90	0.00	0.00	230,681.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		220,501.70	0.00	220,501.70	0.00	0.00	220,501.70	100.00%	95.59%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		220,501.70	0.00	220,501.70	0.00	0.00	220,501.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		10,180.20	0.00	10,180.20	0.00	0.00	10,180.20	0.00%	4.41%

076036 E.P. LÁZARO CÁRDENAS AMPLIACIÓN LA HINCADA MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	16,478.95	0.00	16,478.95	0.00	0.00	16,478.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		16,478.95	0.00	16,478.95	0.00	0.00	16,478.95	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		16,478.95	0.00	16,478.95	0.00	0.00	16,478.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076037 E.P. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS COL. DEL CAMPO MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de pisos.	94,812.84	0.00	94,812.84	0.00	0.00	94,812.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		85,809.01	0.00	85,809.01	0.00	0.00	85,809.01	100.00%	90.50%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		85,809.01	0.00	85,809.01	0.00	0.00	85,809.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		9,003.83	0.00	9,003.83	0.00	0.00	9,003.83	0.00%	9.50%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076038 E.P. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua y sustitución de lámparas.	52,189.03	0.00	52,189.03	0.00	0.00	52,189.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		51,471.33	0.00	51,471.33	0.00	0.00	51,471.33	100.00%	98.62%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		51,471.33	0.00	51,471.33	0.00	0.00	51,471.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		717.70	0.00	717.70	0.00	0.00	717.70	0.00%	1.38%

076039 E.P. CLUB DE LEONES N°1 COL. 18 DE MARZO MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	32,841.25	0.00	32,841.25	0.00	0.00	32,841.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		32,841.25	0.00	32,841.25	0.00	0.00	32,841.25	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		32,841.25	0.00	32,841.25	0.00	0.00	32,841.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076040 E.P. PATRIA EJIDO LA TOCONALA I (LA VIRGEN) MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	15,571.53	0.00	15,571.53	0.00	0.00	15,571.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,051.73	0.00	15,051.73	0.00	0.00	15,051.73	100.00%	96.66%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,051.73	0.00	15,051.73	0.00	0.00	15,051.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		519.80	0.00	519.80	0.00	0.00	519.80	0.00%	3.34%

076041 E.P. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILÁN MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro y pintura.	209,925.77	0.00	209,925.77	0.00	0.00	209,925.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		209,904.51	0.00	209,904.51	0.00	0.00	209,904.51	100.00%	99.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		209,904.51	0.00	209,904.51	0.00	0.00	209,904.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	21.26	0.00%	0.01%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076042	E.P. 27 DE SEPTIEMBRE						EJIDO NUEVO CRUCITAS				MUNICIPIO	13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, murete de protección, sustitución de pisos, pintura y lámparas.	72,419.70	0.00	72,419.70	0.00	0.00	72,419.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		72,419.70	0.00	72,419.70	0.00	0.00	72,419.70	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		72,419.70	0.00	72,419.70	0.00	0.00	72,419.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076043	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						COL. DORACELY				MUNICIPIO	13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas, impermeabilización de losas de cubierta y pintura.	282,991.45	0.00	282,991.45	0.00	0.00	282,991.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		269,099.79	0.00	269,099.79	0.00	0.00	269,099.79	100.00%	95.09%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		269,099.79	0.00	269,099.79	0.00	0.00	269,099.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		13,891.66	0.00	13,891.66	0.00	0.00	13,891.66	0.00%	4.91%

076044	E.P. LIC. LUIS CABRERA						EL ABRA				MUNICIPIO	13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de piso de plaza cívica.	66,928.55	0.00	66,928.55	0.00	0.00	66,928.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		66,926.15	0.00	66,926.15	0.00	0.00	66,926.15	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		66,926.15	0.00	66,926.15	0.00	0.00	66,926.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00%	0.00%

076045	E.P. EMILIANO ZAPATA						EL CUICHE				MUNICIPIO	13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerca de malla.	69,672.22	0.00	69,672.22	0.00	0.00	69,672.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		69,672.22	0.00	69,672.22	0.00	0.00	69,672.22	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		69,672.22	0.00	69,672.22	0.00	0.00	69,672.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076046	E.P. LIBRADO RIVERA						EJIDO LA ESTRIBERA			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos y pintura.	34,522.63	0.00	34,522.63	0.00	0.00	34,522.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		32,217.91	0.00	32,217.91	0.00	0.00	32,217.91	100.00%	93.32%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		32,217.91	0.00	32,217.91	0.00	0.00	32,217.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,304.72	0.00	2,304.72	0.00	0.00	2,304.72	0.00%	6.68%

076047	E.P. HÉROE DE NACOZARI						EJIDO SAN DIEGUITO			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de W.C. mamparas y pintura.	37,886.18	0.00	37,886.18	0.00	0.00	37,886.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		31,844.16	0.00	31,844.16	0.00	0.00	31,844.16		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,844.16	0.00	31,844.16	0.00	0.00	31,844.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		6,042.02	0.00	6,042.02	0.00	0.00	6,042.02	0.00%	100.00%

076048	E.P. FRANCISCO I. MADERO						EJIDO TANTIZOHUICHE			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aula, pintura y suministro de puerta.	14,047.52	0.00	14,047.52	0.00	0.00	14,047.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		14,047.52	0.00	14,047.52	0.00	0.00	14,047.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		14,047.52	0.00	14,047.52	0.00	0.00	14,047.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076049	E.P. RAFAEL NIETO						EJ. SAN FELIPE			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos y pintura.	59,098.71	0.00	59,098.71	0.00	0.00	59,098.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,637.03	0.00	57,637.03	0.00	0.00	57,637.03	100.00%	97.53%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,637.03	0.00	57,637.03	0.00	0.00	57,637.03		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,461.68	0.00	1,461.68	0.00	0.00	1,461.68	0.00%	2.47%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076050 E.P. EMILIANO ZAPATA

SAN MIGUEL EL SIDRAL

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas, pintura y suministro y colocación de puerta y protecciones.	63,024.85	0.00	63,024.85	0.00	0.00	63,024.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	35,569.64		0.00	35,569.64	0.00	0.00	35,569.64	100.00%	56.44%	
TERM	1	0	0	0	0	20,444.81		0.00	20,444.81	0.00	0.00	20,444.81			
TOTAL		0	0	0	0	0		56,014.45	0.00	56,014.45	0.00	0.00	56,014.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		7,010.40	0.00	7,010.40	0.00	0.00	7,010.40	0.00%	43.56%

076051 E.P. AQUILES SERDÁN

EJIDO OJO DE AGUA

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	93,447.78	0.00	93,447.78	0.00	0.00	93,447.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	83,021.64		0.00	83,021.64	0.00	0.00	83,021.64	100.00%	88.84%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		83,021.64	0.00	83,021.64	0.00	0.00	83,021.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		10,426.14	0.00	10,426.14	0.00	0.00	10,426.14	0.00%	11.16%

076052 E.P. ENRIQUE ALMAZÁN NIETO

FRACC. EL CARMEN

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	47,013.30	0.00	47,013.30	0.00	0.00	47,013.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	46,766.14		0.00	46,766.14	0.00	0.00	46,766.14	100.00%	99.47%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		46,766.14	0.00	46,766.14	0.00	0.00	46,766.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		247.16	0.00	247.16	0.00	0.00	247.16	0.00%	0.53%

076053 E.P. FRANCISCO ZARCO

COL. LA PIMIENTA

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	37,259.86	0.00	37,259.86	0.00	0.00	37,259.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	37,259.86		0.00	37,259.86	0.00	0.00	37,259.86	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		37,259.86	0.00	37,259.86	0.00	0.00	37,259.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076054	E.P. 22 DE AGOSTO DE 1978						EJIDO LA MARINA			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	72,171.52	0.00	72,171.52	0.00	0.00	72,171.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,422.68	0.00	71,422.68	0.00	0.00	71,422.68	100.00%	98.96%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		71,422.68	0.00	71,422.68	0.00	0.00	71,422.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		748.84	0.00	748.84	0.00	0.00	748.84	0.00%	1.04%

076055	Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos						Ciudad Valles, Col. La Pimienta.			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de barda.	112,641.48	0.00	112,641.48	0.00	0.00	112,641.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		112,641.48	0.00	112,641.48	0.00	0.00	112,641.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		112,641.48	0.00	112,641.48	0.00	0.00	112,641.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076056	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°47						COL. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	480,474.50	0.00	480,474.50	0.00	0.00	480,474.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		480,474.48	0.00	480,474.48	0.00	0.00	480,474.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		480,474.48	0.00	480,474.48	0.00	0.00	480,474.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00%	0.00%

Totales 13 Ciudad Valles

AUTOR	35	0	0	0	0	0		2,894,417.17	0.00	2,894,417.17	0.00	0.00	2,894,417.17	100.00%	100.00%
EJER	35	0	0	0	0	0		2,694,456.44	0.00	2,694,456.44	0.00	0.00	2,694,456.44	100.00%	93.09%
TERM	4	0	0	0	0	0		94,781.51	0.00	94,781.51	0.00	0.00	94,781.51		
TOTAL		0	0	0	0	0		2,789,237.95	0.00	2,789,237.95	0.00	0.00	2,789,237.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		105,179.22	0.00	105,179.22	0.00	0.00	105,179.22	0.00%	6.91%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

14 COXCATLÁN

076057 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS

LAS MESAS

MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	85,997.95	0.00	85,997.95	0.00	0.00	85,997.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		101,879.98	0.00	101,879.98	0.00	0.00	101,879.98	100.00%	118.47%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		101,879.98	0.00	101,879.98	0.00	0.00	101,879.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(15,882.03)	0.00	(15,882.03)	0.00	0.00	(15,882.03)	0.00%	-18.47%

076058 Tv. Sec. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TAZAQUIL

MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	52,025.52	0.00	52,025.52	0.00	0.00	52,025.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		52,023.77	0.00	52,023.77	0.00	0.00	52,023.77	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		52,023.77	0.00	52,023.77	0.00	0.00	52,023.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00%	0.00%

076059 Tv. Sec. FRANCISCO MÁRQUEZ

SAN PABLO I

MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención.	33,814.58	0.00	33,814.58	0.00	0.00	33,814.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		33,814.58	0.00	33,814.58	0.00	0.00	33,814.58	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,814.58	0.00	33,814.58	0.00	0.00	33,814.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076060 Tv. Sec. FRANCISCO EPPENS HELGUERA

COAMILA

MUNICIPIO 14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de bomba y pintura general.	31,586.85	0.00	31,586.85	0.00	0.00	31,586.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,586.85	0.00	31,586.85	0.00	0.00	31,586.85	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,586.85	0.00	31,586.85	0.00	0.00	31,586.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 14 COXCATLÁN

AUTOR	4	0	0	0	0	0		203,424.90	0.00	203,424.90	0.00	0.00	203,424.90	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		219,305.18	0.00	219,305.18	0.00	0.00	219,305.18	100.00%	107.81%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		219,305.18	0.00	219,305.18	0.00	0.00	219,305.18		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		-15,880.28	0.00	-15,880.28	0.00	0.00	-15,880.28	0.00%	-7.81%

16 ÉBANO

076061 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

COL. 20 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de estructura metálica.	8,631.35	0.00	8,631.35	0.00	0.00	8,631.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,631.35	0.00	8,631.35	0.00	0.00	8,631.35	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		8,631.35	0.00	8,631.35	0.00	0.00	8,631.35		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076062 J.N. ILICH PEDRO TCHAIKOWSKY

EL VERGEL

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	66,968.28	0.00	66,968.28	0.00	0.00	66,968.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		66,968.27	0.00	66,968.27	0.00	0.00	66,968.27	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		66,968.27	0.00	66,968.27	0.00	0.00	66,968.27		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

076063 J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC

COL. ZONA CUARTEL

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de plafón y muro de contención.	46,929.56	0.00	46,929.56	0.00	0.00	46,929.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,109.89	0.00	39,109.89	0.00	0.00	39,109.89	100.00%	83.34%
TERM	1	0	0	0	0	0		3,285.06	0.00	3,285.06	0.00	0.00	3,285.06		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		42,394.95	0.00	42,394.95	0.00	0.00	42,394.95		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		4,534.61	0.00	4,534.61	0.00	0.00	4,534.61	0.00%	16.66%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076064 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COL. 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de puertas y de andador.	59,991.50	0.00	59,991.50	0.00	0.00	59,991.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,461.48	0.00	48,461.48	0.00	0.00	48,461.48	100.00%	80.78%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,461.48	0.00	48,461.48	0.00	0.00	48,461.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11,530.02	0.00	11,530.02	0.00	0.00	11,530.02	0.00%	19.22%

076065 J.N. PEDRO MARÍA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda y pintura.	39,778.59	0.00	39,778.59	0.00	0.00	39,778.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,471.84	0.00	35,471.84	0.00	0.00	35,471.84	100.00%	89.17%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,471.84	0.00	35,471.84	0.00	0.00	35,471.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,306.75	0.00	4,306.75	0.00	0.00	4,306.75	0.00%	10.83%

076066 J.N. MANUEL GÓMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de plafón.	47,006.35	0.00	47,006.35	0.00	0.00	47,006.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,006.34	0.00	47,006.34	0.00	0.00	47,006.34	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,006.34	0.00	47,006.34	0.00	0.00	47,006.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

076067 J.N. BENITO JUÁREZ EJIDO ANTIGUA REFORMA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante y pintura	28,434.93	0.00	28,434.93	0.00	0.00	28,434.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		22,028.58	0.00	22,028.58	0.00	0.00	22,028.58	100.00%	77.47%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		22,028.58	0.00	22,028.58	0.00	0.00	22,028.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		6,406.35	0.00	6,406.35	0.00	0.00	6,406.35	0.00%	22.53%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076068 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos de aulas y banquetas.	93,085.14	0.00	93,085.14	0.00	0.00	93,085.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		61,719.10	0.00	61,719.10	0.00	0.00	61,719.10	100.00%	66.30%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		61,719.10	0.00	61,719.10	0.00	0.00	61,719.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		31,366.04	0.00	31,366.04	0.00	0.00	31,366.04	0.00%	33.70%

076069 E.P. FRANCISCO C RODRÍGUEZ COL. PETROLERA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de piso de cancha .	31,307.09	0.00	31,307.09	0.00	0.00	31,307.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,307.09	0.00	31,307.09	0.00	0.00	31,307.09	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,307.09	0.00	31,307.09	0.00	0.00	31,307.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076070 E.P. MTR. JULIÁN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL NUEVO MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de porteria y pintura en estructura.	73,954.92	0.00	73,954.92	0.00	0.00	73,954.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,518.91	0.00	71,518.91	0.00	0.00	71,518.91	100.00%	96.71%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		71,518.91	0.00	71,518.91	0.00	0.00	71,518.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,436.01	0.00	2,436.01	0.00	0.00	2,436.01	0.00%	3.29%

076071 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COL. LAS AMÉRICAS MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de porteria y cerco de malla.	66,382.88	0.00	66,382.88	0.00	0.00	66,382.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		61,817.70	0.00	61,817.70	0.00	0.00	61,817.70	100.00%	93.12%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		61,817.70	0.00	61,817.70	0.00	0.00	61,817.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,565.18	0.00	4,565.18	0.00	0.00	4,565.18	0.00%	6.88%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076072	E.P. BENITO JUÁREZ						COL. AVIACIÓN			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de muro de acometida eléctrica y de cerco de malla.	50,612.06	0.00	50,612.06	0.00	0.00	50,612.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		49,596.92	0.00	49,596.92	0.00	0.00	49,596.92	100.00%	97.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		49,596.92	0.00	49,596.92	0.00	0.00	49,596.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,015.14	0.00	1,015.14	0.00	0.00	1,015.14	0.00%	2.01%

076073	E.P. MELCHOR OCAMPO						REFORMA EL ALTO			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización de losa de cubierta.	41,191.24	0.00	41,191.24	0.00	0.00	41,191.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		41,191.24	0.00	41,191.24	0.00	0.00	41,191.24	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		41,191.24	0.00	41,191.24	0.00	0.00	41,191.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076074	E.P. PROF. OSWALDO GARCÍA						COL. DEL VALLE			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación del cerco de malla.	139,384.11	0.00	139,384.11	0.00	0.00	139,384.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		104,454.49	0.00	104,454.49	0.00	0.00	104,454.49	100.00%	74.94%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		104,454.49	0.00	104,454.49	0.00	0.00	104,454.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		34,929.62	0.00	34,929.62	0.00	0.00	34,929.62	0.00%	25.06%

076075	E.P. EMILIANO ZAPATA						ESTACIÓN VELASCO			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura en edificios y en cancelería.	90,141.20	0.00	90,141.20	0.00	0.00	90,141.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		74,938.36	0.00	74,938.36	0.00	0.00	74,938.36	100.00%	83.13%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		74,938.36	0.00	74,938.36	0.00	0.00	74,938.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		15,202.84	0.00	15,202.84	0.00	0.00	15,202.84	0.00%	16.87%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076076	E.P. JACINTO B. TREVIÑO						COL. ESTACIÓN			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	42,178.20	0.00	42,178.20	0.00	0.00	42,178.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		42,178.19	0.00	42,178.19	0.00	0.00	42,178.19	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		42,178.19	0.00	42,178.19	0.00	0.00	42,178.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

076077	E.P. 18 DE MARZO DE 1938						EJIDO AJINCHE MARLAND			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	26,685.04	0.00	26,685.04	0.00	0.00	26,685.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,685.04	0.00	26,685.04	0.00	0.00	26,685.04	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,685.04	0.00	26,685.04	0.00	0.00	26,685.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076078	E.P. FRANCISCO JAVIER MINA						EL TRONCONAL			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	17,500.79	0.00	17,500.79	0.00	0.00	17,500.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		7,030.76	0.00	7,030.76	0.00	0.00	7,030.76		
TOTAL		0	0	0	0	0		7,030.76	0.00	7,030.76	0.00	0.00	7,030.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		10,470.03	0.00	10,470.03	0.00	0.00	10,470.03	0.00%	100.00%

076079	Tv. Sec. MARIANO JIMÉNEZ						EJIDO ANTIGUA REFORMA			MUNICIPIO		16 ÉBANO			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas, (pintura) protecciones.	24,662.07	0.00	24,662.07	0.00	0.00	24,662.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,395.12	0.00	23,395.12	0.00	0.00	23,395.12	100.00%	94.86%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		23,395.12	0.00	23,395.12	0.00	0.00	23,395.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,266.95	0.00	1,266.95	0.00	0.00	1,266.95	0.00%	5.14%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 16 ÉBANO

AUTOR	19	0	0	0	0	0		994,825.30	0.00	994,825.30	0.00	0.00	994,825.30	100.00%	100.00%
EJER	19	0	0	0	0	0		856,479.91	0.00	856,479.91	0.00	0.00	856,479.91	100.00%	86.09%
TERM	2	0	0	0	0	0		10,315.82	0.00	10,315.82	0.00	0.00	10,315.82		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		866,795.73	0.00	866,795.73	0.00	0.00	866,795.73		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		128,029.57	0.00	128,029.57	0.00	0.00	128,029.57	0.00%	13.91%

18 HUEHUETLÁN

076080 Tv. Sec. LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

CHUNUNTZEN II

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de pisos.	58,832.68	0.00	58,832.68	0.00	0.00	58,832.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		58,832.59	0.00	58,832.59	0.00	0.00	58,832.59	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,832.59	0.00	58,832.59	0.00	0.00	58,832.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00%	0.00%

076081 E.P. América Latina.

Huichihuayan

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, rehabilitación de barda y piso de plaza.	239,633.38	0.00	239,633.38	0.00	0.00	239,633.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		239,629.97	0.00	239,629.97	0.00	0.00	239,629.97	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		239,629.97	0.00	239,629.97	0.00	0.00	239,629.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	3.41	0.00%	0.00%

076082 Tv. Sec. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

LA PIMIENTA

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, lámparas y pintura en ventanería.	64,162.80	0.00	64,162.80	0.00	0.00	64,162.80	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		64,162.76	0.00	64,162.76	0.00	0.00	64,162.76	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		64,162.76	0.00	64,162.76	0.00	0.00	64,162.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

076083 Tv. Sec. FRANCISCO SARABIA

TANTOCOY I

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de pisos de concreto.	46,886.47	0.00	46,886.47	0.00	0.00	46,886.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		44,913.80	0.00	44,913.80	0.00	0.00	44,913.80	100.00%	95.79%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		44,913.80	0.00	44,913.80	0.00	0.00	44,913.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,972.67	0.00	1,972.67	0.00	0.00	1,972.67	0.00%	4.21%

076084 Tv. Sec. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TANDZUMADZ

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de lámparas, impermeabilización, pisos y pintura.	47,656.90	0.00	47,656.90	0.00	0.00	47,656.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,637.98	0.00	47,637.98	0.00	0.00	47,637.98	100.00%	99.96%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,637.98	0.00	47,637.98	0.00	0.00	47,637.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	18.92	0.00%	0.04%

076085 Tv. Sec. DAMIÁN CARMONA

EL NACIMIENTO

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de pisos de concreto.	69,270.66	0.00	69,270.66	0.00	0.00	69,270.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		69,269.53	0.00	69,269.53	0.00	0.00	69,269.53	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		69,269.53	0.00	69,269.53	0.00	0.00	69,269.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00%	0.00%

076086 Tv. Sec. FERNANDO MONTES DE OCA

CRUZ BLANCA TANTOCOY II

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	20,619.18	0.00	20,619.18	0.00	0.00	20,619.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		18,258.79	0.00	18,258.79	0.00	0.00	18,258.79	100.00%	88.55%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		18,258.79	0.00	18,258.79	0.00	0.00	18,258.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,360.39	0.00	2,360.39	0.00	0.00	2,360.39	0.00%	11.45%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076087	Tv. Sec. GRACIANO SÁNCHEZ						SAN JOSÉ DE LAS FLORES			MUNICIPIO	18 HUEHUETLÁN				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de lámparas, pisos y pintura.	33,332.98	0.00	33,332.98	0.00	0.00	33,332.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		33,332.98	0.00	33,332.98	0.00	0.00	33,332.98	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,332.98	0.00	33,332.98	0.00	0.00	33,332.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076088	Tv. Sec. LEÓN GARCÍA						JILIM TANTOCOY III			MUNICIPIO	18 HUEHUETLÁN				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, muro de contención.	28,683.09	0.00	28,683.09	0.00	0.00	28,683.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		28,646.60	0.00	28,646.60	0.00	0.00	28,646.60	100.00%	99.87%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		28,646.60	0.00	28,646.60	0.00	0.00	28,646.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	36.49	0.00%	0.13%

Totales 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	9	0	0	0	0	0		609,078.14	0.00	609,078.14	0.00	0.00	609,078.14	100.00%	100.00%
EJER	9	0	0	0	0	0		604,685.00	0.00	604,685.00	0.00	0.00	604,685.00	100.00%	99.28%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		604,685.00	0.00	604,685.00	0.00	0.00	604,685.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,393.14	0.00	4,393.14	0.00	0.00	4,393.14	0.00%	0.72%

19 LAGUNILLAS

076089	ESCUELA ALBERGUE Sor Juana Inés de la Cruz.						LAGUNILLAS			MUNICIPIO	19 LAGUNILLAS				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de plaza cívica.	268,585.85	0.00	268,585.85	0.00	0.00	268,585.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		267,681.53	0.00	267,681.53	0.00	0.00	267,681.53	100.00%	99.66%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		267,681.53	0.00	267,681.53	0.00	0.00	267,681.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		904.32	0.00	904.32	0.00	0.00	904.32	0.00%	0.34%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 19 LAGUNILLAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0		268,585.85	0.00	268,585.85	0.00	0.00	268,585.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		267,681.53	0.00	267,681.53	0.00	0.00	267,681.53	100.00%	99.66%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		267,681.53	0.00	267,681.53	0.00	0.00	267,681.53		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		904.32	0.00	904.32	0.00	0.00	904.32	0.00%	0.34%

23 RAYÓN

076090 J.N. MANUEL ACUÑA

EL AGUACATE

MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y rehabilitación de plaza.	32,963.11	0.00	32,963.11	0.00	0.00	32,963.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		32,962.89	0.00	32,962.89	0.00	0.00	32,962.89	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		32,962.89	0.00	32,962.89	0.00	0.00	32,962.89		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00%	0.00%

076091 Tv. Sec. CARLOS JONGUITD BARRIOS

LAS GUAPAS

MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, muro de contención, lámparas.	159,547.40	0.00	159,547.40	0.00	0.00	159,547.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		159,547.15	0.00	159,547.15	0.00	0.00	159,547.15	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		159,547.15	0.00	159,547.15	0.00	0.00	159,547.15		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00%	0.00%

TOTALES 23 RAYÓN

AUTOR	2	0	0	0	0	0		192,510.51	0.00	192,510.51	0.00	0.00	192,510.51	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		192,510.04	0.00	192,510.04	0.00	0.00	192,510.04	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		192,510.04	0.00	192,510.04	0.00	0.00	192,510.04		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

24 RIOVERDE

076092 J.N. FEDERICO FROEBEL

RIOVERDE

MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de línea hidráulica a tinacos y cancelería.	19,770.02	0.00	19,770.02	0.00	0.00	19,770.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	16,845.81		0.00	16,845.81	0.00	0.00	16,845.81	100.00%	85.21%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,845.81	0.00	16,845.81	0.00	0.00	16,845.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,924.21	0.00	2,924.21	0.00	0.00	2,924.21	0.00%	14.79%

076093 J.N. BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO

EJIDO SAN MARCOS

MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cerco de malla.	45,979.85	0.00	45,979.85	0.00	0.00	45,979.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	45,979.85		0.00	45,979.85	0.00	0.00	45,979.85	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		45,979.85	0.00	45,979.85	0.00	0.00	45,979.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076094 J.N. Bertha Von Glumer

RIOVERDE

MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de puertas, lámparas y pintura.	61,363.75	0.00	61,363.75	0.00	0.00	61,363.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	61,363.75		0.00	61,363.75	0.00	0.00	61,363.75	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		61,363.75	0.00	61,363.75	0.00	0.00	61,363.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076095 J.N. PRIMERO DE MAYO

SAN JOSÉ DE CANOAS

MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de letrina.	27,282.54	0.00	27,282.54	0.00	0.00	27,282.54	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		27,282.54	0.00	27,282.54	0.00	0.00	27,282.54	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076096	E.P. RICARDO FLORES MAGÓN						CAÑADA GRANDE			MUNICIPIO	24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	39,853.33	0.00	39,853.33	0.00	0.00	39,853.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,702.85	0.00	39,702.85	0.00	0.00	39,702.85	100.00%	99.62%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,702.85	0.00	39,702.85	0.00	0.00	39,702.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	150.48	0.00%	0.38%
076097	E.P. MARIANO MATAMOROS						CIENEGUILLAS			MUNICIPIO	24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, iluminación, pintura e instalación eléctrica.	79,060.12	0.00	79,060.12	0.00	0.00	79,060.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		79,058.33	0.00	79,058.33	0.00	0.00	79,058.33	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		79,058.33	0.00	79,058.33	0.00	0.00	79,058.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	1.79	0.00%	0.00%
076098	E.P. EMILIO CARRANZA						PUENTE DEL CARMEN			MUNICIPIO	24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de servicios sanitarios y pintura.	124,723.23	0.00	124,723.23		0.00	124,723.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		124,723.22	0.00	124,723.22	0.00	0.00	124,723.22	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		124,723.22	0.00	124,723.22	0.00	0.00	124,723.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%
076099	E.P. MANUEL JOSÉ OTHÓN						PUERTO DE MARTÍNEZ			MUNICIPIO	24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cubierta, pisos y pintura.	62,507.42	0.00	62,507.42		0.00	62,507.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		62,043.37	0.00	62,043.37	0.00	0.00	62,043.37	100.00%	99.26%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,043.37	0.00	62,043.37	0.00	0.00	62,043.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		464.05	0.00	464.05	0.00	0.00	464.05	0.00%	0.74%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076100	E.P. ELEUTERIO QUIROZ						SAN JOSÉ DE CANOAS				MUNICIPIO	24 RIOVERDE			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilización, protecciones metálicas en ventanas.	53,764.24	0.00	53,764.24		0.00	53,764.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		53,764.15	0.00	53,764.15	0.00	0.00	53,764.15	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		53,764.15	0.00	53,764.15	0.00	0.00	53,764.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00%	0.00%

076101	E.P. BENITO JUÁREZ						COFRADÍA				MUNICIPIO	24 RIOVERDE			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de andador y de aula.	61,709.21	0.00	61,709.21	0.00	0.00	61,709.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		61,709.21	0.00	61,709.21	0.00	0.00	61,709.21	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		61,709.21	0.00	61,709.21	0.00	0.00	61,709.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076102	E.P. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ						RIOVERDE				MUNICIPIO	24 RIOVERDE			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de tinacos, reja e iluminación.	118,026.73	0.00	118,026.73		0.00	118,026.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		118,026.28	0.00	118,026.28	0.00	0.00	118,026.28	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		118,026.28	0.00	118,026.28	0.00	0.00	118,026.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00%	0.00%

076103	E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						RIOVERDE				MUNICIPIO	24 RIOVERDE			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de plaza, barda y cerco.	86,852.85	0.00	86,852.85	0.00	0.00	86,852.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		86,530.92	0.00	86,530.92	0.00	0.00	86,530.92	100.00%	99.63%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		86,530.92	0.00	86,530.92	0.00	0.00	86,530.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		321.93	0.00	321.93	0.00	0.00	321.93	0.00%	0.37%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
076104	E.P. LIC. BENITO JUÁREZ						RIOVERDE		MUNICIPIO		24 RIOVERDE					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos y pintura.	221,234.08	0.00	221,234.08	0.00	0.00	221,234.08	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		221,222.89	0.00	221,222.89	0.00	0.00	221,222.89	100.00%	99.99%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		221,222.89	0.00	221,222.89	0.00	0.00	221,222.89			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	11.19	0.00%	0.01%	

076105	Sec. Gral. BENITO JUÁREZ						RIOVERDE		MUNICIPIO		24 RIOVERDE					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cubierta y canceleria.	300,107.32	0.00	300,107.32	0.00	0.00	300,107.32	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		300,057.98	0.00	300,057.98	0.00	0.00	300,057.98	100.00%	99.98%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		300,057.98	0.00	300,057.98	0.00	0.00	300,057.98			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	49.34	0.00%	0.02%	

076106	CENDI No. 6 PROFRA. FCA. ZAVALA SALAZAR						RIOVERDE		MUNICIPIO		24 RIOVERDE					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de plaza y barda.	93,520.15	0.00	93,520.15	0.00	0.00	93,520.15	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		92,455.17	0.00	92,455.17	0.00	0.00	92,455.17	100.00%	98.86%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		92,455.17	0.00	92,455.17	0.00	0.00	92,455.17			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,064.98	0.00	1,064.98	0.00	0.00	1,064.98	0.00%	1.14%	

Totales 24 RIOVERDE

AUTOR	15	0	0	0	0	0		1,395,754.84	0.00	1,395,754.84	0.00	0.00	1,395,754.84	100.00%	100.00%
EJER	14	0	0	0	0	0		1,363,483.78	0.00	1,363,483.78	0.00	0.00	1,363,483.78	98.05%	97.69%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		1,363,483.78	0.00	1,363,483.78	0.00	0.00	1,363,483.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		32,271.06	0.00	32,271.06	0.00	0.00	32,271.06	1.95%	2.31%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

26 SAN ANTONIO

076107 J.N.I. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta.	46,050.63	0.00	46,050.63	0.00	0.00	46,050.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		46,050.63	0.00	46,050.63	0.00	0.00	46,050.63	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		46,050.63	0.00	46,050.63	0.00	0.00	46,050.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

076108 J.N.I. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, cancelería, pisos, pintura y cerco malla.	71,281.51	0.00	71,281.51	0.00	0.00	71,281.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		69,704.63	0.00	69,704.63	0.00	0.00	69,704.63	100.00%	97.79%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		69,704.63	0.00	69,704.63	0.00	0.00	69,704.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,576.88	0.00	1,576.88	0.00	0.00	1,576.88	0.00%	2.21%

076109 J.N.I. RUBÉN DARÍO TANCHAHUIL 2A. SECCIÓN MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, cancelería, pisos, pintura, lámparas.	63,243.95	0.00	63,243.95	0.00	0.00	63,243.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		63,243.52	0.00	63,243.52	0.00	0.00	63,243.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		63,243.52	0.00	63,243.52	0.00	0.00	63,243.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00%	0.00%

076110 Sec. Gral. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, servicios sanitarios, sustitución de cubierta ligera, impermeabilización de losas de cubierta, pintura, cerco de malla.	514,877.11	0.00	514,877.11	0.00	0.00	514,877.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		513,364.90	0.00	513,364.90	0.00	0.00	513,364.90	100.00%	99.71%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		513,364.90	0.00	513,364.90	0.00	0.00	513,364.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,512.21	0.00	1,512.21	0.00	0.00	1,512.21	0.00%	0.29%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
076111 E.P. VICENTE RIVA PALACIO							XOLOL		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y cerca de malla.	29,338.08	0.00	29,338.08	0.00	0.00	29,338.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		29,338.08	0.00	29,338.08	0.00	0.00	29,338.08	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		29,338.08	0.00	29,338.08	0.00	0.00	29,338.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
076112 E.P. NIÑOS HÉROES							ALTZAJIB		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	29,339.25	0.00	29,339.25	0.00	0.00	29,339.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		21,540.94	0.00	21,540.94	0.00	0.00	21,540.94	100.00%	73.42%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		21,540.94	0.00	21,540.94	0.00	0.00	21,540.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		7,798.31	0.00	7,798.31	0.00	0.00	7,798.31	0.00%	26.58%
076113 E.P. BENITO JUÁREZ							PATNEL		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura.	26,461.81	0.00	26,461.81	0.00	0.00	26,461.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,461.81	0.00	26,461.81	0.00	0.00	26,461.81	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,461.81	0.00	26,461.81	0.00	0.00	26,461.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
076114 E.P. IGNACIO ZARAGOZA							POKCHICH		MUNICIPIO		26 SAN ANTONIO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios, de plaza cívica, pintura y sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	53,941.45	0.00	53,941.45	0.00	0.00	53,941.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		53,381.63	0.00	53,381.63	0.00	0.00	53,381.63	100.00%	98.96%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		53,381.63	0.00	53,381.63	0.00	0.00	53,381.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		559.82	0.00	559.82	0.00	0.00	559.82	0.00%	1.04%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2007
P. G. O. 200706

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
Totales 26 SAN ANTONIO																
AUTOR	8	0	0	0	0	0		834,533.79	0.00	834,533.79	0.00	0.00	834,533.79	100.00%	100.00%	
EJER	8	0	0	0	0	0		823,086.14	0.00	823,086.14	0.00	0.00	823,086.14	100.00%	98.63%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		823,086.14	0.00	823,086.14	0.00	0.00	823,086.14			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		11,447.65	0.00	11,447.65	0.00	0.00	11,447.65	0.00%	1.37%	

TOTALES P.G.O. 200809

AUTOR	107	0	0	0	0	0		8,343,057.46	0.00	8,343,057.46	0.00	0.00	8,343,057.46	100.00%	100.00%
EJER	106	0	0	0	0	0		7,899,603.35	0.00	7,899,603.35	0.00	0.00	7,899,603.35	99.67%	94.68%
TERM	8	0	0	0	0	0		116,096.79	0.00	116,096.79	0.00	0.00	116,096.79		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		8,015,700.14	0.00	8,015,700.14	0.00	0.00	8,015,700.14		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		327,357.32	0.00	327,357.32	0.00	0.00	327,357.32	0.33%	5.32%