



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

086001 E.P. MIGUEL HIDALGO SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	87,932.28	0.00	87,932.28	0.00	0.00	87,932.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	82,444.28		0.00	82,444.28	0.00	0.00	82,444.28	100.00%	93.76%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		82,444.28	0.00	82,444.28	0.00	0.00	82,444.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00%	6.24%

086002 E.P. LÁZARO CÁRDENAS CHACHATIPA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	11,714.22	0.00	11,714.22	0.00	0.00	11,714.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	11,714.22		0.00	11,714.22	0.00	0.00	11,714.22	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		11,714.22	0.00	11,714.22	0.00	0.00	11,714.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086003 E.P. Isabel R. de Santos. San Martín Chalchicuautila. MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	71,047.44	0.00	71,047.44	0.00	0.00	71,047.44	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	71,047.44		0.00	71,047.44	0.00	0.00	71,047.44	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		71,047.44	0.00	71,047.44	0.00	0.00	71,047.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086004 E.P. Mariano Matamoros. Los Bordonos MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de instalación eléctrica.	25,741.99	0.00	25,741.99	0.00	0.00	25,741.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	20,512.09		0.00	20,512.09	0.00	0.00	20,512.09	100.00%	79.68%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		20,512.09	0.00	20,512.09	0.00	0.00	20,512.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,229.90	0.00	5,229.90	0.00	0.00	5,229.90	0.00%	20.32%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086005 Sec. Gral. HOMERO BARRAGÁN PARDIÑAS SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	85,757.92	0.00	85,757.92	0.00	0.00	85,757.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	74,066.19		0.00	74,066.19	0.00	0.00	74,066.19	100.00%	86.37%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		74,066.19	0.00	74,066.19	0.00	0.00	74,066.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11,691.73	0.00	11,691.73	0.00	0.00	11,691.73	0.00%	13.63%

086006 SECUNDARIA TÉCNICA No. 50 ESCUATITLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de instalación eléctrica e impermeabilización de losa de cubierta.	86,952.29	0.00	86,952.29	0.00	0.00	86,952.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,821.70	0.00	71,821.70	0.00	0.00	71,821.70	100.00%	82.60%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		71,821.70	0.00	71,821.70	0.00	0.00	71,821.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		15,130.59	0.00	15,130.59	0.00	0.00	15,130.59	0.00%	17.40%

Totales 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	6	0	0	0	0	0		369,146.14	0.00	369,146.14	0.00	0.00	369,146.14	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		331,605.92	0.00	331,605.92	0.00	0.00	331,605.92	100.00%	89.83%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		331,605.92	0.00	331,605.92	0.00	0.00	331,605.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		37,540.22	0.00	37,540.22	0.00	0.00	37,540.22	0.00%	10.17%

31 SANTA CATARINA

086007 J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA Tanlacut, LABOR DE ZAPATA MUNICIPIO 31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	14,634.51	0.00	14,634.51	0.00	0.00	14,634.51	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		14,634.51	0.00	14,634.51	0.00	0.00	14,634.51	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0	14,634.51	0.00	14,634.51	0.00	0.00	14,634.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086008 E.P. DR. ALFONSO CASO

LA CUCHILLA

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cisterna.	19,506.29	0.00	19,506.29	0.00	0.00	19,506.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,483.29	0.00	17,483.29	0.00	0.00	17,483.29	100.00%	89.63%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,483.29	0.00	17,483.29	0.00	0.00	17,483.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	2,023.00	0.00%	10.37%

086009 E.P. FRANCISCO I. MADERO

EL COCO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	0.00	34,800.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	0.00	34,800.20	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	0.00	34,800.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086010 E.P. RICARDO FLORES MAGÓN

Tanlacut, LABOR DE ZAPATA

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación del centro de carga de la instalación eléctrica.	10,063.48	0.00	10,063.48	0.00	0.00	10,063.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		10,063.48	0.00	10,063.48	0.00	0.00	10,063.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		10,063.48	0.00	10,063.48	0.00	0.00	10,063.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086011 Tv. Sec. MIGUEL BARRAGÁN

SANTA MARÍA ACAPULCO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación del cerco de malla.	23,592.27	0.00	23,592.27	0.00	0.00	23,592.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,592.27	0.00	23,592.27	0.00	0.00	23,592.27	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		23,592.27	0.00	23,592.27	0.00	0.00	23,592.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 31 SANTA CATARINA

AUTOR	5	0	0	0	0	0		102,596.75	0.00	102,596.75	0.00	0.00	102,596.75	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		100,573.75	0.00	100,573.75	0.00	0.00	100,573.75	100.00%	98.03%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		100,573.75	0.00	100,573.75	0.00	0.00	100,573.75		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	2,023.00	0.00%	1.97%

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

086013 J.N. JUAN DE LA BARRERA

EJIDO TAZAJERAS

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, instalación eléctrica, pintura, sustitución de puerta y pisos.	57,365.55	0.00	57,365.55	0.00	0.00	57,365.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,365.55	0.00	57,365.55	0.00	0.00	57,365.55	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		57,365.55	0.00	57,365.55	0.00	0.00	57,365.55		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086014 J.N. NIÑOS HÉROES

SAN FRANCISCO CUAYALAB

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	39,765.35	0.00	39,765.35	0.00	0.00	39,765.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,638.55	0.00	39,638.55	0.00	0.00	39,638.55	100.00%	99.68%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		39,638.55	0.00	39,638.55	0.00	0.00	39,638.55		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	126.80	0.00%	0.32%

086015 J.N. JULIÁN CARRILLO

COL. EL MIRADOR, SAN VICENTE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	10,897.53	0.00	10,897.53	0.00	0.00	10,897.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,672.21	0.00	8,672.21	0.00	0.00	8,672.21	100.00%	79.58%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		8,672.21	0.00	8,672.21	0.00	0.00	8,672.21		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		2,225.32	0.00	2,225.32	0.00	0.00	2,225.32	0.00%	20.42%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086016 J.N. 1º de Mayo

Tancuiche

MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cerco.	14,046.70	0.00	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		14,046.70	0.00	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		14,046.70	0.00	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086017 E.P. IGNACIO ALLENDE

EJIDO EL CHOTE

MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	22,000.49	0.00	22,000.49	0.00	0.00	22,000.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		22,000.49	0.00	22,000.49	0.00	0.00	22,000.49	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		22,000.49	0.00	22,000.49	0.00	0.00	22,000.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086018 E.P. VICENTE GUERRERO

EL SASUB

MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cerco.	51,955.53	0.00	51,955.53	0.00	0.00	51,955.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		51,767.38	0.00	51,767.38	0.00	0.00	51,767.38	100.00%	99.64%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		51,767.38	0.00	51,767.38	0.00	0.00	51,767.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		188.15	0.00	188.15	0.00	0.00	188.15	0.00%	0.36%

086019 E.P. 5 DE MAYO

Ejido TANCUCHE

MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de plaza.	13,057.28	0.00	13,057.28	0.00	0.00	13,057.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		13,057.28	0.00	13,057.28	0.00	0.00	13,057.28	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		13,057.28	0.00	13,057.28	0.00	0.00	13,057.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086020 E.P. EMILIANO ZAPATA

EJIDO LA BOLSA I

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco.	17,338.88	0.00	17,338.88	0.00	0.00	17,338.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,336.46	0.00	17,336.46	0.00	0.00	17,336.46	100.00%	99.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,336.46	0.00	17,336.46	0.00	0.00	17,336.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00%	0.01%

086021 E.P. JESÚS SILVA HERZOG

EL TRÉBOL (Nuevo Progreso)

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, trabajos de pintura.	82,318.87	0.00	82,318.87	0.00	0.00	82,318.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		76,891.05	0.00	76,891.05	0.00	0.00	76,891.05	100.00%	93.41%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		76,891.05	0.00	76,891.05	0.00	0.00	76,891.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,427.82	0.00	5,427.82	0.00	0.00	5,427.82	0.00%	6.59%

086023 E.P. PROFRA. LILIA RIVERA DE ALFARO

SAN VICENTE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de piso de aula y pintura.	49,275.59	0.00	49,275.59	0.00	0.00	49,275.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		47,286.01	0.00	47,286.01	0.00	0.00	47,286.01	100.00%	95.96%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		47,286.01	0.00	47,286.01	0.00	0.00	47,286.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,989.58	0.00	1,989.58	0.00	0.00	1,989.58	0.00%	4.04%

086024 E.P. Fulgencio Zúñiga

Tantojol

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, trabajos de pintura.	12,382.41	0.00	12,382.41	0.00	0.00	12,382.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		12,382.41	0.00	12,382.41	0.00	0.00	12,382.41	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		12,382.41	0.00	12,382.41	0.00	0.00	12,382.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
086025 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°7							SAN VICENTE			MUNICIPIO		34 SAN VICENTE TANCUAYALAB				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubiertas ligeras y de impermeabilización de losas de cubierta.	827,946.04	0.00	827,946.04	0.00	0.00	827,946.04	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		827,946.04	0.00	827,946.04	0.00	0.00	827,946.04	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		827,946.04	0.00	827,946.04	0.00	0.00	827,946.04			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Totales 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	12	0	0	0	0	0		1,198,350.22	0.00	1,198,350.22	0.00	0.00	1,198,350.22	100.00%	100.00%
EJER	12	0	0	0	0	0		1,188,390.13	0.00	1,188,390.13	0.00	0.00	1,188,390.13	100.00%	99.17%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,188,390.13	0.00	1,188,390.13	0.00	0.00	1,188,390.13		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		9,960.09	0.00	9,960.09	0.00	0.00	9,960.09	0.00%	0.83%

36 TAMASOPO

086027 E.P. IGNACIO ZARAGOZA							TAMBACA			MUNICIPIO		36 TAMASOPO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario.	219,062.61	0.00	219,062.61	0.00	0.00	219,062.61	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		218,439.25	0.00	218,439.25	0.00	0.00	218,439.25	100.00%	99.72%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		218,439.25	0.00	218,439.25	0.00	0.00	218,439.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		623.36	0.00	623.36	0.00	0.00	623.36	0.00%	0.28%	

086029 Tv. Sec. CUAUHTEMOC							ABRAS DEL CORZO			MUNICIPIO		36 TAMASOPO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de pisos de aula y banquetas.	28,930.81	0.00	28,930.81	0.00	0.00	28,930.81	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		27,035.47	0.00	27,035.47	0.00	0.00	27,035.47	100.00%	93.45%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		27,035.47	0.00	27,035.47	0.00	0.00	27,035.47			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,895.34	0.00	1,895.34	0.00	0.00	1,895.34	0.00%	6.55%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086030 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°34 TAMBACA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios, pintura y lámparas.	108,565.90	0.00	108,565.90	0.00	0.00	108,565.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		108,531.62	0.00	108,531.62	0.00	0.00	108,531.62	100.00%	99.97%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		108,531.62	0.00	108,531.62	0.00	0.00	108,531.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	34.28	0.00%	0.03%

086031 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°73 DAMIÁN CARMONA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cancelería, iluminación, instalaciones de laboratorio.	225,828.05	0.00	225,828.05	0.00	0.00	225,828.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		67,996.22	0.00	67,996.22	0.00	0.00	67,996.22	100.00%	30.11%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		67,996.22	0.00	67,996.22	0.00	0.00	67,996.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		157,831.83	0.00	157,831.83	0.00	0.00	157,831.83	0.00%	69.89%

Totales 36 TAMASOPO

AUTOR	4	0	0	0	0	0		582,387.37	0.00	582,387.37	0.00	0.00	582,387.37	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		422,002.56	0.00	422,002.56	0.00	0.00	422,002.56	100.00%	72.46%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		422,002.56	0.00	422,002.56	0.00	0.00	422,002.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		160,384.81	0.00	160,384.81	0.00	0.00	160,384.81	0.00%	27.54%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

37 TAMAZUNCHALE

086033 J.N.I. LIC. BENITO JUÁREZ

MAZATETL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, aplanados, pintura, puerta y lámparas.	59,276.48	0.00	59,276.48	0.00	0.00	59,276.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		58,567.17	0.00	58,567.17	0.00	0.00	58,567.17	100.00%	98.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,567.17	0.00	58,567.17	0.00	0.00	58,567.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		709.31	0.00	709.31	0.00	0.00	709.31	0.00%	1.20%

086034 J.N.I. MANUEL JOSÉ OTHÓN

COL EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	17,983.88	0.00	17,983.88	0.00	0.00	17,983.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		15,992.66	0.00	15,992.66	0.00	0.00	15,992.66	100.00%	88.93%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		15,992.66	0.00	15,992.66	0.00	0.00	15,992.66		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,991.22	0.00	1,991.22	0.00	0.00	1,991.22	0.00%	11.07%

086035 J.N. CUAUHTEMOC

BARRIO DE GUADALUPE

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta y pintura.	38,338.24	0.00	38,338.24	0.00	0.00	38,338.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,338.23	0.00	38,338.23	0.00	0.00	38,338.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,338.23	0.00	38,338.23	0.00	0.00	38,338.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086036 J.N. SILVESTRE REVUELTAS

TAMÁN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de tinacos, línea hidráulica y pintura.	42,834.31	0.00	42,834.31	0.00	0.00	42,834.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		37,740.11	0.00	37,740.11	0.00	0.00	37,740.11	100.00%	88.11%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		37,740.11	0.00	37,740.11	0.00	0.00	37,740.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,094.20	0.00	5,094.20	0.00	0.00	5,094.20	0.00%	11.89%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086037 J.N. JUAN DE LA BARRERA

BARRIO SAN RAFAEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	37,106.65	0.00	37,106.65	0.00	0.00	37,106.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	27,786.31		0.00	27,786.31	0.00	0.00	27,786.31	100.00%	74.88%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		27,786.31	0.00	27,786.31	0.00	0.00	27,786.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		9,320.34	0.00	9,320.34	0.00	0.00	9,320.34	0.00%	25.12%

086038 J.N. SAMUEL M. SANTOS

TAMAZUNCHALE, Barrio San Miguel.

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario	153,136.14	0.00	153,136.14	0.00	0.00	153,136.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		141,987.45	0.00	141,987.45	0.00	0.00	141,987.45	100.00%	92.72%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		141,987.45	0.00	141,987.45	0.00	0.00	141,987.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11,148.69	0.00	11,148.69	0.00	0.00	11,148.69	0.00%	7.28%

086039 J.N. MALITZÍN

CALLEJÓN ZOYOTLA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, tablero, lámparas, muro de contención, pisos y pintura.	218,692.60	0.00	218,692.60	0.00	0.00	218,692.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		122,546.92	0.00	122,546.92	0.00	0.00	122,546.92	100.00%	56.04%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		122,546.92	0.00	122,546.92	0.00	0.00	122,546.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		96,145.68	0.00	96,145.68	0.00	0.00	96,145.68	0.00%	43.96%

086040 J.N. RICARDO CASTRO

PAPATLACO SANTIAGO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta, pintura en estructura, lámparas y red eléctrica.	105,789.18	0.00	105,789.18	0.00	0.00	105,789.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		104,952.97	0.00	104,952.97	0.00	0.00	104,952.97	100.00%	99.21%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		104,952.97	0.00	104,952.97	0.00	0.00	104,952.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		836.21	0.00	836.21	0.00	0.00	836.21	0.00%	0.79%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086041 J.N. MANUEL M. PONCE

EL PLATANITO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, construcción de muro de contención.	59,701.71	0.00	59,701.71	0.00	0.00	59,701.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		59,701.71	0.00	59,701.71	0.00	0.00	59,701.71	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		59,701.71	0.00	59,701.71	0.00	0.00	59,701.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086043 J.N. HERNÁN CORTÉS

EL PIÑAL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta y pintura.	67,617.30	0.00	67,617.30	0.00	0.00	67,617.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		67,617.30	0.00	67,617.30	0.00	0.00	67,617.30	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		67,617.30	0.00	67,617.30	0.00	0.00	67,617.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086044 J.N. AQUILES SERDÁN

SANTA MARÍA PICULA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de banquetas.	23,417.06	0.00	23,417.06	0.00	0.00	23,417.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,417.06	0.00	23,417.06	0.00	0.00	23,417.06	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		23,417.06	0.00	23,417.06	0.00	0.00	23,417.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086046 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

BARRIO SAN MIGUEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	17,880.76	0.00	17,880.76	0.00	0.00	17,880.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,880.76	0.00	17,880.76	0.00	0.00	17,880.76	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,880.76	0.00	17,880.76	0.00	0.00	17,880.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086048 J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN XILHUAZO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	55,924.64	0.00	55,924.64	0.00	0.00	55,924.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		55,924.64	0.00	55,924.64	0.00	0.00	55,924.64	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		55,924.64	0.00	55,924.64	0.00	0.00	55,924.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086049 E.P. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta y pintura en estructura.	38,484.68	0.00	38,484.68	0.00	0.00	38,484.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		34,459.57	0.00	34,459.57	0.00	0.00	34,459.57	100.00%	89.54%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		34,459.57	0.00	34,459.57	0.00	0.00	34,459.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,025.11	0.00	4,025.11	0.00	0.00	4,025.11	0.00%	10.46%

086050 E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	26,149.22	0.00	26,149.22	0.00	0.00	26,149.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,149.22	0.00	26,149.22	0.00	0.00	26,149.22	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,149.22	0.00	26,149.22	0.00	0.00	26,149.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086051 E.P. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios, lámparas, red hidráulica y eléctrica.	191,911.83	0.00	191,911.83	0.00	0.00	191,911.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		185,848.32	0.00	185,848.32	0.00	0.00	185,848.32	100.00%	96.84%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		185,848.32	0.00	185,848.32	0.00	0.00	185,848.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		6,063.51	0.00	6,063.51	0.00	0.00	6,063.51	0.00%	3.16%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806



Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086052 E.P. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta.	39,576.38	0.00	39,576.38	0.00	0.00	39,576.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,576.38	0.00	39,576.38	0.00	0.00	39,576.38	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,576.38	0.00	39,576.38	0.00	0.00	39,576.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086053 E.P. NETZAHUALCÓYOTL TACIAL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	17,724.86	0.00	17,724.86	0.00	0.00	17,724.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,724.86	0.00	17,724.86	0.00	0.00	17,724.86	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,724.86	0.00	17,724.86	0.00	0.00	17,724.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086054 E.P. BENITO JUÁREZ TETLAMA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación impermeabilización, piso y pintura	44,827.77	0.00	44,827.77	0.00	0.00	44,827.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		44,194.99	0.00	44,194.99	0.00	0.00	44,194.99	100.00%	98.59%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		44,194.99	0.00	44,194.99	0.00	0.00	44,194.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		632.78	0.00	632.78	0.00	0.00	632.78	0.00%	1.41%

086055 E.P. JULIÁN CARRILLO TLALNEPANTLA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	91,043.77	0.00	91,043.77	0.00	0.00	91,043.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		91,043.77	0.00	91,043.77	0.00	0.00	91,043.77	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		91,043.77	0.00	91,043.77	0.00	0.00	91,043.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086056 E.P. VICENTE GUERRERO

VEGA LARGA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	33,709.77	0.00	33,709.77	0.00	0.00	33,709.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	33,355.88		0.00	33,355.88	0.00	0.00	33,355.88	100.00%	98.95%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		33,355.88	0.00	33,355.88	0.00	0.00	33,355.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		353.89	0.00	353.89	0.00	0.00	353.89	0.00%	1.05%

086057 E.P. LEONA VICARIO

XALTIPA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	17,954.88	0.00	17,954.88	0.00	0.00	17,954.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,954.88	0.00	17,954.88	0.00	0.00	17,954.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,954.88	0.00	17,954.88	0.00	0.00	17,954.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086058 E.P. CLUB DE LEONES

COL. XEW

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación impermeabilización y barandal	49,172.30	0.00	49,172.30	0.00	0.00	49,172.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		49,172.30	0.00	49,172.30	0.00	0.00	49,172.30	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		49,172.30	0.00	49,172.30	0.00	0.00	49,172.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086059 E.P. EMILIANO ZAPATA

ZACATIPAN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	31,705.15	0.00	31,705.15	0.00	0.00	31,705.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,645.24	0.00	31,645.24	0.00	0.00	31,645.24	100.00%	99.81%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,645.24	0.00	31,645.24	0.00	0.00	31,645.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	59.91	0.00%	0.19%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806



Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086060 E.P. GRAL LÁZARO CÁRDENAS PEMUCHO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	36,296.79	0.00	36,296.79	0.00	0.00	36,296.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	32,206.86		0.00	32,206.86	0.00	0.00	32,206.86	100.00%	88.73%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		32,206.86	0.00	32,206.86	0.00	0.00	32,206.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,089.93	0.00	4,089.93	0.00	0.00	4,089.93	0.00%	11.27%

086061 E.P. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, lámparas e instalación eléctrica.	134,836.42	0.00	134,836.42	0.00	0.00	134,836.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		133,533.07	0.00	133,533.07	0.00	0.00	133,533.07	100.00%	99.03%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		133,533.07	0.00	133,533.07	0.00	0.00	133,533.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,303.35	0.00	1,303.35	0.00	0.00	1,303.35	0.00%	0.97%

086062 E.P. BENITO JUÁREZ BARRIO PROGRESO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, construcción de muro de contención.	54,122.70	0.00	54,122.70	0.00	0.00	54,122.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		54,122.70	0.00	54,122.70	0.00	0.00	54,122.70	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		54,122.70	0.00	54,122.70	0.00	0.00	54,122.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086063 E.P. RAFAEL RAMÍREZ BUENOS AIRES MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilización, pintura, marcos y chapas de puertas.	79,207.45	0.00	79,207.45	0.00	0.00	79,207.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		79,207.35	0.00	79,207.35	0.00	0.00	79,207.35	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		79,207.35	0.00	79,207.35	0.00	0.00	79,207.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086064 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO HUAZALINGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	40,560.10	0.00	40,560.10	0.00	0.00	40,560.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	40,560.09		0.00	40,560.09	0.00	0.00	40,560.09	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		40,560.09	0.00	40,560.09	0.00	0.00	40,560.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086065 E.P. Lázaro Cárdenas La Laguna MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos y pintura.	98,829.86	0.00	98,829.86	0.00	0.00	98,829.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		97,955.41	0.00	97,955.41	0.00	0.00	97,955.41	100.00%	99.12%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		97,955.41	0.00	97,955.41	0.00	0.00	97,955.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		874.45	0.00	874.45	0.00	0.00	874.45	0.00%	0.88%

086067 Tv. Sec. NIÑOS HÉROES AGUAZARCA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y muro de piedra.	57,664.37	0.00	57,664.37	0.00	0.00	57,664.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,664.37	0.00	57,664.37	0.00	0.00	57,664.37	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,664.37	0.00	57,664.37	0.00	0.00	57,664.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086069 Tv. Sec. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de piso, escalera y tableros.	40,932.11	0.00	40,932.11	0.00	0.00	40,932.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		40,932.11	0.00	40,932.11	0.00	0.00	40,932.11	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		40,932.11	0.00	40,932.11	0.00	0.00	40,932.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086070 Tv. Sec. NICOLÁS BRAVO

AHUEHUEYO IXTEAMEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, construcción de muro de contención.	113,035.64	0.00	113,035.64	0.00	0.00	113,035.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	113,035.64		0.00	113,035.64	0.00	0.00	113,035.64	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		113,035.64	0.00	113,035.64	0.00	0.00	113,035.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086071 Tv. Sec. CONSTITUYENTES

HUAZALINGO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	26,590.90	0.00	26,590.90	0.00	0.00	26,590.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,590.88	0.00	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,590.88	0.00	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00%	0.00%

086073 SECUNDARIA TÉCNICA No. 37

TAMÁN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cancelería.	261,597.48	0.00	261,597.48	0.00	0.00	261,597.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		260,815.81	0.00	260,815.81	0.00	0.00	260,815.81	100.00%	99.70%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		260,815.81	0.00	260,815.81	0.00	0.00	260,815.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		781.67	0.00	781.67	0.00	0.00	781.67	0.00%	0.30%

086074 SECUNDARIA TÉCNICA No. 85

CHAPULHUACANITO

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cancelería.	223,685.92	0.00	223,685.92	0.00	0.00	223,685.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		223,685.47	0.00	223,685.47	0.00	0.00	223,685.47	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		223,685.47	0.00	223,685.47	0.00	0.00	223,685.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086075 E.E. IGNACIO TRIGUEROS

TAMAZUNCHALE

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	96,523.23	0.00	96,523.23	0.00	0.00	96,523.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	96,523.23		0.00	96,523.23	0.00	0.00	96,523.23	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		96,523.23	0.00	96,523.23	0.00	0.00	96,523.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	37	0	0	0	0	0		2,743,842.53	0.00	2,743,842.53	0.00	0.00	2,743,842.53	100.00%	100.00%
EJER	37	0	0	0	0	0		2,600,411.69	0.00	2,600,411.69	0.00	0.00	2,600,411.69	100.00%	94.77%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		2,600,411.69	0.00	2,600,411.69	0.00	0.00	2,600,411.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		143,430.84	0.00	143,430.84	0.00	0.00	143,430.84	0.00%	5.23%

38 TAMPACÁN

086081 Tv. Sec. EULALIO GUTIÉRREZ

MACUILOCATL

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	37,180.76	0.00	37,180.76	0.00	0.00	37,180.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		37,180.76	0.00	37,180.76	0.00	0.00	37,180.76	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		37,180.76	0.00	37,180.76	0.00	0.00	37,180.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086082 Tv. Sec. RAFAEL RAMÍREZ

EL REFUGIO

MUNICIPIO

38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Instalación eléctrica y lámparas.	26,653.57	0.00	26,653.57	0.00	0.00	26,653.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		24,644.05	0.00	24,644.05	0.00	0.00	24,644.05	100.00%	92.46%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		24,644.05	0.00	24,644.05	0.00	0.00	24,644.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,009.52	0.00	2,009.52	0.00	0.00	2,009.52	0.00%	7.54%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 38 TAMPACÁN

AUTOR	2	0	0	0	0	0		63,834.33	0.00	63,834.33	0.00	0.00	63,834.33	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		61,824.81	0.00	61,824.81	0.00	0.00	61,824.81	100.00%	96.85%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		61,824.81	0.00	61,824.81	0.00	0.00	61,824.81		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		2,009.52	0.00	2,009.52	0.00	0.00	2,009.52	0.00%	3.15%

39 TAMPAMOLÓN CORONA

086084 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

EJIDO LAS VÍBORAS

MUNICIPIO

39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de canceleria, pisos y pintura.	45,718.45	0.00	45,718.45	0.00	0.00	45,718.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,718.44	0.00	45,718.44	0.00	0.00	45,718.44	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,718.44	0.00	45,718.44	0.00	0.00	45,718.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086086 E.P. Niños Héroes

Chiquinteco

MUNICIPIO

39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pintura y cerco de malla.	48,541.09	0.00	48,541.09	0.00	0.00	48,541.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,541.09	0.00	48,541.09	0.00	0.00	48,541.09	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,541.09	0.00	48,541.09	0.00	0.00	48,541.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086087 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°19

TAMPAMOLÓN

MUNICIPIO

39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos, pintura e impermeabilización.	256,960.61	0.00	256,960.61	0.00	0.00	256,960.61	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		105,369.33	0.00	105,369.33	0.00	0.00	105,369.33	100.00%	41.01%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		105,369.33	0.00	105,369.33	0.00	0.00	105,369.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		151,591.28	0.00	151,591.28	0.00	0.00	151,591.28	0.00%	58.99%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	3	0	0	0	0	0		351,220.15	0.00	351,220.15	0.00	0.00	351,220.15	100.00%	100.00%
EJER	3	0	0	0	0	0		199,628.86	0.00	199,628.86	0.00	0.00	199,628.86	100.00%	56.84%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		199,628.86	0.00	199,628.86	0.00	0.00	199,628.86		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		151,591.29	0.00	151,591.29	0.00	0.00	151,591.29	0.00%	43.16%

40 TAMUÍN

086088 J.N. JOSÉ SANTOS CHOCANO

FRACC. NUEVO TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas y de barda.	140,715.80	0.00	140,715.80	0.00	0.00	140,715.80	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		139,975.77	0.00	139,975.77	0.00	0.00	139,975.77	100.00%	99.47%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		139,975.77	0.00	139,975.77	0.00	0.00	139,975.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		740.03	0.00	740.03	0.00	0.00	740.03	0.00%	0.53%

086090 J.N. CAMPANITA

ESTACIÓN LAS PALMAS

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	105,123.55	0.00	105,123.55	0.00	0.00	105,123.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		100,424.81	0.00	100,424.81	0.00	0.00	100,424.81	100.00%	95.53%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		100,424.81	0.00	100,424.81	0.00	0.00	100,424.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,698.74	0.00	4,698.74	0.00	0.00	4,698.74	0.00%	4.47%

086091 J.N. GRACIANO SÁNCHEZ

EJIDO TAMANTE

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	16,244.03	0.00	16,244.03	0.00	0.00	16,244.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		16,244.03	0.00	16,244.03	0.00	0.00	16,244.03	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		16,244.03	0.00	16,244.03	0.00	0.00	16,244.03		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086093 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	89,935.93	0.00	89,935.93	0.00	0.00	89,935.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	89,935.93		0.00	89,935.93	0.00	0.00	89,935.93	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	89,935.93		0.00	89,935.93	0.00	0.00	89,935.93			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

086094 E.P. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda.	191,258.13	0.00	191,258.13	0.00	0.00	191,258.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	191,258.13		0.00	191,258.13	0.00	0.00	191,258.13	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	191,258.13		0.00	191,258.13	0.00	0.00	191,258.13			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

086095 E.P. GABRIEL LEYVA EL PALMAR MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	41,976.24	0.00	41,976.24	0.00	0.00	41,976.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	41,976.24		0.00	41,976.24	0.00	0.00	41,976.24	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	41,976.24		0.00	41,976.24	0.00	0.00	41,976.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

086096 E.P. BENITO JUÁREZ EJIDO LA PRIMAVERA MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura general.	33,059.63	0.00	33,059.63	0.00	0.00	33,059.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	33,059.63		0.00	33,059.63	0.00	0.00	33,059.63	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	33,059.63		0.00	33,059.63	0.00	0.00	33,059.63			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086097 E.P. EMILIANO ZAPATA

SAN JOSÉ DEL LIMÓN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de bomba, alimentación eléctrica e hidráulica.	22,896.06	0.00	22,896.06	0.00	0.00	22,896.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	22,658.20		0.00	22,658.20	0.00	0.00	22,658.20	100.00%	98.96%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	22,658.20		0.00	22,658.20	0.00	0.00	22,658.20			
DIFERENCIA		0	0	0	0	237.86		0.00	237.86	0.00	0.00	237.86	0.00%	1.04%	

086098 E.P. LEONA VICARIO

EJIDO TAMPACOY

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura y pisos.	27,029.98	0.00	27,029.98	0.00	0.00	27,029.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	20,314.50		0.00	20,314.50	0.00	0.00	20,314.50	100.00%	75.16%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	20,314.50		0.00	20,314.50	0.00	0.00	20,314.50			
DIFERENCIA		0	0	0	0	6,715.48		0.00	6,715.48	0.00	0.00	6,715.48	0.00%	24.84%	

086099 E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ

EJIDO EL CARRIZO

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco de malla.	15,484.98	0.00	15,484.98	0.00	0.00	15,484.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	15,484.98		0.00	15,484.98	0.00	0.00	15,484.98	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	15,484.98		0.00	15,484.98	0.00	0.00	15,484.98			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

086102 E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ

COL. MIRASOL

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de lámparas y pintura.	111,864.58	0.00	111,864.58	0.00	0.00	111,864.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	106,528.33		0.00	106,528.33	0.00	0.00	106,528.33	100.00%	95.23%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	106,528.33		0.00	106,528.33	0.00	0.00	106,528.33			
DIFERENCIA		0	0	0	0	5,336.25		0.00	5,336.25	0.00	0.00	5,336.25	0.00%	4.77%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086103 E.P. 18 DE AGOSTO

NUEVO AHUACATITLA

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	94,232.38	0.00	94,232.38	0.00	0.00	94,232.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		94,232.38	0.00	94,232.38	0.00	0.00	94,232.38	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		94,232.38	0.00	94,232.38	0.00	0.00	94,232.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086105 Sec. Gral. PONCIANO ARRIAGA

COL. PUEBLO NUEVO

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura.	222,541.27	0.00	222,541.27	0.00	0.00	222,541.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		221,861.67	0.00	221,861.67	0.00	0.00	221,861.67	100.00%	99.69%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		221,861.67	0.00	221,861.67	0.00	0.00	221,861.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		679.60	0.00	679.60	0.00	0.00	679.60	0.00%	0.31%

086107 Esc. Educ. Esp. ARTÍCULO 3º

TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pisos.	187,959.36	0.00	187,959.36	0.00	0.00	187,959.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		185,675.85	0.00	185,675.85	0.00	0.00	185,675.85	100.00%	98.79%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		185,675.85	0.00	185,675.85	0.00	0.00	185,675.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,283.51	0.00	2,283.51	0.00	0.00	2,283.51	0.00%	1.21%

Totales 40 TAMUÍN

AUTOR	14	0	0	0	0	0		1,300,321.92	0.00	1,300,321.92	0.00	0.00	1,300,321.92	100.00%	100.00%
EJER	14	0	0	0	0	0		1,279,630.45	0.00	1,279,630.45	0.00	0.00	1,279,630.45	100.00%	98.41%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,279,630.45	0.00	1,279,630.45	0.00	0.00	1,279,630.45		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		20,691.47	0.00	20,691.47	0.00	0.00	20,691.47	0.00%	1.59%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

41 TANLAJÁS

086108 J.N.I. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLÁS MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de muro y cerco de malla	121,676.89	0.00	121,676.89	0.00	0.00	121,676.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		100,162.21	0.00	100,162.21	0.00	0.00	100,162.21	100.00%	82.32%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		100,162.21	0.00	100,162.21	0.00	0.00	100,162.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		21,514.68	0.00	21,514.68	0.00	0.00	21,514.68	0.00%	17.68%

086109 J.N.I. CUAUHEMOC LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro de contención.	156,491.43	0.00	156,491.43	0.00	0.00	156,491.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		72,632.02	0.00	72,632.02	0.00	0.00	72,632.02	100.00%	46.41%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		72,632.02	0.00	72,632.02	0.00	0.00	72,632.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		83,859.41	0.00	83,859.41	0.00	0.00	83,859.41	0.00%	53.59%

086110 J.N.I. JOSÉ VASCONCELOS AGUALOJA MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura y reja.	10,541.94	0.00	10,541.94	0.00	0.00	10,541.94	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		10,540.53	0.00	10,540.53	0.00	0.00	10,540.53	100.00%	99.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		10,540.53	0.00	10,540.53	0.00	0.00	10,540.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41	0.00%	0.01%

086111 J.N.I. ANTONIO DAMIANO FÉLIX TIZUAPATZ MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos y pintura.	60,483.20	0.00	60,483.20	0.00	0.00	60,483.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		30,927.61	0.00	30,927.61	0.00	0.00	30,927.61	100.00%	51.13%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,927.61	0.00	30,927.61	0.00	0.00	30,927.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		29,555.59	0.00	29,555.59	0.00	0.00	29,555.59	0.00%	48.87%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086112 J.N.I. MARIANO ARISTA DHOKOB MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación plaza cívica.	19,800.03	0.00	19,800.03	0.00	0.00	19,800.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		14,240.38	0.00	14,240.38	0.00	0.00	14,240.38	100.00%	71.92%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		14,240.38	0.00	14,240.38	0.00	0.00	14,240.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,559.65	0.00	5,559.65	0.00	0.00	5,559.65	0.00%	28.08%

086113 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA TRES CRUCES MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación cerco de malla.	31,463.21	0.00	31,463.21	0.00	0.00	31,463.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,463.21	0.00	31,463.21	0.00	0.00	31,463.21	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,463.21	0.00	31,463.21	0.00	0.00	31,463.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086114 E.P. MIGUEL HIDALGO TANLAJÁS MUNICIPIO 41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas.	253,054.41	0.00	253,054.41	0.00	0.00	253,054.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		253,054.41	0.00	253,054.41	0.00	0.00	253,054.41	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		253,054.41	0.00	253,054.41	0.00	0.00	253,054.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 41 TANLAJÁS

AUTOR	7	0	0	0	0	0		653,511.11	0.00	653,511.11	0.00	0.00	653,511.11	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0		513,020.37	0.00	513,020.37	0.00	0.00	513,020.37	100.00%	78.50%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		513,020.37	0.00	513,020.37	0.00	0.00	513,020.37		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		140,490.74	0.00	140,490.74	0.00	0.00	140,490.74	0.00%	21.50%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

086115 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°4

TANQUIÁN

MUNICIPIO

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos aulas, pintura y lámparas.	307,806.20	0.00	307,806.20	0.00	0.00	307,806.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	304,933.71		0.00	304,933.71	0.00	0.00	304,933.71	100.00%	99.07%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		304,933.71	0.00	304,933.71	0.00	0.00	304,933.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,872.49	0.00	2,872.49	0.00	0.00	2,872.49	0.00%	0.93%

TOTALES 42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	1	0	0	0	0	0		307,806.20	0.00	307,806.20	0.00	0.00	307,806.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		304,933.71	0.00	304,933.71	0.00	0.00	304,933.71	100.00%	99.07%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		304,933.71	0.00	304,933.71	0.00	0.00	304,933.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,872.49	0.00	2,872.49	0.00	0.00	2,872.49	0.00%	0.93%

53 AXTLA DE TERRAZAS

086118 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

TENEXCALCO

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, iluminación y pintura.	53,514.28	0.00	53,514.28	0.00	0.00	53,514.28	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		53,513.85	0.00	53,513.85	0.00	0.00	53,513.85	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0	53,513.85	0.00	53,513.85	0.00	0.00	53,513.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00%	0.00%

086119 J.N. AXAYACATL

COATZONTITLA

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios.	61,528.74	0.00	61,528.74	0.00	0.00	61,528.74	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		61,504.52	0.00	61,504.52	0.00	0.00	61,504.52	100.00%	99.96%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0	61,504.52	0.00	61,504.52	0.00	0.00	61,504.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	24.22	0.00%	0.04%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086120 J.N. Benito Juárez El Aquichal MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de letrina.	5,542.94	0.00	5,542.94	0.00	0.00	5,542.94	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		5,542.94	0.00	5,542.94	0.00	0.00	5,542.94	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		5,542.94	0.00	5,542.94	0.00	0.00	5,542.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086122 E.P. BENITO JUÁREZ AXTLA DE TERRAZAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación instalación eléctrica, lámparas, pintura estructura.	370,537.38	0.00	370,537.38	0.00	0.00	370,537.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		269,828.41	0.00	269,828.41	0.00	0.00	269,828.41	100.00%	72.82%
TERM	1	0	0	0	0	0		86,779.07	0.00	86,779.07	0.00	0.00	86,779.07		
TOTAL		0	0	0	0	0		356,607.48	0.00	356,607.48	0.00	0.00	356,607.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		13,929.90	0.00	13,929.90	0.00	0.00	13,929.90	0.00%	27.18%

086123 E.P. MTRO. IGNACIO RAMÍREZ LAS CUEVAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, muro de contención	68,038.43	0.00	68,038.43	0.00	0.00	68,038.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		68,038.43	0.00	68,038.43	0.00	0.00	68,038.43	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		68,038.43	0.00	68,038.43	0.00	0.00	68,038.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086124 E.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de lámparas y pisos en aulas.	103,926.42	0.00	103,926.42	0.00	0.00	103,926.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		98,672.81	0.00	98,672.81	0.00	0.00	98,672.81	100.00%	94.94%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		98,672.81	0.00	98,672.81	0.00	0.00	98,672.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,253.61	0.00	5,253.61	0.00	0.00	5,253.61	0.00%	5.06%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086125 E.P. FRANCISCO I. MADERO

LA PURÍSIMA

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	98,560.59	0.00	98,560.59	0.00	0.00	98,560.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	44,876.70		0.00	44,876.70	0.00	0.00	44,876.70	100.00%	45.53%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	44,876.70		0.00	44,876.70	0.00	0.00	44,876.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	53,683.89		0.00	53,683.89	0.00	0.00	53,683.89	0.00%	54.47%	

086126 E.P. 20 DE NOVIEMBRE

TEMALACACO

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Instalación eléctrica y sustitución de lámparas.	210,313.17	0.00	210,313.17	0.00	0.00	210,313.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	210,313.17		0.00	210,313.17	0.00	0.00	210,313.17	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	210,313.17		0.00	210,313.17	0.00	0.00	210,313.17			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

086128 E.P. Benjamín Lucio Mújica

Ahuacatitla

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de piso, de lámparas y pintura.	188,858.88	0.00	188,858.88		0.00	188,858.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	188,852.36		0.00	188,852.36	0.00	0.00	188,852.36	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	188,852.36		0.00	188,852.36	0.00	0.00	188,852.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	6.52		0.00	6.52	0.00	0.00	6.52	0.00%	0.00%	

086130 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

CHIMALACO

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de acceso y muro.	52,121.56	0.00	52,121.56		0.00	52,121.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	52,121.56		0.00	52,121.56	0.00	0.00	52,121.56	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	52,121.56		0.00	52,121.56	0.00	0.00	52,121.56			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086131 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS TAMPOCHOCHO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro de contención.	142,952.29	0.00	142,952.29	0.00	0.00	142,952.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		142,952.29	0.00	142,952.29	0.00	0.00	142,952.29	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		142,952.29	0.00	142,952.29	0.00	0.00	142,952.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

086132 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS TEMALACACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, piso de cancha.	64,338.33	0.00	64,338.33	0.00	0.00	64,338.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		64,338.33	0.00	64,338.33	0.00	0.00	64,338.33	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		64,338.33	0.00	64,338.33	0.00	0.00	64,338.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	12	0	0	0	0	0		1,420,233.01	0.00	1,420,233.01	0.00	0.00	1,420,233.01	100.00%	100.00%
EJER	12	0	0	0	0	0		1,260,555.37	0.00	1,260,555.37	0.00	0.00	1,260,555.37	100.00%	88.76%
TERM	1	0	0	0	0	0		86,779.07	0.00	86,779.07	0.00	0.00	86,779.07		
TOTAL		0	0	0	0	0		1,347,334.44	0.00	1,347,334.44	0.00	0.00	1,347,334.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		72,898.57	0.00	72,898.57	0.00	0.00	72,898.57	0.00%	11.24%

54 XILITLA

086134 J.N.I. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de cerco de malla.	10,022.13	0.00	10,022.13	0.00	0.00	10,022.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		9,040.37	0.00	9,040.37	0.00	0.00	9,040.37	100.00%	90.20%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,040.37	0.00	9,040.37	0.00	0.00	9,040.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		981.76	0.00	981.76	0.00	0.00	981.76	0.00%	9.80%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086135 J.N.I. EMILIANO ZAPATA

TLAMIMIL

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería, lámparas, pisos y cerco de malla.	91,104.68	0.00	91,104.68	0.00	0.00	91,104.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		91,104.67	0.00	91,104.67	0.00	0.00	91,104.67	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		91,104.67	0.00	91,104.67	0.00	0.00	91,104.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086136 J.N. PEDRO J. MÉNDEZ

AHUEHUEYO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, pintura, cancelería, lámparas y muro de contención.	148,076.82	0.00	148,076.82	0.00	0.00	148,076.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		133,340.97	0.00	133,340.97	0.00	0.00	133,340.97	100.00%	90.05%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		133,340.97	0.00	133,340.97	0.00	0.00	133,340.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		14,735.85	0.00	14,735.85	0.00	0.00	14,735.85	0.00%	9.95%

086137 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

POTRERILLOS

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos, pintura y cerco de malla.	79,158.82	0.00	79,158.82	0.00	0.00	79,158.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		73,622.74	0.00	73,622.74	0.00	0.00	73,622.74	100.00%	93.01%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		73,622.74	0.00	73,622.74	0.00	0.00	73,622.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,536.08	0.00	5,536.08	0.00	0.00	5,536.08	0.00%	6.99%

086138 J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA

ZACATIPA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, lámparas, cancelería y cerco de malla.	153,831.02	0.00	153,831.02	0.00	0.00	153,831.02	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		149,566.95	0.00	149,566.95	0.00	0.00	149,566.95	100.00%	97.23%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		149,566.95	0.00	149,566.95	0.00	0.00	149,566.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,264.07	0.00	4,264.07	0.00	0.00	4,264.07	0.00%	2.77%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086139 J.N. 12 DE OCTUBRE

PETATILLO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de cancelería.	64,778.47	0.00	64,778.47	0.00	0.00	64,778.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		64,363.22	0.00	64,363.22	0.00	0.00	64,363.22	100.00%	99.36%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		64,363.22	0.00	64,363.22	0.00	0.00	64,363.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		415.25	0.00	415.25	0.00	0.00	415.25	0.00%	0.64%

086140 J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

CHICHIMIXTITLA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	16,191.88	0.00	16,191.88	0.00	0.00	16,191.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		16,191.88	0.00	16,191.88	0.00	0.00	16,191.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		16,191.88	0.00	16,191.88	0.00	0.00	16,191.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086141 J.N. AGUSTÍN MELGAR

SAN ANTONIO XALCUAYO I

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro de contención.	25,435.26	0.00	25,435.26	0.00	0.00	25,435.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		25,435.26	0.00	25,435.26	0.00	0.00	25,435.26	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		25,435.26	0.00	25,435.26	0.00	0.00	25,435.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086142 J.N. EMILIO PORTES GIL

SAN ANTONIO XALCUAYO II

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería, lámparas, muro de contención y cerco de malla.	148,198.67	0.00	148,198.67	0.00	0.00	148,198.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		148,198.20	0.00	148,198.20	0.00	0.00	148,198.20	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		148,198.20	0.00	148,198.20	0.00	0.00	148,198.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086143 J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, lámparas y pintura.	14,239.54	0.00	14,239.54	0.00	0.00	14,239.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	12,886.24		0.00	12,886.24	0.00	0.00	12,886.24	100.00%	90.50%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		12,886.24	0.00	12,886.24	0.00	0.00	12,886.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,353.30	0.00	1,353.30	0.00	0.00	1,353.30	0.00%	9.50%

086144 J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	9,540.11	0.00	9,540.11	0.00	0.00	9,540.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		9,540.11	0.00	9,540.11	0.00	0.00	9,540.11	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		9,540.11	0.00	9,540.11	0.00	0.00	9,540.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086145 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EL BALCÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, canceleria, pisos, lámparas, pintura, cerco de malla.	86,374.92	0.00	86,374.92	0.00	0.00	86,374.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		85,218.70	0.00	85,218.70	0.00	0.00	85,218.70	100.00%	98.66%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		85,218.70	0.00	85,218.70	0.00	0.00	85,218.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,156.22	0.00	1,156.22	0.00	0.00	1,156.22	0.00%	1.34%

086146 J.N. Aquiles Serdan La Conchita MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, cerco de malla.	36,917.93	0.00	36,917.93	0.00	0.00	36,917.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		36,917.93	0.00	36,917.93	0.00	0.00	36,917.93	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		36,917.93	0.00	36,917.93	0.00	0.00	36,917.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086147 J.N. NARCISO MENDOZA

XILUSUCHICO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, lámparas, cancelería y cerco de malla.	118,034.37	0.00	118,034.37	0.00	0.00	118,034.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		118,034.37	0.00	118,034.37	0.00	0.00	118,034.37	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		118,034.37	0.00	118,034.37	0.00	0.00	118,034.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086148 J.N. CUAUHTEMOC

LA TINAJA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, pintura, lámparas y cerco de malla.	182,884.74	0.00	182,884.74	0.00	0.00	182,884.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		182,884.74	0.00	182,884.74	0.00	0.00	182,884.74	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		182,884.74	0.00	182,884.74	0.00	0.00	182,884.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086149 J.N.I. FRAY PEDRO DE GANTE

EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS)

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación pisos, pintura y cerco de malla.	67,234.57	0.00	67,234.57	0.00	0.00	67,234.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		63,526.05	0.00	63,526.05	0.00	0.00	63,526.05	100.00%	94.48%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		63,526.05	0.00	63,526.05	0.00	0.00	63,526.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,708.52	0.00	3,708.52	0.00	0.00	3,708.52	0.00%	5.52%

086150 J.N. Lorenzo de Filho

Puerto de Belem.

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Muro de contención.	42,096.18	0.00	42,096.18	0.00	0.00	42,096.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		42,096.17	0.00	42,096.17	0.00	0.00	42,096.17	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		42,096.17	0.00	42,096.17	0.00	0.00	42,096.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086153 E.P. JAIME NUNÓ TLAHUILAPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, cerco de malla.	39,262.20	0.00	39,262.20	0.00	0.00	39,262.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,262.20	0.00	39,262.20	0.00	0.00	39,262.20	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,262.20	0.00	39,262.20	0.00	0.00	39,262.20		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086154 E.P. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	33,723.65	0.00	33,723.65	0.00	0.00	33,723.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		33,723.65	0.00	33,723.65	0.00	0.00	33,723.65	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		33,723.65	0.00	33,723.65	0.00	0.00	33,723.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086155 E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro de contención, pisos, pintura y cerco de malla.	144,811.98	0.00	144,811.98	0.00	0.00	144,811.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		136,077.04	0.00	136,077.04	0.00	0.00	136,077.04	100.00%	93.97%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		136,077.04	0.00	136,077.04	0.00	0.00	136,077.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		8,734.94	0.00	8,734.94	0.00	0.00	8,734.94	0.00%	6.03%

086156 E.P. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS FRACCIÓN EL JOBO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	17,317.77	0.00	17,317.77	0.00	0.00	17,317.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,317.77	0.00	17,317.77	0.00	0.00	17,317.77	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,317.77	0.00	17,317.77	0.00	0.00	17,317.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086157 E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PEMOXCO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	64,326.11	0.00	64,326.11	0.00	0.00	64,326.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		64,326.11	0.00	64,326.11	0.00	0.00	64,326.11	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		64,326.11	0.00	64,326.11	0.00	0.00	64,326.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086158 E.P. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUÁREZ MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos y pintura.	37,828.60	0.00	37,828.60	0.00	0.00	37,828.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		37,486.26	0.00	37,486.26	0.00	0.00	37,486.26	100.00%	99.10%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		37,486.26	0.00	37,486.26	0.00	0.00	37,486.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		342.34	0.00	342.34	0.00	0.00	342.34	0.00%	0.90%

086159 E.P. RAFAEL RAMÍREZ C.J.C. RANCHO NUEVO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, aplanados y pintura.	55,662.62	0.00	55,662.62	0.00	0.00	55,662.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		55,662.62	0.00	55,662.62	0.00	0.00	55,662.62	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		55,662.62	0.00	55,662.62	0.00	0.00	55,662.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086160 E.P. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos, cubierta, pintura y cancelería.	179,190.16	0.00	179,190.16	0.00	0.00	179,190.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		179,117.57	0.00	179,117.57	0.00	0.00	179,117.57	100.00%	99.96%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		179,117.57	0.00	179,117.57	0.00	0.00	179,117.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	72.59	0.00%	0.04%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086162 E.P. EMILIANO ZAPATA

LA ESCALERA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de cerco de malla.	17,303.78	0.00	17,303.78	0.00	0.00	17,303.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	17,303.78		0.00	17,303.78	0.00	0.00	17,303.78	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		17,303.78	0.00	17,303.78	0.00	0.00	17,303.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086163 E.P. MANUEL ÁVILA CAMACHO

LA TINAJA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilización, pintura y lámparas.	38,523.79	0.00	38,523.79	0.00	0.00	38,523.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,523.79	0.00	38,523.79	0.00	0.00	38,523.79	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,523.79	0.00	38,523.79	0.00	0.00	38,523.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086164 E.P. Lázaro Cárdenas del Río

Tlamaya

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos.	86,250.91	0.00	86,250.91	0.00	0.00	86,250.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		86,250.90	0.00	86,250.90	0.00	0.00	86,250.90	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		86,250.90	0.00	86,250.90	0.00	0.00	86,250.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086165 Tv. Sec. JULIÁN CARRILLO

APETZCO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	25,757.00	0.00	25,757.00	0.00	0.00	25,757.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		25,757.00	0.00	25,757.00	0.00	0.00	25,757.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		25,757.00	0.00	25,757.00	0.00	0.00	25,757.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086166 Tv. Sec. MIGUEL HIDALGO

SOLEDAD DE ZARAGOZA

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	16,548.98	0.00	16,548.98	0.00	0.00	16,548.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	16,548.98		0.00	16,548.98	0.00	0.00	16,548.98	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		16,548.98	0.00	16,548.98	0.00	0.00	16,548.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086167 Tv. Sec. MARIANO AZUELA

AHUEHUEYO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilización, cancelería, pintura, muro de contención y cerco de malla.	272,927.63	0.00	272,927.63	0.00	0.00	272,927.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		240,504.43	0.00	240,504.43	0.00	0.00	240,504.43	100.00%	88.12%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		240,504.43	0.00	240,504.43	0.00	0.00	240,504.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		32,423.20	0.00	32,423.20	0.00	0.00	32,423.20	0.00%	11.88%

086168 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS

PILATENO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pintura.	18,371.35	0.00	18,371.35	0.00	0.00	18,371.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		18,371.35	0.00	18,371.35	0.00	0.00	18,371.35	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		18,371.35	0.00	18,371.35	0.00	0.00	18,371.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086169 Tv. Sec. Guillermo Prieto

San Antonio Xalcuayo 1 (La Curva)

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	19,313.51	0.00	19,313.51	0.00	0.00	19,313.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,313.51	0.00	19,313.51	0.00	0.00	19,313.51	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,313.51	0.00	19,313.51	0.00	0.00	19,313.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008
P. G. O. 200806
Aportación Federal



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086170 TV.SEC. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, lámparas, pintura y cancelería.	48,019.55	0.00	48,019.55	0.00	0.00	48,019.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		48,019.55	0.00	48,019.55	0.00	0.00	48,019.55	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		48,019.55	0.00	48,019.55	0.00	0.00	48,019.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086171 TV. Sec. Francisco González Bocanegra Tlamaya MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos y pintura.	62,718.50	0.00	62,718.50	0.00	0.00	62,718.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		62,718.50	0.00	62,718.50	0.00	0.00	62,718.50	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		62,718.50	0.00	62,718.50	0.00	0.00	62,718.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086172 Tv. Sec. Francisco Martínez de la Vega Iztacapa MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, muro de contención y pintura.	49,980.09	0.00	49,980.09	0.00	0.00	49,980.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		49,980.09	0.00	49,980.09	0.00	0.00	49,980.09	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		49,980.09	0.00	49,980.09	0.00	0.00	49,980.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086173 SECUNDARIA TÉCNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, impermeabilizante, lámparas y pintura	139,306.21	0.00	139,306.21	0.00	0.00	139,306.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		139,306.14	0.00	139,306.14	0.00	0.00	139,306.14	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		139,306.14	0.00	139,306.14	0.00	0.00	139,306.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086174 SECUNDARIA TÉCNICA No. 48 AHUACATLÁN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, lámparas, pisos, cancelería, mingitorios.	97,956.77	0.00	97,956.77	0.00	0.00	97,956.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		97,956.77	0.00	97,956.77	0.00	0.00	97,956.77	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		97,956.77	0.00	97,956.77	0.00	0.00	97,956.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086175 SECUNDARIA TÉCNICA No. 80 PUERTO TLALETLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación, pisos.	65,031.71	0.00	65,031.71	0.00	0.00	65,031.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		65,031.71	0.00	65,031.71	0.00	0.00	65,031.71	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		65,031.71	0.00	65,031.71	0.00	0.00	65,031.71		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 54 XILITLA

AUTOR	39	0	0	0	0	0		2,824,252.98	0.00	2,824,252.98	0.00	0.00	2,824,252.98	100.00%	100.00%
EJER	39	0	0	0	0	0		2,750,528.29	0.00	2,750,528.29	0.00	0.00	2,750,528.29	100.00%	97.39%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		2,750,528.29	0.00	2,750,528.29	0.00	0.00	2,750,528.29		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		73,724.69	0.00	73,724.69	0.00	0.00	73,724.69	0.00%	2.61%

57 MATLAPA

086177 J.N. 21 DE MARZO ATLAMAXTL MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco.	27,223.38	0.00	27,223.38	0.00	0.00	27,223.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		27,223.38	0.00	27,223.38	0.00	0.00	27,223.38	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		27,223.38	0.00	27,223.38	0.00	0.00	27,223.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086182 Tv. Sec. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

TEXQUITOTE I

MUNICIPIO

57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de cerco.	38,576.66	0.00	38,576.66	0.00	0.00	38,576.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		38,576.66	0.00	38,576.66	0.00	0.00	38,576.66	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		38,576.66	0.00	38,576.66	0.00	0.00	38,576.66		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086183 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°71

NEXCUAYO

MUNICIPIO

57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla y andador.	255,371.87	0.00	255,371.87	0.00	0.00	255,371.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		157,820.17	0.00	157,820.17	0.00	0.00	157,820.17	100.00%	61.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		157,820.17	0.00	157,820.17	0.00	0.00	157,820.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		97,551.70	0.00	97,551.70	0.00	0.00	97,551.70	0.00%	38.20%

Totales 57 MATLAPA

AUTOR	3	0	0	0	0	0		321,171.91	0.00	321,171.91	0.00	0.00	321,171.91	100.00%	100.00%
EJER	3	0	0	0	0	0		223,620.21	0.00	223,620.21	0.00	0.00	223,620.21	100.00%	69.63%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		223,620.21	0.00	223,620.21	0.00	0.00	223,620.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		97,551.70	0.00	97,551.70	0.00	0.00	97,551.70	0.00%	30.37%

58 EL NARANJO

086184 E.P. EMILIANO ZAPATA

EJIDO EL SABINITO

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta, de lámparas y pintura en estructura.	175,594.04	0.00	175,594.04	0.00	0.00	175,594.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		175,574.58	0.00	175,574.58	0.00	0.00	175,574.58	100.00%	99.99%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		175,574.58	0.00	175,574.58	0.00	0.00	175,574.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	19.46	0.00%	0.01%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086185 E.P. GRAL. CARLOS OSUNA

EL NARANJO

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco.	30,035.94	0.00	30,035.94	0.00	0.00	30,035.94	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	30,035.93		0.00	30,035.93	0.00	0.00	30,035.93	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		30,035.93	0.00	30,035.93	0.00	0.00	30,035.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

086186 E.P. Vicente Guerrero

El Sabinito.

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de pisos.	39,985.50	0.00	39,985.50	0.00	0.00	39,985.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		39,985.50	0.00	39,985.50	0.00	0.00	39,985.50	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		39,985.50	0.00	39,985.50	0.00	0.00	39,985.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086187 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6

EL NARANJO

MUNICIPIO

58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y sustitución de cerco por muro y reja.	235,752.44	0.00	235,752.44	0.00	0.00	235,752.44	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		235,752.43	0.00	235,752.43	0.00	0.00	235,752.43	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		235,752.43	0.00	235,752.43	0.00	0.00	235,752.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

Totales 58 EL NARANJO

AUTOR	4	0	0	0	0	0		481,367.92	0.00	481,367.92	0.00	0.00	481,367.92	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		481,348.44	0.00	481,348.44	0.00	0.00	481,348.44	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		481,348.44	0.00	481,348.44	0.00	0.00	481,348.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	19.48	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008

P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

086188 C.A.M. Ovidio Decroly

0001 San Luis Potosí, Fracc. del Saucito

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario y de red hidrosanitaria	282,325.33	0.00	282,325.33	0.00	0.00	282,325.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		282,325.33	0.00	282,325.33	0.00	0.00	282,325.33	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		282,325.33	0.00	282,325.33	0.00	0.00	282,325.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

086189 J.N. Francisco Martínez de la Vega

0043 Colonia Palomas

MUNICIPIO

046 Villa de Arriaga

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de barda e impermeabilización de dos aulas.	71,955.35	0.00	71,955.35	0.00	0.00	71,955.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		71,932.27	0.00	71,932.27	0.00	0.00	71,932.27	100.00%	99.97%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		71,932.27	0.00	71,932.27	0.00	0.00	71,932.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	23.08	0.00%	0.03%

086190 J.N. Manuel José Othón

0001 San Luis Potosí, Bo. San Miguelito

MUNICIPIO

028 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	132,414.14	0.00	132,414.14	0.00	0.00	132,414.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		132,221.77	0.00	132,221.77	0.00	0.00	132,221.77	100.00%	99.85%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		132,221.77	0.00	132,221.77	0.00	0.00	132,221.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		192.37	0.00	192.37	0.00	0.00	192.37	0.00%	0.15%

086191 J.N. Amalia de Castillo Ledon

0018 El Capulín

MUNICIPIO

024 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	307,181.65	0.00	307,181.65	0.00	0.00	307,181.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		74,473.64	0.00	74,473.64	0.00	0.00	74,473.64		
TOTAL		0	0	0	0	0		74,473.64	0.00	74,473.64	0.00	0.00	74,473.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		232,708.01	0.00	232,708.01	0.00	0.00	232,708.01	0.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,
"Mejores Espacios Educativos" 2008



P. G. O. 200806

Aportación Federal

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

086192 E.P. Cuauhtemoc

0028 San Francisco Cuayalab

MUNICIPIO

034 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura.	274,768.67	0.00	274,768.67	0.00	0.00	274,768.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	265,601.08		0.00	265,601.08	0.00	0.00	265,601.08	100.00%	96.66%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		265,601.08	0.00	265,601.08	0.00	0.00	265,601.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		9,167.59	0.00	9,167.59	0.00	0.00	9,167.59	0.00%	3.34%

Totales Varios

AUTOR	5	0	0	0	0	0		1,068,645.14	0.00	1,068,645.14	0.00	0.00	1,068,645.14	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		752,080.45	0.00	752,080.45	0.00	0.00	752,080.45	100.00%	70.38%
TERM	1	0	0	0	0	0		74,473.64	0.00	74,473.64	0.00	0.00	74,473.64		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		826,554.09	0.00	826,554.09	0.00	0.00	826,554.09		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		242,091.05	0.00	242,091.05	0.00	0.00	242,091.05	0.00%	29.62%

TOTALES P.G.O. 200806

AUTOR	154	0	0	0	0	0		13,788,687.68	0.00	13,788,687.68	0.00	0.00	13,788,687.68	100.00%	100.00%
EJER	154	0	0	0	0	0		12,470,155.01	0.00	12,470,155.01	0.00	0.00	12,470,155.01	100.00%	90.44%
TERM	2	0	0	0	0	0		161,252.71	0.00	161,252.71	0.00	0.00	161,252.71		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		12,631,407.72	0.00	12,631,407.72	0.00	0.00	12,631,407.72		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		1,157,279.96	0.00	1,157,279.96	0.00	0.00	1,157,279.96	0.00%	9.56%