

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02 ALAQUINES

089312 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

EL SABINO

MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención e instalación alumbrado aulas.	0.00	0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089451 E.P. Emiliano Zapata

0030 San José de Palmas

MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	1,585.95	0.00	1,585.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,585.95	0.00	1,585.95	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,585.95	0.00	1,585.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089452 E.P. Guillermo Prieto

0023 Rancho de Pro

MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089453 Sec. Gral. Antonio Castro Leal

0001 Alaquines

MUNICIPIO 02 ALAQUINES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	8,131.95	0.00	8,131.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,131.95	0.00	8,131.95	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,131.95	0.00	8,131.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 02 ALAQUINES

AUTOR	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

03 AQUISMÓN

089018 J.N.I. "FRANCISCO I. MADERO" SANTA BÁRBARA MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (103.62 m2)	0.00	0.00	0.00	576.21	0.00	576.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	576.21	0.00	576.21	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	576.21	0.00	576.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089021 J.N. FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA TANCHANACO MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (170.50 m2).	0.00	0.00	0.00	700.52	0.00	700.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	700.52	0.00	700.52	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	700.52	0.00	700.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089022 J.N. GABRIELA MISTRAL LA MORENA MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta existente por Multypanel.	0.00	0.00	0.00	1,690.62	0.00	1,690.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,690.62	0.00	1,690.62	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,690.62	0.00	1,690.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089023 E.P. BENITO JUÁREZ

CUETAB

MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (103.20 m2)	0.00	0.00	0.00	541.40	0.00	541.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	541.40	0.00	541.40	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	541.40	0.00	541.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089024 E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS

Muhuatl (DAMIÁN CARMONA)

MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (139.26 m2)	0.00	0.00	0.00	774.51	0.00	774.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	774.51	0.00	774.51	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	774.51	0.00	774.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089026 E.P. RAFAEL RAMÍREZ

SAN JOSÉ DE OIJA

MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (82.51 m2)	0.00	0.00	0.00	458.73	0.00	458.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	458.73	0.00	458.73	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	458.73	0.00	458.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089028 E.P. JAIME NUNÓ

TANQUIME

MUNICIPIO 03 AQUISMÓN.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,701.41	0.00	2,701.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,701.41	0.00	2,701.41	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,701.41	0.00	2,701.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
089030							Sec. Gral. JESÚS ROMERO FLORES	AQUISMÓN			MUNICIPIO		03 AQUISMÓN.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	8,434.43	0.00	8,434.43	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,434.43	0.00	8,434.43	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,434.43	0.00	8,434.43			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089031							Tv. Sec. EMILIANO ZAPATA	EJIDO TANCHACHÍN			MUNICIPIO		03 AQUISMÓN.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	922.83	0.00	922.83	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	922.83	0.00	922.83	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	922.83	0.00	922.83			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089032							Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD	SANTA CRUZ			MUNICIPIO		03 AQUISMÓN.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura en plafones.	0.00	0.00	0.00	1,689.97	0.00	1,689.97	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,689.97	0.00	1,689.97	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,689.97	0.00	1,689.97			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089033							Tv. Sec. "FRANCISCO JAVIER MINA"	MUHUATL			MUNICIPIO		03 AQUISMÓN.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	0.00	0.00	0.00	1,416.44	0.00	1,416.44	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,416.44	0.00	1,416.44	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,416.44	0.00	1,416.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 03 AQUISMÓN															
AUTOR	11	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	19,907.07	0.00	19,907.07	100.00%	100.00%
EJER	11	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	19,907.07	0.00	19,907.07	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	19,907.07	0.00	19,907.07		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

12 TANCANHUÍTZ

089258 JEFATURA DE SECTOR 2403

TANCANHUÍTZ (Barrio Vista Hermosa)

MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	452.22	0.00	452.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	452.22	0.00	452.22	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	452.22	0.00	452.22		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089260 UNIVERSIDAD COMUNITARIA

TANCANHUITZ

MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reconstrucción de tres aulas prefabricadas.	446,585.59	0.00	446,585.59	13,397.57	0.00	459,983.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		632,183.25	0.00	632,183.25	18,965.50	0.00	651,148.75	100.00%	141.56%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		632,183.25	0.00	632,183.25	18,965.50	0.00	651,148.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(185,597.66)	0.00	(185,597.66)	(5,567.93)	0.00	(191,165.59)	0.00%	-41.56%

089415 UNIVERSIDAD COMUNITARIA

TANCANHUITZ

MUNICIPIO 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	163,997.29	0.00	163,997.29	7,073.80	0.00	171,071.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		156,404.76	0.00	156,404.76	6,846.02	0.00	163,250.78	100.00%	95.43%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		156,404.76	0.00	156,404.76	6,846.02	0.00	163,250.78		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		7,592.53	0.00	7,592.53	227.78	0.00	7,820.31	0.00%	4.57%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 12 TANCANHUÍTZ

AUTOR	3	0	0	0	0	0		610,582.88	0.00	610,582.88	20,923.59	0.00	631,506.47	100.00%	100.00%
EJER	3	0	0	0	0	0		788,588.01	0.00	788,588.01	26,263.74	0.00	814,851.75	100.00%	129.03%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		788,588.01	0.00	788,588.01	26,263.74	0.00	814,851.75		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		(178,005.13)	0.00	(178,005.13)	(5,340.15)	0.00	(183,345.28)	0.00%	-29.03%

13 CD. VALLES

089313 URSE HN

COL. CEMEX

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención y barda.	0.00	0.00	0.00	1,130.88	0.00	1,130.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,130.88	0.00	1,130.88	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,130.88	0.00	1,130.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089315 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°2

EL VERGEL

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, resanes y pintura en plafón.	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089319 J.N. GRILLITO CANTOR

FRACC. LOMAS PONIENTE

MUNICIPIO

13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	577.59	0.00	577.59	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	577.59	0.00	577.59	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	577.59	0.00	577.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089321 J.N. MARIANO JIMÉNEZ

FRACC. MORELOS Y PAVÓN

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Resanes y pintura en plafón.	0.00	0.00	0.00	449.45	0.00	449.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	449.45	0.00	449.45	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	449.45	0.00	449.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089323 J.N. XOCHITL

COL. LA PIMIENTA

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089448 J.N. MARIANO AZUELA

COL. DORACELY

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	5,901.40	0.00	5,901.40	1,058.58	0.00	6,959.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	881.54	0.00	881.54	100.00%	12.67%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	881.54	0.00	881.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,901.40	0.00	5,901.40	177.04	0.00	6,078.44	0.00%	87.33%

089325 E. E. E. MARÍA MONTESSORI

CD. VALLES, Colonia 18 de Marzo.

MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	2,654.56	0.00	2,654.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,654.56	0.00	2,654.56	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,654.56	0.00	2,654.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089326 E.P. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, edificio "A".	0.00	0.00	0.00	1,231.18	0.00	1,231.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,231.18	0.00	1,231.18	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,231.18	0.00	1,231.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089327 E.P. "MELCHOR OCAMPO" EJIDO EL DESENGAÑO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	0.00	0.00	0.00	1,052.69	0.00	1,052.69	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,052.69	0.00	1,052.69	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,052.69	0.00	1,052.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089328 E.P. 16 DE SEPTIEMBRE EL DETALLE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	466.31	0.00	466.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	466.31	0.00	466.31	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	466.31	0.00	466.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089329 E.P. DAMIÁN CARMONA COL. LAS ÁGUILAS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B, C y E).	0.00	0.00	0.00	3,904.47	0.00	3,904.47	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,904.47	0.00	3,904.47	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,904.47	0.00	3,904.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089330 E.P. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EL PUJAL (ÁLVARO OBREGÓN) MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).	0.00	0.00	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089331 E.P. MÁRTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B).	0.00	0.00	0.00	399.21	0.00	399.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	399.21	0.00	399.21	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	399.21	0.00	399.21			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089333 E.P. MARÍA LUISA VIDALES A. RANCHO SAN CARLOS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	503.30	0.00	503.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	503.30	0.00	503.30	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	503.30	0.00	503.30			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089336 E.P. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de barda.	0.00	0.00	0.00	7,441.34	0.00	7,441.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,441.34	0.00	7,441.34	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,441.34	0.00	7,441.34			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089337 E.P. LÁZARO CÁRDENAS AMPLIACIÓN LA HINCADA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).	0.00	0.00	0.00	479.98	0.00	479.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	479.98	0.00	479.98	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	479.98	0.00	479.98			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089339 E.P. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS COL. DEL CAMPO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y C)..	0.00	0.00	0.00	2,761.58	0.00	2,761.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,761.58	0.00	2,761.58	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,761.58	0.00	2,761.58			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089340 E.P. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A, B y C).	0.00	0.00	0.00	1,404.03	0.00	1,404.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,404.03	0.00	1,404.03	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,404.03	0.00	1,404.03			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089341 E.P. CLUB DE LEONES N°1 COL. 18 DE MARZO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	956.98	0.00	956.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	956.98	0.00	956.98	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	956.98	0.00	956.98			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089342 E.P. PATRIA EJIDO LA TOCONALA I (LA VIRGEN) MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).	0.00	0.00	0.00	453.36	0.00	453.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	453.36	0.00	453.36	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	453.36	0.00	453.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089343 E.P. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILÁN MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda y de impermeabilización de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	7,006.38	0.00	7,006.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,006.38	0.00	7,006.38	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,006.38	0.00	7,006.38			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089344 E.P. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y B).	0.00	0.00	0.00	2,142.95	0.00	2,142.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,142.95	0.00	2,142.95	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,142.95	0.00	2,142.95			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089345 E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. DORACELY MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de muro de contención y sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	6,262.01	0.00	6,262.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,262.01	0.00	6,262.01	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,262.01	0.00	6,262.01			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089449 E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. DORACELY MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cerco de malla.	26,551.60	0.00	26,551.60	1,432.18	0.00	27,983.78	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	635.63	0.00	0.00	635.63	100.00%	2.27%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	635.63	0.00	0.00	635.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		26,551.60	0.00	26,551.60	796.55	0.00	0.00	27,348.15	0.00%	97.73%

089346 E.P. LIC. LUIS CABRERA EL ABRA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,949.38	0.00	1,949.38	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,949.38	0.00	1,949.38	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,949.38	0.00	0.00	1,949.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089347 E.P. EMILIANO ZAPATA EL CUCHE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A, B y C).	0.00	0.00	0.00	2,029.31	0.00	2,029.31	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,029.31	0.00	2,029.31	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,029.31	0.00	0.00	2,029.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089348 E.P. LIBRADO RIVERA EJIDO LA ESTRIBERA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, impermeabilización de losas de cubierta (Edif. B y C).	0.00	0.00	0.00	1,005.52	0.00	1,005.52	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,005.52	0.00	1,005.52	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,005.52	0.00	0.00	1,005.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089351 E.P. HÉROE DE NACOZARI EJIDO SAN DIEGUITO MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. B).	0.00	0.00	0.00	1,103.49	0.00	1,103.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,103.49	0.00	1,103.49	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,103.49	0.00	1,103.49			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089352 E.P. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	446.88	0.00	446.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	446.88	0.00	446.88	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	446.88	0.00	446.88			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089353 E.P. RAFAEL NIETO EJ. SAN FELIPE MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,619.07	0.00	2,619.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,619.07	0.00	2,619.07	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,619.07	0.00	2,619.07			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089354 E.P. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL EL SIDRAL MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	1,835.71	0.00	1,835.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,835.71	0.00	1,835.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,835.71	0.00	1,835.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089355 E.P. AQUILES SERDÁN EJIDO OJO DE AGUA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A y B).	0.00	0.00	0.00	2,721.78	0.00	2,721.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,721.78	0.00	2,721.78	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,721.78	0.00	2,721.78			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089357 E.P. ENRIQUE ALMAZÁN NIETO FRACC. EL CARMEN MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta, edificios "D" y "E".	0.00	0.00	0.00	1,369.41	0.00	1,369.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,369.41	0.00	1,369.41	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,369.41	0.00	1,369.41			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089359 E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,085.29	0.00	1,085.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,085.29	0.00	1,085.29	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,085.29	0.00	1,085.29			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089361 E.P. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A).	0.00	0.00	0.00	2,102.11	0.00	2,102.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,102.11	0.00	2,102.11	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,102.11	0.00	2,102.11			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089447 Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos Ciudad Valles, Col. La Pimienta. MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,280.87	0.00	3,280.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,280.87	0.00	3,280.87	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,280.87	0.00	3,280.87			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089364 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°47 COL. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda y reja en fachada principal.	153,754.35	0.00	153,754.35	15,509.63	0.00	169,263.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	15,509.63	0.00	15,509.63	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	153,754.35	0.00	15,509.63	0.00	169,263.98	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089450 Colegio de Bachilleres No. 06 Col. Emiliano Zapata, Ciudad Valles. MUNICIPIO 13 CD. VALLES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de barda	139,020.11	0.00	139,020.11	5,745.39	0.00	144,765.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,236.81	0.00	5,236.81	100.00%	87.94%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	139,020.11	0.00	5,236.81	0.00	144,256.92	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	16,952.49	0.00	16,952.49	508.58	17,461.07	0.00%

Totales 13 CD. VALLES

AUTOR	38	0	0	0	0	0		325,227.46	0.00	325,227.46	95,161.16	0.00	420,388.62	100.00%	100.00%
EJER	38	0	0	0	0	0		275,821.97	0.00	275,821.97	93,678.99	0.00	369,500.96	100.00%	87.90%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		275,821.97	0.00	275,821.97	93,678.99	0.00	369,500.96		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		49,405.49	0.00	49,405.49	1,482.17	0.00	50,887.66	0.00%	12.10%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

14 COXCATLÁN

089038 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS

LAS MESAS

MUNICIPIO

14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	2,504.85	0.00	2,504.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,504.85	0.00	2,504.85	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,504.85	0.00	2,504.85			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089040 Tv. Sec. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TAZAQUIL

MUNICIPIO

14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,515.31	0.00	1,515.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,515.31	0.00	1,515.31	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,515.31	0.00	1,515.31			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089045 Tv. Sec. FRANCISCO MÁRQUEZ

SAN PABLO I

MUNICIPIO

14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	805.01	0.00	805.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	805.01	0.00	805.01	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	805.01	0.00	805.01			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089046 Tv. Sec. FRANCISCO EPPENS HELGUERA

COAMILA

MUNICIPIO

14 COXCATLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante en losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	920.01	0.00	920.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	920.01	0.00	920.01	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	920.01	0.00	920.01			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
Totales 14 COXCATLÁN																
AUTOR	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,745.18	0.00	5,745.18	100.00%	100.00%	
EJER	4	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,745.18	0.00	5,745.18	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,745.18	0.00	5,745.18			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

16 ÉBANO

089072 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

COL. 20 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de acero estructural.	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	251.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	251.40	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	251.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089073 J.N. ILICH PEDRO TCHAIKOWSKY

EL VERGEL

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (294.55 m2)	0.00	0.00	0.00	1,950.55	0.00	1,950.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,950.55	0.00	1,950.55	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,950.55	0.00	1,950.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089076 J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC

COL. ZONA CUARTEL

MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (202.75 m2)	0.00	0.00	0.00	1,366.89	0.00	1,366.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,366.89	0.00	1,366.89	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,366.89	0.00	1,366.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089077 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COL. 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	21,954.57	0.00	21,954.57	1,747.34	0.00	23,701.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,088.70	0.00	1,088.70	100.00%	4.59%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,088.70	0.00	1,088.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	21,954.57	0.00	21,954.57	658.64	0.00	22,613.21	0.00%

089079 J.N. PEDRO MARÍA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,158.60	0.00	1,158.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,158.60	0.00	1,158.60	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,158.60	0.00	1,158.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089080 J.N. MANUEL GÓMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,369.12	0.00	1,369.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,369.12	0.00	1,369.12	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,369.12	0.00	1,369.12			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089083 J.N. BENITO JUÁREZ EJIDO ANTIGUA REFORMA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	828.20	0.00	828.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	828.20	0.00	828.20	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	828.20	0.00	828.20			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089084 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089085 E.P. FRANCISCO C RODRÍGUEZ COL. PETROLERA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	911.91	0.00	911.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	911.91	0.00	911.91	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	911.91	0.00	911.91			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089086 E.P. MTR. JULIÁN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL NUEVO MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.	0.00	0.00	0.00	2,154.03	0.00	2,154.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,154.03	0.00	2,154.03	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,154.03	0.00	2,154.03			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089088 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COL. LAS AMÉRICAS MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,933.57	0.00	1,933.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,933.57	0.00	1,933.57	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,933.57	0.00	1,933.57			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
089089	E.P. BENITO JUÁREZ						COL. AVIACIÓN			MUNICIPIO		16 ÉBANO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,345.44	0.00	1,345.44	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,345.44	0.00	1,345.44	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,345.44	0.00	1,345.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089090	E.P. MELCHOR OCAMPO						REFORMA EL ALTO			MUNICIPIO		16 ÉBANO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.	39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	1,199.76	0.00	41,191.83			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089091	E.P. PROFR. OSWALDO GARCÍA						COL. DEL VALLE			MUNICIPIO		16 ÉBANO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	4,059.74	0.00	4,059.74	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,059.74	0.00	4,059.74	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,059.74	0.00	4,059.74			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
089092	E.P. EMILIANO ZAPATA						ESTACIÓN VELASCO			MUNICIPIO		16 ÉBANO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,625.48	0.00	2,625.48	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,625.48	0.00	2,625.48	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,625.48	0.00	2,625.48			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089093 E.P. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACIÓN MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,228.50	0.00	1,228.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,228.50	0.00	1,228.50	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,228.50	0.00	1,228.50			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089096 E.P. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura en plafón.	0.00	0.00	0.00	777.24	0.00	777.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	777.24	0.00	777.24	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	777.24	0.00	777.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089097 E.P. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	509.74	0.00	509.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	509.74	0.00	509.74	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	509.74	0.00	509.74			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089098 Tv. Sec. MARIANO JIMÉNEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA MUNICIPIO 16 ÉBANO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de puertas y lámparas.	0.00	0.00	0.00	718.32	0.00	718.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	718.32	0.00	718.32	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	718.32	0.00	718.32			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 16 ÉBANO															
AUTOR	19	0	0	0	0	0		61,946.64	0.00	61,946.64	28,847.08	0.00	90,793.72	100.00%	100.00%
EJER	19	0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	28,188.44	0.00	68,180.51	100.00%	75.09%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		39,992.07	0.00	39,992.07	28,188.44	0.00	68,180.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		21,954.57	0.00	21,954.57	658.64	0.00	22,613.21	0.00%	24.91%

18 HUEHUETLÁN

089427 E.P. América Latina.

Huichihuayan

MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	7,028.52	0.00	7,028.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		(1,518.15)	0.00	(1,518.15)	6,982.97	0.00	5,464.82	100.00%	77.75%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		(1,518.15)	0.00	(1,518.15)	6,982.97	0.00	5,464.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,518.15	0.00	1,518.15	45.55	0.00	1,563.70	0.00%	22.25%

089001 Tv. Sec. LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

CHUNUNTZEN II

MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,713.62	0.00	1,713.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,713.62	0.00	1,713.62	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,713.62	0.00	1,713.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089002 Tv. Sec. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

LA PIMIENTA

MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,868.83	0.00	1,868.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,868.83	0.00	1,868.83	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,868.83	0.00	1,868.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089003 Tv. Sec. FRANCISCO SARABIA

TANTOCOY I

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,365.70	0.00	1,365.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,365.70	0.00	1,365.70	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,365.70	0.00	1,365.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089004 Tv. Sec. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TANDZUMADZ

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla.	46,269.20	0.00	46,269.20	1,388.08	0.00	47,657.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	44,613.74		0.00	44,613.74	1,338.41	0.00	45,952.15	100.00%	96.42%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	44,613.74		0.00	44,613.74	1,338.41	0.00	45,952.15			
DIFERENCIA		0	0	0	0	1,655.46		0.00	1,655.46	49.67	0.00	1,705.13	0.00%	3.58%	

089005 Tv. Sec. DAMIÁN CARMONA

EL NACIMIENTO

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y de cerco de malla.	0.00	0.00	0.00	2,017.61	0.00	2,017.61	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,017.61	0.00	2,017.61	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,017.61	0.00	2,017.61			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089006 Tv. Sec. FERNANDO MONTES DE OCA

CRUZ BLANCA TANTOCOY II

MUNICIPIO

18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	600.56	0.00	600.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	(90.08)		0.00	(90.08)	597.86	0.00	507.78	100.00%	84.55%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	(90.08)		0.00	(90.08)	597.86	0.00	507.78			
DIFERENCIA		0	0	0	0	90.08		0.00	90.08	2.70	0.00	92.78	0.00%	15.45%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089007 Tv. Sec. GRACIANO SÁNCHEZ SAN JOSÉ DE LAS FLORES MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	970.86	0.00	970.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	970.86	0.00	970.86	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	970.86	0.00	970.86			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089008 Tv. Sec. LEÓN GARCÍA JILIM TANTOCOY III MUNICIPIO 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	835.56	0.00	835.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	(125.33)		0.00	(125.33)	831.80	0.00	706.47	100.00%	84.55%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	(125.33)		0.00	(125.33)	831.80	0.00	706.47			
DIFERENCIA		0	0	0	0	125.33		0.00	125.33	3.76	0.00	129.09	0.00%	15.45%	

Totales 18 HUEHUETLÁN

AUTOR	9	0	0	0	0	0		46,269.20	0.00	46,269.20	17,789.34	0.00	64,058.54	100.00%	100.00%
EJER	9	0	0	0	0	0		42,880.18	0.00	42,880.18	17,687.66	0.00	60,567.84	100.00%	94.55%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		42,880.18	0.00	42,880.18	17,687.66	0.00	60,567.84		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		3,389.02	0.00	3,389.02	101.68	0.00	3,490.70	0.00%	5.45%

19 LAGUNILLAS

089365 ESCUELA ALBERGUE Sor Juana Inés de la Cruz. LAGUNILLAS MUNICIPIO 19 LAGUNILLAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de edificio (impermeabilización, pisos y azulejo, pintura e instalaciones).	0.00	0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 19 LAGUNILLAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,479.68	0.00	7,479.68		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

23 RAYÓN

089378 J.N. MANUEL ACUÑA

EL AGUACATE

MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de	0.00	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	banqueta, reparación de	0.00	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0	aplanados, pintura e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	impermeabilización.	0.00	0.00	0.00	960.10	0.00	960.10		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089379 Tv. Sec. CARLOS JONGUITD BARRIOS

LAS GUAPAS

MUNICIPIO 23 RAYÓN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación	31,293.70	0.00	31,293.70	7,257.26	0.00	38,550.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	(impermeabilización, muro	21,279.80	0.00	21,279.80	6,956.84	0.00	28,236.64	100.00%	73.24%
TERM		0	0	0	0	0	contención, cableado de salidas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	lámparas) y construcción de un aula.	21,279.80	0.00	21,279.80	6,956.84	0.00	28,236.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		10,013.90	0.00	10,013.90	300.42	0.00	10,314.32	0.00%	26.76%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 23 RAYÓN

AUTOR	2	0	0	0	0	0		31,293.70	0.00	31,293.70	8,217.36	0.00	39,511.06	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		21,279.80	0.00	21,279.80	7,916.94	0.00	29,196.74	100.00%	73.90%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		21,279.80	0.00	21,279.80	7,916.94	0.00	29,196.74		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		10,013.90	0.00	10,013.90	300.42	0.00	10,314.32	0.00%	26.10%

24 RIOVERDE

089100 J.N. FEDERICO FROEBEL

RIOVERDE

MUNICIPIO

24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de cisterna 5,000 litros.	19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	576.15	0.00	19,781.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089101 J.N. BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO

EJIDO SAN MARCOS

MUNICIPIO

24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,339.23	0.00	1,339.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,339.23	0.00	1,339.23	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,339.23	0.00	1,339.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089102 J.N. Bertha Von Glumer RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,787.30	0.00	1,787.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,787.32	0.00	1,787.32	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,787.32	0.00	1,787.32			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	(0.02)	0.00	(0.02)	0.00%	0.00%	

089103 J.N. PRIMERO DE MAYO SAN JOSÉ DE CANOAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	794.67	0.00	794.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	794.67	0.00	794.67	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	794.67	0.00	794.67			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089106 E.P. RICARDO FLORES MAGÓN CAÑADA GRANDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,160.84	0.00	1,160.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,160.84	0.00	1,160.84	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,160.84	0.00	1,160.84			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089107 E.P. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	24,456.50	0.00	24,456.50	2,302.73	0.00	26,759.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,569.03	0.00	1,569.03	100.00%	5.86%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,569.03	0.00	1,569.03			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	24,456.50	0.00	24,456.50	733.70	0.00	25,190.20	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089108 E.P. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,632.72	0.00	3,632.72	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,632.72	0.00	3,632.72	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,632.72	0.00	3,632.72			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089109 E.P. MANUEL JOSÉ OTHÓN PUERTO DE MARTÍNEZ MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, construcción de pozo absorción y fosa séptica.	0.00	0.00	0.00	1,820.62	0.00	1,820.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,820.62	0.00	1,820.62	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,820.62	0.00	1,820.62			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089110 E.P. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSÉ DE CANOAS MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,729.25	0.00	1,729.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,729.25	0.00	1,729.25	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,729.25	0.00	1,729.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089112 E.P. BENITO JUÁREZ COFRADÍA MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,797.46	0.00	1,797.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,797.46	0.00	1,797.46	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,797.46	0.00	1,797.46			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089113 E.P. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,044.73	0.00	3,044.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,044.73	0.00	3,044.73	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,044.73	0.00	3,044.73			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089114 E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,622.54	0.00	2,622.54	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,622.54	0.00	2,622.54	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,622.54	0.00	2,622.54			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089115 E.P. LIC. BENITO JUÁREZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	6,443.72	0.00	6,443.72	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,443.72	0.00	6,443.72	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,443.72	0.00	6,443.72			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089116 Sec. Gral. BENITO JUÁREZ RIOVERDE MUNICIPIO 24 RIOVERDE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	52,061.34	0.00	52,061.34	13,530.77	0.00	65,592.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	11,968.93	0.00	11,968.93	100.00%	18.25%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	11,968.93	0.00	11,968.93			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	52,061.34	0.00	52,061.34	1,561.84	0.00	53,623.18	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
089119 CENDI No. 6 PROFRA. FCA. ZAVALA SALAZAR							RIOVERDE	MUNICIPIO				24 RIOVERDE				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,697.10	0.00	2,697.10	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,697.10	0.00	2,697.10	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,697.10	0.00	2,697.10			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Totales 24 RIOVERDE

AUTOR	15	0	0	0	0	0		95,722.84	0.00	95,722.84	45,279.83	0.00	141,002.67	100.00%	100.00%
EJER	15	0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	42,984.31	0.00	62,189.31	100.00%	44.11%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		19,205.00	0.00	19,205.00	42,984.31	0.00	62,189.31		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		76,517.84	0.00	76,517.84	2,295.52	0.00	78,813.36	0.00%	55.89%

26 SAN ANTONIO

089009 J.N.I. EZEQUIEL AHUMADA

SANTA MARTHA

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	0.00	0.00	0.00	1,341.29	0.00	1,341.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,341.29	0.00	1,341.29	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,341.29	0.00	1,341.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089010 J.N.I. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS

ALTZAJIB

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta.	0.00	0.00	0.00	2,019.32	0.00	2,019.32	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,019.32	0.00	2,019.32	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,019.32	0.00	2,019.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089011 J.N.I. RUBÉN DARÍO

TANCHAUIL 2A. SECCIÓN

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón (con rodapié mampostería de piedra).	0.00	0.00	0.00	1,794.90	0.00	1,794.90	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,794.90	0.00	1,794.90	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,794.90	0.00	1,794.90			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089012 Sec. Gral. MARIANO ARISTA

CRUCERO DE LEJEM

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación (cubierta, pintura, inst. eléct.)	67,865.27	0.00	67,865.27	17,511.10	0.00	85,376.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	67,865.36		0.00	67,865.36	17,511.10	0.00	85,376.46	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	67,865.36		0.00	67,865.36	17,511.10	0.00	85,376.46			
DIFERENCIA		0	0	0	0	(0.09)		0.00	(0.09)	0.00	0.00	(0.09)	0.00%	0.00%	

089013 E.P. VICENTE RIVA PALACIO

XOLOL

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	854.55	0.00	854.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	854.55	0.00	854.55	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	854.55	0.00	854.55			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089014 E.P. NIÑOS HÉROES

ALTZAJIB

MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	0.00	0.00	0.00	854.55	0.00	854.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	854.55	0.00	854.55	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	854.55	0.00	854.55			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089015 E.P. BENITO JUÁREZ PATNEL MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	770.74	0.00	770.74	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	770.74	0.00	770.74	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	770.74	0.00	770.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089016 E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH MUNICIPIO 26 SAN ANTONIO															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón.	0.00	0.00	0.00	1,571.15	0.00	1,571.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,571.15	0.00	1,571.15	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,571.15	0.00	1,571.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 26 SAN ANTONIO

AUTOR	8	0	0	0	0	0		67,865.27	0.00	67,865.27	26,717.60	0.00	94,582.87	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0		67,865.36	0.00	67,865.36	26,717.60	0.00	94,582.96	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		67,865.36	0.00	67,865.36	26,717.60	0.00	94,582.96		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		(0.09)	0.00	(0.09)	0.00	0.00	(0.09)	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

089381 E.P. MIGUEL HIDALGO

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

MUNICIPIO

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,561.14	0.00	2,561.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,561.14	0.00	2,561.14	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,561.14	0.00	2,561.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089382 E.P. LÁZARO CÁRDENAS

CHACHATIPA

MUNICIPIO

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, reparación de muros, aplanados y pintura.	0.00	0.00	0.00	355.51	0.00	355.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	355.51	0.00	355.51	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	355.51	0.00	355.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089428 E.P. Isabel R. de Santos.

San Martín Chalchicautla.

MUNICIPIO

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,069.37	0.00	2,069.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,069.37	0.00	2,069.37	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,069.37	0.00	2,069.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089429 E.P. Mariano Matamoros.

Los Bordonos

MUNICIPIO

29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	749.77	0.00	749.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	749.77	0.00	749.77	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	749.77	0.00	749.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089383 Sec. Gral. HOMERO BARRAGÁN PARDIÑAS SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, resanes en estructura y pintura.	0.00	0.00	0.00	2,896.98	0.00	2,896.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,896.98	0.00	2,896.98	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,896.98	0.00	2,896.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089384 SECUNDARIA TÉCNICA No. 50 ESCUATITLA MUNICIPIO 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 29 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

AUTOR	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,165.77	0.00	11,165.77	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,165.77	0.00	11,165.77	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,165.77	0.00	11,165.77		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

31 SANTA CATARINA

089386 J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA

Tanlacut, LABOR DE ZAPATA

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, impermeabilización en cubo tinacos, suministro y colocación de cerco de malla.	0.00	0.00	0.00	426.25	0.00	426.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	426.25	0.00	426.25	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	426.25	0.00	426.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089387 E.P. DR. ALFONSO CASO

LA CUCHILLA

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, reparación de pisos, pintura.	0.00	0.00	0.00	568.15	0.00	568.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	568.15	0.00	568.15	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	568.15	0.00	568.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089388 E.P. FRANCISCO I. MADERO

EL COCO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina, suministro y colocación de protecciones.	0.00	0.00	0.00	1,013.63	0.00	1,013.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,013.63	0.00	1,013.63	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,013.63	0.00	1,013.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089390 E.P. RICARDO FLORES MAGÓN

Tanlacut, LABOR DE ZAPATA

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, línea eléctrica.	0.00	0.00	0.00	294.03	0.00	294.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	294.03	0.00	294.03	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	294.03	0.00	294.03		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089394 Tv. Sec. MIGUEL BARRAGÁN

SANTA MARÍA ACAPULCO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	687.18	0.00	687.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	687.18	0.00	687.18	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	687.18	0.00	687.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089396 Tv. Sec. JULIÁN DE LOS REYES

SAN DIEGO

MUNICIPIO

31 SANTA CATARINA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, pintura en un aula.	0.00	0.00	0.00	255.13	0.00	255.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	255.13	0.00	255.13	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	255.13	0.00	255.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 31 SANTA CATARINA

AUTOR	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,244.37	0.00	3,244.37	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,244.37	0.00	3,244.37	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,244.37	0.00	3,244.37		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

089125 J.N. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta (de lámina a Multypanel).	0.00	0.00	0.00	1,762.09	0.00	1,762.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,762.09	0.00	1,762.09	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,762.09	0.00	1,762.09			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089126 J.N. NIÑOS HÉROES SAN FRANCISCO CUAYALAB MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,158.25	0.00	1,158.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,158.25	0.00	1,158.25	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,158.25	0.00	1,158.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089128 J.N. JULIÁN CARRILLO COL. EL MIRADOR, SAN VICENTE MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	317.41	0.00	317.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	317.41	0.00	317.41	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	317.41	0.00	317.41			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089425 J.N. 1º de Mayo Tancuiche MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	409.13	0.00	409.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	409.13	0.00	409.13	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	409.13	0.00	409.13			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089132 E.P. IGNACIO ALLENDE

EJIDO EL CHOTE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	655.87	0.00	655.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	655.87	0.00	655.87	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	655.87	0.00	655.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089134 E.P. VICENTE GUERRERO

EL SASUB

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,513.34	0.00	1,513.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,513.34	0.00	1,513.34	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,513.34	0.00	1,513.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089135 E.P. 5 DE MAYO

Ejido TANCUCHE

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	380.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	380.31	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	380.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089138 E.P. EMILIANO ZAPATA

EJIDO LA BOLSA I

MUNICIPIO

34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura	0.00	0.00	0.00	521.14	0.00	521.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	521.14	0.00	521.14	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	521.14	0.00	521.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089139 E.P. JESÚS SILVA HERZOG EL TRÉBOL (Nuevo Progreso) MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,397.65	0.00	2,397.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,397.65	0.00	2,397.65	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,397.65	0.00	2,397.65			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089140 E.P. MARIANO ARISTA EJIDO TANCOJOL 2° PREDIO MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYA LAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de mesabancos, mesa y silla para maestro.	0.00	0.00	0.00	742.03	0.00	742.03	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	742.03	0.00	742.03	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	742.03	0.00	742.03			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089141 E.P. PROFRA. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,435.21	0.00	1,435.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,435.21	0.00	1,435.21	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,435.21	0.00	1,435.21			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089414 E.P. Fulgencio Zúñiga Tantojol MUNICIPIO 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	360.66	0.00	360.66	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	360.66	0.00	360.66	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	360.66	0.00	360.66			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
089143 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°7							SAN VICENTE		MUNICIPIO			34 SAN VICENTE TANCUAYALAB				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y de piso en dos aulas.	26,818.03	0.00	26,818.03	10,001.62	0.00	36,819.65	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	9,197.08	0.00	9,197.08	100.00%	24.98%		
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	9,197.08	0.00	9,197.08				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		26,818.03	0.00	26,818.03	804.54	0.00	27,622.57	0.00%	75.02%	

Totales 34 SAN VICENTE TANCUAYALAB

AUTOR	13	0	0	0	0	0		26,818.03	0.00	26,818.03	21,654.71	0.00	48,472.74	100.00%	100.00%
EJER	13	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	20,850.17	0.00	20,850.17	100.00%	43.01%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	20,850.17	0.00	20,850.17		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		26,818.03	0.00	26,818.03	804.54	0.00	27,622.57	0.00%	56.99%

36 TAMASOPO

089238 E.P. GUADALUPE VICTORIA LA CEBADILLA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	417.20	0.00	417.20	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	417.20	0.00	417.20	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	417.20	0.00	417.20			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089242 E.P. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA MUNICIPIO 36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta (losa) edificio A, y de impermeabilización en el D.	0.00	0.00	0.00	6,067.75	0.00	6,067.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,067.75	0.00	6,067.75	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,067.75	0.00	6,067.75			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089244 Sec. Gral. JUAN RUIZ DE ALARCÓN

TAMASOPO

MUNICIPIO

36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta, aplanado y pintura de plafones.	0.00	0.00	0.00	11,309.25	0.00	11,309.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,309.25	0.00	11,309.25	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,309.25	0.00	11,309.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089247 Tv. Sec. CUAUHEMOC

ABRAS DEL CORZO

MUNICIPIO

36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura	28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	842.65	0.00	28,930.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089248 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°34

TAMBACA

MUNICIPIO

36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,162.12	0.00	3,162.12	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,162.12	0.00	3,162.12	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,162.12	0.00	3,162.12		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089249 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°73

DAMIÁN CARMONA

MUNICIPIO

36 TAMASOPO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones.	0.00	0.00	0.00	6,480.98	0.00	6,480.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,480.98	0.00	6,480.98	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,480.98	0.00	6,480.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 36 TAMASOPO

AUTOR	6	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	28,279.95	0.00	56,368.18	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	28,279.95	0.00	56,368.18	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		28,088.23	0.00	28,088.23	28,279.95	0.00	56,368.18		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

37 TAMAZUNCHALE

089145 J.N.I. LÁZARO CÁRDENAS

TAMACOL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		57,590.95	0.00	57,590.95	1,727.73	0.00	59,318.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089146 J.N.I. LIC. BENITO JUÁREZ

MAZATETL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	3,168.49	0.00	3,168.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,168.49	0.00	3,168.49	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,168.49	0.00	3,168.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089147 J.N.I. MANUEL JOSÉ OTHÓN

COL EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	523.82	0.00	523.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	523.82	0.00	523.82	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	523.82	0.00	523.82		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089148 J.N. CUAUHTEMOC

BARRIO DE GUADALUPE

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	37,221.97	0.00	37,221.97	1,116.66	0.00	38,338.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	37,221.97		0.00	37,221.97	1,116.66	0.00	38,338.63	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089149 J.N. SILVESTRE REVUELTAS

TAMÁN

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,155.42	0.00	1,155.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,155.42	0.00	1,155.42	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,155.42	0.00	1,155.42			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089150 J.N. JUAN DE LA BARRERA

BARRIO SAN RAFAEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	1,080.79	0.00	1,080.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,080.79	0.00	1,080.79	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,080.79	0.00	1,080.79			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089151 J.N. SAMUEL M. SANTOS

TAMAZUNCHALE, Barrio San Miguel.

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	6,932.19	0.00	6,932.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,932.19	0.00	6,932.19	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,932.19	0.00	6,932.19			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089153 J.N. MALITZÍN

CALLEJÓN ZOYOTLA

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	6,248.16	0.00	6,248.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,248.16	0.00	6,248.16	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	6,248.16	0.00	6,248.16			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089155 J.N. RICARDO CASTRO

PAPATLACO SANTIAGO

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.	0.00	0.00	0.00	3,573.14	0.00	3,573.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,573.14	0.00	3,573.14	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,573.14	0.00	3,573.14			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089156 J.N. MANUEL M. PONCE

EL PLATANITO

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089157 J.N. JUAN ESCUTIA

COL. XEW

MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, muro de contención construido de concreto armado.	59,273.79	0.00	59,273.79	1,778.21	0.00	61,052.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	26,129.50		0.00	26,129.50	783.89	0.00	26,913.39	100.00%	44.08%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	26,129.50		0.00	26,129.50	783.89	0.00	26,913.39			
DIFERENCIA		0	0	0	0	33,144.29		0.00	33,144.29	994.32	0.00	34,138.61	0.00%	55.92%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089158 J.N. HERNÁN CORTÉS

EL PIÑAL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	80,530.44	0.00	80,530.44	2,415.91	0.00	82,946.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	72,463.69		0.00	72,463.69	2,173.91	0.00	74,637.60	100.00%	89.98%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	72,463.69		0.00	72,463.69	2,173.91	0.00	74,637.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	8,066.75		0.00	8,066.75	242.00	0.00	8,308.75	0.00%	10.02%	

089159 J.N. AQUILES SERDÁN

SANTA MARÍA PICULA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	22,736.36	0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	22,736.36		0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	22,736.36		0.00	22,736.36	682.09	0.00	23,418.45			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089160 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

AGUAZARCA

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	22,526.65	0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	22,526.65		0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	22,526.65		0.00	22,526.65	675.80	0.00	23,202.45			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089161 J.N. ÁLVARO OBREGÓN

BARRIO SAN MIGUEL

MUNICIPIO

37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	520.82	0.00	520.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	520.82	0.00	520.82	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	520.82	0.00	520.82			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089163 J.N. GUADALUPE VICTORIA LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO) MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.	0.00	0.00	0.00	1,792.24	0.00	1,792.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,792.24	0.00	1,792.24	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,792.24	0.00	1,792.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089420 J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN XILHUAZO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.	0.00	0.00	0.00	1,676.22	0.00	1,676.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,676.22	0.00	1,676.22	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,676.22	0.00	1,676.22			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089164 E.P. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,120.92	0.00	1,120.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,120.92	0.00	1,120.92	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,120.92	0.00	1,120.92			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089166 E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	761.71	0.00	761.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	761.71	0.00	761.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	761.71	0.00	761.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089167 E.P. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	4,622.83	0.00	4,622.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	4,622.83	0.00	4,622.83	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	4,622.83	0.00	4,622.83			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089168 E.P. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,152.71	0.00	1,152.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,152.71	0.00	1,152.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,152.71	0.00	1,152.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089169 E.P. NETZAHUALCÓYOTL TACIAL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	17,209.55	0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	17,209.55		0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	17,209.55		0.00	17,209.55	516.29	0.00	17,725.84			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089170 E.P. BENITO JUÁREZ TETLAMA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,430.75	0.00	1,430.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,430.75	0.00	1,430.75	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,430.75	0.00	1,430.75			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089171 E.P. JULIÁN CARRILLO TLALNEPANTLA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,651.79	0.00	2,651.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,651.79	0.00	2,651.79	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,651.79	0.00	2,651.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
089172 E.P. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	38,072.07	0.00	38,072.07	1,142.16	0.00	39,214.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		32,729.45	0.00	32,729.45	981.88	0.00	33,711.33	100.00%	85.97%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		32,729.45	0.00	32,729.45	981.88	0.00	33,711.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		5,342.62	0.00	5,342.62	160.28	0.00	5,502.90	0.00%	14.03%
089173 E.P. LEONA VICARIO XALTIPA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	20,564.87	0.00	20,564.87	616.95	0.00	21,181.82	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		17,432.78	0.00	17,432.78	522.98	0.00	17,955.76	100.00%	84.77%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		17,432.78	0.00	17,432.78	522.98	0.00	17,955.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,132.09	0.00	3,132.09	93.97	0.00	3,226.06	0.00%	15.23%
089174 E.P. CLUB DE LEONES COL. XEW MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	1,407.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	1,407.07	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	1,407.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089175 E.P. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		30,781.91	0.00	30,781.91	923.46	0.00	31,705.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089176 E.P. GRAL LÁZARO CÁRDENAS PEMUCHO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		35,239.89	0.00	35,239.89	1,057.20	0.00	36,297.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089180 E.P. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,205.93	0.00	3,205.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,205.93	0.00	3,205.93	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,205.93	0.00	3,205.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089181 E.P. BENITO JUÁREZ BARRIO PROGRESO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,576.39	0.00	1,576.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,576.39	0.00	1,576.39	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,576.39	0.00	1,576.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089182 E.P. RAFAEL RAMÍREZ BUENOS AIRES MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,231.96	0.00	2,231.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,231.96	0.00	2,231.96	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,231.96	0.00	2,231.96			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089183 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO HUAZALINGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,181.39	0.00	1,181.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,181.39	0.00	1,181.39	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,181.39	0.00	1,181.39			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089430 E.P. Lázaro Cárdenas La Laguna MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,172.64	0.00	2,172.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,172.64	0.00	2,172.64	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,172.64	0.00	2,172.64			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089431 E.P. Profr. Macedonio Acosta. Tamazunchale. MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	37,472.18	0.00	37,472.18	5,822.68	0.00	43,294.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	36,033.17		0.00	36,033.17	5,779.51	0.00	41,812.68	100.00%	96.58%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	36,033.17		0.00	36,033.17	5,779.51	0.00	41,812.68			
DIFERENCIA		0	0	0	0	1,439.01		0.00	1,439.01	43.17	0.00	1,482.18	0.00%	3.42%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089184 Tv. Sec. NIÑOS HÉROES AGUAZARCA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		53,534.05	0.00	53,534.05	1,606.02	0.00	55,140.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089185 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS PALICTLA MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	116.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	116.83	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	116.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089186 Tv. Sec. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		45,989.10	0.00	45,989.10	1,379.67	0.00	47,368.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089188 Tv. Sec. NICOLÁS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	109,764.28	0.00	109,764.28	3,292.93	0.00	113,057.21	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		105,504.55	0.00	105,504.55	3,165.14	0.00	108,669.69	100.00%	96.12%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		105,504.55	0.00	105,504.55	3,165.14	0.00	108,669.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,259.73	0.00	4,259.73	127.79	0.00	4,387.52	0.00%	3.88%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089189 Tv. Sec. CONSTITUYENTES HUAZALINGO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	774.51	0.00	774.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	774.51	0.00	774.51	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	774.51	0.00	774.51			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089190 Tv. Sec. RICARDO FLORES MAGÓN ENCINO SOLO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	31,539.57	0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	31,539.57		0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	31,539.57		0.00	31,539.57	946.19	0.00	32,485.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089192 SECUNDARIA TÉCNICA No. 37 TAMÁN MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	8,539.77	0.00	8,539.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,539.77	0.00	8,539.77	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,539.77	0.00	8,539.77			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089193 SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 CHAPULHUACANITO MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	4,030.99	0.00	4,030.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	(1,316.78)		0.00	(1,316.78)	3,991.48	0.00	2,674.70	100.00%	66.35%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	(1,316.78)		0.00	(1,316.78)	3,991.48	0.00	2,674.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	1,316.78		0.00	1,316.78	39.51	0.00	1,356.29	0.00%	33.65%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089194 E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS TAMAZUNCHALE MUNICIPIO 37 TAMAZUNCHALE															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	2,835.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	2,835.25	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	2,835.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Totales 37 TAMAZUNCHALE

AUTOR	44	0	0	0	0	0		700,047.63	0.00	700,047.63	93,923.59	0.00	793,971.22	100.00%	100.00%
EJER	44	0	0	0	0	0		643,346.36	0.00	643,346.36	92,222.55	0.00	735,568.91	100.00%	92.64%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		643,346.36	0.00	643,346.36	92,222.55	0.00	735,568.91		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		56,701.27	0.00	56,701.27	1,701.04	0.00	58,402.31	0.00%	7.36%

38 TAMPACÁN

089432 J.N.I. Ponciano Arriaga. Totomoxtla tres (Huexco) MUNICIPIO 38 TAMPACÁN															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	390.06	0.00	390.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	390.06	0.00	390.06	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	390.06	0.00	390.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

089401 Tv. Sec. VICENTE GUERRERO CUAYAHUAL MUNICIPIO 38 TAMPACÁN															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,430.07	0.00	1,430.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,430.07	0.00	1,430.07	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,430.07	0.00	1,430.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089405 Tv. Sec. BENITO JUÁREZ

HULERO

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de sillas de paleta, mesa y silla para maestro.	0.00	0.00	0.00	1,092.55	0.00	1,092.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,092.55	0.00	1,092.55	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,092.55	0.00	1,092.55			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089406 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

LAS MESAS

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,016.88	0.00	1,016.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,016.88	0.00	1,016.88	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,016.88	0.00	1,016.88			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089407 Tv. Sec. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

LÁZARO CÁRDENAS

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	0.00	0.00	0.00	839.46	0.00	839.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	839.46	0.00	839.46	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	839.46	0.00	839.46			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089408 Tv. Sec. EULALIO GUTIÉRREZ

MACULOCATL

MUNICIPIO 38 TAMPACÁN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	0.00	0.00	0.00	2,773.23	0.00	2,773.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,773.23	0.00	2,773.23	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,773.23	0.00	2,773.23			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089410 Tv. Sec. RAFAEL RAMÍREZ EL REFUGIO MUNICIPIO 38 TAMPACÁN															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

089412 Tv. Sec. MARIANO ARISTA PALOLCO MUNICIPIO 38 TAMPACÁN															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	0.00	0.00	0.00	1,739.26	0.00	1,739.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,739.26	0.00	1,739.26	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,739.26	0.00	1,739.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Totales 38 TAMPACÁN

AUTOR	8	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,229.51	0.00	10,229.51	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,229.51	0.00	10,229.51	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,229.51	0.00	10,229.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

39 TAMPAMOLÓN CORONA

089254 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VÍBORAS MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura en plafón.	3,649.29	0.00	3,649.29	1,334.17	0.00	4,983.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,224.69	0.00	1,224.69	100.00%	24.58%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,224.69	0.00	1,224.69			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		3,649.29	0.00	3,649.29	109.48	0.00	3,758.77	0.00%	75.42%

089433 E.P. Plan de Ayala Tonatico MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	(891.74)		0.00	(891.74)	2,037.48	0.00	1,145.74	100.00%	55.50%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		(891.74)	0.00	(891.74)	2,037.48	0.00	1,145.74		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		891.74	0.00	891.74	26.75	0.00	918.49	0.00%	44.50%

089434 E.P. Niños Héroe Chiquiteco MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,414.05	0.00	1,414.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	(305.43)		0.00	(305.43)	1,404.89	0.00	1,099.46	100.00%	77.75%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		(305.43)	0.00	(305.43)	1,404.89	0.00	1,099.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		305.43	0.00	305.43	9.16	0.00	314.59	0.00%	22.25%

089257 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 19 TAMPAMOLÓN MUNICIPIO 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	7,083.51	0.00	7,083.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,083.51	0.00	7,083.51	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	7,083.51	0.00	7,083.51			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 39 TAMPAMOLÓN CORONA

AUTOR	4	0	0	0	0	0		3,649.29	0.00	3,649.29	11,895.96	0.00	15,545.25	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		-1,197.17	0.00	-1,197.17	11,750.57	0.00	10,553.40	100.00%	67.89%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		-1,197.17	0.00	-1,197.17	11,750.57	0.00	10,553.40		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		4,846.46	0.00	4,846.46	145.39	0.00	4,991.85	0.00%	32.11%

40 TAMUÍN

089279 J.N. JOSÉ SANTOS CHOCANO

FRACC. NUEVO TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de muros, pisos e impermeabilización.	6,557.03	0.00	6,557.03	3,578.11	0.00	10,135.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		6,557.03	0.00	6,557.03	3,578.11	0.00	10,135.14	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		6,557.03	0.00	6,557.03	3,578.11	0.00	10,135.14		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089281 J.N. IGNACIO ALLENDE

ESTACIÓN TAMUÍN

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de banquetas.	0.00	0.00	0.00	783.85	0.00	783.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	783.85	0.00	783.85	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	783.85	0.00	783.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089282 J.N. CAMPANITA

ESTACIÓN LAS PALMAS

MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanados y pintura en plafón, pintura en estructura.	0.00	0.00	0.00	3,061.86	0.00	3,061.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,061.86	0.00	3,061.86	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,061.86	0.00	3,061.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089287 J.N. GRACIANO SÁNCHEZ

EJIDO TAMANTE

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (56.30 m2) y pintura de plafón.	716.69	0.00	716.69	473.23	0.00	1,189.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		716.69	0.00	716.69	473.23	0.00	1,189.92	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		716.69	0.00	716.69	473.23	0.00	1,189.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089288 E.P. VICENTE GUERRERO

EJIDO LA FORTALEZA

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		8,743.52	0.00	8,743.52	262.31	0.00	9,005.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089289 E.P. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

LOS HUASTECOS

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanados y pintura en plafón.	0.00	0.00	0.00	2,619.60	0.00	2,619.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,619.60	0.00	2,619.60	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,619.60	0.00	2,619.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089290 E.P. BRAULIO M. ROMERO

EJIDO ANTIGUO TAMUÍN

MUNICIPIO

40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación en pisos, muros y barda.	0.00	0.00	0.00	4,914.98	0.00	4,914.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,914.98	0.00	4,914.98	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,914.98	0.00	4,914.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089294 E.P. GABRIEL LEYVA EL PALMAR MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	6,313.84	0.00	6,313.84	1,142.23	0.00	7,456.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	952.81	0.00	952.81	100.00%	12.78%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	952.81	0.00	952.81			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		6,313.84	0.00	6,313.84	189.42	0.00	6,503.26	0.00%	87.22%

089295 E.P. BENITO JUÁREZ EJIDO LA PRIMAVERA MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	439.71	0.00	439.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	439.71	0.00	439.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	439.71	0.00	439.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089296 E.P. EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ DEL LIMÓN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	830.52	0.00	830.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	830.52	0.00	830.52	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	830.52	0.00	830.52			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089298 E.P. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanados y pintura en plafón.	0.00	0.00	0.00	787.28	0.00	787.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	787.28	0.00	787.28	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	787.28	0.00	787.28			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089299 E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ EJIDO EL CARRIZO MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	290.26	0.00	290.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	290.26	0.00	290.26	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	290.26	0.00	290.26			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089303 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPACÓN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,910.60	0.00	1,910.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,910.60	0.00	1,910.60	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,910.60	0.00	1,910.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089305 E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA COL. HIDALGO MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	5,023.70	0.00	5,023.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,023.70	0.00	5,023.70	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,023.70	0.00	5,023.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089306 E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ COL. MIRASOL MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cerco de malla tipo ciclón	4,468.10	0.00	4,468.10	3,101.65	0.00	7,569.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	4,468.10		0.00	4,468.10	3,101.65	0.00	7,569.75	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	4,468.10		0.00	4,468.10	3,101.65	0.00	7,569.75			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089307 E.P. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,221.70	0.00	2,221.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,221.70	0.00	2,221.70	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,221.70	0.00	2,221.70			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089446 E.P. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de mobiliario prioritario, suministro de sillas de paleta, mesa y silla para maestro.	0.00	0.00	0.00	1,048.04	0.00	1,048.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,048.04	0.00	1,048.04	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,048.04	0.00	1,048.04			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089309 Sec. Gral. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, pisos y tirol en plafón.	41,303.57	0.00	41,303.57	6,481.79	0.00	47,785.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	41,303.57		0.00	41,303.57	6,481.79	0.00	47,785.36	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	41,303.57		0.00	41,303.57	6,481.79	0.00	47,785.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089310 Tv. Sec. LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA ANTIGUO TAMUÍN MUNICIPIO 40 TAMUÍN

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de dos computadoras y dos Tv.	0.00	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	821.10	0.00	821.10			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089311 Esc. Educ. Esp. ARTÍCULO 3º							TAMUÍN		MUNICIPIO		40 TAMUÍN				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de: impermeabilización de losa de cubierta, de pisos de banquetas y de andadores.	0.00	0.00	0.00	5,474.56	0.00	5,474.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,474.56	0.00	5,474.56	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,474.56	0.00	5,474.56		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Totales 40 TAMUÍN

AUTOR	20	0	0	0	0	0		68,102.75	0.00	68,102.75	45,267.08	0.00	113,369.83	100.00%	100.00%
EJER	20	0	0	0	0	0		61,788.91	0.00	61,788.91	45,077.66	0.00	106,866.57	100.00%	94.26%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		61,788.91	0.00	61,788.91	45,077.66	0.00	106,866.57		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		6,313.84	0.00	6,313.84	189.42	0.00	6,503.26	0.00%	5.74%

41 TANLAJÁS

089268 J.N.I. JUAN DE LA BARRERA

SAN NICOLÁS

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de dos aulas didácticas, edificio "A".	4,288.67	0.00	4,288.67	3,410.55	0.00	7,699.22	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		11,426.30	0.00	11,426.30	3,624.68	0.00	15,050.98	100.00%	195.49%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		11,426.30	0.00	11,426.30	3,624.68	0.00	15,050.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(7,137.63)	0.00	(7,137.63)	(214.13)	0.00	(7,351.76)	0.00%	-95.49%

089269 J.N.I. CUAUHEMOC

LA CONCEPCIÓN

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubiertas, edificio "A" y "B", construcción de servicio sanitario rural.	32,868.61	0.00	32,868.61	4,548.22	0.00	37,416.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		32,868.27	0.00	32,868.27	4,548.21	0.00	37,416.48	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1		32,868.27	0.00	32,868.27	4,548.21	0.00	37,416.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.34	0.00	0.34	0.01	0.00	0.35	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089270 J.N.I. JOSÉ VASCONCELOS

AGUALOJA

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	420.36	0.00	420.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	420.36	0.00	420.36	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	420.36	0.00	420.36			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089271 J.N.I. ANTONIO DAMIANO FÉLIX

TIZUAPATZ

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, suministro y colocación de cerco de malla.	0.00	0.00	0.00	1,555.79	0.00	1,555.79	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,555.79	0.00	1,555.79	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,555.79	0.00	1,555.79			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089272 J.N.I. MARIANO ARISTA

DHOKOB

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	513.85	0.00	513.85	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	513.85	0.00	513.85	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	513.85	0.00	513.85			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089273 E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

TRES CRUCES

MUNICIPIO

41 TANLAJÁS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	894.25	0.00	894.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	894.25	0.00	894.25	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	894.25	0.00	894.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089274 E.P. MIGUEL HIDALGO TANLAJÁS MUNICIPIO 41 TANLAJÁS															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.	0.00	0.00	0.00	6,785.53	0.00	6,785.53	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,785.53	0.00	6,785.53	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,785.53	0.00	6,785.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Totales 41 TANLAJÁS

AUTOR	7	0	0	0	1	1		37,157.28	0.00	37,157.28	18,128.55	0.00	55,285.83	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	1	1		44,294.57	0.00	44,294.57	18,342.67	0.00	62,637.24	100.00%	113.30%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1		44,294.57	0.00	44,294.57	18,342.67	0.00	62,637.24		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		(7,137.29)	0.00	(7,137.29)	(214.12)	0.00	(7,351.41)	0.00%	-13.30%

42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

089277 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°4 TANQUIÁN MUNICIPIO 42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	9,737.13	0.00	9,737.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,737.13	0.00	9,737.13	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,737.13	0.00	9,737.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

089278 Supervisión TANQUIÁN MUNICIPIO 42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	476.01	0.00	476.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	476.01	0.00	476.01	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	476.01	0.00	476.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES 42 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

AUTOR	2	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,213.14	0.00	10,213.14	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,213.14	0.00	10,213.14	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,213.14	0.00	10,213.14		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

53 AXTLA DE TERRAZAS

089047 E.P. SIXTO GARCÍA PACHECO JALPILLA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de tres computadoras.	0.00	0.00	0.00	838.35	0.00	838.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	838.35	0.00	838.35	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	838.35	0.00	838.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089048 J.N. MANUEL JOSÉ OTHÓN AXTLA DE TERRAZAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	4,679.05	0.00	4,679.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,679.05	0.00	4,679.05	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,679.05	0.00	4,679.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089049 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ TENEXCALCO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		51,955.61	0.00	51,955.61	1,558.67	0.00	53,514.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089050 J.N. AXAYACATL

COATZONTITLA

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,076.65	0.00	1,076.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		(1,622.57)	0.00	(1,622.57)	1,027.98	0.00	(594.59)	100.00%	-55.23%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		(1,622.57)	0.00	(1,622.57)	1,027.98	0.00	(594.59)		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,622.57	0.00	1,622.57	48.67	0.00	1,671.24	0.00%	155.23%

089435 J.N. Benito Juárez

El Aquichal

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	375.04	0.00	375.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	375.04	0.00	375.04	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	375.04	0.00	375.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089436 J.N. Juan Escutia

Axtla de Terrazas, colonia Santo Domingo.

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	378.48	0.00	378.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	378.48	0.00	378.48	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	378.48	0.00	378.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089056 E.P. BENITO JUÁREZ

AXTLA DE TERRAZAS

MUNICIPIO

53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de azoteas	0.00	0.00	0.00	10,004.97	0.00	10,004.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,004.97	0.00	10,004.97	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,004.97	0.00	10,004.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089057 E.P. MTR. IGNACIO RAMÍREZ LAS CUEVAS MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	17,236.61	0.00	17,236.61	1,981.74	0.00	19,218.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	15,972.93		0.00	15,972.93	1,943.83	0.00	17,916.76	100.00%	93.23%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	15,972.93		0.00	15,972.93	1,943.83	0.00	17,916.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	1,263.68		0.00	1,263.68	37.91	0.00	1,301.59	0.00%	6.77%	

089059 E.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,706.14	0.00	3,706.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,706.14	0.00	3,706.14	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,706.14	0.00	3,706.14			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089060 E.P. FRANCISCO I. MADERO LA PURÍSIMA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,870.71	0.00	2,870.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,870.71	0.00	2,870.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,870.71	0.00	2,870.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089063 E.P. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y sustitución de cerco de malla y portón.	28,747.83	0.00	28,747.83	5,910.82	0.00	34,658.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,048.39	0.00	5,048.39	100.00%	14.57%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,048.39	0.00	5,048.39			
DIFERENCIA		0	0	0	0	28,747.83		0.00	28,747.83	862.43	0.00	29,610.26	0.00%	85.43%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089064 E.P. LÁZARO CÁRDENAS CUAYO BUENAVISTA MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,135.08	0.00	1,135.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,135.08	0.00	1,135.08	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,135.08	0.00	1,135.08			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089437 E.P. Benjamín Lucio Mújica Ahuacatitla MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,534.37	0.00	3,534.37	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,534.37	0.00	3,534.37	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,534.37	0.00	3,534.37			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089438 Sec. Gral. Moisés Sáenz Axtla de Terrazas. MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, resanes y pintura vinílica en plafón	0.00	0.00	0.00	840.72	0.00	840.72	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	840.72	0.00	840.72	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	840.72	0.00	840.72			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089066 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CHIMALACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,518.14	0.00	1,518.14	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	-1,934.53		0.00	-1,934.53	1,460.11	0.00	-474.42	100.00%	-31.25%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	-1,934.53		0.00	-1,934.53	1,460.11	0.00	-474.42			
DIFERENCIA		0	0	0	0	1,934.53		0.00	1,934.53	58.03	0.00	1,992.56	0.00%	131.25%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089067 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS TAMPOCHOCHO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	0	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta "Obra Cancelada"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089068 Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS TEMALACACO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	62,464.41	0.00	62,464.41	1,873.93	0.00	64,338.34	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		61,831.64	0.00	61,831.64	1,854.95	0.00	63,686.59	100.00%	98.99%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		61,831.64	0.00	61,831.64	1,854.95	0.00	63,686.59		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		632.77	0.00	632.77	18.98	0.00	651.75	0.00%	1.01%

089069 Tv. Sec. FRANCISCO VILLA XOLOCO MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,468.97	0.00	1,468.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,468.97	0.00	1,468.97	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,468.97	0.00	1,468.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089454 C.B.T.A. N° 122 Jalpilla MUNICIPIO 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	4,686.55	0.00	4,686.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,686.55	0.00	4,686.55	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,686.55	0.00	4,686.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales 53 AXTLA DE TERRAZAS

AUTOR	18	0	0	0	0	0		160,404.46	0.00	160,404.46	48,438.38	0.00	208,842.84	100.00%	100.00%
EJER	18	0	0	0	0	0		126,203.08	0.00	126,203.08	47,412.36	0.00	173,615.44	100.00%	83.13%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		126,203.08	0.00	126,203.08	47,412.36	0.00	173,615.44		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		34,201.38	0.00	34,201.38	1,026.02	0.00	35,227.40	0.00%	16.87%

54 XILITLA

089195 J.N.I. JUAN ESCUTIA

OTLAXHUAYO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0	impermeabilización de losas de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	cubierta	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089196 J.N.I. EMILIANO ZAPATA

TLAMIMIL

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	0.00	0.00	0.00	1,852.60	0.00	1,852.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	0.00	0.00	0.00	1,852.60	0.00	1,852.60	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0	cubierta de lámina, pintura en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	estructura metálica y vinílica en	0.00	0.00	0.00	1,852.60	0.00	1,852.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	muros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089198 J.N. PEDRO J. MÉNDEZ

AHUEHUEYO

MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la	0.00	0.00	0.00	4,027.35	0.00	4,027.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	infraestructura, sustitución de	0.00	0.00	0.00	4,027.35	0.00	4,027.35	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0	cubierta de lámina y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	lámparas.	0.00	0.00	0.00	4,027.35	0.00	4,027.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089199 J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

POTRERILLOS

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y de cubierta de lámina y pintura en estructura.	0.00	0.00	0.00	2,236.23	0.00	2,236.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,236.23	0.00	2,236.23	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,236.23	0.00	2,236.23			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089201 J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA

ZACATIPA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina pintura de esmalte en estructura.	0.00	0.00	0.00	3,428.13	0.00	3,428.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,428.13	0.00	3,428.13	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,428.13	0.00	3,428.13			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089202 J.N. 12 DE OCTUBRE

PETATILLO

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.	0.00	0.00	0.00	1,892.24	0.00	1,892.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,892.24	0.00	1,892.24	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,892.24	0.00	1,892.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089203 J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

CHICHIMIXTITLA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	426.18	0.00	426.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	426.18	0.00	426.18	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	426.18	0.00	426.18			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089205 J.N. AGUSTÍN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	741.15	0.00	741.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	741.15	0.00	741.15	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	741.15	0.00	741.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089206 J.N. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y construcción de muro de contención (se sustituyo meta inicial de un s.s.r.)	135,700.53	0.00	135,700.53	4,846.60	0.00	140,547.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		92,217.29	0.00	92,217.29	3,542.10	0.00	95,759.39	100.00%	68.13%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		92,217.29	0.00	92,217.29	3,542.10	0.00	95,759.39		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		43,483.24	0.00	43,483.24	1,304.50	0.00	44,787.74	0.00%	31.87%

089208 J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	404.26	0.00	404.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	404.26	0.00	404.26	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	404.26	0.00	404.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089210 J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	277.87	0.00	277.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	277.87	0.00	277.87	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	277.87	0.00	277.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089211 J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EL BALCÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y pintura de esmalte en estructura.	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089416 J.N. Aquiles Serdan La Conchita MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención	0.00	0.00	0.00	1,075.31	0.00	1,075.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,075.31	0.00	1,075.31	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,075.31	0.00	1,075.31			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089421 J.N. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.	0.00	0.00	0.00	3,287.31	0.00	3,287.31	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,287.31	0.00	3,287.31	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,287.31	0.00	3,287.31			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089422 J.N. CUAUHTEMOC LA TINAJA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.	0.00	0.00	0.00	1,744.17	0.00	1,744.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,744.17	0.00	1,744.17	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,744.17	0.00	1,744.17			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089424 J.N.I. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	1,876.60	0.00	1,876.60	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,876.60	0.00	1,876.60	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,876.60	0.00	1,876.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089426 J.N. Lorenzo de Filho Puerto de Belem. MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	1,009.28	0.00	1,009.28	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,009.28	0.00	1,009.28	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,009.28	0.00	1,009.28			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089439 J.N. Juan Ruiz de Alarcón Tlamaya MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,193.78	0.00	1,193.78	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,193.78	0.00	1,193.78	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,193.78	0.00	1,193.78			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089212 E.P. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	4,038.76	0.00	4,038.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	4,038.76	0.00	4,038.76	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	4,038.76	0.00	4,038.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089213 E.P. JAIME NUNÓ TLAHUILAPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,143.58	0.00	1,143.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,143.58	0.00	1,143.58	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,143.58	0.00	1,143.58			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089216 E.P. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑÓN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de lasas de cubierta	0.00	0.00	0.00	982.24	0.00	982.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	982.24	0.00	982.24	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	982.24	0.00	982.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089217 E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención. (Impermeabilización y muro)	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089219 E.P. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS FRACCIÓN EL JOBO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	504.45	0.00	504.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	504.45	0.00	504.45	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	504.45	0.00	504.45			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089220 E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PEMOXCO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,873.58	0.00	1,873.58	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,873.58	0.00	1,873.58	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,873.58	0.00	1,873.58			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089221 E.P. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUÁREZ MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,064.98	0.00	1,064.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,064.98	0.00	1,064.98	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,064.98	0.00	1,064.98			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089222 E.P. RAFAEL RAMÍREZ C.J.C. RANCHO NUEVO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,621.24	0.00	1,621.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,621.24	0.00	1,621.24	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,621.24	0.00	1,621.24			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089223 E.P. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y pintura de esmalte en estructura.	0.00	0.00	0.00	5,129.71	0.00	5,129.71	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,129.71	0.00	5,129.71	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	5,129.71	0.00	5,129.71			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089224 E.P. DAMIÁN CARMONA

TLALETLA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina, impermeabilización, muro de contención y de cerco de malla.	31,064.91	0.00	31,064.91	7,926.86	0.00	38,991.77	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,064.91	0.00	31,064.91	7,926.86	0.00	38,991.77	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		31,064.91	0.00	31,064.91	7,926.86	0.00	38,991.77		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089417 E.P. EMILIANO ZAPATA

LA ESCALERA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	234.39	0.00	234.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	234.39	0.00	234.39	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	234.39	0.00	234.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089423 E.P. MANUEL ÁVILA CAMACHO

LA TINAJA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, resane y pintura de plafón.	0.00	0.00	0.00	1,095.89	0.00	1,095.89	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,095.89	0.00	1,095.89	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,095.89	0.00	1,095.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089440 E.P. Lázaro Cárdenas del Río

Tlamaya

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	2,389.84	0.00	2,389.84	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,389.84	0.00	2,389.84	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,389.84	0.00	2,389.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089225 Tv. Sec. JULIÁN CARRILLO APETZCO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	750.26	0.00	750.26	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	750.26	0.00	750.26	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	750.26	0.00	750.26			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089226 Tv. Sec. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	482.01	0.00	482.01	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	482.01	0.00	482.01	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	482.01	0.00	482.01			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089227 Tv. Sec. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	8,458.33	0.00	8,458.33			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089228 Tv. Sec. LÁZARO CÁRDENAS PILATENO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losas de cubierta	0.00	0.00	0.00	535.09	0.00	535.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	535.09	0.00	535.09	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	535.09	0.00	535.09			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089418 Tv.Sec. Guillermo Prieto

San Antonio Xalcuayo 1 (La Curva)

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	562.56	0.00	562.56	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	562.56	0.00	562.56	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	562.56	0.00	562.56			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089419 TV.SEC. IGNACIO ZARAGOZA

CHICHIMIXITLA

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,307.49	0.00	1,307.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,307.49	0.00	1,307.49	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,307.49	0.00	1,307.49			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089441 TV. Sec. Francisco González Bocanegra

Tlamaya

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,826.76	0.00	1,826.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,826.76	0.00	1,826.76	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,826.76	0.00	1,826.76			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

089442 Tv. Sec. Francisco Martínez de la Vega

Iztacapa

MUNICIPIO

54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,455.73	0.00	1,455.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,455.73	0.00	1,455.73	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,455.73	0.00	1,455.73			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089231 SECUNDARIA TÉCNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura vinílica	0.00	0.00	0.00	3,758.81	0.00	3,758.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.81	0.00	3,758.81	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.81	0.00	3,758.81			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089232 SECUNDARIA TÉCNICA No. 48 AHUACATLÁN MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,758.09	0.00	3,758.09	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.09	0.00	3,758.09	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,758.09	0.00	3,758.09			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089233 SECUNDARIA TÉCNICA No. 80 PUERTO TLALETLA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,894.13	0.00	1,894.13	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,894.13	0.00	1,894.13	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,894.13	0.00	1,894.13			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089443 Albergue Benito Juárez García Iztacapa MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	3,149.73	0.00	3,149.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,149.73	0.00	3,149.73	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	3,149.73	0.00	3,149.73			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089234 E. Preparatoria FELIPE CARRILLO ITZTACAPA MUNICIPIO 54 XILITLA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	3,802.15	0.00	3,802.15	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,802.15	0.00	3,802.15	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,802.15	0.00	3,802.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 54 XILITLA

AUTOR	44	0	0	0	1	1		166,765.44	0.00	166,765.44	95,095.22	0.00	261,860.66	100.00%	100.00%
EJER	44	0	0	0	0	0		123,282.20	0.00	123,282.20	93,790.72	0.00	217,072.92	100.00%	82.90%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		123,282.20	0.00	123,282.20	93,790.72	0.00	217,072.92		
DIFERENCIA	0	0	0	0	1	1		43,483.24	0.00	43,483.24	1,304.50	0.00	44,787.74	0.00%	17.10%

57 MATLAPA

089366 J.N. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	792.97	0.00	792.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	792.97	0.00	792.97	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	792.97	0.00	792.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089367 J.N. EL PÍPILA TEXQUITOTE I MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	685.95	0.00	685.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	685.95	0.00	685.95	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	685.95	0.00	685.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089368 J.N. JULIÁN CARRILLO

VILLA LOLITA

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.	0.00	0.00	0.00	1,941.64	0.00	1,941.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,941.64	0.00	1,941.64	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,941.64	0.00	1,941.64			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089370 Tv. Sec. MANUEL JOSÉ OTHÓN

TLAXCO

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,011.44	0.00	1,011.44	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,011.44	0.00	1,011.44	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,011.44	0.00	1,011.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089371 Tv. Sec. MIGUEL HIDALGO

TANCUILÍN

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de equipo prioritario, suministro de tres computadoras.	0.00	0.00	0.00	838.35	0.00	838.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	838.35	0.00	838.35	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	838.35	0.00	838.35			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089374 Tv. Sec. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

TEXQUITOTE I

MUNICIPIO 57 MATLAPA

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,123.62	0.00	1,123.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,123.62	0.00	1,123.62	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,123.62	0.00	1,123.62			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
089377 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°71							NEXCUAYO		MUNICIPIO		57 MATLAPA				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,001.46	0.00	10,001.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 57 MATLAPA

AUTOR	7	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,395.43	0.00	16,395.43	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,395.43	0.00	16,395.43	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,395.43	0.00	16,395.43		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

58 EL NARANJO

089121 E.P. EMILIANO ZAPATA							EJIDO EL SABINITO		MUNICIPIO		58 EL NARANJO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta.	0.00	0.00	0.00	6,780.87	0.00	6,780.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,780.87	0.00	6,780.87	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	6,780.87	0.00	6,780.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089122 E.P. GRAL. CARLOS OSUNA							EL NARANJO		MUNICIPIO		58 EL NARANJO				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	962.06	0.00	962.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	962.06	0.00	962.06	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	962.06	0.00	962.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

089444 E.P. Vicente Guerrero

El Sabinito.

MUNICIPIO 58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	1,412.42	0.00	1,412.42	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	1,412.42	0.00	1,412.42	100.00%	100.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,412.42	0.00	1,412.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089124 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6

EL NARANJO

MUNICIPIO 58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de muro y reja en acceso al plantel.	0.00	0.00	0.00	1,767.27	0.00	1,767.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,767.27	0.00	1,767.27	100.00%	100.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,767.27	0.00	1,767.27		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

089445 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6

EL NARANJO

MUNICIPIO 58 EL NARANJO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta	0.00	0.00	0.00	5,432.49	0.00	5,432.49	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,350.39	0.00	4,350.39	100.00%	80.08%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,350.39	0.00	4,350.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,082.10	0.00	1,082.10	0.00%	19.92%

Totales 58 EL NARANJO

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,355.11	0.00	16,355.11	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	15,273.01	0.00	15,273.01	100.00%	93.38%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	15,273.01	0.00	15,273.01		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,082.10	0.00	1,082.10	0.00%	6.62%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de San Luis Potosí,
Acuerdo No. 04-2008-E del Fideicomiso 1978. P.G.O. 200809
Ejercicio 2009

31 de Octubre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200809

AUTOR	304	0	0	0	2	2		2,429,941.10	0.00	2,429,941.10	719,429.66	0.00	3,149,370.76	100.00%	100.00%
EJER	304	0	0	0	1	1		2,281,438.57	0.00	2,281,438.57	713,892.49	0.00	2,995,331.06	100.00%	95.11%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1		2,281,438.57	0.00	2,281,438.57	713,892.49	0.00	2,995,331.06		
DIFERENCIA	0	0	0	0	1	1		148,502.53	0.00	148,502.53	5,537.17	0.00	154,039.70	0.00%	4.89%