

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 UNIVERSIDAD (UASLP)

082001 Centro Multidisciplinario y de Servicios Académicos.

Campus Poniente, Unidad de Posgrados, San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Tercera Etapa del Centro Multidisciplinario y de Servicios Académicos.	23,033,740.00	0.00	23,033,740.00	0.00	0.00	23,033,740.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		16,346,638.97	0.00	16,346,638.97	0.00	0.00	16,346,638.97	92.00%	70.97%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		6,687,101.03	0.00	6,687,101.03	0.00	0.00	6,687,101.03		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		23,033,740.00	0.00	23,033,740.00	0.00	0.00	23,033,740.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%

082002 Unidad Académica Zona Huasteca

Ciudad Valles

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aulas	4,814,000.00	0.00	4,814,000.00	0.00	0.00	4,814,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		4,814,000.00	0.00	4,814,000.00	0.00	0.00	4,814,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		4,814,000.00	0.00	4,814,000.00	0.00	0.00	4,814,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

082003 Unidad Académica Zona Media

Rioverde

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aulas	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

082004 Unidad Académica Zona Altiplano.

Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de laboratorios en la Coordinación Académica Multidisciplinaria Zona Altiplano.	1,214,159.43	0.00	1,214,159.43	0.00	0.00	1,214,159.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,214,159.43	0.00	1,214,159.43	0.00	0.00	1,214,159.43	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,214,159.43	0.00	1,214,159.43	0.00	0.00	1,214,159.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

082005 Facultad de Enfermería

Zona Universitaria, San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aulas y Laboratorios, Facultad de Enfermería	4,777,800.00	0.00	4,777,800.00	0.00	0.00	4,777,800.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		4,777,799.99	0.00	4,777,799.99	0.00	0.00	4,777,799.99	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		4,777,799.99	0.00	4,777,799.99	0.00	0.00	4,777,799.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%

082006 Facultad de Psicología

Campus Oriente, San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aulas de Cómputo, Facultad de Psicología	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

082007 Escuela de Ciencias de la Información

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Aulas y Remodelación de Aula Magna, Escuela de Ciencias de la Información	1,498,473.55	0.00	1,498,473.55	0.00	0.00	1,498,473.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,498,473.53	0.00	1,498,473.53	0.00	0.00	1,498,473.53	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,498,473.53	0.00	1,498,473.53	0.00	0.00	1,498,473.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00%	0.00%

03-30 TOTALES UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		46,538,172.98	0.00	46,538,172.98	0.00	0.00	46,538,172.98	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0	0		39,851,071.92	0.00	39,851,071.92	0.00	0.00	39,851,071.92	96.04%	85.63%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		6,687,101.03	0.00	6,687,101.03	0.00	0.00	6,687,101.03		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		46,538,172.95	0.00	46,538,172.95	0.00	0.00	46,538,172.95		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	3.96%	14.37%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, U.A.S.L.P. 2008

P. G. O. 200824

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200824 UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		46,538,172.98	0.00	46,538,172.98	0.00	0.00	46,538,172.98	100.00%	100.00%
EJER	7	0	0	0	0	0	0		39,851,071.92	0.00	39,851,071.92	0.00	0.00	39,851,071.92	96.04%	85.63%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		6,687,101.03	0.00	6,687,101.03	0.00	0.00	6,687,101.03		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		46,538,172.95	0.00	46,538,172.95	0.00	0.00	46,538,172.95		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	3.96%	14.37%