

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.

094001 Jardín de Niños Nueva Creación

Ciudad Satélite

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	8	0	0	3	11	Conclusión del edificio "A" y construcción del edificio "B", 3 aulas didácticas, intendencia, bodega, servicio sanitario, aula de usos múltiples y aula de cómputo; construcción de plaza cívica, andador, barda perimetral, redes.	6,081,466.53	0.00	6,081,466.53	152,036.66	0.00	6,233,503.19	100.00%	100.00%
EJER	1	8	0	0	3	11		3,764,588.82	0.00	3,764,588.82	0.00	0.00	3,764,588.82	100.00%	60.39%
TERM	1	0	0	0	0	0		1,529,267.38	0.00	1,529,267.38	132,346.41	0.00	1,661,613.79		
TOTAL		8	0	0	3	11		5,293,856.20	0.00	5,293,856.20	132,346.41	0.00	5,426,202.61		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		787,610.33	0.00	787,610.33	19,690.25	0.00	807,300.58	0.00%	39.61%

094007 Jardín de Niños María Luisa Ross 24DJN0946C

0001 San Luis Potosí, Colonia La Tuna.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de fosa séptica.	315,000.00	0.00	315,000.00	7,875.00	0.00	322,875.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		280,786.64	0.00	280,786.64	0.00	0.00	280,786.64	100.00%	86.96%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	7,019.67	0.00	7,019.67		
TOTAL		0	0	0	0	0		280,786.64	0.00	280,786.64	7,019.67	0.00	287,806.31		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		34,213.36	0.00	34,213.36	855.33	0.00	35,068.69	0.00%	13.04%

094009 (24DJN0672D) Jardín de Niños Pablo Neruda

0391 Pozuelos

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario rural.	259,382.04	0.00	259,382.04	6,582.05	0.00	265,964.09	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1		259,382.04	0.00	259,382.04	6,582.05	0.00	265,964.09		
TOTAL		0	0	0	1	1		259,382.04	0.00	259,382.04	6,582.05	0.00	265,964.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

Totales 05 Jardín de Niños Urbano.

AUTOR	3	8	0	0	4	12		6,655,848.57	0.00	6,655,848.57	166,493.71	0.00	6,822,342.28	100.00%	100.00%	
EJER	2	8	0	0	3	11		4,045,375.46	0.00	4,045,375.46	0.00	0.00	4,045,375.46	96.10%	59.30%	
TERM	3	0	0	0	1	1		1,788,649.42	0.00	1,788,649.42	145,948.13	0.00	1,934,597.55			
TOTAL		0	8	0	0	4		12	5,834,024.88	0.00	5,834,024.88	145,948.13	0.00	5,979,973.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0	821,823.69	0.00	821,823.69	20,545.58	0.00	842,369.27	3.90%	40.70%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria

094002 Escuela Primaria Nueva Creación

Ciudad Satélite

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	19	0	0	26	45	Construcción de 18 aulas, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 direcciones, bodega, intendencia,	17,605,918.75	0.00	17,605,918.75	440,147.97	0.00	18,046,066.72	100.00%	100.00%
EJER	1	19	0	0	23	42	escaleras, rampas, cooperativa, aula de cómputo, biblioteca, 2 canchas de usos múltiples, área deportiva con gradas, plaza, andadores.	12,195,379.90	0.00	12,195,379.90	0.00	0.00	12,195,379.90	94.12%	67.58%
TERM	1	0	0	0	3	3		2,988,343.89	0.00	2,988,343.89	379,593.09	0.00	3,367,936.98		
TOTAL		19	0	0	26	45		15,183,723.79	0.00	15,183,723.79	379,593.09	0.00	15,563,316.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,422,194.96	0.00	2,422,194.96	60,554.88	0.00	2,482,749.84	5.88%	32.42%

094004 Centro Escolar Rafael Turrubiarres Macias.

Fraccionamiento Industrial San Luis.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	15	0	0	11	26	Estudio de Mecánica de Suelos.	11,718,760.66	0.00	11,718,760.66	292,969.02	0.00	12,011,729.68	100.00%	100.00%
EJER	1	11	0	0	8	19	Construcción de la 1ª Etapa, planta baja de edificios "A" y "C", cerco de malla, subestación eléctrica, cisterna	6,730,952.66	0.00	6,730,952.66	0.00	0.00	6,730,952.66	71.00%	56.04%
TERM	1	4	0	0	3	7	20 m3 y obras exteriores.	4,445,338.22	0.00	4,445,338.22	279,407.27	0.00	4,724,745.49		
TOTAL		15	0	0	11	26		11,176,290.88	0.00	11,176,290.88	279,407.27	0.00	11,455,698.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		542,469.78	0.00	542,469.78	13,561.75	0.00	556,031.53	29.00%	43.96%

094008 E.P. Francisco I. Madero

0001 San Luis Potosí, Colonia Garita de Jalisco

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de la infraestructura del plantel, para buena imagen en reinicio de clases, posterior a la contingencia del AN1H1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		116,668.29	0.00	116,668.29	2,916.71	0.00	119,585.00		#¡DIV/0!
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		116,668.29	0.00	116,668.29	2,916.71	0.00	119,585.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(116,668.29)	0.00	(116,668.29)	(2,916.71)	0.00	(119,585.00)	100.00%	#¡DIV/0!

094011 E.P. de Nueva Creación.

0001 Soledad de Graciano S. Fracc. Valle del Agave.

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de cercado perimetral.	60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	61,500.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	61,500.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	61,500.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

PROGRAMA FEAM - IECE 2009

P. G. O. 200904

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 09 Escuelas Primaria															
AUTOR	3	34	0	0	37	71		29,384,679.41	0.00	29,384,679.41	734,616.99	0.00	30,119,296.40	100.00%	100.00%
EJER	3	30	0	0	31	61		19,043,000.85	0.00	19,043,000.85	2,916.71	0.00	19,045,917.56	84.71%	63.23%
TERM	4	4	0	0	6	10		7,493,682.11	0.00	7,493,682.11	660,500.36	0.00	8,154,182.47		
TOTAL	0	34	0	0	37	71		26,536,682.96	0.00	26,536,682.96	663,417.07	0.00	27,200,100.03		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		2,847,996.45	0.00	2,847,996.45	71,199.92	0.00	2,919,196.37	15.29%	36.77%

01 Educación Básica 10 Secundaria General

094003 Sec. Gral. Nueva Creación

Ciudad Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	16	2	6	66	90	18 aulas, 2 laboratorio, 2 servicios sanitarios, biblioteca, aula de cómputo, cooperativa, intendencia, administración, bodega, talleres de mecanografía y contabilidad, dibujo, industria del vestido, carpintería, electricidad, soldadura y forja. 2	27,897,703.13	0.00	27,897,703.13	697,442.58	0.00	28,595,145.71	100.00%	100.00%
EJER	1	16	2	6	65	89		20,114,648.60	0.00	20,114,648.60	0.00	0.00	20,114,648.60	98.62%	70.34%
TERM	1	0	0	0	1	1		5,781,294.82	0.00	5,781,294.82	647,398.59	0.00	6,428,693.41		
TOTAL		16	2	6	66	90		25,895,943.42	0.00	25,895,943.42	647,398.59	0.00	26,543,342.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		2,001,759.71	0.00	2,001,759.71	50,043.99	0.00	2,051,803.70	1.38%	29.66%

094010 Sec. Gral. "Camilo Arriaga"

0001 San Luis Potosí, Fracc. Lomas de Satélite

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa de acabados de planta baja del edificio "E"	672,475.86	0.00	672,475.86	16,811.90	0.00	689,287.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		683,673.03	0.00	683,673.03	17,091.83	0.00	700,764.86		
TOTAL		0	0	0	0	0		683,673.03	0.00	683,673.03	17,091.83	0.00	700,764.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(11,197.17)	0.00	(11,197.17)	(279.93)	0.00	(11,477.10)	72.00%	100.00%

Totales 10 Secundaria General

AUTOR	2	16	2	6	66	90		28,570,178.99	0.00	28,570,178.99	714,254.48	0.00	29,284,433.47	100.00%	100.00%
EJER	2	16	2	6	65	89		20,114,648.60	0.00	20,114,648.60	0.00	0.00	20,114,648.60	96.96%	68.69%
TERM	2	0	0	0	1	1		6,464,967.85	0.00	6,464,967.85	664,490.42	0.00	7,129,458.27		
TOTAL	0	16	2	6	66	90		26,579,616.45	0.00	26,579,616.45	664,490.42	0.00	27,244,106.87		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		1,990,562.54	0.00	1,990,562.54	49,764.06	0.00	2,040,326.60	3.04%	31.31%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 11 Telesecundaria

094005 Tv.Sec. Juan Sarabia

0290 Terrero Sur, El

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Adecuación de instalación eléctrica, de red eléctrica, de red hidráulica, sustitución de impermeabilización y rehabilitación de servicios sanitarios.	195,121.95	0.00	195,121.95	4,878.05	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		195,147.13	0.00	195,147.13	4,878.68	0.00	200,025.81		
TOTAL		0	0	0	0	0		195,147.13	0.00	195,147.13	4,878.68	0.00	200,025.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(25.18)	0.00	(25.18)	(0.63)	0.00	(25.81)	0.90%	100.00%

Totales 11 Telesecundaria

AUTOR	1	0	0	0	0	0		195,121.95	0.00	195,121.95	4,878.05	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		195,147.13	0.00	195,147.13	4,878.68	0.00	200,025.81		
TOTAL		0	0	0	0	0		195,147.13	0.00	195,147.13	4,878.68	0.00	200,025.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(25.18)	0.00	(25.18)	(0.63)	0.00	(25.81)	0.90%	100.00%

01 Otros

094006 Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación.

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0		4,878,048.78	0.00	4,878,048.78	121,951.22	0.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		27,509.44		27,509.44	0.00	0.00	27,509.44	0.00%	0.55%
TERM	1	0	0	0	0	0		4,850,539.34	0.00	4,850,539.34	121,951.22	0.00	4,972,490.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		4,878,048.78	0.00	4,878,048.78	121,951.22	0.00	5,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	99.45%

01 Totales Otros.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		4,878,048.78	0.00	4,878,048.78	121,951.22	0.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		27,509.44	0.00	27,509.44	0.00	0.00	27,509.44	0.00%	0.55%
TERM	1	0	0	0	0	0		4,850,539.34	0.00	4,850,539.34	121,951.22	0.00	4,972,490.56		
TOTAL		0	0	0	0	0		4,878,048.78	0.00	4,878,048.78	121,951.22	0.00	5,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	99.45%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200904

AUTOR	10	58	2	6	107	173		69,683,877.70	0.00	69,683,877.70	1,742,194.45	0.00	71,426,072.15	100.00%	100.00%
EJER	9	54	2	6	99	161		43,230,534.35	0.00	43,230,534.35	2,916.71	0.00	43,233,451.06	84.93%	60.53%
TERM	11	4	0	0	8	12		20,792,985.85	0.00	20,792,985.85	1,597,768.81	0.00	22,390,754.66		
TOTAL	0	58	2	6	107	173		64,023,520.20	0.00	64,023,520.20	1,600,685.52	0.00	65,624,205.72		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		5,660,357.50	0.00	5,660,357.50	141,508.93	0.00	5,801,866.43	15.07%	39.47%