

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 UNIVERSIDAD (UASLP)

092001 Cuarta Etapa del Centro Multidisciplinario y de Servicios Académicos. Campus Poniente, Unidad de Posgrados, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Cuarta Etapa del Centro	18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	0.00	18,020,000.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	0.00	18,020,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		18,020,000.00	0.00	18,020,000.00	0.00	0.00	18,020,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

092002 Centro de Servicios Integrales San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Campus Oriente, 1ª Etapa	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00%	100.00%

092003 Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca Ciudad Valles MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de edificio "C" de laboratorios y construcción de aulas y laboratorios del Departamento Universitario de Ingles.	11,318,000.00	0.00	11,318,000.00	0.00	0.00	11,318,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		11,318,000.00	0.00	11,318,000.00	0.00	0.00	11,318,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		11,318,000.00	0.00	11,318,000.00	0.00	0.00	11,318,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00%	100.00%

092004 Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción del Departamento Universitario de Ingles.	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, U.A.S.L.P. 2009

P. G. O. 200924



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

092005 Facultad de Derecho

San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de rampa, remodelación de Sala de Juicios Orales, ampliación de cubículos.	2,162,000.00	0.00	2,162,000.00	0.00	0.00	2,162,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,162,000.00	0.00	2,162,000.00	0.00	0.00	2,162,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,162,000.00	0.00	2,162,000.00	0.00	0.00	2,162,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	100.00%

03-30 TOTALES UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84%	0.00%
TERM	5	0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16%	100.00%

TOTALES P.G.O. 200924 UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84%	0.00%
TERM	5	0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		49,100,000.00	0.00	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16%	100.00%