

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

060147 CECATI No. 27.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Saldo de Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	282,517.45	282,517.45	8,475.52	0.00	290,992.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	282,517.45	282,517.45	8,475.52	0.00	0.00	290,992.97	100.00%	100.00%

060148 CECATI No. 59.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Saldo de Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	153,926.34	153,926.34	0.00	0.00	153,926.34	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	153,926.34	153,926.34	0.00	0.00	0.00	153,926.34	100.00%	100.00%

060149 CECATI No. 98.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Saldo de Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	0.00	267,492.00	100.00%	100.00%

060150 CECATI No. 131.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Saldo de Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	390,208.94	390,208.94	11,706.27	0.00	401,915.21	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	390,208.94	390,208.94	11,706.27	0.00	0.00	401,915.21	100.00%	100.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
060151 CECATI No. 181.							0001 San Luis Potosí, Fracción 3ª Grande.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Saldo de Mobiliario y equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	51,459.71	51,459.71	1,543.79	0.00	53,003.50	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	51,459.71	51,459.71	1,543.79	0.00	53,003.50	100.00%	100.00%	

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	1,137,813.41	1,137,813.41	29,516.61	0.00	1,167,330.02	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	1,137,813.41	1,137,813.41	29,516.61	0.00	1,167,330.02	100.00%	100.00%

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

060152 Centro de Acción Móvil (ICAT) Rioverde

0001 Rioverde

MUNICIPIO

24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Conclusión de la 1ª Etapa de la construcción del edificio "A", estructura U-2C, planta baja, servicios sanitarios 2 ee., laboratorio de informática 3 ee. y aula usos múltiples 3 ee.	459,644.07	0.00	459,644.07	54,740.58	0.00	514,384.65	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		459,644.07	0.00	459,644.07	54,740.58	0.00	514,384.65	100.00%	100.00%

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Ojo	459,644.07	0.00	459,644.07	54,740.58	0.00	514,384.65	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		459,644.07	0.00	459,644.07	54,740.58	0.00	514,384.65	100.00%	100.00%

Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006
P. G. O. 200668

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200668

AUTOR	6	0	0	0	1	1	Aplicación de productos financieros	459,644.07	1,137,813.41	1,597,457.48	84,257.19	0.00	1,681,714.67	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	1	1		459,644.07	1,137,813.41	1,597,457.48	84,257.19	0.00	0.00	1,681,714.67	100.00%	100.00%