

Programa Convenios 2009

P. G. O. 200970

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

098002 Dirección General del Colegio de Bachilleres.

0001 San Luis Potosí, Colonia Garita de Jalisco

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de Edificio Administrativo de el COBACH, estructura atípica, en semisótano y tres niveles	13,028,077.13	0.00	13,028,077.13	440,757.42	0.00	13,468,834.55	25.00%	25.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		13,028,077.13	0.00	13,028,077.13	440,757.42	0.00	0.00	13,468,834.55	3.00%	25.00%

098003 Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Unidad Ponciano Arriaga.

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		16,747,281.63	0.00	16,747,281.63	503,593.19	0.00	17,250,874.82	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		16,747,281.63	0.00	16,747,281.63	503,593.19	0.00	0.00	17,250,874.82	100.00%	100.00%

098004 Instituto Tecnológico de Matehuala

0001 Matehuala

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento	0.00	3,007,412.62	3,007,412.62	90,222.38	0.00	3,097,635.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	3,007,412.62	3,007,412.62	90,222.38	0.00	0.00	3,097,635.00	100.00%	100.00%

098005 Instituto Tecnológico de Matehuala

0001 Matehuala

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Acciones de educación para discapacitados	302,223.61	0.00	302,223.61	9,066.71	0.00	311,290.32	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		302,223.61	0.00	302,223.61	9,066.71	0.00	0.00	311,290.32	10.00%	100.00%

Programa Convenios 2009

P. G. O. 200970

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Varios

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		30,077,582.37	3,007,412.62	33,084,994.99	1,043,639.70	0.00	34,128,634.69	70.47%	70.47%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		30,077,582.37	3,007,412.62	33,084,994.99	1,043,639.70	0.00	34,128,634.69	60.98%	70.47%

TOTALES P.G.O. 200970

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		30,077,582.37	3,007,412.62	33,084,994.99	1,043,639.70	0.00	34,128,634.69	70.47%	70.47%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		30,077,582.37	3,007,412.62	33,084,994.99	1,043,639.70	0.00	34,128,634.69	60.98%	70.47%