

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010
P. G. O. 200940

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Normales

092401 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de área para certificación y acreditación.	28,226.34	0.00	28,226.34	5,242.72	0.00	33,469.06	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		28,226.34	0.00	28,226.34	5,242.72	0.00	33,469.06	8.00%	100.00%

092402 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de dos canchas de básquetbol	52,350.78	0.00	52,350.78	9,684.28	0.00	62,035.06	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		52,350.78	0.00	52,350.78	9,684.28	0.00	62,035.06	0.00%	100.00%

092403 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Techado de dos canchas de básquetbol	451,192.19	0.00	451,192.19	34,095.30	0.00	485,287.49	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		451,192.19	0.00	451,192.19	34,095.30	0.00	485,287.49	0.00%	100.00%

092404 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro y colocación de protecciones metálicas	999.25	0.00	999.25	1,287.09	0.00	2,286.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		999.25	0.00	999.25	1,287.09	0.00	2,286.34	2.00%	100.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

092405 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Red inalámbrica de 4 megas	20,873.79	0.00	20,873.79	626.21	0.00	21,500.00	100.00%	0.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		20,873.79	0.00	20,873.79	626.21	0.00	21,500.00	100.00%	0.00%

092406 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Instalación eléctrica en sala de cómputo	29,126.21	0.00	29,126.21	873.79	0.00	30,000.00	100.00%	0.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		29,126.21	0.00	29,126.21	873.79	0.00	30,000.00	100.00%	0.00%

092407 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Subestación eléctrica y red eléctrica exterior.	95,747.24	0.00	95,747.24	7,081.44	0.00	102,828.68	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		95,747.24	0.00	95,747.24	7,081.44	0.00	102,828.68	0.00%	100.00%

092408 Esc. Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO).

0001 San Luis Potosí, Col. San Angel, 2ªSec. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un aula didáctica de 3 ee. estructura U-2C, planta baja.	284,087.52	0.00	284,087.52	17,373.79	0.00	301,461.31	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		284,087.52	0.00	284,087.52	17,373.79	0.00	301,461.31	5.00%	100.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
092409 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro y colocación de ventanas	4,378.64	0.00	4,378.64	131.36	0.00	4,510.00	100.00%	0.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,378.64	0.00	4,378.64	131.36	0.00	0.00	4,510.00	100.00%	0.00%

092410 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Impermeabilización de losa de cubierta	31,237.86	0.00	31,237.86	937.14	0.00	32,175.00	100.00%	0.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		31,237.86	0.00	31,237.86	937.14	0.00	0.00	32,175.00	100.00%	0.00%

092411 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro y colocación de butacas en sala audiovisual.	75,713.59	0.00	75,713.59	2,271.41	0.00	77,985.00	100.00%	0.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		75,713.59	0.00	75,713.59	2,271.41	0.00	0.00	77,985.00	100.00%	0.00%

03-41 Totales Normales

AUTOR	11	0	0	0	0	0	0		1,073,933.41	0.00	1,073,933.41	79,604.53	0.00	1,153,537.94	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,073,933.41	0.00	1,073,933.41	79,604.53	0.00	1,153,537.94	16.56%	100.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
TOTALES P.G.O. 200940																
AUTOR	11	0	0	0	0	0	0		1,073,933.41	0.00	1,073,933.41	79,604.53	0.00	1,153,537.94	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,073,933.41	0.00	1,073,933.41	79,604.53	0.00	1,153,537.94	16.56%	100.00%