

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.

114003 (24DJN0026Y) Jardín de Niños María Montessori 0001 San Luis Potosí, Bugambillas MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	8	0	0	2	10	Construcción de ocho aulas didácticas, dirección, modulo de servicios sanitarios, cerco, patio cívico, contratación de agua y energía eléctrica.	3,513,256.83	0.00	3,513,256.83	0.00	0.00	3,513,256.83	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	8	0	0	2	10		3,513,256.83	0.00	3,513,256.83	0.00	0.00	3,513,256.83		
TOTAL		8	0	0	2	10		3,513,256.83	0.00	3,513,256.83	0.00	0.00	3,513,256.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114004 (24DJN2220P) Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler 0001 San Luis Potosí, Colonia Imperio Azteca MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	0	3	Construcción de tres aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	756,543.50	0.00	756,543.50	0.00	0.00	756,543.50	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	0	3		756,543.50	0.00	756,543.50	0.00	0.00	756,543.50		
TOTAL		3	0	0	0	3		756,543.50	0.00	756,543.50	0.00	0.00	756,543.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114005 (24EJN0033G) Jardín de Niños María Elena Díaz Ramos 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Valle de Dalias MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114006 (24EJN0397O) Jardín de Niños Educ. Graciela Carrillo Rarr 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Haciendas de Santiago MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.	1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
114007	(24EJN0399M) Jardín de Niños Anastasia Limón Lara						0001 San Luis Potosí, Las Mercedes					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.	1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
114008	(24EJN0402J) Jardín de Niños Elisa Barragán Lechón						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento La Libertad					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación general	339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
114009	(24EJN0406F) Jardín de Niños Alicia Palomares Padilla						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Misión del Palmar I					MUNICIPIO 28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.	1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
114010	(24DJN1108O) Jardín de Niños Himno Nacional						0001 Villa de Arriaga					MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga			
AUTOR	1	2	0	0	1	3	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m y un modulo de servicios sanitarios	970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	1	3		970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
TOTAL		2	0	0	1	3		970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 05 Jardín de Niños Urbano.															
AUTOR	8	23	0	0	9	32		10,177,987.64	0.00	10,177,987.64	0.00	0.00	10,177,987.64	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	8	23	0	0	9	32		10,177,987.64	0.00	10,177,987.64	0.00	0.00	10,177,987.64		
TOTAL	0	23	0	0	9	32		10,177,987.64	0.00	10,177,987.64	0.00	0.00	10,177,987.64		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria

114001 Primaria Jorge Obispo Hernández

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fracc. La Vizcaya

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	3	0	0	0	3	Construcción de tres aulas didácticas, edificio "B", estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	711,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	711,000.00		
TOTAL		3	0	0	0	3		711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	711,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60%	100.00%

114002 Primaria Vespertina "Pípila"

0001 San Luis Potosí, Colonia Las Flores.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aula .	11,480.21	0.00	11,480.21	0.00	0.00	11,480.21	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		11,480.21	0.00	11,480.21	0.00	0.00	11,480.21		
TOTAL		0	0	0	0	0		11,480.21	0.00	11,480.21	0.00	0.00	11,480.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

114011 (24DPR0401B) Primaria Javier Rivera García

0001 San Luis Potosí, Fracción Tierra Blanca

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. modulo de servicios sanitarios y rehabilitación de dos aulas didácticas (red eléctrica e	692,833.92	0.00	692,833.92	0.00	0.00	692,833.92	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	1	2		692,833.92	0.00	692,833.92	0.00	0.00	692,833.92		
TOTAL		1	0	0	1	2		692,833.92	0.00	692,833.92	0.00	0.00	692,833.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

114012 (24DPR0417C1) Primaria Niños Héroe
0256 Fracción Milpillas
MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114013 (24DPR0990G) Primaria Gral. Francisco Villa
0001 San Luis Potosí, Colonia División del Norte
MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de techos de dos aulas didácticas y rehabilitación general	724,306.18	0.00	724,306.18	0.00	0.00	724,306.18	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		724,306.18	0.00	724,306.18	0.00	0.00	724,306.18		
TOTAL		0	0	0	0	0		724,306.18	0.00	724,306.18	0.00	0.00	724,306.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114014 (24DPR0992E1) Primaria Adolfo López Mateos
0001 San Luis Potosí, Colonia Simón Díaz
MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114015 (24DPR0993D) Primaria 20 de Noviembre
0223 Cerritos de Zavala
MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de aulas (techos y red eléctrica)	504,122.25	0.00	504,122.25	0.00	0.00	504,122.25	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		504,122.25	0.00	504,122.25	0.00	0.00	504,122.25		
TOTAL		0	0	0	0	0		504,122.25	0.00	504,122.25	0.00	0.00	504,122.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
114016	(24DPR2402O) Primaria Profra. Amalia Noyola Rodríguez						0222 El Cascaron	MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114017	(24DPR2667W) Primaria Profr. José Ciriaco Cruz						0001 San Luis Potosí, Colonia Santa Fe	MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de techos por cubierta aligerada Multypanel de las aulas.	697,680.00	0.00	697,680.00	0.00	0.00	697,680.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		697,680.00	0.00	697,680.00	0.00	0.00	697,680.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		697,680.00	0.00	697,680.00	0.00	0.00	697,680.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114018	(24DPR2957M) Dr. Valentín Gómez Farías						0391 Pozuelos	MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114019	(24DPR3302W) Primaria Manuel José Othón						0252 Escalerillas, Casa Blanca	MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
114020	(24EPR0124O) Primaria Eligio Campos Ávila						0211 Fracción El Aguaje			MUNICIPIO 28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	504,362.33	0.00	504,362.33	0.00	0.00	504,362.33	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	0	2		504,362.33	0.00	504,362.33	0.00	0.00	504,362.33		
TOTAL		2	0	0	0	2		504,362.33	0.00	504,362.33	0.00	0.00	504,362.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114021	(24EPR0205Z) Primaria Dolores Reyes Velázquez						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Real de Peñasco			MUNICIPIO 28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación general	339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114022	(24EPR0527H) Primaria José Toribio Sánchez Torres						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Valle de Dalias			MUNICIPIO 28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.	1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,448,651.75	0.00	1,448,651.75	0.00	0.00	1,448,651.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114023	(24EPR0529F) Primaria Sebastián Contreras García						0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Misión del Palmar II Pc			MUNICIPIO 28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.	1,254,851.75	0.00	1,254,851.75	0.00	0.00	1,254,851.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		1,254,851.75	0.00	1,254,851.75	0.00	0.00	1,254,851.75		
TOTAL		3	0	0	2	5		1,254,851.75	0.00	1,254,851.75	0.00	0.00	1,254,851.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
114024	(24DPR0768G1) Primaria San Antonio						0058 San Antonio		MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de techos de cinco aulas didácticas	312,187.50	0.00	312,187.50	0.00	0.00	312,187.50	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		312,187.50	0.00	312,187.50	0.00	0.00	312,187.50			
TOTAL		0	0	0	0	0		312,187.50	0.00	312,187.50	0.00	0.00	312,187.50			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

114025	(24DPR0772T) Primaria Ignacio Zaragoza						0083 El Tepetate		MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga							
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna, rehabilitación de un servicio sanitario rural (impermeabilización y sustitución de toda la red eléctrica, centros de carga, luminarias, apagadores y	323,136.51	0.00	323,136.51	0.00	0.00	323,136.51	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1		323,136.51	0.00	323,136.51	0.00	0.00	323,136.51			
TOTAL		1	0	0	0	1		323,136.51	0.00	323,136.51	0.00	0.00	323,136.51			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

114036	(24DPR1252R) Benito Juárez						0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia Hogares Ferrocarril		MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Estudio de Mecánica de Suelos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Totales 09 Escuelas Primaria

AUTOR	18	18	0	0	5	23		8,796,168.25	0.00	8,796,168.25	0.00	0.00	8,796,168.25	8.21%	8.21%
EJER	1	2	0	0	0	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56%	0.00%
TERM	18	16	0	0	5	21		8,796,168.25	0.00	8,796,168.25	0.00	0.00	8,796,168.25		
TOTAL	0	18	0	0	5	23		8,796,168.25	0.00	8,796,168.25	0.00	0.00	8,796,168.25		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65%	8.21%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 10 Secundaria General

114026 (24DES0018Z) Secundaria General Dionisio Zavala Almend 0001 San Luis Potosí, Colonia Industrial Aviación

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario	193,799.38	0.00	193,799.38	0.00	0.00	193,799.38	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		193,799.38	0.00	193,799.38	0.00	0.00	193,799.38		
TOTAL		0	0	0	0	0		193,799.38	0.00	193,799.38	0.00	0.00	193,799.38		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114027 (24DES0112D) Secundaria General Camilo Arriaga

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Lomas de Satélite

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	1	4	Construcción de tres aulas y escalera	2,446,721.75	0.00	2,446,721.75	0.00	0.00	2,446,721.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	1	4		2,446,721.75	0.00	2,446,721.75	0.00	0.00	2,446,721.75		
TOTAL		3	0	0	1	4		2,446,721.75	0.00	2,446,721.75	0.00	0.00	2,446,721.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114028 (24DES0113C) Secundaria General, Profr. Juan Manuel Ma 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	4	0	0	0	4	Construcción de cuatro aulas	1,834,416.34	0.00	1,834,416.34	0.00	0.00	1,834,416.34	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	4	0	0	0	4		1,834,416.34	0.00	1,834,416.34	0.00	0.00	1,834,416.34		
TOTAL		4	0	0	0	4		1,834,416.34	0.00	1,834,416.34	0.00	0.00	1,834,416.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114029 (24EES0006T) Secundaria General Solidaridad

0001 San Luis Potosí, Garita de Jalisco

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas	823,647.83	0.00	823,647.83	0.00	0.00	823,647.83	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	0	2		823,647.83	0.00	823,647.83	0.00	0.00	823,647.83		
TOTAL		2	0	0	0	2		823,647.83	0.00	823,647.83	0.00	0.00	823,647.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 10 Secundaria General															
AUTOR	4	9	0	0	1	10		5,298,585.30	0.00	5,298,585.30	0.00	0.00	5,298,585.30	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	4	9	0	0	1	10		5,298,585.30	0.00	5,298,585.30	0.00	0.00	5,298,585.30		
TOTAL	0	9	0	0	1	10		5,298,585.30	0.00	5,298,585.30	0.00	0.00	5,298,585.30		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 Educación Básica 11 Telesecundaria

114030 (24ETV0580B) Telesecundaria Margarita López Portillo

0001 San Luis Potosí, Colonia La Libertad

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114031 (24ETV0582Z) Telesecundaria Manuel José Othón

0237 San Nicolás de Jassos

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114032 (24ETV1217J) Telesecundaria Damián Carmona

0001 San Luis Potosí, Colonia Mártires de la Revolución

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
TOTAL		1	0	0	0	1		252,181.17	0.00	252,181.17	0.00	0.00	252,181.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Totales 11 Telesecundaria															
AUTOR	3	3	0	0	0	3		756,543.51	0.00	756,543.51	0.00	0.00	756,543.51	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	3	3	0	0	0	3		756,543.51	0.00	756,543.51	0.00	0.00	756,543.51		
TOTAL	0	3	0	0	0	3		756,543.51	0.00	756,543.51	0.00	0.00	756,543.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 Educación Básica 12 Secundaria Técnica

114033 (24DST0001R) Secundaria Técnica No.1

0001 San Luis Potosí, Colonia Estadio

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de módulo de servicios sanitario (incluye: drenaje, apertura y cerramiento de plaza cívica)	290,700.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	290,700.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		290,700.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	290,700.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		290,700.00	0.00	290,700.00	0.00	0.00	290,700.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

114034 (24DST0014V) Secundaria Técnica No. 14

0001 San Luis Potosí, Colonia Satélite

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la red eléctrica (incluye luminarias)	339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		339,150.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	339,150.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 12 Secundaria Técnica

AUTOR	2	0	0	0	0	0		629,850.00	0.00	629,850.00	0.00	0.00	629,850.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	2	0	0	0	0	0		629,850.00	0.00	629,850.00	0.00	0.00	629,850.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		629,850.00	0.00	629,850.00	0.00	0.00	629,850.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA FEAM - IEIFE 2011

P. G. O. 201104

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 14 Educación Especial

114035 (24DML0019N) Escuela de Educación Especial Arnold Luci 0001 Villa de Arriaga

MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	2	0	0	1	3	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y módulo de servicios sanitarios	970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	1	3		970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
TOTAL		2	0	0	1	3		970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales 14 Educación Especial

AUTOR	1	2	0	0	1	3	970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	1	3	970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
TOTAL	0	2	0	0	1	3	970,900.89	0.00	970,900.89	0.00	0.00	970,900.89		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTALES P.G.O. 201104

AUTOR	36	55	0	0	16	71	26,630,035.59	0.00	26,630,035.59	0.00	0.00	26,630,035.59	2.71%	2.71%
EJER	1	2	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51%	0.00%
TERM	36	53	0	0	16	69	26,630,035.59	0.00	26,630,035.59	0.00	0.00	26,630,035.59		
TOTAL	0	55	0	0	16	71	26,630,035.59	0.00	26,630,035.59	0.00	0.00	26,630,035.59		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21%	2.71%