

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Otros

113201 Diagnostico de la infraestructura física educativa **Varias Localidades** **MUNICIPIOS** 13 Ciudad Valles (67) y 58 El Naranjo (7)

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 74 planteles en los municipios de: "13 Ciudad Valles" (67) y "58 El Naranjo" (7).	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113202 Diagnostico de la infraestructura física educativa **Varias Localidades** **MUNICIPIOS** 16 Ébano (14) y 40 Tamuín (42)

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 56 planteles en los municipios de: 16 Ébano (14) y 40 Tamuín (42)	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	50.00%	50.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	50.00%	50.00%

113203 Diagnostico de la infraestructura física educativa **Varias Localidades** **MUNICIPIO** 36 Tamasopo (55)

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 55 planteles en el municipio "36 Tamasopo".	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	98.18%	98.18%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1.82%	1.82%

113204 Diagnostico de la infraestructura física educativa **Varias Localidades** **MUNICIPIO** 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 70 planteles en el municipio "03 Aquismón".	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	97.14%	97.14%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2.86%	2.86%

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113205	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 70 planteles en el municipio 03 Aquismón.	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	94.29%	94.29%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	5.71%	5.71%	

113206	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	03 Aquismón							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 70 planteles en el municipio 03 Aquismón.	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	88.57%	88.57%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	11.43%	11.43%	

113207	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	41 Tanlajás							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 100 planteles en el municipio "41 Tanlajás".	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	20.00%	20.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	80.00%	80.00%	

113208	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	34 San Vicente Tancuayalab (34) y 42 Tanquián de Escobedo (15)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 49 planteles en los municipios de: "34 San Vicente Tancuayalab" (34) y "42 Tanquián de Escobedo" (15).	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	95.92%	95.92%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	4.08%	4.08%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113209								Diagnostico de la infraestructura física educativa	Varias Localidades		MUNICIPIO	12 Tancanhuitz (43)					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 43 planteles en el municipio "12 Tancanhuitz" (43).	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	100.00%	100.00%
113210								Diagnostico de la infraestructura física educativa	Varias Localidades		MUNICIPIO	26 San Antonio (42)					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 42 planteles en el municipio "26 San Antonio" (42)	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	14.29%	14.29%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	85.71%	85.71%
113211								Diagnostico de la infraestructura física educativa	Varias Localidades		MUNICIPIOS	14 Coxcatlán (53) y 18 Huehuetlán (35)					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 88 planteles en los municipios de: "14 Coxcatlán" (53) y "18 Huehuetlán" (35).	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	65.91%	65.91%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	34.09%	34.09%
113212								Diagnostico de la infraestructura física educativa	Varias Localidades		MUNICIPIO	54 Xilitla (69)					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 69 planteles en el municipio "54 Xilitla" (69)	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	21.74%	21.74%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	78.26%	78.26%

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113213	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	53 Axtla de Terrazas							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 65 planteles en el municipio "53 Axtla de Terrazas" (65)	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	98.46%	98.46%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1.54%	1.54%	

113214	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	38 Tampacán (35) y 39 Tampamolón Corona (41)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 76 planteles en los municipios de: "38 Tampacán" (35) y "39 Tampamolón Corona" (41)	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	100.00%	100.00%	

113215	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	57 Matlapa (94)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 94 planteles en el municipio "57 Matlapa" (94)	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	43.62%	43.62%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	56.38%	56.38%	

113216	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	29 San Martín Chalchicuautla (84)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 84 planteles en el municipio "29 San Martín Chalchicuautla" (84).	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	95.24%	95.24%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4.76%	4.76%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113217	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	37 Tamazunchale (78)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 78 planteles en el municipio "37 Tamazunchale".	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		133,199.64	0.00	133,199.64	0.00	0.00	133,199.64	94.87%	94.87%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		133,199.64	0.00	133,199.64	0.00	0.00	133,199.64			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,200.36	0.00	7,200.36	0.00	0.00	7,200.36	5.13%	5.13%	
113218	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	37 Tamazunchale (78)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 78 planteles en el municipio "37 Tamazunchale".	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	83.33%	83.33%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	16.67%	16.67%	
113219	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	08 Cerritos (20), 30 San Nicolás Tolentino (24) y 52 Villa Juárez (11)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 55 planteles en los municipios de: "08 Cerritos" (20), "30 San Nicolás Tolentino" (24) y "52 Villa Juárez" (11).	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	100.00%	100.00%	
113220	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	10 Ciudad del Maíz							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 70 planteles en el municipio "10 Ciudad del Maíz"	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	61.43%	61.43%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	38.57%	38.57%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113221	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	11 Ciudad Fernández (11) y 24 Rioverde (54)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 65 planteles en los municipios de: "11 Ciudad Fernández" (11) y "24 Rioverde" (54)	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	30.77%	30.77%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	69.23%	69.23%	
113222	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	02 Alaquines (26), 05 Cárdenas (1) y 23 Rayón (49)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 76 planteles en los municipios de: "02 Alaquines" (26), "05 Cárdenas" (1) y "23 Rayón" (49).	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	31.58%	31.58%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	68.42%	68.42%	
113223	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	19 Lagunillas (18), 27 San Ciró de Acosta (11) y 31 Santa Catarina (64)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 93 planteles en los municipios de: "19 Lagunillas" (18), "27 San Ciró de Acosta" (11) y "31 Santa Catarina" (64).	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00	94.62%	94.62%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5.38%	5.38%	
113224	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	06 Catorce (43) y 44 Vanegas (12)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 55 planteles en los municipios de: "06 Catorce" (43) y "44 Vanegas" (12).	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	34.55%	34.55%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	65.45%	65.45%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio		
113225	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	07 Cedral (15), 20 Matehuala (26), 47 Villa de Guadalupe (16) y 48 Villa de la Paz (3).								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 60 planteles en los municipios de: "07 Cedral" (15), "20 Matehuala" (26), "47 Villa de Guadalupe" (16) y "48 Villa de la Paz" (3).	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00%	100.00%		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00%	100.00%		
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		

113226	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	15 Charcas (29), 45 Venado (20), 51 Villa Hidalgo (12) y 56 Villa de Arista (6).								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 67 planteles en los municipios de: "15 Charcas" (29), "45 Venado" (20), "51 Villa Hidalgo" (12) y "56 Villa de Arista" (6).	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	120,600.00	100.00%	100.00%		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	25.37%	25.37%		
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	74.63%	74.63%		

113227	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	33 Santo Domingo (49) y 49 Villa de Ramos (13)								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 62 planteles en los municipios de: "33 Santo Domingo" (49) y "49 Villa de Ramos" (13)	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	100.00%	100.00%		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	96.77%	96.77%		
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3.23%	3.23%		

113228	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	22 Moctezuma (67) y 25 Salinas (18)								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 85 planteles en los municipios de: "22 Moctezuma" (67) y "25 Salinas" (18).	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	100.00%	100.00%		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		59,399.84	0.00	59,399.84	0.00	0.00	59,399.84	38.82%	38.82%		
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		59,399.84	0.00	59,399.84	0.00	0.00	59,399.84				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		93,600.16	0.00	93,600.16	0.00	0.00	93,600.16	61.18%	61.18%		

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113229	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	17 Guadalcázar (84)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 84 planteles en el municipio "17 Guadalcázar".	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	98.81%	98.81%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1.19%	1.19%	
113230	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	01 Ahualulco (53)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 53 planteles en el municipio "01 Ahualulco".	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	49.06%	49.06%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	50.94%	50.94%	
113231	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	21 Mexquitic de Carmona (49)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 49 planteles en el municipio "21 Mexquitic de Carmona".	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
113232	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIO	21 Mexquitic de Carmona (49)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 49 planteles en el municipio "21 Mexquitic de Carmona".	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	95.92%	95.92%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	4.08%	4.08%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113233	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	04 Armadillo de los Infante (13), 09 Cerro de San Pedro (3) y 35 Soledad de Graciano Sánchez (35).							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 51 planteles en los municipios de: "04 Armadillo de los Infante" (13), "09 Cerro de San Pedro" (3) y "35 Soledad de Graciano"	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	96.08%	96.08%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3.92%	3.92%	
113234	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	43 Tierra Nueva (6), 46 Villa de Arriaga (15) y 50 Villa de Reyes (19)							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 40 planteles en los municipios de: "43 Tierra Nueva" (6), "46 Villa de Arriaga" (15) y "50 Villa de Reyes" (19).	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	32.50%	32.50%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	67.50%	67.50%	
113235	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	32 Santa María del Río (42), 55 Zaragoza (22).							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 64 planteles en los municipios de: 32 Santa María del Río (42) y "55 Zaragoza" (22).	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	81.25%	81.25%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	18.75%	18.75%	
113236	Diagnostico de la infraestructura física educativa							Varias Localidades	MUNICIPIOS	Varios Municipios							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Diagnostico de la infraestructura física educativa de 181 planteles en varios municipios.	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		142,562.61	0.00	142,562.61	0.00	0.00	142,562.61	43.65%	43.76%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		142,562.61	0.00	142,562.61	0.00	0.00	142,562.61			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		183,237.39	0.00	183,237.39	0.00	0.00	183,237.39	56.35%	56.24%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
TOTALES DIAGNOSTICO																
AUTOR	36	0	0	0	0	0	0	Diferencia, recurso no recibido y no ejercido	4,536,000.00	0.00	4,536,000.00	0.00	0.00	4,536,000.00	100.00%	100.00%
EJER	33	0	0	0	0	0	0		2,851,562.09	0.00	2,851,562.09	0.00	0.00	2,851,562.09	62.86%	62.87%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		2,851,562.09	0.00	2,851,562.09	0.00	0.00	2,851,562.09		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,684,437.91	0.00	1,684,437.91	0.00	0.00	1,684,437.91	37.14%	37.13%

113101 Centro de Atención a Víctimas del Delito

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación, restauración y conservación del Patrimonio Histórico del Centro de Atención a Víctimas del Delito	1,179,661.02	0.00	1,179,661.02	20,338.98	0.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,179,661.02	0.00	1,179,661.02	20,338.98	0.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		1,179,661.02	0.00	1,179,661.02	20,338.98	0.00	1,200,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113003 Casa de Cultura Teenek

0002 Chununtzen Uno

MUNICIPIO 18 Huehuetlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Casa de Cultura Teenek, Huehuetlán, Etapa II.	476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113004 Centro Cultural de Cd. del Maíz

0001 Ciudad del Maíz

MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Centro Cultural de Cd. del Maíz, Etapa II.	476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113005	Teatro de Ciudad, Auditorio Cd. Fernández							0001	Ciudad Fernández		MUNICIPIO	11 Ciudad Fernández					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Teatro de Ciudad, Auditorio Cd. Fernández, Etapa II.	428,571.42	0.00	428,571.42	21,428.58	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		428,571.42	0.00	428,571.42	21,428.58	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		428,571.42	0.00	428,571.42	21,428.58	0.00	450,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113006	Casa de Cultura Indígena Rancho Nuevo							0070	Rancho Nuevo		MUNICIPIO	37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Casa de Cultura Indígena Rancho Nuevo, Tamazunchale.	476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		476,190.48	0.00	476,190.48	23,809.52	0.00	500,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTALES OTROS

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		3,036,803.88	0.00	3,036,803.88	113,196.12	0.00	3,150,000.00	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0	0		3,036,803.88	0.00	3,036,803.88	113,196.12	0.00	3,150,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		3,036,803.88	0.00	3,036,803.88	113,196.12	0.00	3,150,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113007	Telesecundaria Carlos Jongitud Barrios							0015	Las Guapas		MUNICIPIO	23 Rayón					
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	155,065.06	0.00	155,065.06	2,673.54	0.00	157,738.60	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	1	1	0		155,065.06	0.00	155,065.06	2,673.54	0.00	157,738.60			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		155,065.06	0.00	155,065.06	2,673.54	0.00	157,738.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113008	Jardín de Niños Cuauhtemoc							0050	Los Lobos	MUNICIPIO				43	Tierranueva		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula, estructura Regional 5.30 x 6.00 m.	203,213.24	0.00	203,213.24	3,503.68	0.00	206,716.92	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		203,213.24	0.00	203,213.24	3,503.68	0.00	206,716.92			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		203,213.24	0.00	203,213.24	3,503.68	0.00	206,716.92			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113009	Jardín de Niños Luis Spota							0028	Tuzantla	MUNICIPIO				12	Tancanhuitz		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención	212,786.22	0.00	212,786.22	3,668.73	0.00	216,454.95	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		212,786.22	0.00	212,786.22	3,668.73	0.00	216,454.95			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		212,786.22	0.00	212,786.22	3,668.73	0.00	216,454.95			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113010	Primaria Luis Cabrera							0004	El Abra	MUNICIPIO				13	Ciudad Valles		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación prioritaria de la infraestructura	254,548.89	0.00	254,548.89	4,388.77	0.00	258,937.66	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		254,548.89	0.00	254,548.89	4,388.77	0.00	258,937.66			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		254,548.89	0.00	254,548.89	4,388.77	0.00	258,937.66			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113011	Jardín de Niños Jaime Nuno							0012	Martínez	MUNICIPIO				02	Alaquines		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	224,066.23	0.00	224,066.23	3,863.21	0.00	227,929.44	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	1	1	0		224,066.23	0.00	224,066.23	3,863.21	0.00	227,929.44			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		224,066.23	0.00	224,066.23	3,863.21	0.00	227,929.44			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113012	Primaria Profr. Graciano Sánchez							0001	Ciudad Valles, colonia Francisco I. Madero	MUNICIPIO	13 Ciudad Valles						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de infraestructura	233,566.50	0.00	233,566.50	4,027.01	0.00	237,593.51	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		233,566.50	0.00	233,566.50	4,027.01	0.00	237,593.51			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		233,566.50	0.00	233,566.50	4,027.01	0.00	237,593.51			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113013	Primaria Gregorio Torres Quintero							0181	Cerro Quebrado	MUNICIPIO	54 Xilitla					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113014	Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos							0051	Coyoles (Fracción Zocoahuite)	MUNICIPIO	13 Ciudad Valles					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula para taller, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior.	255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113015	Primaria Nicolás Bravo							0046	La Muralla	MUNICIPIO	24 Rioverde					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior	239,423.58	0.00	239,423.58	4,127.99	0.00	243,551.57	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1	0		239,423.58	0.00	239,423.58	4,127.99	0.00	243,551.57		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		239,423.58	0.00	239,423.58	4,127.99	0.00	243,551.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113016	Primaria Escudo Nacional							0079	Noria de Cañas	MUNICIPIO			25 Salinas				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113017	Jardín de Niños 21 de Agosto							0001	San Luis Potosí, colonia ISSSTE	MUNICIPIO			28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación prioritaria de la infraestructura	238,783.22	0.00	238,783.22	4,116.95	0.00	242,900.17	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		238,783.22	0.00	238,783.22	4,116.95	0.00	242,900.17			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		238,783.22	0.00	238,783.22	4,116.95	0.00	242,900.17			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113018	Primaria Álvaro Obregón							0050	San Antonio del Tulillo	MUNICIPIO			17 Guadalcazar				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula	242,608.69	0.00	242,608.69	4,182.91	0.00	246,791.60	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		242,608.69	0.00	242,608.69	4,182.91	0.00	246,791.60			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		242,608.69	0.00	242,608.69	4,182.91	0.00	246,791.60			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113019	Primaria 10 de Mayo							0019	La Herradura	MUNICIPIO			49 Villa de Ramos				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica	239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		239,223.83	0.00	239,223.83	4,124.55	0.00	243,348.38			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
113020	Jardín de Niños Estefanía Castañeda							0001	Tierranueva, barrio La Piedad				MUNICIPIO	43 Tierranueva			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula	233,967.42	0.00	233,967.42	4,033.92	0.00	238,001.34	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		233,967.42	0.00	233,967.42	4,033.92	0.00	238,001.34			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		233,967.42	0.00	233,967.42	4,033.92	0.00	238,001.34			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113021	Primaria Francisco I. Madero							0104	El Vaquero				MUNICIPIO	20 Matehuala			
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores	237,145.96	0.00	237,145.96	4,088.72	0.00	241,234.68	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	1	1	0		237,145.96	0.00	237,145.96	4,088.72	0.00	241,234.68			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		237,145.96	0.00	237,145.96	4,088.72	0.00	241,234.68			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

113022	Telesecundaria Rafael Nieto							0266	El Soyate				MUNICIPIO	32 Santa María del Río			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior	255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00	0.00%	0.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		255,200.00	0.00	255,200.00	4,400.00	0.00	259,600.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTALES Espacios Educativos

AUTOR	16	9	0	0	3	12	0		3,719,222.67	0.00	3,719,222.67	64,124.53	0.00	3,783,347.20	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	16	9	0	0	3	12	0		3,719,222.67	0.00	3,719,222.67	64,124.53	0.00	3,783,347.20		
TOTAL	0	9	0	0	3	12	0		3,719,222.67	0.00	3,719,222.67	64,124.53	0.00	3,783,347.20		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

PROGRAMA ESPECIAL 2011

P. G. O. 201105

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201105 ESPECIAL

AUTOR	57	9	0	0	3	12	0	Saldo de Diagnostico, recurso no recibido y no ejercido \$ 1'684,437.91	11,292,026.55	0.00	11,292,026.55	177,320.65	0.00	11,469,347.20	67.06%	67.06%
EJER	38	0	0	0	0	0	0		5,888,365.97	0.00	5,888,365.97	113,196.12	0.00	6,001,562.09	52.14%	52.33%
TERM	16	9	0	0	3	12	0		3,719,222.67	0.00	3,719,222.67	64,124.53	0.00	3,783,347.20		
TOTAL	0	9	0	0	3	12	0		9,607,588.64	0.00	9,607,588.64	177,320.65	0.00	9,784,909.29		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,684,437.91	0.00	1,684,437.91	0.00	0.00	1,684,437.91	14.92%	14.74%