

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**03-30 UNIVERSIDAD (UASLP)**

**112001 Escuela de Ciencias de la Información**

0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de laboratorios en la Escuela de Ciencias de la Información	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

**112002 Facultad de Agronomía**

0020 Palma de La Cruz

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de aulas, laboratorios y bodega en campo, en la Facultad de Agronomía	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00%	100.00%

**112003 Facultad de Ingeniería**

0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Facultad de Ingeniería, Construcción de la 2ª Etapa de Torre de Servicios al Alumno y de Laboratorio de Hidráulica.	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**102004 Coordinación Académica Región Altiplano**

0001 Matehuala

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de Centro de Información en la Coordinación Académica Región Altiplano	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, U.A.S.L.P. 2011

P. G. O. 201124

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**112005** Centro de Servicios Integrales al Alumno

0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 3ª Etapa del Centro de Servicios Integrales al Alumno	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	100.00%

**102006** Laboratorio Nacional

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 3ª Etapa del Laboratorio Nacional	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		7,306,809.13	0.00	7,306,809.13	0.00	0.00	7,306,809.13	100.00%	73.07%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,693,190.87	0.00	2,693,190.87	0.00	0.00	2,693,190.87		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26.93%

**112007** Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 1ª Etapa de Biblioteca del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

**102008** Facultad de Economía

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de cubículos en la Facultad de Economía	1,511,357.52	0.00	1,511,357.52	0.00	0.00	1,511,357.52	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,511,357.52	0.00	1,511,357.52	0.00	0.00	1,511,357.52		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,511,357.52	0.00	1,511,357.52	0.00	0.00	1,511,357.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA F.A.M. SUPERIOR, U.A.S.L.P. 2011

P. G. O. 201124



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

112009 Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª Etapa del Edificio de Derecho, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

03-30 TOTALES UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	9	0	0	0	0	0	0		62,311,357.52	0.00	62,311,357.52	0.00	0.00	62,311,357.52	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0	0		13,806,809.13	0.00	13,806,809.13	0.00	0.00	13,806,809.13	42.78%	22.16%
TERM	8	0	0	0	0	0	0		48,504,548.39	0.00	48,504,548.39	0.00	0.00	48,504,548.39		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		62,311,357.52	0.00	62,311,357.52	0.00	0.00	62,311,357.52		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22%	77.84%

TOTALES P.G.O. 201124 UNIVERSIDAD (UASLP)

AUTOR	9	0	0	0	0	0	0		62,311,357.52	0.00	62,311,357.52	0.00	0.00	62,311,357.52	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0	0		13,806,809.13	0.00	13,806,809.13	0.00	0.00	13,806,809.13	42.78%	22.16%
TERM	8	0	0	0	0	0	0		48,504,548.39	0.00	48,504,548.39	0.00	0.00	48,504,548.39		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		62,311,357.52	0.00	62,311,357.52	0.00	0.00	62,311,357.52		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22%	77.84%