

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.**

**114003**

(24DJN0026Y) Jardín de Niños María Montessori

0001 San Luis Potosí, Bugambillas

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	8	0	0	2	10	Construcción de ocho aulas didácticas, dirección, modulo de servicios sanitarios, cerco, patio cívico, contratación de agua y energía eléctrica.	4,480,421.07	0.00	4,480,421.07	0.00	0.00	4,480,421.07	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		8	0	0	2	10		4,480,421.07	0.00	4,480,421.07	0.00	0.00	0.00	4,480,421.07	88.00%	100.00%

**114010**

(24DJN11080) Jardín de Niños Himno Nacional

0001 Villa de Arriaga

MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	2	0	0	1	3	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m y un modulo de servicios sanitarios	1,186,331.69	0.00	1,186,331.69	0.00	0.00	1,186,331.69	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	1	3		1,186,331.69	0.00	1,186,331.69	0.00	0.00	0.00	1,186,331.69	92.00%	100.00%

**Totales 05 Jardín de Niños Urbano.**

AUTOR	2	10	0	0	3	13		5,666,752.76	0.00	5,666,752.76	0.00	0.00	5,666,752.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	10	0	0	3		5,666,752.76	0.00	5,666,752.76	0.00	0.00	0.00	5,666,752.76	88.84%	100.00%

**01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria**

**114002**

Primaria Vespertina "Pípila"

0001 San Luis Potosí, Colonia Las Flores.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aula .	11,480.21	0.00	11,480.21	0.00	0.00	11,480.21	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		11,480.21	0.00	11,480.21	0.00	0.00	0.00	11,480.21	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**114022 (24EPR0527H) Primaria José Toribio Sánchez Torres 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Valle de Dalias MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco	581,698.80	0.00	581,698.80	0.00	0.00	581,698.80	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		581,698.80	0.00	581,698.80	0.00	0.00	581,698.80	0.00%	100.00%

**114023 (24EPR0529F) Primaria Sebastián Contreras García 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Misión del Palmar II Pozos MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de tres aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios con dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco	564,083.26	0.00	564,083.26	0.00	0.00	564,083.26	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	perimetral, contratación de servicios de agua y energía eléctrica, levantamiento topográfico.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		564,083.26	0.00	564,083.26	0.00	0.00	564,083.26	0.00%	100.00%

**Totales 09 Escuelas Primaria**

AUTOR	3	0	0	0	0	0		1,157,262.27	0.00	1,157,262.27	0.00	0.00	1,157,262.27	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		1,157,262.27	0.00	1,157,262.27	0.00	0.00	1,157,262.27	0.99%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**01 Educación Básica 10 Secundaria General**

**114028 (24DES0113C) Secundaria General, Profr. Juan Manuel Martínez Mendoza**      **0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000**      **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de cuatro aulas	101,137.56	0.00	101,137.56	0.00	0.00	101,137.56	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		101,137.56	0.00	101,137.56	0.00	0.00	101,137.56	0.00%	100.00%

**114029 (24EES0006T) Secundaria General Solidaridad**      **0001 San Luis Potosí, Garita de Jalisco**      **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de dos aulas	97,965.33	0.00	97,965.33	0.00	0.00	97,965.33	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		97,965.33	0.00	97,965.33	0.00	0.00	97,965.33	0.00%	100.00%

**Totales 10 Secundaria General**

AUTOR	2	0	0	0	0	0		199,102.89	0.00	199,102.89	0.00	0.00	199,102.89	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		199,102.89	0.00	199,102.89	0.00	0.00	199,102.89	0.00%	100.00%

**01 Educación Básica 13 Centro de Desarrollo Infantil**

**114044 (24DDI0001T) Cendi No. 3 "Guadalupe Rodea de Jonguitud"**      **0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Dunas**      **MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de comedor, cocina, bodega, lavandería, reparación de aulas existentes y obra exterior.	525,192.34	0.00	525,192.34	0.00	0.00	525,192.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		525,192.34	0.00	525,192.34	0.00	0.00	525,192.34	0.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**Totales 13 Centro de Desarrollo Infantil**

AUTOR	1	0	0	0	0	0		525,192.34	0.00	525,192.34	0.00	0.00	525,192.34	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		525,192.34	0.00	525,192.34	0.00	0.00	525,192.34	0.00%	100.00%

**TOTALES P.G.O. 201104**

AUTOR	8	10	0	0	3	13		7,548,310.26	0.00	7,548,310.26	0.00	0.00	7,548,310.26	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	10	0	0	3	13		7,548,310.26	0.00	7,548,310.26	0.00	0.00	7,548,310.26	66.85%	100.00%