

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012
P. G. O. 201140

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03 Educación Superior Escuela Normal

112401 (24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" **0001 Matehuala** **MUNICIPIO** **20 Matehuala**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de modulo sanitario	737,000.00	0.00	737,000.00	22,110.00	0.00	759,110.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		737,000.00	0.00	737,000.00	22,110.00	0.00	759,110.00	100.00%	100.00%

112402 (24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" **0001 Matehuala** **MUNICIPIO** **20 Matehuala**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de red hidráulica	0.00	0.00	0.00	2,017.09	0.00	2,017.09	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,017.09	0.00	2,017.09	0.00%	100.00%

112403 (24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" **0001 Matehuala** **MUNICIPIO** **20 Matehuala**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Sustitución de ventanas en sala audiovisual	0.00	0.00	0.00	1,360.74	0.00	1,360.74	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,360.74	0.00	1,360.74	0.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012
P. G. O. 201140

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio		
112404	(24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano"							0001	Matehuala					MUNICIPIO	20	Matehuala		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	0.00%	100.00%		
112405	(24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano"							0001	Matehuala					MUNICIPIO	20	Matehuala		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de sala audiovisual, remodelación I	0.00	0.00	0.00	270.88	0.00	270.88	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	270.88	0.00	270.88	0.00%	100.00%		
112406	(24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano"							0001	Matehuala					MUNICIPIO	20	Matehuala		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de sala audiovisual, remodelación II	0.00	0.00	0.00	174.72	0.00	174.72	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	174.72	0.00	174.72	0.00%	100.00%		
112415	(24DNL0004K) Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano"							0001	Matehuala					MUNICIPIO	20	Matehuala		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de banquetas y pisos	183,835.10	0.00	183,835.10	5,515.04	0.00	189,350.14	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		183,835.10	0.00	183,835.10	5,515.04	0.00	189,350.14	100.00%	100.00%		

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012
P. G. O. 201140

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio		
112407	Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M)							0001	Cedral					MUNICIPIO	07	Cedral		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 1ª etapa de biblioteca	1,223,271.33	0.00	1,223,271.33	36,698.14	0.00	1,259,969.47	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,223,271.33	0.00	1,223,271.33	36,698.14	0.00	1,259,969.47	100.00%	100.00%		
112408	Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M)							0001	Cedral					MUNICIPIO	07	Cedral		
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0	Cancelada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
112409	Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M)							0001	Cedral					MUNICIPIO	07	Cedral		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de las instalaciones del servicio médico	75,650.41	0.00	75,650.41	2,269.51	0.00	77,919.92	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		75,650.41	0.00	75,650.41	2,269.51	0.00	77,919.92	100.00%	100.00%		
112414	Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M)							0001	Cedral					MUNICIPIO	07	Cedral		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Área para sala de cómputo	225,505.39	0.00	225,505.39	6,765.16	0.00	232,270.55	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		225,505.39	0.00	225,505.39	6,765.16	0.00	232,270.55	100.00%	100.00%		

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
112410	(24DNL0003L) Escuela Normal de la Huasteca Potosina							0029 La Cuchilla	MUNICIPIO			37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de aulas (sustitución de cancelería, puertas y protecciones)	0.00	0.00	0.00	8,689.77	0.00	8,689.77	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,689.77	0.00	0.00	8,689.77	0.00%	100.00%
112411	(24DNL0001N) Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino							0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección	MUNICIPIO			28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1ª Etapa de planta alta, 8 entrejes, estructura U-2C	107,607.31	0.00	107,607.31	13,106.80	0.00	120,714.11	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		107,607.31	0.00	107,607.31	13,106.80	0.00	0.00	120,714.11	0.00%	100.00%
112412	(24DNL0003L) Escuela Normal de la Huasteca Potosina							0029 La Cuchilla	MUNICIPIO			37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario	184,466.02	0.00	184,466.02	5,533.98	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		184,466.02	0.00	184,466.02	5,533.98	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%
112413	(24DNL0001N) Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino							0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección	MUNICIPIO			28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	2ª Etapa de planta alta edificio "B", 8 entrejes, estructura U-2C y rampa.	436,893.20	0.00	436,893.20	13,106.80	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		436,893.20	0.00	436,893.20	13,106.80	0.00	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012
P. G. O. 201140

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03 Totales Educación Superior Escuela Normal

AUTOR	14	0	0	0	0	0	0		3,174,228.76	0.00	3,174,228.76	123,563.49	0.00	3,297,792.25	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		3,174,228.76	0.00	3,174,228.76	123,563.49	0.00	3,297,792.25	96.61%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201140

AUTOR	14	0	0	0	0	0	0		3,174,228.76	0.00	3,174,228.76	123,563.49	0.00	3,297,792.25	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		3,174,228.76	0.00	3,174,228.76	123,563.49	0.00	3,297,792.25	96.61%	100.00%