

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 Colegio de Bachilleres

110501 24ECB0003Y COBACH N° 03

0001 Cedral

MUNICIPIO

07 Cedral

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica de 3 entreejes, estructura U-1C y obra exterior.	560,000.00	0.00	560,000.00	16,800.00	0.00	576,800.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		560,000.00	0.00	560,000.00	16,800.00	0.00	576,800.00	100.00%	100.00%

110502 24ECB0004X COBACH No. 04

0001 El Naranjo

MUNICIPIO

58 El Naranjo

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

110503 24EBC0005W COBACH N° 05

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, 3 entreejes, estructura U-2C planta baja y obras exteriores.	615,000.00	0.00	615,000.00	18,450.00	0.00	633,450.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		615,000.00	0.00	615,000.00	18,450.00	0.00	633,450.00	100.00%	100.00%

110504 24ECB0006V COBACH N° 06

0001 Ciudad Valles, colonia Emiliano Zapata

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de 20 computadoras, 26 mesas dobles y 52 sillas, Laboratorio de Idiomas.	0.00	397,087.38	397,087.38	11,912.62	0.00	409,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	397,087.38	397,087.38	11,912.62	0.00	409,000.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110505 24ECB0013E COBACH N° 07																	
0001 Ahualulco del Sonido 13									MUNICIPIO 01 Ahualulco								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro 48 computadora gabinete torre y software ingles.	0.00	602,055.83	602,055.83	18,061.67	0.00	620,117.50	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	602,055.83	602,055.83	18,061.67	0.00	620,117.50	100.00%	100.00%	
110506 24ECB0007U COBACH N° 08																	
0001 Xilitla									MUNICIPIO 54 Xilitla								
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
110507 24ECB0020O COBACH N° 10																	
0001 Moctezuma									MUNICIPIO 22 Moctezuma								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro 52 computadora gabinete torre y software ingles. 25 computadoras	0.00	485,436.89	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	485,436.89	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	
110508 24ECB0011G COBACH N° 13																	
0001 Tanquián de Escobedo									MUNICIPIO 42 Tanquián de Escobedo								
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
110509 24ECB0013D COBACH N° 14								0001 Tancanhuitz					MUNICIPIO 12 Tancanhuitz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para laboratorio de idiomas	0.00	97,087.38	97,087.38	2,912.62	0.00	100,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	97,087.38	97,087.38	2,912.62	0.00	100,000.00	100.00%	100.00%
110510 24ECB0018Z COBACH N° 15								0001 Ébano					MUNICIPIO 16 Ébano			
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
110511 24ECB0016B COBACH N° 16								0001 San Vicente Tancuayalab					MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab			
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
110512 24ECB0019Z COBACH N° 18								0001 Mexquitic de Carmona					MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación total de servicios sanitarios y su obra exterior.	608,535.49	679,611.65	1,288,147.14	38,644.41	0.00	1,326,791.55	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		608,535.49	679,611.65	1,288,147.14	38,644.41	0.00	1,326,791.55	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110513 24ECB0010H COBACH N° 23								0001 Tierra Nueva				MUNICIPIO 43 Tierra Nueva					
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	

110514 24ECB0029F COBACH N° 29								0001 Villa de Zaragoza				MUNICIPIO 55 Zaragoza					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro 50 computadora gabinete torre y software ingles.	0.00	425,126.69	425,126.69	12,753.80	0.00	437,880.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	425,126.69	425,126.69	12,753.80	0.00	437,880.49	100.00%	100.00%	

110515 24ECB0037Q COBACH N° 31								0001 Aquisión				MUNICIPIO 03 Aquisión					
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	

110516 24ECB0038N COBACH N° 32								0001 Villa de Arriaga				MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga					
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
110517	24ECB0040B COBACH N° 39							0076 Santa María Picula			MUNICIPIO			37 Tamazunchale		
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

110518	24EMS0002F EMSAD 01							0012 Dulce Grande			MUNICIPIO			49 Villa de Ramos		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro 33 computadora gabinete torre y software ingles, mesas dobles, sillas, mesa y silla maestro, sillas de paleta.	0.00	948,022.76	948,022.76	28,440.68	0.00	976,463.44	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	948,022.76	948,022.76	28,440.68	0.00	976,463.44	100.00%	100.00%

110543	24ECB0008T COBACH 02							0001 Villa Hidalgo			MUNICIPIO			51 Villa Hidalgo		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 1ª Etapa de Auditorio de usos múltiples	611,650.49	0.00	611,650.49	18,349.51	0.00	630,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		611,650.49	0.00	611,650.49	18,349.51	0.00	630,000.00	100.00%	100.00%

110544	24ECB0031U COBACH 28							0001 San Luis Potosí, colonia Graciano Sánchez			MUNICIPIO			28 San Luis Potosí		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento de laboratorio de contabilidad	0.00	854,368.93	854,368.93	25,631.07	0.00	880,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	854,368.93	854,368.93	25,631.07	0.00	880,000.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110545 24ECB0033S COBACH 34								010 El Pujal (Álvaro Obregón)				MUNICIPIO		13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para Laboratorio de Informática	0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00	100.00%	100.00%	

Por definir

								MUNICIPIO								
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		500,532.00	0.00	500,532.00	15,015.96	0.00	515,547.96	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		500,532.00	0.00	500,532.00	15,015.96	0.00	515,547.96	100.00%	100.00%

02-22 Totales Colegio de Bachilleres

AUTOR	12	2	0	0	0	2	0		2,895,717.98	4,731,515.96	7,627,233.94	228,817.00	0.00	7,856,050.94	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	0	2	0		2,895,717.98	4,731,515.96	7,627,233.94	228,817.00	0.00	7,856,050.94	100.00%	100.00%

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-24 Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario

110519 24DTA0008L CBTA 123

0001 Cerritos

MUNICIPIO 08 Cerritos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción y equipamiento de un aula didáctica 2 entrejes, estructura U-1C y obras exteriores.	516,428.51	0.00	516,428.51	15,492.86	0.00	531,921.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		516,428.51	0.00	516,428.51	15,492.86	0.00	531,921.37	100.00%	100.00%	

02-24 Totales Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0		516,428.51	0.00	516,428.51	15,492.86	0.00	531,921.37	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	0	1		516,428.51	0.00	516,428.51	15,492.86	0.00	531,921.37	100.00%	100.00%

02-25 CECyTE

110520 CECyTE XI

0005 Aguazarca

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	5	1	0	9	15	0	Construcción de edificio "B" estructura U-2C, planta baja: laboratorio de usos múltiples 4 entrejes, servicios sanitarios 2 entrejes, aula 3 entrejes y bodega de un entreje; planta alta: cuatro aulas de 2.5 entrejes cada una; modulo de escalera, y obras	5,182,061.01	0.00	5,182,061.01	155,461.83	0.00	5,337,522.84	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		5	1	0	9	15	0		5,182,061.01	0.00	5,182,061.01	155,461.83	0.00	5,337,522.84	100.00%	100.00%	

110521 CECyTE X

0252 Escalerillas

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

110522 24ETC0001P CECyTE I

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de computadoras	0.00	485,436.89	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	485,436.89	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%	

110523 24ETC0004M CECyTE IV

0091 Ponciano Arriaga

MUNICIPIO

16 Ébano

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 entreejes cada una, estructura U-2C, planta baja y obras exteriores.	952,185.35	0.00	952,185.35	28,565.56	0.00	980,750.91	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		952,185.35	0.00	952,185.35	28,565.56	0.00	980,750.91	100.00%	100.00%	

110524 24ETC0006K CECyTE VI

0001 Villa de Ramos

MUNICIPIO

49 Villa de Ramos

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 entreejes cada una, estructura U-2C, planta baja y obras exteriores.	881,967.75	0.00	881,967.75	26,459.03	0.00	908,426.78	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		881,967.75	0.00	881,967.75	26,459.03	0.00	908,426.78	100.00%	100.00%	

110525 24ETC0010X CECyTE VII

0033 Chapulhuacanito

MUNICIPIO

37 Tamazunchale

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110526 24ETC0010X CECyTE VII								0033 Chapulhuacanito				MUNICIPIO 37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Construcción de modulo de servicios sanitarios de 2 entrejes, estructura U-2C, planta baja y obras exteriores.	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	38,850.00	0.00	1,333,850.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	2	2	0		1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	38,850.00	0.00	1,333,850.00	100.00%	100.00%	

110527 24ETC0010X CECyTE VII								0033 Chapulhuacanito				MUNICIPIO 37 Tamazunchale					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación general de modulo de servicios sanitarios	755,000.00	0.00	755,000.00	22,650.00	0.00	777,650.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		755,000.00	0.00	755,000.00	22,650.00	0.00	777,650.00	100.00%	100.00%	

110528 24ETC0011W CECyTE VIII								0096 Tezapotla				MUNICIPIO 37 Tamazunchale					
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 entrejes cada una, estructura U-2C planta alta, modulo de escalera y obra exterior	975,000.00	0.00	975,000.00	29,250.00	0.00	1,004,250.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		975,000.00	0.00	975,000.00	29,250.00	0.00	1,004,250.00	100.00%	100.00%	

110529 24ETC0011W CECyTE VIII								0096 Tezapotla				MUNICIPIO 37 Tamazunchale					
AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
110530 24ETC0012V CECyTE IX								0218 Bocas (Estación Bocas)				MUNICIPIO 28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de dos entrejes cada una, estructura U-2C y obras exteriores.	977,691.30	0.00	977,691.30	29,330.74	0.00	1,007,022.04	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		977,691.30	0.00	977,691.30	29,330.74	0.00	1,007,022.04	100.00%	100.00%

Recurso por definir

MUNICIPIO

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0		1,428,164.26	0.00	1,428,164.26	42,844.92	0.00	1,471,009.18	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,428,164.26	0.00	1,428,164.26	42,844.92	0.00	1,471,009.18	100.00%	100.00%

02-25 Totales CECyTE

AUTOR	8	13	1	0	11	25	0		12,447,069.67	485,436.89	12,932,506.56	387,975.19	0.00	13,320,481.75	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	13	1	0	11	25	0		12,447,069.67	485,436.89	12,932,506.56	387,975.19	0.00	13,320,481.75	100.00%	100.00%

02-28 CONALEP

110531 24DPT0001U CONALEP 044 Ciudad Valles.								0001 Ciudad Valles				MUNICIPIO 13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de los edificios	934,384.63	0.00	934,384.63	28,031.54	0.00	962,416.17	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		934,384.63	0.00	934,384.63	28,031.54	0.00	962,416.17	100.00%	100.00%

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

110532 24DPT0009M CONALEP 205 Platel San Luis 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta. MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento de laboratorio	0.00	1,789,651.23	1,789,651.23	53,689.54	0.00	1,843,340.77	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	1,789,651.23	1,789,651.23	53,689.54	0.00	1,843,340.77	100.00%	100.00%

110533 24DPT0009M CONALEP 205 Platel San Luis 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta. MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de aula didáctica	671,452.02	0.00	671,452.02	20,143.56	0.00	691,595.58	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		671,452.02	0.00	671,452.02	20,143.56	0.00	691,595.58	100.00%	100.00%

110534 24DPT0009M CONALEP 205 Platel San Luis 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta. MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación total de módulo de servicio sanitario a modelo SEIT.	637,112.14	0.00	637,112.14	19,113.36	0.00	656,225.50	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		637,112.14	0.00	637,112.14	19,113.36	0.00	656,225.50	100.00%	100.00%

110535 24DPT0005Q CONALEP 043 Ing. Manuel Moreno Torres 0001 San Luis Potosí, Zona Industrial MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de computadoras de escritorio	0.00	504,854.37	504,854.37	15,145.63	0.00	520,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	504,854.37	504,854.37	15,145.63	0.00	520,000.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110536	24DPT0005Q CONALEP 043 Ing. Manuel Moreno Torres							0001 San Luis Potosí, Zona Industrial			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación total de módulo de servicio sanitario a modelo SEIT. Sustitución parcial de red hidráulica	879,830.58	0.00	879,830.58	26,394.92	0.00	906,225.50	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		879,830.58	0.00	879,830.58	26,394.92	0.00	906,225.50	100.00%	100.00%	

110537	24DPT0007O CONALEP 176							0001 Villa de Reyes			MUNICIPIO		50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de aulas didácticas y obras exteriores.	958,234.95	0.00	958,234.95	28,747.05	0.00	986,982.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		958,234.95	0.00	958,234.95	28,747.05	0.00	986,982.00	100.00%	100.00%

110538	24DPT0003S CONALEP 094 Matehuala							0001 Matehuala			MUNICIPIO		20 Matehuala			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de entrenamiento de refrigeración y aire acondicionado.	0.00	503,379.17	503,379.17	15,101.38	0.00	518,480.55	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	503,379.17	503,379.17	15,101.38	0.00	518,480.55	100.00%	100.00%

110539	24DPT0003S CONALEP 094 Matehuala							0001 Matehuala			MUNICIPIO		20 Matehuala			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de un módulo de servicios sanitarios	318,556.07	0.00	318,556.07	9,556.68	0.00	328,112.75	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		318,556.07	0.00	318,556.07	9,556.68	0.00	328,112.75	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
02-28 Totales CONALEP																
AUTOR	9	3	0	0	0	3	0		4,399,570.39	2,797,884.77	7,197,455.16	215,923.66	0.00	7,413,378.82	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	3	0	0	0	3	0		4,399,570.39	2,797,884.77	7,197,455.16	215,923.66	0.00	7,413,378.82	100.00%	100.00%

05-48 ICAT

110540 Centro de Entrenamiento Técnico en Logística.

0001 Soledad de Graciano Sánchez
Fraccionamiento Santa Mónica

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	3	1	0	7	11	0	Construcción de edificio "C", estructura U-2C, P.B. servicios sanitarios 2 ee. bodega de 1 ee. intendencia 1 ee. escalera y laboratorio de simuladores de 3 ee. planta alta: 2 aulas de usos múltiples de 2 ee. cada una, un aula de usos múltiples de 3 ee.	9,708,737.86	0.00	9,708,737.86	291,262.14	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	1	0	7	11	0		9,708,737.86	0.00	9,708,737.86	291,262.14	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%

110541 ICAT

0001 Axtla de Terrazas

MUNICIPIO

53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 1ª Etapa de Infraestructura	1,929,611.65	0.00	1,929,611.65	57,888.35	0.00	1,987,500.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,929,611.65	0.00	1,929,611.65	57,888.35	0.00	1,987,500.00	100.00%	100.00%

110542 ICAT Unidad Móvil Zona Centro

0001 Tierra Nueva

MUNICIPIO

43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo	0.00	283,495.15	283,495.15	8,504.85	0.00	292,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	283,495.15	283,495.15	8,504.85	0.00	292,000.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
05-48 Totales ICAT																
AUTOR	3	3	1	0	7	11	0		11,638,349.51	283,495.15	11,921,844.66	357,655.34	0.00	12,279,500.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	3	1	0	7	11	0		11,638,349.51	283,495.15	11,921,844.66	357,655.34	0.00	12,279,500.00	100.00%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201165																
AUTOR	33	22	2	0	18	42	0		31,897,136.06	8,298,332.77	40,195,468.83	1,205,864.05	0.00	41,401,332.88	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	22	2	0	18	42	0		31,897,136.06	8,298,332.77	40,195,468.83	1,205,864.05	0.00	41,401,332.88	100.00%	100.00%