

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**06 Catorce**

**124263 24DPR1177A1 Primaria Lázaro Cárdenas**

0013 Los Catorce

MUNICIPIO

06 Catorce

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. demolición de edificio A y obra exterior.	408,902.49	0.00	408,902.49	0.00	0.00	408,902.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		408,902.49	0.00	408,902.49	0.00	0.00	0.00	408,902.49	100.00%	100.00%

**124264 24DPR1883E1 Primaria Hermenegildo Galeana**

0015 Guadalupe del Carnicero (La Maroma)

MUNICIPIO

06 Catorce

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada, servicio sanitario tipo Rural y obra exterior.	543,143.11	0.00	543,143.11	0.00	0.00	543,143.11	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		543,143.11	0.00	543,143.11	0.00	0.00	0.00	543,143.11	100.00%	100.00%

**Totales 06 Catorce**

AUTOR	2	2	0	0	1	3	0		952,045.60	0.00	952,045.60	0.00	0.00	952,045.60	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1	0		952,045.60	0.00	952,045.60	0.00	0.00	952,045.60	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**07 Cedral**

**124265 24DJN2577N1 Jardín de Niños Nueva Creación 0001 Cedral MUNICIPIO 07 Cedral**

AUTOR	1	2	0	0	2	4	0	Construcción de dos aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	1,227,430.17	0.00	1,227,430.17	0.00	0.00	1,227,430.17	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		1,227,430.17	0.00	1,227,430.17	0.00	0.00	0.00	1,227,430.17	100.00%	100.00%

**124002 24DPR0110M1 Primaria Emiliano Zapata 0020 Noria de San Pedro MUNICIPIO 07 Cedral**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	529,007.72	0.00	529,007.72	0.00	0.00	529,007.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		529,007.72	0.00	529,007.72	0.00	0.00	0.00	529,007.72	97.00%	100.00%

**124003 24DPR2064E1 Primaria Mariano Arista 0005 El Blanco MUNICIPIO 07 Cedral**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	1,183,378.93	0.00	1,183,378.93	0.00	0.00	1,183,378.93	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,183,378.93	0.00	1,183,378.93	0.00	0.00	0.00	1,183,378.93	96.00%	100.00%

**124193 24DJN0756L1 Jardín de Niños Francisco Javier Mina 0001 Cedral MUNICIPIO 07 Cedral**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,504.45	0.00	280,504.45	0.00	0.00	280,504.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,504.45	0.00	280,504.45	0.00	0.00	0.00	280,504.45	100.00%	100.00%



# INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2012

### P. G. O. 201204



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 07 Cedral</b>																
AUTOR	4	5	0	0	2	7	0		3,220,321.27	0.00	3,220,321.27	0.00	0.00	3,220,321.27	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96%	0.00%
TERM	0	0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	5	0	0	0	5	0		3,220,321.27	0.00	3,220,321.27	0.00	0.00	3,220,321.27	98.04%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**15 Charcas**

**124266 24DJN0108H1 Jardín de Niños Hidalgo**

0001 Charcas

MUNICIPIO

15 Charcas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en el edificio A.	823,092.43	0.00	823,092.43	0.00	0.00	823,092.43	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		823,092.43	0.00	823,092.43	0.00	0.00	0.00	823,092.43	100.00%	100.00%

**124194 24DPR0133X1 Primaria Vicente Guerrero**

0053 Vicente Guerrero (Las Escobas)

MUNICIPIO

15 Charcas

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	271,430.88	0.00	271,430.88	0.00	0.00	271,430.88	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		271,430.88	0.00	271,430.88	0.00	0.00	0.00	271,430.88	100.00%	100.00%

**124109 24DPR3030V1 Primaria Hernán Cortes**

0012 Cerro Prieto

MUNICIPIO

15 Charcas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A y C.	233,851.14	0.00	233,851.14	0.00	0.00	233,851.14	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		233,851.14	0.00	233,851.14	0.00	0.00	0.00	233,851.14	59.00%	100.00%

**Totales 15 Charcas**

AUTOR	3	1	0	0	0	1	0		1,328,374.45	0.00	1,328,374.45	0.00	0.00	1,328,374.45	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22%	0.00%
TERM		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,328,374.45	0.00	1,328,374.45	0.00	0.00	1,328,374.45	92.78%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**17 Guadalajara**

**124004 24DJN071811 Jardín de Niños Amado Nervo**

0011 Charco Blanco

MUNICIPIO

17 Guadalajara

AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. un servicio sanitario rural, cerco perimetral y obras exteriores.	841,065.12	0.00	841,065.12	0.00	0.00	841,065.12	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	1	3	0		841,065.12	0.00	841,065.12	0.00	0.00	841,065.12	100.00%	100.00%

**124005 24DJN0651R1 Jardín de Niños María Elena Chanes S 0014 Entronque de Matehuala (El Huizache).**

MUNICIPIO

17 Guadalajara

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 5.30 m. y obra exterior.	210,395.23	0.00	210,395.23	0.00	0.00	210,395.23	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		210,395.23	0.00	210,395.23	0.00	0.00	210,395.23	92.00%	100.00%

**124006 24DJN0867Q1 Jardín de Niños Adolfo Ruiz Cortinez 0024 El Milagro de Guadalupe**

MUNICIPIO

17 Guadalajara

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior.	244,745.16	0.00	244,745.16	0.00	0.00	244,745.16	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		244,745.16	0.00	244,745.16	0.00	0.00	244,745.16	92.00%	100.00%

**124110 24DJN0879V1 Jardín de Niños Federico Froebel**

0029 La Noria de Las Flores

MUNICIPIO

17 Guadalajara

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario rural 1ª etapa y rehabilitación de la infraestructura física del plantel edif. A.	225,702.11	0.00	225,702.11	0.00	0.00	225,702.11	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		225,702.11	0.00	225,702.11	0.00	0.00	225,702.11	80.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124007 24DPR2094Z1 Primaria Benito Juárez 0056 San Gregorio MUNICIPIO 17 Guadalcazar</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción en estructura Regional, de un aula didáctica 6.00 x 8.00 m. anexo 6.00 x 5.30 m. y obra exterior.	528,640.87	0.00	528,640.87	0.00	0.00	528,640.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		528,640.87	0.00	528,640.87	0.00	0.00	528,640.87	98.00%	100.00%	
<b>124008 24DPR2130N1 Primaria Adolfo López Mateos 0029 La Noria de Las Flores MUNICIPIO 17 Guadalcazar</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	538,830.18	0.00	538,830.18	0.00	0.00	538,830.18	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		538,830.18	0.00	538,830.18	0.00	0.00	538,830.18	98.00%	100.00%	
<b>124009 24DPR2896P1 Primaria Miguel Hidalgo 0049 San Agustín MUNICIPIO 17 Guadalcazar</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	131,469.52	0.00	131,469.52	0.00	0.00	131,469.52	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		131,469.52	0.00	131,469.52	0.00	0.00	131,469.52	77.00%	100.00%	
<b>124111 24DPR0369J1 Primaria Miguel Hidalgo 0001 Guadalcazar MUNICIPIO 17 Guadalcazar</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel edif. A, B y C.	552,396.92	0.00	552,396.92	0.00	0.00	552,396.92	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		552,396.92	0.00	552,396.92	0.00	0.00	552,396.92	99.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 17 Guadalupe</b>																
AUTOR	8	5	0	0	3	8	0		3,273,245.11	0.00	3,273,245.11	0.00	0.00	3,273,245.11	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	5	0	0	3	8	0		3,273,245.11	0.00	3,273,245.11	0.00	0.00	3,273,245.11	95.76%	100.00%

**20 Matehuala**

**124010 24DPR2979Y Primaria Revolución Mexicana**

0001 Matehuala, Santa Ana Oriente (lado oriente Carretera 57 MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario rural y obras exteriores	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	70.00%	100.00%

**124011 24DPR0161T Primaria Francisco I. Madero**

0104 El Vaquero

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	567,485.22	0.00	567,485.22	0.00	0.00	567,485.22	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		567,485.22	0.00	567,485.22	0.00	0.00	567,485.22	100.00%	100.00%

**124012 24EPR0033X Primaria José Rosas Moreno**

0001 Matehuala

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de barda.	249,487.45	0.00	249,487.45	0.00	0.00	249,487.45	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		249,487.45	0.00	249,487.45	0.00	0.00	249,487.45	86.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124267 24DPR2461D1 Primaria Profr. Francisco González Bc 0001 Matehuala**

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	671,886.97	0.00	671,886.97	0.00	0.00	671,886.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		671,886.97	0.00	671,886.97	0.00	0.00	0.00	671,886.97	100.00%	100.00%

**124268 24EPR0215F1 Primaria María del Socorro Leos Hernández 0001 Matehuala**

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	676,306.36	0.00	676,306.36	0.00	0.00	676,306.36	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		676,306.36	0.00	676,306.36	0.00	0.00	0.00	676,306.36	100.00%	100.00%

**Totales 20 Matehuala**

AUTOR	5	8	0	0	1	9	0		2,373,166.00	0.00	2,373,166.00	0.00	0.00	2,373,166.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10%	0.00%
TERM	0	6	0	0	0	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	6	0	0	0	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	1	3	0		2,373,166.00	0.00	2,373,166.00	0.00	0.00	2,373,166.00	95.90%	100.00%

**22 Moctezuma**

**124269 24DJN0091Y1 Jardín de Niños Manuel Jose Othón 0001 Moctezuma**

MUNICIPIO 22 Moctezuma

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C, D y obra exterior	865,470.15	0.00	865,470.15	0.00	0.00	865,470.15	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		865,470.15	0.00	865,470.15	0.00	0.00	0.00	865,470.15	100.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124195 24ETV1273B1 Telesecundaria Juan Sarabia**

0006 Barrancas

MUNICIPIO

22 Moctezuma

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,351.45	0.00	279,351.45	0.00	0.00	279,351.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,351.45	0.00	279,351.45	0.00	0.00	0.00	279,351.45	100.00%	100.00%

**Totales 22 Moctezuma**

AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		1,144,821.60	0.00	1,144,821.60	0.00	0.00	1,144,821.60	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,144,821.60	0.00	1,144,821.60	0.00	0.00	1,144,821.60	100.00%	100.00%

**25 Salinas**

**124270 24DJN0942G1 Jardín de Niños Netzahualcóyotl**

0007 Colonia Juárez (Colonias)

MUNICIPIO

25 Salinas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B y C.	240,361.45	0.00	240,361.45	0.00	0.00	240,361.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		240,361.45	0.00	240,361.45	0.00	0.00	0.00	240,361.45	100.00%	100.00%

**124013 24DPR0316E1 Primaria Club de Leones Núm. 1**

0001 Salinas de Hidalgo

MUNICIPIO

25 Salinas

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	482,379.97	0.00	482,379.97	0.00	0.00	482,379.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		482,379.97	0.00	482,379.97	0.00	0.00	0.00	482,379.97	93.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124196 24DES0106T1 Secundaria General Jesús Silva Herzc 0001 Salinas de Hidalgo**

MUNICIPIO 25 Salinas

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de dos entreejes cada una, estructura U-1C y obras exteriores.	963,066.70	0.00	963,066.70	0.00	0.00	963,066.70	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		963,066.70	0.00	963,066.70	0.00	0.00	963,066.70	100.00%	100.00%

**Totales 25 Salinas**

AUTOR	3	4	0	0	0	4	0		1,685,808.12	0.00	1,685,808.12	0.00	0.00	1,685,808.12	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.39%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	4	0	0	0	4		1,685,808.12	0.00	1,685,808.12	0.00	0.00	1,685,808.12	26.61%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**33 Santo Domingo**

**124015 24DJN0129U Jardín de Niños Juan José Martínez 0025 San Juan del Salado MUNICIPIO 33 Santo Domingo**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	239,330.30	0.00	239,330.30	0.00	0.00	239,330.30	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		239,330.30	0.00	239,330.30	0.00	0.00	0.00	239,330.30	40.00%	100.00%

**124016 24DPR1131F Primaria Cuauhtémoc 0010 Congregación de Santo Domingo MUNICIPIO 33 Santo Domingo**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario rural y obras exteriores	279,231.40	0.00	279,231.40	0.00	0.00	279,231.40	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		279,231.40	0.00	279,231.40	0.00	0.00	0.00	279,231.40	39.00%	100.00%

**124014 24ETV1031E Telesecundaria Lupita Rodea de Jongiti 0015 Jesús María MUNICIPIO 33 Santo Domingo**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	244,321.43	0.00	244,321.43	0.00	0.00	244,321.43	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		244,321.43	0.00	244,321.43	0.00	0.00	0.00	244,321.43	63.00%	100.00%

**124017 24ETV0772R Telesecundaria Benito Juárez 0020 El Sabino MUNICIPIO 33 Santo Domingo**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	266,504.73	0.00	266,504.73	0.00	0.00	266,504.73	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		266,504.73	0.00	266,504.73	0.00	0.00	0.00	266,504.73	40.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 33 Santo Domingo</b>																
AUTOR	4	2	0	0	1	3	0		1,029,387.86	0.00	1,029,387.86	0.00	0.00	1,029,387.86	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	1	3	0		1,029,387.86	0.00	1,029,387.86	0.00	0.00	1,029,387.86	45.19%	100.00%

**44 Vanegas**

**124197 24DJN0013U1 Jardín de Niños Prof. Enrique Hernánc0001 Vanegas**

MUNICIPIO 44 Vanegas

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,146.14	0.00	279,146.14	0.00	0.00	279,146.14	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,146.14	0.00	279,146.14	0.00	0.00	279,146.14	100.00%	100.00%

**124018 24DJN1044U1 Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau0023 El Tepetate**

MUNICIPIO 44 Vanegas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	740,961.24	0.00	740,961.24	0.00	0.00	740,961.24	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		740,961.24	0.00	740,961.24	0.00	0.00	740,961.24	97.00%	100.00%

**Totales 44 Vanegas**

AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		1,020,107.38	0.00	1,020,107.38	0.00	0.00	1,020,107.38	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,020,107.38	0.00	1,020,107.38	0.00	0.00	1,020,107.38	97.82%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**45 Venado**

**124198 24DPR0758Z1 Primaria Aquiles Serdán**

0063 El Tecolote

MUNICIPIO 45 Venado

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

**124199 24ETV0927C1 Telesecundaria Benito Juárez**

0017 Cinco de Mayo

MUNICIPIO 45 Venado

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	278,931.54	0.00	278,931.54	0.00	0.00	278,931.54	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		278,931.54	0.00	278,931.54	0.00	0.00	0.00	278,931.54	100.00%	100.00%

**Totales 45 Venado**

AUTOR	2	2	0	0	0	2	0		559,056.54	0.00	559,056.54	0.00	0.00	559,056.54	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	2	0	0	0	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	2	0	0	0	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		559,056.54	0.00	559,056.54	0.00	0.00	0.00	559,056.54	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**56 Villa de Arista**

**124271 24DJN112111 Jardín de Niños Luis G. Urbina 0035 Rincón de Leijas MUNICIPIO 56 Villa de Arista**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A y B, más obra exterior	216,825.97	0.00	216,825.97	0.00	0.00	216,825.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		216,825.97	0.00	216,825.97	0.00	0.00	0.00	216,825.97	100.00%	100.00%

**124019 24DPR148311 Primaria Emiliano Zapata 0002 Villa de Arista MUNICIPIO 56 Villa de Arista**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	456,770.76	0.00	456,770.76	0.00	0.00	456,770.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		456,770.76	0.00	456,770.76	0.00	0.00	0.00	456,770.76	100.00%	100.00%

**124200 24ETV0131X1 Telesecundaria Arquímedes Caballero 0012 Derramaderos MUNICIPIO 56 Villa de Arista**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	278,671.78	0.00	278,671.78	0.00	0.00	278,671.78	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		278,671.78	0.00	278,671.78	0.00	0.00	0.00	278,671.78	100.00%	100.00%

**Totales 56 Villa de Arista**

AUTOR	3	1	0	0	0	1	0		952,268.51	0.00	952,268.51	0.00	0.00	952,268.51	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	1	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		952,268.51	0.00	952,268.51	0.00	0.00	952,268.51	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**47 Villa de Guadalupe**

**124020 24DJN0146K1 Jardín de Niños Simón Bolívar**      **0052 Santa Teresa**      **MUNICIPIO 47 Villa de Guadalupe**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	187,990.39	0.00	187,990.39	0.00	0.00	187,990.39	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		187,990.39	0.00	187,990.39	0.00	0.00	0.00	187,990.39	90.00%	100.00%

**124021 24DPR0780B1 Primaria Melchor Ocampo**      **0014 Jarillas**      **MUNICIPIO 47 Villa de Guadalupe**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	205,064.91	0.00	205,064.91	0.00	0.00	205,064.91	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		205,064.91	0.00	205,064.91	0.00	0.00	0.00	205,064.91	90.00%	100.00%

**124022 24DPR0781A1 Primaria Ejercito Agrarista Revolucion**      **0017 Llano de Jesús María**      **MUNICIPIO 47 Villa de Guadalupe**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	197,966.01	0.00	197,966.01	0.00	0.00	197,966.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		197,966.01	0.00	197,966.01	0.00	0.00	0.00	197,966.01	90.00%	100.00%

**Totales 47 Villa de Guadalupe**

AUTOR	3	0	0	0	3	3	0		591,021.31	0.00	591,021.31	0.00	0.00	591,021.31	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	3	3		591,021.31	0.00	591,021.31	0.00	0.00	591,021.31	90.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**48 Villa de La Paz**

**124023 24DJN1062J Jardín de Niños Manuel José Othón 0009 Los Nazarios MUNICIPIO 48 Villa de La Paz**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	260,347.37	0.00	260,347.37	0.00	0.00	260,347.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		260,347.37	0.00	260,347.37	0.00	0.00	0.00	260,347.37	86.00%	100.00%

**124024 24ETV1265T Telesecundaria José Mariano Jiménez 0008 Limones MUNICIPIO 48 Villa de La Paz**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	189,459.54	0.00	189,459.54	0.00	0.00	189,459.54	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		189,459.54	0.00	189,459.54	0.00	0.00	0.00	189,459.54	89.00%	100.00%

**Totales 48 Villa de La Paz**

AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		449,806.91	0.00	449,806.91	0.00	0.00	449,806.91	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	0	1		0	449,806.91	0.00	449,806.91	0.00	0.00	449,806.91	87.26%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**49 Villa de Ramos**

**124272 24DJN0167X1 Jardín de Niños Jean Peaget**

0001 Villa de Ramos

MUNICIPIO

49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en los edificios A, B, C, D, más obra exterior	649,219.90	0.00	649,219.90	0.00	0.00	649,219.90	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		649,219.90	0.00	649,219.90	0.00	0.00	649,219.90	100.00%	100.00%

**124112 24DPR0816Z1 Primaria Ponciano Arriaga**

0034 Martín (Cerrito de Martín).

MUNICIPIO

49 Villa de Ramos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación general de la infraestructura del plantel en edif. A, B y C y obras exteriores.	889,164.47	0.00	889,164.47	0.00	0.00	889,164.47	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		889,164.47	0.00	889,164.47	0.00	0.00	889,164.47	97.00%	100.00%

**124201 24DPR2425Z1 Primaria Ponciano Arriaga**

0012 Dulce Grande

MUNICIPIO

49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	249,651.08	0.00	249,651.08	0.00	0.00	249,651.08	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		249,651.08	0.00	249,651.08	0.00	0.00	249,651.08	100.00%	100.00%

**124202 24ETV0209U1 Telesecundaria Lic. Benito Juárez**

0028 Salitral de Carrera

MUNICIPIO

49 Villa de Ramos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,636.66	0.00	279,636.66	0.00	0.00	279,636.66	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		279,636.66	0.00	279,636.66	0.00	0.00	279,636.66	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124113 24ETV1016M1 Telesecundaria Agustín Melgar</b>																	
									0114 El Toro		MUNICIPIO		49 Villa de Ramos				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural 1ª Etapa y obras exteriores.	190,639.65	0.00	190,639.65	0.00	0.00	190,639.65	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		190,639.65	0.00	190,639.65	0.00	0.00	0.00	190,639.65	85.00%	100.00%

**Totales 49 Villa de Ramos**

AUTOR	5	2	0	0	2	4	0		2,258,311.76	0.00	2,258,311.76	0.00	0.00	2,258,311.76	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	1	3	0		2,258,311.76	0.00	2,258,311.76	0.00	0.00	2,258,311.76	97.55%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**51 Villa Hidalgo**

**124203 24DPR0868F1 Primaria Ismael Salas**

0058 Veinte de Noviembre

MUNICIPIO

51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%

**124025 24DPR1564T Primaria Miguel Hidalgo y Costilla**

0032 El Pocito

MUNICIPIO

51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	199,999.21	0.00	199,999.21	0.00	0.00	199,999.21	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		199,999.21	0.00	199,999.21	0.00	0.00	0.00	199,999.21	84.00%	100.00%

**124114 24DPR0860N Primaria Ignacio Zaragoza**

0031 Peotillos

MUNICIPIO

51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y rehabilitación general de la infraestructura del plantel en edificios A, B, C, D, E y F mas obras exteriores	768,785.70	0.00	768,785.70	0.00	0.00	768,785.70	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		768,785.70	0.00	768,785.70	0.00	0.00	0.00	768,785.70	100.00%	100.00%

**124026 24ETV0197F Telesecundaria Gabriela Mistral**

0007 Corcovada

MUNICIPIO

51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	222,072.87	0.00	222,072.87	0.00	0.00	222,072.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		222,072.87	0.00	222,072.87	0.00	0.00	0.00	222,072.87	53.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 51 Villa Hidalgo</b>																
AUTOR	4	1	0	0	3	4	0		1,466,206.78	0.00	1,466,206.78	0.00	0.00	1,466,206.78	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	2	3	0		1,466,206.78	0.00	1,466,206.78	0.00	0.00	1,466,206.78	90.70%	100.00%

**01 Ahualulco**

**124027 24DPR2408I Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra 0054 Clavellinas**

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	248,654.71	0.00	248,654.71	0.00	0.00	248,654.71	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		248,654.71	0.00	248,654.71	0.00	0.00	248,654.71	51.00%	100.00%

**124028 24DPR0342C Primaria José Ma. Morelos y Pavón**

0048 Yerbabuena

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	258,368.08	0.00	258,368.08	0.00	0.00	258,368.08	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		258,368.08	0.00	258,368.08	0.00	0.00	258,368.08	60.00%	100.00%

**124029 24DPR1206F Primaria Profr. Demetrio Moreno**

0032 Rincón de Yerbabuena

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	225,091.10	0.00	225,091.10	0.00	0.00	225,091.10	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		225,091.10	0.00	225,091.10	0.00	0.00	225,091.10	59.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124204 24DML004511 Educación Especial Nueva Creación 0001 Ahualulco MUNICIPIO 01 Ahualulco**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de cerco	398,923.35	0.00	398,923.35	0.00	0.00	398,923.35	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0	perimetral, plaza cívica,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0	andadores, red eléctrica y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	barandales de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		398,923.35	0.00	398,923.35	0.00	0.00	398,923.35	100.00%	100.00%

**Totales 01 Ahualulco**

AUTOR	4	2	0	0	1	3	0		1,131,037.24	0.00	1,131,037.24	0.00	0.00	1,131,037.24	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	2	0	0	1	3		1,131,037.24	0.00	1,131,037.24	0.00	0.00	1,131,037.24	71.93%	100.00%

**04 Armadillo de los Infante**

**124115 24DPR1389D1 Primaria Hermenegildo Galeana 0033 Paso del Águila MUNICIPIO 04 Armadillo de los Infante**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la	211,903.20	0.00	211,903.20	0.00	0.00	211,903.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0	infraestructura física del plantel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0	en edif. A, B y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		211,903.20	0.00	211,903.20	0.00	0.00	211,903.20	5.00%	100.00%

**124156 24ETV0307V1 Telesecundaria Cristóbal Colon 0030 Palomas (El Valle de Palomas) MUNICIPIO 04 Armadillo de los Infante**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la	346,265.26	0.00	346,265.26	0.00	0.00	346,265.26	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0	infraestructura física del plantel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0	en edif. A, B, C, D y E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		346,265.26	0.00	346,265.26	0.00	0.00	346,265.26	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124157 24ETV0312G1 Telesecundaria Miguel Hidalgo**

0037 Pozo del Carmen

MUNICIPIO

04 Armadillo de los Infante

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B y C.	171,573.60	0.00	171,573.60	0.00	0.00	171,573.60	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		171,573.60	0.00	171,573.60	0.00	0.00	0.00	171,573.60	93.88%	100.00%

**Totales 04 Armadillo de los Infante**

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		729,742.06	0.00	729,742.06	0.00	0.00	729,742.06	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		729,742.06	0.00	729,742.06	0.00	0.00	0.00	729,742.06	70.97%	100.00%

**09 Cerro de San Pedro**

**124158 24DJN0034G1 Jardín de Niños Ovidio Decroly**

0008 Portezuelo

MUNICIPIO

09 Cerro de San Pedro

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B, C, D y E.	186,696.33	0.00	186,696.33	0.00	0.00	186,696.33	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		186,696.33	0.00	186,696.33	0.00	0.00	0.00	186,696.33	99.00%	100.00%

**124030 24DJN0094V1 Jardín de Niños Blas Escontria**

0020 Planta del Carmen (El Ocho)

MUNICIPIO

09 Cerro de San Pedro

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	280,499.84	0.00	280,499.84	0.00	0.00	280,499.84	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,499.84	0.00	280,499.84	0.00	0.00	0.00	280,499.84	61.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 09 Cerro de San Pedro</b>																
AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		467,196.17	0.00	467,196.17	0.00	0.00	467,196.17	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1	0		467,196.17	0.00	467,196.17	0.00	0.00	467,196.17	76.19%	100.00%

**21 Mexquitic de Carmona**

**124159 24DJN Jardín de Niños Nueva Creación**

**0124 Cerrito de Estanzuela**

**MUNICIPIO**

**21 Mexquitic de Carmona**

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. servicio sanitario Rural y obras exteriores	568,225.05	0.00	568,225.05	0.00	0.00	568,225.05	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	2		568,225.05	0.00	568,225.05	0.00	0.00	568,225.05	100.00%	100.00%

**124031 24DJN1182W1 Jardín de Niños Vicente Guerrero**

**0031 Huizachillos**

**MUNICIPIO**

**21 Mexquitic de Carmona**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	248,827.20	0.00	248,827.20	0.00	0.00	248,827.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	0	1		248,827.20	0.00	248,827.20	0.00	0.00	248,827.20	54.00%	100.00%

**124116 24DJN0069W1 Jardín de Niños Antonio Caso**

**0001 Mexquitic de Carmona**

**MUNICIPIO**

**21 Mexquitic de Carmona**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en edificio B.	403,136.07	0.00	403,136.07	0.00	0.00	403,136.07	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		403,136.07	0.00	403,136.07	0.00	0.00	403,136.07	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124117 24DJN0368U1 Jardín de Niños Francisco Javier Clavi 0044 Maravillas</b>																	
										<b>MUNICIPIO</b>		<b>21 Mexquitic de Carmona</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en edif. A y B.	261,959.19	0.00	261,959.19	0.00	0.00	261,959.19	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		261,959.19	0.00	261,959.19	0.00	0.00	0.00	261,959.19	32.00%	100.00%
<b>124160 24DPR0188Z Primaria Álvaro Obregón</b>																	
										<b>0033 Paisanos</b>		<b>MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona</b>					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	267,661.57	0.00	267,661.57	0.00	0.00	267,661.57	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		267,661.57	0.00	267,661.57	0.00	0.00	0.00	267,661.57	99.00%	100.00%
<b>Totales 21 Mexquitic de Carmona</b>																	
AUTOR	5	3	0	0	1	4	0		1,749,809.08	0.00	1,749,809.08	0.00	0.00	1,749,809.08	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	3	0	0	1	4		1,749,809.08	0.00	1,749,809.08	0.00	0.00	1,749,809.08	83.13%	100.00%	



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**28 San Luis Potosí**

**124032 24EJN0397O1 Jardín de Niños Graciela Carrillo Ramo 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	478,835.86	0.00	478,835.86	0.00	0.00	478,835.86	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		478,835.86	0.00	478,835.86	0.00	0.00	0.00	478,835.86	95.00%	100.00%

**124033 24DJN0292V1 Jardín de Niños Xicoténcatl 0001 San Luis Potosí, Colonia General I. Martínez MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel	477,654.18	0.00	477,654.18	0.00	0.00	477,654.18	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		477,654.18	0.00	477,654.18	0.00	0.00	0.00	477,654.18	45.00%	100.00%

**124118 24DJN0001P1 Jardín de Niños Prof. Miguel Ma. Casti 0001 San Luis Potosí, U.H.Librado Rivera MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel edif. A, B, C y D.	529,912.34	0.00	529,912.34	0.00	0.00	529,912.34	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		529,912.34	0.00	529,912.34	0.00	0.00	0.00	529,912.34	100.00%	100.00%

**124119 24DJN2497B1 Jardín de Niños Bertha Von Glumer 0001 San Luis Potosí, Fracc. Real de Peñasco MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0	Obra Cancelada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124149 24EJN0004L1 Jardín de Niños Alma Infantil</b>																	
									0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	223,287.67	0.00	223,287.67	0.00	0.00	223,287.67	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		223,287.67	0.00	223,287.67	0.00	0.00	0.00	223,287.67	78.00%	100.00%
<b>124161 24DJN0116Q1 Jardín de Niños Platero y Yo</b>																	
									0001 San Luis Potosí, Col. Hidalgo			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B y C.	562,434.20	0.00	562,434.20	0.00	0.00	562,434.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		562,434.20	0.00	562,434.20	0.00	0.00	0.00	562,434.20	100.00%	100.00%
<b>124162 24EJN0015R1 Jardín de Niños Vicente Rivera</b>																	
									0001 San Luis Potosí, colonia Julián Carrillo			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de barda perimetral por sustitución y rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B, C y D.	331,707.65	0.00	331,707.65	0.00	0.00	331,707.65	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		331,707.65	0.00	331,707.65	0.00	0.00	0.00	331,707.65	100.00%	100.00%
<b>124163 24EJN0398N Jardín de Niños Elisa Acosta González</b>																	
									0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento El Rosedal			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Construcción de tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores, con la contratación de los servicios de agua,	1,443,624.44	0.00	1,443,624.44	0.00	0.00	1,443,624.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	2	5	0		1,443,624.44	0.00	1,443,624.44	0.00	0.00	0.00	1,443,624.44	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124164 24EJN0409C Jardín de Niños Celia Carrizales Cervantes** 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Barrio El Vergel MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Construcción de tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores, con la contratación de los servicios de agua, drenaje y electricidad.	1,452,744.87	0.00	1,452,744.87	0.00	0.00	1,452,744.87	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	2	5	0		1,452,744.87	0.00	1,452,744.87	0.00	0.00	1,452,744.87	100.00%	100.00%

**124034 24DPR0116G1 Primaria Sebastián Lerdo de Tejada** 0001 San Luis Potosí, Fracc. Sauzalito MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	5	0	0	11	16	0	Construcción de edificio "A", estructura U-2C, P.B. 2 cooperativas 1 ee. cada una, servicio sanitario 2 ee. escalera, 2 aulas didácticas de 2 ee. cada una; P.A. 2 direcciones de 1 ee. cada una.	3,453,891.49	0.00	3,453,891.49	0.00	0.00	3,453,891.49	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		5	0	0	11	16	0		3,453,891.49	0.00	3,453,891.49	0.00	0.00	3,453,891.49	98.00%	100.00%

**124035 24EPR0124O1 Primaria Prof. Eligio Campos Ávila** 0211 Fracción El Aguaje MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	674,667.41	0.00	674,667.41	0.00	0.00	674,667.41	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		674,667.41	0.00	674,667.41	0.00	0.00	674,667.41	100.00%	100.00%

**124036 24EPR0527H1 Primaria Jose Toribio Sanchez Torres** 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Valle de Dalias MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	715,026.64	0.00	715,026.64	0.00	0.00	715,026.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		715,026.64	0.00	715,026.64	0.00	0.00	715,026.64	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124037 24EPR0529F1 Primaria Sebastián Contreras García 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Misión del Palmar II MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	626,633.17	0.00	626,633.17	0.00	0.00	626,633.17	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		626,633.17	0.00	626,633.17	0.00	0.00	0.00	626,633.17	100.00%	100.00%

**124038 24DPR2985I1 Primaria Ricardo Flores Magon (matutina) 0001 San Luis Potosí, Colonia Las Flores MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	223,216.62	0.00	223,216.62	0.00	0.00	223,216.62	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		223,216.62	0.00	223,216.62	0.00	0.00	0.00	223,216.62	36.00%	100.00%

**124039 24DPR2773F Primaria Justo Sierra 0001 San Luis Potosí, colonia Las Piedras MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	229,412.05	0.00	229,412.05	0.00	0.00	229,412.05	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		229,412.05	0.00	229,412.05	0.00	0.00	0.00	229,412.05	54.00%	100.00%

**124150 24EPR0212I1 Primaria Clara Córdova Morán 0001 San Luis Potosí, Colonia Agua Clara MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obras exteriores	203,538.20	0.00	203,538.20	0.00	0.00	203,538.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		203,538.20	0.00	203,538.20	0.00	0.00	0.00	203,538.20	44.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124151</b>	<b>24DPR31251I Primaria Profr. Lucio Sandoval Rivera</b>							<b>0001 San Luis Potosí Fracc. del Llano</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y rehabilitación de servicio sanitario edificio "D" y obras exteriores.	606,687.11	0.00	606,687.11	0.00	0.00	606,687.11	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		606,687.11	0.00	606,687.11	0.00	0.00	0.00	606,687.11	48.00%	100.00%
<b>124165</b>	<b>24EPR0526I Primaria Porfirio Vega Sánchez</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento El Rosedal</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>			
AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Construcción de tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores, con la contratación de los servicios de agua,	1,404,295.97	0.00	1,404,295.97	0.00	0.00	1,404,295.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	2	5	0		1,404,295.97	0.00	1,404,295.97	0.00	0.00	0.00	1,404,295.97	100.00%	100.00%
<b>124191</b>	<b>24DPR1519G Primaria Niños Héroe</b>							<b>0001 San Luis Potosí, colonia Himno Nacional 2ª Sec.</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	275,860.39	0.00	275,860.39	0.00	0.00	275,860.39	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		275,860.39	0.00	275,860.39	0.00	0.00	0.00	275,860.39	100.00%	100.00%
<b>124040</b>	<b>24DES0112D1 Secundaria General Camilo Arriaga</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Fracc. Lomas de Satélite</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>			
AUTOR	1	0	0	1	0	1	0	Construcción de Taller de Taller de Computo 4 entreejes, estructura U-3C, 1º nivel y obras exteriores.	581,177.45	0.00	581,177.45	0.00	0.00	581,177.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	1	0	1	0		581,177.45	0.00	581,177.45	0.00	0.00	0.00	581,177.45	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124041</b>	<b>24DES0113C1 Secundaria General Prof. Juan Manuel Martínez Mendoza</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Fracc. Aguaje 2000</b>			<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>					
AUTOR	1	0	0	1	0	1	0	Construcción de Taller de Cómputo 5 entreejes, estructura U-3C, 2º nivel y obras exteriores.	780,052.63	0.00	780,052.63	0.00	0.00	780,052.63	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	1	0	1	0		780,052.63	0.00	780,052.63	0.00	0.00	780,052.63	100.00%	100.00%	
<b>124120</b>	<b>24DES0026H Secundaria General Francisco González Bocanegra</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Colonia Atlas</b>			<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A.	243,806.07	0.00	243,806.07	0.00	0.00	243,806.07	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		243,806.07	0.00	243,806.07	0.00	0.00	243,806.07	54.00%	100.00%	
<b>124121</b>	<b>24DES0056B1 Secundaria General Julián Martínez Is</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Fracc. 3a. Chica</b>			<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>					
AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Construcción edificio "F" estructura U-2C, planta baja aula de cómputo y sala de maestros, planta alta dos aulas didácticas de 2.5 entreejes cada una y obras exteriores.	1,648,870.77	0.00	1,648,870.77	0.00	0.00	1,648,870.77	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		3	0	0	1	4	0		1,648,870.77	0.00	1,648,870.77	0.00	0.00	1,648,870.77	99.00%	100.00%	
<b>124166</b>	<b>24DES0022L1 Secundaria General Lázaro Cárdenas</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Villa de Pozos</b>			<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>					
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas de 2 entreejes cada una, planta baja estructura U-2C y obras exteriores.	1,521,462.99	0.00	1,521,462.99	0.00	0.00	1,521,462.99	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		1,521,462.99	0.00	1,521,462.99	0.00	0.00	1,521,462.99	100.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124167 24EES0006T Secundaria General Solidaridad 0001 San Luis Potosí, Colonia Garita de Jalisco MUNICIPIO 28 San Luis Potosí</b>																	
AUTOR	1	0	1	0	10	11	0	Construcción de laboratorio múltiple y modulo de servicios sanitarios en edificio "I" y modulo de administración edificio "B" y obras exteriores.	2,251,348.51	0.00	2,251,348.51	0.00	0.00	2,251,348.51	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	10	11	0		2,251,348.51	0.00	2,251,348.51	0.00	0.00	2,251,348.51	100.00%	100.00%	
<b>124168 24ETV0654C1 Telesecundaria Sor Juana Inés de La Cruz 0262 Peñasco MUNICIPIO 28 San Luis Potosí</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. 1ª etapa de servicios sanitarios tipo Rural y rehabilitación general de la infraestructura y obras	651,002.46	0.00	651,002.46	0.00	0.00	651,002.46	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		651,002.46	0.00	651,002.46	0.00	0.00	651,002.46	100.00%	100.00%	
<b>124169 24DST0049K Secundaria Técnica No. 42 0001 San Luis Potosí, Prados de San Vicente 2ª Sección MUNICIPIO 28 San Luis Potosí</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica de 2 entrejes, estructura U-1C y obra exterior.	433,793.95	0.00	433,793.95	0.00	0.00	433,793.95	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		433,793.95	0.00	433,793.95	0.00	0.00	433,793.95	100.00%	100.00%	
<b>Totales 28 San Luis Potosí</b>																	
AUTOR	26	38	1	2	29	70	0		22,024,945.09	0.00	22,024,945.09	0.00	0.00	22,024,945.09	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	38	1	2	29	70	0		22,024,945.09	0.00	22,024,945.09	0.00	0.00	22,024,945.09	94.50%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**32 Santa María del Río**

**124122 24DJN0990Q1 Jardín de Niños Vicente Rivera Hernár 0001 Santa María del Río Colonia Gustavo Díaz Ordaz MUNICIPIO 32 Santa María del Río**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edificio A.	280,458.78	0.00	280,458.78	0.00	0.00	280,458.78	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,458.78	0.00	280,458.78	0.00	0.00	0.00	280,458.78	71.00%	100.00%

**124123 24DJN0300N Jardín de Niños Fray Toribio de Benave 0077 Enramadas MUNICIPIO 32 Santa María del Río**

AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Construcción de servicio sanitario de 6x8 con dirección y obras exteriores.	491,752.72	0.00	491,752.72	0.00	0.00	491,752.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	2	2	0		491,752.72	0.00	491,752.72	0.00	0.00	0.00	491,752.72	100.00%	100.00%

**124205 24DJN1507L1 Jardín de Niños Prof. Rafael Ramírez C 0284 Fracción El Toro MUNICIPIO 32 Santa María del Río**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del edificio A y obra exterior	209,520.66	0.00	209,520.66	0.00	0.00	209,520.66	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		209,520.66	0.00	209,520.66	0.00	0.00	0.00	209,520.66	100.00%	100.00%

**124273 24KJN0431P1 Jardín de Niños Preescolar Comunitari 0219 Puerto de Victoria MUNICIPIO 32 Santa María del Río**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificio A y B, construcción de primera etapa de un modulo de servicios sanitarios tipo Rural y obra exterior	287,603.12	0.00	287,603.12	0.00	0.00	287,603.12	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		287,603.12	0.00	287,603.12	0.00	0.00	0.00	287,603.12	100.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124042 24DPR0484A1 Primaria Miguel Hidalgo 0048 El Carmen MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	688,781.77	0.00	688,781.77	0.00	0.00	688,781.77	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		688,781.77	0.00	688,781.77	0.00	0.00	0.00	688,781.77	100.00%	100.00%
<b>124043 24DPR0850G1 Primaria Francisco Villa 0142 El Molino Cinco Señores MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	389,708.38	0.00	389,708.38	0.00	0.00	389,708.38	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		389,708.38	0.00	389,708.38	0.00	0.00	0.00	389,708.38	100.00%	100.00%
<b>124170 24DPR0490L1 Primaria Francisco Gonzalez Bocaneg 291 El Tule MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B, C y D.	310,454.21	0.00	310,454.21	0.00	0.00	310,454.21	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		310,454.21	0.00	310,454.21	0.00	0.00	0.00	310,454.21	100.00%	100.00%
<b>124171 24DPR1698I1 Primaria Lic. Benito Juárez 0047 La Cardona MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	265,894.96	0.00	265,894.96	0.00	0.00	265,894.96	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		265,894.96	0.00	265,894.96	0.00	0.00	0.00	265,894.96	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124172 24DPR1292S Primaria Miguel Hidalgo 0297 Villela MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B, C, D, E, F, G y H.	312,100.43	0.00	312,100.43	0.00	0.00	312,100.43	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		312,100.43	0.00	312,100.43	0.00	0.00	0.00	312,100.43	100.00%	100.00%
<b>124173 24DPR0488X Primaria Alberto Carrera Torres 0284 Fracción El Toro MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario Rural y obras exteriores	245,688.29	0.00	245,688.29	0.00	0.00	245,688.29	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		245,688.29	0.00	245,688.29	0.00	0.00	0.00	245,688.29	100.00%	100.00%
<b>124206 24KPR0329S1 Primaria Conafe Curso Comunitario 0219 Puerto de Victoria MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario Rural y obras exteriores	275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%
<b>124274 24DPR1046I1 Primaria Pascual M. Hernández 0001 Santa María del Río MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B, C y D.	994,396.19	0.00	994,396.19	0.00	0.00	994,396.19	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		994,396.19	0.00	994,396.19	0.00	0.00	0.00	994,396.19	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124174 24ETV0971Q Telesecundaria Ignacio Allende**

0284 Fracción El Toro

MUNICIPIO

32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario Rural y obras exteriores	230,035.28	0.00	230,035.28	0.00	0.00	230,035.28	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		230,035.28	0.00	230,035.28	0.00	0.00	230,035.28	100.00%	100.00%	

**Totales 32 Santa María del Río**

AUTOR	13	1	0	0	6	7	0		4,981,743.79	0.00	4,981,743.79	0.00	0.00	4,981,743.79	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63%	0.00%	
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	5	6		0	4,981,743.79	0.00	4,981,743.79	0.00	0.00	4,981,743.79	98.37%	100.00%

**35 Soledad de Graciano Sánchez**

**124044 24DJN0068X1 Jardín de Niños Simón Bolívar**

001 Soledad de Graciano Sanchez

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	268,856.51	0.00	268,856.51	0.00	0.00	268,856.51	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		268,856.51	0.00	268,856.51	0.00	0.00	268,856.51	60.00%	100.00%	

**124045 24DJN0125Y1 Jardín de Niños Lic. Ildelfonso Díaz de 0026 Rancho Nuevo**

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	209,292.32	0.00	209,292.32	0.00	0.00	209,292.32	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		209,292.32	0.00	209,292.32	0.00	0.00	209,292.32	55.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124124 24DJN0304J Jardín de Niños Juan Valentín Jiménez   0001 Soledad de Graciano Sánchez, colonia Jardines del Vall MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A.	154,625.74	0.00	154,625.74	0.00	0.00	154,625.74	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		154,625.74	0.00	154,625.74	0.00	0.00	0.00	154,625.74	15.00%	100.00%
<b>124175 24DJN2507S Jardín de Niños Silvia Rosales Gaitán 0001 Soledad de Graciano Sanchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	271,549.61	0.00	271,549.61	0.00	0.00	271,549.61	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		271,549.61	0.00	271,549.61	0.00	0.00	0.00	271,549.61	99.00%	100.00%
<b>124207 24DJN2212G1 Jardín de Niños Luis G. Monzón Teyat. 0001 Soledad de Graciano Sanchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
<b>124208 24DJN2564J1 Jardín de Niños Estefanía Castañeda 0001 Soledad de Graciano Sanchez, colonia Genovevo Rivas MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124275 24DJN2578M1 Jardín de Niños Amalia Noyola Rodríguez 0001 Soledad de Graciano Sanchez, Fraccionamiento La Misi- MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	2	0	0	2	4	0	Construcción de dos aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior	1,196,036.22	0.00	1,196,036.22	0.00	0.00	1,196,036.22	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	2	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		1,196,036.22	0.00	1,196,036.22	0.00	0.00	0.00	1,196,036.22	100.00%	100.00%

**124276 24EJN0029U1 Jardín de Niños Educadora Esperanza 0001 Soledad de Graciano Sanchez, Hogares Ferrocarrileros- MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de barda perimetral	341,381.23	0.00	341,381.23	0.00	0.00	341,381.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		341,381.23	0.00	341,381.23	0.00	0.00	0.00	341,381.23	100.00%	100.00%

**124125 24DPR1034D1 Primaria Margarita Maza de Juárez 0005 General Cándido Navarro (Laguna Seca) MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. F y G, y obras exteriores.	648,954.55	0.00	648,954.55	0.00	0.00	648,954.55	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		648,954.55	0.00	648,954.55	0.00	0.00	0.00	648,954.55	100.00%	100.00%

**124277 24DPR1289E1 Primaria Club San Luis Rey de Chicag 0001 Soledad de Graciano Sanchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios A y B	519,409.55	0.00	519,409.55	0.00	0.00	519,409.55	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		519,409.55	0.00	519,409.55	0.00	0.00	0.00	519,409.55	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124278 24DPR2418P1 Primaria Francisco Gonzalez Bocaneg 0001 Soledad de Graciano Sanchez, Colonia Cactus Infonavit MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios A, B, C y D	755,028.15	0.00	755,028.15	0.00	0.00	755,028.15	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		755,028.15	0.00	755,028.15	0.00	0.00	0.00	755,028.15	100.00%	100.00%
<b>124176 24DPR2498R1 Primaria Amalia Noyola Rodríguez Soledad de Graciano Sanchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	634,395.44	0.00	634,395.44	0.00	0.00	634,395.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		634,395.44	0.00	634,395.44	0.00	0.00	0.00	634,395.44	100.00%	100.00%
<b>124209 24EPR0528G Primaria Jesús Ramón Álvarez 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento La Virge MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
<b>124279 24EES0061M2 Secundaria General Filomeno Mata 0001 Soledad de Graciano Sanchez MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios A y B más obra exterior	662,948.65	0.00	662,948.65	0.00	0.00	662,948.65	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		662,948.65	0.00	662,948.65	0.00	0.00	0.00	662,948.65	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124280 24DST0083R1 Secundaria Técnica Núm. 76 0026 Rancho Nuevo MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica de 2 entreejes adosada (6 columnas) estructura U-1C, más obra exterior	442,551.44	0.00	442,551.44	0.00	0.00	442,551.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		442,551.44	0.00	442,551.44	0.00	0.00	0.00	442,551.44	100.00%	100.00%

<b>124046 24ETV0684X1 Telesecundaria Benito Juárez 0005 General Cándido Navarro (Laguna Seca) MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	627,336.47	0.00	627,336.47	0.00	0.00	627,336.47	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		627,336.47	0.00	627,336.47	0.00	0.00	0.00	627,336.47	100.00%	100.00%

**Totales 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	16	11	0	0	3	14	0		7,572,740.88	0.00	7,572,740.88	0.00	0.00	7,572,740.88	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44%	0.00%
TERM		0	0	0	0	2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	11	0	0	1	12		7,572,740.88	0.00	7,572,740.88	0.00	0.00	7,572,740.88	95.56%	100.00%

**43 Tierra Nueva**

<b>124177 24DJN0007J1 Jardín de Niños Jonás E Salk 0001 Tierra Nueva MUNICIPIO 43 Tierra Nueva</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	256,930.16	0.00	256,930.16	0.00	0.00	256,930.16	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		256,930.16	0.00	256,930.16	0.00	0.00	0.00	256,930.16	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124178 24DJN1037K1 Jardín de Niños Francisco Javier Clavi 0039 Fracción de Hacienda Vieja MUNICIPIO 43 Tierra Nueva**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B y D.	170,957.77	0.00	170,957.77	0.00	0.00	170,957.77	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		170,957.77	0.00	170,957.77	0.00	0.00	170,957.77	100.00%	100.00%

**124179 24DJN2161Q1 Jardín de Niños Manuel Jose Othon 0025 Cerro de la Virgen MUNICIPIO 43 Tierra Nueva**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	251,900.66	0.00	251,900.66	0.00	0.00	251,900.66	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		251,900.66	0.00	251,900.66	0.00	0.00	251,900.66	100.00%	100.00%

**Totales 43 Tierra Nueva**

AUTOR	3	2	0	0	0	2	0		679,788.59	0.00	679,788.59	0.00	0.00	679,788.59	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	2	0	0	0	2		679,788.59	0.00	679,788.59	0.00	0.00	679,788.59	100.00%	100.00%

**46 Villa de Arriaga**

**124047 24DJN1108O1 Jardín de Niños Himno Nacional 0001 Villa de Arriaga MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga**

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	727,914.93	0.00	727,914.93	0.00	0.00	727,914.93	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		727,914.93	0.00	727,914.93	0.00	0.00	727,914.93	100.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124126 24DJN0509C1 Jardín de Niños Leopoldo Kiel 0058 San Antonio MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edificio A.	177,513.80	0.00	177,513.80	0.00	0.00	177,513.80	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		177,513.80	0.00	177,513.80	0.00	0.00	0.00	177,513.80	41.00%	100.00%

**124048 24DPR3114C1 Primaria Álvaro Obregón 0055 Puerto Espino MUNICIPIO 46 Villa de Arriaga**

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	459,810.23	0.00	459,810.23	0.00	0.00	459,810.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		459,810.23	0.00	459,810.23	0.00	0.00	0.00	459,810.23	100.00%	100.00%

**Totales 46 Villa de Arriaga**

AUTOR	3	4	0	0	1	5	0		1,365,238.96	0.00	1,365,238.96	0.00	0.00	1,365,238.96	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	4	0	0	1	5		1,365,238.96	0.00	1,365,238.96	0.00	0.00	0.00	1,365,238.96	92.33%	100.00%

**50 Villa de Reyes**

**124052 24DJN0501K1 Jardín de Niños Adriana Meade 0058 La Ventilla MUNICIPIO 50 Villa de Reyes**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	505,732.95	0.00	505,732.95	0.00	0.00	505,732.95	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		505,732.95	0.00	505,732.95	0.00	0.00	0.00	505,732.95	99.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio		
<b>124281</b>	<b>24DJN1131P1</b>	<b>Jardín de Niños Fray Motolinía</b>						<b>0037</b>	<b>Presa San Agustín</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>50</b>	<b>Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios A, B, C y D, más obra exterior	350,774.15	0.00	350,774.15	0.00	0.00	350,774.15	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		350,774.15	0.00	350,774.15	0.00	0.00	0.00	350,774.15	100.00%	100.00%	
<b>124049</b>	<b>24DPR2927S1</b>	<b>Primaria Emiliano Zapata</b>						<b>0070</b>	<b>La Presa (La Presita)</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>50</b>	<b>Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	487,270.99	0.00	487,270.99	0.00	0.00	487,270.99	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		487,270.99	0.00	487,270.99	0.00	0.00	0.00	487,270.99	99.00%	100.00%	
<b>124050</b>	<b>24DPR0841Z</b>	<b>Primaria Julián de los Reyes</b>						<b>0035</b>	<b>Pardo</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>50</b>	<b>Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	217,741.13	0.00	217,741.13	0.00	0.00	217,741.13	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		217,741.13	0.00	217,741.13	0.00	0.00	0.00	217,741.13	60.00%	100.00%	
<b>124053</b>	<b>24DPR0804V1</b>	<b>Primaria Justo Sierra</b>						<b>0058</b>	<b>La Ventilla</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>50</b>	<b>Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	661,344.26	0.00	661,344.26	0.00	0.00	661,344.26	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		661,344.26	0.00	661,344.26	0.00	0.00	0.00	661,344.26	99.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124180 24DPR0834P Primaria Liberación</b>																	
									<b>0119 Gogorron Viejo (El Pozo del Carmen)</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>50 Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	280,514.32	0.00	280,514.32	0.00	0.00	280,514.32	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,514.32	0.00	280,514.32	0.00	0.00	0.00	280,514.32	100.00%	100.00%
<b>124210 24DPR1556K1 Primaria Mariano Matamoros</b>																	
									<b>0010 Cabras</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>50 Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
<b>124051 24ETV0106Y Telesecundaria General Vicente Guerrero</b>																	
									<b>0003 Alberto Carrera Torres</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>50 Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	252,851.83	0.00	252,851.83	0.00	0.00	252,851.83	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		252,851.83	0.00	252,851.83	0.00	0.00	0.00	252,851.83	67.00%	100.00%
<b>124054 24ETV0116E Telesecundaria Francisco Villa</b>																	
									<b>0034 Palomas</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>50 Villa de Reyes</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	266,862.12	0.00	266,862.12	0.00	0.00	266,862.12	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		266,862.12	0.00	266,862.12	0.00	0.00	0.00	266,862.12	65.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124055 24ETV0103A1 Telesecundaria Sor Juana Inés de La C 0058 La Ventilla**

MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	935,296.81	0.00	935,296.81	0.00	0.00	935,296.81	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		935,296.81	0.00	935,296.81	0.00	0.00	0.00	935,296.81	99.00%	100.00%

**Totales 50 Villa de Reyes**

AUTOR	10	7	0	0	0	7	0		4,238,513.56	0.00	4,238,513.56	0.00	0.00	4,238,513.56	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84%	0.00%
TERM		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	6	0	0	0	6		0.00	0.00	4,238,513.56	0.00	0.00	0.00	4,238,513.56	93.16%	100.00%

**55 Zaragoza**

**124127 24DJN1110C1 Jardín de Niños Rufino Tamayo**

0021 Cerro Gordo

MUNICIPIO 55 Zaragoza

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. B y C.	280,648.51	0.00	280,648.51	0.00	0.00	280,648.51	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,648.51	0.00	280,648.51	0.00	0.00	0.00	280,648.51	50.00%	100.00%

**124181 24DJN0665U1 Jardín de Niños Olmeca**

0035 La Esperanza

MUNICIPIO 55 Zaragoza

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B y C.	335,391.61	0.00	335,391.61	0.00	0.00	335,391.61	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		335,391.61	0.00	335,391.61	0.00	0.00	0.00	335,391.61	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124182 24DJN1112A1 Jardín de Niños Federico Chopin 0087 San Jose de Gómez MUNICIPIO 55 Zaragoza</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A, B y C.	200,298.44	0.00	200,298.44	0.00	0.00	200,298.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		200,298.44	0.00	200,298.44	0.00	0.00	0.00	200,298.44	99.00%	100.00%

<b>124190 24ETV0928B Telesecundaria Miguel de la Madrid 0021 Cerro Gordo MUNICIPIO 55 Zaragoza</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	280,714.20	0.00	280,714.20	0.00	0.00	280,714.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	0	1		0	280,714.20	0.00	280,714.20	0.00	0.00	280,714.20	99.00%	100.00%

**Totales 55 Zaragoza**

AUTOR	4	1	0	0	0	1	0		1,097,052.76	0.00	1,097,052.76	0.00	0.00	1,097,052.76	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	0	1	0	1,097,052.76	0.00	1,097,052.76	0.00	0.00	1,097,052.76	86.77%	100.00%

**02 Alaquines**

<b>124128 24DJN0736Y Jardín de Niños Amado Nervo 0029 San José del Corito MUNICIPIO 02 Alaquines</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A y obras exteriores	271,762.76	0.00	271,762.76	0.00	0.00	271,762.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	1	1		0	271,762.76	0.00	271,762.76	0.00	0.00	271,762.76	78.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124129 24DJN1518R Jardín de Niños José Joaquín Fernández 0017 Ojo de Agua**

MUNICIPIO 02 Alaquines

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edificios A y B y obras exteriores	260,061.93	0.00	260,061.93	0.00	0.00	260,061.93	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		260,061.93	0.00	260,061.93	0.00	0.00	260,061.93	58.00%	100.00%

**124130 24DPR2008M Primaria Josefa Ortíz de Domínguez 0012 Martínez**

MUNICIPIO 02 Alaquines

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	273,087.04	0.00	273,087.04	0.00	0.00	273,087.04	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		273,087.04	0.00	273,087.04	0.00	0.00	273,087.04	79.00%	100.00%

**Totales 02 Alaquines**

AUTOR	3	1	0	0	2	3	0		804,911.73	0.00	804,911.73	0.00	0.00	804,911.73	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	2	3		804,911.73	0.00	804,911.73	0.00	0.00	804,911.73	71.88%	100.00%

**08 Cerritos**

**124211 24DJN0648D1 Jardín de Niños Carmen Ramos del Río 0019 Ojo de Agua**

MUNICIPIO 08 Cerritos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124212 24DPR2728T1 Primaria Benito Juárez**

0001 Cerritos

MUNICIPIO

08 Cerritos

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

**Totales 08 Cerritos**

AUTOR	2	2	0	0	0	2	0		560,250.00	0.00	560,250.00	0.00	0.00	560,250.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	2	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	2	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		560,250.00	0.00	560,250.00	0.00	0.00	0.00	560,250.00	100.00%	100.00%

**10 Ciudad del Maíz**

**124282 24DCC0490F1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroe: 0260 Ejido San José, Fraccionamiento La Pista**

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada, modulo de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	621,530.29	0.00	621,530.29	0.00	0.00	621,530.29	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		621,530.29	0.00	621,530.29	0.00	0.00	0.00	621,530.29	100.00%	100.00%

**124213 24DPB0403Z1 Primaria Indígena Miguel Barragán**

0260 Ejido San José, Fraccionamiento La Pista

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,384.15	0.00	280,384.15	0.00	0.00	280,384.15	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,384.15	0.00	280,384.15	0.00	0.00	0.00	280,384.15	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124192 24DPR1624R Primaria Mariano Moctezuma</b>																	
									0001 Ciudad del Maíz		MUNICIPIO		10 Ciudad del Maíz				
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas de 2 entrejes cada una, planta baja estructura U-2C, demolición de edificio existente y obra exterior	1,375,062.01	0.00	1,375,062.01	0.00	0.00	1,375,062.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		1,375,062.01	0.00	1,375,062.01	0.00	0.00	1,375,062.01	100.00%	100.00%	

<b>124056 24ETV0628E1 Telesecundaria Juventud y Patriotismo</b>																	
									0001 Ciudad del Maíz, Villa de San José		MUNICIPIO		10 Ciudad del Maíz				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	256,976.10	0.00	256,976.10	0.00	0.00	256,976.10	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		256,976.10	0.00	256,976.10	0.00	0.00	256,976.10	30.00%	100.00%	

**Totales 10 Ciudad del Maíz**

AUTOR	4	6	0	0	1	7	0		2,533,952.55	0.00	2,533,952.55	0.00	0.00	2,533,952.55	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10%	0.00%
TERM		0	1	0	0	1	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	1	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	5	0	0	0	5		2,533,952.55	0.00	2,533,952.55	0.00	0.00	2,533,952.55	92.90%	100.00%

**11 Ciudad Fernández**

<b>124214 24DJN0522X1 Jardín de Niños Ramón López Velarde</b>																	
									0001 Ciudad Fernández		MUNICIPIO		11 Ciudad Fernández				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,468.18	0.00	280,468.18	0.00	0.00	280,468.18	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,468.18	0.00	280,468.18	0.00	0.00	280,468.18	100.00%	100.00%	



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124215 24DPR0051N1 Primaria Himno Nacional**

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

**Totales 11 Ciudad Fernández**

AUTOR	2	2	0	0	0	2	0		560,593.18	0.00	560,593.18	0.00	0.00	560,593.18	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	2	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	2	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		560,593.18	0.00	560,593.18	0.00	0.00	560,593.18	100.00%	100.00%

**23 Rayón**

**124131 24DJN0687F Jardín de Niños Francisco González Bo**

0044 Tierras Coloradas

MUNICIPIO

23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A.	165,118.01	0.00	165,118.01	0.00	0.00	165,118.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		165,118.01	0.00	165,118.01	0.00	0.00	0.00	165,118.01	70.00%	100.00%

**124132 24DJN1964Z Jardín de Niños Mariano Jiménez**

0001 Rayón, Barrio del Calichal

MUNICIPIO

23 Rayón

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	268,948.30	0.00	268,948.30	0.00	0.00	268,948.30	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		268,948.30	0.00	268,948.30	0.00	0.00	0.00	268,948.30	82.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio			
<b>124216</b>	<b>24DJN2219Z1</b>	<b>Jardín de Niños Manuel M. Ponce</b>						<b>0001</b>	<b>Rayón</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>23</b>	<b>Rayón</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%			
<b>124057</b>	<b>24DPR0249X</b>	<b>Primaria Melchor Ocampo</b>						<b>0001</b>	<b>Rayón</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>23</b>	<b>Rayón</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	405,377.96	0.00	405,377.96	0.00	0.00	405,377.96	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		405,377.96	0.00	405,377.96	0.00	0.00	405,377.96	100.00%	100.00%			
<b>124058</b>	<b>24DPR1066W</b>	<b>Primaria Melchor Ocampo</b>						<b>0041</b>	<b>San Felipe de Jesús Gamotes</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>23</b>	<b>Rayón</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	220,804.92	0.00	220,804.92	0.00	0.00	220,804.92	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00%	0.00%			
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		220,804.92	0.00	220,804.92	0.00	0.00	220,804.92	27.00%	100.00%			
<b>124133</b>	<b>24DPR0044D</b>	<b>Primaria Francisco González Bocanegra</b>						<b>0001</b>	<b>Rayón</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>23</b>	<b>Rayón</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A.	308,101.97	0.00	308,101.97	0.00	0.00	308,101.97	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		308,101.97	0.00	308,101.97	0.00	0.00	308,101.97	100.00%	100.00%			

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124217 24DPR3276O Primaria Profr. Rafael Ramírez**

0074 Crucero de Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del edificio H y obra exterior	137,734.30	0.00	137,734.30	0.00	0.00	137,734.30	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		137,734.30	0.00	137,734.30	0.00	0.00	0.00	137,734.30	100.00%	100.00%

**Totales 23 Rayón**

AUTOR	7	2	0	0	0	2	0		1,786,210.46	0.00	1,786,210.46	0.00	0.00	1,786,210.46	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	0	2	0		1,786,210.46	0.00	1,786,210.46	0.00	0.00	0.00	1,786,210.46	85.49%	100.00%

**24 Rioverde**

**124059 24EJN0390V Jardín de Niños Carmen Velarde Balder.0001 Rioverde**

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	219,580.23	0.00	219,580.23	0.00	0.00	219,580.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		219,580.23	0.00	219,580.23	0.00	0.00	0.00	219,580.23	65.00%	100.00%

**124060 24DPR2450Y Primaria Profr. Juan Miranda Uresti**

0001 Rioverde

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	159,488.13	0.00	159,488.13	0.00	0.00	159,488.13	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		159,488.13	0.00	159,488.13	0.00	0.00	0.00	159,488.13	55.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124061 24DPR0108Y Primaria Profr. Gregorio Torres Quinter 0001 Rioverde, Fraccionamiento Los Pinos MUNICIPIO 24 Rioverde</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	108,664.86	0.00	108,664.86	0.00	0.00	108,664.86	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		108,664.86	0.00	108,664.86	0.00	0.00	0.00	108,664.86	10.00%	100.00%
<b>124218 24EPR0039R1 Primaria Sor Juana Inés de la Cruz 0001 Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del Plantel.	911,274.22	0.00	911,274.22	0.00	0.00	911,274.22	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		911,274.22	0.00	911,274.22	0.00	0.00	0.00	911,274.22	100.00%	100.00%
<b>124219 24EPR0524K1 Primaria Profa. Martha Gallegos Brion 0001 Rioverde, Fraccionamiento Gabriel Martínez MUNICIPIO 24 Rioverde</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
<b>124283 24EES0063K2 Secundaria General Dolores H. Viuda 0001 Rioverde MUNICIPIO 24 Rioverde</b>																	
AUTOR	1	4	0	0	2	6	0	Construcción de cuatro aulas de 2 entreejes cada una, modulo de servicios sanitarios de 2 entreejes, escalera, planta baja en estructura U-3C y obra exterior	2,677,108.69	0.00	2,677,108.69	0.00	0.00	2,677,108.69	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		4	0	0	2	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		4	0	0	2	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,677,108.69	0.00	2,677,108.69	0.00	0.00	0.00	2,677,108.69	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124062 24ETV0584Y Telesecundaria Profra. Esther Méndez L 0081 San José del Tapanco**

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	261,179.45	0.00	261,179.45	0.00	0.00	261,179.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		261,179.45	0.00	261,179.45	0.00	0.00	0.00	261,179.45	73.00%	100.00%

**124063 24ETV0583Z Telesecundaria Lic. Benito Juárez**

0001 Rioverde, San Marcos

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	259,625.82	0.00	259,625.82	0.00	0.00	259,625.82	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		259,625.82	0.00	259,625.82	0.00	0.00	0.00	259,625.82	75.00%	100.00%

**124064 24EDI0156V1 Cendis Cedia No. 6 Profra. Francisca Z:0001 Rioverde**

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	1,215,714.94	0.00	1,215,714.94	0.00	0.00	1,215,714.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,215,714.94	0.00	1,215,714.94	0.00	0.00	0.00	1,215,714.94	92.00%	100.00%

**Totales 24 Rioverde**

AUTOR	9	9	0	0	2	11	0		6,092,761.34	0.00	6,092,761.34	0.00	0.00	6,092,761.34	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86%	0.00%
TERM		0	5	0	0	2	7		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	5	0	0	2	7		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	4	0	0	0	4		0	6,092,761.34	0.00	6,092,761.34	0.00	0.00	6,092,761.34	92.14%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**27 San Ciró de Acosta**

**124220 24ETV016401 Telesecundaria Manuel José Othón 0050 El Pitahaya (Santa Cruz del Pitayo) MUNICIPIO 27 San Ciró de Acosta**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,803.41	0.00	279,803.41	0.00	0.00	279,803.41	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,803.41	0.00	279,803.41	0.00	0.00	0.00	279,803.41	100.00%	100.00%

**124134 24DST0017S1 Secundaria Técnica Núm. 17 0001 San Ciró de Acosta MUNICIPIO 27 San Ciró de Acosta**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel edif. A, B y E.	1,357,723.01	0.00	1,357,723.01	0.00	0.00	1,357,723.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,357,723.01	0.00	1,357,723.01	0.00	0.00	0.00	1,357,723.01	93.00%	100.00%

**124284 24DML0036D1 Educación Especial Centro de Atención 0001 San Ciró de Acosta MUNICIPIO 27 San Ciró de Acosta**

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula de educación especial de 2 entrejes con servicio sanitario, estructura U-1C aislada y obra exterior	457,708.34	0.00	457,708.34	0.00	0.00	457,708.34	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		457,708.34	0.00	457,708.34	0.00	0.00	0.00	457,708.34	100.00%	100.00%

**Totales 27 San Ciró de Acosta**

AUTOR	3	2	0	0	1	3	0		2,095,234.76	0.00	2,095,234.76	0.00	0.00	2,095,234.76	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54%	0.00%
TERM	0	2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	2	0	0	1	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		2,095,234.76	0.00	2,095,234.76	0.00	0.00	2,095,234.76	95.46%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**30 San Nicolás Tolentino**

**124135 24DJN0144M Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez 0045 Santa Catarina**

MUNICIPIO 30 San Nicolás Tolentino

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A.	150,320.44	0.00	150,320.44	0.00	0.00	150,320.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		150,320.44	0.00	150,320.44	0.00	0.00	0.00	150,320.44	40.00%	100.00%

**124136 24DPR0456E Primaria Alma Potosina**

0001 San Nicolás Tolentino

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. B.	203,873.41	0.00	203,873.41	0.00	0.00	203,873.41	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		203,873.41	0.00	203,873.41	0.00	0.00	0.00	203,873.41	25.00%	100.00%

**124065 24ETV0678M Telesecundaria Emiliano Zapata**

0029 Morenos

MUNICIPIO

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	246,708.24	0.00	246,708.24	0.00	0.00	246,708.24	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		246,708.24	0.00	246,708.24	0.00	0.00	0.00	246,708.24	40.00%	100.00%

**Totales 30 San Nicolás Tolentino**

AUTOR	3	0	0	0	1	1	0		600,902.09	0.00	600,902.09	0.00	0.00	600,902.09	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	1	1		0	600,902.09	0.00	600,902.09	0.00	0.00	600,902.09	34.91%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**52 Villa Juárez**

**124221 24DPR0885W1 Primaria Venustiano Carranza 0017 San Isidro MUNICIPIO 52 Villa Juárez**

AUTOR	1		0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%	

**Totales 52 Villa Juárez**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%

**05 Cárdenas**

**124285 24DJN0776Z1 Jardín de Niños Juan Ramón Jiménez 0010 Lobos MUNICIPIO 05 Cárdenas**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en el edificio B y obra exterior	236,117.84	0.00	236,117.84	0.00	0.00	236,117.84	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		236,117.84	0.00	236,117.84	0.00	0.00	236,117.84	100.00%	100.00%	

**124286 24EJN0032H1 Jardín de Niños Educadora María Luis: 0066 Barrio El Corito MUNICIPIO 05 Cárdenas**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada, obra exterior, terminación de barda y contratación de servicio eléctrico	375,429.78	0.00	375,429.78	0.00	0.00	375,429.78	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		375,429.78	0.00	375,429.78	0.00	0.00	375,429.78	100.00%	100.00%	



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124222 24EPR0005A Primaria Heroínas Mexicanas**

0001 Cárdenas

MUNICIPIO

05 Cárdenas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del Plantel	392,710.33	0.00	392,710.33	0.00	0.00	392,710.33	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		392,710.33	0.00	392,710.33	0.00	0.00	0.00	392,710.33	100.00%	100.00%

**124183 24EPR0008Y Primaria Niños Héroe**

0001 Cárdenas

MUNICIPIO

05 Cárdenas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel.	449,561.02	0.00	449,561.02	0.00	0.00	449,561.02	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		449,561.02	0.00	449,561.02	0.00	0.00	0.00	449,561.02	100.00%	100.00%

**Totales 05 Cárdenas**

AUTOR	4	1	0	0	0	1	0		1,453,818.97	0.00	1,453,818.97	0.00	0.00	1,453,818.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,453,818.97	0.00	1,453,818.97	0.00	0.00	0.00	1,453,818.97	100.00%	100.00%

**19 Lagunillas**

**124137 24DES0024J1 Secundaria General Emiliano Zapata**

0001 Lagunillas

MUNICIPIO

19 Lagunillas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A y B.	55,961.95	0.00	55,961.95	0.00	0.00	55,961.95	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		55,961.95	0.00	55,961.95	0.00	0.00	0.00	55,961.95	35.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 19 Lagunillas</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		55,961.95	0.00	55,961.95	0.00	0.00	55,961.95	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		55,961.95	0.00	55,961.95	0.00	0.00	55,961.95	35.00%	100.00%

**31 Santa Catarina**

**124066 24DCC0092H1 Jardín de Niños Indígena Valentín Górr 0025 San Diego (Pueblo Viejo)**

MUNICIPIO 31 Santa Catarina

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	248,369.15	0.00	248,369.15	0.00	0.00	248,369.15	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		248,369.15	0.00	248,369.15	0.00	0.00	248,369.15	45.00%	100.00%

**124223 24DPB0035V1 Primaria Indígena Mariano Escobedo 0022 Paso de Botello**

MUNICIPIO 31 Santa Catarina

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

**Totales 31 Santa Catarina**

AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		528,494.15	0.00	528,494.15	0.00	0.00	528,494.15	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		528,494.15	0.00	528,494.15	0.00	0.00	528,494.15	74.15%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**13 Ciudad Valles**

**124067 24DJN5046T Jardín de Niños Adolfo López Mateos 0034 Ejido Casa Viejas MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	280,047.25	0.00	280,047.25	0.00	0.00	280,047.25	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		280,047.25	0.00	280,047.25	0.00	0.00	0.00	280,047.25	86.00%	100.00%

**124068 24DPB0199E Primaria Cuauhtémoc 0210 La Subida, Barrio de Guadalupe MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	306,880.37	0.00	306,880.37	0.00	0.00	306,880.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		306,880.37	0.00	306,880.37	0.00	0.00	0.00	306,880.37	80.00%	100.00%

**124069 24DPB0200D Primaria Benito Juárez 0215 El Tamarindo MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	247,872.75	0.00	247,872.75	0.00	0.00	247,872.75	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		247,872.75	0.00	247,872.75	0.00	0.00	0.00	247,872.75	75.00%	100.00%

**124070 24DPB0256F Primaria Guadalupe Victoria 0001 Ciudad Valles, Ejido Tanculpaya MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	228,207.91	0.00	228,207.91	0.00	0.00	228,207.91	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		228,207.91	0.00	228,207.91	0.00	0.00	0.00	228,207.91	85.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124072 24ETV0124N1 Telesecundaria Benito Juárez 0107 La Lima MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	430,806.41	0.00	430,806.41	0.00	0.00	430,806.41	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		430,806.41	0.00	430,806.41	0.00	0.00	0.00	430,806.41	68.00%	100.00%

**124001 24DDI0003R Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Guar0001 Ciudad Valles, Colonia El Vergel MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Estudio de mecánica de suelos y revisión estructural. Rehabilitación general de dos edificios.	770,430.24	0.00	770,430.24	0.00	0.00	770,430.24	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		770,430.24	0.00	770,430.24	0.00	0.00	0.00	770,430.24	10.00%	100.00%

**Totales 13 Ciudad Valles**

AUTOR	10	6	0	0	4	10	0		4,665,877.97	0.00	4,665,877.97	0.00	0.00	4,665,877.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99%	0.00%
TERM		0	1	0	0	0	1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	5	0	0	4	9		0	4,665,877.97	0.00	4,665,877.97	0.00	0.00	4,665,877.97	75.01%	100.00%

**16 Ébano**

**124287 24DJN0692R1 Jardín de Niños Nicolás Bravo 0157 Ejido Fulgencio M. Santos (Ejido Sostepec) MUNICIPIO 16 Ébano**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en el plantel más obra exterior.	436,730.76	0.00	436,730.76	0.00	0.00	436,730.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		436,730.76	0.00	436,730.76	0.00	0.00	0.00	436,730.76	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124073 24DPR0892F1 Primaria Benito Juárez 0001 Ébano MUNICIPIO 16 Ébano</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	763,882.78	0.00	763,882.78	0.00	0.00	763,882.78	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		763,882.78	0.00	763,882.78	0.00	0.00	0.00	763,882.78	50.00%	100.00%
<b>124288 24DPR005001 Primaria Jose López Portillo 0087 Aurelio Manrique MUNICIPIO 16 Ébano</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios D, E, I, más obra exterior	406,491.94	0.00	406,491.94	0.00	0.00	406,491.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		406,491.94	0.00	406,491.94	0.00	0.00	0.00	406,491.94	100.00%	100.00%
<b>124139 24ETV0169J1 Telesecundaria Miguel Hidalgo 0001 Ébano, Ejido 20 de Noviembre MUNICIPIO 16 Ébano</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel edif. A, B y C.	530,195.72	0.00	530,195.72	0.00	0.00	530,195.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		530,195.72	0.00	530,195.72	0.00	0.00	0.00	530,195.72	65.00%	100.00%
<b>124289 24ETV0170Z1 Telesecundaria Agustín Yáñez 0022 Plan de Iguala MUNICIPIO 16 Ébano</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios F y B más obra exterior	162,538.75	0.00	162,538.75	0.00	0.00	162,538.75	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		162,538.75	0.00	162,538.75	0.00	0.00	0.00	162,538.75	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 16 Ébano</b>																
AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		2,299,839.95	0.00	2,299,839.95	0.00	0.00	2,299,839.95	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		2,299,839.95	0.00	2,299,839.95	0.00	0.00	2,299,839.95	56.33%	100.00%

**34 San Vicente Tancuayalab**

**124140 24DPR2641O1 Primaria Profra. Lilia Rivera de Alfaro 0001 San Vicente Tancuayalab**

MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. D.	1,272,870.21	0.00	1,272,870.21	0.00	0.00	1,272,870.21	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		1,272,870.21	0.00	1,272,870.21	0.00	0.00	1,272,870.21	80.00%	100.00%

**124290 24DPR0532U1 Primaria Cuauhtémoc**

0028 San Francisco Cuayalab

MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en los edificios I, H, C y N más obra exterior	669,704.46	0.00	669,704.46	0.00	0.00	669,704.46	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		669,704.46	0.00	669,704.46	0.00	0.00	669,704.46	100.00%	100.00%

**124291 24DST0007L1 Secundaria Técnica Núm. 7**

0001 San Vicente Tancuayalab

MUNICIPIO 34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en el plantel	1,057,273.82	0.00	1,057,273.82	0.00	0.00	1,057,273.82	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,057,273.82	0.00	1,057,273.82	0.00	0.00	1,057,273.82	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124074 24ETV0777M1 Telesecundaria Tierra y Libertad**

0008 El Ciruelar

MUNICIPIO

34 San Vicente Tancuayalab

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	254,607.06	0.00	254,607.06	0.00	0.00	254,607.06	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		254,607.06	0.00	254,607.06	0.00	0.00	254,607.06	90.00%	100.00%	

**Totales 34 San Vicente Tancuayalab**

AUTOR	4	4	0	0	0	4	0		3,254,455.55	0.00	3,254,455.55	0.00	0.00	3,254,455.55	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	4	0	0	0	4		3,254,455.55	0.00	3,254,455.55	0.00	0.00	3,254,455.55	91.40%	100.00%	

**40 Tamuín**

**124141 24DJN0039B1 Jardín de Niños Estefanía Castañeda**

0001 Tamuín

MUNICIPIO

40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. B.	395,288.33	0.00	395,288.33	0.00	0.00	395,288.33	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		395,288.33	0.00	395,288.33	0.00	0.00	395,288.33	60.00%	100.00%	

**124292 24DJN0594Q1 Jardín de Niños Plutarco Elías Calles**

0001 Tamuín

MUNICIPIO

40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura en el plantel	417,809.72	0.00	417,809.72	0.00	0.00	417,809.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		417,809.72	0.00	417,809.72	0.00	0.00	417,809.72	100.00%	100.00%	



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124075 24ETV1373A Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Gar 0429 El Carrizo**

MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	281,132.74	0.00	281,132.74	0.00	0.00	281,132.74	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		281,132.74	0.00	281,132.74	0.00	0.00	0.00	281,132.74	80.00%	100.00%

**124153 24ETV1064W Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Ga 0006 Antiguo Tamuín**

MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica aislada estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y dotación de 5 computadoras	338,412.70	0.00	338,412.70	0.00	0.00	338,412.70	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		338,412.70	0.00	338,412.70	0.00	0.00	0.00	338,412.70	100.00%	100.00%

**Totales 40 Tamuín**

AUTOR	4	2	0	0	0	2	0		1,432,643.49	0.00	1,432,643.49	0.00	0.00	1,432,643.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96%	0.00%
TERM		0	1	0	0	0	1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	0	1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	0	1		0	1,432,643.49	0.00	1,432,643.49	0.00	0.00	1,432,643.49	85.04%	100.00%

**42 Tanquián de Escobedo**

**124076 24DCC0239K1 Jardín de Niños Indígena Jose Vascon 0014 El Ojital**

MUNICIPIO 42 Tanquián de Escobedo

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. un servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	538,069.02	0.00	538,069.02	0.00	0.00	538,069.02	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	2		0	538,069.02	0.00	538,069.02	0.00	0.00	538,069.02	85.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124077 24DPR0719Y1 Primaria Emiliano Zapata**

0003 El Basuche

MUNICIPIO

42 Tanquián de Escobedo

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	259,343.85	0.00	259,343.85	0.00	0.00	259,343.85	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		259,343.85	0.00	259,343.85	0.00	0.00	0.00	259,343.85	100.00%	100.00%

**124293 24DPB0135U1 Primaria Indígena El Niño Campesino 0014 El Ojital**

MUNICIPIO

42 Tanquián de Escobedo

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. modulo de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores.	600,770.28	0.00	600,770.28	0.00	0.00	600,770.28	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		600,770.28	0.00	600,770.28	0.00	0.00	0.00	600,770.28	100.00%	100.00%

**Totales 42 Tanquián de Escobedo**

AUTOR	3	2	0	0	3	5	0		1,398,183.15	0.00	1,398,183.15	0.00	0.00	1,398,183.15	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77%	0.00%	
TERM		0	1	0	0	1	2		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	1	0	0	1	2		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	2	3		0	1,398,183.15	0.00	1,398,183.15	0.00	0.00	1,398,183.15	94.23%	100.00%

**58 El Naranjo**

**124078 24DPR1763S1 Primaria Damián Carmona**

0043 El Limonal

MUNICIPIO

58 El Naranjo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Demolición del edificio "C" y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	495,671.17	0.00	495,671.17	0.00	0.00	495,671.17	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		495,671.17	0.00	495,671.17	0.00	0.00	0.00	495,671.17	40.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124225 24ETV1255M1 Telesecundaria Ponciano Arriaga 0022 Los Charcos de Oriente MUNICIPIO 58 El Naranjo**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,522.67	0.00	280,522.67	0.00	0.00	280,522.67	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,522.67	0.00	280,522.67	0.00	0.00	0.00	280,522.67	100.00%	100.00%

**Totales 58 El Naranjo**

AUTOR	2	1	0	0	0	1	0		776,193.84	0.00	776,193.84	0.00	0.00	776,193.84	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32%	0.00%	
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		776,193.84	0.00	776,193.84	0.00	0.00	0.00	776,193.84	61.68%	100.00%

**03 Aquismón**

**124079 24DCC0172T1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroe: 0041 Tam Pemoch (Tampemoche) MUNICIPIO 03 Aquismón**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo rural y obras exteriores	245,389.33	0.00	245,389.33	0.00	0.00	245,389.33	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		245,389.33	0.00	245,389.33	0.00	0.00	0.00	245,389.33	95.00%	100.00%

**124080 24DPR1858F1 Primaria Miguel Hidalgo 0033 Santa Barbará MUNICIPIO 03 Aquismón**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	240,552.87	0.00	240,552.87	0.00	0.00	240,552.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		240,552.87	0.00	240,552.87	0.00	0.00	0.00	240,552.87	92.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 03 Aquismón</b>																
AUTOR	2	1	0	0	1	2	0		485,942.20	0.00	485,942.20	0.00	0.00	485,942.20	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	1	2	0		485,942.20	0.00	485,942.20	0.00	0.00	485,942.20	93.51%	100.00%

**12 Tancanhuitz**

**124184 24DJN0249G1 Jardín de Niños Francisco Gabilondo 0010 Cuayo**

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	278,778.03	0.00	278,778.03	0.00	0.00	278,778.03	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		278,778.03	0.00	278,778.03	0.00	0.00	278,778.03	99.00%	100.00%

**124226 24DCC0195D1 Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas 0023 AI D'Hulup Poytzen (Aldzulup Poytzen)**

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	1	0	0		1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,059.81	0.00	279,059.81	0.00	0.00	279,059.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,059.81	0.00	279,059.81	0.00	0.00	279,059.81	100.00%	100.00%

**124227 24DPR1936T1 Primaria Adolfo López Mateos**

0028 Tuzantla

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	4	0	0	0	4	0	Construcción de dos aulas didácticas en el edificio A y dos en el edificio B, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior.	1,046,086.22	0.00	1,046,086.22	0.00	0.00	1,046,086.22	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		4	0	0	0	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		4	0	0	0	4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,046,086.22	0.00	1,046,086.22	0.00	0.00	1,046,086.22	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124228 24DPB0361Q1 Primaria Indígena An It Chudhel (Nuev 0220 Unup Juk Tzepacab**

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%

**124229 24ETV0512E1 Telesecundaria Emiliano Zapata**

0021 Palmira Viejo

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%

**Totales 12 Tancanhuitz**

AUTOR	5	6	0	0	2	8	0		2,162,566.18	0.00	2,162,566.18	0.00	0.00	2,162,566.18	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13%	0.00%
TERM		0	5	0	0	2	7		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	5	0	0	2	7		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	0	1		0	2,162,566.18	0.00	2,162,566.18	0.00	0.00	2,162,566.18	99.87%

**18 Huehuetlán**

**124185 24DJN0186L1 Jardín de Niños Homero Barragán Parí 0003 Chunun Tzen Dos**

MUNICIPIO 18 Huehuetlán

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	278,924.22	0.00	278,924.22	0.00	0.00	278,924.22	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	0	1		0	278,924.22	0.00	278,924.22	0.00	0.00	278,924.22	99.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124081</b>	<b>24DJN0234E1</b>	<b>Jardín de Niños Emilio Portes Gil</b>						<b>0008</b>	<b>La Pimienta</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>18 Huehuetlán</b>		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	242,655.02	0.00	242,655.02	0.00	0.00	242,655.02	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		242,655.02	0.00	242,655.02	0.00	0.00	242,655.02	95.00%	100.00%	
<b>124230</b>	<b>24DCC0507P1</b>	<b>Jardín de Niños Indígena Nueva Creac</b>						<b>0016</b>	<b>Tierras Coloradas</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>18 Huehuetlán</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
<b>124231</b>	<b>24DPR2081V1</b>	<b>Primaria Independencia</b>						<b>0003</b>	<b>Chunun Tzen Dos</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>18 Huehuetlán</b>		
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. obra exterior y demolición de palapa.	539,347.92	0.00	539,347.92	0.00	0.00	539,347.92	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		539,347.92	0.00	539,347.92	0.00	0.00	539,347.92	100.00%	100.00%	
<b>124232</b>	<b>24DES0034Q1</b>	<b>Secundaria General Nicolás Zapata</b>						<b>0004</b>	<b>Huichihuayan</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>18 Huehuetlán</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel	656,701.74	0.00	656,701.74	0.00	0.00	656,701.74	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		656,701.74	0.00	656,701.74	0.00	0.00	656,701.74	100.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 18 Huehuetlán</b>																
AUTOR	5	4	0	0	1	5	0		1,997,753.90	0.00	1,997,753.90	0.00	0.00	1,997,753.90	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	1	2	0		1,997,753.90	0.00	1,997,753.90	0.00	0.00	1,997,753.90	99.25%	100.00%

**26 San Antonio**

**124294 24DPR0335T1 Primaria Venustiano Carranza**

0004 Lejem

MUNICIPIO

26 San Antonio

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. en edificio "I" con la demolición del "I" existente	529,925.01	0.00	529,925.01	0.00	0.00	529,925.01	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		529,925.01	0.00	529,925.01	0.00	0.00	529,925.01	100.00%	100.00%

**124233 24DPR0337R1 Primaria Ignacio Zaragoza**

0006 Pokchich

MUNICIPIO

26 San Antonio

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,087.15	0.00	279,087.15	0.00	0.00	279,087.15	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,087.15	0.00	279,087.15	0.00	0.00	279,087.15	100.00%	100.00%

**Totales 26 San Antonio**

AUTOR	2	3	0	0	0	3	0		809,012.16	0.00	809,012.16	0.00	0.00	809,012.16	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		809,012.16	0.00	809,012.16	0.00	0.00	809,012.16	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**39 Tampamolón Corona**

**124082 24DCC0307R1 Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas 0065 Pucte**

MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	233,947.88	0.00	233,947.88	0.00	0.00	233,947.88	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		233,947.88	0.00	233,947.88	0.00	0.00	0.00	233,947.88	80.00%	100.00%

**124143 24DCC0060P1 Jardín de Niños Indígena Benito Juárez 0012 El Carrizal**

MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario rural, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A, y obras exteriores	433,183.33	0.00	433,183.33	0.00	0.00	433,183.33	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		433,183.33	0.00	433,183.33	0.00	0.00	0.00	433,183.33	80.00%	100.00%

**124234 24DCC0359X1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroe 0092 Tut Tzen (Tzutzen)**

MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		275,349.00	0.00	275,349.00	0.00	0.00	0.00	275,349.00	100.00%	100.00%

**124083 24DPB0018E1 Primaria Indígena Don Miguel Hidalgo 0025 Chihol**

MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	303,139.60	0.00	303,139.60	0.00	0.00	303,139.60	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		303,139.60	0.00	303,139.60	0.00	0.00	0.00	303,139.60	75.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124235 24DPB0050N1 Primaria Indígena Aquiles Serdán 0061 Paxquid MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,374.27	0.00	280,374.27	0.00	0.00	280,374.27	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,374.27	0.00	280,374.27	0.00	0.00	0.00	280,374.27	100.00%	100.00%

**124236 24DPB0244A1 Primaria Indígena Benito Juárez 0092 Tut Tzen (Tutzen) MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

**Totales 39 Tampamolón Corona**

AUTOR	6	3	0	0	3	6	0		1,806,119.08	0.00	1,806,119.08	0.00	0.00	1,806,119.08	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	3	0	0	2	5	0		1,806,119.08	0.00	1,806,119.08	0.00	0.00	0.00	1,806,119.08	88.42%	100.00%

**41 Tanlajás**

**124237 24DCC0186W1 Jardín de Niños Indígena Josefa Ortiz de Domínguez 0033 Santa Elena MUNICIPIO 41 Tanlajás**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124238 24DPR1456L1 Primaria Prof. Graciano Sanchez 0026 Anexo Quelabidad Calabazas MUNICIPIO 41 Tanlajás**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,321.06	0.00	279,321.06	0.00	0.00	279,321.06	100.00%	100.00%	

**124144 24DPB0005A1 Primaria Indígena Cuauhtémoc 0117 Quelabidad Comunal MUNICIPIO 41 Tanlajás**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de un servicio sanitario tipo rural, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel edif. F, y obras exteriores	329,631.55	0.00	329,631.55	0.00	0.00	329,631.55	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		329,631.55	0.00	329,631.55	0.00	0.00	329,631.55	90.00%	100.00%	

**Totales 41 Tanlajás**

AUTOR	3	0	0	0	3	3	0		888,273.67	0.00	888,273.67	0.00	0.00	888,273.67	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	1	0		888,273.67	0.00	888,273.67	0.00	0.00	888,273.67	96.29%	100.00%	

**14 Coxcatlán**

**124084 24DST0023C Secundaria Técnica No. 23 0001 Coxcatlán MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención y cerco de malla.	1,410,237.86	0.00	1,410,237.86	0.00	0.00	1,410,237.86	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,410,237.86	0.00	1,410,237.86	0.00	0.00	1,410,237.86	87.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 14 Coahuila</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		1,410,237.86	0.00	1,410,237.86	0.00	0.00	1,410,237.86	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,410,237.86	0.00	1,410,237.86	0.00	0.00	1,410,237.86	87.00%	100.00%

**29 San Martín Chalchicuautla**

124085 24DJN0184N1 Jardín de Niños Ramón Corona

0082 Tepemiche

MUNICIPIO

29 San Martín Chalchicuautla

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	239,770.19	0.00	239,770.19	0.00	0.00	239,770.19	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		239,770.19	0.00	239,770.19	0.00	0.00	239,770.19	82.00%	100.00%

124239 24ETV1407A1 Telesecundaria Plan de San Luis

0076 La Soledad

MUNICIPIO

29 San Martín Chalchicuautla

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	278,457.35	0.00	278,457.35	0.00	0.00	278,457.35	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		278,457.35	0.00	278,457.35	0.00	0.00	278,457.35	100.00%	100.00%

**Totales 29 San Martín Chalchicuautla**

AUTOR	2	1	0	0	1	2	0		518,227.54	0.00	518,227.54	0.00	0.00	518,227.54	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%	0.00%
TERM	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1	0		518,227.54	0.00	518,227.54	0.00	0.00	518,227.54	91.67%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**37 Tamazunchale**

**124086 24DJN0193V Jardín de Niños Felipe Villanueva 0001 Tamazunchale, Ejido Zacatipán MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	311,491.41	0.00	311,491.41	0.00	0.00	311,491.41	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		311,491.41	0.00	311,491.41	0.00	0.00	0.00	311,491.41	93.00%	100.00%

**124087 24DCC0432P Jardín de Niños Indígena Dolores Jiménez 0375 Colonia Emiliano Zapata, 1ª Sección MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	276,982.69	0.00	276,982.69	0.00	0.00	276,982.69	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		276,982.69	0.00	276,982.69	0.00	0.00	0.00	276,982.69	96.00%	100.00%

**124088 24DCC0451D Jardín de Niños Indígena Sixto García F0001 Tamazunchale, colonia Miguel Hidalgo MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	269,595.87	0.00	269,595.87	0.00	0.00	269,595.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		269,595.87	0.00	269,595.87	0.00	0.00	0.00	269,595.87	96.00%	100.00%

**124145 24DCC0204V Jardín de Niños Indígena Niños Héroes 0118 Encino Solo MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel edif. A y B.	202,853.97	0.00	202,853.97	0.00	0.00	202,853.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		202,853.97	0.00	202,853.97	0.00	0.00	0.00	202,853.97	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124186</b>	<b>24DJN0104L</b>	<b>Jardín de Niños Samuel M. Santos</b>						<b>0001</b>	<b>Tamazunchale Barrio San Miguel</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Estudio estructural y mecánica de suelos, rehabilitación general de la infraestructura de los edificios A y F, de la obra exterior, muros de contención y escalera.	908,243.58	0.00	908,243.58	0.00	0.00	908,243.58	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		908,243.58	0.00	908,243.58	0.00	0.00	908,243.58	98.22%	100.00%	
<b>124089</b>	<b>24DPR0598C</b>	<b>Primaria Ignacio Zaragoza</b>						<b>0148</b>	<b>El Carrizal</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	326,643.21	0.00	326,643.21	0.00	0.00	326,643.21	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		326,643.21	0.00	326,643.21	0.00	0.00	326,643.21	95.00%	100.00%	
<b>124146</b>	<b>24DPR0071A</b>	<b>Primaria Juan Escutia</b>						<b>0012</b>	<b>Atlatzque</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A y B.	900,181.23	0.00	900,181.23	0.00	0.00	900,181.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		900,181.23	0.00	900,181.23	0.00	0.00	900,181.23	95.00%	100.00%	
<b>124154</b>	<b>24DPB0125N1</b>	<b>Primaria Lic. Adolfo López Mateos</b>						<b>0006</b>	<b>Ahuehuevo (Ixteamel)</b>					<b>MUNICIPIO</b>	<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	303,183.74	0.00	303,183.74	0.00	0.00	303,183.74	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		303,183.74	0.00	303,183.74	0.00	0.00	303,183.74	100.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124090 24EES0008R Secundaria Benito Juárez</b>																	
									<b>0001 Tamazunchale, Ejido Zacatipán</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica de 2 entreejes, estructura U-1C y obras exteriores	392,239.45	0.00	392,239.45	0.00	0.00	392,239.45	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		392,239.45	0.00	392,239.45	0.00	0.00	0.00	392,239.45	93.00%	100.00%
<b>124091 24ETV0022Q Telesecundaria Herminio Salas Gil</b>																	
									<b>0078 Santiago Centro</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	296,902.54	0.00	296,902.54	0.00	0.00	296,902.54	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		296,902.54	0.00	296,902.54	0.00	0.00	0.00	296,902.54	95.00%	100.00%
<b>124092 24ETV0996Z Telesecundaria Mariano Jiménez</b>																	
									<b>0038 Enramaditas</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	256,661.28	0.00	256,661.28	0.00	0.00	256,661.28	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		256,661.28	0.00	256,661.28	0.00	0.00	0.00	256,661.28	95.00%	100.00%
<b>124093 24ETV0012J Telesecundaria Lázaro Cárdenas</b>																	
									<b>0106 Vega Larga</b>				<b>MUNICIPIO</b>		<b>37 Tamazunchale</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	324,907.39	0.00	324,907.39	0.00	0.00	324,907.39	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		324,907.39	0.00	324,907.39	0.00	0.00	0.00	324,907.39	95.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124094 24ETV1372B Telesecundaria Ricardo Flores Magón 0118 Encino Solo MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención y obras exteriores	280,706.92	0.00	280,706.92	0.00	0.00	280,706.92	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,706.92	0.00	280,706.92	0.00	0.00	280,706.92	100.00%	100.00%

**124155 24ETV1454L Telesecundaria Francisco González Boc 0129 Mazatetl MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores	293,263.05	0.00	293,263.05	0.00	0.00	293,263.05	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		293,263.05	0.00	293,263.05	0.00	0.00	293,263.05	95.00%	100.00%

**Totales 37 Tamazunchale**

AUTOR	14	8	0	0	2	10	0		5,343,856.33	0.00	5,343,856.33	0.00	0.00	5,343,856.33	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	8	0	0	2	10		5,343,856.33	0.00	5,343,856.33	0.00	0.00	5,343,856.33	96.12%	100.00%

**38 Tampacán**

**124240 24DCC0301X1 Jardín de Niños Indígena Rafael Ramí 0033 Nuevo Jalpilla MUNICIPIO 38 Tampacán**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,125.00	0.00	280,125.00	0.00	0.00	280,125.00	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124241 24DST0024B1 Secundaria Técnica Núm. 24</b>																	
								0046 La Soledad						MUNICIPIO	38 Tampacán		
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 entrejes cada una, estructura U-1C y obra exterior	762,020.32	0.00	762,020.32	0.00	0.00	762,020.32	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		762,020.32	0.00	762,020.32	0.00	0.00	0.00	762,020.32	100.00%	100.00%
<b>124242 24ETV0037S1 Telesecundaria Benito Juárez</b>																	
								0053 Xochicuátla						MUNICIPIO	38 Tampacán		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	258,389.44	0.00	258,389.44	0.00	0.00	258,389.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		258,389.44	0.00	258,389.44	0.00	0.00	0.00	258,389.44	100.00%	100.00%
<b>124243 24ETV0039Q1 Telesecundaria Lázaro Cárdenas del R0027 Las Mesas</b>																	
														MUNICIPIO	38 Tampacán		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	280,145.23	0.00	280,145.23	0.00	0.00	280,145.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,145.23	0.00	280,145.23	0.00	0.00	0.00	280,145.23	100.00%	100.00%
<b>124244 24ETV1161Y1 Telesecundaria Francisco Gonzalez Bc 0073 Totomoxtla Dos (Huexco)</b>																	
														MUNICIPIO	38 Tampacán		
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Demolición y construcción de muro, construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	368,914.66	0.00	368,914.66	0.00	0.00	368,914.66	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		368,914.66	0.00	368,914.66	0.00	0.00	0.00	368,914.66	100.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 38 Tampacán</b>																
AUTOR	5	4	0	0	2	6	0		1,949,594.65	0.00	1,949,594.65	0.00	0.00	1,949,594.65	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	4	0	0	2	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	4	0	0	2	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,949,594.65	0.00	1,949,594.65	0.00	0.00	1,949,594.65	100.00%	100.00%

**53 Axtla de Terrazas**

**124096 24DCC013601 Jardín de Niños Indígena Adolfo López 0081 Zozualo (Chalco)**

MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	265,267.19	0.00	265,267.19	0.00	0.00	265,267.19	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		265,267.19	0.00	265,267.19	0.00	0.00	265,267.19	96.00%	100.00%

**124097 24DCC037501 Jardín de Niños Indígena Benito Juárez 0083 Cuixcoatlita (Chalco)**

MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	262,101.23	0.00	262,101.23	0.00	0.00	262,101.23	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		262,101.23	0.00	262,101.23	0.00	0.00	262,101.23	96.00%	100.00%

**124098 24DCC0504S1 Jardín de Niños Indígena Xocoyotzín 0001 Axtla de Terrazas, colonia Guadalupe**

MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	299,424.90	0.00	299,424.90	0.00	0.00	299,424.90	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		299,424.90	0.00	299,424.90	0.00	0.00	299,424.90	93.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>124147 24DCC0096D1 Jardín de Niños Indígena Josefa Ortiz 0002 Ahuacatitla</b>																
										<b>MUNICIPIO</b>		<b>53 Axtla de Terrazas</b>				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural, rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en edif. A, y obras exteriores.	562,547.53	0.00	562,547.53	0.00	0.00	562,547.53	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		562,547.53	0.00	562,547.53	0.00	0.00	562,547.53	93.00%	100.00%
<b>124099 24DPR0898Z1 Primaria Maestro Ignacio Ramírez 0020 Las Cuevas</b>																
										<b>MUNICIPIO</b>		<b>53 Axtla de Terrazas</b>				
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	279,614.92	0.00	279,614.92	0.00	0.00	279,614.92	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		279,614.92	0.00	279,614.92	0.00	0.00	279,614.92	100.00%	100.00%
<b>124245 24DPR0903V1 Primaria Daniel Delgadillo 0033 La Libertad (Ejido La Libertad)</b>																
										<b>MUNICIPIO</b>		<b>53 Axtla de Terrazas</b>				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	266,143.05	0.00	266,143.05	0.00	0.00	266,143.05	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		266,143.05	0.00	266,143.05	0.00	0.00	266,143.05	100.00%	100.00%
<b>124246 24DPR0904U1 Primaria Vicente Guerrero 0036 Mapotla</b>																
										<b>MUNICIPIO</b>		<b>53 Axtla de Terrazas</b>				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	280,548.75	0.00	280,548.75	0.00	0.00	280,548.75	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,548.75	0.00	280,548.75	0.00	0.00	280,548.75	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124247 24DPR2500P2 Primaria Julián Carrillo 0071 Cuayo (Chalco) MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obra exterior	265,576.80	0.00	265,576.80	0.00	0.00	265,576.80	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		265,576.80	0.00	265,576.80	0.00	0.00	0.00	265,576.80	100.00%	100.00%
<b>124248 24EPR0197G1 Primaria Sixto García Pacheco 0031 Jalpilla MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	262,708.99	0.00	262,708.99	0.00	0.00	262,708.99	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		262,708.99	0.00	262,708.99	0.00	0.00	0.00	262,708.99	100.00%	100.00%
<b>124095 24ETV1085I1 Telesecundaria Ponciano Arriaga 0020 Las Cuevas MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel.	842,159.76	0.00	842,159.76	0.00	0.00	842,159.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		842,159.76	0.00	842,159.76	0.00	0.00	0.00	842,159.76	100.00%	100.00%
<b>124100 24ETV0440B1 Telesecundaria General Vicente Guerrero 0014 Coatzontitla MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	276,585.27	0.00	276,585.27	0.00	0.00	276,585.27	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		276,585.27	0.00	276,585.27	0.00	0.00	0.00	276,585.27	94.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124101 24ETV0701X1 Telesecundaria Vicente Suarez**

0010 Tenexcalco (La Ceiba)

MUNICIPIO

53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	265,828.83	0.00	265,828.83	0.00	0.00	265,828.83	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		265,828.83	0.00	265,828.83	0.00	0.00	265,828.83	100.00%	100.00%	

**Totales 53 Axtla de Terrazas**

AUTOR	12	3	0	0	8	11	0		4,128,507.22	0.00	4,128,507.22	0.00	0.00	4,128,507.22	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	3	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	3	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	3	0	0	5	8	0		4,128,507.22	0.00	4,128,507.22	0.00	0.00	4,128,507.22	97.63%	100.00%	

**54 Xilitla**

**124105 24DJN0704F1 Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón**

0026 El Jobo

MUNICIPIO

54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural, muro de contención y obras exteriores	361,996.49	0.00	361,996.49	0.00	0.00	361,996.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		361,996.49	0.00	361,996.49	0.00	0.00	361,996.49	95.00%	100.00%	

**124187 24DJN0485J Jardín de Niños Pedro J. Méndez**

0004 Ahuehuevo

MUNICIPIO

54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención.	253,620.20	0.00	253,620.20	0.00	0.00	253,620.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		253,620.20	0.00	253,620.20	0.00	0.00	253,620.20	99.00%	100.00%	

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124249 24DJN2533Q1 Jardín de Niños Julián Carrillo 0205 Manteco MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	280,619.81	0.00	280,619.81	0.00	0.00	280,619.81	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		280,619.81	0.00	280,619.81	0.00	0.00	0.00	280,619.81	100.00%	100.00%
<b>124102 24DPR0935N1 Primaria Lic. Adolfo López Mateos 0043 Pemoxco MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención y obras exteriores.	179,796.42	0.00	179,796.42	0.00	0.00	179,796.42	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		179,796.42	0.00	179,796.42	0.00	0.00	0.00	179,796.42	84.00%	100.00%
<b>124106 24DPR1233C1 Primaria Niños Proletarios 0044 Peña Blanca MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de cerco perimetral y rehabilitación general de la infraestructura del plantel	433,154.95	0.00	433,154.95	0.00	0.00	433,154.95	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		433,154.95	0.00	433,154.95	0.00	0.00	0.00	433,154.95	90.00%	100.00%
<b>124107 24DPR1604D1 Primaria Alfredo V Bonfil 0087 Xiloxochico (El Chico) MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	266,564.76	0.00	266,564.76	0.00	0.00	266,564.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		266,564.76	0.00	266,564.76	0.00	0.00	0.00	266,564.76	73.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124148 24DPR0914A1 Primaria Netzahualcóyotl 0004 Ahuehueyo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación de general de la infraestructura física del plantel edif. C y D, y obras exteriores.	776,643.34	0.00	776,643.34	0.00	0.00	776,643.34	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		776,643.34	0.00	776,643.34	0.00	0.00	0.00	776,643.34	88.00%	100.00%
<b>124250 24DPB0039R1 Primaria Indígena Benito Juárez 0089 Zapuyo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. demolición de edificio A y obras exteriores.	598,006.72	0.00	598,006.72	0.00	0.00	598,006.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		598,006.72	0.00	598,006.72	0.00	0.00	0.00	598,006.72	100.00%	100.00%
<b>124251 24DPB0074X1 Primaria Indígena Benito Juárez 0122 Cuartillo Viejo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	279,755.03	0.00	279,755.03	0.00	0.00	279,755.03	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		279,755.03	0.00	279,755.03	0.00	0.00	0.00	279,755.03	100.00%	100.00%
<b>124252 24DPB0302A1 Primaria Indígena Mariano Arista 0228 Temascalas MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	280,249.01	0.00	280,249.01	0.00	0.00	280,249.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		280,249.01	0.00	280,249.01	0.00	0.00	0.00	280,249.01	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124253 24DPB0391K1 Primaria Indígena Ponciano Arriaga 0148 Manteyo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. un servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	567,289.57	0.00	567,289.57	0.00	0.00	567,289.57	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		567,289.57	0.00	567,289.57	0.00	0.00	0.00	567,289.57	100.00%	100.00%
<b>124254 24DPR0937L1 Primaria Vicente Guerrero 0045 Petatillo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	255,594.57	0.00	255,594.57	0.00	0.00	255,594.57	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		255,594.57	0.00	255,594.57	0.00	0.00	0.00	255,594.57	100.00%	100.00%
<b>124188 24DPR0945U1 Primaria Netzahualcóyotl 0064 La Curva (San Antonio Xalcuayo Uno) MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	278,924.22	0.00	278,924.22	0.00	0.00	278,924.22	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		278,924.22	0.00	278,924.22	0.00	0.00	0.00	278,924.22	99.00%	100.00%
<b>124255 24DPR0949Q1 Primaria Damián Carmona 0080 Puerto Tlaletla MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	261,366.71	0.00	261,366.71	0.00	0.00	261,366.71	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		261,366.71	0.00	261,366.71	0.00	0.00	0.00	261,366.71	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>124256 24DPR3316Z1 Primaria Nueva Creación 0184 Barrio de Cristo Rey (Apetzco) MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior	278,526.27	0.00	278,526.27	0.00	0.00	278,526.27	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		278,526.27	0.00	278,526.27	0.00	0.00	0.00	278,526.27	100.00%	100.00%
<b>124257 24DPR3320L1 Primaria Nueva Creación 0218 Puerto Encinal MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obra exterior	254,279.17	0.00	254,279.17	0.00	0.00	254,279.17	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		254,279.17	0.00	254,279.17	0.00	0.00	0.00	254,279.17	100.00%	100.00%
<b>124258 24DPR3321K1 Primaria Francisco González Bocaneg 0056 Puerto de La Victoria MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural, demolición de s.s. existentes y obra exterior	358,706.15	0.00	358,706.15	0.00	0.00	358,706.15	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		358,706.15	0.00	358,706.15	0.00	0.00	0.00	358,706.15	100.00%	100.00%
<b>124103 24ETV0486X1 Telesecundaria Manuel Jose Othon 0026 El Jobo MUNICIPIO 54 Xilitla</b>																	
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	511,394.49	0.00	511,394.49	0.00	0.00	511,394.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		511,394.49	0.00	511,394.49	0.00	0.00	0.00	511,394.49	96.00%	100.00%



Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**124104 24ETV1431A1 Telesecundaria Jose Mariano Jiménez 0105 Tlahuilapa**

MUNICIPIO 54 Xilitla

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.	224,417.10	0.00	224,417.10	0.00	0.00	224,417.10	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		224,417.10	0.00	224,417.10	0.00	0.00	0.00	224,417.10	97.00%	100.00%

**124189 24ETV0483Z1 Telesecundaria Niños Héroes**

0045 Petatillo

MUNICIPIO 54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención.	238,056.90	0.00	238,056.90	0.00	0.00	238,056.90	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		238,056.90	0.00	238,056.90	0.00	0.00	0.00	238,056.90	99.00%	100.00%

**124259 24ETV1360X1 Telesecundaria Rafael S. Curiel**

0052 Potrerillos

MUNICIPIO 54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo Rural, obra exterior y cerco de malla ciclónica	311,399.46	0.00	311,399.46	0.00	0.00	311,399.46	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		311,399.46	0.00	311,399.46	0.00	0.00	0.00	311,399.46	100.00%	100.00%

**Totales 54 Xilitla**

AUTOR	21	12	0	0	8	20	0		7,250,361.34	0.00	7,250,361.34	0.00	0.00	7,250,361.34	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87%	0.00%	
TERM	0	5	0	0	7	12	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	5	0	0	7	12	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	7	0	0	1	8	0		7,250,361.34	0.00	7,250,361.34	0.00	0.00	0.00	7,250,361.34	92.13%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**57 Matlapa**

**124260 24DCI0015X4 Centro de Integración Social Juan Sara 0001 Matlapa**

MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del plantel	554,411.40	0.00	554,411.40	0.00	0.00	554,411.40	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		554,411.40	0.00	554,411.40	0.00	0.00	554,411.40	100.00%	100.00%	

**124108 24DPR0641A1 Primaria Netzahualcóyotl**

0031 Texquitote Primero

MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario tipo rural y obras exteriores.	257,363.85	0.00	257,363.85	0.00	0.00	257,363.85	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		257,363.85	0.00	257,363.85	0.00	0.00	257,363.85	97.00%	100.00%

**124261 24DPR0636P1 Primaria Vicente Guerrero**

0029 Tepetzintla

MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de muro de contención de 4 metros de altura.	386,120.15	0.00	386,120.15	0.00	0.00	386,120.15	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		386,120.15	0.00	386,120.15	0.00	0.00	386,120.15	100.00%	100.00%

**124262 24DPB0366L1 Primaria Indígena Ponciano Arriaga**

0066 Iglesia Vieja

MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Demolición de edificio existente y construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obra exterior	427,962.34	0.00	427,962.34	0.00	0.00	427,962.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TERM		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		427,962.34	0.00	427,962.34	0.00	0.00	427,962.34	100.00%	100.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 57 Matlapa</b>																
AUTOR	4	1	0	0	1	2	0		1,625,857.74	0.00	1,625,857.74	0.00	0.00	1,625,857.74	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	1	1		1,625,857.74	0.00	1,625,857.74	0.00	0.00	1,625,857.74	99.53%	100.00%
<b>TOTALES P.G.O. 201204</b>																
AUTOR	292	193	1	2	104	300	0		129,893,701.38	0.00	129,893,701.38	0.00	0.00	129,893,701.38	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15%	0.00%
TERM	0	53	0	0	32	85	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	53	0	0	32	85	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	140	1	2	72	215	0		129,893,701.38	0.00	129,893,701.38	0.00	0.00	129,893,701.38	90.85%	100.00%