

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

00-04 Oficinas Regionales

120701 CeDE Cedral

0006 La Boquilla

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Cedral.	4,380,978.62	0.00	4,380,978.62	0.00	0.00	4,380,978.62	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,380,978.62	0.00	4,380,978.62	0.00	0.00	4,380,978.62	12.00%	100.00%

120702 CeDE Cerritos

0075 Colonia Las Peñas

MUNICIPIO 08 Cerritos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Cerritos.	3,523,168.11	0.00	3,523,168.11	0.00	0.00	3,523,168.11	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,523,168.11	0.00	3,523,168.11	0.00	0.00	3,523,168.11	11.00%	100.00%

120703 CeDE Rayón

0001 Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Rayón.	7,117,573.29	0.00	7,117,573.29	0.00	0.00	7,117,573.29	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,117,573.29	0.00	7,117,573.29	0.00	0.00	7,117,573.29	24.00%	100.00%

120704 CeDE Tamazunchale 1

0042 Huatepango

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo 1 de Tamazunchale.	8,431,885.76	0.00	8,431,885.76	0.00	0.00	8,431,885.76	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8,431,885.76	0.00	8,431,885.76	0.00	0.00	8,431,885.76	40.00%	100.00%

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

120705 CeDE Tampacán

0001 Tampacán

MUNICIPIO 38 Tampacán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Tampacán.	6,987,140.37	0.00	6,987,140.37	0.00	0.00	6,987,140.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		6,987,140.37	0.00	6,987,140.37	0.00	0.00	0.00	6,987,140.37	26.00%	100.00%

120706 CeDE Tamuín

0001 Tamuín

MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Tamuín.	7,079,406.66	0.00	7,079,406.66	0.00	0.00	7,079,406.66	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,079,406.66	0.00	7,079,406.66	0.00	0.00	0.00	7,079,406.66	21.00%	100.00%

120707 CeDE Villa Hidalgo

0001 Villa Hidalgo

MUNICIPIO 51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Villa Hidalgo.	9,393,876.09	0.00	9,393,876.09	0.00	0.00	9,393,876.09	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		9,393,876.09	0.00	9,393,876.09	0.00	0.00	0.00	9,393,876.09	66.54%	100.00%

00-04 Totales Oficinas Regionales

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	0.00	46,914,028.90	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	0.00	46,914,028.90	33.14%	100.00%

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201207

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	0.00	46,914,028.90	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		46,914,028.90	0.00	46,914,028.90	0.00	0.00	46,914,028.90	33.14%	100.00%