



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2012

P. G. O. 201224

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 Universidad de Provincia

122002 Coordinación Académica Región Altiplano

0001 Matehuala

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de Centro de Información, segunda etapa, en la Coordinación Académica Región Altiplano	1,509,739.90	0.00	1,509,739.90	0.00	0.00	1,509,739.90	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,509,739.90	0.00	1,509,739.90	0.00	0.00	0.00	1,509,739.90	15.00%	100.00%

122003 Laboratorio Nacional

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 4ª Etapa del Laboratorio Nacional	1,027,730.44	0.00	1,027,730.44	0.00	0.00	1,027,730.44	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,027,730.44	0.00	1,027,730.44	0.00	0.00	0.00	1,027,730.44	6.00%	100.00%

122004 Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª Etapa de Biblioteca del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas	1,215,458.86	0.00	1,215,458.86	0.00	0.00	1,215,458.86	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,215,458.86	0.00	1,215,458.86	0.00	0.00	0.00	1,215,458.86	10.00%	100.00%

122006 Coordinación Académica Región Altiplano

0001 Matehuala

MUNICIPIO 20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de aulas, laboratorios y cubículos para ingles en la Coordinación Académica Región Altiplano	12,687,533.31	0.00	12,687,533.31	0.00	0.00	12,687,533.31	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		12,687,533.31	0.00	12,687,533.31	0.00	0.00	0.00	12,687,533.31	74.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2012

P. G. O. 201224

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

122007 Edificio Central

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Restauración de Oficinas Centrales y de Servicios al Alumno en el Edificio Central, primera etapa.	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	68.00%	100.00%

122008 Biblioteca Biomédica

0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de la Biblioteca Biomédica, en Zona Universitaria Poniente	8,910,012.68	0.00	8,910,012.68	0.00	0.00	8,910,012.68	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8,910,012.68	0.00	8,910,012.68	0.00	0.00	0.00	8,910,012.68	65.00%	100.00%

122009 Facultad de Psicología

0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Oriente

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación del Edificio "D", aulas y salas de trabajo, en la Facultad de Psicología.	2,372,230.00	0.00	2,372,230.00	0.00	0.00	2,372,230.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,372,230.00	0.00	2,372,230.00	0.00	0.00	0.00	2,372,230.00	60.00%	100.00%

122010 Nuevo Campus Tamazunchale

0001 Tamazunchale

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Nuevo Campus Tamazunchale	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	83.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2012

P. G. O. 201224

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 Totales Universidad de Provincia

AUTOR	8	0	0	0	0	0	0		54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	0.00	54,997,705.19	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	0.00	54,997,705.19	71.48%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201224

AUTOR	8	0	0	0	0	0	0		54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	0.00	54,997,705.19	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		54,997,705.19	0.00	54,997,705.19	0.00	0.00	54,997,705.19	71.48%	100.00%