

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 COBACH

100547 24EMS0030B EMSaD 30, Santa Fé Texcal 0049 Santa Fé Texcal MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo	0.00	36,508.31	36,508.31	1,095.25	0.00	37,603.56	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	36,508.31	36,508.31	1,095.25	0.00	37,603.56	100.00%	100.00%

100548 24ECB0010H COBACH No. 23 0001 Tierra Nueva MUNICIPIO 43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo	0.00	39,348.44	39,348.44	1,180.45	0.00	40,528.89	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	39,348.44	39,348.44	1,180.45	0.00	40,528.89	100.00%	100.00%

100549 24ECB0008T COBACH No. 02 0001 Villa Hidalgo MUNICIPIO 51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo	0.00	26,975.88	26,975.88	809.28	0.00	27,785.16	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	26,975.88	26,975.88	809.28	0.00	27,785.16	100.00%	100.00%

100550 24ECB0034R COBACH No. 37 0038 Tamapatz MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo	0.00	26,975.88	26,975.88	809.28	0.00	27,785.16	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	26,975.88	26,975.88	809.28	0.00	27,785.16	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

100543 COBACH N° 05

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión 2ª Etapas de techado de cancha múltiple.	222,084.44	0.00	222,084.44	0.00	0.00	222,084.44	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		222,084.44	0.00	222,084.44	0.00	0.00	222,084.44	100.00%	100.00%

02-22 TOTALES COBACH

AUTOR	9	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	222,084.44	213,136.11	435,220.55	6,394.09	0.00	441,614.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		222,084.44	213,136.11	435,220.55	6,394.09	0.00	441,614.64	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-23 CEBACH

100509 Centro de Bachillerato 5/11

0001 Cedral.

MUNICIPIO

07 Cedral.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de fosa séptica, pozo absorción y red sanitaria. Suministro de proyector tipo cañón.	97,193.68	9,622.20	106,815.88	1,924.22	0.00	108,740.10	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		97,193.68	9,622.20	106,815.88	1,924.22	0.00	0.00	108,740.10	27.00%

02-23 TOTALES CEBACH

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	97,193.68	9,622.20	106,815.88	1,924.22	0.00	108,740.10	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		97,193.68	9,622.20	106,815.88	1,924.22	0.00	0.00	108,740.10	27.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-24 C.B.T.A.

100510 C.B.T.A. Nº 121

0001 Tamuín

MUNICIPIO

40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de 13 computadoras	0.00	154,121.87	154,121.87	1,667.81	0.00	155,789.68	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	154,121.87	154,121.87	1,667.81	0.00	155,789.68	100.00%	100.00%

100511 C.B.T.A. Nº 122

0031 Jalpilla

MUNICIPIO

53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de 2 proyectores	0.00	18,201.81	18,201.81	0.00	0.00	18,201.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	18,201.81	18,201.81	0.00	0.00	18,201.81	100.00%	100.00%

100512 C.B.T.A. Nº 160

0001 Tampamolón Corona

MUNICIPIO

39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento de laboratorio de ingles	0.00	75,887.56	75,887.56	0.00	0.00	75,887.56	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Suministro de equipo aire acondicionado, laptop y proyector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	75,887.56	75,887.56	0.00	0.00	75,887.56	57.60%	100.00%

02-24 TOTALES C.B.T.A.

AUTOR	3	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	0.00	248,211.24	248,211.24	1,667.81	0.00	249,879.05	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	248,211.24	248,211.24	1,667.81	0.00	249,879.05	87.04%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 y 26 C.B.T.I.S y C.E.T.I.S.

100514 24DCT0432F C.B.T.I.S. N° 087

0001 Coxcatlán.

MUNICIPIO

14 Coxcatlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de la infraestructura en edificio A.	27,752.19	162,249.20	190,001.39	8,947.41	0.00	198,948.80	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Equipo de cómputo (13 computadoras y 1 scanner).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		27,752.19	162,249.20	190,001.39	8,947.41	0.00	198,948.80	100.00%	100.00%

100518 24DCT0429S C.B.T.I.S. No. 185

0001 Cárdenas.

MUNICIPIO

05 Cárdenas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo (13 computadoras y 1 impresora + un monitor).	0.00	174,630.62	174,630.62	5,238.92	0.00	179,869.54	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	174,630.62	174,630.62	5,238.92	0.00	179,869.54	100.00%	100.00%

100519 24DCT0430H C.B.T.I.S. No. 186

0001 Salinas de Hidalgo

MUNICIPIO

25 Salinas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo (13 computadoras y 1 scanner).	0.00	163,338.90	163,338.90	4,900.17	0.00	168,239.07	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	163,338.90	163,338.90	4,900.17	0.00	168,239.07	100.00%	100.00%

100523 24DCT0435C C.E.T.I.S. No. 126

0001 Charcas

MUNICIPIO

15 Charcas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo (13 computadoras, 1 impresora y 1 scanner).	0.00	188,052.76	188,052.76	5,641.58	0.00	193,694.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	188,052.76	188,052.76	5,641.58	0.00	193,694.34	100.00%	100.00%

02-25 y 26 Totales C.B.T.I.S y C.E.T.I.S.

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
AUTOR	4	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	27,752.19	688,271.48	716,023.67	24,728.08	0.00	740,751.75	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0.00		27,752.19	688,271.48	716,023.67	24,728.08	0.00	740,751.75	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 C.E.C. y T.E.

100524 24ETC0001P CECyTE I

0001 San Luis Potosí, Fracc. Lomas del Mezquita MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de sillas de paleta	0.00	159,432.68	159,432.68	4,782.98	0.00	164,215.66	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	159,432.68	159,432.68	4,782.98	0.00	164,215.66	100.00%	100.00%

100546 24ETC0003N) CECyTE Unidad SLP III Nuevo Progreso

0001 San Luis Potosí, Colonia Simón Díaz MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro, instalación y puesta en marcha de laboratorio de cómputo. Mesas (22) y sillas (40).	0.00	0.00	0.00	12,889.20	0.00	12,889.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.20	0.00	12,889.20	0.00%

02-25 Totales C.E.C. y T.E.

AUTOR	2	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	0.00	159,432.68	159,432.68	17,672.18	0.00	177,104.86	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	159,432.68	159,432.68	17,672.18	0.00	177,104.86	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-28 CONALEP

100529 24DPT0009M CONALEP Plantel San Luis 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta. MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta de los edificios "F" y "H".	220,318.45	0.00	220,318.45	6,609.55	0.00	226,928.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		220,318.45	0.00	220,318.45	6,609.55	0.00	226,928.00	100.00%	100.00%	

100530 24DPT0005Q) CONALEP Ing. Manuel Moreno Torres 0001 San Luis Potosí, Zona Industrial MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta del edificio "H".	117,773.53	0.00	117,773.53	0.00	0.00	117,773.53	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		117,773.53	0.00	117,773.53	0.00	0.00	117,773.53	100.00%	100.00%

02-28 Totales CONALEP

AUTOR	2	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	338,091.98	0.00	338,091.98	6,609.55	0.00	344,701.53	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		338,091.98	0.00	338,091.98	6,609.55	0.00	344,701.53	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-48 CECATI

100534 CECATI No. 59

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Colonial c MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo para talleres de las diversas especialidades.	0.00	111,376.01	111,376.01	3,341.27	0.00	114,717.28	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Equipo para electronica automotriz, estilismo y bienestar personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	111,376.01	111,376.01	3,341.27	0.00	114,717.28	100.00%	100.00%

100535 CECATI No. 98

0001 Ciudad Valles, Colonia Francisco Villa. MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo talleres de las diversas especialidades	0.00	82,149.81	82,149.81	2,464.49	0.00	84,614.30	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Mobiliario para estismo y bienestar personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	82,149.81	82,149.81	2,464.49	0.00	84,614.30	100.00%	100.00%

100536 CECATI No. 131

0001 Matehuala

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo talleres de las diversas especialidades	0.00	78,515.56	78,515.56	2,355.47	0.00	80,871.03	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Equipo para mecánica automotriz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	78,515.56	78,515.56	2,355.47	0.00	80,871.03	100.00%	100.00%

100537 CECATI No. 181

0001 San Luis Potosí, Fracción 3ª Grande

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo talleres de las diversas especialidades	0.00	50,000.00	50,000.00	1,500.00	0.00	51,500.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Equipo para refrigeración y aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	50,000.00	50,000.00	1,500.00	0.00	51,500.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-48 Totales CECATI

AUTOR	4	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	0.00	322,041.38	322,041.38	9,661.23	0.00	331,702.61	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0.00		322,041.38	322,041.38	9,661.23	0.00	331,702.61	100.00%	100.00%	

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

100539 ICAT

0001 Ébano

MUNICIPIO

16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de Construcción de: Laboratorio de informática, aula de usos múltiples, servicios sanitarios y obras exteriores.	36,245.12	0.00	36,245.12	0.00	0.00	36,245.12	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		36,245.12	0.00	36,245.12	0.00	0.00	0.00	36,245.12	0.00%

100542 ICAT

0001 Matlapa

MUNICIPIO

57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo taller de carpintería. Propuesta para construcción de servicio sanitario	217,971.68	0.00	217,971.68	6,539.15	0.00	224,510.83	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		217,971.68	0.00	217,971.68	6,539.15	0.00	0.00	224,510.83	100.00%

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	2	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	254,216.80	0.00	254,216.80	6,539.15	0.00	260,755.95	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		254,216.80	0.00	254,216.80	6,539.15	0.00	0.00	260,755.95	85.74%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2010
P. G. O. 201065

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201065

AUTOR	27	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	939,339.09	1,640,715.09	2,580,054.18	75,196.31	0.00	2,655,250.49	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0.00		939,339.09	1,640,715.09	2,580,054.18	75,196.31	0.00	2,655,250.49	94.33%	100.00%