

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 Colegio de Bachilleres

110501 24ECB0003Y COBACH N° 03

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	

110502 24EBC0005W COBACH N° 05

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	53,241.92	21,061.79	74,303.71	631.85	0.00	74,935.56	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		53,241.92	21,061.79	74,303.71	631.85	0.00	74,935.56	100.00%	100.00%	

110503 24ECB0006V COBACH N° 06

0001 Ciudad Valles, colonia Emiliano Zapata

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	

110504 24ECB0013E COBACH N° 07

0001 Ahualulco del Sonido 13

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110506	24ECB00200 COBACH N° 10							0001 Moctezuma		MUNICIPIO				22 Moctezuma			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
110508	24ECB0013D COBACH N° 14							0001 Tancanhuitz		MUNICIPIO				12 Tancanhuitz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%	
110511	24ECB0019Z COBACH N° 18							0001 Mexquitic de Carmona		MUNICIPIO				21 Mexquitic de Carmona			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.86	0.00	21,693.65	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.86	0.00	21,693.65	100.00%	100.00%	
110512	24ECB0010H COBACH N° 23							0001 Tierra Nueva		MUNICIPIO				43 Tierra Nueva			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica, 3 entreejes, estructura U-1C y obras exteriores. Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	757,080.47	21,061.79	778,142.26	23,344.27	0.00	801,486.53	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		757,080.47	21,061.79	778,142.26	23,344.27	0.00	801,486.53	100.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior
Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales
P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
110513	24ECB0029F COBACH N° 29							0001 Villa de Zaragoza			MUNICIPIO		55 Zaragoza			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.86	0.00	21,693.65	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.86	0.00	21,693.65	100.00%	100.00%
110543	24ECB0008T COBACH 02							0001 Villa Hidalgo			MUNICIPIO		51 Villa Hidalgo			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 1ª Etapa de Auditorio de usos múltiples	349,339.64	0.00	349,339.64	0.00	0.00	349,339.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		349,339.64	0.00	349,339.64	0.00	0.00	349,339.64	67.00%	100.00%
110544	24ECB0031U COBACH 28							0001 San Luis Potosí, colonia Graciano Sánchez			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas y de contabilidad	0.00	44,660.00	44,660.00	1,339.80	0.00	45,999.80	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	44,660.00	44,660.00	1,339.80	0.00	45,999.80	100.00%	100.00%
110545	24ECB0033S COBACH 34							010 El Pujal (Álvaro Obregón)			MUNICIPIO		13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de servidor para laboratorio de idiomas	0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	21,061.79	21,061.79	631.85	0.00	21,693.64	100.00%	100.00%

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110549	24ECB0001Z COBACH 01							0001 Soledad de Graciano Sánchez					MUNICIPIO	35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Computadora e impresora	0.00	19,355.82	19,355.82	580.67	0.00	19,936.49	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	19,355.82	19,355.82	580.67	0.00	19,936.49	100.00%	100.00%	

02-22 Totales Colegio de Bachilleres

AUTOR	13	1	0	0	0	1	0	Incluye aplicación de productos financieros	1,159,662.03	274,633.72	1,434,295.75	30,951.41	0.00	1,465,247.16	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1	0		1,159,662.03	274,633.72	1,434,295.75	30,951.41	0.00	1,465,247.16	91.96%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior
Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales
P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-24 Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario

110519 24DTA0008L CBTA 123

0001 Cerritos

MUNICIPIO 08 Cerritos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción y equipamiento de un aula didáctica 2 entreejes, estructura U-1C y obras exteriores.	0.00	160,570.69	160,570.69	0.00	0.00	160,570.69	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	160,570.69	160,570.69	0.00	0.00	160,570.69	100.00%	100.00%

02-24 Totales Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	0.00	160,570.69	160,570.69	0.00	0.00	160,570.69	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	160,570.69	160,570.69	0.00	0.00	160,570.69	100.00%	100.00%

02-25 CECyTE

110522 24ETC0001P CECyTE I

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de Server Virtual, Switch Gigabit y software licencias, 1 Microsoft Multipoint y 20 Office Professional	0.00	90,235.21	90,235.21	2,707.05	0.00	92,942.26	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	90,235.21	90,235.21	2,707.05	0.00	92,942.26	100.00%	100.00%

110523 24ETC0004M CECyTE IV

0091 Ponciano Arriaga

MUNICIPIO 16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de server Virtual, Switch Gigabit y software licencias, 1 Microsoft Multipoint y 20 Office Professional	0.00	90,235.21	90,235.21	2,707.06	0.00	92,942.27	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	90,235.21	90,235.21	2,707.06	0.00	92,942.27	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

110529 24ETC0011W CECyTE VIII

0096 Tezapotla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de Taller de Mantenimiento Industrial, estructura T-80, 4 entreejes.	1,120,317.36	0.00	1,120,317.36	0.00	0.00	1,120,317.36	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,120,317.36	0.00	1,120,317.36	0.00	0.00	0.00	1,120,317.36	10.00%	100.00%

110546 24ETC0003N CECyTE Unidad SLP III Nuevo Progreso

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de software licencias, 1 Microsoft Multipoint y 20 Office Professional	0.00	34,241.50	34,241.50	1,027.25	0.00	35,268.75	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	34,241.50	34,241.50	1,027.25	0.00	0.00	35,268.75	100.00%	100.00%

110547 24ETC0005L CECyTE V

0001 Ébano

MUNICIPIO 16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de software licencias, 20 Office Professional	0.00	20,539.00	20,539.00	616.17	0.00	21,155.17	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	20,539.00	20,539.00	616.17	0.00	0.00	21,155.17	100.00%	100.00%

110548 Dirección General CECyTE

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de software licencias, 7 Office Professional	0.00	7,188.65	7,188.65	215.66	0.00	7,404.31	100.00%	0.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	7,188.65	7,188.65	215.66	0.00	0.00	7,404.31	100.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior
Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales
P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
02-25 Totales CECyTE																	
AUTOR	6	0	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	1,120,317.36	242,439.57	1,362,756.93	7,273.19	0.00	1,370,030.12	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,120,317.36	242,439.57	1,362,756.93	7,273.19	0.00	0.00	1,370,030.12	26.01%	100.00%

02-28 CONALEP

110531	24DPT0001U	CONALEP 044	Ciudad Valles.	0001	Ciudad Valles	MUNICIPIO	13	Ciudad Valles									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de los edificios	2,042,736.10	0.00	2,042,736.10	61,282.08	0.00	2,104,018.18	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,042,736.10	0.00	2,042,736.10	61,282.08	0.00	0.00	2,104,018.18	79.00%	100.00%

110533	24DPT0009M	CONALEP 205	Plantel San Luis	0001	Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta.	MUNICIPIO	35	Soledad de Graciano Sánchez.									
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2.5 entrejes cada una, estructura U-2C planta baja	1,005,107.64	0.00	1,005,107.64	30,153.23	0.00	1,035,260.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		1,005,107.64	0.00	1,005,107.64	30,153.23	0.00	0.00	1,035,260.87	90.00%	100.00%

110534	24DPT0009M	CONALEP 205	Plantel San Luis	0001	Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta.	MUNICIPIO	35	Soledad de Graciano Sánchez.									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación total de módulo de servicio sanitario a modelo SEIT.	510,600.22	0.00	510,600.22	15,318.01	0.00	525,918.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		510,600.22	0.00	510,600.22	15,318.01	0.00	0.00	525,918.23	70.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
110536	24DPT0005Q CONALEP 043 Ing. Manuel Moreno Torres							0001 San Luis Potosí, Zona Industrial			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación total de un módulo de servicios sanitarios a modelo SEIT.	695,181.30	0.00	695,181.30	20,855.44	0.00	716,036.74	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		695,181.30	0.00	695,181.30	20,855.44	0.00	716,036.74	70.00%	100.00%

110537	24DPT0007O CONALEP 176							0001 Villa de Reyes			MUNICIPIO		50 Villa de Reyes			
AUTOR	1	0	0	0	15	15	0	Construcción de 1ª Etapa del Centro de Información y Documentación (CID).	4,213,989.46	0.00	4,213,989.46	126,419.68	0.00	4,340,409.14	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	15	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	15	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,213,989.46	0.00	4,213,989.46	126,419.68	0.00	4,340,409.14	100.00%	100.00%

02-28 Totales CONALEP

AUTOR	5	2	0	0	15	17	0	Incluye aplicación de productos financieros	8,467,614.72	0.00	8,467,614.72	254,028.44	0.00	8,721,643.16	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53%	0.00%
TERM		0	0	0	0	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	15	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	2	0	0	2	0		8,467,614.72	0.00	8,467,614.72	254,028.44	0.00	8,721,643.16	89.47%	100.00%

05-48 ICAT

110540	Centro de Entrenamiento Técnico en Logística.							0001 Soledad de Graciano Sánchez			MUNICIPIO		35 Soledad de Graciano Sánchez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo	0.00	1,128,995.40	1,128,995.40	0.00	0.00	1,128,995.40	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	1,128,995.40	1,128,995.40	0.00	0.00	1,128,995.40	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior
Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales
P. G. O. 201165

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
110541	ICAT							0001	Axtla de Terrazas	MUNICIPIO				53 Axtla de Terrazas			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 1ª Etapa de Infraestructura	1,810,734.08	245,509.04	2,056,243.12	0.00	0.00	2,056,243.12	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,810,734.08	245,509.04	2,056,243.12	0.00	0.00	2,056,243.12	11.07%	100.00%	

110542	ICAT Unidad Móvil Zona Centro							0001	Tierra Nueva	MUNICIPIO				43 Tierra Nueva			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento para el laboratorio de informatica y software para la especialidad de ingles.	0.00	613,436.30	613,436.30	18,403.09	0.00	631,839.39	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	613,436.30	613,436.30	18,403.09	0.00	631,839.39	100.00%	100.00%	

05-48 Totales ICAT

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0	Incluye aplicación de productos financieros	1,810,734.08	1,987,940.74	3,798,674.82	18,403.09	0.00	3,817,077.91	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,810,734.08	1,987,940.74	3,798,674.82	18,403.09	0.00	3,817,077.91	51.86%	100.00%	

TOTALES P.G.O. 201165

AUTOR	28	3	0	0	15	18	0		12,558,328.19	2,665,584.72	15,223,912.91	310,656.13	0.00	15,534,569.04	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	15	15	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	3	0	0	0	3	0		12,558,328.19	2,665,584.72	15,223,912.91	310,656.13	0.00	15,534,569.04	74.75%	100.00%	