

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

00-04 Oficinas Regionales

120701 CeDE Cedral								0006 La Boquilla								MUNICIPIO		07 Cedral	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Cedral.	307,249.34	1,329,555.58	1,636,804.92	0.00	0.00	1,636,804.92	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.37%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		307,249.34	1,329,555.58	1,636,804.92	0.00	0.00	1,636,804.92	3.63%	100.00%			

120702 CeDE Cerritos								0075 Colonia Las Peñas								MUNICIPIO		08 Cerritos	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Cerritos.	0.00	608,378.81	608,378.81	0.00	0.00	608,378.81	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00%	0.00%			
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	608,378.81	608,378.81	0.00	0.00	608,378.81	11.00%	100.00%			

120703 CeDE Rayón								0001 Rayón								MUNICIPIO		23 Rayón	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Rayón.	253,123.25	881,713.75	1,134,837.00	0.00	0.00	1,134,837.00	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		253,123.25	881,713.75	1,134,837.00	0.00	0.00	1,134,837.00	0.00%	100.00%			

120704 CeDE Tamazunchale 1								0042 Huatempango								MUNICIPIO		37 Tamazunchale	
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo 1 de Tamazunchale.	51,218.60	0.00	51,218.60	0.00	0.00	51,218.60	100.00%	100.00%			
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		51,218.60	0.00	51,218.60	0.00	0.00	51,218.60	0.00%	100.00%			

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
120705 CeDE Tampacán								0001 Tampacán				MUNICIPIO 38 Tampacán					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Tampacán.	351,436.07	700,000.00	1,051,436.07	0.00	0.00	1,051,436.07	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.30%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		351,436.07	700,000.00	1,051,436.07	0.00	0.00	1,051,436.07	5.70%	100.00%	

120706 CeDE Tamuín								0001 Tamuín				MUNICIPIO 40 Tamuín					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Tamuín.	1,051,119.39	1,324,984.62	2,376,104.01	0.00	0.00	2,376,104.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,051,119.39	1,324,984.62	2,376,104.01	0.00	0.00	2,376,104.01	4.10%	100.00%	

120707 CeDE Villa Hidalgo								0001 Villa Hidalgo				MUNICIPIO 51 Villa Hidalgo					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo de Villa Hidalgo.	4,622,308.37	0.00	4,622,308.37	0.00	0.00	4,622,308.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.58%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,622,308.37	0.00	4,622,308.37	0.00	0.00	4,622,308.37	8.42%	100.00%	

00-04 Totales Oficinas Regionales

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		6,636,455.02	4,844,632.76	11,481,087.78	0.00	0.00	11,481,087.78	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		6,636,455.02	4,844,632.76	11,481,087.78	0.00	0.00	11,481,087.78	5.86%	100.00%

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (Centros de Desarrollo Educativo)

P. G. O. 201207

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201207

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		6,636,455.02	4,844,632.76	11,481,087.78	0.00	0.00	11,481,087.78	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		6,636,455.02	4,844,632.76	11,481,087.78	0.00	0.00	11,481,087.78	5.86%	100.00%