



# INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales

P. G. O. 201265



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

### 02-22 Colegio de Bachilleres

**120537 24ECB0001Z COBACH N° 01**

**0001 Soledad de Graciano Sánchez**

**MUNICIPIO**

**035 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorios (4 computadoras de escritorio y multifuncional HP).	0.00	64,306.27	64,306.27	1,929.19	0.00	66,235.46	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	64,306.27	64,306.27	1,929.19	0.00	0.00	66,235.46	100.00%	100.00%

**120503 24EBC0005W COBACH N° 05**

**0001 Ciudad Fernández**

**MUNICIPIO**

**11 Ciudad Fernández**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorios (3 computadoras de escritorio, 5 proyectores, 5 laptop, 4 microscopios y 1 estufa bacteriológica).	0.00	203,803.40	203,803.40	8,010.70	0.00	211,814.10	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	203,803.40	203,803.40	8,010.70	0.00	0.00	211,814.10	76.32%	100.00%

**120534 24ECB0007U COBACH N° 08**

**0001 Xilitla**

**MUNICIPIO**

**54 Xilitla**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de informática (40 computadoras para Laboratorio de Informática, 2 proyectores de 3,200 lúmenes).	0.00	19,024.00	19,024.00	13,269.35	0.00	32,293.35	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	19,024.00	19,024.00	13,269.35	0.00	0.00	32,293.35	100.00%	100.00%

**120535 24ECB0021N COBACH 21**

**0007 Barrio de Arriba**

**MUNICIPIO**

**57 Matlapa**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula 3 entreejes estructura U-1C	757,080.47	19,024.00	776,104.47	38,789.77	0.00	814,894.24	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		757,080.47	19,024.00	776,104.47	38,789.77	0.00	0.00	814,894.24	100.00%	100.00%

**120505 24ECB0036P COBACH 33**

**0001 Axtla de Terrazas**

**MUNICIPIO**

**53 Axtla de Terrazas**



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de idiomas (40 computadoras de escritorio con software de ingles, 2 proyectores de 3,200 lúmenes)	0.00	19,024.00	19,024.00	16,077.36	0.00	35,101.36	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.45%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		19,024.00	19,024.00	16,077.36	0.00	35,101.36	3.55%	100.00%	

**120507 24EMS0005C EMSAD 05 Tialetla 0080 Puerto Tialetla MUNICIPIO 54 Xilitla**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de idiomas (40 computadoras de escritorio con software de ingles, 2 proyectores de 3,200 lúmenes)	0.00	0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	0.00%	100.00%	

**120508 24EMS0006B EMSAD 06 Palomas 0065 Palomas MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de idiomas (40 computadoras de escritorio con software de ingles, 2 proyectores de 3,200 lúmenes)	0.00	0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	0.00%	100.00%	

**120510 24EMS0025Q EMSAD 25 Charco del Lobo 0016 Charco del Lobo (Centro) MUNICIPIO 22 Moctezuma**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de idiomas (40 computadoras de escritorio con software de ingles, 2 proyectores de 3,200 lúmenes)	0.00	0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	0.00%	100.00%	



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>120536 24EMS0028N EMSAD 28, La Palma</b>								<b>0041 La Palma (Villa de La Palma)</b>				<b>MUNICIPIO 36 Tamasopo</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de idiomas (40 computadoras de escritorio con software de ingles, 2 proyectores de 3,200 lúmenes)	0.00	0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	15,506.64	0.00	15,506.64	0.00%	100.00%

**02-22 Totales Colegio de Bachilleres**

AUTOR	9	1	0	0	0	1	0		757,080.47	325,181.67	1,082,262.14	140,102.93	0.00	1,222,365.07	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1	0		757,080.47	325,181.67	1,082,262.14	140,102.93	0.00	1,222,365.07	93.85%	100.00%	

**02-24 Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario**

<b>120512 24DTA0052Z CBTA 52</b>								<b>0096 Ejido Santa Lucia</b>				<b>MUNICIPIO 20 Matehuala</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de modulo de sanitarios	412,621.36	0.00	412,621.36	12,378.64	0.00	425,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		412,621.36	0.00	412,621.36	12,378.64	0.00	425,000.00	100.00%	100.00%	

<b>120513 24DTA0053Y CBTA 119</b>								<b>0024 El Mezquite</b>				<b>MUNICIPIO 56 Villa de Arista</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de sala audiovisual: suministro y colocación de butacas	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	100.00%	100.00%	

**120514 24DTA0002R CBTA 120**

**0001 Rioverde**

**MUNICIPIO 24 Rioverde**



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de dos entrejes	533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%

**120515 24DTA0009K CBTA 122**

**0031 Jalpilla**

**MUNICIPIO**

**53 Axtla de Terrazas**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo para la carrera de informática.	0.00	266,990.29	266,990.29	8,009.71	0.00	275,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	266,990.29	266,990.29	8,009.71	0.00	275,000.00	100.00%	100.00%

**120516 24DTA0008L CBTA 123**

**0001 Cerritos**

**MUNICIPIO**

**08 Cerritos**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de dos entrejes	533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%

**120517 24DTA0014W CBTA 141**

**0003 Agua Buena**

**MUNICIPIO**

**36 Tamasopo**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de dos entrejes	533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		533,980.58	0.00	533,980.58	16,019.42	0.00	550,000.00	100.00%	100.00%



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio		
<b>120518 24DTA0012Y CBTA 142</b>								<b>0001 Venado</b>	<b>MUNICIPIO 45 Venado</b>									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento para laboratorios de Cómputo y de Química	0.00	278,688.57	278,688.57	8,360.66	0.00	287,049.23	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	278,688.57	278,688.57	8,360.66	0.00	287,049.23	100.00%	100.00%		
<b>120519 24DTA0012X CBTA 143</b>								<b>0001 Santa María del Río</b>	<b>MUNICIPIO 32 Santa María del Río</b>									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de dos Laboratorios Física y Química	315,189.32	0.00	315,189.32	9,455.68	0.00	324,645.00	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		315,189.32	0.00	315,189.32	9,455.68	0.00	324,645.00	100.00%	100.00%		
<b>120520 24DTA0258R CBTA 258</b>								<b>0001 Villa de Reyes</b>	<b>MUNICIPIO 50 Villa de Reyes</b>									
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de dos entrejes	485,436.89	0.00	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		485,436.89	0.00	485,436.89	14,563.11	0.00	500,000.00	100.00%	100.00%		
<b>120521 24DTA0259Q CBTA 259</b>								<b>0001 San Antonio</b>	<b>MUNICIPIO 26 San Antonio</b>									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para laboratorio de cómputo.	0.00	145,631.07	145,631.07	4,368.93	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	145,631.07	145,631.07	4,368.93	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%		



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>02-24 Totales Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario</b>																
AUTOR	10	4	0	0	0	4	0		2,815,189.31	812,669.15	3,627,858.46	108,835.77	0.00	3,736,694.23	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	4	0	0	0	4	0		2,815,189.31	812,669.15	3,627,858.46	108,835.77	0.00	3,736,694.23	100.00%	100.00%

**02-25 CECyTE**

**120522 24ETC0002O CECyTE II**

**0001 San Luis Potosí, Real de Minas**

**MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo laboratorio de simuladores para maquinas herramientas, torneado, fresado y robótica integradas en un Centro Integrado de Manufactura (CIM)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	75,000.00	0.00	2,575,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	75,000.00	0.00	2,575,000.00	100.00%	100.00%

**120525 24ETC0011W CECyTE VIII**

**0096 Tezapotla**

**MUNICIPIO 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de server virtual, licencias Microsoft Multipoint, Office Professional (3), Switch Gigabit	0.00	73,300.97	73,300.97	2,199.03	0.00	75,500.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	73,300.97	73,300.97	2,199.03	0.00	75,500.00	100.00%	100.00%

**02-25 Totales CECyTE**

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		0.00	2,573,300.97	2,573,300.97	77,199.03	0.00	2,650,500.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	2,573,300.97	2,573,300.97	77,199.03	0.00	2,650,500.00	100.00%	100.00%



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-28 CONALEP**

**120527 24DPT0005Q CONALEP 043 Ing. Manuel Moreno Torres 0001 San Luis Potosí, Zona Industrial MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro e instalación de aire acondicionado de 5 T.R.	0.00	33,895.26	33,895.26	1,016.86	0.00	34,912.12	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	33,895.26	33,895.26	1,016.86	0.00	34,912.12	100.00%	100.00%	

**120528 24DPT0001U CONALEP 044 Ciudad Valles. 0001 Ciudad Valles. MUNICIPIO 13 Ciudad Valles.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro e instalación de aire acondicionado de 3 T.R.	0.00	24,786.16	24,786.16	743.58	0.00	25,529.74	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	24,786.16	24,786.16	743.58	0.00	25,529.74	100.00%	100.00%

**120529 24DPT0003S CONALEP 094 Matehuala 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Paquete de herramientas (Conjunto de calibradores y micrómetros)	0.00	149,022.64	149,022.64	4,470.68	0.00	153,493.32	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	149,022.64	149,022.64	4,470.68	0.00	153,493.32	100.00%	100.00%

**120530 24DPT0009M CONALEP 205 Plantel San Luis 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento Foresta. MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Sistema de entrenamiento en electrónica de potencia y osciloscopio digital de dos canales	0.00	819,999.36	819,999.36	24,934.06	0.00	844,933.42	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	819,999.36	819,999.36	24,934.06	0.00	844,933.42	98.70%	100.00%



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>120531 24DPT0007O CONALEP 176</b>								<b>0001 Villa de Reyes</b>				<b>MUNICIPIO 50 Villa de Reyes</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1ª Etapa de equipo CNC (siete simuladores de CNC)	0.00	1,346,990.68	1,346,990.68	40,409.72	0.00	1,387,400.40	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	1,346,990.68	1,346,990.68	40,409.72	0.00	0.00	1,387,400.40	100.00%	100.00%

**02-28 Totales CONALEP**

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		0.00	2,374,694.10	2,374,694.10	71,574.90	0.00	2,446,269.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	2,374,694.10	2,374,694.10	71,574.90	0.00	0.00	2,446,269.00	99.55%	100.00%

**05-48 ICAT**

<b>120532 24EIC0002S Unidad de Capacitación Ciudad del Maíz</b>								<b>0001 Ciudad del Maíz</b>				<b>MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para el Taller de Mecánica Automotriz.	0.00	136,165.05	136,165.05	4,084.95	0.00	140,250.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	136,165.05	136,165.05	4,084.95	0.00	0.00	140,250.00	100.00%	100.00%

<b>120533 24EIC0003R Unidad de Capacitación Cerritos</b>								<b>0001 Cerritos</b>				<b>MUNICIPIO 08 Cerritos</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipo para Taller de carpintería.	0.00	82,524.27	82,524.27	2,475.73	0.00	85,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	82,524.27	82,524.27	2,475.73	0.00	0.00	85,000.00	100.00%	100.00%





**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior**  
**Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales**  
**P. G. O. 201265**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>05-48 Totales ICAT</b>																
AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		0.00	218,689.32	218,689.32	6,560.68	0.00	225,250.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	218,689.32	218,689.32	6,560.68	0.00	225,250.00	100.00%	100.00%

**TOTALES P.G.O. 201265**

AUTOR	28	5	0	0	0	5	0		3,572,269.78	6,304,535.21	9,876,804.99	404,273.31	0.00	10,281,078.30	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	5	0	0	0	5	0		3,572,269.78	6,304,535.21	9,876,804.99	404,273.31	0.00	10,281,078.30	99.22%	100.00%