



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

FEAM-IEIFE

								124003	24DPR1858F	Primaria	Miguel Hidalgo	0033 Santa Bárbara	MUNICIPIO		03 Aquismón		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Impermeabilización y pintura	54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	0.00%	100.00%	

Totales FEAM-IEIFE

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		54,866.75	0.00	54,866.75	0.00	0.00	54,866.75	0.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Concurrencia Escuelas Dignas

134004	24EPR0001E1	Primaria	José Mariano Jiménez	0001 Alaquines	MUNICIPIO	02 Alaquines										
AUTOR	1	4	0	0	3	7	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 4 aulas, pórtico y dirección, 1 componente	1,664,047.62	0.00	1,664,047.62	0.00	0.00	1,664,047.62	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		4	0	0	3	7	0		1,664,047.62	0.00	1,664,047.62	0.00	0.00	1,664,047.62	100.00%	100.00%

134005	24DPB0234U1	Primaria Indígena 5 de Febrero	José Mariano Jiménez	0007 Barrio La Cruz	MUNICIPIO	03 Aquismón										
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 1 componente	1,289,509.34	0.00	1,289,509.34	0.00	0.00	1,289,509.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,289,509.34	0.00	1,289,509.34	0.00	0.00	1,289,509.34	100.00%	100.00%

134006	24DCC0271T1	J. de N. Indígena Francisco I. Madero	José Mariano Jiménez	009 Eureka	MUNICIPIO	03 Aquismón										
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	754,314.10	0.00	754,314.10	0.00	0.00	754,314.10	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		754,314.10	0.00	754,314.10	0.00	0.00	754,314.10	100.00%	100.00%

134007	24DPB0106Z1	Primaria Indígena Ignacio Zaragoza	José Mariano Jiménez	009 Eureka	MUNICIPIO	03 Aquismón										
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 1 aula, 7 componentes	1,061,983.11	0.00	1,061,983.11	0.00	0.00	1,061,983.11	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		1,061,983.11	0.00	1,061,983.11	0.00	0.00	1,061,983.11	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134008 24ETV1267R1 Telesecundaria Francisco González 009 Eureka MUNICIPIO 03 Aquismón																	
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	598,318.99	0.00	598,318.99	0.00	0.00	598,318.99	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		598,318.99	0.00	598,318.99	0.00	0.00	0.00	598,318.99	100.00%	100.00%
134009 24DPR2106N1 Primaria El Pensador Mexicano 0014 La Mesa MUNICIPIO 03 Aquismón																	
AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	820,633.55	0.00	820,633.55	0.00	0.00	820,633.55	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	1	3	0		820,633.55	0.00	820,633.55	0.00	0.00	0.00	820,633.55	100.00%	100.00%
134010 24DPR1701F1 Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0013 Mante Tzulel (Mantezulel) MUNICIPIO 03 Aquismón																	
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	946,042.39	0.00	946,042.39	0.00	0.00	946,042.39	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		946,042.39	0.00	946,042.39	0.00	0.00	0.00	946,042.39	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134011 24DPB0189Y1 Primaria Indígena José María Morelos y Pavón 0017 Muhuatl MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,117,031.92	0.00	1,117,031.92	0.00	0.00	1,117,031.92	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,117,031.92	0.00	1,117,031.92	0.00	0.00	1,117,031.92	100.00%	100.00%	

134012 24DCC0182Z1 Jardín de Niños Indígena Niños Héroes 0029 San Pedro de Las Anonas MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. por sustitución, 2 componentes	780,185.13	0.00	780,185.13	0.00	0.00	780,185.13	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		780,185.13	0.00	780,185.13	0.00	0.00	780,185.13	100.00%	100.00%	

134013 24DJN220Z21 Jardín de Niños Frida Kahlo 0029 San Pedro de Las Anonas MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	515,741.51	0.00	515,741.51	0.00	0.00	515,741.51	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		515,741.51	0.00	515,741.51	0.00	0.00	515,741.51	100.00%	100.00%	

134014 24DPR1867N1 Primaria Esfuerzo Indígena 0029 San Pedro de Las Anonas MUNICIPIO 03 Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,534,078.90	0.00	1,534,078.90	0.00	0.00	1,534,078.90	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,534,078.90	0.00	1,534,078.90	0.00	0.00	1,534,078.90	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134015 **24DCC0181A1** **Jardín de Niños Indígena Francisco I. Madero** **0033 Santa Barbará** **MUNICIPIO** **03 Aquismón**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula desayunador, 2 componentes	770,716.40	0.00	770,716.40	0.00	0.00	770,716.40	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		770,716.40	0.00	770,716.40	0.00	0.00	770,716.40	100.00%	100.00%

134016 **24DPR1858F1** **Primaria** **Miguel Hidalgo** **0033 Santa Barbará** **MUNICIPIO** **03 Aquismón**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	1,062,318.87	0.00	1,062,318.87	0.00	0.00	1,062,318.87	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		1,062,318.87	0.00	1,062,318.87	0.00	0.00	1,062,318.87	100.00%	100.00%

134017 **24DPR1399K1** **Primaria** **Miguel Hidalgo y Costilla** **0034 Santa Cruz** **MUNICIPIO** **03 Aquismón**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,312,328.92	0.00	1,312,328.92	0.00	0.00	1,312,328.92	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,312,328.92	0.00	1,312,328.92	0.00	0.00	1,312,328.92	100.00%	100.00%

134018 **24DJN0637Y1** **Jardín de Niños Amado Nervo** **0040 Tam Paxal** **MUNICIPIO** **03 Aquismón**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	657,586.77	0.00	657,586.77	0.00	0.00	657,586.77	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		657,586.77	0.00	657,586.77	0.00	0.00	657,586.77	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134019	24DPR1543G1	Primaria			José Ma. Morelos			0040 Tam Paxal	MUNICIPIO 03 Aquismón								
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	1,211,510.36	0.00	1,211,510.36	0.00	0.00	1,211,510.36	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,211,510.36	0.00	1,211,510.36	0.00	0.00	1,211,510.36	100.00%	100.00%	
134020	24ETV0098F1	Telesecundaria Benito Juárez			0040 Tam Paxal			MUNICIPIO 03 Aquismón									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 1 componente	1,235,004.59	0.00	1,235,004.59	0.00	0.00	1,235,004.59	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,235,004.59	0.00	1,235,004.59	0.00	0.00	1,235,004.59	100.00%	100.00%	
134021	24DPR1163Y1	Primaria Amado Nervo			Pahuayo 0077 Zacayo			MUNICIPIO 57 Matlapa									
AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas, servicio sanitario tipo Rural y muros de contención, 2 componentes	1,768,607.20	0.00	1,768,607.20	0.00	0.00	1,768,607.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		3	0	0	1	4	0		1,768,607.20	0.00	1,768,607.20	0.00	0.00	1,768,607.20	100.00%	100.00%	
134022	24ETV0027L1	Telesecundaria Juan Escutia			0077 Zacayo			MUNICIPIO 57 Matlapa									
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	753,556.90	0.00	753,556.90	0.00	0.00	753,556.90	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		753,556.90	0.00	753,556.90	0.00	0.00	753,556.90	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134023	24DPR0404Z	Primaria		Miguel Hidalgo				0218 Bocas (Estación Bocas)	MUNICIPIO			28 San Luis Potosí					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura. 2 componentes	2,001,867.89	0.00	2,001,867.89	0.00	0.00	2,001,867.89	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,001,867.89	0.00	2,001,867.89	0.00	0.00	2,001,867.89	100.00%	100.00%	
134024	24DPB0245Z1	Primaria Indígena		Francisco I. Madero				0044 El Coco	MUNICIPIO			31 Santa Catarina					
AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	944,356.50	0.00	944,356.50	0.00	0.00	944,356.50	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	1	3	0		944,356.50	0.00	944,356.50	0.00	0.00	944,356.50	100.00%	100.00%	
134025	24DPR0473V1	Primaria		Aquiles Serdán				0011 El Puente (Ejido Guayabos)	MUNICIPIO			31 Santa Catarina					
AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas didácticas, 3 componentes	1,322,822.96	0.00	1,322,822.96	0.00	0.00	1,322,822.96	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	0	3	0		1,322,822.96	0.00	1,322,822.96	0.00	0.00	1,322,822.96	100.00%	100.00%	
134026	24DPB0197G1	Primaria Indígena		Emiliano Zapata				0048 La Encantada	MUNICIPIO			31 Santa Catarina					
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 1 aula 6.00 x 8.00 m. 1 componente	706,615.08	0.00	706,615.08	0.00	0.00	706,615.08	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		706,615.08	0.00	706,615.08	0.00	0.00	706,615.08	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134027	24DPR062001	Primaria Niños Héroes de Chapultepec						0059 Las Palomas							MUNICIPIO 37 Tamazunchale		
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas 6.00 x 8.00 m. 1 componentes	847,245.97	0.00	847,245.97	0.00	0.00	847,245.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		847,245.97	0.00	847,245.97	0.00	0.00	847,245.97	100.00%	100.00%	
134028	24ETV1330C1	Telesecundaria Antonio Castro Leal						0059 Las Palomas							MUNICIPIO 37 Tamazunchale		
AUTOR	1	0	0	0	2	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de dirección y bodega, 2 componentes	646,284.23	0.00	646,284.23	0.00	0.00	646,284.23	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	2	2	0		646,284.23	0.00	646,284.23	0.00	0.00	646,284.23	100.00%	100.00%	
134029	24DPR062611	Primaria Cristóbal Colon						0074 San Francisco							MUNICIPIO 37 Tamazunchale		
AUTOR	1	3	0	0	1	4	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas por sustitución y servicio sanitario tipo Rural, 3 componentes	1,540,711.47	0.00	1,540,711.47	0.00	0.00	1,540,711.47	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		3	0	0	1	4	0		1,540,711.47	0.00	1,540,711.47	0.00	0.00	1,540,711.47	100.00%	100.00%	
134030	24DJN0321Z1	Jardín de Niños 12 de Octubre						0085 Temamatla							MUNICIPIO 37 Tamazunchale		
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	649,718.97	0.00	649,718.97	0.00	0.00	649,718.97	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		649,718.97	0.00	649,718.97	0.00	0.00	649,718.97	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134031	24DPR0634R1	Primaria						Vicente Guerrero	0085 Temamatla	MUNICIPIO					37 Tamazunchale		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 3 componentes	1,150,255.47	0.00	1,150,255.47	0.00	0.00	1,150,255.47	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,150,255.47	0.00	1,150,255.47	0.00	0.00	1,150,255.47	100.00%	100.00%	
134032	24DCC0046W1	J. de N. I. General						Lázaro Cárdenas	0092 Tetitla	MUNICIPIO					37 Tamazunchale		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	631,603.77	0.00	631,603.77	0.00	0.00	631,603.77	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		631,603.77	0.00	631,603.77	0.00	0.00	631,603.77	100.00%	100.00%	
134033	24DPB0047Z1	Primaria Indígena						Ignacio Allende	0092 Tetitla	MUNICIPIO					37 Tamazunchale		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 7 componentes	817,580.63	0.00	817,580.63	0.00	0.00	817,580.63	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		817,580.63	0.00	817,580.63	0.00	0.00	817,580.63	100.00%	100.00%	
134034	24ETV1287E1	Telesecundaria						Manuel José Othón	0092 Tetitla	MUNICIPIO					37 Tamazunchale		
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	912,488.98	0.00	912,488.98	0.00	0.00	912,488.98	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		912,488.98	0.00	912,488.98	0.00	0.00	912,488.98	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

134035 24DJN0621X1 Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	913,765.39	0.00	913,765.39	0.00	0.00	913,765.39	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		913,765.39	0.00	913,765.39	0.00	0.00	913,765.39	100.00%	100.00%

134036 24DPR06501 Primaria Niños Proletarios 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura, 2 componentes	687,595.04	0.00	687,595.04	0.00	0.00	687,595.04	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		687,595.04	0.00	687,595.04	0.00	0.00	687,595.04	100.00%	100.00%

134037 24ETV0827D1 Telesecundaria Andrés Quintana Roo 0109 Xicotla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	635,640.44	0.00	635,640.44	0.00	0.00	635,640.44	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		635,640.44	0.00	635,640.44	0.00	0.00	635,640.44	100.00%	100.00%

134038 24ETV1059K1 Telesecundaria Graciano Sánchez 0003 Agualoja MUNICIPIO 41 Tanlajás

AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 2 aulas y 2ª etapa de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	845,221.95	0.00	845,221.95	0.00	0.00	845,221.95	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2	0		845,221.95	0.00	845,221.95	0.00	0.00	845,221.95	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
134039	24DPR0700Z1	Primaria		Juan Sarabia				0006 El Barrancón	MUNICIPIO			41 Tanlaías				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	959,289.30	0.00	959,289.30	0.00	0.00	959,289.30	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		959,289.30	0.00	959,289.30	0.00	0.00	959,289.30	100.00%	100.00%
134040	24DPR0728F1	Primaria		Benito Juárez				0001 Venegas	MUNICIPIO			44 Vanegas				
AUTOR	1	3	0	0	2	5	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de 3 aulas, dirección y servicio sanitario, demolición de modulo completo existente, 3 componentes	2,262,532.41	0.00	2,262,532.41	0.00	0.00	2,262,532.41	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		3	0	0	2	5	0		2,262,532.41	0.00	2,262,532.41	0.00	0.00	2,262,532.41	100.00%	100.00%
134041	24ETV1437V1	Telesecundaria		Aurelio Manrique				0052 El Tejocote de San Miguel	MUNICIPIO			50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula y servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	494,504.23	0.00	494,504.23	0.00	0.00	494,504.23	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2	0		494,504.23	0.00	494,504.23	0.00	0.00	494,504.23	100.00%	100.00%
134042	24DPR0830T1	Primaria		Cuahtémoc				0011 Estancia de Calderón	MUNICIPIO			50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura. 2 componentes	1,056,140.99	0.00	1,056,140.99	0.00	0.00	1,056,140.99	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,056,140.99	0.00	1,056,140.99	0.00	0.00	1,056,140.99	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
134043	24DPR0945U1	Primaria			Netzahualcóyotl			0064 La Curva (San Antonio Xalcuayo Uno)	MUNICIPIO			54 Xilitla					
AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de servicio sanitario tipo Rural, 2 componentes	414,271.72	0.00	414,271.72	0.00	0.00	414,271.72	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1	0		414,271.72	0.00	414,271.72	0.00	0.00	414,271.72	100.00%	100.00%	

134044	24ETV0847R1	Telesecundaria Guillermo Prieto			0064 La Curva (San Antonio Xalcuayo Uno)			MUNICIPIO			54 Xilitla						
AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Rehabilitación general de la infraestructura y construcción de un aula 6.00 x 8.00 m. adosada, 2 componentes	515,573.75	0.00	515,573.75	0.00	0.00	515,573.75	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1	0		515,573.75	0.00	515,573.75	0.00	0.00	515,573.75	100.00%	100.00%	

Totales Concurrencia Escuelas Dignas

AUTOR	41	34	0	0	23	57	0		40,809,603.71	0.00	40,809,603.71	0.00	0.00	40,809,603.71	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	34	0	0	23	57	0		40,809,603.71	0.00	40,809,603.71	0.00	0.00	40,809,603.71	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Programa de Lluvias Severas

134045 24DES0013D1 Secundaria General Ponciano Arriaga 0001 Tamuín, Pueblo Nuevo MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.	1,987,437.59	0.00	1,987,437.59	0.00	0.00	1,987,437.59	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,987,437.59	0.00	1,987,437.59	0.00	0.00	1,987,437.59	100.00%	100.00%	

134046 24DST0091Z1 Secundaria Técnica No. 71 0019 Nexcuayo MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.	1,196,782.81	0.00	1,196,782.81	0.00	0.00	1,196,782.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,196,782.81	0.00	1,196,782.81	0.00	0.00	1,196,782.81	100.00%	100.00%

134047 24DES0038M1 Secundaria General Cuauhtemoc 0031 Jalpilla MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A demolición de losa de concreto y sustitución, en edificio B reparación de azoteas.	788,522.81	0.00	788,522.81	0.00	0.00	788,522.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		788,522.81	0.00	788,522.81	0.00	0.00	788,522.81	100.00%	100.00%

134048 24DST0023C1 Secundaria Técnica No. 23 0001 Coxcatlán MUNICIPIO 14 Coxcatlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios: A, B, C, D, E y F.	1,099,395.07	0.00	1,099,395.07	0.00	0.00	1,099,395.07	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,099,395.07	0.00	1,099,395.07	0.00	0.00	1,099,395.07	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa F.E.A.M. - I.E.I.F.E. 2013

P. G. O. 201304

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Totales Programa de Lluvias Severas

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		5,072,138.28	0.00	5,072,138.28	0.00	0.00	5,072,138.28	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		5,072,138.28	0.00	5,072,138.28	0.00	0.00	5,072,138.28	100.00%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201304

AUTOR	46	34	0	0	23	57	0		45,936,608.74	0.00	45,936,608.74	0.00	0.00	45,936,608.74	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	34	0	0	23	57	0		45,936,608.74	0.00	45,936,608.74	0.00	0.00	45,936,608.74	99.88%	100.00%