



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2013
P. G. O. 201324

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 Universidad de Provincia

132001 3ª etapa de construcción de la torre de servicios al alumno de Ingeniería **0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente.** **MUNICIPIO** **28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	3ª etapa de construcción de la torre de servicios al alumno de Ingeniería	5,851,461.46	0.00	5,851,461.46	0.00	0.00	5,851,461.46	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		5,851,461.46	0.00	5,851,461.46	0.00	0.00	0.00	5,851,461.46	34.00%	100.00%

132002 DES de Ciencias Sociales y Administrativas y la DES de Salud **MUNICIPIO** **28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un edificio para cuatro aulas y dos módulos de baños, para la DES de Ciencias Sociales y Administrativas y la DES de Salud	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	92.00%	100.00%

132003 Facultad de Medicina **0001 San Luis Potosí, Zona de Posgrados** **MUNICIPIO** **28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción del Edificio de Posgrado en la Facultad de Medicina	22,994,339.52	0.00	22,994,339.52	0.00	0.00	22,994,339.52	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		22,994,339.52	0.00	22,994,339.52	0.00	0.00	0.00	22,994,339.52	100.00%	100.00%

03-30 Totales Universidad de Provincia

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	0.00	43,845,800.98	88.46%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2013
P. G. O. 201324**



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201324

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98	88.46%	100.00%