



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

F.A.M. MEDIA-SUPERIOR U.A.S.L.P. 2013 P. G. O. 201324



1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-21 Prepa de Universidad

132004	Preparatoria de Matehuala (U.A.S.L.P.)	0001	Matehuala	MUNICIPIO	20	Matehuala										
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de Auditorio	747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	28.00%	100.00%

02-21 Totales Prepa Universidad

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	28.00%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201324 MS

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		747,696.39	0.00	747,696.39	0.00	0.00	747,696.39	28.00%	100.00%