



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012



P. G. O. 201140

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

03 Educación Superior Escuela Normal

112407 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M) 0001 Cedral MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 1ª etapa de biblioteca	107,014.37	0.00	107,014.37	0.00	0.00	107,014.37	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		107,014.37	0.00	107,014.37	0.00	0.00	107,014.37		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		107,014.37	0.00	107,014.37	0.00	0.00	107,014.37	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		107,014.37	0.00	107,014.37	0.00	0.00	107,014.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

112409 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (24DNL0002M) 0001 Cedral MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de las instalaciones del servicio médico	38,817.65	0.00	38,817.65	0.00	0.00	38,817.65	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		38,817.65	0.00	38,817.65	0.00	0.00	38,817.65		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		38,817.65	0.00	38,817.65	0.00	0.00	38,817.65	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		38,817.65	0.00	38,817.65	0.00	0.00	38,817.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

112412 (24DNL0003L) Escuela Normal de la Huasteca Potosina 0029 La Cuchilla MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicio sanitario	29,367.50	0.00	29,367.50	0.00	0.00	29,367.50	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		29,367.50	0.00	29,367.50	0.00	0.00	29,367.50		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		29,367.50	0.00	29,367.50	0.00	0.00	29,367.50	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		29,367.50	0.00	29,367.50	0.00	0.00	29,367.50		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2011 - 2012



P. G. O. 201140

31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
03 Totales Educación Superior Escuela Normal																
AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52	100.00%	100.00%
COMP.	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52		
EJER	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTALES P.G.O. 201140

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52	100.00%	100.00%
COMP.	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52		
EJER	3	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		175,199.52	0.00	175,199.52	0.00	0.00	175,199.52		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%